Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
040440018281

010340005062

Заказчик **ТОО "Мухаммед и Ко"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Саламат",Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №48 от 10.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство коммерческих объектов по адресу: с.Баскудык пром.зона №4 (2-2 гараж)			усл	1	83 892 898,00	83 892 898,00	10 067 148,00	93 960 046,00
				Итого	1	x	83 892 898,00	10 067 148,00	93 960 046,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательные при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Власов В.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Озгонов В.Ю.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "Мухаммед и Ко"	040440018281
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "Саламат",Республика Казахстан, Мангистауская, Актау, мкр. 16, дом № 18, к.54	010340005062
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №48 от 10.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
00000000004	30.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство коммерческих объектов по адресу: с.Баскудык пром.зона №4 (2-2 гараж)			усл	1	83 892 898,00	83 892 898,00	10 067 148,00	93 960 046,00
				Итого	1	x	83 892 898,00	10 067 148,00	93 960 046,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / Романов Ю.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Озгонов Ж.Т
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2023

М.П.

Заказчик(застройщик): **ТОО "Мухаммед и Ко", БИН: 040440018281**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат" БИН 010340005062**

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство коммерческих объектов по адресу: Мангистауская область,Мунайлинский район, сельский округ Баскудык, с.Баскудык, промышленная зона №4" (без внеплощадочных инженерных сетей)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА июнь месяц 2023г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		48	10.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	247 080 309								10 067 148	93 960 046
в том числе : за июнь 2023г	93 960 046	83 892 898	83 892 898							
Итого к оплате	247 080 309	83 892 898	83 892 898						10 067 148	93 960 046

Подрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Саламат"
БИН 010340005062

Директор _____ **Романов У.И.**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мухаммед и Ко",
БИН: 040440018281

Директор _____ **Озганов Ж.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Мухаммед и Ко", БИН: 040440018281
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "САЛАМАТ", БИН: 010340005062
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство коммерческих объектов по адресу: Мангистауская область,Мунайлинский район, сельский округ Баскудык, с.Баскудык, промышленная зона №4" (без внеплощадочных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 ГАРАЖ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48 от 10.04.2023г.

Акт выполненных работ

за Июнь 2023 (месяц, год) на Суммарная смета для объекта - 2-2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э100723023: 63	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Лежень из брусьев. Установка	$м^3$	0,246024	291310,41	2303,14	71669,42	566,58	43202,17	25369,44	104802,01	
						113405,76	1169,68	27900,54	287,78		7763,15		
2	Э100723023: 64	1110-0112-0103 РСНБ РК 2022	Стойки деревянные на лежнях высотой 1 м. Устройство	ы в конструкции	0,9735	223567,73	1055,72	217643	1028	156004	54978	294431	
						62260,89	488,82	60611	476		21810		
3	Э100723023: 65, 68, 71	215-202-0301 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной 100 мм, толщиной 100 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,7605	139715		525399		525399	42032	567431	
4	Э100723023: 66	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	ы в конструкции	1,809	190471,69	2327,2	344563	4210	269138	66065	443478	
						39367,54	1210,44	71216	2190		32850		
5	Э100723023: 67	1110-0101-0104 РСНБ РК 2022	Балки пролетом 9 м, объемом более 0,5 $м^3$. Установка	конструкция	2,184	33693,62	3961,74	73587	8652	30235	35142	117427	
						15888	1990,45	34699	4347		8698		
6	Э100723023: 69	217-106-0107 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 глухарь	кг	1,02648	673		691		691	55	746	
7	Э100723023: 70	1110-0210-0101 РСНБ РК 2022	Мауэрлат. Установка	ы в конструкции	0,603	46992,24	2377,33	28336	1433	9912	15964	47844	
						28176,51	1238,96	16990	747		3544		
8	Э100723023: 72	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила, накладка и кобылка. Установка с изготовлением	ы в конструкции	5,9535	261240,87	1322,97	1555298	7876	1243205	277144	1979037	
						51098,72	625,05	304216	3721		146595		
9	Э100723023: 73	215-202-0201 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,9535	139715		831793		831793	66543	898336	
10	Э100723023: 74	1110-0211-0101 РСНБ РК 2022	Кровля с устройством обрешетки. Сборка	$м^2$ кровли	498,6	1658,03	102,51	826694	51112	162838	574901	1513720	
						1228,93	52,21	612744	26032		112125		
11	Э100723023: 75	215-204-0401 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 100 мм, толщиной от 30 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,60588	161672		97954		97954	7836	105790	
12	Э100723023: 76	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	ности облицовки	207,3	6723,76	18,37	1393835	3808	517415	698993	2260254	
						4209,42	5,44	872613	1128		167426		
13	Э100723023: 77	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	207,3	1302		269905		269905	21592	291497	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Э100723023: 78	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	21,7665	38608		840361		840361	67229	907590	
15	Э100723023: 79	1110-0211-0103 *РСНБ РК 2022*	Фронтоны из строганых досок. Сборка	$м^2$ фронтонов	166,14	1759,18	76,08	292270	12640	23869	236121	570662	
						1539,43	39,7	255761	6596		42271		
16	Э100723023: 80	215-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород шириной 100 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,306	161672		49472		49472	3958	53430	
17	Э100723023: 81	215-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы), любой ширины, толщиной 50 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	0,153	139715		21376		21376	1710	23086	
18	Э100723023: 82	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	563,1	5823,35	32,34	3279128	18211	1911482	1246230	4887386	
						2396,44	9,17	1349435	5164		362028		
19	Э100723023: 83	224-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	622,7886	6238		3884955		3884955	310796	4195751	
20	Э100723023: 84	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м в конструкции	14,39688	2004,93	103,52	28865	1490	34	25314	58513	
						1899,02	54,61	27340	786		4334		
21	Э100723023: 85	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	12,590955	121212		1526175		1526175	122094	1648269	
22	Э100723023: 86	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	12,6	1649038		20777879		20777879	1662230	22440109	
23	Э100723023: 87	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	12,589689	108426		1365050		1365050	109204	1474254	
24	Э100723023: 88	1115-0203-0204 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	ой поверхности	714,18	2642,22	151,36	1887021	108099	327823	1235003	3371787	
						2031,84	129,74	1451099	92658		249763		
25	Э100723023: 89, 96	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	125,2317	1081		135375		135375	10830	146205	
26	Э100723023: 91, 94, 100, 129	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	31,864704	4108		130900		130900	10473	141373	
27	Э100723023: 92	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке	ой поверхности	714,18	585,56	4,95	418195	3535	136894	223781	693333	
						388,93	2,75	277766	1964		51357		
28	Э100723023: 95	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	ой поверхности	1546,32	2604,57	151,36	4027499	234051	693463	2640481	7201414	
						2004,75	129,74	3099985	200620		533434		
29	Э100723023: 97	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	ой поверхности	124,3776	5874,53	73,75	730660	9173	128559	479142	1306586	
						4767,16	48,24	592928	6000		96784		
30	Э100723023: 98	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ой поверхности	1354,62	527,81	4,44	714982	6015	236855	380364	1182976	
						348,52	2,47	472112	3346		87630		
31	Э100723023: 101	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	ности облицовки	191,7	6769,54	26,64	1297721	5107	557257	590499	2039278	
						3835,98	14,43	735357	2766		151058		
32	Э100723023: 103	1111-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение гравием	ади уплотнения	357,09	208,72	54,49	74532	19458	82	59955	145246	
						154	24,62	54992	8792		10759		
33	Э100723023: 104	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/$м^3$	$м^3$	36,42318	1003		36532		36532	2923	39455	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	Э100723023-105	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	ада уплотнения	357,09	507,53	54,49	181234	19458	106784	59955	260483	
						154	24,62	54992	8792		19294		
35	Э100723023-106	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	гилающего слоя	241,364273	35514,97	9,79	8572044,81	2363,02	6672047,21	1783776,2	11184287,03	
						7862,12	0	1897634,92	0		828466,02		
			ИТОГО по акту					56509594,23	518285,6	43720915,38	10709177,64	72596266,04	
								12270391,46	376412,78	0	5377494,17		
			Сметная прибыль 5%			3 629 813						76 226 079	
			Непредвиденные работы и затраты-2%			1 524 522						77 750 601	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									83 892 898	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			10 067 148							
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									**93 960 046**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САЛАМАТ", БИН: 010340005062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Романов У.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "Мухаммедиолда", БИН: 040440018281
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: **Озганов Ж.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор ТОО "Abeka", Едилханов К.Ж. KZ53VIE00065106
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)