Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, ул. Жамбыла, дом № 13** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",Республика Казахстан, Астана, Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33/02/21 (Есик)

Номер документа	Дата составления
68	05.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик			тенге	1	358 260 590,00	358 260 590,00	38 385 063,21
				Итого	1	x	358 260 590,00	38 385 063,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчи _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 05.07.2023

М.П.

Утверждена
приказа Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3

С П Р А В К А № 12

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33/02/21	10.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 814 385 324	319 875 527							38 385 063	358 260 590

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев [illegible]

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

Технический надзор
Директор ТОО "Invest company"

Рыскельдиев А.К.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № *№33/02/21 от 10.03.2021 г.*

Реестр № 12

Актов выполненных работ за июль месяц 2023 г.
По объекту: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3

№ П/П	№сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-15	119	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы	242 730 444	
2	02-01-16	120	Структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация работы	33 086 391	4 515 274
3	02-01-17	121	Автоматическая пожарная сигнализация работы	22 382 078	760 508
4	02-01-22	122	Блок 1. Водопровод, канализация работы	1 235 329	
5	02-01-23	123	Блок 2. Водопровод, канализация работы	482 820	
6	02-01-25	124	Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация работы	541 128	
7	02-01-26	125	Отопление и вентиляцию работы	11 654 813	336 795
8	04-02	126	Внутриплощадочные сети электроснабжения	236 332	
9	05-01	127	Наружные сети связи	5 936 910	4 650 361
10	06-01	128	Наружные сети водопровода и канализации	889 016	
11	07-01	129	Благоустройство работы	38 027 802	
12	07-02	130	Наружное электроосвещение	1 057 527	
			Всего:	**358 260 590**	**10 262 938**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 119

за **июль 2023** (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.Проемы										
			Окна (л.93,94)										
1	79	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	811,68		1303,55	5,95	1058065	4830	818976	213017	1372769
			В ТОМ ЧИСЛЕ				288,61	2,99	234259	2427		101687	
			Витражи наружные (л.94)										
2	87	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витражи)**	м2	13,8925		2034,62	29,16	28266	405	5827	19908	52028
							1586,02	6,18	22034	86		3854	
3	88	223-301-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	13,8925		77511,00	--	1076822	--	1076822	--	1162968
							--	--	--	--		86146	
			(л.94)										
4	93	1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	1,2		2547,95	30,87	3058	37	674	2119	5591
							1955,54	6,18	2347	7		414	
5	94	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витражи)**	м2	130,3935		2034,62	29,16	265301	3802	54692	186851	488324

						1586,02	6,18	206807	806		36172	
6	96	223-103-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003**	м2	1,2	57133,00	--	68560	--	68560	--	74045
						--	--	--	--		5485	
7	97	223-301-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82**	м2	130,3935	68058,00	--	8874321	--	8874321	--	9584267
						--	--	--	--		709946	
			Двери (л.96)									
8	106	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	19,96	3672,79	55,73	73309	1112	11702	42078	124618
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3030,79	24,47	60495	488		9231	
9	107	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	35,28	3350,60	58,67	118209	2069	16757	69209	202411
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2816,98	26,06	99383	919		14993	
10	108	1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	42793,95	392,18	42794	393	38720	3708	50222
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3681,30	102,50	3681	103		3720	
11	115	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	15,6	4051,27	36,30	63200	566	44850	14387	83794
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1139,99	12,85	17784	200		6207	
12	116	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление противопожарным стеклом (армированным стеклом)	м2 площади остекления	8,33	4051,27	36,30	33747	302	23949	7683	44744
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1139,99	12,85	9496	107		3314	
13	117	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	50	8387,37	2,55	419368	128	341949	53331	510515
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1545,82	--	77291	--		37816	
14	118	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	385,25	2032,94	91,09	783190	35092	216434	493071	1378362
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1380,05	42,03	531664	16192		102101	
15	119	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	30,24	1741,75	126,74	52671	3833	13283	33650	93227
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1175,77	60,64	35555	1834		6906	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12960881	52569	11607516	1139012	15227885
								1300796	23169	--	1127992	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2330292				
		Материалы		тенге				1217405				
		Всего заработная плата		тенге					1085389			
		Сдача и испытание		тенге				194				

			Накладные расходы	тенге				974394					
			Сметная прибыль	тенге				264375					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3569061					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									785
			Сметная заработная плата	тенге					1085389				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				10630589					
		Материалы		тенге				370408					
		Всего заработная плата		тенге					238576				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10019703					
			Накладные расходы	тенге				164618					
			Сметная прибыль	тенге				863617					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				11658824					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
			Сметная заработная плата	тенге					238576				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15227885					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									953
			Сметная заработная плата	тенге					1323965				

РАЗДЕЛ 3.Полы

			Тип 1 (л.80, 81)									
16	132	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /2 мм/. Устройство**	м2 покрытия	352,6	744,54	88,83	262525	31320	78670	168891	465929
						432,60	76,96	152535	27136		34513	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	133	261-201-0401 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,19884	117110,00	--	140396	--	140396	--	151628
						--	--	--	--		11232	
18	134	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные (М150). Устройство	м плинтусов	185,7	196,42	1,31	36475	244	4809	29650	71415
						169,21	0,65	31422	121		5290	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Тип 1.2									
19	142	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /2 мм/. Устройство**	м2 покрытия	787,8	744,54	88,83	586549	69976	175771	377345	1041006
						432,60	76,96	340802	60629		77112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	143	261-201-0401 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	2,67852	117110,00	--	313681	--	313681	--	338776
						--	--	--	--		25095	
21	144	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные (М150). Устройство	м плинтусов	530,9	196,42	1,31	104279	695	13750	84768	204171
						169,21	0,65	89834	345		15124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Тип 1.3									
22	151	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /2 мм/. Устройство**	м2 покрытия	161,8	744,54	88,83	120467	14372	36100	77500	213804
						432,60	76,96	69995	12452		15837	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	152	261-201-0401 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,55012	117110,00	--	64425	--	64425	--	69579
						--	--	--	--		5154	
24	**153**	**1111-0101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные (М150). Устройство**	**м плинтусов**	**58,5**	**196,42**	**1,31**	**11491**	**77**	**1515**	**9341**	**22498**
						169,21	0,65	9899	38		1666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Тип 3									

25	161	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	51,96	1577,97	14,58	81991	758	63689	16760	106651
						337,64	5,50	17544	286		7900	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Тип 4									
26	166	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	18,5	5123,16	156,03	94778	2886	67925	23799	128063
						1295,49	73,05	23967	1351		9486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	167	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	27	1577,97	14,58	42605	393	33096	8709	55419
						337,64	5,50	9116	148		4105	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Тип 4"									
28	176	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	328,1	5123,16	156,03	1680909	51194	1204665	422077	2271225
						1295,49	73,05	425050	23968		168239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	177	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	81,47	1577,97	14,58	128557	1188	99861	26278	167222
						337,64	5,50	27508	448		12387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Тип 5									
30	179	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	338	786,29	33,95	265766	11475	111942	139304	437476
						421,15	17,30	142349	5847		32406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	180	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	338	374,06	23,01	126432	7778	111610	10256	147623
						20,84	11,44	7044	3867		10935	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	181	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	8,112	1331,00	--	10797	--	10797	--	11661
						--	--	--	--		864	
33	182	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	412	1861,35	222,06	766876	91490	229808	493356	1361051
						1081,50	192,40	445578	79269		100819	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	183	261-201-0401 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	3,502	117110,00	--	410119	--	410119	--	442929
						--	--	--	--		32810	
35	184	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	412	492,46	49,15	202894	20249	52078	130912	360511
						316,91	21,12	130567	8701		26704	
36	186	ТКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	144,2	4877,49	--	703334	--	703334	--	759601
						--	--	--	--		56267	
37	187	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	605,83	179,65	0,99	108837	600	17938	85160	209517
						149,05	0,49	90299	297		15520	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	188	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	611,8883	1229,46	--	752292	--	752292	--	812475

						--	--	--	--		60183	
			Тип 5"									
39	199	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	329,99	492,46	49,15	162507	16219	41711	104854	288750
						316,91	21,12	104577	6969		21389	
40	201	ТКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	119,805	4877,49	--	584348	--	584348	--	631096
						--	--	--	--		46748	
41	202	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	494,5	179,65	0,99	88837	489	14643	69511	171015
			В ТОМ ЧИСЛЕ			149,05	0,49	73705	242		12668	
42	203	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	499,445	1229,46	--	614048	--	614048	--	663172
						--	--	--	--		49124	
			Тип 6									
43	214	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	128,7	492,46	49,15	63380	6325	16269	40894	112616
						316,91	21,12	40786	2718		8342	
44	216	ТКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	45,045	4877,49	--	219707	--	219707	--	237284
						--	--	--	--		17577	
45	217	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	62,3	179,65	0,99	11192	62	1844	8757	21545
			В ТОМ ЧИСЛЕ			149,05	0,49	9286	31		1596	
46	218	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	62,923	1229,46	--	77361	--	77361	--	83550
						--	--	--	--		6189	
			Тип 7									
47	220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	645,7	786,29	33,95	507707	21922	213848	266121	835734
			В ТОМ ЧИСЛЕ			421,15	17,30	271937	11171		61906	
48	221	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	645,7	374,06	23,01	241531	14858	213217	19593	282013
			В ТОМ ЧИСЛЕ			20,84	11,44	13456	7387		20890	
49	222	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	15,4968	1331,00	--	20626	--	20626	--	22276
						--	--	--	--		1650	
50	223	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	580,14	1861,35	222,06	1079844	128827	323596	694698	1916505
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1081,50	192,40	627421	111619		141963	
51	224	261-201-0401 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	4,93119	117110,00	--	577492	--	577492	--	623691
						--	--	--	--		46199	
52	225	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	580,14	492,46	49,15	285696	28514	73330	184338	507637
						316,91	21,12	183852	12253		37603	
53	227	ТКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	203,049	4877,49	--	990369	--	990369	--	1069599
						--	--	--	--		79230	

54	228	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1307,7	179,65	0,99	234928	1295	38720	183820	452248
						149,05	0,49	194913	641		33500	
55	229	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	1320,777	1229,46	--	1623842	--	1623842	--	1753749
						--	--	--	--		129907	
			Тип 7"									
56	240	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	517,1	492,46	49,15	254651	25415	65362	164308	452475
						316,91	21,12	163874	10921		33517	
57	242	ТКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	180,985	4877,49	--	882753	--	882753	--	953373
						--	--	--	--		70620	
58	243	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1182	179,65	0,99	212346	1170	34999	166151	408777
						149,05	0,49	176177	579		30280	
59	244	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	1193,82	1229,46	--	1467754	--	1467754	--	1585174
						--	--	--	--		117420	
			Тип 8									
60	247	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	42,51	786,29	33,95	33425	1443	14079	17520	55021
						421,15	17,30	17903	735		4076	
61	248	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	42,51	187,04	11,51	7951	489	7019	645	9284
						10,42	5,72	443	243		688	
62	249	235-301-0101 РСНБ РК 2015	Фиброволокно	кг	0,76518	1331,00	--	1018	--	1018	--	1099
						--	--	--	--		81	
			Тип 9									
63	271	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	105,7	179,65	0,99	18989	105	3129	14858	36555
						149,05	0,49	15755	52		2708	
64	272	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	106,757	1229,46	--	131253	--	131253	--	141753
						--	--	--	--		10500	
			Тип 10									
65	285	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	21,8	179,65	0,99	3916	22	645	3064	7539
						149,05	0,49	3249	11		558	
66	286	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	22,018	1229,46	--	27070	--	27070	--	29236
						--	--	--	--		2166	
			Тип 10.1									
67	299	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	56,5	179,65	0,99	10150	56	1673	7942	19539
						149,05	0,49	8421	28		1447	

68	300	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	57,065	1229,46	--	70159	--	70159	--	75772
						--	--	--	--		5613	
			Тип 11									
69	309	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	41,1	1861,35	222,06	76501	9127	22924	49216	135774
						1081,50	192,40	44450	7908		10057	
70	310	261-201-0401 РСНБ РК 2015	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,34935	117110,00	--	40912	--	40912	--	44185
						--	--	--	--		3273	
71	311	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	41,1	492,46	49,15	20240	2020	5195	13059	35963
						316,91	21,12	13025	868		2664	
72	313	ТКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	14,385	4781,86	--	68787	--	68787	--	74290
						--	--	--	--		5503	
73	314	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	117,8	179,65	0,99	21163	117	3488	16559	40740
						149,05	0,49	17558	58		3018	
74	315	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	118,978	1229,46	--	146279	--	146279	--	157981
						--	--	--	--		11702	
			Тип 14									
75	344	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	67,7	492,46	49,15	33340	3328	8557	21512	59240
						316,91	21,12	21455	1430		4388	
76	346	ТКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	23,695	4877,49	--	115572	--	115572	--	124818
						--	--	--	--		9246	
77	347	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	66,2	179,65	0,99	11893	65	1961	9306	22894
						149,05	0,49	9867	32		1696	
78	348	ТКП ТОО "HANDOORS"	Плинтус с МДФ основой и полимерным покрытием Dollken	м	66,862	1229,46	--	82204	--	82204	--	88780
						--	--	--	--		6576	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				18138216	566563	13546034	4160832	24082972
								4025619	400799	--	1783926	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				18138216				
		Материалы		тенге				3409438				
		Всего заработная плата		тенге					4426418			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				10136598				
			Накладные расходы	тенге				4160832				
			Сметная прибыль	тенге				1783926				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				24082974				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								3397
			Сметная заработная плата	тенге					4426418			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				24082974				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								3397
			Сметная заработная плата	тенге					4426418			

РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы

Отделка помещений (л. 1.2-1.10)

			Потолки									
79	393	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	831,63	1254,55 856,44	8,26 2,93	1043321 712241	6870 2437	324210	571742 129205	1744268
80	394	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	831,63	435,00 353,56	0,91 0,46	361759 294031	757 383	66971	235531 47783	645073
81	395	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	831,63	225,94 194,16	0,38 0,19	187898 161469	316 158	26113	129302 25376	342576
82	402	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	393,75	565,97 327,15	3,62 1,25	222851 128815	1425 492	92611	103446 26104	352401
83	403	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	19,6875	50750,00 --	-- --	999141 --	-- --	999141	-- 79931	1079072
84	404	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛО). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	393,75	3512,07 1488,36	15,99 6,72	1382878 586042	6296 2646	790540	529819 153016	2065713
85	407	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные. Устройство (подвесной потолок "Грильято")	м2	30,87	1785,02 1614,37	170,65 84,87	55104 49836	5268 2620	--	41964 7765	104834
86	408	232-401-0201 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	м2	30,87	4892,00 --	-- --	151016 --	-- --	151016	-- 12081	163097
			Стены									
87	414	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1830,1	763,25 572,52	5,44 2,71	1396824 1047769	9956 4960	339099	842183 179121	2418127
88	419	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	8000	377,70 296,26	0,91 0,46	3021600 2370080	7280 3680	644240	1899008 393649	5314257
89	420	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	8000	187,39 155,61	0,38 0,19	1499120 1244880	3040 1520	251200	997120 199699	2695939
90	423	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	778,93	514,73 359,34	2,08 0,67	400939 279901	1620 522	119418	224338 50022	675299

91	424	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2853	377,70	0,91	1077578	2596	229752	677234	1895197
						296,26	0,46	845230	1312		140385	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
92	425	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2853	187,39	0,38	534624	1084	89585	355598	961440
						155,61	0,19	443955	542		71218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
93	437	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	912,6	1355,79	37,95	1237294	34633	295445	749639	2145887
						994,10	32,69	907216	29833		158955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
94	438	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	912,6	4337,98	18,27	3958841	16673	1906367	1634766	6041095
						2230,77	8,39	2035801	7657		447489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				17530788	97814	6325708	8991690	28644275
								11107266	58762	--	2121799	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				17530788				
		Материалы		тенге				5175550				
		Всего заработная плата		тенге					11166028			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1150157				
			Накладные расходы	тенге				8991690				
			Сметная прибыль	тенге				2121799				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				28644277				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								7274
			Сметная заработная плата	тенге					11166028			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				28644277				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7274
			Сметная заработная плата	тенге					11166028			
			РАЗДЕЛ 5.Фасад									
95	446	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	2000	4360,96	27,73	8721920	55460	2710980	4777024	14578860
						2977,74	7,90	5955480	15800		1079916	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
96	447	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	2000	1330,27	5,61	2660540	11220	838320	1453024	4442649
						905,50	2,64	1811000	5280		329085	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
97	448	1115-0402-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	2000	334,16	0,69	668320	1380	294360	298592	1044265
						186,29	0,33	372580	660		77353	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
98	451	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1878,12	962,32	48,62	1807352	91314	582067	1096653	3136325
						603,78	24,08	1133971	45225		232320	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				13858132	159374	4425727	7625293	23202099

		Стоимость общестроительных работ		тенге				9273031	66965	--	1718674	
		Материалы		тенге				4425727				
		Всего заработная плата		тенге					9339996			
			Накладные расходы	тенге				7625293				
			Сметная прибыль	тенге				1718674				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				23202099				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5833
			Сметная заработная плата	тенге					9339996			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				23202099				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5833
			Сметная заработная плата	тенге					9339996			

РАЗДЕЛ 6.Разные работы

Блок 1. Узлы 1-11,31 (л.100)

99	523	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	740,855	656,03	2,12	486023	1570	254077	184769	724456
						310,96	0,79	230376	585		53663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
100	524	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	228,2454	7188,79	15,14	1640808	3456	1335187	278914	2073299
						1323,86	4,39	302165	1002		153578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
101	525	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,794675	909993,83	7846,05	723149	6235	657430	71762	858504
						74853,10	1675,81	59484	1332		63593	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
102	526	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,045575	169,68	3,87	3910	89	2353	1023	5328
						63,68	0,65	1468	15		395	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
103	527	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	76,33	50750,00	--	3873748	--	3873748	--	4183648
						--	--	--	--		309900	
104	528	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	5367,5	28,00	--	150290	--	150290	--	162313
						--	--	--	--		12023	
105	533	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	21,445	9464,70	103,35	202970	2216	57605	115049	343461
						6675,16	30,91	143149	663		25442	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
106	534	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13757	349485,00	--	48079	--	48079	--	51925
						--	--	--	--		3846	
107	535	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	**т**	**0,11902**	**346394,00**	**--**	**41228**	**--**	**41228**	**--**	**44526**
						--	**--**	**--**	**--**		**3298**	
108	536	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	**т**	**0,21336**	**469545,00**	**--**	**100182**	**--**	**100182**	**--**	**108197**

						--	--	--	--		8015	
109	537	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	3,522	6927,38	36,65	24398	129	9292	12033	39346
			В ТОМ ЧИСЛЕ			4252,50	18,27	14977	64		2915	
110	538	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	16187,00	--	12140	--	12140	--	13111
						--	--	--	--		971	
111	539	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	606	30,00	--	18180	--	18180	--	19634
						--	--	--	--		1454	
			Блок 2. Узлы 1-11,31 (л.100)									
112	540	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1490,83	656,03	2,12	978029	3161	511280	371813	1457829
			В ТОМ ЧИСЛЕ			310,96	0,79	463588	1178		107987	
113	541	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	409,77305	7188,79	15,14	2945772	6204	2397086	500739	3722231
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1323,86	4,39	542482	1799		275721	
114	542	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,38086	909993,83	7846,05	1256574	10834	1142378	124697	1491773
			В ТОМ ЧИСЛЕ			74853,10	1675,81	103362	2314		110502	
115	543	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,04494	169,68	3,87	6795	155	4090	1778	9258
			В ТОМ ЧИСЛЕ			63,68	0,65	2550	26		686	
116	544	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	145,43	50750,00	--	7380572	--	7380572	--	7971018
						--	--	--	--		590446	
117	545	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	10320	28,00	--	288960	--	288960	--	312077
						--	--	--	--		23117	
118	550	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	18,42	9464,70	103,35	174340	1903	49481	98821	295013
			В ТОМ ЧИСЛЕ			6675,16	30,91	122956	569		21853	
119	551	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11817	349485,00	--	41299	--	41299	--	44603
						--	--	--	--		3304	
120	552	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10223	346394,00	--	35412	--	35412	--	38245
						--	--	--	--		2833	
121	553	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,32717	469545,00	--	153621	--	153621	--	165911
						--	--	--	--		12290	

122	554	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	8,199	6927,38	36,65	56798	301	21631	28013	91596
						4252,50	18,27	34866	150		6785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	555	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,8	16187,00	--	12950	--	12950	--	13986
						--	--	--	--		1036	
124	556	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1066	30,00	--	31980	--	31980	--	34538
						--	--	--	--		2558	
			Блок 3. Узлы 1-11,31 (л.100)									
125	557	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1234,09	656,03	2,12	809600	2616	423231	307782	1206773
						310,96	0,79	383753	975		89391	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
126	558	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	404,42465	7188,79	15,14	2907324	6123	2365799	494203	3673649
						1323,86	4,39	535402	1775		272122	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
127	559	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,44388	909993,83	7846,05	1313922	11329	1194514	130388	1559855
						74853,10	1675,81	108079	2420		115545	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
128	560	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,87252	169,68	3,87	7105	162	4277	1859	9681
						63,68	0,65	2666	27		717	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
129	561	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	123,08	50750,00	--	6246310	--	6246310	--	6746015
						--	--	--	--		499705	
130	562	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	803	28,00	--	22484	--	22484	--	24283
						--	--	--	--		1799	
131	567	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	30,035	9464,70	103,35	284272	3104	80680	161133	481038
						6675,16	30,91	200488	928		35632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
132	568	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192675	349485,00	--	67337	--	67337	--	72724
						--	--	--	--		5387	
133	569	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,166695	346394,00	--	57742	--	57742	--	62361
						--	--	--	--		4619	
134	570	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,22531	469545,00	--	105793	--	105793	--	114256
						--	--	--	--		8463	

135	571	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	0,884	6927,38	36,65	6124	32	2333	3020	9876
						4252,50	18,27	3759	16		732	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
136	572	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	16187,00	--	15054	--	15054	--	16258
						--	--	--	--		1204	
137	573	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	591	30,00	--	17730	--	17730	--	19148
						--	--	--	--		1418	
			Блок 4. Узлы 4,6,13-16,21,25,30 (л.101)									
138	574	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	324	656,03	2,12	212554	687	111116	80806	316828
						310,96	0,79	100751	256		23469	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
139	575	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	399,22965	7188,79	15,14	2869978	6045	2335409	487855	3626459
						1323,86	4,39	528524	1753		268627	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
140	576	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,53764	909993,83	7846,05	3219231	27756	2926672	319463	3821790
						74853,10	1675,81	264803	5928		283096	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
141	577	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	102,59156	169,68	3,87	17408	397	10478	4554	23719
						63,68	0,65	6533	67		1757	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
142	578	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	43,72	50750,00	--	2218790	--	2218790	--	2396293
						--	--	--	--		177503	
143	579	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	5013	28,00	--	140364	--	140364	--	151593
						--	--	--	--		11229	
144	584	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,42	9464,70	103,35	22905	250	6501	12983	38759
						6675,16	30,91	16154	75		2871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
145	585	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01553	349485,00	--	5428	--	5428	--	5862
						--	--	--	--		434	
146	586	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01343	346394,00	--	4652	--	4652	--	5024
						--	--	--	--		372	
147	587	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02053	469545,00	--	9640	--	9640	--	10411
						--	--	--	--		771	

148	588	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	3,318	6927,38 4252,50	36,65 18,27	22985 14110	122 61	8753	11336 2746	37067
149	589	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,65	16187,00 --	-- --	42896 --	-- --	42896	-- 3432	46328
150	590	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2794	30,00 --	-- --	83820 --	-- --	83820	-- 6706	90526
151	591	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	82,67	9090,11 5270,67	65,11 19,58	751479 435726	5383 1619	310370	349876 88108	1189463
152	592	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,54438	469545,00 --	-- --	255611 --	-- --	255611	-- 20449	276060
153	593	261-102-0138 РСНБ РК 2015	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	т	0,03049	1913149,00 --	-- --	58332 --	-- --	58332	-- 4667	62999
			Блок 5. Узлы 4,6,13-16,17-19,25,30 (л.101)									
154	596	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	191,7	656,03 310,96	2,12 0,79	125761 59611	406 151	65744	47810 13886	187457
155	597	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	375,36555	7188,79 1323,86	15,14 4,39	2698424 496931	5683 1648	2195810	458693 252569	3409686
156	598	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,39247	909993,83 74853,10	7846,05 1675,81	3087127 253937	26617 5685	2806573	306354 271478	3664959
157	599	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	98,38163	169,68 63,68	3,87 0,65	16693 6265	381 64	10047	4367 1685	22745
158	600	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	50,67	50750,00 --	-- --	2571502 --	-- --	2571502	-- 205720	2777222
159	601	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	4626	28,00 --	-- --	129528 --	-- --	129528	-- 10362	139890
160	605	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	1,69	9464,70 6675,16	103,35 30,91	15995 11281	174 52	4540	9067 2005	27067

			В ТОМ ЧИСЛЕ									
161	606	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01084	349485,00	--	3788	--	3788	--	4091
						--	--	--	--		303	
162	607	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00938	346394,00	--	3249	--	3249	--	3509
						--	--	--	--		260	
163	608	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01308	469545,00	--	6142	--	6142	--	6633
						--	--	--	--		491	
164	609	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /плинтус из сплиттерной плитки/	м2 поверхности облицовки	2,805	6927,38	36,65	19431	103	7400	9584	31336
						4252,50	18,27	11928	51		2321	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
165	610	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,89	16187,00	--	14406	--	14406	--	15559
						--	--	--	--		1153	
166	611	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2100	30,00	--	63000	--	63000	--	68040
						--	--	--	--		5040	
167	612	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	55,32	9090,11	65,11	502865	3602	207690	234125	795950
						5270,67	19,58	291573	1083		58959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
168	613	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36428	469545,00	--	171046	--	171046	--	184730
						--	--	--	--		13684	
169	614	261-102-0138 РСНБ РК 2015	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм ГОСТ 2060-2006	т	0,0204	1913149,00	--	39028	--	39028	--	42150
						--	--	--	--		3122	
170	615	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	17,71	6522,66	66,00	115516	1169	94152	18780	145040
						1140,30	12,34	20195	219		10744	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
171	616	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	1,21	171,47	3,28	207	4	88	137	372
						94,63	1,63	115	2		28	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Блок 6. Узлы 4,6,12-14,18-21,25-30 (л.101)									
172	617	1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	1013,36	656,03	2,12	664795	2149	347532	252732	990929
						310,96	0,79	315114	801		73402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

173	618	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	350,8233	7188,79	15,14	2521995	5311	2052243	428703	3186753
						1323,86	4,39	464441	1540		236056	
174	619	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,35415	909993,83	7846,05	322274	2778	292987	31981	382596
						74853,10	1675,81	26509	593		28340	
175	620	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,27035	169,68	3,87	1743	40	1049	456	2375
						63,68	0,65	654	7		176	
176	621	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	45,4	50750,00	--	2304050	--	2304050	--	2488374
						--	--	--	--		184324	
177	622	217-109-0108 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	4089	28,00	--	114492	--	114492	--	123651
						--	--	--	--		9159	
178	627	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	1,01	9464,70	103,35	9559	104	2713	5419	16176
						6675,16	30,91	6742	31		1198	
179	628	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00648	349485,00	--	2265	--	2265	--	2446
						--	--	--	--		181	
180	629	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00561	346394,00	--	1943	--	1943	--	2098
						--	--	--	--		155	
181	630	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01052	469545,00	--	4940	--	4940	--	5335
						--	--	--	--		395	
182	631	212-401-0106 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,64	16187,00	--	26547	--	26547	--	28671
						--	--	--	--		2124	
183	632	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1482	30,00	--	44460	--	44460	--	48017
						--	--	--	--		3557	
			Блок 3. Крыльцо Кр-4. Узел 2 (л.104)									
184	657	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,9	9409,49	2824,80	17878	5367	2701	10389	30528
						5163,36	715,88	9810	1360		2261	
185	658	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	125	325,00	--	40625	--	40625	--	43875
						--	--	--	--		3250	
			Блок 3. Крыльцо Кр-3. Узел 2 (л.105)									

186	691	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,2	9409,49	2824,80	20701	6215	3127	12029	35348
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5163,36	715,88	11359	1575		2618	
187	692	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	144,7368421	325,00	--	47039	--	47039	--	50802
						--	--	--	--		3763	
			Блоки 1-2. Крыльцо Кр-1. Узел 2 /2шт/ (л.105)									
188	716	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,6	9409,49	2824,80	24465	7344	3696	14216	41775
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5163,36	715,88	13425	1861		3094	
189	717	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	171,0526316	325,00	--	55592	--	55592	--	60039
						--	--	--	--		4447	
			Блоки 1-2. Крыльцо Кр-2. Узел 2 /2шт/ (л.105)									
190	741	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,4	9409,49	2824,80	22583	6779	3412	13122	38562
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5163,36	715,88	12392	1718		2856	
191	742	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	157,8947368	325,00	--	51316	--	51316	--	55421
						--	--	--	--		4105	
			Покрытие тип Б" (л.105 прим. 2, л.112 прим.2, состав покрытия л.102)									
192	752	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /25 мм/. Устройство	м2 стяжки	266,7	1116,66	34,01	297813	9071	144124	140278	473138
			В ТОМ ЧИСЛЕ			542,25	17,30	144618	4614		35047	
193	753	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	266,7	145,90	5,75	38912	1534	35964	2046	44234
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5,30	2,86	1414	763		3277	
194	754	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство /М100/	м2 стяжки	266,7	750,21	33,95	200081	9055	78705	109919	334800
			В ТОМ ЧИСЛЕ			421,15	17,30	112321	4614		24800	
195	755	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	266,7	168,99	11,51	45070	3070	39221	4046	53046
			В ТОМ ЧИСЛЕ			10,42	5,72	2779	1526		3929	
196	756	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (с заведением на парапет 300мм)	м2 кровли	272,3007	1950,13	16,13	531022	4392	478966	45411	622548
			В ТОМ ЧИСЛЕ			175,04	6,23	47664	1696		46115	
			Крыльцо Кр-5 (л.106)									
197	764	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	54,6	125,24	35,63	6838	1946	3	5331	13143
						89,55	14,32	4889	782		974	

198	765	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,46	2485,28	1150,80	13570	6284	6339	2750	17625
			В ТОМ ЧИСЛЕ			173,52	292,81	947	1599		1306	
199	766	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В12,5)	м3	5,46	24545,06	1168,03	134016	6378	119235	9112	154579
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1539,00	294,98	8403	1611		11450	
200	767	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,10107	18346,22	1587,66	1854	161	2	1606	3736
			В ТОМ ЧИСЛЕ			16727,20	729,78	1691	74		277	
201	768	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10107	441876,00	--	44660	--	44660	--	48233
						--	--	--	--		3573	
202	769	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107	786,29	33,95	84133	3633	35437	44099	138491
			В ТОМ ЧИСЛЕ			421,15	17,30	45063	1851		10259	
203	770	1111-0101-3109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	106,8	20119,55	312,46	2148768	33371	1419283	664181	3037985
						6517,92	97,96	696114	10462		225036	
			Узел 8 Козырька Крыльца КР-5 (л.112)									
204	885	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,6	9409,49	2824,80	62103	18644	9381	36087	106045
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5163,36	715,88	34078	4725		7855	
205	886	213-304-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	шт.	434,2105263	303,00	--	131566	--	131566	--	142091
						--	--	--	--		10525	
			Узел 9 Козырька Крыльца КР-6 (л.112)									
206	896	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2	9409,49	2824,80	18819	5650	2842	10935	32135
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5163,36	715,88	10327	1432		2380	
207	897	213-304-0102 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	шт.	131,5789474	303,00	--	39868	--	39868	--	43057
						--	--	--	--		3189	
			Узел 1 (л.115)									
208	972	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	45,695	7188,79	15,14	328492	692	267306	55839	415077
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1323,86	4,39	60494	201		30746	
209	973	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	18,5	1056,61	55,62	19547	1029	6574	11242	33252
			В ТОМ ЧИСЛЕ			645,61	14,90	11944	276		2463	
210	974	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,9055	31143,00	--	59343	--	59343	--	64090

							--	--	--	--		4747	
211	975	261-201-0614 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	518	32,00	--	16576	--	16576	--	17902
						--	--	--	--		1326	
			Водосточная система (л.115)									
212	979	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	94	1763,78	97,50	165795	9165	5282	141873	332282
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1610,08	30,45	151348	2862		24613	
213	980	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	74	1638,00	--	121212	--	121212	--	130909
						--	--	--	--		9697	
214	981	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	74	805,00	--	59570	--	59570	--	64336
						--	--	--	--		4766	
215	982	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	20	2135,00	--	42700	--	42700	--	46116
						--	--	--	--		3416	
216	983	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	40	1047,00	--	41880	--	41880	--	45230
						--	--	--	--		3350	
217	984	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1918,00	--	5754	--	5754	--	6214
						--	--	--	--		460	
218	985	224-106-0203 РСНБ РК 2015	Наконечник	шт.	2	1651,00	--	3302	--	3302	--	3566
						--	--	--	--		264	
			Стремянка СМ-1 /2шт/, СМ-2 /4шт/, СМ-3, СМ-4 /3шт/ (л.126)									
219	1280	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,1819	86810,52	28459,43	102601	33636	15168	45470	159916
			В ТОМ ЧИСЛЕ			45517,50	10238,57	53797	12101		11846	
220	1281	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,1819	887579,00	--	1049030	--	1049030	--	1132952
						--	--	--	--		83922	
221	1282	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	34,2751	169,68	3,87	5816	132	3501	1521	7924
			В ТОМ ЧИСЛЕ			63,68	0,65	2183	22		587	
222	1283	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	320	30,00	--	9600	--	9600	--	10368
						--	--	--	--		768	
			Водосточные системы ВС-1, ВС-2, ВС-3 (л.130)									
223	1292	1126-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	271,825	3027,12	18,40	822847	5001	776382	33395	924741
			В ТОМ ЧИСЛЕ			152,54	9,11	41464	2476		68499	

224	1293	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки водостока на кровле. Установка	1 воронка	1	2339,26 188,73	128,40 32,54	2339 189	129 33	2021	204 203	2746
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Акустический проект									
225	1326	1113-1001-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции толщиной 2 мм /акустика потолка 20 мм/	м2 поверхности	651,3	450,55 282,92	167,46 72,86	293443 184266	109067 47454	110	159886 36266	489596
226	1327	1113-1001-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=18	Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции. На каждый следующий 1 мм добавлять к норме 1113-1001-0401	м2 поверхности	651,3	2585,66 708,66	1877,00 648,02	1684040 461550	1222490 422055	--	609688 183498	2477226
227	1328	ТКП ТОО "Yesset"	Хлопья для напыления Акуспрей (Acospray DC3) белый 20 мм	кг	750	11147,14 --	-- --	8360355 --	-- --	8360355	-- 668828	9029183
228	1329	ТКП ТОО "Yesset"	Клей для напыления Акуспрей (Acospray 830)	л	379	15901,07 --	-- --	6026506 --	-- --	6026506	-- 482120	6508626
229	1330	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка /Укрывка стен/	м2 поверхности покрытия изоляции	1292	612,51 203,19	8,21 4,07	791363 262521	10607 5258	518235	203513 79590	1074466
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
230	1331	1134-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Каркасы акустических конструкций стен. Устройство	м2 площади	337,7	4346,46 2137,85	90,59 54,83	1467800 721952	30592 18516	715256	562756 162444	2193000
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
231	1332	ТКП ТОО "Yesset"	Каркасная система	м2	337,7	29835,00 --	-- --	10075280 --	-- --	10075280	-- 806022	10881302
232	1333	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	341,6	523,00 515,77	7,23 3,58	178657 176187	2470 1223	--	134832 25079	338568
233	1334	ТКП ТОО "Yesset"	Плита шумопоглощающая Ursa Terra Pro ПН34 (1,0х0,61х50мм) 10шт. 6,1м2	упак.	56	11229,11 --	-- --	628830 --	-- --	628830	-- 50306	679136
234	1335	1134-0108-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы стен. Облицовка плитами акустическими	м2 поверхности	338,4	1500,34 1326,06	35,04 13,34	507715 448739	11857 4514	47119	344472 68175	920362
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
235	1336	ТКП ТОО "Yesset"	Панель акустическая Саундек (Soundec) f1/14 (1,2мх0,6мх14мм) 0,72м2	шт.	470	18933,75 --	-- --	8898862 --	-- --	8898862	-- 711909	9610771
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				103936395 10321395	1714541 596778	91900459 --	9393125 9066355	122395874
		Стоимость общестроительных работ		тенге				102784764				
		Материалы		тенге				29034819				
		Всего заработная плата		тенге					10852275			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				61311447				
		Местные материалы		тенге				489999				
			Накладные расходы	тенге				9347655				
			Сметная прибыль	тенге				8970587				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				121103006				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7221
	Сметная заработная плата	**тенге**					**10852275**			
Стоимость металломонтажных работ		тенге				1151631				
Материалы		тенге				15168				
Всего заработная плата		тенге					65898			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				1049030				
	Накладные расходы	тенге				45470				
	Сметная прибыль	тенге				95768				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				1292869				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
	Сметная заработная плата	тенге					65898			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				122395875				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7261
	Сметная заработная плата	тенге					10918173			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								213553110
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				36028107				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2590861			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					1146473			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						127805449		
	- Накладные расходы	тенге							31309952	
	- Сметная прибыль	тенге							15818746	
	Временные здания и сооружения			1,5 %	3 203 297					
	Итого с временными								216 756 407	
	Зимние удорожания			1,35 %	2 926 211					
	Итого с зимними удорожаниями								219 682 618	
	Непредвиденные работы и затраты			2 %	4 393 652					
	Итого с непредвиденными работами и затратами								224 076 271	
	Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								235 291 606	
	НДС			12 %	28 234 993					
	Итого с НДС								263 526 599	
	Итого со скидкой 7,8914821%								**242 730 444**	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.Ж. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 120

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-16 структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация**

Составлен(а) "Составлена в текущих ценах 4 квартала 2021 г."

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Структурированная кабельная система										
1	11	ТОО "GIB Software"	Коммутатор доступа 24 портовый S5735-L24P4S-A	шт	2		1550203,29	--	3100407	--		--	3100407
							--	--	--	--	3100407	--	
2	18	ТОО "GQ Energy Almaty"	Шкаф Rackcenter 800x1000x42U черный 60F-42-8A-99BL	шт	1		1067861,50	--	1067862	--		--	1067862
							--	--	--	--	1067862	--	
3	20	ТОО "GIB Software"	Шкаф настенный Racknet F30 15U 600, передняя дверь стеклянная 60W-15-66-31-GY	шт	9		426086,79	--	3834781	--	3834781	--	4141563
							--	--	--	--		306782	
4	22	ТОО "GQ Energy Almaty"	Модуль вентиляторный 60A-90-04-87BL	шт	10		168379,23	--	1683792	--	1683792	--	1818495
							--	--	--	--		134703	
5	23	ТОО "GQ Energy Almaty"	Блок силовых розеток, горизонтальный, неуправляемый 60A-61-02-07BL	шт	10		52738,55	--	527386	--	527386	--	569577
							--	--	--	--		42191	
6	24	ТОО "GQ Energy Almaty"	Блок распределения питания базовой 1U 10\230, 8 C13,C14,шнур 3 метра,включатель 60A-61-04-08BL	шт	1		41952,05	--	41952	--	41952	--	45308
							--	--	--	--		3356	
7	25	"KEN DALA GS"	Шнур сетевой, евровилка угловая-евроразъем C13,кабель 3x1,5 мм, длина 1,5 метра, черный (PVc пакет)	шт	10		1983,54	--	19835	--	19835	--	21422
							--	--	--	--		1587	
8	26	ТОО "GQ Energy Almaty"	Организатор со щеткой 19", 1U 25N-1U-01-08GY	шт	4		25135,71	--	100543	--	100543	--	108586
							--	--	--	--		8043	
9	27	ТОО "GQ Energy Almaty"	Кабельный организатор 25B-1U-11BL	шт	27		27590,09	--	744932	--	744932	--	804527
							--	--	--	--		59595	
10	29	ТОО "GQ Energy Almaty"	Организаторы вертикальные,левый и правый,42U для шкафов Racknet шириной 800,черные 60A-18-42-08BL	шт	2		165609,75	--	331220	--	331220	--	357718

							--	--	--	--		26498		
11	30	ТОО "GQ Energy Almaty"	Патч-панель 4 мудуля по 6 портов RJ45 категорин 6 UTP 33561	шт	14	156916,98	--	2196838	--	2196838	--	2372585
						--	--	--	--		175747	
12	31	ТОО "GQ Energy Almaty"	Кабель патч-корд UTP 6 кат 1м	шт	210	774,11	--	162563	--	162563	--	175568
						--	--	--	--		13005	
13	32	ТОО "GQ Energy Almaty"	Кабель патч-корд UTP 6 кат 3м	шт	206	1821,43	--	375215	--	375215	--	405232
						--	--	--	--		30017	
14	40	ТОО "GQ Energy Almaty"	Адаптер проходной 36A-M1-2L	шт	12	460,82	--	5530	--	5530	--	5972
						--	--	--	--		442	
15	41	ТОО "GQ Energy Almaty"	Оптический монтажный шнур 50/125 OM3 42B-30-LC-03	шт	20	3906,96	--	78139	--	78139	--	84390
						--	--	--	--		6251	
16	42	ТОО "GQ Energy Almaty"	Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 2м 41F-30-2L-2L-02	шт	20	1001,79	--	20036	--	20036	--	21639
						--	--	--	--		1603	
17	43	ТОО "GQ Energy Almaty"	Шнур оптический LC/UPC-LC/UPC 3м 41F-30-2L-2L-03	шт	20	1821,43	--	36429	--	36429	--	39343
						--	--	--	--		2914	
18	44	ТОО "GQ Energy Almaty"	Термоусаживаемая гильза 32c-MS-40	шт	20	54,64	--	1093	--	1093	--	1180
						--	--	--	--		87	
19	45	ТОО "GQ Energy Almaty"	Сплайс кассета SPLICE24	шт	18	728,57	--	13114	--	13114	--	14163
						--	--	--	--		1049	
20	46	ТОО "GQ Energy Almaty"	Зажим кабельный с контргайкой PG16	шт	18	409,82	--	7377	--	7377	--	7967
						--	--	--	--		590	
21	50	ТОО "GQ Energy Almaty"	Модуль RJ-45 (размер 2 модуля) 76564	шт	4	7458,75	--	29835	--	29835	--	32222
						--	--	--	--		2387	
22	51	ТОО "GQ Energy Almaty"	Модуль RJ-45 (размер 1 модуля) 76561	шт	206	5942,41	--	1224136	--	1224136	--	1322067
						--	--	--	--		97931	
23	52	ТОО "GQ Energy Almaty"	Рамка (размер 2 модуля)	шт	107	911,62	--	97543	--	97543	--	105346
						--	--	--	--		7803	
24	53	ТОО "GQ Energy Almaty"	Суппорт (размер 2 модуля)	шт	107	592,88	--	63438	--	63438	--	68513
						--	--	--	--		5075	
25	54	ТОО "GQ Energy Almaty"	Монтажная коробка ГК,І 80041	шт	107	1172,09	--	125414	--	125414	--	135447
						--	--	--	--		10033	
26	55	231-102-0206 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	210	2342,00	--	491820	--	491820	--	531166
						--	--	--	--		39346	
27	59	ТОО "GQ Energy Almaty"	Лючек напольный (4 розетки RJ45)	шт	12	10236,43	--	122837	--	122837	--	132664
						--	--	--	--		9827	
28	60	ТОО "GQ Energy Almaty"	Модуль (розетка) RJ45 (размер 1 модуля) 76561	шт	48	6991,55	--	335594	--	335594	--	362442
						--	--	--	--		26848	
			Система видеонаболюдения									
29	105	ТОО "GQ Energy Almaty"	Оптический кабель 39T-30-08-01AQ	м	11134,32	409,82	--	4563067	--	4563067	--	4928112
						--	--	--	--		365045	
			Охранная сигнализация и СКУД									
30	118	"Компания"Групп а Три А"	Прибор приемно-контрольный и управления охрано-пожарный Рубеж-20П	шт	1	128448,96	--	128449	--	128449	--	138725
						--	--	--	--		10276	
31	119	"Компания"Групп а Три А"	Блок индикации и управления Рубеж-БИУ	шт	1	81376,88	--	81377	--	81377	--	87887
						--	--	--	--		6510	

32	121	"Компания"Групп а Три А"	Модуль интерфейсный ИМ-1	шт	5	20064,86	--	100324	--	100324	--	8026	108350
33	123	"Компания"Групп а Три А"	Модуль контроля доступа МКД-2	шт	3	34559,79	--	103679	--	103679	--	8294	111973
34	125	"Компания"Групп а Три А"	Извещатель охранный оптико-электронный адресный ИО40920-2	шт	11	10701,80	--	117720	--	117720	--	9418	127138
35	127	"Компания"Групп а Три А"	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО10220-2	шт	10	3150,16	--	31502	--	31502	--	2520	34022
36	128	"Компания"Групп а Три А"	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	3	4913,30	--	14740	--	14740	--	1179	15919
37	129	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12078,00	--	12078	--	12078	--	966	13044
38	130	"Компания"Групп а Три А"	Аккумулятор TP 12-4,5	шт	20	5937,86	--	118757	--	118757	--	9501	128258
39	131	"Компания"Групп а Три А"	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт	2	16228,93	--	32458	--	32458	--	2597	35055
40	133	"Компания"Групп а Три А"	Считыватель Proximity	шт	8	42184,29	--	337474	--	337474	--	26998	364472
41	134	"Компания"Групп а Три А"	Контрольный считыватель PW-DESKTOP ProxWay	шт	1	54167,46	--	54167	--	54167	--	4333	58500
42	135	"Компания"Групп а Три А"	Устройство разблокировки двери в комплекте с защитной крышкой UNLOCK-01	шт	10	3492,59	--	34926	--	34926	--	2794	37720
43	135	"Компания"Групп а Три А"	Электромагнитный замок сила удержания 280 кг EM280	шт	10	19534,82	--	195348	--	195348	--	15628	210976
44	137	"Компания"Групп а Три А"	Крепление для электромагнитного замка EM280 BL280	шт	10	4854,11	--	48541	--	48541	--	3883	52424
45	139	248-301-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	12	926,00	--	11112	--	11112	--	889	12001
46	140	248-306-0402 РСНБ РК 2015	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	66	2009,00	--	132594	--	132594	--	10608	143202
47	148	ТОО "Standing"	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт	2	1172,09	--	2344	--	2344	--	188	2532
			Система телевидения										
48	150	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Трансмодулятор 6X DVB-S/S2-8X QAM/COFDM (модуль) OM 10 0648	шт	1	1780838,04	--	1780838	--	1780838	--	142467	1923305
49	153	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Усилитель домовой VX 45E	шт	1	135386,79	--	135387	--	135387	--	10831	146218
50	154	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Усилитель VX 87	шт	3	58026,16	--	174078	--	174078	--	13926	188004
51	156	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Антенна эфирная ДМБ (кан. 21-60) DAT BOSS 45дБі, 149942	шт	1	35413,12	--	35413	--	35413	--	2833	38246

52	157	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Трубастойка для Антени	шт	2	64392,05	--	128784	--	128784	--	139087
						--	--	--	--		10303	
53	159	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Антенна парабол. спутник. 1300мм 42дБ, (Белая)	шт	1	94008,48	--	94008	--	94008	--	101529
						--	--	--	--		7521	
54	160	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Конвертор LNB OC 01A	шт	1	7618,12	--	7618	--	7618	--	8227
						--	--	--	--		609	
55	161	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Блок питания для антенны DAT 5795	шт	1	28273,12	--	28273	--	28273	--	30535
						--	--	--	--		2262	
56	162	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Заглушка верхняя для трубастойки NC 03	шт	1	2144,73	--	2145	--	2145	--	2317
						--	--	--	--		172	
57	163	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Заземление угловое на 5 F-разъемов NB 05	шт	1	11333,84	--	11334	--	11334	--	12241
						--	--	--	--		907	
58	164	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Сплиттер 1х2 5-1000 МГЦ 3,7 ДБ DM 02 B	шт	1	3456,16	--	3456	--	3456	--	3732
						--	--	--	--		276	
59	165	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Сплиттер 1х3 5-1000 МГц 6дБ DM 03 B	шт	2	4699,29	--	9399	--	9399	--	10151
						--	--	--	--		752	
60	166	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Сплиттер 1х4 5-1000 МГц 7,5дБ DM 04 B	шт	5	6079,02	--	30395	--	30395	--	32827
						--	--	--	--		2432	
61	167	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Сплиттер 1х6 5-1000МГЦ 10,ДБ DM 06 B	шт	9	14366,52	--	129299	--	129299	--	139643
						--	--	--	--		10344	
62	168	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Ответвитель на одно направление 5-1000 МГЦ 8,ДБ DM 21 C	шт	1	4011,70	--	4012	--	4012	--	4333
						--	--	--	--		321	
63	169	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Ответвитель на 2 отвода 5-2400 МГЦ 20,ДБ DM35C	шт	4	5669,20	--	22677	--	22677	--	24491
						--	--	--	--		1814	
64	170	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Ответвитель на 2 отвода 5-2400 МГЦ 15,ДБ DM52 2015	шт	4	4977,05	--	19908	--	19908	--	21501
						--	--	--	--		1593	
65	171	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Ответвитель на 4 отвода 5-2400 МГЦ 15,ДБ DM 54 A 4015	шт	3	5532,59	--	16598	--	16598	--	17926
						--	--	--	--		1328	
66	172	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Компрессионный разъем для кабеля RG11 EX-11	шт	4	2399,73	--	9599	--	9599	--	10367
						--	--	--	--		768	
67	176	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Разъем типа F для коаксиального кабеля типа R EX -6-XL	шт	325	191,25	--	62156	--	62156	--	67129
						--	--	--	--		4973	
68	178	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Розетка SAT-TB DB 03A	шт	23	7741,07	--	178045	--	178045	--	192289
						--	--	--	--		14244	
69	179	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Крышка для розетки 75х75 DW 42	шт	23	97,45	--	2241	--	2241	--	2420
						--	--	--	--		179	
70	180	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Переход F (мама) -TB (папа) FF 18	шт	23	587,41	--	13510	--	13510	--	14591
						--	--	--	--		1081	
71	181	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Переход F (мама) -TB (мама) FF 19	шт	23	587,41	--	13510	--	13510	--	14591
						--	--	--	--		1081	
72	183	247-201-0804 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	6	22060,00	--	132360	--	132360	--	142949
						--	--	--	--		10589	
73	184	247-201-0806 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	40097,00	--	160388	--	160388	--	173219
						--	--	--	--		12831	

			Система электрочасофикации и электрозвонков										
74	186	ТОО "Standing"	Часовая станция Standing	шт	1	97792,50	--	97792	--	97792	--	105615	
						--	--	--	--		7823		
75	188	ТОО"Стендинг"	Часы вторичные Standing 114	шт	23	39616,07	--	911170	--	911170	--	984064	
						--	--	--	--		72894		
76	190	ТОО "Standing"	Блок развязки	шт	23	5691,96	--	130915	--	130915	--	141388	
						--	--	--	--		10473		
77	191	ТОО "Standing"	Блок усиления сигнала	шт	3	7285,71	--	21857	--	21857	--	23606	
						--	--	--	--		1749		
78	193	ТОО "Standing"	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	11	8729,20	--	96021	--	96021	--	103703	
						--	--	--	--		7682		
79	201	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	6	479,00	--	2874	--	2874	--	3104	
						--	--	--	--		230		
80	202	247-211-0502 РСНБ РК 2015	Разъем	шт.	46	345,00	--	15870	--	15870	--	17140	
						--	--	--	--		1270		
81	203	243-906-2203 РСНБ РК 2015	Вилка штепсельная	шт.	3	258,00	--	774	--	774	--	836	
						--	--	--	--		62		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									29305004
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						23274753			
			- Сметная прибыль	тенге						4168269			
			Временные здания и сооружения		1,5 %	377 051					1861982		
			Итого с временными								29 682 055		
			Зимние удорожания		1,35 %	344 436							
			Итого с зимними удорожаниями								30 026 491		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	517 164							
			Итого с непредвиденными работами и затратами								30 543 656		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								32 072 409		
			НДС		12 %	3 848 689							
			Итого с НДС								35 921 098		
			Итого со скидкой 7,8914821%								**33 086 391**		

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 121

за **июль 2023 (месяц, год) на 02-01-17 автоматическая пожарная сигнализация**

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	2	ТОО "Группа Три А"	**Процессор core i5 в комплекте с мышью и клавиатурой и монитором**	комплект	1		409821,43	--	409821	--	409821	--	442607
							--	--	--	--		32786	
2	4	"Компания"Группа Три А"	**Модуль сопряжения МС-1**	шт	1		26753,14	--	26753	--	26753	--	28893
							--	--	--	--		2140	
3	5	"Компания"Группа Три А"	**Программное обеспечение FireSecPro**	шт	1		454768,82	--	454769	--	454769	--	491151
							--	--	--	--		36382	
4	7	"Компания"Группа Три А"	**Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный Рубеж-20П**	шт	5		128448,96	--	642245	--	642245	--	693625
							--	--	--	--		51380	
5	8	"Компания"Группа Три А"	**Блок индикации и управления Рубеж-БИУ**	шт	2		81376,88	--	162754	--	162754	--	175774
							--	--	--	--		13020	
6	9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	100		1667,27	0,90	166727	90	3937	99247	287252
							1627,00	--	162700	--		21278	
7	10	248-302-0205 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**	шт.	804		3911,00	--	3144444	--	3144444	--	3396000
							--	--	--	--		251556	
8	11	248-302-0105 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1**	шт.	7		3669,00	--	25683	--	25683	--	27738
							--	--	--	--		2055	
9	12	248-302-0502 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11**	шт.	40		1762,00	--	70480	--	70480	--	76118
							--	--	--	--		5638	
10	13	"Компания"Группа Три А"	**Адресная метка пожарная АМП-4 пром.R3**	шт	1		25646,62	--	25647	--	25647	--	27699
							--	--	--	--		2052	

11	14	"Компания"Группа Три А"	Извещатель пожарный ИПДЛ-Д	шт	3	36446,79	--	109340	--	109340	--	118087
						--	--	--	--		8747	
12	19	"Компания"Группа Три А"	Релейный модуль адресный РМ-4	шт	11	20064,86	--	220713	--	220713	--	238370
						--	--	--	--		17657	
13	20	"Компания"Группа Три А"	Адресная метка АМ-1	шт	10	5156,46	--	51565	--	51565	--	55690
						--	--	--	--		4125	
14	21	ТОО "Группа Три А"	Модуль управления клапаном дымоудаления МДУ-1С	шт	46	25211,30	--	1159720	--	1159720	--	1252498
						--	--	--	--		92778	
15	23	"Компания"Группа Три А"	Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-11	шт	66	6428,73	--	424296	--	424296	--	458240
						--	--	--	--		33944	
16	24	"Компания"Группа Три А"	Кнопка тревожная для МГН	шт	10	2276,79	--	22768	--	22768	--	24589
						--	--	--	--		1821	
17	26	"Компания"Группа Три А"	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	24	4913,30	--	117919	--	117919	--	127353
						--	--	--	--		9434	
18	27	"Компания"Группа Три А"	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	42463,88	--	42464	--	42464	--	45861
						--	--	--	--		3397	
19	28	"Компания"Группа Три А"	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт	3	30153,75	--	90461	--	90461	--	97698
						--	--	--	--		7237	
20	29	248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	2	14435,00	--	28870	--	28870	--	31180
						--	--	--	--		2310	
21	30	"Компания"Группа Три А"	Бокс резервированного питания БР 12 2x40	шт	2	48414,48	--	96829	--	96829	--	104575
						--	--	--	--		7746	
22	32	"INTANT"	Шкаф управления задвижкой ШУЗ	шт	2	730882,35	--	1461765	--	1461765	--	1578706
						--	--	--	--		116941	
23	33	ТОО "Группа Три А"	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт	6	21835,29	--	131012	--	131012	--	141493
						--	--	--	--		10481	
24	34	ТОО "Группа Три А"	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт	2	16228,93	--	32458	--	32458	--	35055
						--	--	--	--		2597	
25	35	ТОО "Группа Три А"	Аккумуляторная батарея 40Ач	шт	4	58913,47	--	235654	--	235654	--	254506
						--	--	--	--		18852	
26	39	243-108-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0204	390844,00	--	7973	--	7973	--	8611
						--	--	--	--		638	
27	40	243-202-1301 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х0,75	км	0,612	367575,00	--	224956	--	224956	--	242952
						--	--	--	--		17996	
			Речевое оповещение									
28	47	ТОО "Группа Три А"	Напольный шкаф 44U STAND	шт	1	702062,35	--	702062	--		--	702062
						--	--	--	--	702062	--	
29	49	"Компания"Группа Три А"	Центральный блок реле SGR-3220	**шт**	**1**	**669915,05**	**--**	**669915**	**--**	**669915**	**--**	**723508**
						--	--	--	--		53593	
30	50	ТОО "Группа Три А"	Модуль аварийных сообщений SEU-2211(1U)	шт	1	126471,80	--	126472	--	126472	--	136590
						--	--	--	--		10118	

31	52	ТОО "Группа Три А"	Плата аварийных сообщений SEU-2211M	шт	1	91303,66	--	91304	--	91304	--	98608
						--	--	--	--		7304	
32	54	ТОО "Группа Три А"	Аварийный селектор на 20 зон SEU-1120	шт	1	159536,20	--	159536	--	159536	--	172299
						--	--	--	--		12763	
33	56	"Компания"Группа Три А"	Блок контроля линий SSC-216M(10A)	шт	1	627042,27	--	627042	--	627042	--	677205
						--	--	--	--		50163	
34	58	"Компания"Группа Три А"	Усилитель трансляционный SPA-1000DP	шт	2	783806,25	--	1567612	--	1567612	--	1693021
						--	--	--	--		125409	
35	60	ТОО "Группа Три А"	Распределитель аудиосигнала SAD-1125	шт	1	209505,27	--	209505	--	209505	--	226265
						--	--	--	--		16760	
36	62	"Компания"Группа Три А"	Вентилятор с датчиком температуры SAB-1112-EX	шт	2	84947,79	--	169896	--	169896	--	183488
						--	--	--	--		13592	
37	63	"Компания"Группа Три А"	Вентилятор с датчиком температуры (SE) SAB-1112-SE	шт	2	89303,73	--	178607	--	178607	--	192896
						--	--	--	--		14289	
38	65	"Компания"Группа Три А"	Блок электропитания SPD-3322-SE	шт	1	345229,02	--	345229	--	345229	--	372847
						--	--	--	--		27618	
39	66	ТОО "Группа Три А"	Переходной блок силовых разъемов RD-EX	шт	4	26715,80	--	106863	--	106863	--	115412
						--	--	--	--		8549	
40	68	"Компания"Группа Три А"	Силовой блок распределения питания RDIP-125A	шт	1	171690,59	--	171691	--	171691	--	185426
						--	--	--	--		13735	
41	69	"Компания"Группа Три А"	Блок резервного электропитания SEP-3352-SE	шт	1	216294,64	--	216295	--	216295	--	233599
						--	--	--	--		17304	
42	70	"Компания"Группа Три А"	Блок резервного электропитания SEP-3352-EX-SE	шт	2	140042,36	--	280085	--	280085	--	302492
						--	--	--	--		22407	
43	71	"Компания"Группа Три А"	Блок зарядки аккумулятора SBC-3250	шт	1	162438,64	--	162439	--	162439	--	175434
						--	--	--	--		12995	
44	72	"Компания"Группа Три А"	Аккумулятор АКБ 12-26	шт	2	35859,38	--	71719	--	71719	--	77457
						--	--	--	--		5738	
45	73	"Компания"Группа Три А"	Аккумулятор АКБ 12-40	шт	4	58913,47	--	235654	--	235654	--	254506
						--	--	--	--		18852	
46	75	ТОО "Группа Три А"	Полка усиления RPS-2100	шт	2	16290,86	--	32582	--	32582	--	35189
						--	--	--	--		2607	
47	76	ТОО "Группа Три А"	Фальш панель в шкаф SBR-003	шт	3	9376,71	--	28130	--	28130	--	30380
						--	--	--	--		2250	
48	77	ТОО "Группа Три А"	Фальш панель в шкаф SBR-002	шт	4	8020,66	--	32083	--	32083	--	34650
						--	--	--	--		2567	
49	78	ТОО "Группа Три А"	Фальш панель в шкаф SBR-001	шт	1	6664,61	--	6665	--	6665	--	7198
						--	--	--	--		533	
50	80	"Компания"Группа Три А"	Блок коммутации пультов SDR-1104	шт	1	190011,43	--	190011	--	190011	--	205212
						--	--	--	--		15201	
51	82	ТОО "Группа Три А"	Плата встраеваемая SRG-3220GR	шт	1	70512,05	--	70512	--	70512	--	76153
						--	--	--	--		5641	
52	83	ТОО "Группа Три А"	Комплект для настройки системы 44U	шт	1	644688,27	--	644688	--	644688	--	696263
						--	--	--	--		51575	

53	85	ТОО "Группа Три А"	Рама потолочных вентиляторов на 6U	шт	1	17888,25 --	-- --	17888 --	-- --	17888	-- 1431	19319
54	87	ТОО "Группа Три А"	Фальшпанель в шкаф 19" 3U	шт	1	11475,00 --	-- --	11475 --	-- --	11475	-- 918	12393
55	89	"Компания"Группа Три А"	Адресный релейный модуль РМ-4	шт	2	20064,86 --	-- --	40130 --	-- --	40130	-- 3210	43340
56	90	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	39	925,80 910,01	4,92 1,63	36106 35490	192 64	424	21688 4624	62417
57	91	"Компания"Группа Три А"	Динамик речевого оповещения 6/3Вт	шт	130	5330,41 --	-- --	692953 --	-- --	692953	-- 55436	748389
58	92	"Компания"Группа Три А"	Динамик речевого оповещения 10/5Вт	шт	63	7445,09 --	-- --	469041 --	-- --	469041	-- 37523	506564
59	94	ТОО "Группа Три А"	Микрофонный пульт SAR-1051B	шт	2	121164,16 --	-- --	242328 --	-- --	242328	-- 19386	261714
												19724618
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ					198190				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					282			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					64			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						17294070		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						702062		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							120935	
			- Накладные расходы	тенге							1409079	
			- Сметная прибыль	тенге								
			Временные здании и сооружения		1,5 %	285 338					20 009 956	
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		1,35 %	260 657					20 270 613	
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	391 371					20 661 984	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								21 696 146	
			НДС		12 %	2 603 537					24 299 683	
			Итого с НДС								22 382 078	
			Итого со скидкой 7,8914821%									

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 122

за **июль 2023** (месяц, год) на 02-01-22 **Блок 1. Водопровод, канализация**

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	34	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	4		1159,34	19,01	4637	76	77	4423	9785
			В ТОМ ЧИСЛЕ				1121,10	7,16	4484	29		725	
2	35	248-307-0102 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ**	шт.	4		12545,00	--	50180	--	50180	--	54194
							--	--	--	--		4014	
			Система КЗН										
3	93	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	18		987,82	45,23	17781	814	463	16486	37009
							916,87	17,73	16504	319		2741	
4	94	261-305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм**	м	18		581,00	--	10458	--	10458	--	11295
							--	--	--	--		837	
5	100	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	2,12		1072,05	1,24	2273	2	296	1581	4162
			В ТОМ ЧИСЛЕ				931,53	0,62	1975	1		308	
6	101	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5,4		537,00	--	2900	--	2900	--	3132
							--	--	--	--		232	
			Внутренние водостоки К2										

7	102	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	125	4452,74 1202,05	78,51 29,49	556592 150256	9813 3686	396523	150864 56596	764052
8	106	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	8	18863,28 4277,64	433,05 32,54	150906 34221	3464 260	113221	33792 14776	199474
9	107	261-301-0372 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	1729,00 --	-- --	3458 --	-- --	3458	-- 277	3735
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1086837
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				207440				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14169			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4295			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						577574		
			- Накладные расходы	тенге							207146	
			- Сметная прибыль	тенге							80506	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		16 303				1 103 140	
			Итого с временными									
			Зимние удорожания		1,35 %		14 892				1 118 032	
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		22 361				1 140 393	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								1 197 471	
			НДС		12 %		143 697					
			Итого с НДС								1 341 167	
			Итого со скидкой 7,8914821%								1 235 329	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)
Стройка **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)
Объект **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)
Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 123

за **июль 2023** (месяц, год) на 02-01-23 **Блок 2. Водопровод, канализация**

№ п.п	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	33	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. план 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6		33287,01 1464,30	132,90 48,81	199722 8786	798 293	190138	8897 16690	225309
			Внутренние водостоки К2										
2	105	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	8		18863,28 4277,64	433,05 32,54	150906 34221	3464 260	113221	33792 14776	199474
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									424783
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					43007				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						4262			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						553			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							303360		
			- Накладные расходы	тенге								42689	
			- Сметная прибыль	тенге								31466	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		6 372					
			Итого с временными									431 155	
			Зимние удорожания			1,35 %		5 821					
			Итого с зимними удорожаниями									436 975	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8 740					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									445 715	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									468 024	
			НДС			12 %		56 163					
			Итого с НДС									524 186	
			Итого со скидкой 7.8914821%									**482 820**	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "21 Invest company"

Рыскельдиев А.К _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Е.М _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра по ресурсам и инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Стройка: **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект: **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 124

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-25 Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация

№ п.п.	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный										
1	89	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массов до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	6		1159,34 1121,10	19,01 7,16	6956 6727	114 43	115	6634 1087	14677
			Внутренние водостоки К2										
2	225	242-301-1203 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	8		1457,00 --	-- --	11656 --	-- --	11656	-- 932	12588
3	226	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	18		18863,28 4277,64	433,05 32,54	339539 76998	7795 586	254746	76032 33246	448816
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									476082
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					83725				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						7909			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						629			
			- Материалов изделий и конструкций	тенге							266518		
			- Накладные расходы	тенге								82666	
			- Сметная прибыль	тенге								35265	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7 141					
			Итого с временными									483 223	
			Зимние удорожания			1,35 %		6 524					
			Итого с зимними удорожаниями									489 747	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9 795					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									499 542	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									524 544	
			НДС			12 %		62 945					
			Итого с НДС									587 490	
			Итого со скидкой 7,8914821%									**541 128**	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Invest company"

Рискельдиев А.

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев М.

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 125

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-26 отопление и вентиляция**

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Блок 1										
			Система отопления тепловых полов										
1	69	1118-1101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 6 квартир. Сборка и установка подающего узла**	1 узел	2		11177,93	164,78	22356	330	4043	17787	43355
			В ТОМ ЧИСЛЕ				8991,25	83,79	17983	168		3211	
2	70	Прайс-лист ТОО "INGLOBAL"	**Коллектор стальной для теплого пола 1 и 3/4 (еврак) 6к**	шт	2		167690,21	--	335380	--		--	335380
							--	--	--	--	335380	--	
3	71	1118-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	узел	2		23526,77	1191,97	47054	2384	12830	32231	85628
			В ТОМ ЧИСЛЕ				15920,20	524,26	31840	1049		6343	
4	72	Прайс-лист ТОО "INGLOBAL"	**Насосно-смесительный узел для поверхностного отопления**	шт	2		449813,22	--	899626	--		--	899626
							--	--	--	--	899626	--	
5	73	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	2		339,86	0,66	680	2	18	647	1433
			В ТОМ ЧИСЛЕ				329,93	0,33	660	1		106	
6	74	245-509-0305 РСНБ РК 2015	**Аксессуары коллекторных групп Комплект многофункциональных кранов для коллекторо**	шт.	2		28533,00	--	57066	--	57066	--	61631
							--	--	--	--		4565	
			Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										

			Система ПВ1										
7	122	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	207,00	--	621	--	621	--	671
						--	--	--	--		50	
8	123	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10099,88	247,35	60599	1484	10442	48145	117443
			В ТОМ ЧИСЛЕ			8112,20	75,65	48673	454		8700	
9	134	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	7	1926,28	65,21	13484	457	1482	11431	26909
						1649,30	17,08	11545	120		1993	
10	135	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
						--	--	--	--		214	
11	136	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	6	3170,00	--	19020	--	19020	--	20542
						--	--	--	--		1522	
12	137	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	73	1926,28	65,21	140619	4760	15460	119213	280618
						1649,30	17,08	120399	1247		20787	
13	138	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	5	1930,40	65,21	9652	326	1080	8165	19243
						1649,30	17,08	8246	85		1425	
14	140	246-304-0557 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	5	4961,00	--	24805	--	24805	--	26789
						--	--	--	--		1984	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1633634	9743	149538	237619	1922154
			Стоимость оборудования	тенге				239346	3124	1235007	50900	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				1235006				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				1235006				
			Материалы	тенге				398627				
			Всего заработная плата	тенге				45356				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					242470			
			Сдача и испытание	тенге				104183				
			Накладные расходы	тенге				10858				
			Сметная прибыль	тенге				237619				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				50900				
			Нормативная трудоемкость	тенге				687146				
			Сметная заработная плата	чел -ч								163
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					242470			
			Нормативная трудоемкость	тенге				1922152				
			Сметная заработная плата	чел -ч								163
				тенге					242470			
			РАЗДЕЛ 2.Блок 2									
			I.Система отопления									
15	321	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	118,68	1041,45	99,67	123599	11829	5715	109732	251997
						893,62	49,85	106055	5916		18666	
16	329	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	130	566,27	0,66	73615	86	2410	69739	154822

						547,07	0,33	71119	43		11468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			I.Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200									
			Система ПВ1									
17	393	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	207,00 --	-- --	621 --	-- --	621	-- 50	671
18	394	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7209,36 6310,40	99,18 17,08	7209 6310	99 17	800	6201 1073	14483
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	396	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	5	10099,88 8112,20	247,35 75,65	50499 40561	1236 378	8702	40120 7250	97869
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	404	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	19	1926,28 1649,30	65,21 17,08	36599 31337	1239 325	4023	31028 5410	73037
21	405	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671,00 --	-- --	8013 --	-- --	8013	-- 641	8654
22	406	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	16	3170,00 --	-- --	50720 --	-- --	50720	-- 4058	54778
23	407	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	67	1926,28 1649,30	65,21 17,08	129061 110503	4369 1145	14189	109415 19078	257554
24	408	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	1930,40 1649,30	65,21 17,08	7722 6597	260 68	865	6532 1140	15395
25	410	246-304-0557 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	4	4961,00 --	-- --	19844 --	-- --	19844	-- 1588	21432
			I.Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200									
			Система ПВ2									
26	436	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	207,00 --	-- --	621 --	-- --	621	-- 50	671
27	437	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10099,88 8112,20	247,35 75,65	60599 48673	1484 454	10442	48145 8700	117443
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	446	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5	1926,28 1649,30	65,21 17,08	9631 8246	326 85	1059	8165 1424	19220
29	447	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00 --	-- --	2671 --	-- --	2671	-- 214	2885
30	448	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	4	3170,00 --	-- --	12680 --	-- --	12680	-- 1014	13694

31	449	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	85	1926,28 1649,30	65,21 17,08	163734 140190	5542 1452	18002	138810 24203	326747
32	451	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	4	1930,40 1649,30	65,21 17,08	7722 6597	260 68	865	6532 1140	15395
33	452	246-304-0557 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	4	4961,00 --	-- --	19844 --	-- --	19844	-- 1588	21432
			Система В2									
			Санузел для преподователей									
34	485	1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	21445,75 1650,37	51,79 17,08	21446 1650	52 17	19744	1634 1846	24926
35	486	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
36	487	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00 --	-- --	30314 --	-- --	30314	-- 2425	32739
			Система В3									
			Санузел для девочек									
37	506	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	9	1926,28 1649,30	65,21 17,08	17337 14844	587 154	1906	14697 2563	34597
38	507	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671,00 --	-- --	8013 --	-- --	8013	-- 641	8654
39	508	246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	6	2848,00 --	-- --	17088 --	-- --	17088	-- 1367	18455
			Система В4									
			Санузел для мальчиков и девочек									
40	523	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	27060,32 2331,71	59,47 17,08	27060 2332	59 17	24669	2302 2349	31711
41	524	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
42	525	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00 --	-- --	30314 --	-- --	30314	-- 2425	32739
43	526	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	1926,28 1649,30	65,21 17,08	5779 4948	195 51	636	4899 854	11532

44	527	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671,00	--	8013	--	8013	--	8654
						--	--	--	--		641	
45	528	1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	решетка	4	1926,28	65,21	7705	260	848	6532	15376
						1649,30	17,08	6597	68		1139	
46	529	246-304-0511 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 400 мм	шт.	4	3454,00	--	13816	--	13816	--	14921
						--	--	--	--		1105	
			Система В5									
			Санузел МГН и ПУИ									
47	544	1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	21445,75	51,79	21446	52	19744	1634	24926
			В ТОМ ЧИСЛЕ			1650,37	17,08	1650	17		1846	
48	545	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
						--	--	--	--		33	
49	546	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	2	15157,00	--	30314	--	30314	--	32739
						--	--	--	--		2425	
			Система В6									
			Санузел для девочек									
50	562	1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка	глушитель шума	1	27060,32	59,47	27060	59	24669	2302	31711
			В ТОМ ЧИСЛЕ			2331,71	17,08	2332	17		2349	
51	563	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00	--	414	--	414	--	447
						--	--	--	--		33	
52	564	246-303-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром до 700 мм	шт.	1	15157,00	--	15157	--	15157	--	16370
						--	--	--	--		1213	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1067522	27994	428987	608419	1810017
								610541	10292	--	134075	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1067522				
		Материалы		тенге				159285				
		Всего заработная плата		тенге					620833			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				269699				
		Сдача и испытание		тенге				24837				
			Накладные расходы	тенге				608419				
			Сметная прибыль	тенге				134075				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1810016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
			Сметная заработная плата	тенге					620833			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1810016				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
			Сметная заработная плата	тенге					620833			

РАЗДЕЛ 3.Блок 3

Система отопления

53	601	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	98,95	1041,45 893,62	99,67 49,85	103052 88423	9863 4933	4766	91489 15563	210104
54	610	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	55	566,27 547,07	0,66 0,33	31145 30089	36 18	1020	29505 4852	65502
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200									
			Система ПВ1									
55	681	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	207,00 --	-- --	621 --	-- --	621	-- 50	671
56	682	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	6	10099,88 8112,20	247,35 75,65	60599 48673	1484 454	10442	48145 8700	117443
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	599	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	40	1926,28 1649,30	65,21 17,08	77051 65972	2608 683	8471	65322 11390	153763
58	700	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	2671,00 --	-- --	21368 --	-- --	21368	-- 1709	23077
59	701	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	32	3170,00 --	-- --	101440 --	-- --	101440	-- 8115	109555
60	702	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	79	1926,28 1649,30	65,21 17,08	152176 130295	5152 1350	16729	129011 22495	303682
61	704	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	7	1930,40 1649,30	65,21 17,08	13513 11545	457 120	1511	11431 1996	26940
62	705	246-304-0557 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	7	4961,00 --	-- --	34727 --	-- --	34727	-- 2778	37505
			Кабинет кулинарии- В2									
63	750	1120-1001-0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка	глушитель шума	1	21445,75 1650,37	51,79 17,08	21446 1650	52 17	19744	1634 1846	24926
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
64	751	246-301-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207,00 --	-- --	414 --	-- --	414	-- 33	447
65	752	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	1926,28 1649,30	65,21 17,08	3853 3299	130 34	424	3266 569	7689
66	753	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00 --	-- --	6340 --	-- --	6340	-- 507	6847
			Мастерская керамики - В15									

67	977	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	3	1926,28	65,21	5779	195	636	4899	11532
						1649,30	17,08	4948	51		854	
68	978	246-304-0526 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2671,00	--	2671	--	2671	--	2885
						--	--	--	--		214	
69	979	246-304-0551 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	2	3170,00	--	6340	--	6340	--	6847
						--	--	--	--		507	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				642535	19977	237664	384702	1109415
			Стоимость сантехнических работ	тенге				384894	7660	--	82178	
			Материалы	тенге				642535				
			Всего заработная плата	тенге				63743				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					392554			
			Сдача и испытание	тенге				173921				
			Накладные расходы	тенге				16028				
			Сметная прибыль	тенге				384702				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				82178				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				1109415				259
			Сметная заработная плата	тенге					392554			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1109415				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								259
			Сметная заработная плата	тенге					392554			

РАЗДЕЛ 4.Блок 4,5,6

70	1023	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	121,4	1041,45	99,67	126432	12100	5847	112246	257773
						893,62	49,85	108485	6052		19094	
71	1034	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	93	566,27	0,66	52663	62	1723	49890	110757
						547,07	0,33	50878	31		8204	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			Система вентиляции									
			Кладовая светильников, тех.пом-ние В19									
72	1605	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	7190,28	60,63	43142	364	29050	13607	61289
						2288,06	26,02	13728	156		4540	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
73	1606	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5	7579,33	42,78	3790	21	3349	419	4546
						839,44	16,01	420	8		337	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
74	1607	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,198	7841,17	39,46	17235	86	14726	2404	21211
						1102,43	13,84	2423	30		1571	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
75	1608	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893

						22925,20	829,77	2293	83		362	
76	1609	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,124	18507,00	--	2295	--	2295	--	2479
						--	--	--	--		184	
77	1610	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	2,5	71,00	--	178	--	178	--	192
						--	--	--	--		14	
78	1611	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2	335,10	27,46	670	55	10	418	1175
						302,34	0,49	605	1		87	
79	1612	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	2	336,00	--	672	--	672	--	726
						--	--	--	--		54	
80	1613	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2	587,66	16,20	1175	32	310	644	1964
						416,40	7,00	833	14		146	
81	1614	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	2,3	964,00	--	2217	--	2217	--	2394
						--	--	--	--		177	
			С/у при изоляторе, с/у при каб.врача-В20									
82	1622	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,23	7112,67	44,88	1636	10	1312	312	2104
						1363,92	19,02	314	4		156	
83	1623	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7190,28	60,63	14381	121	9684	4536	20430
						2288,06	26,02	4576	52		1513	
84	1624	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	7579,33	42,78	30317	171	26788	3353	36364
						839,44	16,01	3358	64		2694	
85	1625	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	7841,17	39,46	12311	62	10518	1717	15151
						1102,43	13,84	1731	22		1122	
86	1626	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893
						22925,20	**829,77**	**2293**	**83**		**362**	
87	1627	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,124	18507,00	--	2295	--	2295	--	2479

						--	--	--	--		184	
88	1628	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	2,5	71,00	--	178	--	178	--	192
						--	--	--	--		14	
89	1629	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6	335,10	27,46	2011	165	32	1254	3526
						302,34	0,49	1814	3		261	
90	1630	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336,00	--	2016	--	2016	--	2177
						--	--	--	--		161	
91	1631	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6	587,66	16,20	3526	97	931	1931	5893
						416,40	7,00	2498	42		437	
92	1632	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	6,9	964,00	--	6652	--	6652	--	7184
						--	--	--	--		532	
			Процедурная-В21									
93	1641	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,115	7888,88	50,46	907	6	660	238	1237
						2094,91	17,16	241	2		92	
94	1642	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7190,28	60,63	14381	121	9684	4536	20430
						2288,06	26,02	4576	52		1513	
95	1643	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	7579,33	42,78	18948	107	16742	2096	22727
						839,44	16,01	2099	40		1684	
96	1644	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	7841,17	39,46	19697	99	16829	2748	24241
						1102,43	13,84	2769	35		1796	
97	1645	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65	1682,15	2725	168	264	1805	4893
						22925,20	829,77	2293	83		362	
98	1646	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,124	18507,00	--	2295	--	2295	--	2479
						--	--	--	--		184	
99	1647	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	2,5	71,00	--	178	--	178	--	192
						--	--	--	--		14	

100	1648	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	335,10 302,34	27,46 0,49	1676 1512	137 2	27	1045 218	2938
101	1649	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	5	336,00 --	-- --	1680 --	-- --	1680	-- 134	1814
102	1650	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	587,66 416,40	16,20 7,00	2938 2082	81 35	775	1609 364	4911
103	1651	235-103-0401 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	5,75	964,00 --	-- --	5543 --	-- --	5543	-- 443	5986
		Кабинет врача-В22										
104	1660	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,24	7575,63 1812,62	48,14 20,42	1818 435	12 5	1371	431 180	2429
105	1661	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	7190,28 2288,06	60,63 26,02	14381 4576	121 52	9684	4536 1513	20430
106	1662	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,5	7579,33 839,44	42,78 16,01	11369 1259	64 24	10046	1258 1010	13637
107	1663	1120-0101-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	7841,17 1102,43	39,46 13,84	19697 2769	99 35	16829	2748 1796	24241
108	1664	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	2725 2293	168 83	264	1805 362	4893
109	1665	234-201-0202 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,124	18507,00 --	-- --	2295 --	-- --	2295	-- 184	2479
110	1666	214-301-0102 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	2,5	71,00 --	-- --	178 --	-- --	178	-- 14	192
111	1667	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	4	335,10 302,34	27,46 0,49	1340 1209	110 2	21	836 174	2350
112	1668	236-106-0901 РСНБ РК 2015	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	4	336,00	--	1344	--	1344	--	1452

113	1669	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	4	587,66	16,20	2351	65	620	1287	3929
						416,40	7,00	1666	28		291	
114	1670	235-103-0401 РСНБ РК 2015	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0**									
				м2	4,6	964,00	--	4434	--	4434	--	4789
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			--	--	--	--		355	
				тенге				464142	15040	223074	223319	742461
			Стоимость общестроительных работ	тенге				226028	7123	--	54997	
			Материалы	тенге				61037				
			Всего заработная плата	тенге				3781				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					21850			
			Накладные расходы	тенге				34450				
			Сметная прибыль	тенге				16244				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6182				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				83463				
			Сметная заработная плата	тенге								13
			Стоимость сантехнических работ	тенге					21850			
			Материалы	тенге				403105				
			Всего заработная плата	тенге				184842				
			Сдача и испытание	тенге					211301			
			Накладные расходы	тенге				5739				
			Сметная прибыль	тенге				207075				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				48815				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				658995				
			Сметная заработная плата	тенге								130
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					211301			
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				742458				
			Сметная заработная плата	тенге								143
									233151			
			РАЗДЕЛ 5.Тепловой пункт									
			Узел ввода									
115	1832	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**									
				м3 изоляции	0,5	37221,09	1664,60	18611	833	6172	9130	29960
						23212,00	813,50	11606	407		2219	
116	1834	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	9,6	587,66	16,20	5642	155	1490	3089	9430
						416,40	7,00	3997	67		698	
117	1835	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**									
				1000 м2	0,01104	419709,00	--	4634	--	4634	--	5005
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			--	--	--	--		371	
				тенге				28887	988	12296	12219	44395
			Стоимость общестроительных работ	тенге				15603	474	--	3288	
			Материалы	тенге				28887				
								7661				

		Всего заработная плата		тенге					16077			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				4634				
			Накладные расходы	тенге				12219				
			Сметная прибыль	тенге				3288				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				44394				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								10
			Сметная заработная плата	тенге					16077			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				44394				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								10
			Сметная заработная плата	тенге					16077			

РАЗДЕЛ 6.Блок 1

118	1869	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	143980,00 --	-- --	143980 --	-- --	143980	-- 11518	155498
119	1870	245-601-0404 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 231	шт.	1	64474,00 --	-- --	64474 --	-- --	64474	-- 5158	69632
120	1871	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	22059,00 --	-- --	22059 --	-- --	22059	-- 1765	23824
121	1872	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	879,48 845,00	-- --	879 845	-- --	34	634 121	1634
122	1873	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618,00 --	-- --	19618 --	-- --	19618	-- 1569	21187
123	1874	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	3105,65 502,90	-- --	3106 503	-- --	2603	493 288	3887
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
124	1875	241-116-0408 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	16	2619,00 --	-- --	41904 --	-- --	41904	-- 3352	45256
125	1876	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,3	1072,05 931,53	1,24 0,62	7826 6800	10 5	1016	5444 1062	14331
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
126	1877	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,6	37221,09 23212,00	1664,60 813,50	22333 13927	999 488	7407	10956 2663	35952
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
127	1879	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	18,7	587,66 416,40	16,20 7,00	10989 7787	303 131	2899	6017 1361	18367
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
128	1880	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,021505	419709,00 --	-- --	9026 --	-- --	9026	-- 722	9748
129	1881	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537,00	--	4833	--	4833	--	5220

								--	--	--	--		387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**							**351027**	**1312**	**319853**	**23544**	**404536**
										29862	**624**	**--**	**29966**	
		Стоимость монтажных работ	тенге							879				
		Материалы	тенге							34				
		Всего заработная плата	тенге								845			
		Накладные расходы	тенге							634				
		Сметная прибыль	тенге							121				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге							1634				
		Сметная заработная плата	тенге								845			
		Стоимость общестроительных работ	тенге							50174				
		Материалы	тенге							11324				
		Всего заработная плата	тенге								29138			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге							9026				
		Накладные расходы	тенге							22417				
		Сметная прибыль	тенге							5808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге							78399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											19
		Сметная заработная плата	тенге								29138			
		Стоимость сантехнических работ	тенге							299974				
		Материалы	тенге							2603				
		Всего заработная плата	тенге								503			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге							296868				
		Сдача и испытание	тенге							15				
		Накладные расходы	тенге							493				
		Сметная прибыль	тенге							24037				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге							324504				
		Сметная заработная плата	тенге								503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге							404537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч											19
		Сметная заработная плата	тенге								30486			

РАЗДЕЛ 7.Блок 2

130	**1893**	**245-601-0705 РСНБ РК 2015**	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)**	**шт.**	**2**	**32139,00**	**--**	**64278**	**--**	**64278**	**--**	**69420**
						--	--	--	--		5142	
131	**1906**	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4677,00**	**316,26**	**4677**	**316**	**474**	**3880**	**9241**
						3887,00	72,05	3887	72		685	
132	**1907**	**242-404-0507 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**шт.**	**1**	**43509,00**	**--**	**43509**	**--**	**43509**	**--**	**46990**
						--	--	--	--		3481	
133	**1908**	**1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**4**	**2580,49**	**--**	**10322**	**--**	**8790**	**1501**	**12769**
						382,95	--	1532	--		946	
134	**1909**	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2611,02**	**139,20**	**5222**	**278**	**549**	**4371**	**10361**
						2197,65	32,54	4395	65		767	

135	1910	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	12296,00	--	24592	--	24592	--	26559
						--	--	--	--		1967	
136	1911	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	821,07	2,61	821	3	70	734	1679
						748,18	0,72	748	1		124	
137	1912	242-401-1701 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч	шт.	1	334842,00	--	334842	--	334842	--	361629
						--	--	--	--		26787	
138	1913	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	879,48	--	879	--	34	634	1634
						845,00	--	845	--		121	
139	1914	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	143980,00	--	143980	--	143980	--	155498
						--	--	--	--		11518	
140	1915	245-601-0404 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 231	шт.	1	64474,00	--	64474	--	64474	--	69632
						--	--	--	--		5158	
141	1916	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	22059,00	--	22059	--	22059	--	23824
						--	--	--	--		1765	
142	1917	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	879,48	--	879	--	34	634	1634
						845,00	--	845	--		121	
143	1918	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
						--	--	--	--		1569	
144	1919	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	3105,65	--	3106	--	2603	493	3887
						502,90	--	503	--		288	
145	1920	241-116-0408 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	16	2619,00	--	41904	--	41904	--	45256
						--	--	--	--		3352	
146	1921	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,3	1072,05	1,24	7826	10	1016	5444	14331
						931,53	0,62	6800	5		1062	
147	1922	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,6	37221,09	1664,60	22333	999	7407	10956	35952
						23212,00	**813,50**	**13927**	**488**		**2663**	
148	**1924**	**1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	18,7	587,66	16,20	10989	303	2899	6017	18367

			В ТОМ ЧИСЛЕ				416,40	7,00	7787	131		1361	
149	1925	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,021505	419709,00	--	9026	--	9026	--	9748
						--	--	--	--		722	
150	1926	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537,00	--	4833	--	4833	--	5220
						--	--	--	--		387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				840169	1909	796991	34664	944818
								41269	762	--	69986	
		Стоимость монтажных работ		тенге				1758				
		Материалы		тенге				68				
		Всего заработная плата		тенге					1690			
			Накладные расходы	тенге				1268				
			Сметная прибыль	тенге				242				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3268				
			Сметная заработная плата	тенге					1690			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				50174				
		Материалы		тенге				11324				
		Всего заработная плата		тенге					29138			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				9026				
			Накладные расходы	тенге				22417				
			Сметная прибыль	тенге				5808				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				78399				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	тенге					29138			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				788237				
		Материалы		тенге				12485				
		Всего заработная плата		тенге					11203			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				764089				
		Сдача и испытание		тенге				60				
			Накладные расходы	тенге				10979				
			Сметная прибыль	тенге				63936				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				863152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	тенге					11203			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				944819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	тенге					42031			
			РАЗДЕЛ 8.Блок 3									
151	1936	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	879,48	--	1759	--	69	1268	3269
						845,00	--	1690	--		242	
152	1937	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	32139,00	--	64278	--	64278	--	69420
						--	--	--	--		5142	
153	1938	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	401,49	--	1606	--	74	1501	3356
						382,95	--	1532	--		249	
154	1939	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	4	4393,00	--	17572	--	17572	--	18978
						--	--	--	--		1406	

155	1940	242-203-1401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40(25) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	6553,00 --	-- --	45871 --	-- --	45871	-- 3670	49541
156	1941	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2611,02 2197,65	139,20 32,54	15666 13186	835 195	1645	13114 2302	31082
157	1942	Прайс-лист ТОО "Данфосс"	Дисковый затвор Tmax-120C, Ру 16 бар, d50 VFY-WH Danfoss	шт	4	28896,89 --	-- --	115588 --	-- --	115588	-- 9247	124835
158	1943	242-304-0902 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	49329,00 --	-- --	98658 --	-- --	98658	-- 7893	106551
159	1944	242-203-1401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40(25) ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6553,00 --	-- --	13106 --	-- --	13106	-- 1048	14154
160	1945	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	25162,30 20741,11	492,39 169,96	50325 41482	985 340	7858	40986 7305	98616
161	1946	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	77728,00 --	-- --	155456 --	-- --	155456	-- --	155456
162	1947	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2611,02 2197,65	139,20 32,54	10444 8791	557 130	1096	8742 1535	20721
163	1948	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	12296,00 --	-- --	49184 --	-- --	49184	-- 3935	53119
164	1949	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	3105,65 502,90	-- --	6211 1006	-- --	5205	986 576	7772
165	1950	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2611,02 2197,65	139,20 32,54	2611 2198	140 33	273	2186 384	5180
166	1951	242-404-0506 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	33174,00 --	-- --	33174 --	-- --	33174	-- 2654	35828

167	1952	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2580,49 382,95	-- --	7741 1149	-- --	6592	1126 709	9576
168	1953	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	821,07 748,18	2,61 0,72	821 748	3 1	70	734 124	1679
169	1954	242-401-1701 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч	шт.	1	334842,00 --	-- --	334842 --	-- --	334842	-- 26787	361629
170	1955	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	879,48 845,00	-- --	879 845	-- --	34	634 121	1634
171	1956	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	143980,00 --	-- --	143980 --	-- --	143980	-- 11518	155498
172	1957	245-601-0404 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 231	шт.	1	64474,00 --	-- --	64474 --	-- --	64474	-- 5158	69632
173	1958	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	22059,00 --	-- --	22059 --	-- --	22059	-- 1765	23824
174	1959	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	879,48 845,00	-- --	879 845	-- --	34	634 121	1634
175	1960	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618,00 --	-- --	19618 --	-- --	19618	-- 1569	21187
176	1961	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	3105,65 502,90	-- --	3106 503	-- --	2603	493 288	3887
177	1962	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4677,00 3887,00	316,26 72,05	9354 7774	632 144	948	7760 1369	18483
178	1963	242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	12022,00 --	-- --	24044 --	-- --	24044	-- 1924	25968
179	1964	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	2325,00 --	-- --	37200 --	-- --	37200	-- 2976	40176
180	1965	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,2	1072,05 931,53	1,24 0,62	7719 6707	8 4	1004	5369 1047	14135

			В ТОМ ЧИСЛЕ									
181	1966	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,6	37221,09	1664,60	22333	999	7407	10956	35952
						23212,00	813,50	13927	488		2663	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
182	1968	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20,9	587,66	16,20	12282	338	3241	6725	20528
						416,40	7,00	8703	146		1521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
183	1696	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,024035	419709,00	--	10088	--	10088	--	10895
						--	--	--	--		807	
184	1970	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537,00	--	5907	--	5907	--	6380
						--	--	--	--		473	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1408835	4497	1137796	103214	1620575
								111086	1481	155456	108528	
			Стоимость оборудования	тенге				155456				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				155456				
			Стоимость монтажных работ	тенге				3517				
			Материалы	тенге				137				
			Всего заработная плата	тенге					3380			
			Накладные расходы	тенге				2536				
			Сметная прибыль	тенге				484				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				6537				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
			Сметная заработная плата	тенге					3380			
			Стоимость общестроительных работ	тенге				52422				
			Материалы	тенге				11651				
			Всего заработная плата	тенге					29975			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				10088				
			Накладные расходы	тенге				23050				
			Сметная прибыль	тенге				6038				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				81510				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								19
			Сметная заработная плата	тенге					29975			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				1197440				
			Материалы	тенге				26367				
			Всего заработная плата	тенге					79212			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1089555				
			Сдача и испытание	тенге				1359				
			Накладные расходы	тенге				77628				
			Сметная прибыль	тенге				102006				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				1377074				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					79212			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1620577				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								71
			Сметная заработная плата	тенге					112567			

186	1980	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)			845,00	--	1690	--		242	
				шт.	2	32139,00	--	64278	--	64278	--	69420
187	1981	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка			--	--	--	--		5142	
				комплект	2	401,49	--	803	--	37	751	1678
						382,95	--	766	--		124	
188	1982	245-701-0101 РСНБ РК 2015	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь									
				комплект	2	4393,00	--	8786	--	8786	--	9489
						--	--	--	--		703	
189	1983	242-203-1401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40(25) ГОСТ 21345-2005 DN 15									
				шт.	6	6553,00	--	39318	--	39318	--	42463
						--	--	--	--		3145	
190	1984	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
				шт.	6	4677,00	316,26	28062	1897	2843	23279	55449
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3887,00	72,05	23322	432		4107	
191	1985	Прайс-лист ТОО "Данфосс"	Дисковый затвор Tmax-120C, Ру 16 бар, d65 VFY-WH Danfoss	шт	4	31011,51	--	124046	--	124046	--	133970
						--	--	--	--		9924	
192	1986	242-304-0903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65									
				шт.	2	56949,00	--	113898	--	113898	--	123010
						--	--	--	--		9112	
193	1987	242-203-1401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40(25) ГОСТ 21345-2005 DN 15									
				шт.	2	6553,00	--	13106	--	13106	--	14154
						--	--	--	--		1048	
194	1988	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка									
				насос	2	25162,30	492,39	50325	985	7858	40986	98616
			В ТОМ ЧИСЛЕ			20741,11	169,96	41482	340		7305	
195	1989	511-403-0108 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой									
				шт.	2	77728,00	--	155456	--		--	155456
						--	--	--	--	155456	--	
196	1990	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка									
				шт.	4	4677,00	316,26	18708	1265	1895	15519	36966
			В ТОМ ЧИСЛЕ			3887,00	72,05	15548	288		2738	
197	1991	242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65									
				шт.	4	12022,00	--	48088	--	48088	--	51935
198	1992	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка			--	--	--	--		3847	
				комплект	1	3105,65	--	3106	--	2603	493	3887
			В ТОМ ЧИСЛЕ			502,90	--	503	--		288	

199	1993	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4677,00**	**316,26**	**4677**	**316**	**474**	**3880**	**9241**
						3887,00	72,05	3887	72		685	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
200	1994	242-404-0507 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	шт.	1	43509,00	--	43509	--	43509	--	46990
						--	--	--	--		3481	
201	1995	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2580,49	--	15483	--	13185	2252	19154
						382,95	--	2298	--		1419	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
202	1996	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	821,07	2,61	821	3	70	734	1679
						748,18	0,72	748	1		124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
203	1997	242-401-1702 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч**	шт.	1	341693,00	--	341693	--	341693	--	369028
						--	--	--	--		27335	
204	1998	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	879,48	--	879	--	34	634	1634
						845,00	--	845	--		121	
205	1999	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	143980,00	--	143980	--	143980	--	155498
						--	--	--	--		11518	
206	2000	245-601-0404 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 231	шт.	1	64474,00	--	64474	--	64474	--	69632
						--	--	--	--		5158	
207	2001	245-601-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	22059,00	--	22059	--	22059	--	23824
						--	--	--	--		1765	
208	2002	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	879,48	--	879	--	34	634	1634
						845,00	--	845	--		121	
209	2003	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187
						--	--	--	--		1569	
210	2004	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	3105,65	--	6211	--	5205	986	7772
						502,90	--	1006	--		576	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
211	2005	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**4677,00**	**316,26**	**9354**	**632**	**948**	**7760**	**18483**
						3887,00	**72,05**	**7774**	**144**		**1369**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									

212	2006	242-202-0308 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	14281,00	--	28562	--	28562	--	30847
						--	--	--	--		2285	
213	2007	241-116-0408 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	16	2619,00	--	41904	--	41904	--	45256
						--	--	--	--		3352	
214	2008	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,1	1072,05	1,24	9756	12	1267	6786	17865
			В ТОМ ЧИСЛЕ			931,53	0,62	8477	6		1323	
215	2009	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	0,8	37221,09	1664,60	29777	1332	9875	14608	47935
			В ТОМ ЧИСЛЕ			23212,00	813,50	18570	651		3551	
216	2011	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	22,8	587,66	16,20	13399	370	3535	7337	22395
			В ТОМ ЧИСЛЕ			416,40	7,00	9494	160		1659	
217	2012	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02622	419709,00	--	11005	--	11005	--	11885
						--	--	--	--		880	
218	2013	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11	537,00	--	5907	--	5907	--	6380
						--	--	--	--		473	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1483686	6812	1184163	127907	1728081
			Стоимость оборудования	тенге				137255	2094	155456	116489	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				155456				
			Стоимость монтажных работ	тенге				155456				
			Материалы	тенге				3517				
			Всего заработная плата	тенге				137				
			Накладные расходы	тенге					3380			
			Сметная прибыль	тенге				2536				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6537				
			Сметная заработная плата	тенге								1
			Стоимость общестроительных работ	тенге					3380			
			Материалы	тенге				63937				
			Всего заработная плата	тенге				14678				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					37358			
			Накладные расходы	тенге				11005				
			Сметная прибыль	тенге				28731				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7413				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100081				
			Сметная заработная плата	тенге								24
			Стоимость сантехнических работ	тенге					37358			
			Материалы	тенге				1260776				
			Всего заработная плата	тенге				35117				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					98611			
			Сдача и испытание	тенге				1123226				
			Накладные расходы	тенге				1370				
								96640				

	Сметная прибыль	тенге			108592				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге			1466008				
	Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**							**63**
	Сметная заработная плата	тенге				98611			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге			1728082				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							**88**
	Сметная заработная плата	тенге				139349			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**							**10326450**
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	- Зарплата рабочих строителей	тенге			1795884				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				88272			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге				33634			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге					4490363		
	- Оборудование, инвентарь	тенге					1545918		
	- Накладные расходы	тенге						1755607	
	- Сметная прибыль	тенге						650407	
	Временные здания и сооружения		1,5 %	131 708					
	Итого с временными							10 458 158	
	Зимние удорожания		1,35 %	120 315					
	Итого с зимними удорожаниями							10 578 473	
	Непредвиденные работы и затраты		2 %	180 651					
	Итого с непредвиденными работами и затратами							10 759 124	
	Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142							11 297 634	
	НДС		12 %	1 355 716					
	Итого с НДС							12 653 350	
	Итого со скидкой 7,8914821%							**11 654 813**	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С _____

Форма по приложению 3-1
Правила Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)

Стройка: **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект: **Школа на 1500 мест. Пятно I**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 126

за июль 2023 (месяц, год) на 04-02 внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Монтажные работы КЛ-0,4кВ										
1	28	1308-0201-2303 РСПБ РК 2015 Пум. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16		3428,60 3254,00	90,64 39,51	54858 52064	1450 632	1344	37941 7424	100223
2	33	ТТОО "GQ Energy Almaty"	Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201	шт.	2		19125,00 --	-- --	38250 --	-- --	38250	-- 3060	41310
3	34	1308-0205-1401 РСПБ РК 2015 Пум. и доп. вып. 17	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство	шт.	2		21679,51 5829,36	15273,82 5463,27	43359 11659	30548 10927	1152	16261 4770	64390
4	35	261-102-0261 РСПБ РК 2015	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 15 мм ГОСТ 3241-91	10 м	0,3		6176,00 --	-- --	1853 --	-- --	1853	-- 148	2001
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									207924
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					63723				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						31998			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						11559			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							42599		
			- Накладные расходы	тенге								54202	
			- Сметная прибыль	тенге								15402	
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3 119					
			Итого с временными									211 043	
			Зимние удорожания			1,35 %		2 849					
			Итого с зимними удорожаниями									213 892	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 278					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									218 170	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									229 089	
			НДС			12 %		27 491					
			Итого с НДС									256 580	
			Итого со скидкой 7,8914821%									236 332	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
"Эксперт ТОО "Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 127

за июль 2023 (месяц, год) на 05-01 наружные сети связи

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	13	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	150		1006,00	--	150900	--	150900	--	162972
							--	--	--	--		12072	
2	14	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	8		1294,00	--	10352	--	10352	--	11180
							--	--	--	--		828	
3	15	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	253		366,06	115,37	92613	29189	235	45953	149652
							249,76	48,00	63189	12144		11085	
4	18	243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,253		193921,00	--	49062	--	49062	--	52987
							--	--	--	--		3925	
5	20	261-302-0436 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	2		37006,00	--	74012	--	74012	--	79933
							--	--	--	--		5921	
6	22	Прайс-лист ТОО "ar.commm"	Шасси OLT Huawei (в комплекте SCUN, PRTE, X2GS) MA5600T/MA5608T	шт	1		1954475,60	--	1954476	--		--	1954476
							--	--	--	--	1954476	--	
7	26	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ar.commm"	Адаптеры SC	шт	1		135,70	--	136	--	136	--	147
							--	--	--	--		11	
8	28	Прайс-лист ТОО "ar.commm"	Плата станционная на OLT Huawei GPFD Huawei GPFD	шт	1		1050362,93	--	1050363	--		--	1050363

9	30	Прайс-лист ТОО "ar.commm"	SPF модуль Huawei PON SFR Class B				--	--	--	--	1050363	--	
				шт	2	11992,20	--	23984	--		--	23984
						--	--	--	--	23984	--	
10	35	Прайс-лист ТОО "ar.commm"	ОРШ, уличного типа, антивандальный 19,15 U в комплекте полками 720 портов и патчкордами										
				шт	1	1033788,72	--	1033789	--		--	1033789
						--	--	--	--	1033789	--	
11	37	Прайс-лист ТОО "ar.commm"	ОРКс-16,8,4 (без сплитера)										
				шт	3	18366,90	--	55101	--		--	55101
						--	--	--	--	55101	--	
12	39	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ar.commm"	Сплитеры 1/4										
				шт	1	6316,71	--	6317	--	6317	--	6822
						--	--	--	--		505	
13	40	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ar.commm"	Сплитеры 1/8										
				шт	1	9350,30	--	9350	--	9350	--	10098
						--	--	--	--		748	
14	42	Прайс-лист ТОО "ar.commm"	Модульный блок на 12 кассет										
				шт	1	22231,47	--	22231	--		--	22231
						--	--	--	--	22231	--	
15	44	Прайс-лист ТОО "ar.commm"	Кассеты на 12 портов SC/APC										
				шт	1	153029,76	--	153030	--		--	153030
						--	--	--	--	153030	--	
16	46	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ar.commm"	Оптический шнур (Patchcord) SC, 3м										
				шт	1	1938,00	--	1938	--	1938	--	2093
						--	--	--	--		155	
17	54	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ar.commm"	Патч корд SC APC - LC UPC (duplex) 5 м										
				шт	6	2558,20	--	15349	--	15349	--	16577
						--	--	--	--		1228	
18	55	1134-0201-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство										
				колодец	4	15233,70	3189,54	60935	12759	6108	36140	104841
			В ТОМ ЧИСЛЕ			10517,02	1371,16	42068	5485		7766	
19	56	225-201-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92										
				м3	2,64	75455,00	--	199201	--	199201	--	215137
						--	--	--	--		15936	
20	57	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99										
				комплект	4	62811,00	--	251244	--	251244	--	271344
						--	--	--	--		20100	
21	58	261-404-0521 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98										
				шт.	8	1021,00	--	8168	--	8168	--	8821
						--	--	--	--		653	
22	59	261-404-0456 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017										
				100 шт.	0,08	32291,00	--	2583	--	2583	--	2790
						--	--	--	--		207	
23	60	243-907-5109 РСНБ РК 2015	Болт анкерный с гайкой М12х100 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей										
				1000 шт.	**0,008**	**144399,00**	--	**1155**	--	**1155**	--	**1247**
						--	--	--	--		92	

24	61	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
				шт.	8	4081,00	--	32648	--	32648	--	35260
						--	--	--	--		2612	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5424874
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				105257				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					41948			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					17629			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						818759		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						4292974		
			- Накладные расходы	тенге							82093	
			- Сметная прибыль	тенге							83844	
			Временные здания и сооружения		1,5 %	16 979						
			Итого с временными								5 441 853	
			Зимние удорожания		1,35 %	15 510						
			Итого с зимними удорожаниями								5 457 362	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	23 288						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								5 480 650	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								5 754 964	
			НДС		12 %	690 596						
			Итого с НДС								6 445 560	
			Итого со скидкой 7,8914821%								**5 936 910**	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 128

за **июль 2023** (месяц, год) на **06-01 наружные сети водопровода и канализации**

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Водомерный узел в колодце										
1	67	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1		7629,97 5660,00	525,60 260,32	7630 5660	525 260	1445	4440 966	13036
2	68	245-706-0226 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65	шт.	1		215565,00 --	-- --	215565 --	-- --	215565	-- 17245	232810
3	72	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1		2580,49 382,95	-- --	2580 383	-- --	2197	375 236	3192
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
4	73	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3		2409,99 2018,80	98,55 48,81	7230 6056	295 146	879	6141 1070	14440
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
5	74	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3		57393,00 --	-- --	172179 --	-- --	172179	-- 13774	185953
			РАЗДЕЛ 1.Сети канализации										
			Колодцы канализационные из сб. ж/б элементов диаметром 1000 Н=1-										
6	249	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4		30272,00 --	-- --	121088 --	-- --	121088	-- 9687	130775
7	254	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4		595,00 --	-- --	2380 --	-- --	2380	-- 190	2570

			Колодцы канализационные из сб. ж/б элементов диаметром 1500 Н=1,5-2 /1шт/; 2-2,5 /4шт/; 3,12м /1шт/									
8	262	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	30272,00	--	151360	--	151360	--	163469
						--	--	--	--		12109	
9	263	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	5	595,00	--	2975	--	2975	--	3213
						--	--	--	--		238	
			Колодец канализационный из сб. ж/б элементов диаметром 2000 Н=2,28									
10	274	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
						--	--	--	--		2422	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				308075	--	700340	10956	782152
			Стоимость общестроительных работ	тенге				--	--	--	57937	
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5355				
			Сметная прибыль	тенге				5355				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				428				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				5783				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				302720				
			Сметная прибыль	тенге				302720				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				24218				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				326938				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				332721				782152
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				12099				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					820			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					406			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						700339		
			- Накладные расходы	тенге							10956	
			- Сметная прибыль	тенге							57937	
			Временные здания и сооружения		1,5 %	11 732						
			Итого с временными								793 884	
			Зимние удорожания		1,35 %	10 717						
			Итого с зимними удорожаниями								804 602	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	16 092						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								820 694	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								861 771	
			НДС		12 %	103 412						
			Итого с НДС								965 183	
			Итого со скидкой 7,8914821%								**889 016**	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 129

за июль 2023 (месяц, год) на 07-01 благоустройство

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка(л.5)										
			Планировка территории/ выемка 7763 м3, насыпь 23848 м3										
1	6	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	4825,49333		257,03 --	257,03 38,58	1240297 --	1240297 186168	--	134041 109947	1484285
2	7	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(привоз недостающего грунта)	т*км	10712,61		152,00 --	-- --	1628317 --	-- --		-- 130265	1758582
3	8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозером с перемещением грунта на 10 м	м3 грунта	7154,396746		53,60 --	53,60 22,36	383476 --	383475 159972	--	115180 39892	538549
4	9	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7154,396746		82,11 --	82,11 35,90	587448 --	587448 256843	--	184927 61790	834165
5	10	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	7154,396746		54,06 --	54,06 18,64	386767 --	386767 133358	--	96018 38623	521407
			Ограждение из профильной трубы Н=2м (л.11 п.26,27,28)										
6	72	1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	17,26545		454,56	454,56	7848	7848	--	1160	9729

7	73	1101-0102-0419 **РСНБ РК 2015** Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. **Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы** экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25навымет м3			--	93,31	--	1611		721	
8	74	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	326,9508	454,56 --	454,56 93,31	148619 --	148619 30508	--	21966 13647	184231
9	75	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(привоз недостающего грунта)	м3 грунта	25,90875	3192,00 3192,00	-- --	82701 82701	-- --	--	59545 11380	153625
10	76	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	т*км	41,2143	152,00 --	-- --	6265 --	-- --		-- 501	6766
11	77	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	18,565	22,96 3,78	19,08 8,52	426 70	354 158	2	164 47	638
12	78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	298,826	45,86 --	45,86 19,13	13704 --	13705 5717	--	4116 1426	19246
13	79	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 уплотненного грунта	298,826	186,35 103,03	83,32 42,71	55686 30788	24898 12763	--	31357 6963	94006
14	80	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 грунта	52,734	962,00 962,00	-- --	50730 50730	-- --	--	36526 6980	94236
15	81	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	В ТОМ ЧИСЛЕ Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (В15)	м3 основания	5,875	5942,97 1061,65	1887,12 903,94	34915 6237	11087 5311	17591	10739 3652	49307
16	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	В ТОМ ЧИСЛЕ Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м3	11,985	28384,42 5267,78	1084,86 442,49	340187 63134	13002 5303	264051	62278 32197	434662
17	83	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	В ТОМ ЧИСЛЕ Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2 поверхности	169,2	937,30 339,62	20,49 3,25	158591 57464	3467 550	97660	53953 17004	229547
18	84	222-509-1601 РСНБ РК 2015	В ТОМ ЧИСЛЕ Сварная решетка ограждения	т конструкций	16,0795	97333,97 60103,78	26274,58 10151,63	1565082 966439	422482 163233	176161	779474 187564	2532120
19	85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	3,2159	645236,00 --	-- --	2075014 --	-- --	2075014	-- 166001	2241015
20	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	В ТОМ ЧИСЛЕ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	163,622745	101,12 54,49	2,72 0,33	16546 8916	445 54	7185	6189 1819	24554
				м2	163,622745	169,68 63,68	3,87 0,65	27764 10419	633 106	16712	7263 2802	37829

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8810383	3244527	2654376	1604896	11248499
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1276898	961655	--	833221	
			Материалы	тенге				7245301				
			Всего заработная плата	тенге				403201				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					1108881			
			Транспортные расходы	тенге				2075014				
			Накладные расходы	тенге				1634581				
			Сметная прибыль	тенге				825422				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				645657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8716380				
			Сметная заработная плата	тенге								629
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					1108881			
			Материалы	тенге				1565082				
			Всего заработная плата	тенге				176161				
			Накладные расходы	тенге					1129672			
			Сметная прибыль	тенге				779474				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				187564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2532120				
			Сметная заработная плата	тенге								706
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1129672			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11248500				
			Сметная заработная плата	тенге								1335
									2238553			
			РАЗДЕЛ 2.Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)									
			Проезд (тип II)									
21	102	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	296,8878	6538,84	1666,55	1941302	494779	1367839	224393	2338950
						265,03	434,80	78684	129087		173256	
22	103	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,9898	6538,84	1666,55	176482	44980	124349	20399	212632
						265,03	434,80	7153	11735		15751	
23	104	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	67,4745	1326,28	1150,80	89490	77649	133	33983	133350
						173,52	292,81	11708	19757		9878	
24	105	211-301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	82,31889	3248,00	--	267372	--	267372	--	288762
						--	--	--	--		21390	
25	106	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1349,49	1550,33	148,52	2092155	200427	13697	1823752	4229180
						1391,66	46,04	1878031	62131		313273	
			Тротуар (тип III)									
26	108	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	85,122	5553,58	1150,80	472732	97959	360003	42871	556851
						173,52	292,81	14770	24925		41248	
27	109	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,6992	4250,62	1150,80	96486	26123	66424	11432	116552
						173,52	292,81	3939	6647		8633	

28	110	1127-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Тротуары бетонные плитные. Устройство									
				м2 тротуара	567,48	788,57 660,92	127,65 57,24	447498 375059	72439 32483	--	440145 71011	958654
29	111	255-102-0215 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	567,48	4246,00 --	-- --	2409520 --	-- --	2409520	-- 192762	2602282
			Отмостка (тип IV)									
30	112	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,4815	2485,28 173,52	1150,80 292,81	8653 604	4006 1019	4043	1753 832	11239
31	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В15)	м3	2,0889	24280,88 1539,00	1168,03 294,98	50720 3215	2440 616	45065	3486 4337	58543
32	114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0427064	18346,22 16727,20	1587,66 729,78	784 714	68 31	2	678 117	1579
33	115	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0427064	441876,00 --	-- --	18871 --	-- --	18871	-- 1510	20381
34	116	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	23,21	1657,09 27,40	211,95 28,85	38461 636	4920 670	32905	1410 3190	43061
			Отмостка (тип V,VI)									
35	117	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15	2485,28 173,52	1150,80 292,81	37279 2603	17262 4392	17414	7555 3587	48420
36	118	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В15)	м3	9	24280,88 1539,00	1168,03 294,98	218528 13851	10512 2655	194165	15020 18684	252232
37	119	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,184	18346,22 16727,20	1587,66 729,78	3376 3078	292 134	6	2923 504	6803
38	120	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,184	441876,00 --	-- --	81305 --	-- --	81305	-- 6504	87809
39	121	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4	1326,28 173,52	1150,80 292,81	5305 694	4603 1171	8	2015 586	7905
40	122	211-301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,88	3248,00 --	-- --	15850 --	-- --	15850	-- 1268	17118
41	123	1127-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Тротуары бетонные плитные. Устройство	м2 тротуара	100	788,57 660,92	127,65 57,24	78857 66092	12765 5724	--	77561 12513	168932

42	124	255-102-0215 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	100	4246,00	--	424600	--	424600	--	458568
						--	--	--	--		33968	
			Детские игровые площадки (тип VII)									
43	125	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100	2485,28	1150,80	248528	115080	116096	50364	322803
						173,52	292,81	17352	29281		23911	
44	126	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство (8см)	м2 покрытия	1000	1563,62	63,02	1563620	63020	1463430	56192	1749397
						37,17	14,86	37170	14860		129585	
			Футбольное поле (тип VIII)									
45	129	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,246	2485,28	1150,80	124875	57824	58332	25306	162195
						173,52	292,81	8719	14713		12014	
46	130	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство (8см)	м2 покрытия	502,46	1563,62	63,02	785657	31665	735316	28234	879003
						37,17	14,86	18676	7467		65111	
			Универсальная спортивная площадка (тип IX)									
47	132	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	46,761	2485,28	1150,80	116214	53812	54288	23551	150946
						173,52	292,81	8114	13692		11181	
48	133	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство (8см)	м2 покрытия	467,61	1563,62	63,02	731164	29469	684314	26276	818035
						37,17	14,86	17381	6949		60595	
			Беговая дорожка, дорожка для прыжков (тип X)									
49	136	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,6485	2485,28	1150,80	190493	88207	88986	38603	247424
						173,52	292,81	13300	22443		18328	
50	137	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,6485	2485,28	1150,80	190493	88207	88986	38603	247424
						173,52	292,81	13300	22443		18328	
51	138	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,099	6538,84	1666,55	334128	85159	235426	38621	402569
						265,03	434,80	13543	22218		29820	
			Бордюрные камни (л.6)									
52	141	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	283	2123,94	34,29	601075	9704	327267	289765	962107
						933,23	14,83	264104	4197		71267	
53	142	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	876	1676,55	34,29	1468658	30038	621111	896941	2554846
						933,23	14,83	817509	12991		189248	

			В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	143	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,2	50038,00	--	1010768	--	1010768	--	1091629
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге		--	--	--	--		80861	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				16341299	1723409	10927891	4221832	22208181
			Материалы	тенге				3689999	474431	--	1645051	
			Всего заработная плата	тенге				16341299				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				6699606				
			Местные материалы	тенге					4164430			
			Накладные расходы	тенге				100176				
			Сметная прибыль	тенге				4128110				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				4221832				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				1645051				
			Сметная заработная плата	тенге				22208182				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								2903
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					4164430			
			Сметная заработная плата	тенге				22208182				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2903
			В ТОМ ЧИСЛЕ						4164430			
			- Зарплата рабочих строителей	тенге								33456682
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				4966897				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4967936			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге					1436086			
			- Перевозка грузов	тенге						13582268		
			- Накладные расходы	тенге				1634582				
			- Сметная прибыль	тенге							5826728	
			Временные здания и сооружения								2478272	
			Итого с временными		1,5 %	501 850						
			Зимние удорожания								33 958 532	
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	458 440						
			Непредвиденные работы и затраты								34 416 972	
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %	688 339						
											35 105 312	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									
											36 862 383	
			НДС									
			Итого с НДС		12 %	4 423 486						
			Итого со скидкой 7,8914821%								41 285 868	
											38 027 802	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 130

за июль 2023 (месяц, год) на 07-02 наружное электроосвещение

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы										
1	17	1101-0102-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	57,54		366,49 --	366,49 75,23	21088 --	21088 4329	--	3117 1936	26141
2	18	1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	115,08		547,37 --	547,37 112,36	62991 --	62991 12930	--	9310 5784	78085
3	19	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,398		3913,44 3913,44	-- --	28952 28952	-- --	--	20845 3984	53781
4	20	1101-0102-0432 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	24,66		366,49 --	366,49 75,23	9038 --	9037 1855	--	1336 830	11204
5	21	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2737,26		41,00 --	-- --	112228 --	-- --		-- 8978	121206
6	22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	82,2		23,00 3,78	19,08 8,52	1891 311	1568 700	12	728 209	2828
			Обратная засыпка										
7	23	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	139,74		37,57 --	37,57 15,67	5250 --	5250 2190	--	1577 546	7373

8	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	139,74	186,35 103,03	83,32 42,71	26041 14397	11643 5968	--	14663 3256	43961
9	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,66	1056,56 1056,56	--	26055 26055	--	--	18759 3585	48400
			Монтажные работы									
10	28	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	500	549,91 97,62	452,29 197,15	274955 48810	226145 98575	--	106117 30486	411558
11	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,5	32750,72 10842,30	21908,42 5332,46	16375 5421	10954 2666	--	4933 1705	23013
			Заземление опор освещения (38 опор)									
12	39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	893,20 220,50	26,51 8,69	80388 19845	2386 782	58157	14852 7619	102859
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								930407
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				143791				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					351062			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					129995			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						58169		
			- Перевозка грузов	тенге				112228				
			- Накладные расходы	тенге							196237	
			- Сметная прибыль	тенге							68918	
			Временные здания и сооружения		1,5 %		13 956					
			Итого с временными								944 363	
			Зимние удорожания		1,35 %		12 749					
			Итого с зимними удорожаниями								957 112	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		19 142					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								976 254	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142								1 025 117	
			НДС		12 %		123 014					
			Итого с НДС								1 148 131	
			Итого со скидкой 7,8914821%								**1 057 527**	

Принял (Заказчик)

Руководитель отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С _____