№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4576	334486		153061		153061		165306	Казахстан
											12245		
12	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,12878	50229,48	2950,66	56698	3330	2566	46881	111865	
						45005,54	634,53	50801	716		8286		
13	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32046	349485		111996		111996		120956	
											8960		
14	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,80832	334486		270372		270372		292002	Казахстан
											21630		
15	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5742	50229,48	2950,66	28842	1694	1305	23848	56905	
						45005,54	634,53	25842	364		4215		
16	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	349485		55568		55568		60013	
											4445		
17	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4152	334486		138879		138879		149989	Казахстан
											11110		
18	23	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,24507	50229,48	2950,66	12310	724	557	10178	24287	
						45005,54	634,53	11030	156		1799		
19	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08475	349485		29619		29619		31989	
											2370		
20	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16032	334486		53625		53625		57915	Казахстан
											4290		
21	27	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,40795	50229,48	2950,66	171180	10055	7747	141541	337739	
						45005,54	634,53	153377	2162		25018		
22	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98875	349485		345553		345553		373197	
											27644		
23	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,4192	334486		809189		809189		873924	Казахстан
											64735		
24	31	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2253	50229,48	2950,66	61546	3615	2785	50890	121431	
						45005,54	634,53	55145	777		8995		
25	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5341	349485		186660		186660		201593	
											14933		
26	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6912	334486		231197		231197		249693	Казахстан
											18496		
			Итого по разделу: 2. Каркас									**3364622**	
			Раздел: 3. Стены										
27	91	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,67777	41711,02	1783,66	69981	2992	2484	59321	139646	
						38446,92	406,75	64505	682		10344		
28	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277	349485		9681		9681		10455	
											774		
29	93	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,65007	349459		576632		576632		622763	
											46131		
30	95	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		1,79178	41711,02	1783,66	74737	3196	2653	63352	149136	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		38446,92	406,75	68888	729		11047		
31	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	349485		5941		5941		6416	
											475		
32	97	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19234	349459		67215		67215		72592	
											5377		
33	98	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,58244	334486		529304		529304		571648	Казахстан
											42344		
34	100	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27036	41711,02	1783,66	11277	482	400	9559	22503	
						38446,92	406,75	10395	110		1667		
35	101	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0043	349485		1503		1503		1623	
											120		
36	102	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16568	349459		57898		57898		62530	
											4632		
37	103	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10038	334486		33576		33576		36262	Казахстан
											2686		
38	105	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3426	41711,02	1783,66	56001	2395	1988	47470	111749	
						38446,92	406,75	51619	546		8278		
39	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0143	349485		4998		4998		5398	
											400		
40	107	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11582	349459		40474		40474		43712	
											3238		
41	108	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,21248	334486		405558		405558		438003	Казахстан
											32445		
42	110	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,05557	41711,02	1783,66	2318	100	82	1965	4626	
						38446,92	406,75	2136	23		343		
43	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005	349485		175		175		189	
											14		
44	112	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05507	349459		19245		19245		20785	
											1540		
45	115	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	349485		3914		3914		4227	
											313		
46	116	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30444	349459		106389		106389		114900	
											8511		
47	117	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,75584	334486		252818		252818		273043	Казахстан
											20225		
48	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	349485		1957		1957		2114	
											157		
49	121	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,74167	334486		248078		248078		267924	Казахстан
											19846		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	349485		1957		1957		2114	
											157		
51	125	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15222	349459		53195		53195		57451	
											4256		
52	126	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,322	334486		107704		107704		116320	Казахстан
											8616		
53	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	349485		1957		1957		2114	
											157		
54	130	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02016	349459		7045		7045		7609	
											564		
55	131	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6455	334486		215911		215911		233184	Казахстан
											17273		
			Итого по разделу: 3. Стены									**3401036**	
			Раздел: 4. Перекрытия										
			ИТОГО:					**27431543**	**853544**	**24213888**	**2338036**	**32151148**	
								2364109	**197935**		**2381569**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**482267**					
			Итого с временными									**32633411**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**440551**					
			Итого с зимними удорожаниями									**33073962**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**661479**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33735441**	
			НДС			**12 %**		**4048253**					
			Итого с НДС									**37783694**	
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									**-3 778 369**	
			Итого по Акту									**34 005 325**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Э. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 15

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-07 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.6)**		34	20377,34	1168,03	692830	39713	600791	56743	809539	
				м3		1539	294,98	52326	10029		59966		
2	2	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/**		202,7	31317,68	2162,59	6348094	438357	4857481	1051115	7991146	
				м3		5191,2	507,23	1052256	102816		591937		
3	3	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		4,3414	349485		1517254		1517254		1638634	
				т							121380		
4	4	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**		5,12969	334486		1715809		1715809		1853074	Казахстан
				т							137265		
5	5	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)**		538,365	937,3	20,49	504610	11031	310739	171668	730380	
				м2		339,62	3,25	182840	1750		54102		
6	6	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,06144	349485		21472		21472		23190	
				т							1718		
7	7	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**		0,64072	349459		223905		223905		241817	
				т							17912		
8	8	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**		2,35231	334486		786815		786815		849760	Казахстан
				т							62945		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									14137540	
			Раздел: 2. Каркас										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	103	2189,72 608,87	974,1 230,55	225541 62714	100333 23747	62495	78679 24338	328558	
10	10	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	103	520,08 149,82	370,26 89,48	53568 15431	38136 9216	0	22430 6080	82078	
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3081	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	15476 13866	909 195	700	12796 2262	30534	
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2825	349485		98730		98730	7898	106628	
13	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0256	334486		8563		8563	685	9248	Казахстан
14	14	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5	29569,47 3864,85	3806,56 909,33	147847 19324	19033 4547	109490	21723 13566	183136	
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5452	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	27385 24537	1609 346	1239	22643 4002	54030	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17624	349485		61593		61593	4927	66520	
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,36896	334486		123412		123412	9873	133285	Казахстан
18	18	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,6	29569,47 3864,85	3806,56 909,33	47311 6184	6091 1455	35037	6951 4341	58603	
19	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,09454	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	105208 94266	6180 1329	4761	86991 15376	207575	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3955	349485		138221		138221	11058	149279	
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,69904	334486		568305		568305	45464	613769	Казахстан
22	22	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,6	29569,47 3864,85	3806,56 909,33	165589 21643	21316 5092	122629	24329 15193	205111	
23	23	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,673	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	33804 30289	1986 427	1530	27951 4940	66695	
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23012	349485		80423		80423	6434	86857	
25	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,44288	334486		148137		148137	11851	159988	Казахстан
26	26	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/		2	29569,47	3806,56	59139	7613	43796	8689	73254	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		3864,85	909,33	7730	1819		5426		
27	27	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	241,15	5362,87 2054,71	2252,07 544,23	1293256 495493	543087 131241	254676	570328 149087	2012671	
28	28	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	241,15	2759,36 1062,9	1696,46 410	665420 256318	409102 98872	0	323223 79091	1067734	
29	29	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,63916	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	21104 11644	3966 894	5493	11410 2601	35115	
30	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26254	349485		91754		91754	7340	99094	
31	31	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,37662	334486		125974		125974	10078	136052	Казахстан
32	32	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,8	28085,54 3048,62	3151,17 1241,08	50554 5488	5672 2234	39394	7027 4606	62187	
33	33	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,46448	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	15336 8462	2882 650	3992	8292 1890	25518	
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18472	349485		64557		64557	5165	69722	
35	35	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27976	334486		93576		93576	7486	101062	Казахстан
36	36	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,2	28085,54 3048,62	3151,17 1241,08	33703 3658	3781 1489	26263	4684 3071	41458	
37	37	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,764	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	91261 50355	17152 3867	23754	49343 11248	151852	
38	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0041	349485		350918		350918	28073	378991	
39	39	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7599	334486		588662		588662	47093	635755	Казахстан
40	40	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9	28085,54 3048,62	3151,17 1241,08	252770 27438	28361 11170	196972	35133 23032	310935	
41	41	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,62316	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	86611 47790	16278 3670	22543	46829 10675	144115	
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98904	349485		345655		345655	27652	373307	
43	43	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,63412	334486		546590		546590	43727	590317	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,8	28085,54 3048,62	3151,17 1241,08	275238 29876	30882 12163	214480	38256 25080	338574	
45	45	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,28924	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	42568 23488	8000 1804	11080	23015 5247	70830	
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48762	349485		170416		170416	13633	184049	
47	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,80162	334486		268131		268131	21450	289581	Казахстан
48	48	Е11-061907-0402 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,8	28085,54 3048,62	3151,17 1241,08	134811 14633	15125 5957	105052	18737 12284	165832	
			Итого по разделу: 2. Каркас									9899899	
			Раздел: 3. Стены										
49	49	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	320	4886,33 1652,12	1903,5 459,14	1563626 528678	609120 146925	425827	614799 174274	2352699	
50	50	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	320	2618,92 1255,65	1363,27 329,47	838054 401808	436246 105430	0	461587 103971	1403612	
51	51	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,81872	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	34150 31477	1460 333	1212	28947 5048	68145	
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	349485		4369		4369	349	4718	
53	53	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,80622	349459		281741		281741	22539	304280	
54	54	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	11,2	28923,08 2975,78	4069,75 1597,06	323938 33329	45581 17887	245029	46606 29644	400188	
55	55	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,07519	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	3136 2891	135 31	111	2658 464	6258	
56	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	349485		280		280	22	302	
57	57	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,041	349459		14328		14328	1146	15474	
58	58	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03339	334486		11168		11168	893	12061	Казахстан
59	59	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,7	28923,08 2975,78	4069,75 1597,06	20246 2083	2849 1118	15314	2913 1853	25012	
60	60	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,81098	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	75538 69627	3231 737	2681	64031 11165	150734	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0327	349485		11428		11428	914	12342	
62	62	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,77828	349459		621436		621436	49715	671151	
63	63	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	27,5	28923,08	4069,75	795385	111918	601633	114435	982606	
						2975,78	1597,06	81834	43919		72786		
64	64	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,04946	41711,02	1783,66	2063	88	73	1749	4117	
						38446,92	406,75	1902	20		305		
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0005	349485		175		175	14	189	
66	66	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03041	349459		10627		10627	850	11477	
67	67	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01855	334486		6205		6205	496	6701	Казахстан
68	68	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	28923,08	4069,75	17354	2442	13127	2497	21439	
						2975,78	1597,06	1785	958		1588		
69	69	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,42842	41711,02	1783,66	17870	764	634	15148	35659	
						38446,92	406,75	16471	174		2641		
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	349485		1957		1957	157	2114	
71	71	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15222	349459		53195		53195	4256	57451	
72	72	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2706	334486		90512		90512	7241	97753	Казахстан
73	73	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,1	28923,08	4069,75	118585	16686	89698	17061	146498	
						2975,78	1597,06	12201	6548		10852		
74	74	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,37935	41711,02	1783,66	15823	676	562	13413	31575	
						38446,92	406,75	14585	154		2339		
75	75	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00544	349485		1901		1901	152	2053	
76	76	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,37391	349459		130666		130666	10453	141119	
77	77	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,6	28923,08	4069,75	133046	18720	100637	19142	164363	
						2975,78	1597,06	13689	7346		12175		
			Итого по разделу: 3. Стены									7132090	
			Раздел: 4. Перекрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	796,5	3062,93	64,08	2439624	51039	991372	1282546	4019944	
						1754,19	15,29	1397212	12178		297774		
79	79	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	796,5	1062,47	32,31	846257	25735	0	752336	1726480	
						1030,16	7,81	820522	6221		127887		
80	80	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,28235	33325,82	1220,94	375994	13775	87464	253033	679349	
						24352,56	292,86	274754	3304		50322		
81	81	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50761	349485		177402		177402	14192	191594	
82	82	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,77464	349459		3765295		3765295	301224	4066519	
83	83	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	158,3	27911,86	3341,16	4418447	528905	3475006	566696	5383954	
						2618,67	1315,27	414535	208207		398811		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									16067840	
			Раздел: 5. Разные работы										
84	84	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,37	20377,34	1168,03	7540	432	6538	618	8811	
						1539	294,98	569	109		653		
85	85	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/	м3	1,54	36409,83	3396,45	56071	5231	35051	16258	78115	
						10253,25	1347,96	15790	2076		5786		
86	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00105	349485		367		367	29	396	
87	87	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22179	334486		74186		74186	5935	80121	Казахстан
88	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,048	937,3	20,49	8481	185	5222	2885	12275	
						339,62	3,25	3073	29		909		
89	89	Е11-060101-0101	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,37	20377,34	1168,03	7540	432	6538	618	8811	
						1539	294,98	569	109		653		
90	90	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В20/	м3	2,38	36409,83	3396,45	86655	8083	54169	25126	120724	
						10253,25	1347,96	24403	3208		8943		
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	349485		839		839	67	906	
92	92	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,33022	334486		110454		110454	8836	119290	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,048	937,3	20,49	8481	185	5222	2885	12275	
						339,62	3,25	3073	29		909		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									441724	
			ИТОГО:					37110341	3660513	26724910	7036972	47679093	
								6724909	1003829		3531780		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		715186					
			Итого с временными									48394275	
			Зимние удорожания			1,35 %		653323					
			Итого с зимними удорожаниями									49047598	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		980952					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									50028550	
			НДС			12 %		6003426					
			Итого с НДС									56031976	
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-5 603 198	
			Итого по Акту									50 428 778	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Ә. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор

ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 16

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	526,9999947	2189,72	974,1	1153982	513351	319757	402561	1681066	
						608,87	230,55	320874	121500		124523		
2	2	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	526,9999947	520,08	370,26	274082	195127	0	114761	419950	
						149,82	89,48	78955	47156		31107		
3	3	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	13,1921001	50229,48	2950,66	662632	38925	29989	547901	1307375	
						45005,54	634,53	593717	8371		96843		
4	4	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,9	349485		1362991		1362991		1472031	
											109039		
5	5	C1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	9,3000001	334486		3110720		3110720		3359577	Казахстан
											248857		
6	6	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	77,1000003	28739,02	3806,56	2215778	293486	1688640	276423	2691578	
						3030,51	909,33	233653	70110		199376		
7	7	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1	50229,48	2950,66	50229	2951	2274	41532	99103	
						45005,54	634,53	45006	635		7341		
8	8	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5	349485		174743		174743		188722	
											13979		
9	9	C1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,5	334486		167243		167243		180622	Казахстан
											13379		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,9	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	45206 40505	2656 571	2046	37379 6607	89192	
11	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	349485		104846		104846	8387	113233	
12	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5	334486		167243		167243	13379	180623	Казахстан
13	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,8	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	40183 36005	2361 508	1819	33226 5873	79282	
14	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53544	349485		187128		187128	14970	202098	
15	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,35	334486		117070		117070	9366	126435	Казахстан
16	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	5	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	251147 225028	14753 3172	11367	207662 36705	495515	
17	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7	349485		594124		594124	47530	641654	
18	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,3	334486		1103804		1103804	88304	1192108	Казахстан
19	23	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,72	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	86395 77410	5075 1092	3910	71436 12626	170457	
20	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7	349485		244640		244640	19571	264211	
21	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9	334486		301038		301038	24083	325121	Казахстан
22	27	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,32346	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	16247 14557	954 205	735	13434 2375	32056	
23	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	349485		27959		27959	2237	30196	
24	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12	334486		40138		40138	3211	43349	Казахстан
25	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	7,56	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	369833 136596	45787 11889	187450	135122 40396	545351	
26	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55296	349485		193251		193251	15460	208711	
27	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3392	334486		447944		447944	35835	483779	Казахстан
28	34	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	7,68	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	375703 138764	46514 12078	190426	137266 41038	554007	
29	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76032	349485		265720		265720	21258	286978	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,47776	334486		494290		494290	39543	533833	Казахстан
31	37	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	28,8	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	1408888 520366	174425 45292	714096	514749 153891	2077528	
32	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,31776	349485		1159507		1159507	92761	1252268	
33	39	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,60664	334486		1540857		1540857	123269	1664126	Казахстан
34	40	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	244599 90341	30282 7863	123975	89366 26717	360682	
35	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9	349485		664021		664021	53122	717143	
36	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,7	334486		903112		903112	72249	975361	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									**25045322**	
			Раздел: 2. Стены										
37	94	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	456,9999954	4886,33 1652,12	1903,5 459,14	2233053 755019	869900 209827	608134	878010 248885	3359947	
38	95	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	456,9999954	2618,92 1255,65	1363,27 329,47	1196846 573832	623014 150568	0	659204 148484	2004534	
39	96	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,61464	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	25637 23631	1096 250	910	21732 3790	51159	
40	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	349485		2866		2866	229	3095	
41	98	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26236	349459		91684		91684	7335	99019	
42	99	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34808	334486		116428		116428	9314	125742	Казахстан
43	100	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,4	28923,08 2975,78	4069,75 1597,06	185108 19045	26046 10221	140016	26632 16939	228679	
44	101	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,31697	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	13221 12187	565 129	469	11207 1954	26382	
45	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
46	103	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14083	349459		49214		49214	3937	53151	
47	104	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,17204	334486		57545		57545		62149	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							4604		
48	105	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	28923,08	4069,75	92554	13024	70008	13316	114340	
						2975,78	1597,06	9522	5111		8470		
49	106	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30201	41711,02	1783,66	12597	539	447	10678	25137	
						38446,92	406,75	11611	123		1862		
50	107	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
51	108	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14083	349459		49214		49214		53151	
											3937		
52	109	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15708	334486		52541		52541		56744	Казахстан
											4203		
53	110	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	28923,08	4069,75	92554	13024	70008	13316	114340	
						2975,78	1597,06	9522	5111		8470		
54	111	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,44287	41711,02	1783,66	18473	790	656	15658	36861	
						38446,92	406,75	17027	180		2730		
55	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	349485		2062		2062		2227	
											165		
56	113	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18265	349459		63829		63829		68935	
											5106		
57	114	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25432	334486		85066		85066		91871	Казахстан
											6805		
58	115	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,6	28923,08	4069,75	133046	18720	100637	19142	164363	
						2975,78	1597,06	13689	7346		12175		
59	116	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,32992	41711,02	1783,66	55472	2372	1969	47022	110694	
						38446,92	406,75	51131	541		8200		
60	117	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0558	349485		19501		19501		21061	
											1560		
61	118	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,27412	334486		426175		426175		460269	Казахстан
											34094		
62	119	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5	28923,08	4069,75	144615	20348	109388	20806	178655	
						2975,78	1597,06	14879	7985		13234		
63	120	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1734	41711,02	1783,66	48944	2093	1737	41488	97667	
						38446,92	406,75	45114	477		7235		
64	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	349485		2866		2866		3095	
											229		
65	122	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06948	349459		24280		24280		26222	
											1942		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	123	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,09572	334486		366503		366503	29320	395823	Казахстан
67	124	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,4	28923,08	4069,75	185108	26046	140016	26632	228679	
						2975,78	1597,06	19045	10221		16939		
68	125	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7166	41711,02	1783,66	29890	1278	1061	25337	59645	
						38446,92	406,75	27551	291		4418		
69	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
70	127	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01544	349459		5396		5396	432	5828	
71	128	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,69706	334486		233157		233157	18653	251810	Казахстан
72	129	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	28923,08	4069,75	92554	13024	70008	13316	114340	
						2975,78	1597,06	9522	5111		8470		
73	130	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,75754	41711,02	1783,66	31598	1351	1121	26784	63053	
						38446,92	406,75	29125	308		4671		
74	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0279	349485		9751		9751	780	10531	
75	132	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,72964	334486		244054		244054	19524	263578	Казахстан
76	133	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,5	28923,08	4069,75	72308	10175	54694	10403	89328	
						2975,78	1597,06	7439	3993		6617		
77	134	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,11393	41711,02	1783,66	46463	1987	1649	39385	92716	
						38446,92	406,75	42827	453		6868		
78	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	349485		4299		4299	344	4643	
79	136	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06804	349459		23777		23777	1902	25679	
80	137	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,03359	334486		345721		345721	27658	373379	Казахстан
81	138	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,6	28923,08	4069,75	277662	39070	210024	39948	343019	
						2975,78	1597,06	28567	15332		25409		
82	139	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,89395	41711,02	1783,66	78999	3378	2804	66964	157640	
						38446,92	406,75	72817	770		11677		
83	140	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0205	349485		7164		7164	573	7737	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	141	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1134	349459		39629		39629	3170	42799	
85	142	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,76005	334486		588712		588712	47097	635809	Казахстан
86	143	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	16	28923,08	4069,75	462769	65116	350041	66581	571698	
87	144	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52832	2975,78 41711,02 38446,92	1597,06 1783,66 406,75	47612 22037 20312	25553 942 215	782	42348 18680 3257	43974	
88	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	349485		2866		2866	229	3095	
89	146	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,52012	349459		181761		181761	14541	196302	
90	148	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25259	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	10536 9711	451 103	374	8931 1557	21024	
91	149	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
92	150	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24849	349459		86837		86837	6947	93784	
93	152	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,24238	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	10110 9319	433 99	359	8570 1494	20174	
94	153	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
95	154	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23828	349459		83269		83269	6662	89931	
96	156	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,36262	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	15125 13942	646 147	537	12821 2236	30182	
97	157	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	349485		2062		2062	165	2227	
98	158	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27444	349459		95906		95906	7672	103578	
99	159	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08228	334486		27522		27522	2202	29724	Казахстан
100	161	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1563	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	48230 44456	2062 470	1712	40883 7129	96242	
101	162	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0556	349485		19431		19431	1555	20986	
102	163	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1007	334486		368169		368169	29453	397622	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	165	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,75758	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	31599 29127	1351 308	1122	26786 4671	63056	
104	166	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	349485		2866		2866	229	3095	
105	167	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04536	349459		15851		15851	1268	17119	
106	168	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,70402	334486		235485		235485	18839	254324	Казахстан
107	170	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,45967	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	19173 17673	820 187	681	16252 2834	38259	
108	171	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
109	172	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02268	349459		7926		7926	634	8560	
110	173	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,43289	334486		144796		144796	11584	156380	Казахстан
111	175	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,65268	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	27224 25094	1164 265	966	23077 4024	54325	
112	176	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0278	349485		9716		9716	777	10493	
113	177	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,62488	334486		209014		209014	16721	225735	Казахстан
114	179	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,93543	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	39018 35964	1668 380	1385	33074 5767	77859	
115	180	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	349485		4299		4299	344	4643	
116	181	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45054	349459		157445		157445	12596	170041	
117	182	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,47259	334486		158075		158075	12646	170721	Казахстан
118	184	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,58455	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	66093 60921	2827 645	2346	56025 9769	131887	
119	185	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0205	349485		7164		7164	573	7737	
120	186	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7764	349459		271320		271320	21706	293026	
121	187	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,78765	334486		263458		263458	21077	284535	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Стены									14507151	
			Раздел: 3. Перекрытия										
122	238	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1175,330007	3062,93 1754,19	64,08 15,29	3599953 2061752	75315 17971	1462886	1892548 439400	5931902	
123	239	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	1175,330007	1062,47 1030,16	32,31 7,81	1248753 1210778	37975 9179	0	1110161 188713	2547627	
124	240	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	23,92733	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	797398 582692	29213 7007	185492	536626 106722	1440746	
125	241	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,75623	349485		264291		264291	21143	285434	
126	242	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,35304	349459		472832		472832	37827	510659	
127	243	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	21,81806	334486		7297836		7297836	583827	7881663	Казахстан
128	244	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	233,1	27911,86 2618,67	3341,16 1315,27	6506255 610412	778824 306589	5117018	834471 587258	7927984	
129	248	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	21,43258	334486		7168898		7168898	573512	7742410	Казахстан
130	252	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	10,01432	349459		3499594		3499594	279968	3779562	
131	253	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	12,57168	334486		4205051		4205051	336404	4541455	Казахстан
132	263	С1214-210-0501	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,3155	349459		459713		459713	36777	496490	
133	264	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,2	334486		401383		401383	32111	433494	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									43519426	
			Раздел: 4. Лестницы										
134	273	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	5,2	12479,79 5801,5	171,27 39,05	64895 30168	891 203	33837	27637 7403	99935	
135	274	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	5,2	3174,24 3015,36	158,88 38,4	16506 15680	826 200	0	14450 2477	33433	
136	275	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/**	м3 бетона	4,54	41025,51 10214,11	8503,03 2035,38	186256 46372	38604 9241	101280	50608 18949	255812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	276	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/	м3 бетона	0,67	45993,94 10214,11	8503,03 2035,38	30816 6844	5697 1364	18275	7469 3063	41347	
138	277	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	441876		23861		23861	1909	25770	
139	278	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	349485		4110		4110	329	4439	
140	279	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,67	334486		224106		224106	17928	242034	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Лестницы									702770	
			ИТОГО:					68133688 9223706	4099314 1144915	54810667	9435448 6205533	83774668	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1256620					
			Итого с временными									85031288	
			Зимние удорожания			1,35 %		1147922					
			Итого с зимними удорожаниями									86179210	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1723584					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									87902794	
			НДС			12 %		10548335					
			Итого с НДС									98451129	
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-9 845 113	
			Итого по Акту									88 606 016	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Э. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 17

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	E11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	428,0000008	2189,72	974,1	937200	416915	259689	326937	1365269	
						608,87	230,55	260596	98675		101131		
2	2	E11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	428,0000008	520,08	370,26	222594	158471	0	93203	341061	
						149,82	89,48	64123	38298		25264		
3	3	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	5,2000001	50229,48	2950,66	261193	15343	11821	215969	515335	
						45005,54	634,53	234029	3300		38173		
4	4	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,5	349485		524227		524227		566166	
											41938		
5	5	C1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,65	334486		1220874		1220874		1318544	Казахстан
											97670		
6	6	E11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	34,0000005	28739,02	3806,56	977127	129423	744666	121899	1186947	
						3030,51	909,33	103037	30917		87922		
7	7	E11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,5	50229,48	2950,66	25115	1475	1137	20766	49551	
						45005,54	634,53	22503	317		3670		
8	8	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,24	349485		83877		83877		90587	
											6710		
9	9	C1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,25	334486		83621		83621		90311	Казахстан
											6690		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	7,2	28739,02 3030,51	3806,56 909,33	206921 21820	27407 6547	157694	25814 18619	251354	
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,82	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	41188 36905	2420 520	1864	34056 6019	81264	
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	349485		104845		104845	8388	113233	
13	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2	334486		66897		66897	5352	72249	Казахстан
14	14	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	14,4	28739,02 3030,51	3806,56 909,33	413842 43639	54814 13094	315388	51628 37238	502708	
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,07	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	3516 3150	207 44	160	2908 514	6937	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	349485		10485		10485	839	11323	
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03	334486		10035		10035	803	10838	Казахстан
18	18	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	28739,02 3030,51	3806,56 909,33	25865 2727	3426 818	19712	3227 2327	31419	
19	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,3	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	115528 103513	6787 1460	5229	95525 16884	227937	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77	349485		269103		269103	21528	290632	
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5	334486		501729		501729	40138	541867	Казахстан
22	22	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,2999998	28739,02 3030,51	3806,56 909,33	353490 37275	46821 11185	269394	44099 31807	429396	
23	31	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5,88	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	287648 106241	35612 9247	145795	105095 31419	424162	
24	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4	349485		139794		139794	11184	150978	
25	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1	334486		334486		334486	26759	361245	Казахстан
26	34	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5,76	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	281778 104073	34885 9058	142819	102950 30778	415506	
27	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	349485		174742		174742	13979	188721	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,9	334486		301038		301038	24083	325120	Казахстан
29	37	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,1	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	53812 19875	6662 1730	27274	19661 5878	79351	
30	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	349485		10485		10485	839	11323	
31	39	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1	334486		33449		33449	2676	36125	Казахстан
32	40	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	21,6	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	1056666 390274	130819 33969	535572	386062 115418	1558146	
33	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2	349485		698970		698970	55918	754888	
34	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3	334486		1003458		1003458	80277	1083735	Казахстан
35	43	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	244599 90341	30282 7863	123975	89366 26717	360682	
36	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	349485		349485		349485	27959	377444	
37	45	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1	334486		334486		334486	26759	361245	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									14583600	
			Раздел: 2. Стены										
38	97	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	184,3000022	4886,33 1652,12	1903,5 459,14	900550 304486	350815 84619	245250	354086 100371	1355007	
39	98	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	184,3000022	2618,92 1255,65	1363,27 329,47	482667 231416	251251 60721	0	265845 59881	808393	
40	99	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,62283	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	109401 100840	4678 1067	3883	92735 16171	218307	
41	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0287	349485		10030		10030	802	10832	
42	101	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15876	349459		55480		55480	4438	59918	
43	102	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,43383	334486		814082		814082	65127	879209	Казахстан
44	103	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,4	28923,08 2975,78	4069,75 1597,06	647877 66657	91162 35774	490057	93213 59287	800377	
45	104	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,57875	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	24140 22251	1032 235	857	20463 3568	48171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	105	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
47	106	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02316	349459		8093		8093		8740	
											647		
48	107	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55149	334486		184466		184466		199223	Казахстан
											14757		
49	108	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	28923,08	4069,75	92554	13024	70008	13316	114340	
						2975,78	1597,06	9522	5111		8470		
50	109	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30201	41711,02	1783,66	12597	539	447	10678	25137	
						38446,92	406,75	11611	123		1862		
51	110	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433		1548	
											115		
52	111	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14083	349459		49214		49214		53151	
											3937		
53	112	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15708	334486		52541		52541		56744	Казахстан
											4203		
54	113	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,2	28923,08	4069,75	92554	13024	70008	13316	114340	
						2975,78	1597,06	9522	5111		8470		
55	114	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,46531	41711,02	1783,66	19409	830	689	16452	38730	
						38446,92	406,75	17890	189		2869		
56	115	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	349485		2062		2062		2227	
											165		
57	116	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18265	349459		63829		63829		68935	
											5106		
58	117	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27676	334486		92572		92572		99978	Казахстан
											7406		
59	118	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,6	28923,08	4069,75	133046	18720	100637	19142	164363	
						2975,78	1597,06	13689	7346		12175		
60	119	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,6282	41711,02	1783,66	67914	2904	2410	57568	135521	
						38446,92	406,75	62599	662		10039		
61	120	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0556	349485		19431		19431		20986	
											1555		
62	121	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5726	334486		526013		526013		568094	Казахстан
											42081		
63	122	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5	28923,08	4069,75	144615	20348	109388	20806	178655	
						2975,78	1597,06	14879	7985		13234		
64	123	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,80656	41711,02	1783,66	33642	1439	1194	28517	67132	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		38446,92	406,75	31010	328		4973		
65	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0278	349485		9716		9716		10493	
				т							777		
66	125	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,77876	334486		260484		260484		281323	Казахстан
				т							20839		
67	126	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		2,5	28923,08	4069,75	72308	10175	54694	10403	89328	
				м3		2975,78	1597,06	7439	3993		6617		
68	127	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,30732	41711,02	1783,66	12819	548	455	10866	25580	
				т		38446,92	406,75	11816	125		1895		
69	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0041	349485		1433		1433		1548	
				т							115		
70	129	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,13118	349459		45842		45842		49509	
				т							3667		
71	130	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,17204	334486		57545		57545		62149	Казахстан
				т							4604		
72	131	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		3,2	28923,08	4069,75	92554	13024	70008	13316	114340	
				м3		2975,78	1597,06	9522	5111		8470		
73	132	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,30395	41711,02	1783,66	12678	543	450	10747	25299	
				т		38446,92	406,75	11686	124		1874		
74	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0041	349485		1433		1433		1548	
				т							115		
75	134	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,14277	349459		49892		49892		53883	
				т							3991		
76	135	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,15708	334486		52541		52541		56744	Казахстан
				т							4203		
77	136	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		3,2	28923,08	4069,75	92554	13024	70008	13316	114340	
				м3		2975,78	1597,06	9522	5111		8470		
			Итого по разделу: 2. Стены									6985690	
			Раздел: 3. Перекрытия										
78	214	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		942,0000073	3062,93	64,08	2885280	60363	1172470	1516834	4754283	
				м2 перекрытия		1754,19	15,29	1652447	14403		352169		
79	215	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		942,0000073	1062,47	32,31	1000847	30436	0	889769	2041865	
				м2 перекрытия		1030,16	7,81	970411	7357		151249		
80	216	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		19,49197	33325,82	1220,94	649586	23798	151108	437153	1173678	
				т		24352,56	292,86	474679	5708		86939		
81	217	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,62492	349485		218400		218400		235872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							17472		
82	218	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,17413	349459		410310		410310		443135	
											32825		
83	219	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	17,69292	334486		5918034		5918034		6391477	Казахстан
											473443		
84	220	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	189,9	27911,86	3341,16	5300462	634487	4168690	679820	6458705	
						2618,67	1315,27	497285	249770		478423		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									21499014	
			Раздел: 4. Лестницы										
			ИТОГО:					33550533	2657930	24707295	6327526	43068304	
								6185300	768014		3190248		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		646025					
			Итого с временными									43714327	
			Зимние удорожания			1,35 %		590143					
			Итого с зимними удорожаниями									44304470	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		886089					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									45190559	
			НДС			12 %		5422867					
			Итого с НДС									50613426	
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-5 061 343	
			Итого по Акту									45 552 083	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Э. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 18

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
			Раздел: 2. Проемы										
			Раздел: 3. Полы										
			Раздел: 4. Отделочные работы										
			Раздел: 5. Фасад										
			Раздел: 6. Кровля										
			Раздел: 7. Разные работы										
1	546	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	265,6	249,7	17,11	66320	4544	0	57621	133856	
						232,59	8,46	61776	2247		9915		
2	547	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	13,28	33565		445743		445743		481402	Казахстан
											35659		
3	548	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	265,6	229,96	0,25	61077	67	49574	9175	75872	
						43,06	0,12	11437	32		5620		
4	549	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	0,78	229,96	0,25	179	0	146	27	223	
						43,06	0,12	34	0		17		
5	563	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	216,4	249,7	17,11	54035	3703	0	46947	109061	
						232,59	8,46	50332	1831		8079		
6	564	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,82	33565		363173		363173		392227	Казахстан
											29054		
7	565	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны	м2 поверхности облицовки	216,43	229,96	0,25	49770	54	40397	7476	61826	
						43,06	0,12	9319	26		4580		
8	566	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны	м2 поверхности облицовки	1,37	229,96	0,25	315	0	256	47	391	
						43,06	0,12	59	0		29		
9	623	Е11-100102-0602 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Изоляция плитами из пенопласта	м2	100,8	249,7	17,11	25170	1725	0	21868	50801	
						232,59	8,46	23445	853		3763		
10	624	С1234-102-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	5,04	33565		169168		169168		182701	Казахстан
											13533		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	625	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (профилированной) мембраны		100,8	229,96	0,25	23180	25	18814	3482	28795	
			м2 поверхности облицовки			43,06	0,12	4340	12		2133		
12	626	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой (ТПО мембрана 1,5мм) мембраны		0,84	229,96	0,25	193	0	157	29	240	
			м2 поверхности облицовки			43,06	0,12	36	0		18		
			Итого по разделу: 7. Разные работы									1517395	
			ИТОГО:					1258323	10118	1087428	146672	1517395	
								160778	5001		112400		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %	-	22761					
			Итого с временными									1540157	
			Зимние удорожания			1,35 %		20792					
			Итого с зимними удорожаниями									1560949	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31219					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1592168	
			НДС			12 %		191060					
			Итого с НДС									1783228	
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-178 323	
			Итого по Акту									1 604 905	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Ә. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 19

за **август 2022** (месяц, год) на **04-01 наружные сети электроснабжения 10кВ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ										
1	19	С1243-101-0311	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73	км	1,62384	6860992		11141153		11141153	891292	12032445	
			Итого по разделу: 1. Кабельная линия КЛ-10кВ									12032445	
			Раздел: 2. Воздушная линия ВЛ-10кВ										
			ИТОГО:					11141153	0	11141153			
								0	0		891292		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		180 487					
			Итого с временными									12 212 932	
			Зимние удорожания			1,35 %		164 875					
			Итого с зимними удорожаниями									12 377 807	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		247 556					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 625 363	
			НДС			12 %		1 515 044					
			Итого с НДС									14 140 407	
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									- 1 414 041	
			Итого по Акту									12 726 366	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Ә. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 20

за **август 2022** (месяц, год) на **07-01 благоустройство** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка(л.5)										
1	2	Е11-010104-0102	**Устройство насыпи плодородной почвы бульдозером с перемещением на 10м**		1527	53,6	53,6	81847	81847	0	24583	114944	
				м3 грунта		0	22,36	0	34144		8514		
2	3	Е11-010102-0356 Изм. и доп. вып. 22	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**		5623	257,03	257,03	1445280	1445279	0	156193	1729591	
				м3 грунта		0	38,58	0	216935		128118		
3	4	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**		45465,75	30		1363972				1473090	
				т·км							109118		
4	5	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		5623	18,81	15,66	105769	88056	281	40850	158348	
				м3 грунта		3,1	6,99	17431	39305		11729		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка(л.5)									3475974	
			Раздел: 2. Озеленение(л.8)										
			Раздел: 3. Мафы (л.9)										
			Раздел: 4. МГН (л.6)										
			Раздел: 5. Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)										
			Раздел: 6. Водоотводные сооружения (л.4)										
			Раздел: 7. Подпорные стены										
5	248	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /В10/**		32,0000001	20377,34	1168,03	652075	37377	565450	53405	761919	
				м3		1539	294,98	49248	9439		56438		
6	249	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/**		108,7500026	42567,89	2723,17	4629258	296145	2949721	1327623	6433431	
				м3		12720,85	694,56	1383392	75533		476551		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	250	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	349485		32502		32502	2600	35102	
8	251	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,65	334486		3896762		3896762	311741	4208503	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Подпорные стены									11438955	
			ИТОГО:					12207465	1948703	7444716	1602654	14914928	
								1450071	375356		1104809		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		223724					
			Итого с временными									15138652	
			Зимние удорожания			1,35 %		204372					
			Итого с зимними удорожаниями									15343024	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		306860					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15649884	
			НДС			12 %		1877986					
			Итого с НДС									17527870	
			Скидка предоставляемая Подрядчиком									-1 752 787	
			Итого по Акту									15 775 083	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.Э. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А. _____