Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, г.Конаев, улица Жамбыла, 13** — ИИН/БИН **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, г. Астана, Улица Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 33/02/21 от 10.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
174	20.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области"			тенге	1	599 555 011,00	599 555 011,00	64 238 036,89
				Итого	1	x	599 555 011,00	64 238 036,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Рук проекта / _____ / Ергалиев Б.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурашев С.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 20.12.2022

М.П.

Утверждена
приказа Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33/02/21	10.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	2 595 497 435	535 316 974							64 238 037	599 555 011

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № ***№33/02/21 от 10.03.2021 г.***

Реестр № 7

Актов выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3

№ П/П	№сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-08	58	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы	55 434 863	
2	02-01-12	59	Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1 работы	21 810 738	
3	02-01-15	60	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы	218 254 253	
4	02-01-16	61	Структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация работы	90 115 528	
5	02-01-18	62	Технологическое оборудование работы	53 661 786	
6	02-01-26	63	Отопление и вентиляцию работы	160 277 843	
			Всего:	**599 555 011**	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект: **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021** (наименование)

Акт выполненных работ 58

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Колонна 1К1 500х500 /68+77шт/ (л.6)										
1	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,84495	349485		1343752		1343752		1451252	
2	5	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,3432	334486		3125169		3125169	107500	3375183	
			Колонна 1К2 500х500 /8шт/ (л.6)								250013		
3	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,53848	349485		188191		188191		203246	
4	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,56928	334486		190416		190416	15055	205649	
			Колонна 1К3 500х500 /9шт/ (л.6)								15233		
5	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35425	349485		123805		123805		133710	
6	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,60544	334486		202512		202512	9904	218712	
			Колонна 2К1 500х500 /8шт/ (л.6)								16201		
7	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,36544	349485		127716		127716		137933	
8	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,51928	334486		173692		173692	10217	187587	
			Колонна 3К1 500х500 /65шт/ (л.7)								13895		
9	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,82015	349485		636115		636115		687004	
											50889		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,5427	334486		1184984		1184984	94799	1279783	
			Колонна 3К2 500х500 /18шт/ (л.7)										
11	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8907	349485		311286		311286	24903	336190	
12	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,93644	334486		313226		313226	25058	338284	
			Колонна 3К3 500х500 /2шт/ (л.7)										
13	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0883	349485		30860		30860	2469	33328	
14	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13116	334486		43871		43871	3510	47380	
			Ригели 1Рм1 /9+9 шт/ (л.17)										
15	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37296	349485		130344		130344	10427	140771	
16	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8992	334486		300770		300770	24061	324831	
			Ригели 1Рм2 /8+8шт/ (л.17)										
17	35	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51032	349485		178349		178349	14268	192617	
18	36	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,98776	334486		330392		330392	26431	356823	
			Ригели 1Рм3 /4+4шт/ (л.18)										
19	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,21776	349485		775074		775074	62006	837080	
20	39	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,10664	334486		1039128		1039128	83131	1122258	
			Ригели 1Рм4 /5+5шт/ (л.19)										
21	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0376	349485		712111		712111	56969	769080	
22	42	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,7731	334486		927563		927563	74205	1001768	
			Ригели 1Рм5 /1+1шт/ (л.19)										
23	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1908	349485		66681		66681	5335	72016	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	45	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3323	334486		111149		111149	8892	120041	
			Ригели 1Рм6 /5+5шт/ (л.20)										
25	47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3036	349485		106103		106103	8488	114592	
26	48	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7329	334486		245145		245145	19612	264757	
			Ригели 1Рм7 /1+1шт/ (л.20)										
27	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1168	349485		40820		40820	3265	44085	
28	51	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2212	334486		73988		73988	5919	79907	
			Ригели 1Рм8 /1+1шт/ (л.20)										
29	53	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19212	349485		67143		67143	5372	72515	
30	54	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31456	334486		105216		105216	8418	113634	
			Ригели 1Рм9 /10+10шт/ (л.21)										
31	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4836	349485		169011		169011	13521	182532	
32	57	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,116	334486		373286		373286	29863	403149	
			Балка 1Б1 /2шт/ (л.21)										
33	59	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07424	349485		25946		25946	2076	28022	
34	60	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2254	334486		75393		75393	6031	81425	
			Консоль 1КС1 (л.21)										
35	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0101	349485		3530		3530	282	3812	
36	63	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02528	334486		8456		8456	677	9133	
			Балка 2Б1 /2шт/ (л.22)										
37	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07424	349485		25946		25946	2076	28022	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	66	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22512	334486		75300		75300	6024	81323	
			Ригели 3Рм1 /9шт/ (л.23)										
39	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18648	349485		65172		65172	5214	70386	
40	69	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3592	334486		120147		120147	9612	129759	
			Ригели 3Рм2 /10шт/ (л.23)										
41	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2304	349485		80521		80521	6442	86963	
42	72	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5056	334486		169116		169116	13529	182645	
			Ригели 3Рм3 /4шт/ (л.24)										
43	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75512	349485		263903		263903	21112	285016	
44	75	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2194	334486		407872		407872	32630	440502	
			Ригели 3Рм4 /5шт/ (л.25)										
45	77	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6236	349485		217939		217939	17435	235374	
46	78	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,13165	334486		378521		378521	30282	408803	
			Ригели 3Рм5 /1шт/ (л.25)										
47	80	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0644	349485		22507		22507	1801	24307	
48	81	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1328	334486		44420		44420	3554	47973	
			Ригели 3Рм6 /5шт/ (л.26)										
49	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1512	349485		52842		52842	4227	57069	
50	84	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2896	334486		96867		96867	7749	104617	
			Ригели 3Рм7 (л.26)										
51	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07532	349485		26323		26323	2106	28429	
52	87	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,12278	334486		41068		41068		44353	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ригели 3Рм8 (л.26)	т							3285		
53	89	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07488	349485		26170		26170	2094	28263	
54	90	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12596	334486		42132		42132	3370	45502	
			Ригели 3Рм9 /10шт/ (л.26)										
55	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2418	349485		84506		84506	6760	91266	
56	93	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4284	334486		143294		143294	11464	154757	
			Итого по разделу: 1. Каркас									17545414	
			Раздел: 2. Стены										
			Диафрагма жесткости 1Д1 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /2шт/ (л.8)										
57	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	349485		1922		1922	154	2076	
58	98	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17636	349459		61631		61631	4931	66561	
59	99	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23808	334486		79635		79635	6371	86005	
			Диафрагма жесткости 1Д2 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.8)										
60	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	349485		979		979	79	1057	
61	103	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,09483	349459		33139		33139	2651	35790	
62	104	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11504	334486		38479		38479	3079	41558	
			Диафрагма жесткости 1Д3 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /1шт/ (л.8)										
63	107	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	349485		979		979	79	1057	
64	108	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,09483	349459		33139		33139	2651	35790	
65	109	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10708	334486		35817		35817	2865	38682	
			Диафрагма жесткости 1Д4 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /1шт/ (л.9)										
66	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00394	349485		1377		1377		1487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	113	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12265	349459		42861		42861	110	46290	
68	114	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17432	334486		58307		58307	3429	62972	
			Диафрагма жесткости 1Д5 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /2шт/ (л.9)								4664		
69	117	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	349485		13001		13001	1040	14041	
70	118	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,85412	334486		285691		285691	22855	308546	
			Диафрагма жесткости 1Д6 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /2шт/ (л.9)								154		
71	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	349485		1922		1922	1299	2076	
72	122	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04648	349459		16243		16243	19687	17542	
73	123	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,73572	334486		246088		246088	12498	265775	
			Диафрагма жесткости 1Д7 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.10)								734		
74	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	349485		734		734	59	793	
75	127	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,00544	349459		1901		1901	152	2053	
76	128	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46706	334486		156225		156225	13102	168723	
			Диафрагма жесткости 1Д8 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.10)								520		
77	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0186	349485		6501		6501	344	7021	
78	132	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48964	334486		163777		163777	18560	176879	
			Диафрагма жесткости 1Д9 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /3шт/ (л.10)								1902		
79	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	349485		4299		4299	23777	4643	
80	136	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06804	349459		23777		23777	231996	25679	
81	137	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,69359	334486		231996		231996	250556	250556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Диафрагма жесткости 1Д10 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /5шт/ (л.10)										
82	140	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	349485		3669		3669	293	3963	
83	141	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0774	349459		27048		27048	2164	29212	
84	142	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,17005	334486		391365		391365	31309	422675	
			Диафрагма жесткости 2Д1 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /2шт/ (л.11)										
85	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	349485		2866		2866	229	3095	
86	146	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,35012	349459		122353		122353	9788	132141	
			Диафрагма жесткости 2Д2 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.11)										
87	149	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
88	150	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16849	349459		58880		58880	4710	63591	
			Диафрагма жесткости 2Д3 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.11)										
89	153	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
90	154	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1622	349459		56682		56682	4535	61217	
			Диафрагма жесткости 2Д4 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.12)										
91	157	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	349485		2062		2062	165	2227	
92	158	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18444	349459		64455		64455	5156	69611	
93	159	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05528	334486		18491		18491	1479	19970	
			Диафрагма жесткости 2Д5 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /2шт/ (л.12)										
94	162	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0376	349485		13140		13140	1052	14192	
95	163	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0647	334486		356127		356127	28490	384617	
			Диафрагма жесткости 2Д6 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /2шт/ (л.12)										
96	166	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0082	349485		2866		2866		3095	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	167	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04536	349459		15851		15851	229	17119	
98	168	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,47402	334486		158553		158553	1268	171238	
			Диафрагма жесткости 2Д7 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.13)										
99	171	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	12684	1548	
100	172	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02268	349459		7926		7926	115	8560	
101	173	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29289	334486		97968		97968	634	105805	
			Диафрагма жесткости 2Д8 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.13)										
102	176	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0278	349485		9716		9716	7838	10493	
103	177	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42488	334486		142117		142117	777	153486	
			Диафрагма жесткости 2Д9 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /3шт/ (л.12)										
104	180	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	349485		4299		4299	11369	4643	
105	181	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30054	349459		105026		105026	344	113429	
106	182	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,32259	334486		107902		107902	8402	116534	
			Диафрагма жесткости 2Д10 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /5шт/ (л.12)										
107	185	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0205	349485		7164		7164	8632	7737	
108	186	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5264	349459		183955		183955	573	198672	
109	187	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,52765	334486		176492		176492	14717	190611	
			Диафрагма жесткости 3Д1 с отм. +7,100 до отм. +10,700 /2шт/ (л.14)										
110	190	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	349485		2866		2866	14120	3095	
111	191	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,32072	349459		112078		112078	229	121045	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Диафрагма жесткости 3Д2 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.14)										
112	194	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	349485		979		979	79	1057	
113	195	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12548	349459		43850		43850	3508	47358	
			Диафрагма жесткости 3Д3 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.14)										
114	198	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
115	199	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15305	349459		53485		53485	4278	57763	
116	200	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02456	334486		8215		8215	658	8872	
			Диафрагма жесткости 3Д4 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.15)										
117	203	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0059	349485		2062		2062	165	2227	
118	204	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18335	349459		64074		64074	5126	69199	
119	205	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0721	334486		24116		24116	1930	26046	
			Диафрагма жесткости 3Д5 с отм. +7,100 до отм. +10,700 /2шт/ (л.15)										
120	208	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05614	349485		19620		19620	1570	21190	
121	209	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23648	349459		82640		82640	6611	89251	
122	210	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08422	334486		28171		28171	2254	30424	
			Диафрагма жесткости 3Д6 с отм. +7,100 до отм. +10,700 /2шт/ (л.15)										
123	213	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0082	349485		2866		2866	229	3095	
124	214	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29878	349459		104411		104411	8353	112764	
			Диафрагма жесткости 3Д7 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.16)										
125	217	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0041	349485		1433		1433	115	1548	
126	218	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11621	349459		40611		40611	3249	43860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	219	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02518	334486		8422		8422	674	9096	
			Диафрагма жесткости 3Д8 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.16)										
128	222	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0304	349485		10624		10624	850	11474	
129	223	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10008	349459		34974		34974	2798	37772	
130	224	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08978	334486		30030		30030	2403	32433	
			Диафрагма жесткости 3Д9 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /3шт/ (л.16)										
131	227	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	349485		4299		4299	344	4643	
132	228	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,45916	349459		160457		160457	12837	173294	
			Диафрагма жесткости 3Д10 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /5шт/ (л.16)										
133	231	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0205	349485		7164		7164	573	7737	
134	232	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,75195	349459		262776		262776	21022	283798	
			Стена шахты лифта на отм. +10,700 (л.37)										
135	235	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	349485		727		727	58	785	
136	236	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1	334486		33448		33448	2676	36124	
			Итого по разделу: 2. Стены									5213726	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +3,500 (л.27)										
137	240	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,92733	33325,82 / 24352,56	1220,94 / 292,86	797398 / 582692	29213 / 7007	185492	536626 / 106722	1440746	
			Плита перекрытия на отм. +7,100 (л.31)										
138	246	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72368	349485		252915		252915	20233	273148	
139	247	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,37727	349459		481299		481299	38504	519803	
140	248	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	21,43258	334486		7168898		7168898	573512	7742410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	249	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	212,7838507	27911,86	3341,16	5939193	710945	4671037	761742	7237010	
						2618,67	1315,27	557211	279868		536075		
			Плита перекрытия на отм. +10,700 (л.34)										
142	251	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7378	349485		257850		257850	20628	278478	
143	252	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,01432	349459		3499594		3499594	279968	3779562	
144	253	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,57168	334486		4205051		4205051	336404	4541455	
			Плита перекрытия на отм. +11,600 (л.37)										
145	257	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	349485		5200		5200	416	5616	
146	258	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	343539		2989		2989	239	3228	
147	259	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14418	334486		48226		48226	3858	52084	
			Парапет по осям А/1 и Б/1, Ж1 и И/1 на отм. +10,700 (л.38)										
148	262	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04928	349485		17223		17223	1378	18601	
149	263	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3155	349459		459713		459713	36777	496490	
150	264	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,88652	334486		1634473		1634473	130758	1765231	
			Парапет по осям 20/1 и 21/1 на отм. +10,700 (л.40)										
151	266	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01064	349485		3719		3719	297	4016	
152	267	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1429	349459		49938		49938	3995	53933	
153	268	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,08882	334486		364195		364195	29136	393331	
			Парапет по оси 1/1 на отм. +10,700 (л.40)										
154	270	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	349485		2796		2796	224	3020	
155	271	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,09695	349459		33880		33880	2710	36590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	272	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,73589	334486		246145		246145		265837	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия								19692		
												28910589	
			Раздел: 4. Лестницы										
			Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.44,45)										
157	278	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03528	349485		12330		12330		13316	
											986		
158	279	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,01848	334486		675153		675153		729165	
			Итого по разделу: 4. Лестницы								54012		
												742481	
			ИТОГО:					48371363	0	48371363			
			В том числе :					0	0		5180761		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		786183					
			Итого с временными									53198395	
			Зимние удорожания			1,35 %		718178					
			Итого с зимними удорожаниями									53916573	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1078331					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									54994904	
			НДС			12 %		6599388					
			Итого с НДС									61594292	
			Итого со скидкой 10%									**55 434 863**	

Принял (Заказчик)

И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021** (наименование)

Акт выполненных работ 59

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-12 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Колонна 1К1 400х400 /45шт/ (л.4)										
1	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,67805	349485		586453		586453	46916	633369	
2	5	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,4461	334486		1152672		1152672	92214	1244886	Казахстан
			Колонна 1К2 400х400 /6шт/ (л.4)										
3	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48492	349485		169472		169472	13558	183030	
4	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,97548	334486		326284		326284	26103	352387	Казахстан
			Колонна 1К3 600х400 /3шт/ (л.4)										
5	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35181	349485		122952		122952	9836	132788	
6	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,76062	334486		254417		254417	20353	274770	Казахстан
			Колонна 1К4 400х400 /8шт/ (л.5)										
7	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63256	349485		221070		221070	17686	238756	
8	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,61264	334486		204920		204920	16394	221314	Казахстан
			Ригели 1Р1 (л.9)										
9	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28559	349485		99809		99809	7985	107794	
10	23	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4505	334486		150686		150686	12055	162741	Казахстан
			Ригель консольный Кс1 (л.9)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	26	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0067	349485		2342		2342	187	2529	
12	27	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,01156	334486		3867		3867	309	4176	Казахстан
			Ригели 1Р2 /2шт/ (л.10)										
13	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76354	349485		266846		266846	21348	288194	
14	31	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,26024	334486		421533		421533	33723	455256	Казахстан
			Ригели 1Р3 (л.10)										
15	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2172	349485		75908		75908	6073	81981	
16	35	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,366	334486		122422		122422	9794	132216	Казахстан
			Ригели 1Р4 (л.11)										
17	38	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08176	349485		28574		28574	2286	30860	
18	39	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14704	334486		49183		49183	3935	53118	Казахстан
			Ригели 1Р7 (л.11)										
19	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05965	349485		20847		20847	1668	22515	
20	43	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15384	334486		51457		51457	4117	55574	Казахстан
			Ригели 1Р8 (л.11)										
21	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03849	349485		13452		13452	1076	14528	
22	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,14784	334486		49450		49450	3956	53406	Казахстан
			Ригели 1Р5 (л.12)										
23	50	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33287	349485		116333		116333	9307	125640	
24	51	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,60136	334486		201147		201147	16092	217239	Казахстан
			Ригели 1Р9 (л.12)										
25	54	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19713	349485		68894		68894	5512	74406	
26	55	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,47448	334486		158707		158707	12697	171404	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ригели 1Р6 (л.13)										
27	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31576	349485		110353		110353	8828	119181	
28	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,53904	334486		180301		180301	14424	194725	Казахстан
			Ригели 1Р10 (л.14)										
29	62	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29412	349485		102791		102791	8223	111014	
30	63	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54862	334486		183506		183506	14680	198186	Казахстан
			Ригели 1Р11 /2шт/ (л.15)										
31	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60686	349485		212088		212088	16967	229055	
32	67	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,0426	334486		348735		348735	27899	376634	Казахстан
			Ригели 1Р12 (л.16)										
33	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09969	349485		34840		34840	2787	37627	
34	71	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19212	334486		64261		64261	5141	69402	Казахстан
			Ригели 1Р13 (л.16)										
35	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15117	349485		52832		52832	4227	57059	
36	75	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27036	334486		90432		90432	7235	97667	Казахстан
			Ригели 1Р14 (л.16)										
37	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23499	349485		82125		82125	6570	88695	
38	79	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3781	334486		126469		126469	10118	136587	Казахстан
			Ригели 1Р15 (л.17)										
39	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16915	349485		59115		59115	4729	63844	
40	83	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28546	334486		95482		95482	7639	103121	Казахстан
			Ригели 1Р16 (л.17)										
41	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42322	349485		147909		147909	11833	159742	
42	87	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,6725	334486		224942		224942		242937	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ригели 1Р17 (л.18)	т							17995		
43	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17127	349485		59856		59856	4789	64645	
44	91	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2393	334486		80042		80042	6403	86445	Казахстан
			Ригели 1Р18 (л.18)										
45	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27969	349485		97747		97747	7820	105567	
46	95	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40112	334486		134169		134169	10734	144903	Казахстан
			Ригели 1Р19 (л.19)										
47	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35894	349485		125444		125444	10036	135480	
48	99	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,60842	334486		203508		203508	16281	219789	Казахстан
			Ригели 1Р20 (л.19)										
49	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12489	349485		43647		43647	3492	47139	
50	103	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3275	334486		109544		109544	8764	118308	Казахстан
			Ригели 2Р1 (л.20)										
51	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04776	349485		16691		16691	1335	18026	
52	107	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07082	334486		23688		23688	1895	25583	Казахстан
			Ригели 2Р2 (л.20)										
53	110	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05814	349485		20319		20319	1626	21945	
54	111	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08404	334486		28110		28110	2249	30359	Казахстан
			Ригели 2Р3 (л.20)										
55	114	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14608	349485		51053		51053	4084	55137	
56	115	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,21574	334486		72162		72162	5773	77935	Казахстан
			Ригели 2Р4 /3шт/ (л.21)										
57	118	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65808	349485		229989		229989	18399	248388	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	119	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1949	334486		399677		399677	31974	431651	Казахстан
			Ригели 2Р5 (л.21)										
59	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09017	349485		31513		31513	2521	34034	
60	123	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,22	334486		73587		73587	5887	79474	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									9565161	
			Раздел: 2. Стены										
			Диафрагма жесткости 1Д1 /2шт/ (л.6)										
61	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	349485		4893		4893	391	5284	
62	129	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5373	334486		514205		514205	41136	555341	Казахстан
			Диафрагма жесткости 1Д2 (л.6)										
63	132	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0105	349485		3670		3670	294	3964	
64	133	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,21793	334486		407381		407381	32590	439971	Казахстан
			Диафрагма жесткости 1Д3 (л.7)										
65	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485		2446		2446	196	2642	
66	137	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6751	334486		225811		225811	18065	243876	Казахстан
			Диафрагма жесткости 1Д4 (л.7)										
67	140	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485		2446		2446	196	2642	
68	141	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,86328	334486		288755		288755	23100	311855	Казахстан
			Диафрагма жесткости 1Д5 (л.7)										
69	144	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005	349485		1747		1747	140	1887	
70	145	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,58442	334486		195480		195480	15638	211118	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Стены									1778580	
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +4,100 (л.22)										
71	150	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,04418	349485		364925		364925	29194	394119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	151	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	20,49815	349459		7163263		7163263	573061	7736324	
73	152	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,64617	334486		216135		216135	17291	233426	Казахстан
			Плита перекрытия на отм. +5,950 (л.25)										
74	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1122	349485		39212		39212	3137	42349	
75	157	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,30917	349459		806960		806960	64557	871517	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									9277735	
			ИТОГО:					19093953	0	19093953			
			В том числе :					0	0		1527523		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		309322				20930804	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		282566				21213370	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		424267				21637637	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2596516				24234153	
			Итого с НДС									**21 810 738**	
			Итого со скидкой 10%										

Принял (Заказчик)

И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021** (наименование)

Акт выполненных работ 60

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Полы										
			Тип 5										
			Блок 1,2,3 на отм.+3,600; на отм.+7,200										
1	185	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	2046,834	17048,82		34896104		34896104	2791688	37687792	
			Тип 5"										
			Блок 1,2,3 на отм. 0,000										
2	200	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	975,63	17048,82		16633340		16633340	1330667	17964007	
			Тип 6										
			Блок 1 на отм. 0,000										
3	215	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	131,274	17048,82		2238067		2238067	179045	2417112	
			Тип 7										
			Блок 1,2,3 на отм. +3,600; на отм. +7,200										
4	226	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	3275,832	17048,82		55849070		55849070	4467926	60316996	
			Тип 7"										
			Блок 1-6 на отм. 0,000										
5	241	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	2059,278	17048,82		35108260		35108260	2808661	37916921	
			Тип 9										
			Блок 3 на отм. +3,600										
6	269	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) реагентоупорное виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	153,51	19007,88		2917900		2917900	233432	3151332	
			Тип 10										
			Блок 3 на отм. +3,600										
7	283	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) реагентоупорное виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	28,968	19007,88		550620		550620	44050	594670	
			Тип 10.1										
			Блок 3 на отм. +3,600										
8	297	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) реагентоупорное виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	111,384	19007,88		2117174		2117174	169374	2286548	
			Тип 11										
			Блок 2,4,5,6 на отм. 0,000										
9	312	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) виниловое покрытие Forbo Sarlon		155,448	17048,82		2650205		2650205		2862221	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип 14	м2									
			Блок 4 на отм. 0,000								212016		
10	345	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Акустическое (15dB) виниловое покрытие Forbo Sarlon	м2	69,054	17048,82		1177289		1177289		1271472	
			Итого по разделу: 3. Полы								94183		
			Раздел: 6. Кровля									166469071	
			Тип А (л.131)										
11	460	С1224-102-1005	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4892,729986	5470		26763233		26763233		28904291	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Кровля								2141058		
			Раздел: 7. Разные работы									28904292	
			Сэндвич панели (л.115)										
12	969	С1222-502-0307	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	715,5800057	14208		10166961		10166961		10980317	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Разные работы								813357		
			ИТОГО:									10980317	
			В том числе :					191068223	0	191068223			
			Стоимость оборудования, всего					0	0		15285457		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		3095305				209448985	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		2827561				212276546	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		4245531				216522077	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		25982649				242504726	
			Итого со скидкой 10%									218 254 253	

Принял (Заказчик)

И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект: **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021** (наименование)

Акт выполненных работ 61

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-16 структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Структурированная кабельная система										
1	2	ТОО "GIB Software"	Маршрутизатор AR6120										
				шт	2	981965,74		1963931				1963931	
			Отпускная цена							1963931			
			Сметная стоимость оборудования			981966		1963931					
								1963931					
2	4	ТОО "GIB Software"	Сервер 2288H V5										
				шт	2	5858168,69		11716337				11716337	
			Отпускная цена							11716337			
			Сметная стоимость оборудования			5858169		11716337					
								11716337					
3	6	"GIB Software"	Коммутатор ядра 24 портовый S6730-H24 X6C										
				шт	2	6485383,93		12970768				12970768	
			Отпускная цена							12970768			
			Сметная стоимость оборудования			6485384		12970768					
								12970768					
4	8	ТОО "GIB Software"	Оптический трансивер SFP OMXD3000										
				шт	48	167377,9		8034139		8034139		8676870	
5	10	"GIB Software"	Коммутатор доступа 48 портовый S5735-L48P4X-A								642731		
				шт	4	2597101,47		10388406				10388406	
			Отпускная цена							10388406			
			Сметная стоимость оборудования			2597101		10388406					
								10388406					
6	11	ТОО "GIB Software"	Комммутатор доступа 24 портовый S5735-L24P4S-A										
				шт	8	1550203,29		12401626				12401626	
			Отпускная цена							12401626			
			Сметная стоимость оборудования			1550203		12401626					
								12401626					
7	13	"GIB Software"	Точка доступа AP6050DN										
				шт	4	613553,91		2454216		2454216		2650553	
8	15	"GIB Software"	АТС FVE 50E6								196337		
				шт	1	1354332,32		1354332		1354332		1462679	
9	35	ТОО "GQ Energy Almaty"	Кабель UTP 6PVC								108347		
				м	8259,999953	324,21		2677975		2677975		2892213	
10	38	ТОО "GQ Energy Almaty"	Оптическая коммутационная панель 19" (укомплектованная) 47C-30-LC-08-11BL								214238		
				шт	9	87938,57		791447		791447		854763	
11	39	ТОО "GQ Energy Almaty"	Оптическая коммутационная панель 19" (укомплектованная) 47C-30-LC-48-11BL								63316		
				шт	2	87938,57		175877		175877		189947	
12	47	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола								14070		
				м	399,999996	250,12	2,62	100048	1048	2004	69875	183516	
13	48	С1241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм			242,49	0,13	96996	52		13594		
				м	310,9600009	237		73698		73698		79593	
											5896		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Система видеонаблюдения										
14	70	ТОО "INTANT-Astana"	Видеорегистратор 64-х канальный DS-9664NI-I16	шт	2	1466699,89		2933400		2933400	234672	3168072	
15	73	ТОО "INTANT-Astana"	Уличная купольная видеокамера DS-2CD2723G2-IZS	шт	61	142536,8		8694745		8694745	695580	9390325	
16	74	ТОО "INTANT-Astana"	Уличная цилиндрическая видеокамера DS-2CD2T23G2-2I	шт	14	106889,62		1496455		1496455	119716	1616171	
17	75	ТОО "INTANT-Astana"	Распределительная коробка DS-1280ZJ-S	шт	14	20254,29		283560		283560	22685	306245	
18	77	ТОО "INTANT-Astana"	Коммутатор ядра 24 портовый DS-3E3756TF	шт	1	2004026,79		2004027		2004027	160322	2164349	
19	79	ТОО "INTANT-Astana"	Коммутатор доступа 24 порта с PoE DS-3E0526P-E	шт	2	216567,86		433136		433136	34651	467787	
20	80	ТОО "INTANT-Astana"	Коммутатор доступа 16 порта с PoE DS-3E0518P-E	шт	2	195803,57		391607		391607	31329	422936	
21	81	ТОО "INTANT-Astana"	Коммутатор доступа 8 порта с PoE DS-3E0510P-E	шт	6	110451,43		662709		662709	53017	715726	
22	82	ТОО "INTANT-Astana"	SFP-модуль HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM	шт	8	29825,89		238607		238607	19088	257696	
23	85	ТОО "INTANT-Astana"	APM DS-WSPWI-T8	шт	2	154767,7		309535		309535	24763	334298	
24	86	ТОО "INTANT-Astana"	Монитор 27"	шт	4	154244,95		616980		616980	49358	666338	
25	102	Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	449,99999	96,14 81,72	13,64 4,23	43263 36774	6138 1903	351	23593 5348	72205	
26	107	ТОО "GQ Energy Almaty"	Оптическая коммутационная панель 19" 1U (укомплектованная) 47C-30-LC-48-11BL	шт	1	87938,57		87939		87939	7035	94974	
27	115	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	350	250,12 242,49	2,62 0,13	87542 84872	917 46	1754	61140 11895	160577	
28	116	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	353,5	27		9545		9545	763	10308	
			Система телевидения										
29	173	Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	2379,000017	96,14 81,72	13,64 4,23	228717 194412	32450 10063	1856	124730 28276	381723	
30	175	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Кабель коаксиальный 90%, 305 м F 690 BV	м	2426,00001	168,48		408733		408733	32699	441432	
			Система электрочасофикации и электрозвонков										
31	194	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1095,999996	98,33 78,75	0,91 0,4	107770 86310	997 438	20462	62459 13619	183848	
32	196	ТОО "Standing"	Кабель ПуГППнг(А)-HF 2х0,75	м	1150,000004	191,25		219938		219938	17595	237532	
			Итого по разделу:										
			ИТОГО:					84361008	0	34379027		87523744	
			В том числе :					0	0	49981981	3162737		
			Стоимость оборудования, всего							49981981			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**571240**				**88094982**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**521828**				**88616810**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**783515**				**89400325**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**10728039**				**100128364**	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10%									**90 115 528**	

Принял (Заказчик)

И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021** (наименование)

Акт выполненных работ 62

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-18 технологическое оборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стеллаж производственный 1500х500х1740**	шт	1	**234820,14**		**234820**				**234820**	
			Отпускная цена			234820		234820		**234820**			
			Сметная стоимость оборудования					***234820***					
2	4	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Ванна моечная односекционная 635х605х860, Х.Г.В.К. ВМП-6-1-5РН**	шт	1	**106737,99**		**106738**				**106738**	
			Отпускная цена			106738		106738		**106738**			
			Сметная стоимость оборудования					***106738***					
3	6	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Ванна моечная двухсекционная 1200х600х860, Х.Г.В.К. ВМП-6-2-5РН**	шт	1	**207376,87**		**207377**				**207377**	
			Отпускная цена			207377		207377		**207377**			
			Сметная стоимость оборудования					***207377***					
4	9	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стол производственный 1200х600х860 СПРП-6-3**	шт	1	**173829,07**		**173829**				**173829**	
			Отпускная цена			173829		173829		**173829**			
			Сметная стоимость оборудования					***173829***					
5	10	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стеллаж производственный 1500х500х1740**	шт	7	**234820,14**		**1643741**				**1643741**	
			Отпускная цена			234820		1643741		**1643741**			
			Сметная стоимость оборудования					***1643741***					
6	11	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Подтоварник 1500х600х300 ПК-6-5**	шт	4	**184721,62**		**738886**				**738886**	
			Отпускная цена			184722		738886		**738886**			
			Сметная стоимость оборудования					***738886***					
7	12	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стеллаж производственный 1200х500х1740 СК-3-5**	шт	6	**198225,5**		**1189353**				**1189353**	
			Отпускная цена			198226		1189353		**1189353**			
			Сметная стоимость оборудования					***1189353***					
8	15	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Камера холодильная сборно-разборная 1960х2860х2200мм КХН-9,91**	шт	1	**2692359,77**		**2692360**				**2692360**	
			Отпускная цена			2692360		2692360		**2692360**			
			Сметная стоимость оборудования					***2692360***					
9	16	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Камера холодильная сборно-разборная 1660х3760х2200мм КХН-11,02**	шт	1	**2696168,05**		**2696168**				**2696168**	
			Отпускная цена			2696168		2696168		**2696168**			
			Сметная стоимость оборудования					***2696168***					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	21	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Ванна моечная двухсекционная 1200х600х860, Х.Г.В.К. ВМП-6-2-5РН**	шт	2	207376,87		414754				414754	
			Отпускная цена			207377		414754		414754			
			Сметная стоимость оборудования					*414754*					
11	25	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1000х600х860 СПРП-6-2**	шт	1	128086,67		128087				128087	
			Отпускная цена			128087		128087		128087			
			Сметная стоимость оборудования					*128087*					
12	26	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стеллаж производственный 1500х500х1740**	шт	2	234820,14		469640				469640	
			Отпускная цена			234820		469640		469640			
			Сметная стоимость оборудования					*469640*					
13	27	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1800х600х860 СПРП-6-7**	шт	1	243973,32		243973				243973	
			Отпускная цена			243973		243973		243973			
			Сметная стоимость оборудования					*243973*					
14	30	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1500х600х860 СПРП-6-5**	шт	2	198225,5		396451				396451	
			Отпускная цена			198226		396451		396451			
			Сметная стоимость оборудования					*396451*					
15	32	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Шкаф холодильный 700л СМ107-S**	шт	1	841756,3		841756				841756	
			Отпускная цена			841756		841756		841756			
			Сметная стоимость оборудования					*841756*					
16	34	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Ванна моечная двухсекционная 1200х600х860, Х.Г.В.К. ВМП-6-2-5РН**	шт	2	207376,87		414754				414754	
			Отпускная цена			207377		414754		414754			
			Сметная стоимость оборудования					*414754*					
17	36	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1500х600х860 СПРП-6-5**	шт	3	198225,5		594676				594676	
			Отпускная цена			198226		594676		594676			
			Сметная стоимость оборудования					*594676*					
18	38	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1200х600х860 СПРП-6-3**	шт	2	173829,07		347658				347658	
			Отпускная цена			173829		347658		347658			
			Сметная стоимость оборудования					*347658*					
19	40	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Шкаф холодильный 700л СМ107-S**	шт	2	841756,3		1683513				1683513	
			Отпускная цена			841756		1683513		1683513			
			Сметная стоимость оборудования					*1683513*					
20	42	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стерилизатор ножей 450х145х605 СТУ**	шт	1	240783,71		240784				240784	
			Отпускная цена			240784		240784		240784			
			Сметная стоимость оборудования					*240784*					
21	43	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Колода разрубочная 500х500х870 КР-500/800**	шт	1	228724,65		228725				228725	
			Отпускная цена			228725		228725		228725			
			Сметная стоимость оборудования					*228725*					
22	45	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Ванна моечная односекционная 635х605х860, Х.Г.В.К. ВМП-6-1-5РН**	шт	1	106737,99		106738				106738	
			Отпускная цена			106738		106738		106738			
			Сметная стоимость оборудования					*106738*					
23	46	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1500х600х860 СПРП-6-5**		2	198225,5		396451				396451	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена	шт						396451			
			Сметная стоимость оборудования			198226		396451					
24	51	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Шкаф холодильный 700л СМ107-S**					*396451*					
				шт	1	**841756,3**		**841756**				**841756**	
			Отпускная цена							**841756**			
			Сметная стоимость оборудования			841756		841756					
25	52	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол холодильный 1485х600х900, СХС-60-01**					*841756*					
				шт	1	**1184246,74**		**1184247**				**1184247**	
			Отпускная цена							**1184247**			
			Сметная стоимость оборудования			1184247		1184247					
26	54	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Тележка для гастроемкостей**					*1184247*					
				шт	11	**186658,88**		**2053248**				**2053248**	
			Отпускная цена							**2053248**			
			Сметная стоимость оборудования			186659		2053248					
27	55	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стеллаж производственный 1200х500х1740 СК-3-5**					*2053248*					
				шт	1	**198225,5**		**198226**				**198226**	
			Отпускная цена							**198226**			
			Сметная стоимость оборудования			198226		198226					
28	57	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Ванна моечная односекционная 635х605х860, Х.Г.В.К. ВМП-6-1-5РН**					*198226*					
				шт	1	**106737,99**		**106738**				**106738**	
			Отпускная цена							**106738**			
			Сметная стоимость оборудования			106738		106738					
29	59	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1800х600х860 СПРП-6-7**					*106738*					
				шт	4	**243973,32**		**975893**				**975893**	
			Отпускная цена							**975893**			
			Сметная стоимость оборудования			243973		975893					
30	61	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Шкаф холодильный 700л СМ107-S**					*975893*					
				шт	1	**841756,3**		**841756**				**841756**	
			Отпускная цена							**841756**			
			Сметная стоимость оборудования			841756		841756					
31	62	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Вставка межплитная 400х850х860 ПМП-40**					*841756*					
				шт	6	**57178**		**343068**				**343068**	
			Отпускная цена							**343068**			
			Сметная стоимость оборудования			57178		343068					
32	63	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Котел пищеварочный на 160л, 800х870х1730, КПЭМ-160/9Т**					*343068*					
				шт	1	**1623488,35**		**1623488**				**1623488**	
			Отпускная цена							**1623488**			
			Сметная стоимость оборудования			1623488		1623488					
33	64	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Сковорода электрическая 70л 840х950х940**					*1623488*					
				шт	1	**1280089,64**		**1280090**				**1280090**	
			Отпускная цена							**1280090**			
			Сметная стоимость оборудования			1280090		1280090					
34	66	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Плита электрическая 6-тиконфорочная с жарочным шкафом**					*1280090*					
				шт	2	**850526,36**		**1701053**				**1701053**	
			Отпускная цена							**1701053**			
			Сметная стоимость оборудования			850526		1701053					
35	68	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стенд для печи (Подставка для пароконвектомата)**					*1701053*					
				шт	1	**131135,32**		**131135**				**131135**	
			Отпускная цена							**131135**			
			Сметная стоимость оборудования			131135		131135					
36	69	Е11-200701-0501	**Зонты. Установка над оборудованием**					*131135*					
				м2 поверхности зонта	**10,32**	**7770,63**	**151,42**	**80193**	**1562**	**64465**	**14573**	**102347**	
	69.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	10,32	**1372,61**	**68,33**	**14165**	**705**		**7581**		
						5962				61527,84			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	70	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Тележка для гастроемкостей**	шт	1	186658,88		186659				186659	
			Отпускная цена			186659		186659		186659			
			Сметная стоимость оборудования					*186659*					
38	72	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Подставка под кипятильник 400х400х870**	шт	1	55356,4		55356				55356	
			Отпускная цена			55356		55356		55356			
			Сметная стоимость оборудования					*55356*					
39	74	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Куттер-овощерезка, 325х300х550, 3,7л**	шт	1	903571,43		903571				903571	
			Отпускная цена			903571		903571		903571			
			Сметная стоимость оборудования					*903571*					
40	77	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1000х600х860 СПРП-6-2**	шт	1	128086,67		128087				128087	
			Отпускная цена			128087		128087		128087			
			Сметная стоимость оборудования					*128087*					
41	78	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Тележка для листов 600х400**	шт	1	186658,88		186659				186659	
			Отпускная цена			186659		186659		186659			
			Сметная стоимость оборудования					*186659*					
42	81	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Тестомес спиральный, загрузка 25кг**	шт	1	1116823,32		1116823				1116823	
			Отпускная цена			1116823		1116823		1116823			
			Сметная стоимость оборудования					*1116823*					
43	84	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Шкаф холодильный 1100л**	шт	1	889972,68		889973				889973	
			Отпускная цена			889973		889973		889973			
			Сметная стоимость оборудования					*889973*					
44	87	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1500х600х860 СПРП-6-5**	шт	2	198225,5		396451				396451	
			Отпускная цена			198226		396451		396451			
			Сметная стоимость оборудования					*396451*					
45	88	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Прилавок для приборов и подносов**	шт	1	305732,43		305732				305732	
			Отпускная цена			305732		305732		305732			
			Сметная стоимость оборудования					*305732*					
46	90	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Прилавок холодильный (+1...+10), 1120х705(1030)х1244, Э1ф, 220В, 0,4кВт**	шт	1	1536071,43		1536071				1536071	
			Отпускная цена			1536071		1536071		1536071			
			Сметная стоимость оборудования					*1536071*					
47	91	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Мармит для вторых блюд 1120х705(1030)х1485, Э1ф, 220В, 2,012кВт**	шт	1	741580,05		741580				741580	
			Отпускная цена			741580		741580		741580			
			Сметная стоимость оборудования					*741580*					
48	92	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Мармит для первых блюд 1120х705(1030)х1244, Э3ф, 380В, 2.132кВт**	шт	1	451667,35		451667				451667	
			Отпускная цена			451667		451667		451667			
			Сметная стоимость оборудования					*451667*					
49	93	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Модуль нейтральный 630х705(1030)х870**	шт	1	128086,67		128087				128087	
			Отпускная цена			128087		128087		128087			
			Сметная стоимость оборудования					*128087*					
50	94	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Кассовый прилавок 1120х705(1030)х870, э1ф, 220В, 0,5кВт**		1	261753,8		261754				261754	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						261754			
			Отпускная цена			261754		261754					
			Сметная стоимость оборудования					*261754*					
51	100	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стол производственный 1000х600х860 СПРП-6-2**		1	128086,67		128087				128087	
				шт						128087			
			Отпускная цена			128087		128087					
			Сметная стоимость оборудования					*128087*					
52	101	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стеллаж производственный 1500х500х1740**		8	234820,14		1878561				1878561	
				шт						1878561			
			Отпускная цена			234820		1878561					
			Сметная стоимость оборудования					*1878561*					
53	103	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Ванна котломоечная 800х700х860, Х.Г.В.К., МО 150м3/ч**		2	228724,65		457449				457449	
				шт						457449			
			Отпускная цена			228725		457449					
			Сметная стоимость оборудования					*457449*					
54	104	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стеллаж производственный решетчатый 1200х650х1600**		2	198225,5		396451				396451	
				шт						396451			
			Отпускная цена			198226		396451					
			Сметная стоимость оборудования					*396451*					
55	105	Е11-200701-0501	**Зонты. Установка над оборудованием**		1,28	7770,63	151,42	9946	193	7996	1808	12694	
				м2 поверхности зонта		1372,61	68,33	1757	87		940		
	105.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1,28	5962				7631,36			
56	107	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Посудомоечная машина купольного типа 1100тар/час725х830х1490**		1	2680399,46		2680399				2680399	
				шт						2680399			
			Отпускная цена			2680399		2680399					
			Сметная стоимость оборудования					*2680399*					
57	109	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стол загрузочный с мойкой и отверстием для отходов 1512х702х1080(1800)**		1	183036,46		183036				183036	
				шт						183036			
			Отпускная цена			183036		183036					
			Сметная стоимость оборудования					*183036*					
58	110	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стол производственный 600х600х860**		2	121986,66		243973				243973	
				шт						243973			
			Отпускная цена			121987		243973					
			Сметная стоимость оборудования					*243973*					
59	111	Е11-200701-0501	**Зонты. Установка над оборудованием**		1,6	7770,63	151,42	12433	242	9995	2259	15867	
				м2 поверхности зонта		1372,61	68,33	2196	109		1175		
	111.1	261-302-0118	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1,6	5962				9539,2			
60	113	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Ванна моечная трехсекционная 1770х600х860, Х.Г.В.К.**		1	289717,53		289718				289718	
				шт						289718			
			Отпускная цена			289718		289718					
			Сметная стоимость оборудования					*289718*					
61	114	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Тележка для подносов 440х600х1570**		2	186658,88		373318				373318	
				шт						373318			
			Отпускная цена			186659		373318					
			Сметная стоимость оборудования					*373318*					
62	115	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Стол разгрузочный 612х611х940**		1	128086,67		128087				128087	
				шт						128087			
			Отпускная цена			128087		128087					
			Сметная стоимость оборудования					*128087*					
63	116	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	**Хлеборезка, э3ф, 380В, 0,37кВт**		1	603799,86		603800				603800	
				шт						603800			
			Отпускная цена			603800		603800					
			Сметная стоимость оборудования					*603800*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	117	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Шкаф для хлеба 820х560х1800**	шт	1	564190		564190				564190	
			Отпускная цена							564190			
			Сметная стоимость оборудования			564190		564190					
								564190					
65	118	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1800х700х860**	шт	1	243973,32		243973				243973	
			Отпускная цена							243973			
			Сметная стоимость оборудования			243973		243973					
								243973					
66	234	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стеллаж производственный 1500х500х1740**	шт	3	234820,14		704460				704460	
			Отпускная цена							704460			
			Сметная стоимость оборудования			234820		704460					
								704460					
67	235	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стол производственный 1000х600х860 СПРП-6-2**	шт	1	128086,67		128087				128087	
			Отпускная цена							128087			
			Сметная стоимость оборудования			128087		128087					
								128087					
68	289	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стойка баскетбольная мобильная вынос 2,25, Высота стойки 3,05м, в комплекте: щит баскетбольный 1800х1050мм, оргстекло с протектором нижней части щита, кольцо амортизационное, сетка баскетбольная.**	шт	2	1434510		2869020				2869020	
			Отпускная цена							2869020			
			Сметная стоимость оборудования			1434510		2869020					
								2869020					
69	302	ТОО"SunRise Technology"	**Брусья гимнастические, мужские. В комплекте: рама, 4 стойки, 4 вертлюги,2 деревянные жерди ; длина-2300мм, высота-1150-1750; м/у жердями 380-580**	шт	1	535093,19		535093				535093	
			Отпускная цена							535093			
			Сметная стоимость оборудования			535093		535093					
								535093					
70	303	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стеллаж для спорт.инвентаря**	шт	8	103786,02		830288				830288	
			Отпускная цена							830288			
			Сметная стоимость оборудования			103786		830288					
								830288					
71	304	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стеллаж для мячей на 28 мячей**	шт	3	95634		286902				286902	
			Отпускная цена							286902			
			Сметная стоимость оборудования			95634		286902					
								286902					
72	308	ТОО"SunRise Technology"	**Брусья гимнастические, женские. В комплекте: основание, стойки высокие и низкие, деревянные жерди, механизм разведения и растяжек, длина-2400мм**	шт	1	535093,19		535093				535093	
			Отпускная цена							535093			
			Сметная стоимость оборудования			535093		535093					
								535093					
73	316	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**Стеллаж производственный 1500х500х1740**	шт	4	234820,14		939281				939281	
			Отпускная цена							939281			
			Сметная стоимость оборудования			234820		939281					
								939281					
74	323	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**п.401 Табло электронное**	шт	1	275329,96		275330				275330	
			Отпускная цена							275330			
			Сметная стоимость оборудования			275330		275330					
								275330					
75	365	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**п.999 Стойка для прыжков в высоту**	шт	2	96632,45		193265				193265	
			Отпускная цена							193265			
			Сметная стоимость оборудования			96632		193265					
								193265					
76	394	ТОО"Фирма"Казинт ерсервис"	**п.1048 Легкоатлетическая дорожка**	шт	2	1059943,5		2119887				2119887	
										2119887			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			1059944		2119887					
			Сметная стоимость оборудования					*2119887*					
77	482	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Ванна моечная двухсекционная 1200x600x860. Х.Г.В.К. ВМП-6-2-5РН	шт	1	207376,87		207377				207377	
			Отпускная цена			207377		207377		207377			
			Сметная стоимость оборудования					*207377*					
78	492	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Шкаф для посуды 1200x500x1800	шт	1	88233,75		88234				88234	
			Отпускная цена			88234		88234		88234			
			Сметная стоимость оборудования					*88234*					
79	510	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стеллаж производственный 1200x500x1740 СК-3-5	шт	1	198225,5		198226				198226	
			Отпускная цена			198226		198226		198226			
			Сметная стоимость оборудования					*198226*					
80	518	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Ванна моечная односекционная 635x605x860. Х.Г.В.К. ВМП-6-1-5РН	шт	1	106737,99		106738				106738	
			Отпускная цена			106738		106738		106738			
			Сметная стоимость оборудования					*106738*					
81	521	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Стол производственный 600x600x860	шт	1	121986,66		121987				121987	
			Отпускная цена			121987		121987		121987			
			Сметная стоимость оборудования					*121987*					
82	1071	ТОО"Фирма"Казинтерсервис"	Домино с картинками	шт	4	6957,5		27830				27830	
			Отпускная цена			6958		27830		27830			
			Сметная стоимость оборудования					*27830*					
			ИТОГО:					**53201112**	**1997**	**82456**	**18640**	**53229448**	
			В том числе :					**18118**	**901**	**53098540**	**9696**		
			Стоимость оборудования, всего							**53098540**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1964**				**53231412**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1794**				**53233206**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2693**				**53235899**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**6388308**				**59624207**	
			Итого с НДС									**53 661 786**	
			Итого со скидкой 10%										

Принял (Заказчик)

И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021** (наименование)

Акт выполненных работ 63

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-26 отопление и вентиляцию** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блок 1										
1	41	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	11,16	17346		193581		193581		209068	Казахстан
			Система отопления теплых полов								15487		
2	66	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,24	17346		21509		21509		23230	Казахстан
			Система теплоснабжения ПВ1,ПВ2								1721		
3	106	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,48	17346		43018		43018		46459	Казахстан
4	110	511-401-0146 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 12,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 4600 об/мин	шт.	1	614437		614437			3441	614437	
			Отпускная цена			614437		614437		614437			
			Сметная стоимость оборудования					*614437*					
			Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										
			Система ПВ1										
5	121	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточно-вытяжная камера. AHU 1000 RL. Моноблок (ВхНхL)1100х1300х7520, 1100х1300х5360 m=130кг; приточная часть, воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785мм; фильтр кассетный; класс G4 (ВхН) 620х955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,12%, Рнагр.212,83Па; фильтр карманный Класс F7: 620х955(2шт), водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-87770Вт, Р по воздуху-43,97Па, Р по воде-2,73Па;вентилятор выхлоп по оси RH50C, Ну=7,5квт-3/380/50 эл.двиг.АИР112М2, дв.=2294 об/мин, част.рег. 1100х1300х1200мм, шумоглушитель ШГ1000, гибкая вставка: 1160х960мм, вытяжная часть: гибкая вставка: 1160х960, шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(ВхН) 620х955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ну-5,5кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР100L2, дв.-2599об/мин, част.рег.(ВхНхL) 1100х1300х1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,12%, Ргр.-174,64Па; пустая секция В=280мм, воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 4,0 кВт	комплект	1	24114357,02		24114357				24114357	
			Отпускная цена			24114357		24114357		24114357			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*24114357*					
6	139	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	73	3485		254405		254405		274757	
											20352		
7	155	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	13,64	17346		236599		236599		255527	Казахстан
											18928		
			Система ПВ2										
8	165	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточно-вытяжная камера. AHU 1000 RL. Моноблок (ВхНхL)1100х1300х7520, 1100х1300х5360 m=130кг; приточная часть,гибкая вставка 1180х785мм; фильтр кассетный; воздушная клапан 1180х785мм, фильтр касеттный класс G4 (ВхН) 620х955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,81%, Рнагр.191,9Па; фильтр карманный класс F7. 620х955(2шт), водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-100320Вт, Р по воздуху-37,58Па, Р по воде-5,27Па; вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ny-7,5кВт-3/380/50, эл.двиг. AHP132S4, дв.-1452об/мин, част.рег.(ВхНхL)1100х1300х1200мм; шумоглушитель ШГ 1000;гибкая вставка 1160х960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 1160х960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(ВхН) 620х955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ну-5,5кВт, 3/380/50, эл.двиг.АНР112L2, дв.-1317об/мин,част.рег.(ВхНхL) 1100х1300х1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,81%, Ргр.-153,67Па; пустая секция В=300мм,воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 5,5кВт	комплект	1	20093451,96		20093452				20093452	
			Отпускная цена			20093452		20093452		20093452			
			Сметная стоимость оборудования					*20093452*					
9	182	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	79	3485		275315		275315		297340	
											22025		
10	199	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	18,6	17346		322636		322636		348447	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Блок 1								25811		
			Раздел: 2. Блок 2									46277074	
11	356	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	9,92	17346		172072		172072		185838	Казахстан
			Система теплоснабжения П1,П2								13766		
12	378	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,48	17346		43018		43018		46459	Казахстан
											3441		
13	382	511-401-0135 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 40, PN 16, H 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин	шт.	2	960312		1920624		1920624		1920624	
			Отпускная цена			960312		1920624					
			Сметная стоимость оборудования					*1920624*					
			I.Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										
			Система ПВ1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	392	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточно-вытяжная камера AHU 800 RL. Моноблок (BxHxL)1100x1000x6220, 1100x1000x5160 m=1303кг; приточная часть,гибкая вставка 880x785мм;воздушный клапан (BxH) 880x785мм;фильтр кассетный; класс G4 (BxH) 468x955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/709-5,5, n-63,45%, Ргагр.307,69Па; водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-97390Вт, Р по воздуху-46,64Па, Р по воде-4,99Па;фильтр карманный класс F7 (BxH) 468x955мм(2шт);водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-745-2,7-14-Cu40-AL15, расход тепла=83090Вт, Р по воздуху=75,11Па, Р по воде=2,02кПа, вентилятор.выхлоп по оси RH50C, Ny-7,5кВт-3/380/50, эл.двиг. АИР112М2, дв.-2317об/мин, част.рег.(BxHxL)1100x1000x1000мм; шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 860x960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 860x960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(BxH) 468x955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH45C, Ну-5,5кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР100L2, дв.-2023об/мин, част.рег.(BxHxL) 1100x1000x1000мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/709-5,5, n-63,45%, Ргр.-249,33Па; пустая секция B=300мм, воздушный клапан (BxH) 880x785мм; гибкая вставка 880x785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 4кВт	комплект	1	24386401,6		24386402				24386402	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			24386402		24386402		24386402			
15	409	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	67	3485		233495		233495	18680	252175	
16	425	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	11,16	17346		193581		193581	15487	209068	Казахстан
			I.Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200 Система ПВ2										
17	435	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточно-вытяжная камера. AHU 1000 RL. Моноблок (BxHxL)1100x1300x6420, 1100x1300x5360 m=1820кг; приточная часть, гибкая вставка 1180x785мм;воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; фильтр кассетный; класс G4 (BxH) 620x955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,17%, Ргагр.226,72Па;фильтр карманный класс F7 BxH 6208x955мм (2шт), водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15,расход тепла-90910Вт, Р по воздуху-46,94Па, Р по воде-2,91Па;вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ny-11кВт-3/380/50, эл.двиг. АИР132М2, дв.-2350об/мин, част.рег.(BxHxL)1100x1300x1200мм;шумоглушитель ШГ 1000;гибкая вставка 1160x960мм;вытяжная часть; гибкая вставка 1160x960мм; шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(BxH) 620x955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH71C, Ну-5,5кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР112М2, дв.-1344об/мин, част.рег.(BxHxL) 1100x1300x1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-64,17%, Ргр.-183,83Па;Пустая секция B=300мм, воздушный клапан (BxH) 1180x785мм; гибкая вставка 1180x785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 7,5кВт, 5,5кВт	комплект	1	24571169,05		24571169				24571169	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования			24571169		24571169		24571169			
18	450	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	85	3485		296225		296225	23698	319923	
19	467	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50		13,64	17346		236599		236599		255527	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Противодымная вентиляция	м3							18928		
			Система ДП1										
			Подпор в зону безопасности										
20	595	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,24	17346		21509		21509	1721	23230	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Блок 2									52170415	
			Раздел: 3. Блок 3										
21	643	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	11,16	17346		193581		193581	15487	209068	Казахстан
			Система теплоснабжения ПВ1										
22	667	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	1,24	17346		21509		21509	1721	23230	Казахстан
23	671	511-401-0146 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 12,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 4600 об/мин	шт.	1	614437		614437		614437		614437	
			Отпускная цена			614437		614437					
			Сметная стоимость оборудования					*614437*					
			Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										
			Система ПВ1										
24	680	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточно-вытяжная камера AHU 1000 RL.Моноблок (ВхНхL)1100х1300х7520, 1100х1300х5360 m=1996кг; приточная часть,гибкая вставка 1180х785мм;воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; фильтр кассетнный; класс G4 (ВхН) 620х955мм(2шт);пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-67,79%, Ргагр.373,43Па;фильтр карманный класс F7 ВхН 620х955мм (2шт),водяной нагреватель DC-VL-M-3-18-1050-2.7-14-Cu40-AL15.расход тепла-134270Вт, Р по воздуху-78,96Па, Р по воде-5,95Па; вентилятор.выхлоп сверху RH71C.Ny=15кВт-3/380/50, эл.двиг.АИР160S4. эл.дв.-1751об/мин, част.рег.(ВхНхL)1100х1300х1200мм;шумоглушитель ШГ 1000; гибкая вставка 1160х960мм; вытяжная часть; гибкая вставка 1160х960мм;шумоглушитель ШГ 1000; фильтр кассетный класс G4(ВхН) 620х955мм(2шт); вентилятор.выхлоп сверху RH50C, Ну-11кВт, 3/380/50, эл.двиг.АИР132М2, дв.-2356об/мин, част.рег.(ВхНхL) 1100х1300х1200мм;пластинчатый рекуператор PWT 1200/950-5,5, n-67,79%, Ргр.-228.62Па;пустая секция В=300мм,воздушный клапан (ВхН) 1180х785мм; гибкая вставка 1180х785, автоматика, щит управления, дифференциальный датчик давления 50.500Pa, привод 230V, 4Nm, 90 0, канальный датчик температуры, частотный преобразователь 15кВт, 11кВт	комплект	1	24571169,05		24571169		24571169		24571169	
			Отпускная цена			24571169		24571169					
			Сметная стоимость оборудования					*24571169*					
25	703	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	79	3485		275315		275315	22025	297340	
26	722	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	12,4	17346		215090		215090	17207	232297	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Блок 3									25947541	
			Раздел: 4. Блок 4,5,6										
27	1065	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	34,72	17346		602253		602253	48180	650433	Казахстан
			Система теплоснабжения П1,П2,П3,П4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	1104	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	4,96	17346		86036		86036	6883	92919	Казахстан
29	1111	511-401-0146 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный DN 50, PN 16, H 12,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 4600 об/мин	шт.	1	614437		614437		614437		614437	
			Отпускная цена			614437		614437		614437			
			Сметная стоимость оборудования					*614437*					
			Система теплоснабжения У1,У2										
30	1134	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	5,332	17346		92489		92489	7399	99888	Казахстан
			Система вентиляции										
			Спортзал-П1										
31	1141	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточная камера AHU 1000 в комплект:Моноблок (BxHxL)1300x1100x4160, m=755кг; гибкая вставка 1180x785мм; воздушный клапан 1180x785;Фильтр карманный класс G4 620x955 (2шт);Фильтр карманный класс F5 620x955мм (2шт);Водяной нагреватель DC-VL-M-2-18-1050-2,1-9-Cu40-Al12;Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH45C (4/3000), Ny=4кВт Эл. двиг. АИР100S2 дв=2564 об/мин част.рег. 1300x1100x1200мм; Шумоглушитель ШГ 1000 (1000) L=1000мм;Гибкая вставка 1160x960мм;Автоматика, щит управления, фильтр дифференциальный датчик давления 50.500Pa, термостат защиты от заморозки по воздуху 6м, провод вод. нагреватель 5. электропривод вентиля 24V, 5Nm, 0-10V, привод вод.нагреватель 5. Трехходовой клапан DN25 RP1 1/4"KVS10.автоматика Канальный датчик температуры; Датчик температурыобратный воды, Вентилятор. Частотный преобразователь 4кВт	комплект	1	14947850,36		14947850		14947850		14947850	
			Отпускная цена			14947850		14947850		14947850			
			Сметная стоимость оборудования					*14947850*					
32	1157	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	3,72	17346		64527		64527	5162	69689	Казахстан
			Малый спортзал-П2										
33	1161	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточная камера AHU 315R в комплект:Моноблок (BxHxL)700x800x3860, m=379кг; гибкая вставка 580x510мм; воздушный клапан 580x510; Фильтр карманный класс G4 665x640 (1шт); Фильтр карманный класс F5 665x640мм (1шт);Водяной нагреватель DC-VL-H-2-24-470-2,2-12-Cu35-Al12;Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH31C (1,1/3000), Ny=1.1кВт - 3/380/50. Эл. двиг. АИР71А2 дв=2693об/мин част.рег. 700x800x850мм;Шумоглушитель ШГ 1000 (315) L=1000мм;Гибкая вставка 580x680мм;автоматика-1шт: щит управления-2шт, фильтр дифференциальный датчик давления 50..500Pa-1шт, термостат защиты от заморозки по воздуху 3м-1шт, привод вод. нагреватель 5.электропривод вентиля 24V, 2Nm, 0-10V-1шт, привод вод нагреватель 5. треходовой клапан DN15 RP1/2"KVS2.5, клапан привод 230V, 2.5Nm.90-1шт, канальный датчик температуры-1шт, датчик температуры обратной воды-1шт, вентилятор частотный преобразователь 1,5кВт-1шт	комплект	1	7085920,97		7085921		7085921		7085921	
			Отпускная цена			7085921		7085921		7085921			
			Сметная стоимость оборудования					*7085921*					
34	1177	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	2,48	17346		43018		43018	3441	46459	Казахстан
			Обеденный зал+пищеблок-П3										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	1181	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточная камера AHU 1000R в комплект:Моноблок (BxHxL)1300x1100x4160, m=757кг; гибкая вставка 1180x785мм; воздушный клапан 1180x785; Фильтр карманный класс G4 620x955 (2шт);Фильтр карманный класс F5 620x955мм (2шт);Водяной нагреватель DC-VL-M-2-18-1050-2,1-9-Cu40-Al12;Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH45C (5,5/3000), Ny=5,5кВт, 3/380/50, Эл. двиг. АИР100L2 дв=2760 об/мин част.рег. 1300x1100x1200мм; Шумоглушитель ШГ 1000 (1000) L=1000мм;Гибкая вставка 1160x960мм;Автоматика Щит управления Фильтр. Дифференциальный датчик давления 50-500Pa; Термостат защиты от заморозки по воздуху 6м; Привод, вод. нагреватель 5.Электропривод вентиля 24V, 2Nm 0-10V Привод. вод. нагреватель 5 трехходовой клапан DN25 RP 1 RVS10; Клапан привод 230V, 4 Nm, 90 Канальный датчик температуры; Датчик температуры обратный воды,Вентилятор. Частотный преобразователь 5,5кВт									
			Отпускная цена	комплект	1	7328129,44		7328129					
			Сметная стоимость оборудования			7328129		7328129		7328129		7328129	
								7328129					
36	1210	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	6,2	17346		107545		107545	8604	116149	Казахстан
37	1218	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Приточная камера AHU 160R в комплект:Моноблок (BxHxL)700x500x3230, m=244кг; гибкая вставка 580x310мм; воздушный клапан 580x310; Фильтр кассетный класс G4 640x365 (1шт);Фильтр карманный класс F5 640x365мм (1шт);Водяной нагреватель DC-VL-H-2-12-470-2,2-6-Cu35-Al12;Вентилятор напрвление выхлопа по оси RH28C (0,37/3000), Ny=0,37кВт, 3/380/50, Эл. двиг. АИР63А2 дв=2717об/мин част.рег. 700x500x720мм;Шумоглушитель ШГ 500 (160) L=500мм; Гибкая вставка 580x380мм; автоматика, щит управления-1шт, фильтр дифференциальный датчик давления 50..500Pa-2шт,термостат защиты от заморозки по воздуху 3м-1шт, привод вод.нагреватель 3. Электропривод вентия 24V, 2Nm, 0-10V-1шт, привод вод.нагреватель 3. трехходовой клапан DN15 RP1/2" KVS1/0-1шт, клапан привод 230V. 2.5Nm. 90-1шт, канальный датчик температуры-1шт, датчик температуры обратной воды-1шт, вентилятор. частотный преобразователь 0,75кВт-1шт									
			Отпускная цена	комплект	1	3155973,23		3155973					
			Сметная стоимость оборудования			3155973		3155973		3155973		3155973	
								3155973					
38	1229	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	4,96	17346		86036		86036	6883	92919	Казахстан
			Гардероб начальных классов-В28										
39	1764	С1246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм x 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	279	3764	
			Итого по разделу: 4. Блок 4,5,6									34304530	
			Раздел: 5. Тепловой пункт										
40	1833	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,62	17346		10755		10755	860	11615	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Тепловой пункт									11615	
			Раздел: 6. Блок 1										
41	1878	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,744	17346		12905		12905	1032	13937	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Блок 1									13937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Блок 2										
42	1923	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,744	17346		12905		12905	1032	13937	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Блок 2									13937	
			Раздел: 8. Блок 3										
43	1967	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,744	17346		12905		12905	1032	13937	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Блок 3									13937	
			Раздел: 9. Блок 4										
44	2010	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,992	17346		17207		17207	1377	18584	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Блок 4									18584	
			ИТОГО:					158419480	0	4401123			
			В том числе :					0	0	154018357	352090		
			Стоимость оборудования, всего							154018357			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		71298					
			Итого с временными									158842872	
			Зимние удорожания			1,35 %		65131					
			Итого с зимними удорожаниями									158908003	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		97793					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									159005796	
			НДС			12 %		19080696					
			Итого с НДС									178086492	
			Итого со скидкой 10%									**160 277 843**	

Принял (Заказчик)

И.о заместителя руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Сабитов А.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____