Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 79

за **март 2023 (месяц, год) на 02-01-26 отопление и вентиляцию работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Блок 2										
			I.Система отопления										
1	345	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1073	1579,84	20,74	1695168	22254	1154419	517189	2389346	
						483,22	8,62	518495	9249		176989		
2	346	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	143	1704,16	20,74	243695	2966	171629	68926	337631	
						483,22	8,62	69100	1233		25010		
3	347	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	101	1401,59	20,74	141561	2095	90661	48682	205462	
						483,22	8,62	48805	871		15219		
4	348	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	121	1995,34	20,74	241436	2510	180457	58322	323739	
						483,22	8,62	58470	1043		23981		
5	349	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2128,42	20,74	17027	166	12996	3856	22554	
						483,22	8,62	3866	69		1671		
6	350	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	78	3038,51	45,23	237004	3528	161960	71441	333121	
						916,87	17,73	71516	1383		24676		
7	351	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	32	3629,44	54,12	116142	1731	79605	34759	162973	
						1087,65	20,73	34805	663		12072		
8	352	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	28	4452,74	78,51	124677	2199	88821	33793	171148	
						1202,05	29,49	33657	826		12678		
9	353	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65	202,24	5,43	13146	353	5709	4917	19508	
						108,98	0,65	7084	42		1445		
10	354	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	65	223,8	7,02	14547	457	10981	2190	18076	
						47,84	0,98	3110	64		1339		
11	355	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	8	37221,09	1664,6	297769	13317	98756	146075	479352	
						23212	813,5	185696	6508		35508		
12	357	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	251	587,66	16,2	147503	4066	38920	80768	246533	
						416,4	7	104516	1757		18262		
13	358	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,28865	419709		121149		121149		130841	
											9692		
14	400	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	**I.Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200**										
			Система ПВ1										
			Дроссель-клапан прямоугольного сечения 500x200x250(L)	шт	3	20015,5		60046		60046		64850	
											4804		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	401	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х200х250(L)	шт	1	20768,84		20769		20769		22431	
											1662		
16	402	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х200х250(L)	шт	2	44556,22		89112		89112		96241	
											7129		
17	403	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 800х200х250(L)	шт	2	55752,11		111504		111504		120424	
											8920		
18	411	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,095	7112,67	44,88	164267	1036	131731	31300	211212	
						1363,92	19,02	31500	439		15645		
19	412	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,76	7575,63	48,14	13333	85	10058	3162	17815	
						1812,62	20,42	3190	36		1320		
20	415	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	7190,28	60,63	60398	510	40669	19049	85803	
						2288,06	26,02	19220	219		6356		
21	416	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	266,5	6984,56	48,14	1861385	12830	1290262	552461	2606954	
						2094,91	20,42	558293	5443		193108		
22	417	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	80	7575,63	48,14	606050	3852	457190	143710	809741	
						1812,62	20,42	145009	1634		59981		
23	418	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	160,7	7112,67	44,88	1143005	7212	916612	217793	1469662	
						1363,92	19,02	219182	3056		108864		
24	419	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70,4	6828,89	40,18	480754	2829	400314	77037	602414	
						1102,43	14,18	77611	998		44623		
25	420	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	192,6	7579,33	42,78	1459779	8239	1289863	161466	1750945	
						839,44	16,01	161677	3084		129700		
26	421	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
27	422	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
28	423	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
29	424	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	9	27248,65	1682,15	245238	15139	23772	162484	440340	
						22925,2	829,77	206327	7468		32618		
30	426	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	219	587,66	16,2	128698	3548	33958	70471	215102	
						416,4	7	91192	1533		15933		
31	427	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,25185	419709		105704		105704		114160	
											8456		
32	428	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	588	335,1	27,46	197039	16146	3116	122864	345495	
						302,34	0,49	177776	288		25592		
33	429	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	412	336		138432		138432		149507	
											11075		
34	430	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	588	587,66	16,2	345544	9526	91175	189209	577533	
						416,4	7	244843	4116		42780		
35	431	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	676,2	964		651857		651857		704006	
											52149		
36	432	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		342	655		224010		224010		241931	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							17921		
			1.Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										
			Система ПВ2										
37	441	С1246-303-0202	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	21	32181		675801		675801		729865	
											54064		
38	442	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 400х200х250(L)	шт	3	17244,38		51733		51733		55872	
											4139		
39	443	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 600х200х250(L)	шт	1	20768,84		20769		20769		22431	
											1662		
40	444	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 700х200х250(L)	шт	3	48924,48		146773		146773		158515	
											11742		
41	445	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Дроссель-клапан прямоугольного сечения 800х200х250(L)	шт	2	55752,11		111504		111504		120424	
											8920		
42	453	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24,925	7112,67	44,88	177283	1119	142169	33780	227948	
						1363,92	19,02	33996	474		16885		
43	454	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,76	7575,63	48,14	13333	85	10058	3162	17815	
						1812,62	20,42	3190	36		1320		
44	457	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	7190,28	60,63	43142	364	29050	13607	61289	
						2288,06	26,02	13728	156		4540		
45	458	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	344,6	6984,56	48,14	2406879	16590	1668384	714364	3370942	
						2094,91	20,42	721905	7038		249699		
46	459	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	77,6	7575,63	48,14	587869	3736	443474	139399	785449	
						1812,62	20,42	140659	1585		58181		
47	460	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	112,2	7112,67	44,88	798041	5036	639974	152062	1026111	
						1363,92	19,02	153032	2134		76008		
48	461	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	69,6	6828,89	40,18	475291	2797	395765	76161	595568	
						1102,43	14,18	76729	987		44116		
49	462	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	244,2	7579,33	42,78	1850873	10446	1635434	204724	2220045	
						839,44	16,01	204992	3910		164448		
50	463	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2	27248,65	1682,15	54497	3365	5283	36108	97853	
						22925,2	829,77	45850	1660		7248		
51	464	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	2,48	18507		45897		45897		49569	
											3672		
52	465	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	50	71		3550		3550		3834	
											284		
53	466	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	11	27248,65	1682,15	299735	18503	29054	198592	538193	
						22925,2	829,77	252177	9127		39866		
54	468	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	278	587,66	16,2	163369	4504	43107	89456	273051	
						416,4	7	115759	1946		20226		
55	469	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,3197	419709		134181		134181		144915	
											10734		
56	470	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	142	335,1	27,46	47584	3900	753	29671	83435	
						302,34	0,49	42932	70		6180		
57	471	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		99	336		33264		33264		35925	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							2661		
58	472	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	142	587,66 416,4	16,2 7	83448 59129	2300 994	22019	45693 10331	139472	
59	473	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	163,3	964		157421		157421	12594	170015	
60	474	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	389	655		254795		254795	20384	275179	
			Система В1										
			Электрощитовая										
61	477	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,71	6947,28 2288,06	60,63 26,02	32722 10777	286 123	21659	10681 3472	46875	
62	478	Е11-200101-0319 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр до 1250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,67048	7779,29 1014,76	39,46 13,84	12995 1695	66 23	11234	1684 1174	15853	
63	479	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	2725 2293	168 83	264	1805 362	4892	
64	480	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,124	18507		2295		2295	184	2479	
65	481	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	2,5	71		178		178	14	192	
66	482	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
			Система В2										
			Санузел для преподователей										
67	490	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,495	7112,67 1363,92	44,88 19,02	3521 675	22 9	2823	671 335	4527	
68	491	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,55	7190,28 2288,06	60,63 26,02	32716 10411	275 118	22029	10318 3443	46477	
69	492	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	7579,33 839,44	42,78 16,01	20464 2266	115 43	18082	2264 1818	24546	
70	493	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	5450 4585	336 166	528	3611 725	9786	
71	494	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,248	18507		4590		4590	367	4957	
72	495	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	5	71		355		355	28	383	
73	496	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	335,1 302,34	27,46 0,49	1676 1512	137 2	26	1045 218	2939	
74	497	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	3,3	336		1109		1109	89	1198	
75	498	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	587,66 416,4	16,2 7	2938 2082	81 35	775	1609 364	4911	
76	499	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0		5,75	964		5543		5543		5986	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							443		
77	500	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655		6550		6550		7074	
											524		
			Система В3										
			Санузел для девочек										
78	509	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,695	7112,67	44,88	12056	76	9668	2297	15501	
						1363,92	19,02	2312	32		1148		
79	510	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	7190,28	60,63	84126	709	56647	26533	119512	
						2288,06	26,02	26770	304		8853		
80	511	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	6984,56	48,14	25144	174	17429	7463	35216	
						2094,91	20,42	7542	74		2609		
81	512	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	7579,33	42,78	54571	308	48219	6036	65456	
						839,44	16,01	6044	115		4849		
82	513	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	27248,65	1682,15	10899	673	1057	7222	19571	
						22925,2	829,77	9170	332		1450		
83	514	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,496	18507		9179		9179		9913	
											734		
84	515	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	10	71		710		710		767	
											57		
85	516	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	15	335,1	27,46	5026	412	80	3134	8813	
						302,34	0,49	4535	7		653		
86	517	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	11	336		3696		3696		3992	
											296		
87	518	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	15	587,66	16,2	8815	243	2326	4827	14733	
						416,4	7	6246	105		1091		
88	519	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	17,25	964		16629		16629		17959	
											1330		
89	520	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	21	655		13755		13755		14855	
											1100		
			Система В4										
			Санузел для мальчиков и девочек										
90	530	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,855	7112,67	44,88	13194	83	10581	2514	16965	
						1363,92	19,02	2530	35		1257		
91	531	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,3	7190,28	60,63	59679	503	40185	18823	84782	
						2288,06	26,02	18991	216		6280		
92	532	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,5	6984,56	48,14	87307	601	60519	25913	122278	
						2094,91	20,42	26186	255		9058		
93	533	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,8	7579,33	42,78	150071	847	132603	16599	180004	
						839,44	16,01	16621	317		13334		
94	534	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
95	535	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	536	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
97	537	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	21	335,1	27,46	7037	576	111	4388	12339	
						302,34	0,49	6349	10		914		
98	538	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	15	336		5040		5040		5443	
											403		
99	539	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	21	587,66	16,2	12341	340	3256	6757	20626	
						416,4	7	8744	147		1528		
100	540	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	24,15	964		23281		23281		25143	
											1862		
101	541	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	33	655		21615		21615		23344	
											1729		
			Система В5										
			Санузел МГН и ПУИ										
102	549	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,99	7112,67	44,88	7042	45	5647	1342	9055	
						1363,92	19,02	1350	19		671		
103	550	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,6	7190,28	60,63	54646	461	36796	17235	77632	
						2288,06	26,02	17389	198		5751		
104	551	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	7579,33	42,78	59119	334	52237	6539	70911	
						839,44	16,01	6548	125		5253		
105	552	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,5	27248,65	1682,15	13624	841	1321	9027	24463	
						22925,2	829,77	11463	415		1812		
106	553	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,62	18507		11474		11474		12392	
											918		
107	554	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	12,5	71		888		888		959	
											71		
108	555	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	8	335,1	27,46	2681	220	42	1672	4701	
						302,34	0,49	2419	4		348		
109	556	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	5	336		1680		1680		1814	
											134		
110	557	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8	587,66	16,2	4701	130	1240	2574	7857	
						416,4	7	3331	56		582		
111	558	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	9,2	964		8869		8869		9579	
											710		
112	559	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	655		10480		10480		11318	
											838		
			Система В6										
			Санузел для девочек										
113	568	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,13	7112,67	44,88	8037	50	6445	1531	10334	
						1363,92	19,02	1541	21		766		
114	569	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,6	7190,28	60,63	61836	522	41638	19503	87846	
						2288,06	26,02	19677	224		6507		
115	570	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	6984,56	48,14	4889	33	3389	1451	6847	
						2094,91	20,42	1466	14		507		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	571	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7579,33	42,78	42444	240	37504	4695	50910	
						839,44	16,01	4701	90		3771		
117	572	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	27248,65	1682,15	10899	673	1057	7222	19571	
						22925,2	829,77	9170	332		1450		
118	573	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,496	18507		9179		9179		9913	
											734		
119	574	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	10	71		710		710		767	
											57		
120	575	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	335,1	27,46	3016	247	48	1881	5289	
						302,34	0,49	2721	4		392		
121	576	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336		2016		2016		2177	
											161		
122	577	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9	587,66	16,2	5289	146	1396	2896	8840	
						416,4	7	3748	63		655		
123	578	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	10,35	964		9977		9977		10775	
											798		
124	579	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	655		9825		9825		10611	
											786		
			Итого по разделу: 2. Блок 2									28303743	
			Раздел: 3. Блок 3										
			Система отопления										
125	630	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	453,000003	1579,84	20,74	715667	9395	487374	218347	1008735	
						483,22	8,62	218899	3905		74721		
126	631	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	85,9999996	1704,16	20,74	146558	1784	103217	41452	203051	
						483,22	8,62	41557	741		15041		
127	632	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1401,59	20,74	84095	1244	53858	28920	122057	
						483,22	8,62	28993	517		9041		
128	633	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0000003	1995,34	20,74	79814	830	59655	19280	107021	
						483,22	8,62	19329	345		7927		
129	634	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	62,0000002	2128,42	20,74	131962	1286	100716	29884	174794	
						483,22	8,62	29960	535		12948		
130	635	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3038,51	45,23	27346	407	18688	8243	38437	
						916,87	17,73	8252	159		2847		
131	637	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50,0000001	4452,74	78,51	222637	3926	158609	60345	305620	
						1202,05	29,49	60102	1475		22639		
132	638	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000001	5439,52	78,51	108790	1570	83179	24138	143562	
						1202,05	29,49	24041	590		10634		
133	639	Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	9	8500,55	105,29	76505	947	60563	15021	98848	
						1666,08	37	14995	333		7322		
134	640	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	59,9999996	202,24	5,43	12134	326	5270	4539	18006	
						108,98	0,65	6539	39		1334		
135	641	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	59,9999996	223,8	7,02	13428	421	10136	2021	16685	
						47,84	0,98	2871	59		1236		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
136	642	Е11-260101-1001 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	4	37221,09 23212	1664,6 813,5	148884 92848	6659 3254	49378	73037 17754	239676	
137	644	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	184,9999995	587,66 416,4	16,2 7	108717 77034	2997 1295	28686	59530 13460	181707	
138	645	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,2	419709		83942		83942	6715	90657	
139	651	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	235,0000005	537		126195		126195	10095	136290	
			Учебные кабинеты на отм.0,000,+3,600 и на отм.+7,200										
			Система ПВ1										
140	706	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,12	7112,67 1363,92	44,88 19,02	221346 42445	1397 592	177504	42176 21082	284604	
141	707	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,08	7575,63 1812,62	48,14 20,42	23333 5583	148 63	17602	5533 2309	31175	
142	710	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,4	7190,28 2288,06	60,63 26,02	182633 58117	1540 661	122977	57602 19219	259454	
143	711	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	335,9	6984,56 2094,91	48,14 20,42	2346114 703679	16171 6860	1626263	696329 243395	3285838	
144	712	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	138,7	7112,67 1363,92	44,88 19,02	986527 189175	6224 2637	791127	187977 93960	1268464	
145	713	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	154,2	7575,63 1812,62	48,14 20,42	1168162 279505	7423 3149	881233	277001 115613	1560776	
146	714	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	113,3	6828,89 1102,43	40,18 14,18	773713 124905	4553 1606	644256	123981 71816	969510	
147	715	Е11-200101-0313 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	6769,41 1014,76	42,58 15,26	73110 10959	460 165	61690	10902 6721	90733	
148	716	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	212,3	7579,33 839,44	42,78 16,01	1609092 178214	9081 3399	1421796	177981 142966	1930039	
149	717	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	7579,33 839,44	42,78 16,01	109142 12088	616 231	96438	12072 9697	130911	
150	718	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	54497 45850	3365 1660	5283	36108 7248	97853	
151	719	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	2,48	18507		45897		45897	3672	49569	
152	720	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	50	71		3550		3550	284	3834	
153	721	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	10	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	272486 229252	16822 8298	26413	180538 36242	489266	
154	723	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	243	587,66 416,4	16,2 7	142801 101185	3937 1701	37680	78194 17680	238675	
155	724	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,27945	419709		117288		117288	9383	126671	
156	725	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	782	335,1 302,34	27,46 0,49	262048 236430	21474 383	4145	163401 34036	459485	
157	726	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001		547	336		183792		183792		198495	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							14703		
158	727	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		782	587,66	16,2	459550	12668	121257	251635	768080	
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,4	7	325625	5474		56895		
159	728	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	899,3	964		866925		866925		936279	
											69354		
160	729	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	453	655		296715		296715		320452	
											23737		
			Итого по разделу: 3. Блок 3									16385313	
			ИТОГО:					33653992	361345	24875490	7724760	44689054	
								8417159	138040		3310303		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		670336					
			Итого с временными									45359395	
			Зимние удорожания			1,35 %		612352					
			Итого с зимними удорожаниями									45971747	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		919435					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46891182	
			НДС			12 %		5626942					
			Итого с НДС									52518124	
			Итого со скидкой 7,8914821%									**48 373 666**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 80

за **март 2023 (месяц, год) на 06-01 наружные сети водопровода и канализации работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети водопровода										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0387 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3118,999979	412,06 0	412,06 82,04	1285215 0	1285215 255883	0	184236 117556	1587007	
2	2	Е11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	96,7200009	5317,86 5317,86	0 0	514343 514343	0 0	0	370327 70773	955444	
3	3	Е11-010102-0387 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	96,7200009	412,06 0	412,06 82,04	39854 0	39854 7935	0	5713 3646	49213	
4	4	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	766,7099963	41		31435			2515	33950	
5	5	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6070,999945	80		485680			38855	524535	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3214,999982	22,94 3,78	19,08 8,52	73752 12153	61342 27392	257	28472 8178	110402	
7	7	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2870,000016	316,34 0	316,34 62,98	907896 0	907896 180752	0	130142 83043	1121081	
8	8	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6371,000004	80		509680			40775	550455	
9	9	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2438,999989	43,91 0	43,91 18,31	107096 0	107096 44658	0	32154 11140	150390	
10	10	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2438,999989	222,26 123,07	99,19 50,84	542092 300167	241924 123999	0	305400 67799	915291	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	429,999999	1056,56 1056,56	0 0	454321 454321	0 0	0	327111 62515	843946	
12	12	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	262,2100003	962 962	0 0	252246 252246	0 0	0	181617 34709	468572	
13	13	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	288,440002	2197		633703		633703	50696	684399	
14	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	57,9999996	3874,36 1273,98	183,68 56,94	224713 73891	10653 3302	140169	76421 24091	325225	
			Итого по разделу: 1. Сети водопровода									8319910	
			Раздел: 2. Хозяйственно-питьевая система В1										
15	19	С1241-201-0617	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм		524,9999973	4062		2132550		2132550		2303154	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							170604		
16	22	С1241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	9,4376	4928		46508		46508		50229	
											3721		
17	24	Е11-220601-0903 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0208	1041554,59	262,4	21664	6	16827	4785	28565	
						232290	81,35	4832	2		2116		
18	31	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	35021		35021		35021		37823	
											2802		
19	33	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1701		3402		3402		3674	
											272		
20	35	С1242-101-1204	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	8	47835		382680		382680		413294	
											30614		
21	37	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	16	2486		39776		39776		42958	
											3182		
22	39	С1242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	57393		57393		57393		61984	
											4591		
23	41	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071		6142		6142		6633	
											491		
24	43	С1242-101-1207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	9	96054		864486		864486		933645	
											69159		
25	45	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	9	5107		45963		45963		49640	
											3677		
26	49	С1241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	5107		51070		51070		55156	
											4086		
27	55	С1241-208-0905	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	7	2379		16653		16653		17985	
											1332		
28	56	С1241-208-1210	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	3	3378		10134		10134		10945	
											811		
29	57	С1241-208-1510	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 180 мм	шт.	4	6502		26008		26008		28089	
											2081		
30	59	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	347		347		347		375	
											28		
31	61	С1241-214-0112	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм	шт.	32	3344		107008		107008		115569	
											8561		
32	62	С1241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	4	978		3912		3912		4225	
											313		
33	64	С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030		4060		4060		4385	
											325		
34	66	С1241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	24	4392		105408		105408		113841	
											8433		
			Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 2000 /4шт/										
35	119	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		6,91	25970,99	10295,21	179460	71140	21689	117126	320312	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12536,9	4584,49	86630	31679		23727		
36	120	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	54348		54348		54348		58696	
											4348		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	121	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	26367		52734		52734	4219	56953	
38	122	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	7	37948		265636		265636	21251	286887	
39	123	С1225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	3	74098		222294		222294	17784	240078	
40	124	С1225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	88302		88302		88302	7064	95366	
41	125	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	4081		28567		28567	2285	30852	
42	132	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	63,5536	937,3 339,62	20,49 3,25	59569 21584	1303 207	36683	20265 6387	86221	
			Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1500 /4шт/										
43	133	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,275	25970,99 12536,9	10295,21 4584,49	136997 66132	54307 24183	16558	89412 18113	244522	
44	134	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	29452		117808		117808	9425	127233	
45	135	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	16039		176429		176429	14114	190543	
46	136	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22240		44480		44480	3558	48038	
47	137	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	37806		151224		151224	12098	163322	
48	138	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4081		24486		24486	1959	26445	
49	145	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,646496	937,3 339,62	20,49 3,25	49346 17880	1079 171	30387	16787 5291	71424	
			Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1000 /3шт/										
50	146	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,06	25970,99 12536,9	10295,21 4584,49	79471 38363	31504 14029	9605	51868 10507	141846	
51	147	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	12615		37845		37845	3028	40873	
52	148	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	10	9939		99390		99390	7951	107341	
53	149	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14526		29052		29052	2324	31376	
54	150	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	14510		43530		43530	3482	47012	
55	151	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	4081		28567		28567	2285	30852	
56	158	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,364384	937,3 339,62	20,49 3,25	31272 11331	683 108	19258	10639 3353	45264	
			Колодец водопроводный прямоугольный с бетонными монолитными стенами 2500х2500 /1шт/										
57	207	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	599,9999999	83		49800		49800	3984	53784	
			Итого по разделу: 2. Хозяйственно-питьевая система В1									6827409	
			Раздел: 3. Сети канализации										
58	218	Е11-010102-0387 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	792,7499996	412,06 0	412,06 82,04	326660 0	326660 65037	0	46827 29879	403366	
59	219	Е11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	24,5199999	5317,86 5317,86	0 0	130394 130394	0 0	0	93884 17942	242220	
60	220	Е11-010102-0387 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24,5199999	412,06 0	412,06 82,04	10103 0	10103 2011	0	1448 924	12476	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	221	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	184,9999993	41		7585			607	8192	
62	222	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1802,000004	80		144160			11533	155693	
63	223	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	817,0000047	22,94 3,78	19,08 8,52	18742 3089	15588 6961	65	7236 2078	28056	
64	224	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	810,9999994	316,34 0	316,34 62,98	256551 0	256551 51077	0	36776 23467	316794	
65	225	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1802,000004	80		144160			11533	155693	
66	226	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	690,0000001	43,91 0	43,91 18,31	30298 0	30298 12634	0	9096 3152	42546	
67	227	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	690,0000001	222,26 123,07	99,19 50,84	153360 84919	68442 35080	0	86398 19181	258938	
68	228	Е11-010205-0502	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	120,9999998	1056,56 1056,56	0 0	127844 127844	0 0	0	92048 17591	237483	
69	229	Е11-230201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0835	682897,42 539695	4046,49 1866,29	57022 45065	338 156	11620	44768 8143	109933	
70	230	С1241-701-0102	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	84,168	2700		227254		227254	18180	245434	
71	231	С1261-301-0383	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	14	463		6482		6482	519	7001	
72	233	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1004	816421,77 560625	89700,03 28266,95	81969 56287	9006 2838	16676	58534 11240	151743	
73	234	С1241-701-0103	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	101,2032	4543		459766		459766	36781	496547	
74	235	С1261-301-0384	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	19	523		9937		9937	795	10732	
75	237	Е11-220201-0203 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,0446	444100,05 415610	19765,15 7186,12	19807 18536	882 321	389	18668 3078	41553	
76	238	С1241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	44,6	11541		514729		514729	41178	555907	
77	243	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,06	43861,65 20734,15	11855,85 5191,45	90355 42712	24423 10694	23220	52873 11458	154686	
78	244	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	12615		50460		50460	4037	54497	
79	245	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	9939		19878		19878	1590	21468	
80	246	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	14526		29052		29052	2324	31376	
81	247	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	14510		58040		58040	4643	62683	
82	248	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	4081		28567		28567	2285	30852	
83	255	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,8544	937,3 339,62	20,49 3,25	20484 7422	448 71	12614	6969 2196	29649	
84	256	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,51	36102,78 14434,22	7972,06 3559,11	235029 93967	51898 23170	89164	115965 28080	379074	
85	257	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	29452		147260		147260	11781	159041	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	258	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	16039		96234		96234	7699	103933	
87	259	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	22240		111200		111200	8896	120096	
88	260	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	37806		189030		189030	15122	204152	
89	261	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	4081		40810		40810	3265	44075	
90	268	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону	м2 поверхности	60,875808	937,3 339,62	20,49 3,25	57059 20675	1247 198	35137	19411 6118	82588	
91	269	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Группы сухие	м3 конструкций колодца	1,7	34648,49 12052,69	7914,76 3532,61	58902 20490	13455 6005	24958	26230 6811	91943	
92	270	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	54348		54348		54348	4348	58696	
93	271	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	37948		75896		75896	6072	81968	
94	272	С1225-101-0616	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2	шт.	1	88302		88302		88302	7064	95366	
95	273	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4081		8162		8162	653	8815	
			Итого по разделу: 3. Сети канализации									5295264	
			ИТОГО:					16258711 2505272	3623347 930556	8807399	2669606 1514270	20442584	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		306639				20749221	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		280114				21029335	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		420587				21449922	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2573991				24023913	
			Итого с НДС									22 128 070	
			Итого со скидкой 7,8914821%										

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 81

за **март 2023 (месяц, год) на 06-03 внутриплощадочные тепловые сети работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0387 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	450,0213824	412,06 / 0	412,06 / 82,04	185436 / 0	185436 / 36920	0	26582 / 16961	228979	
2	2	Е11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	13,9130325	5317,86 / 5317,86	0 / 0	73988 / 73988	0 / 0	0	53271 / 10181	137439	
3	3	Е11-010102-0387 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	13,9130325	412,06 / 0	412,06 / 82,04	5733 / 0	5733 / 1141	0	822 / 525	7079	
4	4	С3412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	6276,36064	41		257331			20586	277917	
5	5	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	612,4736951	80		48998			3920	52918	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	464,434413	22,94 / 3,78	19,08 / 8,52	10654 / 1756	8862 / 3957	37	4113 / 1181	15949	
7	7	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	274,8079754	316,34 / 0	316,34 / 62,98	86933 / 0	86933 / 17307	0	12461 / 7952	107346	
8	8	С3412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	612,4736951	80		48998			3920	52918	
9	9	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	233,0867789	43,91 / 0	43,91 / 18,31	10235 / 0	10235 / 4268	0	3073 / 1064	14372	
10	10	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	233,0867789	222,26 / 123,07	99,19 / 50,84	51806 / 28686	23120 / 11850	0	29186 / 6479	87471	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,7211961	1056,56 / 1056,56	0 / 0	43024 / 43024	0 / 0	0	30978 / 5920	79922	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1062311	
			Раздел: 2. Строительная часть										
			Лотки										
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		12,2333336	21013,82	1168,03	257069	14289	223953	20417	299684	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1539	294,98	18827	3609		22199		
13	13	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,2304	18346,22	1587,66	4227	366	7	3660	8518	
				т		16727,2	729,78	3854	168		631		
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2304	349485		80521		80521		86963	
				т							6442		
15	15	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство		24,2950005	13714,87	2791,62	333203	67823	162261	150662	522574	
				м3 сборных конструкций		4244,48	1010,92	103120	24560		38709		
			Камера УТ1										
16	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,5	17708	1168,03	26562	1752	22501	2503	31390	
				м3		1539	294,98	2308	442		2325		
17	20	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		14,28	17246,29	1276,03	246277	18222	64969	198802	480685	
				м3 конструкции		11420,64	377,43	163087	5390		35606		
18	21	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		14	19452		272328		272328		294114	
				м3							21786		
19	22	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02453	349485		8573		8573		9259	
				т							686		
20	23	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,25771	334486		420686		420686		454341	
				т							33655		
21	24	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	4081		16324		16324		17630	
				шт.							1306		
22	25	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	5283		21132		21132		22823	
				шт.							1691		
23	26	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		4	30272		121088		121088		130775	
				комплект							9687		
24	27	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,02592	998330,83	7846,05	25877	203	23733	2341	30475	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	1940	43		2257		
25	28	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0041	933804,75	1500,75	3829	6	3467	326	4487	
				т		86710	690,27	356	3		332		
26	29	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,216	86810,52	28459,43	18751	6148	2772	8310	29226	
				т конструкций		45517,5	10238,57	9832	2212		2165		
27	30	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,216	887579		191717		191717		207054	
				т							15337		
28	31	Е11-130301-0405	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз		7,13458	234,26	3,04	1671	21	1260	272	2098	
				м2		54,67	0,49	390	3		155		
29	32	Е11-130301-1411 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785		7,13458	498,16	4,53	3554	32	3230	206	4061	
				м2		40,96	0,98	292	7		301		
30	33	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		9	456,08	33,95	4105	306	9	3709	8439	
				м2 стяжки		421,15	17,3	3790	156		625		
31	34	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,2	14418		2884		2884		3115	
				м3							231		
			Неподвижные опоры Н1-Н9 /10шт/										
32	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4	21013,82	1168,03	84055	4672	73227	6676	97989	
				м3		1539	294,98	6156	1180		7258		
33	36	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		6,5	32876,01	677,46	213694	4403	131631	92839	331056	
				м3 конструкции		11947,7	156,49	77660	1017		24523		
34	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0173	349485		6046		6046		6530	
				т							484		
35	38	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,5812	335138		194782		194782		210365	
				т							15583		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Монолитный участок Ум										
36	39	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	38,7	35608,99	3396,45	1378068	131443	849825	408560	1929558	
						10253,25	1347,96	396801	52166		142930		
37	40	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,89936	441876		397406		397406		429198	
											31792		
38	41	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5500	750,21	33,95	4126155	186725	1623105	2266786	6904376	
						421,15	17,3	2316325	95150		511435		
39	42	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	2603	1686,84	213,89	4390845	556756	2439480	1568745	6436357	
						535,77	112,26	1394609	292213		476767		
40	43	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	30,42	39084,38	2311,2	1188947	70307	884608	234220	1537020	
						7693,35	585,72	234032	17818		113853		
			Дренажный колодец										
41	44	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,18	25970,99	10295,21	30646	12149	3704	20001	54699	
						12536,9	4584,49	14794	5410		4052		
42	45	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4081		4081		4081		4407	
											326		
43	46	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5283		10566		10566		11411	
											845		
44	47	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11876		11876		11876		12826	
											950		
45	48	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	9939		9939		9939		10734	
											795		
46	49	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	14526		43578		43578		47064	
											3486		
47	50	С1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	2834		11336		11336		12243	
											907		
48	51	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,08096	973447,55	1478,25	78810	119	73362	6358	91981	
						65822,3	732,15	5329	59		6813		
49	52	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272		32694	
											2422		
50	53	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05	887579		44379		44379		47929	
											3550		
51	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,25	101,12	2,72	228	6	99	85	338	
						54,49	0,33	123	1		25		
52	55	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,25	169,68	3,87	382	8	230	100	521	
						63,68	0,65	143	1		39		
53	56	С1241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	0,2	22481		4496		4496		4856	
											360		
54	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,68336	937,3	20,49	21261	465	13093	7233	30774	
						339,62	3,25	7704	74		2280		
55	58	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	20377,34	1168,03	2038	116	1767	167	2381	
						1539	294,98	154	29		176		
			Итого по разделу: 2. Строительная часть									20895018	
			Раздел: 3. Тепломеханическая часть										
56	59	Е11-240101-0206 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,082	2071492,79	802561,35	169862	65810	3078	118450	311377	
						1231394,85	227704,07	100974	18672		23065		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	61	Е11-240101-0202 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка		0,0425	1241859,53	485228,73	52779	20622	490	37756	97778	
				км трубопровода		745105,2	152248,92	31667	6471		7243		
58	63	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,0435	1228251,24	480108,56	53429	20885	435	38240	99002	
				км трубопровода		738141,6	149820,01	32109	6517		7334		
59	65	Е11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка		0,005	1427289,31	529229,9	7136	2646	107	5113	13229	
				км трубопровода		876603	156362,9	4383	782		980		
60	67	Е11-240101-0201 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,01	1228251,24	480108,56	12283	4801	100	8791	22760	
				км трубопровода		738141,6	149820,01	7381	1498		1686		
61	74	Е11-240105-0102 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка		5	6868,09	1509,97	34340	7550	976	29825	69298	
				компенсатор		5163	862,31	25815	4312		5133		
62	75	С1245-405-0402	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм. длина 6,3 м		5	29585		147925		147925		159759	
				шт.							11834		
63	101	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		549	587,66	16,2	322625	8894	85128	176659	539227	
				м2 поверхности покрытия изоляции		416,4	7	228604	3843		39943		
64	102	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,63135	419709		264983		264983		286182	
				1000 м2							21199		
			Итого по разделу: 3. Тепломеханическая часть									1598612	
			ИТОГО:					16232762	1527862	9009562	5578298	23555940	
								5340013	619249		1744883		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		353339					
			Итого с временными									23909281	
			Зимние удорожания			1,35 %		322775					
			Итого с зимними удорожаниями									24232056	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		484641					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24716697	
			НДС			12 %		2966004					
			Итого с НДС									27682701	
			Итого со скидкой 7,8914821%									**25 498 126**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 82

за **март 2023 (месяц, год) на 06-04 общестроительные работы - АС, тепломеханические решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		166,99824	303,79	292,17	50732	48792	0	9447	64993	
				м3 грунта		11,62	66,95	1941	11181		4814		
2	2	Е11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		12,56976	5317,86	0	66844	0	0	48128	124170	
				м3 грунта		5317,86	0	66844	0		9198		
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка)		12,56976	303,79	292,17	3819	3673	0	711	4892	
				м3 грунта		11,62	66,95	146	842		362		
4	4	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км(лишний грунт)		862,914	31		26750				28890	
				т·км							2140		
5	5	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)		332,26296	152		50504				54544	
				т·км							4040		
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		179,568	22,86	19,08	4105	3426	0	1590	6151	
				м3 грунта		3,78	8,52	679	1530		456		
7	7	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)		149,668	303,79	292,17	45468	43728	0	8467	58250	
				м3 грунта		11,62	66,95	1739	10020		4315		
8	8	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(для обратной засыпки)		332,26296	152		50504				54544	
				т·км							4040		
9	9	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		127,2178	43,91	43,91	5586	5586	0	1677	7844	
				м3 грунта		0	18,31	0	2329		581		
10	10	Е11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		127,2178	222,26	99,19	28275	12619	0	15930	47741	
				м3 уплотненного грунта		123,07	50,84	15657	6468		3536		
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		22,4502	1056,56	0	23720	0	0	17078	44062	
				м3 грунта		1056,56	0	23720	0		3264		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									496081	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Фундамент#										
12	22	Е11-060201-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство /В20/**	м3	9	26327,44 4023,9	486,07 177,8	236947 36215	4374 1600	196357	34412 21709	293068	
			Итого по разделу: 2. Фундамент#									293068	
			Раздел: 3. Блочная модульная котельная										
13	31	Ц13-370102-0111	**Оборудование массой 13 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	1	508387,75 338416	145018,25 42586,28	508388 338416	145018 42586	24954	232411 59264	800063	
			Итого по разделу: 3. Блочная модульная котельная									800063	
			ИТОГО:					1101642 485357	267216 76556	221311	369851 117719	1589212	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		23838					
			Итого с временными									1613050	
			Зимние удорожания			1,35 %		21776					
			Итого с зимними удорожаниями									1634826	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		32697					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1667523	
			НДС			12 %		200103					
			Итого с НДС									1867626	
			Итого со скидкой 7,8914821%									**1 720 243**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 83

за **март 2023 (месяц, год) на 07-01 благоустройство работы**

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Подпорные стены										
			Подпорная стена ПС 1-5 (л.13)										
1	158	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (поколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	610,88	7381,03 / 6675,16	103,35 / 30,91	4508924 / 4077722	63134 / 18882	368067	3277283 / 622897	8409104	
2	159	Е11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (поколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	610,88	278,5 / 272,63	5,87 / 2,09	170130 / 166544	3586 / 1277	0	134257 / 24351	328738	
3	160	С1213-306-0102	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТРК 958-93	м2	620,0432	2663		1651175		1651175	132094	1783270	
4	161	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборносварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	2,553824	859093		2193972		2193972	175518	2369490	
			Подпорные стены - КЖ										
			09/20-КЖ										
5	248	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	17,5600027	20377,34 / 1539	1168,03 / 294,98	357826 / 27025	20511 / 5180	310291	29306 / 30971	418103	
6	249	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м. толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	м3	71,5000024	42567,89 / 12720,85	2723,17 / 694,56	3043604 / 909541	194707 / 49661	1939357	872874 / 313318	4229796	
			Итого по разделу: 7. Подпорные стены									17538500	
			ИТОГО:					11925631	281938	6462862	4313720	17538501	
			В том числе :					5180832	75000		1299149		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		263078				17801578	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		240321				18041899	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		360838				18402737	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		2208328				20611065	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 7,8914821%									18 984 546	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____