ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031240001439-20210929-26817643
1.1. Номер учетной системы 252
2. Дата выписки 29.09.2021 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.09.2021
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031240001439 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик: ТОО "BIGLOBAL" — 7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001 — 9.2. номер 1019434
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

10.1 количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ76070G000017N00348
14. БИК KKMFKZ2A
16. Наименование банка РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕ

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140013977 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель: Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области" — 17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [V] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамкі
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ93070102KSN0901000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в г Есик, Енбекшиказахсткого района, Алматинской области"
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031240001439
Наименование ТОО "BIGLOBAL"
Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140013977
26.2 Наименование Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г Талдыкорган, Шевченко, дом № 131
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер №33/02/21
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 10.03.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 62
32.2 дата 21.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в г Есик, Енбекшиказахсткого района, Алматинской области"			работы	1	78 647 396	78 647 396	0	0	78 647 396,43	12%	9 437 688	88 085 084			1	
				Всего по счету				78 647 396			78 647 396,43		9 437 688	88 085 084				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

zsAXQ9+WHvkwTNOyR15Nni819c5h8Bm46XdamFIMeof3iC6iqCQ1SQuxtK5NfX3w
umLofAPLCRuirJQujSS5Bw==

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Шевченко, дом № 131**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140013977**

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031240001439

Договор (контракт) Договор № 33/02/21 от 10.03.2021 г.

Номер документа	Дата составления
62	21.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 1500 мест в г.Есик, Енбекшиказахского района, Алматинской области"			тенге	1	88 085 084,00	88 085 084,00	9 437 687,57
				Итого	1	x	88 085 084,00	9 437 687,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ергалиев Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус. 21.09.2021

М.П.

Утверждена
приказа Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33/02/21	10.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	126 935 879	78 647 397							9 437 688	88 085 084

Сдал (Подрядчик)

Директор
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
Директор ТОО "Данайхан стройтех" :

Казжанов Т.Ж. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № ***№33/02/21 от 10.03.2021 г.***

Реестр № 2

Актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3

Стоимость по договору 4 312 630 296 тенге

Стоимость по смете 4 791 811 440 тенге

Скидка 10% 479 181 144 тенге

№ П/П	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	07-01	4	280	Благоустройство	2 067 376	
2	04-03	5	270	Вынос существующих сетей КЛ-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ с территории застройки	9 571 161	
3	02-01-01	6	10	Блок 1-6. Земляные работы	8 339 576	
4	06-02	7	310	Наружные сети водопровода и канализации (вынос существующих сетей НВК из-под пятна застройки)	31 569 784	
5	02-01-03	8	20	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0	36 537 188	
				Всего:	**88 085 084**	-

Составил: Ведущий инженер ПТО _____ Бахтыбаева А.К.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Общеплощадочные чертежи**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

(наименование)

Акт выполненных работ № 4

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **07-01 благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Вертикальная планировка(л.5)										
1	1	Е11-010104-0102	Срезка растительного грунта с перемещением на 10м	м3 грунта	7150	51,77 / 0	51,77 / 20,13	370177 / 0	370177 / 143894	0	103604 / 37902	511683	
2	4	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4560,00	293		1336080				1442966	
			Итого по разделу: 8. Вертикальная планировка(л.5)								106886		
			Раздел: 9. Озеленение(л.8)									1954649	
			Раздел: 10. Мафы (л.9)										
			Раздел: 11. МГН (л.6)										
			Раздел: 12. Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)										
			Раздел: 13. Водоотводные сооружения (л.4)										
			ИТОГО:					1706257	370177		103604	1954649	
			В том числе :					0	143894		144788		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		29320					
			Итого с временными									1 983 969	
			Зимние удорожания			1,35 %		26784					
			Итого с зимними удорожаниями									2 010 753	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40215					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 050 968	
			НДС			12 %		246116					
			Итого с НДС									2 297 084	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10%									**2 067 376**	
			в том числе НДС 12%									*221 505*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT Invest company"

_____ *Рыскельдиев Е.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергашев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Нуруллаев С.А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Вынос существующих сетей КЛ-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ с территории застройки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 5

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **04-03 вынос существующих сетей КЛ-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Демонтажные работы по дефектному акту №12										
1	1	Е11-010101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	119,579951	313,79 0	313,79 82,7	37523 0	37523 9889	0	7120 3571	48214	
2	2	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,066	3523,58 3523,58	0 0	21374 21374	0 0	0	15389 2941	39704	
3	3	Е11-010102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	78,9217	384,04 0	384,04 101,21	30309 0	30309 7988	0	5751 2885	38945	
4	4	С 341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	175,206174	293		51335				55442	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	78,9217	21,9 3,41	18,4 7,67	1728 269	1452 605	7	4107 629	2546	
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0032	2231				7,04	189		Казахстан 100%
6	6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	104,786555	51,77 0	51,77 20,13	5425 0	5425 2109	0	1518 555	7499	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	104,786555	171,86 92,66	79,2 38,43	18009 9710	8299 4027	0	9891 2232	30131	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,491745	951,59 951,59	0 0	17597 17597	0 0	0	12669 2421	32687	
9	9	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	751,5	507 87,84	419,16 177,44	381011 66012	314999 133349	0	143540 41964	566515	
10	10	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	883,5	149,4 29,28	120,12 50,85	131995 25869	106126 44927	0	50973 14637	197605	
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	67,6	1778		120193		120193	9615	129808	Казахстан
12	12	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,181	1281010,14	0	231863	0	193758	28960	281688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12 1	2301-1201-1101	канало-километр трубопровода Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	179,19	210525 1048	0	38105	0	187791,12	20866		
13	13	Ц13-080201-0906 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	1391,54 556,32	790,04 287,56	125239 50069	71104 25881	4066	54684 14394	194316	
14	14	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	91	481,45 219,6	216,67 72,14	43812 19984	19717 6565	4111	19115 5034	67961	
15	15	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	370	645,72 263,52	336,11 119,48	238915 97502	124360 44209	17053	102032 27276	368223	
16	16	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1084	397,03 175,68	175,26 59,39	430379 190437	189982 64380	49960	183468 49108	662955	
17	17	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	751,5	444 87,84	356,16 150,77	333666 66012	267654 113307	0	129109 37022	499798	
18	18	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	883,5	257,28 43,92	213,36 90,32	227307 38803	188504 79800	0	85394 25016	337717	
19	19	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,806	24581		142717		142717	11417	154135	Казахстан
20	20	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,4692	5431615		2548514		2548514	203881	2752395	
21	21	С123-060137-0739	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8619	1705690		1470134		1470134	117611	1587745	Казахстан
22	22	С123-060137-0738	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3366	1308667		440497		440497	35240	475737	Казахстан
23	23	Ц13-080201-4307 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	6	6915,79 6567,09	8,4 3,51	41495 39403	50 21	2042	28385 5590	75470	
24	24	С123-061703-1008	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	21112		126672		126672	10134	136806	
25	25	Ц13-080201-2302 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	3096,03 2928	84 35,56	24768 23424	672 284	672	17070 3347	45185	
26	26	С123-061703-5805	Муфты соединительные для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4СТП-1-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	15823		15823		15823	1266	17089	
27	27	С123-061703-6013	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпг-HF-в-70/120 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	7	17729		124103		124103	9928	134031	
28	28	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1632,03 1464	84 35,56	9792 8784	504 213	504	6478 1302	17572	
29	29	С123-061703-5804	Муфты соединительные для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4СТП-1-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	12687		38061		38061	3045	41106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С123-061703-6012	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	15511		46533		46533		50256	
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы по дефектному акту №12								3723		
			ИТОГО:									9049281	
								7476788	1366680	5345420	902175	9049281	
			В том числе :					713354	537554		670317		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		135739					
			Зимние удорожания									9 185 021	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		123998					
			Непредвиденные работы и затраты									9 309 019	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		186180					
												9 495 199	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		1139424					
			Итого со скидкой 10%									10 634 623	
			в том числе НДС 12%									9 571 161	
												1 025 482	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-invest company"

_____ *Рысжанов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Е.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Шуцов С.А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 6

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Блок 1-6. Земляные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0303	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	7085,350025	205,26	194,19	1454317	1375897	790	321952	1918371	
	1 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3543	10,96 2231	52,15	77630	369526	790,37	142102		
2	2	E11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)**	м3 грунта	358,6148986	61,23 0	61,23 23,8	21957 0	21957 8535	0	6145 2248	30350	Казахстан 100%
3	3	E11-010205-0203 #ГЧ 01 табл. 11 п.3,179 Kтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	119,5382995	4788,1 4788,1	0 0	572361 572361	0 0	0	412100 78757	1063218	
	4 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0239	10,96 2231	52,15	5239	24937	53,34	9590		
4	4	E11-010102-0303	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (погрузка)**	м3 грунта	478,1531982	205,26 10,96	194,19 52,15	98144 5239	92852 24937	53	21727 9590	129461	
5	5	C341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал для обратной засыпки и вертикальной планировки)**	т	15164,28714	44		667229				720607	Казахстан 100%
6	6	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	6830,759974	21,9 3,41	18,4 7,67	149575 23268	125697 52387	610	53378 54471	220369	
	6 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2732	2231				609,58	16324		
7	7	E11-010102-0303	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для обратной засыпки)**	м3 грунта	3869,169994	205,26 10,96	194,19 52,15	794174 42392	751350 201791	432	175812 77599	1047585	
	7 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1935	2231				431,61			
8	8	C341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	8589,549966	44		377940				408175	Казахстан 100%
9	9	E11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		3288,669981	42,41	42,41	139469	139469	0	30235 39034	192783	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	3288,669981	0	16,48	0	54214		14280		
				м3 уплотненного грунта		204,96	94,28	674056	310060	0	370406	1128020	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	580,3749977	110,68	45,75	363997	150457		83557		
						951,59	0	552278	0	0	397640	1025911	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы			951,59	0	552278	0		75993		
			ИТОГО:									**7884850**	
								5501500	**2817282**	**1885**	**1799287**	**7884850**	
			В том числе :					**1637165**	**861847**		**584063**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		118 273					
			Итого с временными									8 003 124	
			Зимние удорожания			1,35 %		108 042					
			Итого с зимними удорожаниями									8 111 166	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		162 223					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 273 389	
			НДС			12 %		992 807					
			Итого с НДС									9 266 196	
			Итого со скидкой 10%									8 339 576	
			в том числе НДС, 12%									*893 526*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев Д.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ерашев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Нурмуханов С.А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации (вынос существующих сетей НВК из-под пятна застройки)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 7

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 06-02 наружные сети водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 36. Сети водопровода										
1	1	E11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	1429,142085	361,16	346,8	516143	495629	159	118197	685088	
	1 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0715	14,24 2231	100,63	20355	143808	159,42	50747		Казахстан 100%
2	2	E11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	47,888415	4788,1 4788,1	0 0	229294 229294	0 0	0	165092 31551	425937	
3	3	E11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	м3 грунта	79,5	5187,1 5187,1	0 0	412375 412375	0 0	0	296910 56743	766027	
4	4	E11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	39,75	4588,59 4588,59	0 0	182397 182397	0 0	0	131326 25098	338820	
5	5	E11-010102-0315	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**	м3 грунта	167,138415	361,16 14,24	346,8 100,63	60363 2381	57964 16818	19	13823 5935	80121	
	5 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0084	2231				18,64			Казахстан 100%
6	6	С341-020103-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)**	т	219,6674726	293		64363			5149	69512	
7	7	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	т	3324,075237	44		146259			11701	157960	
8	8	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1596,2805	21,9 3,41	18,4 7,67	34954 5437	29374 12242	142	12729 3815	51498	
	8 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0639	2231				142,45			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	1497,331188	282,28	271,04	422671	405836	134	96826	561056	
	9.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0599	11,15	78,66	16701	117779		41560		
						2231				133,62			
10	10	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3324,075237	44		146259					Казахстан 100%
11	11	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1272,73151	42,41	42,41	53975	53975	0	15106	74608	
						0	16,48	0	20981		5527		
12	12	Е11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1272,73151	204,96	94,28	260863	119995	0	143349	436549	
						110,68	45,75	140868	58227		32337		
13	13	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	224,5996782	951,59	0	213726	0	0	153883	397018	
						951,59	0	213726	0		29409		
14	14	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка труб песком)	м3 грунта	75,4123008	866,42	0	65338	0	0	47044	121373	
						866,42	0	65338	0		8991		
15	15	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	82,9535309	1778		147491		147491		159291	Казахстан
16	16	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,072	3265,98	163,7	55757	2795	33389	11799	82080	
	16.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,7792	1146,48	51,24	19573	875		20243		
						1778					6080		
			Итого по разделу: 36. Сети водопровода							33389,42			Казахстан 100%
			Раздел: 37. Хозяйственно-питьевая система В1									4564898	
17	17	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1098	500807,08	154781,64	54989	16995	838	41998	104746	
	17.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,2704	338390	47968,68	37155	5267		7759		
						157				827,45			Казахстан 100%
18	18	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,752	3450		540794		540794		584058	Казахстан
19	19	Е11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1552	94673,39	0	14693	0	2934	43264	28442	
	19.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	16,7616	75766,8	0	11759	0		11641		
						157				2631,57	2107		Казахстан 100%
20	20	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	28	1501,48	944,23	42041	26438	0	23148	70405	
21	21	С123-020304-2513	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	28	557,24	277,84	15603	7779		5215		
22	22	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4371		122388		122388		132179	
	22.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	2230,44	85,86	4461	172	655	3685	8798	
						1817,2	43,92	3634	88		652		
						188520				565,56			
23	23	С123-040102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	54521		109042		109042		117765	Казахстан
24	24	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)	фланец	4	1179,3	68,04	4717	272	245	8723	9585	
	24.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	1050	0	4200	0		4158		
						211235				245,03	710		
25	25	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2720		10880		10880		11750	
26	26	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1179,3	68,04	7076	408	368	870	14378	
	26.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	1050	0	6300	0		6237		
						211235				367,55	1065		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	2720		16320		16320		17626	
28	28	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	1792,95	125,01	3586	250	186	1306	7272	
	28 1	2113-0812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	1575 211235	14,64	3150	29		3147 539		
29	29	С123-020103-2811	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150**	шт.	2	5467		10934		185,89 10934		11809	
30	30	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	9	1501,48 557,24	944,23 277,84	13513 5015	8498 2501	0	875 7441 1676	22630	
31	31	С123-020303-0309	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	3	1548		4644		4644		5016	
32	32	С123-020303-1709	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	2	4986		9972		9972	372	10770	
33	33	С123-020302-8013	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	4	3032		12128		12128	798	13098	
34	34	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0454	1966479,76 987690	861610,46 295693,9	89278 44841	39117 13425	5320	970 57683 11757	158718	
	34 1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с медненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,178	734				2332,65			
	34 2	2113-0812-1035	Электроды. d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	211235				1342,61			
	34 3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,8076	157				1382,79			
35	35	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	45,4	94,44 92,84	1,22 0	-4287 -4215	-55 0	-18	-4130 -673	-9091	Казахстан 100%
	35 1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0091	461				4,19			
	35 2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0227	461				10,46			
36	36	С123-010401-0223	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	45,5816	24940		1136805		1136805	90944	1227750	
37	37	Е11-220601-1010 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0454	5781884,63 146761,9	1131207,63 353061,64	262498 6663	51357 16029	204478	22465 22797	307760	
	37 1	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	227,454	774				176049,4			
38	38	Е11-221401-0306	**Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	45,4	2074,5 1464	12,35 4,83	94182 66466	561 219	27156	66018 12816	173016	
	38 1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	40,0428	621				24866,58			
39	39	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	14005,64 4626,5	1412,61 32,06	42017 13879	4238 96	23900	13836 4468	60321	
	39 1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,075	154448				11583,6			
	39 2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0294	1358592				39942,6			
40	40	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (гильзы)**	т	0,047412	267884,67 266508	1376,67 621,24	12701 12636	65 29	0	11525 1938	26164	
41	41	С123-010401-0215	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	1,2	17115		20538		20538	1643	22181	
42	42	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0012	3621716,43 111218,2	628042,18 217999,76	4346 133	754 262	3459	391 379	5116	
	42 1	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3,84	774				2972,16			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	1,4	23475,02	9616,69	32865	13463	3599	21364	58567	
	43 1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3164	11287,64	4126,35	15803	5777		4338		
	43 2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1862	2235				707,15			Казахстан 100%
44	44	С121-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	12415				2311,67			Казахстан 100%
45	45	С121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	24207		24207		24207		26144	Казахстан
46	46	С121-040302-0110	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	15749		31498		31498	1937	34018	Казахстан
47	47	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	24242		24242		24242	2520	26181	Казахстан
48	48	Е11-070112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры	0,03536	675178,7	1287,9	23874	46	21734	1939	27311	Казахстан
	48 1	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0354	59234,8	658,8	2095	23	21734,24	2023		
49	49	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)**	т	0,03	614656					2499	28483	
50	50	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,35	581977		17459		17459	2110		
	50 1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	95,38	2,45	129	3	59	1397	18856	
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,35	49,06	0,29	66	0	53,4	46	189	
	51 1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	439514					14		
52	52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10,866912	159,98	3,48	216	5	134	54	292	
	52 1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,0806	57,34	0,59	77	1	120,03	22		
53	53	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	3,756	493943							
	53 1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8489	898,48	19,98	9764	217	6225	3119	13913	
	53 2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4995	305,7	2,93	3322	32	5815,97	1031		Казахстан 100%
54	54	С121-040302-0103	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	23475,02	9616,69	88172	36120	9655	57316	157127	
55	55	С121-040301-0117	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	5	11287,64	4126,35	42396	15499	1897,19	11639		
56	56	С121-040302-0115	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2235				6201,89			Казахстан 100%
57	57	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	12415							Казахстан 100%
58	58	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	33535		33535		33535	2683	36218	Казахстан
						27089		135445		135445	10836	146281	Казахстан
						39438		39438		39438	3155	42593	Казахстан
						1852		1852		1852	148	2000	Казахстан
						25288		25288		25288	2023	27311	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	**Е11-070112-0101**	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры	0,0851	675178,7	1287,9	57458	110	52307	6014	68550	
	59.1	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0851	59234,8 614656	658,8	5041	56	52307,23	5078		
60	60	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)**	т	0,04936	581977		28726		28726		31024	
61	61	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,2212	95,38	2,45	212	5	97	2298		
	61.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.0002	49,06 439514	0,29	109	1	87.86	76 23	310	
62	62	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,2212	159,98	3,48	355	8	220	89	480	
	62.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0.0004	57,34 493943	0,59	127	1	197,49	36		
63	63	**С121-130814-2208**	**Скобы ходовые**	шт.	1	595		595		595		643	
64	64	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	33,43472	898,48	19,98	30041	668	19151	48 9597	42808	
	64.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	80.2433	305,7 223	2,93	10221	98	17894.26	3171		
65	65	**Е11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (устройство отмостки)**	м3 основания	0,578	5547,54	1804,94	3206	1043	1611	951	4490	Казахстан 100%
	65.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6647	955,4 2420	813,44	552	470	1608.57	333		
66	66	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,867	16025,12	1125,96	13894	976	11717	1302	16412	Казахстан 100%
	66.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.8843	1385,1 11550	265,42	1201	230	10214.13	1216		
67	67	**С123-021199-9910**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0.04616	340191		15703		15703		16959	Казахстан 100%
68	68	**Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0026915	215796,25	38435,66	581	103	283	1256 234	880	
	68.1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0.2422	72247,5 280	15516,48	194	42	67.83	65		
	68.2	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0.2611	774				202.07			
69	69	**С123-021103-1107**	**Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 168**	шт.	32	4981		159392		159392		172143	
70	70	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (постоянные бетонные упоры). Устройство**	м3	1	19867,85	1039,94	19868	1040	14088	12751		
	70.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.02	4739,82 12415	398,32	4740	398	12663.3	4676 1963	26507	
71	71	**Е11-161001-0111 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	1	30094,62	1100,04	30095	1100	13769	15069	48776	Казахстан 100%
	71.1	2301-0301-0245	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0.4	15225,6 14460	150,6	15226	151	5784	3613		
	71.2	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт	1	6395				6395			
72	72	**Ц13-100904-0101**	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	км ленты	0,1552	29597,44	19838,74	4594	3079	0	1378	6450	
73	73	**С121-130809-1618**	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2**	м	155,2	9758,7 93	4799,33	1515	745	14434	478	15588	
74	74	**Е11-221501-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2**	м короба	12	9102,97 1937,08	1323,55 493,64	109236 23245	15883 5924	70108	1155 28877 11049	149162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	74 1	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 25 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.972	45796				44513.71			Казахстан 100%
	74 2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм. длиной от 3 м до 6.5 м ГОСТ 9463-88	м3	0.432	44550				19245.6			
75	75	**Е11-270201-0401 К=0,8**	**Сооружения водосбросные из лотков. Демонтаж**	м лотка	6	3026,77	1549,14	18161	9295	0	13650	34355	
	75 1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800. фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		1477,63	628,85	8866	3773		2545		
76	76	**Е11-270201-0401**	**Сооружения водосбросные из лотков. Устройство**	м лотка	6	4002,92	1936,42	24018	11619	1317	17062	44366	Казахстан 100%
	76 1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800. фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.48	1847,04	786,06	11082	4716		3286		
	76 2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0028	2660				1276.8			Казахстан 100%
77	77	**С121-040303-9903**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	0,43	14473				39.95			Казахстан 100%
78	78	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16к=0,8**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	72237		31062		31062	2485	33547	Казахстан
	78 1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600. фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		16723,46	7693,35	24249	11155	0	17701	45306	
	78 2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3		9030,11	3301,08	13094	4787		3356		
			Итого по разделу: 37. Хозяйственно-питьевая система В1			2235							Казахстан 100%
			Раздел: 38. Сети канализации			12415							Казахстан 100%
79	79	**Е11-010102-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	4375,081616	361,16	346,8	1580088	1517286	488	361841	4546502	
	79 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.2188	14,24	100,63	62313	440243		155354	2097283	
80	80	**Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	139,7336417	2231				488.04			Казахстан 100%
81	81	**Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	м3 грунта	67,0176	4788,1	0	669058	0	0	481722	1242842	
82	82	**Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	75,9552	4588,59	0	348527	0	0	250940	647425	
83	83	**Е11-010102-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**	м3 грунта	282,7064417	361,16	346,8	102101	98043	32	23381	135521	
	83 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000. фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.0141	14,24	100,63	4027	28447		10039		
84	84	**С341-020103-1015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)**	т	60,6413884	293		17768		31.54			Казахстан 100%
85	85	**С341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	т	10279,6481	44		452305			1421	19189	
86	86	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4657,788058	21,9	18,4	101993	85711	416	36184	488489	
						3,41	7,67	15866	35722		37143	150266	
											11131		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	86 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1863	2231				415,66			
87	87	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	4630,472117	282,28	271,04	1307103	1255041	413	299432	1735057	Казахстан 100%
						11,15	78,66	51648	364229		128523		
	87 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1852	2231				413,22			
88	88	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10279,6481	44		452305				488489	Казахстан 100%
89	89	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3935,901299	42,41	42,41	166917	166917	0	36184		
						0	16,48	0	64883		46716	230724	
90	90	Е11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3935,901299	204,96	94,28	806715	371082	0	17091		
						110,68	45,75	435633	180067		443305	1350021	
91	91	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	694,5708175	951,59	0	660945	0	0	100002		
						951,59	0	660945	0		475881	1227772	
92	92	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	747096,83	86809,22	7471	868	1555	90946		
	92 1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,001	504750	25444,72	5048	254		5249	13737	
						1358592				1385,76	1018		
93	93	С123-011201-0203	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	10,08	4543		45793		45793		49457	
94	94	С123-021001-0203	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	2	524		1048		1048	3663	1132	
95	95	Е11-220701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,01	48023,2	0	480	0	177	84		
	95 1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,13	30282,2	0	303	0		300	842	
						157				177,41	62		
96	96	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,3202	1042262,4	123012,88	333732	39389	79280	224397	602780	Казахстан 100%
	96 1	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0512	671654	36228,8	215064	11600		44650		
						1358592				69603,39			
97	97	С123-011201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	322,7616	7926		2558208		2558208		2762865	
98	98	С123-021001-0205	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	59	887		52333		52333	204657	56520	
99	99	Е11-220701-0208	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,3202	75500,8	0	24175	0	12869	4187		
	99 1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	81,9712	35308,8	0	11306	0		11193	38198	
						157				12869,48	2829		
100	100	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	20,28	30664,12	7438,84	621868	150860	207457	325232	1022868	Казахстан 100%
	100 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10,5456	12995,63	3203,42	263551	64965		75768		
	100 2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0385	13713				14461,81			
						901914				34752,55			
101	101	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	24207		290484		290484		313723	Казахстан 100%
102	102	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	11324		90592		90592	23239	97839	
103	103	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	15749		440972		440972	7247	476250	
104	104	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	24242		290904		290904	35278	314176	Казахстан
											23272		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	18	1852		33336		33336		36003	
106	106	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	12	25288		303456		303456	2667	327732	Казахстан
107	107	С121-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.	2	595		1190		1190	24276	1285	
108	108	Е11-070112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры	0,83584	675178,7	1287,9	564341	1076	513754	95	673287	
	108.1	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8358	614656	59234,8	513754,07	658,8	49511	551	49873	
109	109	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)**	т	0,3244	581977		188793		188793		203897	
110	110	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	14,598	95,38	2,45	1392	36	640	15103	2041	
	110.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0013	49,06	0,29	716	4	577,44	497	3152	
111	111	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,598	159,98	3,48	2335	51	1448	151		
	111.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0026	57,34	0,59	837	9	1297,9	583	3152	
112	112	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	211,53552	898,48	19,98	190061	4226	121167	234		
	112.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	507,6852	305,7	2,93	64667	619	113213,81	60717	270840	
113	113	Е11-220201-0205 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**	км трубопровода	0,00893	622361,62	126278,42	5558	1128	115	20062		Казахстан 100%
	113.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5608	483214	38324,16	4315	342	88,05	4611	10982	
114	114	С123-011001-0105	**Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 200, с уплотнительным кольцом**	м	8,93	25249		225474		225474	813		Казахстан 100%
115	115	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,8478	288912,59	15345,02	244940	13010	197942	18038	243511	
	115.1	2302-1104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам ГОСТ 6942-98 с изм. N1/ d 125-200 мм	т	0,8478	40090,2	5093,68	33988	4318	176645,06	37924	305493	
116	116	С123-020803-0116	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х200 ГОСТ 5525-88**	шт.	6	208357		1132452		1132452	22629	1223048	
117	117	С123-020803-1506	**Колено фланцевое для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88**	шт.	6	188742		575466		575466	90596	621503	
118	118	Е11-231101-0101	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	8	95911		194159		12826	46037	403573	
	118.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	24269,87	0	181333	0	7095,4	179520	29894	Казахстан 100%
	118.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,208	22666,64	0			2692,14			Казахстан 100%
119	119	Е11-221501-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2**	м короба	16	13645							
	119.1	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,296	9102,97	1323,55	145648	21177	93477	38503	198882	
	119.2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,576	12943	493,64	30993	7898	59351,62	14732		Казахстан 100%
120	120	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3	0,02	44550				25660,8			
						14596,69	7690,99	292	154	8	222	556	
						6521,43	2905,09	130	58		41		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	120.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0004	12943				4.66			Казахстан 100%
	120.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216144				3.03			
121	121	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	1852		1852		1852		2000	
			Итого по разделу: 38. Сети канализации								148		
			ИТОГО:									20737002	
			В том числе :					22333893	5146627	10755955	5303519	29848402	
			Стоимость оборудования, всего					5152042	1663387		2210995		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		447726					
			Зимние удорожания									30 296 129	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		408998					
			Непредвиденные работы и затраты									30 705 127	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		614103					
			НДС									31 319 230	
			Итого с НДС			12 %		3758308					
			Итого со скидкой 10%									35 077 538	
			в том числе НДС, 12%									31 569 784	
												3 382 477	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рысжанов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан строй ltd"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергешев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра национальной экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 8

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Фундаменты										
1	2	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/**	м3	832,1	20127,64	1731,74	16748207	1440983	13481147	1985433	20232331	
	2.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	844,5815	2194,54	427,49	1826077	355717		1498691		
2	3	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,72432	21800,23	1402,99	233793	15046	13229524,62			Казахстан 100%
	3.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,173	20109,24	418,4	215658	4487	3089	200332	468855	
						96				3088,6	34730		
3	4	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,136	226611		30819		30819	2466	33285	
4	5	C121-050301-3601	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,19019	225946		494865		494865	39589	534454	
5	6	C121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	55,78705	220349		12292621		12292621	983410	13276030	
			Итого по разделу: 9. Фундаменты									34544955	
			Раздел: 10. Каркас										
			Раздел: 11. Стены										
			Раздел: 12. Перекрытия										
			Раздел: 13. Лестницы										
			ИТОГО:					29800305	1456029	26302541	2185765	34544955	
			В том числе :					2041735	360204		2558886		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		518 174				35 063 128	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		473 352				35 536 480	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		710 730				36 247 210	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4 349 665				40 596 875	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10%									**36 537 188**	
			в том числе НДС, 12%									*3 914 699*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Бралиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Шукусов С.А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Утверждена
приказа Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г.
№656

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

код заказчика	код подрядчика	договор подряда		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		33/02/21	10.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	126 935 879	78 647 397							9 437 688	88 085 084

Сдал (Подрядчик)

Директор
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Принял (Заказчик)

Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жолжанов Д.Б. _____

Авторский надзор
Директор ТОО "Данайхан стройтех" :

Казжанов Т.Ж. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № ***№33/02/21 от 10.03.2021 г.***

Реестр № 2

Актов выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3

Стоимость по договору 4 312 630 296 тенге

Стоимость по смете 4 791 811 440 тенге

Скидка 10% 479 181 144 тенге

№ П/П	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	07-01	4	280	Благоустройство	2 067 376	
2	04-03	5	270	Вынос существующих сетей КЛ-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ с территории застройки	9 571 161	
3	02-01-01	6	10	Блок 1-6. Земляные работы	8 339 576	
4	06-02	7	310	Наружные сети водопровода и канализации (вынос существующих сетей НВК из-под пятна застройки)	31 569 784	
5	02-01-03	8	20	Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0	36 537 188	
				Всего:	**88 085 084**	-

Составил: Ведущий инженер ПТО _____ Бахтыбаева А.К.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Общеплощадочные чертежи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 4

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **07-01 благоустройство** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Вертикальная планировка(л.5)										
1	1	Е11-010104-0102	Срезка растительного грунта с перемещением на 10м	м3 грунта	7150	51,77 0	51,77 20,13	370177 0	370177 143894	0	103604 37902	511683	
2	4	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	4560,00	293		1336080			106886	1442966	
			Итого по разделу: 8. Вертикальная планировка(л.5)									1954649	
			Раздел: 9. Озеленение(л.8)										
			Раздел: 10. Мафы (л.9)										
			Раздел: 11. МГН (л.6)										
			Раздел: 12. Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)										
			Раздел: 13. Водоотводные сооружения (л.4)										
			ИТОГО:					1706257	370177		103604	1954649	
			В том числе :					0	143894		144788		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		29320				1 983 969	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		26784				2 010 753	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		40215				2 050 968	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		246116				2 297 084	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10%									**2 067 376**	
			в том числе НДС 12%									*221 505*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рысмагамбетов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Давайхан стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Бралиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Нурмуратов С.А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Вынос существующих сетей КЛ-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ с территории застройки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 5

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **04-03 вынос существующих сетей КЛ-10/0,4кВ и ВЛ-0,4кВ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Демонтажные работы по дефектному акту №12										
1	1	Е11-010101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	119,579951	313,79 0	313,79 82,7	37523 0	37523 9889	0	7120 3571	48214	
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,066	3523,58 3523,58	0 0	21374 21374	0 0	0	15389 2941	39704	
3	3	Е11-010102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	78,9217	384,04 0	384,04 101,21	30309 0	30309 7988	0	5751 2885	38945	
4	4	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	175,206174	293		51335				55442	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	78,9217	21,9 3,41	18,4 7,67	1728 269	1452 605	7 7,04	4107 629 189	2546	
	5-1	2101-0701-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0032	2231							Казахстан 100%
6	6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	104,786555	51,77 0	51,77 20,13	5425 0	5425 2109	0	1518 555	7499	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	104,786555	171,86 92,66	79,2 38,43	18009 9710	8299 4027	0	9891 2232	30131	
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,491745	951,59 951,59	0 0	17597 17597	0 0	0	12669 2421	32687	
9	9	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	751,5	507 87,84	419,16 177,44	381011 66012	314999 133349	0	143540 41964	566515	
10	10	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	883,5	149,4 29,28	120,12 50,85	131995 25869	106126 44927	0	50973 14637	197605	
11	11	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	67,6	1778		120193		120193	9615	129808	Казахстан
12	12	Е11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,181	1281010,14	0	231863	0	193758	28960	281688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	12.1	2301-1201-1101	канало-километр трубопровода Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	179,19	210525 1048	0	38105	0	187791,12	20866		
13	13	Ц13-080201-0906 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	1391,54 556,32	790,04 287,56	125239 50069	71104 25881	4066	54684 14394	194316	
14	14	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	91	481,45 219,6	216,67 72,14	43812 19984	19717 6565	4111	19115 5034	67961	
15	15	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	370	645,72 263,52	336,11 119,48	238915 97502	124360 44209	17053	102032 27276	368223	
16	16	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1084	397,03 175,68	175,26 59,39	430379 190437	189982 64380	49960	183468 49108	662955	
17	17	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	751,5	444 87,84	356,16 150,77	333666 66012	267654 113307	0	129109 37022	499798	
18	18	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	883,5	257,28 43,92	213,36 90,32	227307 38803	188504 79800	0	85394 25016	337717	
19	19	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	5,806	24581		142717		142717		154135	Казахстан
20	20	С123-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,4692	5431615		2548514		2548514	11417	2752395	
21	21	С123-060137-0739	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8619	1705690		1470134		1470134	203881	1587745	Казахстан
22	22	С123-060137-0738	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3366	1308667		440497		440497	117611	475737	Казахстан
23	23	Ц13-080201-4307 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	6	6915,79 6567,09	8,4 3,51	41495 39403	50 21	2042	35240 28385 5590	75470	
24	24	С123-061703-1008	Муфты соединительные для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 3СТП-10-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	21112		126672		126672	10134	136806	
25	25	Ц13-080201-2302 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	3096,03 2928	84 35,56	24768 23424	672 284	672	17070 3347	45185	
26	26	С123-061703-5805	Муфты соединительные для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4СТП-1-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	15823		15823		15823	1266	17089	
27	27	С123-061703-6013	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпг-HF-в-70/120 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	7	17729		124103		124103	9928	134031	
28	28	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	1632,03 1464	84 35,56	9792 8784	504 213	504	6478 1302	17572	
29	29	С123-061703-5804	Муфты соединительные для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4СТП-1-25/50(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	12687		38061		38061	3045	41106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С123-061703-6012	Муфты концевые, внутренней установки, типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50 для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	15511		46533		46533		50256	
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы по дефектному акту №12								3723		
			ИТОГО:									9049281	
								7476788	1366680	5345420	902175	9049281	
			В том числе :					713354	537554		670317		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		135739					
			Итого с временными									9 185 021	
			Зимние удорожания			1,35 %		123998					
			Итого с зимними удорожаниями									9 309 019	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		186180					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9 495 199	
			НДС			12 %		1139424					
			Итого с НДС									10 634 623	
			Итого со скидкой 10%									9 571 161	
			в том числе НДС, 12%									*1 025 482*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рысжанова А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Давайхан-стройтех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Евсеев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Нусипов С.А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 6

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-01 Блок 1-6. Земляные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0303	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	7085,350025	205,26	194,19	1454317	1375897	790	321952	1918371	
	1 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3543	10,96 / 2231	52,15	77630	369526	790,37	142102		Казахстан 100%
2	2	E11-010104-0103	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)**	м3 грунта	358,6148986	61,23 / 0	61,23 / 23,8	21957 / 0	21957 / 8535	0	6145 / 2248	30350	
3	3	E11-010205-0203 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	119,5382995	4788,1 / 4788,1	0 / 0	572361 / 572361	0 / 0	0	412100 / 78757	1063218	
4	4	E11-010102-0303	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (погрузка)**	м3 грунта	478,1531982	205,26 / 10,96	194,19 / 52,15	98144 / 5239	92852 / 24937	53	21727 / 9590	129461	
	4 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0239	2231				53,34			Казахстан 100%
5	5	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал для обратной засыпки и вертикальной планировки)**	т	15164,28714	44		667229				720607	
6	6	E11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	6830,759974	21,9	18,4	149575	125697	610	53378		
	6 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2732	3,41 / 2231	7,67	23268	52387	609,58	54471 / 16324	220369	Казахстан 100%
7	7	E11-010102-0303	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для обратной засыпки)**	м3 грунта	3869,169994	205,26	194,19	794174	751350	432	175812	1047585	
	7 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,4935	10,96 / 2231	52,15	42392	201791	431,61	77599		Казахстан 100%
8	8	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	8589,549966	44		377940				408175	
9	9	E11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**		3288,669981	42,41	42,41	139469	139469	0	30235 / 39034	192783	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		0	16,48	0	54214		14280		
10	10	E11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3288,669981	204,96	94,28	674056	310060	0	370406	1128020	
						110,68	45,75	363997	150457		83557		
11	11	E11-010205-0502	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	580,3749977	951,59	0	552278	0	0	397640	1025911	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы			951,59	0	552278	0		75993		
			ИТОГО:									7884850	
								5501500	2817282	1885	1799287	7884850	
			В том числе :					1637165	861847		584063		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		118 273		0			
			Итого с временными									8 003 124	
			Зимние удорожания			1,35 %		108 042					
			Итого с зимними удорожаниями									8 111 166	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		162 223					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 273 389	
			НДС			12 %		992 807					
			Итого с НДС									9 266 196	
			Итого со скидкой 10%									8 339 576	
			в том числе НДС 12%									*893 526*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рысжанов А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан строитех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ерсалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Нусупов С.А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации (вынос существующих сетей НВК из-под пятна застройки)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ № 7

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 06-02 наружные сети водопровода и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 36. Сети водопровода										
1	1	E11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1429,142085	361,16	346,8	516143	495629	159	118197	685088	
	1 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0715	14,24 / 2231	100,63	20355	143808	159,42	50747		Казахстан 100%
2	2	E11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	47,888415	4788,1 / 4788,1	0 / 0	229294	229294	0 / 0	165092 / 31551	425937	
3	3	E11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	79,5	5187,1 / 5187,1	0 / 0	412375	412375	0 / 0	296910 / 56743	766027	
4	4	E11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	39,75	4588,59 / 4588,59	0 / 0	182397	182397	0 / 0	131326 / 25098	338820	
5	5	E11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)	м3 грунта	167,138415	361,16	346,8	60363	57964	19	13823	80121	
	5 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0084	14,24 / 2231	100,63	2381	16818	18,64	5935		Казахстан 100%
6	6	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)	т	219,6674726	293		64363				69512	
7	7	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т	3324,075237	44		146259			5149	157960	
8	8	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1596,2805	21,9 / 3,41	18,4 / 7,67	34954 / 5437	29374 / 12242	142	11701 / 3815	51498	
	8 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0639	14,24 / 2231	100,63	14,24	142,45				Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-010102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)**	м3 грунта	1497,331188	282,28	271,04	422671	405836	134	96826	561056	
	9 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0599	11,15	78,66	16701	117779		41560		
						2231				133,62			
10	10	С341-020103-1001	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	3324,075237	44		146259					Казахстан 100%
11	11	Е11-010104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1272,73151	42,41	42,41	53975	53975	0	11701	157960	
12	12	Е11-010201-0502	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1272,73151	0	16,48	0	20981		15106	74608	
13	13	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	224,5996782	204,96	94,28	260863	119995	0	5527		
						110,68	45,75	140868	58227		143349	436549	
14	14	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка труб песком)**	м3 грунта	75,4123008	951,59	0	213726	0	0	32337		
						951,59	0	213726	0		153883	397018	
15	15	С121-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3 грунта	82,9535309	866,42	0	65338	0	0	29409		
						866,42	0	65338	0		47044	121373	
16	16	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	17,072	1778		147491		147491	8991		
	16 1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,7792	3265,98	163,7	55757	2795	33389	11799	159291	Казахстан
						1146,48	51,24	19573	875		20243	82080	
			Итого по разделу: 36. Сети водопровода			1778				33389,42	6080		
			Раздел: 37. Хозяйственно-питьевая система В1									4564898	Казахстан 100%
17	17	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,1098	500807,08	154781,64	54989	16995	838	41998	104746	
	17 1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,2704	338390	47968,68	37155	5267		7759		
18	18	С123-010501-1316	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	156,752	157				827,45			Казахстан 100%
						3450		540794		540794		584058	Казахстан
19	19	Е11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1552	94673,39	0	14693	0	2934	43264		
	19 1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	16,7616	75766,8	0	11759	0		11641	28442	
20	20	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	28	157				2631,57	2107		Казахстан 100%
						1501,48	944,23	42041	26438	0	23148	70405	
21	21	С123-020304-2513	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	28	557,24	277,84	15603	7779		5215		
						4371		122388		122388		132179	
22	22	Е11-220901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2230,44	85,86	4461	172	655	9791		
	22 1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	1817,2	43,92	3634	88		3685	8798	
						188520				565,56	652		
23	23	С123-040102-2004	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	54521		109042		109042		117765	Казахстан
24	24	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка (ответные)**	фланец	4	1179,3	68,04	4717	272	245	8723		
	24 1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	1050	0	4200	0		4158	9585	
						211235				245,03	710		
25	25	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	2720		10880		10880		11750	
26	26	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	6	1179,3	68,04	7076	408	368	870		
	26 1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм. Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	1050	0	6300	0		6237	14378	
						211235				367,55	1065		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С123-020103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	2720		16320		16320		17626	
28	28	Е11-221201-0105	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	2	1792,95	125,01	3586	250	186	1306		
	28 1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	1575	14,64	3150	29		3147	7272	
29	29	С123-020103-2811	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150**	шт.	2	211235				185,89	539		
30	30	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	9	5467		10934		10934		11809	
31	31	С123-020303-0309	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	3	1501,48	944,23	13513	8498	0	875		
32	32	С123-020303-1709	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	2	557,24	277,84	5015	2501		7441	22630	
33	33	С123-020302-8013	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	шт.	4	1548		4644		4644	1676		
34	34	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0454	4986		9972		9972	372	5016	
	34 1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	3,178	1966479,76	861610,46	89278	39117	5320	798	10770	
	34 2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	987690	295693,9	44841	13425		57683	158718	
	34 3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8,8076	734				2332,65	11757		
35	35	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	45,4	157				1342,61			
	35 1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0091	94,44	1,22	-4287	-55	-18	-4130	-9091	Казахстан 100%
	35 2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0227	92,84	0	-4215	0		-673		
36	36	С123-010401-0223	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	45,5816	461				4,19			
37	37	Е11-220601-1010 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0454	24940		1136805		10,46			
	37 1	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	227,454	5781884,63	1131207,63	262498	51357	1136805	90944	1227750	
38	38	Е11-221401-0306	**Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	45,4	146761,9	353061,64	6663	16029	204478	22465	307760	
	38 1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	40,0428	774				176049,4	22797		
39	39	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	3	2074,5	12,35	94182	561	27156	66018	173016	
	39 1	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,075	1464	4,83	66466	219		12816		
	39 2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0294	621				24866,58			
40	40	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (гильзы)**	т	0,047412	14005,64	1412,61	42017	4238	23900	13836	60321	
						4626,5	32,06	13879	96		4468		
						154448				11583,6			
						1358592				39942,6			
41	41	С123-010401-0215	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	1,2	267884,67	1376,67	12701	65	0	11525	26164	
						266508	621,24	12636	29		1938		
						17115		20538		20538		22181	
42	42	Е11-220601-1007 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0012	3621716,43	628042,18	4346	754	3459	1643		
	42 1	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3,84	111218,2	217999,76	133	262		391	5116	
						774				2972,16	379		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,4	23475,02	9616,69	32865	13463	3599	21364	58567	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11287,64	4126,35	15803	5777		4338		
	43.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3164	2235				707,15			Казахстан 100%
	43.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1862	12415				2311,67			Казахстан 100%
44	44	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24207		24207		24207	1937	26144	Казахстан
45	45	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15749		31498		31498	2520	34018	Казахстан
46	46	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24242		24242		24242	1939	26181	Казахстан
47	47	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25288		25288		25288	2023	27311	Казахстан
48	48	Е11-070112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,03536	675178,7	1287,9	23874	46	21734	2499	28483	
	48.1	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0354	614656	658,8	2095	23	21734,24	2110		
49	49	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)	т	0,03	581977		17459		17459	1397	18856	
50	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,35	95,38	2,45	129	3	59	46	189	
	50.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	49,06	0,29	66	0	53,4	14		
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,35	159,98	3,48	216	5	134	54	292	
	51.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	57,34	0,59	77	1	120,03	22		
52	52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,866912	898,48	19,98	9764	217	6225	3119	13913	
	52.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,0806	305,7	2,93	3322	32	5815,97	1031		
53	53	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		3,756	23475,02	9616,69	88172	36120	9655	57316	157127	Казахстан 100%
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11287,64	4126,35	42396	15499		11639		
	53.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8489	2235				1897,19			Казахстан 100%
	53.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4995	12415				6201,89			Казахстан 100%
54	54	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33535		33535		33535	2683	36218	Казахстан
55	55	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	27089		135445		135445	10836	146281	Казахстан
56	56	С121-040302-0115	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	39438		39438		39438	3155	42593	Казахстан
57	57	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852		1852		1852	148	2000	Казахстан
58	58	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25288		25288		25288	2023	27311	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	Е11-070112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры	0,0851	675178,7	1287,9	57458	110	52307	6014	68550	
	59 1	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0851	59234,8	658,8	5041	56	52307,23	5078		
						614656							
60	60	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)**	т	0,04936	581977		28726		28726		31024	
61	61	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,2212	95,38	2,45	212	5	97	2298		
	61 1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	49,06	0,29	109	1		76	310	
						439514				87,86	23		
62	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,2212	159,98	3,48	355	8	220	89	480	
	62 1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0004	57,34	0,59	127	1		36		
						493943				197,49			
63	63	С121-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.	1	595		595		595		643	
64	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	33,43472	898,48	19,98	30041	668	19151	9597	42808	
	64 1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	80,2433	305,7	2,93	10221	98		3171		
						223				17894,26			
65	65	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (устройство отмостки)**	м3 основания	0,578	5547,54	1804,94	3206	1043	1611	951	4490	Казахстан 100%
	65 1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6647	955,4	813,44	552	470		333		
						2420				1608,57			
66	66	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,867	16025,12	1125,96	13894	976	11717	1302	16412	Казахстан 100%
	66 1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,8843	1385,1	265,42	1201	230		1216		
						11550				10214,13			
67	67	С123-021199-9910	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	0,04616	340191		15703		15703		16959	Казахстан 100%
68	68	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0026915	215796,25	38435,66	581	103	283	234	880	
	68 1	2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,2422	72247,5	15516,48	194	42		65		
	68 2	2113-0809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,2611	280				67,83			
						774				202,07			
69	69	С123-021103-1107	**Кольца опорно-направляющее диэлектрические предохранительные для трубопроводов DN 168**	шт.	32	4981		159392		159392		172143	
70	70	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (постоянные бетонные упоры). Устройство**	м3	1	19867,85	1039,94	19868	1040	14088	12751		
	70 1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4739,82	398,32	4740	398		4676	26507	
						12415				12663,3	1963		
71	71	Е11-161001-0111 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 200 мм. Врезки в действующие внутренние сети**	врезка	1	30094,62	1100,04	30095	1100	13769	15069	48776	Казахстан 100%
	71 1	2301-0301-0245	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,4	15225,6	150,6	15226	151		3613		
						14460				5784			
	71 2	2302-0103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт	1	6395				6395			
72	72	Ц13-100904-0101	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	км ленты	0,1552	29597,44	19838,74	4594	3079	0	1378	6450	
						9758,7	4799,33	1515	745		478		
73	73	С121-130809-1618	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2**	м	155,2	93		14434		14434		15588	
											1155		
74	74	Е11-221501-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2**	м короба	12	9102,97	1323,55	109236	15883	70108	28877	149162	
						1937,08	493,64	23245	5924		11049		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	74 1	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,972	45796				44513,71			Казахстан 100%
	74 2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,432	44550				19245,6			
75	75	**Е11-270201-0401 К=0,8**	**Сооружения водосбросные из лотков. Демонтаж**	м лотка	6	3026,77	1549,14	18161	9295	0	13650	34355	
	75 1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		1477,63	628,85	8866	3773		2545		
76	76	**Е11-270201-0401**	**Сооружения водосбросные из лотков. Устройство**	м лотка	6	4002,92	1936,42	24018	11619	1317	17062	44366	Казахстан 100%
	76 1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,48	1847,04	786,06	11082	4716		3286		
	76 2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	14473				1276,8			Казахстан 100%
77	77	**С121-040303-9903**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	0,43	72237		31062		39,95			Казахстан 100%
78	78	**Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16к=0,8**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	16723,46	7693,35	24249	11155	0	17701	45306	Казахстан
	78 1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		9030,11	3301,08	13094	4787		3356		
	78 2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3		2235							Казахстан 100%
			Итого по разделу: 37. Хозяйственно-питьевая система В1			12415							
			Раздел: 38. Сети канализации										Казахстан 100%
79	79	**Е11-010102-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	4375,081616	361,16	346,8	1580088	1517286	488	361841	2097283	4546502
	79 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2188	14,24	100,63	62313	440243		155354		
80	80	**Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	139,7336417	2231 4788,1 4788,1	0 0	669058 669058	0 0	488,04 0	481722 92062	1242842	Казахстан 100%
81	81	**Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	м3 грунта	67,0176	5187,1 5187,1	0 0	347627 347627	0 0	0 0	250292 47834	645752	
82	82	**Е11-010205-0203 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	75,9552	4588,59 4588,59	0 0	348527 348527	0 0	0 0	250940 47957	647425	
83	83	**Е11-010102-0315**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)**	м3 грунта	282,7064417	361,16 14,24	346,8 100,63	102101 4027	98043 28447	32 31,54	23381 10039	135521	
	83 1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0141	2231							Казахстан 100%
84	84	**С341-020103-1015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт)**	т	60,6413884	293		17768			1421	19189	
85	85	**С341-020103-1001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	т	10279,6481	44		452305			36184	488489	
86	86	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	4657,788058	21,9 3,41	18,4 7,67	101993 15866	85711 35722	416	37143 11131	150266	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	86.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.1863	2231				415.66			Казахстан 100%
87	87	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	4630,472117	282,28 / 11,15	271,04 / 78,66	1307103 / 51648	1255041 / 364229	413	299432 / 128523	1735057	
	87.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0.1852	2231				413.22			Казахстан 100%
88	88	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	10279,6481	44		452305				488489	
89	89	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3935,901299	42,41 / 0	42,41 / 16,48	166917 / 0	166917 / 64883	0	36184 / 17091	230724	
90	90	Е11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3935,901299	204,96 / 110,68	94,28 / 45,75	806715 / 435633	371082 / 180067	0	46716 / 100002	1350021	
91	91	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	694,5708175	951,59 / 951,59	0 / 0	660945 / 660945	0 / 0	0	475881 / 90946	1227772	
92	92	Е11-230201-0102 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	747096,83 / 504750	86809,22 / 25444,72	7471 / 5048	868 / 254	1555	5249 / 1018	13737	
	92.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0.001	1358592				1385,76			
93	93	С123-011201-0203	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	10,08	4543		45793		45793		49457	
94	94	С123-021001-0203	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	2	524		1048		1048	3663	1132	
95	95	Е11-220701-0206	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,01	48023,2 / 30282,2	0 / 0	480 / 303	0 / 0	177	84 / 300 / 62	842	
	95.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1.13	157				177.41			Казахстан 100%
96	96	Е11-230201-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,3202	1042262,4 / 671654	123012,88 / 36228,8	333732 / 215064	39389 / 11600	79280	224397 / 44650	602780	
	96.1	2113-0804-0401	Каболка	т	0.0512	1358592				69603.39			
97	97	С123-011201-0205	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 300 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	322,7616	7926		2558208		2558208		2762865	
98	98	С123-021001-0205	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) напорные САМ9, к трубам ВТ9 с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	59	887		52333		52333	204657	56520	
99	99	Е11-220701-0208	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,3202	75500,8 / 35308,8	0 / 0	24175 / 11306	0 / 0	12869	4187 / 11193 / 2829	38198	
	99.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	81.9712	157				12869.48			Казахстан 100%
100	100	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1.5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	20,28	30664,12 / 12995,63	7438,84 / 3203,42	621868 / 263551	150860 / 64965	207457	325232 / 75768	1022868	
	100.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	10.5456	13713				144611.81			Казахстан 100%
	100.2	2106-0510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0.0385	901914				34752.55			
101	101	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	24207		290484		290484	23239	313723	
102	102	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	11324		90592		90592	7247	97839	
103	103	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	15749		440972		440972	35278	476250	
104	104	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	24242		290904		290904	23272	314176	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	18	1852		33336		33336		36003	
106	106	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	12	25288		303456		303456	2667	327732	Казахстан
107	107	С121-130814-2208	**Скобы ходовые**	шт.	2	595		1190		1190	24276	1285	
108	108	Е11-070112-0101	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры**	т арматуры	0,83584	675178,7	1287,9	564341	1076	513754	95	673287	
	108 1	2106-0802-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8358	59234,8 614656	658,8	49511	551	513754,07	59073 49873		
109	109	С121-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка)**	т	0,3244	581977		188793		188793		203897	
110	110	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	14,598	95,38	2,45	1392	36	640	15103	2041	
	110 1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая. ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0013	49,06 439514	0,29	716	4	577,44	497 151		
111	111	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,598	159,98	3,48	2335	51	1448	583	3152	
	111 1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0026	57,34 493943	0,59	837	9	1297,9	234		
112	112	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	211,53552	898,48	19,98	190061	4226	121167	60717	270840	
	112 1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	507,6852	305,7 223	2,93	64667	619	113213,81	20062		
113	113	Е11-220201-0205 Изм. и доп. вып. 7	**Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами**	км трубопровода	0,00893	622361,62 483214	126278,42 38324,16	5558 4315	1128 342	115	4611 813	10982	Казахстан 100%
	113 1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5608	157				88,05			Казахстан 100%
114	114	С123-011001-0105	**Трубы напорные с раструбом из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ DN 200, с уплотнительным кольцом**	м	8,93	25249		225474		225474	18038	243511	
115	115	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,8478	288912,59 40090,2	15345,02 5093,68	244940 33988	13010 4318	197942	37924 22629	305493	
	115 1	2302-1104-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам ГОСТ 6942-98 с изм. N1/. d 125-200 мм	т	0,8478	208357				176645,06			
116	116	С123-020803-0116	**Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200х200 ГОСТ 5525-88**	шт.	6	188742		1132452		1132452		1223048	
117	117	С123-020803-1506	**Колено фланцевое для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88**	шт.	6	95911		575466		575466	90596	621503	
118	118	Е11-231101-0101	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	8	24269,87 22666,64	0 0	194159 181333	0 0	12826	46037 179520	403573	
	118 1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	13645				7095,4	29894		Казахстан 100%
	118 2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,208	12943				2692,14			Казахстан 100%
119	119	Е11-221501-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2**	м короба	16	9102,97 1937,08	1323,55 493,64	145648 30993	21177 7898	93477	38503 14732	198882	
	119 1	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,296	45796				59351,62			Казахстан 100%
	119 2	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,576	44550				25660,8			
120	120	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3	0,02	14596,69 6521,43	7690,99 2905,09	292 130	154 58	8	222 41	556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	120.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	12943				4,66			Казахстан 100%
	120.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	216144				3,03			
121	121	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	1852		1852		1852		2000	
			Итого по разделу: 38. Сети канализации								148		
			ИТОГО:									20737002	
			В том числе :					22333893	5146627	10755955	5303519	29848402	
			Стоимость оборудования, всего					5152042	1663387		2210995		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		447726		0			
			Итого с временными									30 296 129	
			Зимние удорожания			1,35 %		408998					
			Итого с зимними удорожаниями									30 705 127	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		614103					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31 319 230	
			НДС			12 %		3758308					
			Итого с НДС									35 077 538	
			Итого со скидкой 10%									31 569 784	
			в том числе НДС 12%									3 382 477	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рысбаев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан строй-тех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ердалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

(наименование)

Акт выполненных работ № 8

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Фундаменты										
1	2	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/**	м3	832,1	20127,64	1731,74	16748207	1440983	13481147	1985433	20232331	
	2.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	844,5815	2194,54	427,49	1826077	355717		1498691		
2	3	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,72432	21800,23	1402,99	233793	15046	13229524,62			Казахстан 100%
	3.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	32,173	20109,24	418,4	215658	4487	3089	200332	468855	
						96				5088,6	34730		
3	4	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,136	226611		30819		30819		33285	
											2466		
4	5	C121-050301-3601	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,19019	225946		494865		494865		534454	
											39589		
5	6	C121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	55,78705	220349		12292621		12292621		13276030	
			Итого по разделу: 9. Фундаменты								983410		
												34544955	
			Раздел: 10. Каркас										
			Раздел: 11. Стены										
			Раздел: 12. Перекрытия										
			Раздел: 13. Лестницы										
			ИТОГО:					29800305	1456029	26302541	2185765	34544955	
			В том числе :					2041735	360204		2558886		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		518 174				35 063 128	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		473 352				35 536 480	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		710 730				36 247 210	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4 349 665				40 596 875	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой 10%									**36 537 188**	
			в том числе НДС 12%									*3 914 699*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Жолжанов Д.Б.*
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Данайхан строитех"

_____ *Казжанов Т.Ж.*

Подрядчик:
Директор ТОО "BiGlobal"

_____ *Ералиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО "BiGlobal"

_____ *Нуртаев С.А.*
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО ТОО "BiGlobal"

_____ *Тайшиева Г.М.*