Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области",Республика Казахстан, г.Конаев, ул. Жамбыла, дом № 13** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17** — **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №33/02/21 (Есик)

Номер документа	Дата составления
40	**03.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик)			тенге	1	490 100 963,56	490 100 963,56	52 510 817,52
				Итого	1	x	490 100 963,56	52 510 817,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл. 03.05.2023

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор № ***№33/02/21 от 10.03.2021 г.***

Реестр № 10

Актов выполненных работ за май месяц 2023 г.

По объекту: Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3

№ П/П	№сметы	№ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-08	84	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы	36 055 466,68	
2	02-01-08	85	Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы	2 829 551,56	
3	02-01-11	86	Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1 работы	2 292 178,50	
4	02-01-12	87	Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1 работы	10 982 760,85	
5	02-01-15	88	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы	142 652 917,88	
6	02-01-15	89	Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы	162 385 318,30	
7	02-01-16	90	Структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация работы	4 930 498,96	
8	02-01-17	91	Автоматическая пожарная сигнализация работы	3 160 561,94	
9	02-01-19	92	Силовое оборудование и электроосвещение работы	24 581 709,41	
10	02-01-20	93	Лифт	576 466,69	
11	06-04	94	Общестроительные работы - АС работы	9 595 795,39	
12	04-04-02	95	Силовое электрооборудование работы	3 850 635,28	
13	07-01	96	Благоустройство работы	43 394 923,93	
14	02-01-25	97	Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация работы	9 489 334,51	
15	02-01-26	98	Отопление и вентиляцию работы	33 322 843,68	
			Всего:	**490 100 963,56**	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 84

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
			Балка 2Б1 /2шт/ (л.22)										
1	64	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	104541 31980	10708 2513	61854	31389 10874	146804	
			Ригели 3Рм1 /9шт/ (л.23)										
2	67	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,78	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	184917 68298	22894 5945	93725	67561 20198	272676	
			Ригели 3Рм2 /10шт/ (л.23)										
3	70	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	234815 86728	29071 7549	119016	85791 25648	346254	
			Ригели 3Рм3 /4шт/ (л.24)										
4	73	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	704444 260183	87213 22646	357048	257374 76945	1038763	
			Ригели 3Рм4 /5шт/ (л.25)										
5	76	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	611496 225853	75705 19658	309938	223415 66793	901704	
			Ригели 3Рм5 /1шт/ (л.25)										
6	79	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	73380 27102	9085 2359	37192	26810 8015	108205	
			Ригели 3Рм6 /5шт/ (л.26)										
7	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	122299 45171	15141 3932	61988	44683 13359	180341	
			Ригели 3Рм7 (л.26)										
8	85	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	44028 16261	5450 1415	22316	16086 4809	64923	
			Ригели 3Рм8 (л.26)										
9	88	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	48919,71 18068,26	6056,45 1572,65	68488 25296	8479 2202	34713	25023 7481	100992	
			Ригели 3Рм9 /10шт/ (л.26)										
10	91	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/		6	48919,71	6056,45	293518	36339	148770	107239	432818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		18068,26	1572,65	108410	9436		32061		
			Итого по разделу: 1. Каркас									3593480	
			Раздел: 2. Стены										
			Стена шахты лифта на отм. +10,700 (л.37)										
11	236	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1037	334486		34686		34686	2775	37461	Казахстан
12	237	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,2	28923,08 2975,78	4069,75 1597,06	34708 3571	4883 1916	26253	4994 3176	42878	
			Итого по разделу: 2. Стены									80339	
			Раздел: 3. Перекрытия										
13	238	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1175,000009	3062,93 1754,19	64,08 15,29	3598943 2061173	75294 17966	1462475	1892017 439277	5930236	
14	239	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1175,000009	1062,47 1030,16	32,31 7,81	1248402 1210438	37964 9177	0	1109849 188660	2546912	
			Плита перекрытия на отм. +10,700 (л.34)										
15	250	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,3238	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	777285 567994	28477 6831	180814	523091 104030	1404406	
16	254	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,19642	443232,64 176410	1539,7 516,32	87060 34650	302 101	52107	31624 9495	128179	
17	255	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	238,9	27911,86 2618,67	3341,16 1315,27	6668143 625600	798203 314218	5244340	855235 601870	8125248	
			Плита перекрытия на отм. +11,600 (л.37)										
18	256	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,16032	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	5343 3904	196 47	1243	3596 715	9654	
19	260	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,7	27911,86 2618,67	3341,16 1315,27	47450 4452	5680 2236	37318	6086 4283	57819	
			Парапет по осям А/1 и Б/1, Ж1 и И/1 на отм. +10,700 (л.38)										
20	261	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	42,4	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	1692656 429571	166680 38952	1096405	426356 169521	2288533	
			Парапет по осям 20/1 и 21/1 на отм. +10,700 (л.40)										
21	265	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8,3	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	331345 84091	32628 7625	214626	83461 33185	447991	
			Парапет по оси 1/1 на отм. +10,700 (л.40)										
22	269	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,5	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	219566 55723	21622 5053	142222	55306 21990	296862	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									21285840	
			Раздел: 4. Лестницы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.44,45)										
23	273	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	7,82	12479,79 5801,5	171,27 39,05	97592 45368	1340 306	50885	41563 11133	150287	
24	274	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	7,82	3174,24 3015,36	158,88 38,4	24823 23580	1243 301	0	21731 3725	50278	
25	275	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	6,81	41025,51 10214,11	8503,03 2035,38	279384 69558	57906 13861	151920	75912 28424	383719	
26	276	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/	м3 бетона	1,01	45993,94 10214,11	8503,03 2035,38	46454 10317	8588 2056	27550	11259 4617	62330	
27	277	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,162	441876		71584		71584	5727	77311	
			Итого по разделу: 4. Лестницы									723924	
			Раздел: 5. Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. -2,700 (л.45)										
28	285	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08732	515919,83 74853,1	7846,05 1675,81	45050 6536	685 146	37829	7885 4235	57170	
			Крепление парапета толщиной 190 мм на отм. +3,500 (л.45)										
29	286	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09659	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	8097 7856	241 85	0	7385 1238	16720	
30	287	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00476	441876		2103		2103	168	2271	
31	288	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	349485		5033		5033	403	5436	
32	289	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07743	334486		25899		25899	2072	27971	Казахстан
33	290	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пустот бетоном /В7,5/	м3 бетона в деле	1	21292,43 2016	859,31 354,85	21292 2016	859 355	18417	2798 1927	26017	
34	291	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /В15/	м3	0,6	39503,27 12111	5052,46 1182,34	23702 7267	3031 709	13404	7258 2477	33437	
			Крепление стен из блоков толщиной 200 мм (л.47)										
35	292	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	4,36	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	4352723 326360	34209 7307	3992154	393726 379716	5126164	
36	293	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	169,9000001	101,12 54,49	2,72 0,33	17180 9258	462 56	7460	6427 1889	25496	
37	294	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	169,9000001	212,1 20,18	1,94 0,33	36036 3429	329 56	32277	2405 3075	41516	
			Крепление перегородок из блоков толщиной 100 мм (л.49)										
38	295	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,17024	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	1168287 87596	9182 1961	1071509	105677 101917	1375881	
39	296	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45,6400003	101,12 54,49	2,72 0,33	4615 2487	125 15	2004	1727 507	6849	
40	297	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	45,6400003	212,1 20,18	1,94 0,33	9680 921	89 15	8671	646 826	11152	
			Шахта лифтов (л.50)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	298	Е11-090302-0301 Изм. в доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,71534	105661,25	22765,65	75584	16285	2109	42952	128019	
						79947,5	7072,63	57190	5059		9483		
42	299	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,71534	818975		585846		585846		632714	Казахстан
											46868		
43	300	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (прим.5)	м2	20,74486	6415,33	108,75	133085	2256	112562	13235	158026	
						880,55	44,09	18267	915		11706		
44	301	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	33		660		660		713	
											53		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									7675552	
								24222221	1608844	15958925	6619572	33309136	
			ИТОГО:					6654454	514978		2467346		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		499637				33808771	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		456418				34265189	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		685304				34950493	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4194059				39144552	
			Итого с НДС									**36 055 466,68**	
			Итого со скидкой 7,8914821 %										

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 85

за **май 2023 (месяц, год) на 02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Разные работы										
			Крепление стен из блоков толщиной 200 мм (л.47)										
1	292	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		2,1173531	998330,83	7846,05	2113819	16613	1938716	191206	2489427	
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	158491	3548		184402		
			Итого по разделу: 5. Разные работы									2489427	
			ИТОГО:					2113819	16613	1938716	191206	2489427	
								158490	3548		184402		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		37341				2526768	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		34111				2560879	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		51218				2612097	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2742836	
			НДС			12 %		329140				3071976	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 7,8914821%									**2 829 551,56**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект: **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 86

за **май 2023 (месяц, год) на 02-01-11 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4. Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. -0,100 (л.19)										
1	99	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,95954	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	80432 78038	2394 843	0	73360 12303	166095	
2	103	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	2,8	18812,81 2016	859,31 354,85	52676 5645	2406 994	44625	7833 4841	65350	
3	104	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /В10/	м3	4,1	35618,87 1211,1	5052,46 1182,34	146037 49655	20715 4848	75667	49597 15651	211285	
			Крепление перегородок толщиной 90 мм на отм. -0,100 (л.20)										
4	105	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,36502	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	30597 29687	911 321	0	27907 4680	63184	
5	106	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	0,5	18812,81 2016	859,31 354,85	9406 1008	429 177	7969	1349 864	11669	
6	110	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /В10/	м3	0,8	35618,87 1211,1	5052,46 1182,34	28495 9689	4042 946	14764	9678 3054	41227	
			Крыльцо Кр-5 (л.23)										
7	121	Е11-060191-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	18,2	30323,75 5638,36	2246,7 565,1	551892 102618	40890 10285	408384	102742 52371	707005	
8	123	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	2,5	20377,34 1539	1168,03 294,98	50943 3848	2920 737	44176	4172 4409	59524	
9	124	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В15/	м3	12,8	40441,46 12720,85	2723,17 694,56	517651 162827	34856 8890	319967	156263 53913	727827	
10	127	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,481	937,3 339,62	20,49 3,25	44504 16125	973 154	27406	15140 4772	64416	
			Итого по разделу: 4. Разные работы									**2117582**	
			ИТОГО:					**1512633** **459140**	**110536** **28195**	**942958**	**448091** **156858**	**2117582**	
			В том числе:							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**31764**				**2149348**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**29016**				**2178364**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**43567**				**2221931**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**266632**				**2488563**	
			Итого с НДС									**2 292 178,50**	
			Итого со скидкой 7,8914821%										

Принял (Заказчик)

И о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center Ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 87

за **май 2023 (месяц, год) на 02-01-12 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Перекрытия										
			Фундамент Фом-1 на отм. +5,950 (л.25)										
1	161	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные /пенобетон/ объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	35514,22 5267,78	1084,86 442,49	10654 1580	326 133	8748	1559 977	13190	
2	162	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05404	905367,83 74853,1	7846,05 1675,81	48926 4045	424 91	44457	4880 4304	58110	
3	163	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	2,10756	212,1 20,18	1,94 0,33	447 43	4 1	400	30 38	515	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									71815	
			Раздел: 4. Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. -0,100 (л.27)										
4	169	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,52492	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	127825 124020	3805 1340	0	116585 19553	263963	
5	170	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04592	441876		20291		20291	1623	21914	
6	171	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,144	349485		50326		50326	4026	54352	
7	172	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,335	334486		446539		446539	35723	482262	Казахстан
8	173	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	4,5	18812,81 2016	859,31 354,85	84658 9072	3867 1597	71719	12589 7780	105027	
9	174	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /В10/	м3	6,4	35618,87 12111	5052,46 1182,34	227961 77510	32336 7567	118115	77420 24430	329811	
			Крепление перегородок толщиной 90 мм на отм. -0,100 (л.28)										
10	175	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,64291	83823,75 81328,8	2494,95 878,58	221539 214945	6594 2322	0	202058 33888	457485	
11	176	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0715	441876		31594		31594	2528	34122	
12	177	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196	349485		68499		68499	5480	73979	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	178	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,37541	334486		794541		794541	63563	858104	Казахстан
14	179	Е11-070112-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	3,6	18812,81 2016	859,31 354,85	67726 7258	3093 1277	57375	10071 6224	84021	
15	180	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /В10/	м3	5,6	35618,87 12111	5052,46 1182,34	199466 67822	28294 6621	103350	67743 21377	288586	
			Крепление стен из блоков толщиной 200 мм (л.31,33)										
16	195	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,5442	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	1541622 115588	12116 2588	1413918	139448 134486	1815556	
17	196	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60,2238	101,12 54,49	2,72 0,33	6090 3282	164 20	2644	2278 669	9037	
18	197	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	60,2238	212,1 20,18	1,94 0,33	12773 1215	117 20	11441	852 1090	14715	
			Крепление стен из блоков толщиной 100 мм (л.32)										
19	198	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,7096	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	2705077 202822	21260 4541	2480996	244688 235981	3185746	
20	199	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105,6744	101,12 54,49	2,72 0,33	10686 5758	288 35	4640	3997 1175	15858	
21	200	Е11-130301-1602 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	105,6744	212,1 20,18	1,94 0,33	22414 2133	205 35	20076	1495 1913	25822	
			Вход в подвал по оси Р (л.33)										
22	201	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,1	30323,75 5638,36	2246,7 565,1	33356 6202	2472 622	24683	6210 3165	42731	
23	202	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	441876		6010		6010	481	6491	
24	203	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	0,6	20377,34 1539	1168,03 294,98	12226 923	701 177	10602	1001 1058	14285	
25	204	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20/	м3	3,2	41242,3 12720,85	2723,17 694,56	131975 40707	8715 2223	82554	39066 13683	184724	
26	205	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01156	349485		4040		4040	323	4363	
27	206	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24982	334486		83561		83561	6685	90246	Казахстан
28	207	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,28	937,3 339,62	20,49 3,25	10573 3831	231 37	6511	3597 1134	15304	
			Крыльцо Кр-6 (л.34)										
29	208	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	7,8	30323,75 5638,36	2246,7 565,1	236525 43979	17524 4408	175022	44032 22445	303002	
30	209	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10048	441876		44400		44400	3552	47952	
31	210	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01968	1143104,75 296010	1500,75 690,27	22496 5825	30 14	16641	5314 2225	30035	
32	211	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м3	2,5	20377,34 1539	1168,03 294,98	50943 3848	2920 737	44176	4172 4409	59524	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	212	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20/	м3	13	41242,3	2723,17	536150	35401	335378	158704	750442	
						12720,85	694,56	165371	9029		55588		
34	213	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	349485		3621		3621		3911	
											290		
35	214	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,919687	349459		321393		321393		347104	
											25711		
36	215	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,744	937,3	20,49	37252	814	22940	12673	53919	
						339,62	3,25	13498	129		3994		
			Итого по разделу: 4. Разные работы									**10074393**	
			ИТОГО:					8234175	181701	6931201	1160462	10146208	
								1121277	45564		751571		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		152193					
			Итого с временными									**10298401**	
			Зимние удорожания			1,35 %		139028					
			Итого с зимними удорожаниями									**10437429**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		208749					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10646178**	
			НДС			12 %		1277541					
			Итого с НДС									**11923719**	
			Итого со скидкой 7,8914821%									**10 982 760,85**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 88

за **май 2023 (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
			Блок 1. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0.000 (л.53)										
1	13	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	79,69	43726,97 6964,19	521,36 143,18	3484602 554976	41547 11410	2888079	526739 320907	4332248	
2	14	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	210,82	8377,55 2085,08	57,68 25,68	1766155 439577	12160 5414	1314418	400491 173332	2339978	
3	15	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	172,13	6811,87 1501,88	31,43 13,43	1172527 258519	5410 2312	908599	234747 112582	1519856	
			Блок 4. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.56)										
4	23	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,46	9409,49 5163,36	2824,8 715,88	145471 79826	43672 11068	21974	84531 18400	248402	
			Блок 5. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.57)										
5	27	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	167,77	43726,97 6964,19	521,36 143,18	7336074 1168382	87468 24021	6080223	1108935 675601	9120610	
6	28	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	64,31	9409,49 5163,36	2824,8 715,88	605124 332056	181663 46038	91406	351627 76540	1033291	
7	29	С1213-304-0102	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной	шт.	6681,21345	303		2024408		2024408	161953	2186361	Казахстан
8	30	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,32	47988,97 7845,49	3077,51 872,07	351279 57429	22528 6384	271323	59346 32850	443475	
9	31	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	106,57	8377,55 2085,08	57,68 25,68	892796 222207	6147 2737	664442	202449 87620	1182865	
10	32	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,14	6811,87 1501,88	31,43 13,43	130379 28746	602 257	101032	26103 12519	169001	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Блок 6. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.57)										
11	37	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,77	8377,55 2085,08	57,68 25,68	90226 22456	622 277	67149	20460 8855	119541	
			Блок 1. Стены и перегородки 2 этажа на отм. +3,600 (л.58)										
12	38	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	79,61	43726,97 6964,19	521,36 143,18	3481104 554419	41506 11399	2885179	526210 320585	4327899	
13	39	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,1961173	8377,55 2085,08	57,68 25,68	169194 42111	1165 519	125919	38366 16605	224165	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									27247692	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
			Отделка помещений (л. 1.2-1.10)										
			Потолки										
14	388	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	595,49	565,97 327,15	3,62 1,25	337029 194815	2155 744	140059	156447 39478	532954	
15	389	С1234-101-0201	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	62,52645	13476		842606		842606	67409	910015	Казахстан
16	390	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (Аквапанель). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	595,49	3512,07 1488,36	15,99 6,72	2091403 886303	9522 4002	1195577	801275 231414	3124092	
17	398	Е11-150108-1610 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу	м2	3697,95	4914,47 1452,65	8,41 3,74	18173464 5371827	31099 13830	12770538	4308526 1798559	24280549	
18	402	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1242,99999	565,97 327,15	3,62 1,25	703500 406648	4500 1554	292354	326561 82405	1112467	
19	403	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	65,2574995	50750		3311818		3311818	264945	3576764	Казахстан
20	404	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛО). Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1242,99999	3512,07 1488,36	15,99 6,72	4365503 1850031	19876 8353	2495596	1672546 483044	6521093	
			Стены										
21	418	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4435,448846	1318,5 821,64	20,76 7,19	5848139 3644342	92080 31891	2111717	2940987 703130	9492256	
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									49550189	
			Раздел: 5. Фасад										
			Блок 2,3,4,6										
22	446	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	999,9999927	4360,96 2977,74	27,73 7,9	4360960 2977740	27730 7900	1355490	2388512 539958	7289430	
23	447	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1999,999985	1330,27 905,5	5,61 2,64	2660540 1811000	11220 5280	838320	1453024 329085	4442649	
24	448	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	1999,999985	334,16 186,29	0,69 0,33	668320 372580	1380 660	294360	298592 77353	1044265	
			Итого по разделу: 5. Фасад									12776344	
			Раздел: 6. Кровля										
			Тип А (л.131)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Блок 2,3,4,5,6										
25	452	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	103,3339017	186554,88 28575,3	1604,88 706,54	19277444 2952797	165838 73009	16158808	2723226 1760053	23760723	
26	453	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	103,3339017	9043,12 1082,64	66,45 31,14	934461 111873	6867 3218	815721	103582 83043	1121086	
27	454	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	685,0299854	238		163037		163037	13043	176080	
28	455	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,881	186727,94 29587,5	1239,51 585,72	724691 114829	4811 2273	605051	105392 66407	896490	
29	456	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	310,7999966	315,63 41,04	3,08 1,45	98098 12755	957 451	84385	11885 8799	118782	
30	457	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	30,0000001	47988,97 7845,49	3077,51 872,07	1439669 235365	92325 26162	1111979	243220 134631	1817520	
31	458	Е11-120101-0108 Изм. и доп. вып. 12	Кровли скатные из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	4499,999986	808,37 374,21	16,16 2,81	3637665 1683945	72720 12645	1881000	1560863 415882	5614410	
32	459	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	2499,999979	929,48 831,33	23,45 9,69	2323700 2078325	58625 24225	186750	1934346 340644	4598690	
33	461	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	3863,999973	33		127512		127512	10201	137713	
34	463	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	3,6761	909993,83 74853,1	7846,05 1675,81	3345229 275167	28843 6160	3041218	331967 294176	3971371	
			Итого по разделу: 6. Кровля									42212865	
			ИТОГО:					97084126 28741045	1075038 344194	67268047	24940955 9762008	131787091	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1976806				133763897	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		1805813				135569710	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2711394				138281104	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		16593732				154874838	
			Итого с НДС									**142 652 917,88**	
			Итого со скидкой 7,8914821%										

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 89

за **май 2023 (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
			Блок 1. Стены и перегородки 2 этажа на отм. +3,600 (л.58)										
1	39	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство (П-1)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	205,5338827	8377,55 2085,08	57,68 25,68	1721870 428554	11855 5278	1281460	390450 168985	2281305	
2	40	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство (П-3 с одной стороны два слоя ГКЛ)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	189,79	6811,87 1501,88	31,43 13,43	1292825 285042	5965 2549	1001818	258832 124133	1675790	
			Блок 1. Стены и перегородки 3 этажа на отм. +7,200 (л.61)										
3	47	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	81,1	43726,97 6964,19	521,36 143,18	3546257 564796	42282 11612	2939179	536059 326585	4408901	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									8365996	
			Раздел: 2. Проемы										
			Окна (л.93,94)										
			Блок 1,5										
4	56	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,035	2280,42 1772,75	30,02 6,18	2360 1835	31 6	494	1657 321	4339	
5	57	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	322,0512434	2034,62 1586,02	29,16 6,18	655252 510780	9391 1990	135081	461493 89340	1206084	
6	58	С1223-103-0119	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	142,0637516	63172		8974451		8974451	717956	9692407	Казахстан
7	59	С1223-103-0109	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 21519-2003	м2	130,2100011	53261		6935115		6935115	554809	7489924	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	60	С1223-103-0108	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 21519-2003	м2	28,0524993	50442		1415024		1415024	113202	1528226	Казахстан
9	61	С1223-103-0116	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	6,8849998	34342		236445		236445	18916	255360	Казахстан
10	64	С1223-103-0120	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	15,9000002	49470		786573		786573	62926	849499	Казахстан
11	65	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	609,3761572	5588		-3405194		-3405194	-272415	-3677609	Казахстан
12	66	С1217-402-0403	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-2014	м2	609,3761572	6166		3757413		3757413	300593	4058006	Казахстан
13	67	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13	2869,01 1448,11	205,38 101,8	37297 18825	2670 1323	15802	18134 4434	59865	
14	68	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	14,04	4000,48 1843,74	205,06 99,22	56167 25886	2879 1393	27402	24551 6457	87175	
15	69	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	89,6400001	3729,79 1955,81	198,94 99,22	334339 175319	17833 8894	141187	165791 40010	540141	
16	70	С1223-102-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	12,9999999	20961,2		272496		272496	21800	294296	
17	72	С1223-102-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	14,04	27131,52		380927		380927	30474	411401	
18	73	С1223-102-0201	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,6	16029		57704		57704	4616	62321	
19	75	С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,2400002	16002,48		259880		259880	20790	280671	
20	76	С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	69,8	15387		1074013		1074013	85921	1159934	
21	77	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	51,9012001	5588		-290024		-290024	-23202	-313226	Казахстан
22	78	С1217-401-0203	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2014	м2	51,9012001	10313		535257		535257	42821	578078	Казахстан
			Витражи наружные (л.94)										
23	87	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (витражи)	м2	16,6599999	2034,62 1586,02	29,16 6,18	33897 26423	486 103	6988	23873 4622	62392	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	88	С1223-301-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	16,6599999	77511		1291333		1291333		1394640	
											103306		
			Двери (л.96)										
25	106	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	70	3672,79	55,73	257095	3901	41039	147569	437037	
						3030,79	24,47	212155	1713		32373		
26	109	С1223-207-0101	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	22,4	40727		912285		912285		985268	
											72983		
27	110	С1223-207-0203	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	33,36	45546		1519415		1519415		1640968	
											121553		
28	111	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	14,2399999	27695		394377		394377		425927	
											31550		
29	118	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	14,9999998	2032,94	91,09	30494	1366	8427	19198	53668	
						1380,05	42,03	20701	630		3975		
30	120	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14,9999983	5812		87180		87180		94154	
											6974		
			Итого по разделу: 2. Проемы									29660944	
			Раздел: 3. Полы										
			Тип 1 (л.80, 81)										
			Блок 2,5,6 на отм.-2600										
31	125	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	352,6	125,24	35,63	44160	12563	21	34427	84874	
						89,55	14,32	31575	5049		6287		
32	127	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	360,0046	202,52	0,66	72908	238	55754	16013	96035	
						46,99	0,33	16917	119		7114		
33	128	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство (В22,5)	м2 стяжки	352,6	877,97	33,21	309572	11710	150744	144026	489886	
						417,24	17,3	147119	6100		36288		
34	129	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-01 01-1103	м2 стяжки	352,6	704,46	34,52	248393	12172	225601	15671	285189	
						30,12	17,16	10620	6051		21125		
35	130	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,435082	18346,22	1587,66	26328	2278	45	22797	53055	
						16727,2	729,78	24005	1047		3930		
36	131	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,435082	419679		602274		602274		650456	
											48182		
			Тип 1.1										
			Блок 1,2,3,4,5,6 на отм.-2,300										
37	135	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5321,1	125,24	35,63	666415	189591	319	519540	1280831	
						89,55	14,32	476505	76198		94876		
			Тип 1.2										
			Блок 1,2,3 на отм.-2,600										
38	136	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 (40) мм. Устройство	м2 стяжки	787,8	1116,66	34,01	879705	26793	425727	414365	1397596	
						542,25	17,3	427185	13629		103526		
39	137	Е11-110101-1106 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-01 01-1105	м2 стяжки	787,8	583,63	23,01	459784	18127	424955	24171	522671	
						21,2	11,44	16701	9012		38716		
40	138	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство (В22,5)	м2 стяжки	787,8	877,97	33,21	691665	26163	336800	321791	1094532	
						417,24	17,3	328702	13629		81076		
41	139	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-01 01-1103	м2 стяжки	787,8	704,46	34,52	554974	27195	504050	35012	637185	
						30,12	17,16	23729	13519		47199		
42	140	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,206346	18346,22	1587,66	58824	5091	101	50936	118541	
						16727,2	729,78	53633	2340		8781		
43	141	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,206346	419679		1345636		1345636		1453287	
											107651		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Тип 1.3										
			Блок 3 на отм.-2,600										
44	145	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	161,8	1116,66 / 542,25	34,01 / 17,3	180676 / 87736	5503 / 2799	87437	85103 / 21262	287041	
45	146	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	161,8	202,52 / 46,99	0,66 / 0,33	32768 / 7603	106 / 53	25058	7197 / 3197	43162	
46	147	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство (В22,5)	м2 стяжки	161,8	877,97 / 417,24	33,21 / 17,3	142056 / 67509	5373 / 2799	69173	66090 / 16652	224798	
47	148	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	161,8	704,46 / 30,12	34,52 / 17,16	113982 / 4873	5585 / 2776	103523	7191 / 9694	130867	
48	149	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,658526	18346,22 / 16727,2	1587,66 / 729,78	12081 / 11015	1046 / 481	21	10461 / 1803	24345	
49	150	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,658526	419679		276370		276370	22110	298480	
			Тип 2										
			Блок 3 на отм.-2,600; Блок 1,2 на отм.0,000										
50	154	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /70 мм/. Устройство	м2 стяжки	41,6999999	1116,66 / 542,25	34,01 / 17,3	46565 / 22612	1418 / 721	22534	21933 / 5480	73978	
51	155	Е11-110101-1106 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	41,6999999	1459,08 / 53	57,54 / 28,6	60844 / 2210	2399 / 1193	56234	3199 / 5123	69166	
52	156	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (В20)	м2 покрытия	41,6999999	1224,63 / 427,06	109,99 / 44,01	51068 / 17808	4586 / 1835	28672	18465 / 5563	75095	
			Тип 3										
			Блок 1,2,3 на отм.-2,600; Блок 1,2,3 на отм.0,000; Блок 1,2,3 на отм.+3,600										
53	158	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113,0000005	786,29 / 421,15	33,95 / 17,3	88851 / 47590	3836 / 1955	37425	46572 / 10834	146257	
54	159	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	1,356	1331		1805		1805	144	1949	Казахстан
55	160	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	192,5399998	5123,16 / 1295,49	156,03 / 73,05	986413 / 249434	30042 / 14065	706938	247689 / 98728	1332830	
			Тип 4										
			Блок 1,2 от отм.+3,600 до отм.+7,200										
56	163	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	13,0999998	786,29 / 421,15	33,95 / 17,3	10300 / 5517	445 / 227	4339	5399 / 1256	16955	
57	164	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	13,0999998	374,06 / 20,84	23,01 / 11,44	4900 / 273	302 / 150	4326	397 / 424	5721	
58	165	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	0,2904	1331		387		387	31	417	Казахстан
			Тип 4"										
			Блок 1,2,3,4,5,6 на отм. 0,000										
59	170	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин)	м2 изолируемой поверхности	1382,3	1630,33 / 824,51	88,37 / 14,91	2253605 / 1139720	122153 / 20610	991731	1090711 / 267545	3611861	
60	171	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	1382,3	786,29 / 421,15	33,95 / 17,3	1086888 / 582156	46930 / 23914	457804	569706 / 132527	1789121	
61	172	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1382,3	561,1 / 31,26	34,52 / 17,16	775609 / 43211	47717 / 23721	684680	62915 / 67082	905605	
62	173	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	41,469	1331		55195		55195	4416	59611	Казахстан
63	174	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,271716	18346,22 / 16727,2	1587,66 / 729,78	23331 / 21273	2019 / 928	39	20202 / 3483	47016	
64	175	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,271716	441876		561940		561940	44955	606895	
65	176	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,8000002	5123,16 / 1295,49	156,03 / 73,05	280749 / 70993	8550 / 4003	201206	70496 / 28100	379345	
			Тип 5										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Блок 1,2,3 от отм.+3,600 до отм.+7,200										
66	179	Е11-1 10101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство	м2 стяжки	412,0100052	786,29	33,95	323959	13988	136454	169807	533268	
						421,15	17,3	173518	7128		39501		
67	180	Е11-1 10101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	412,0100052	374,06	23,01	154116	9481	136050	12502	179948	
						20,84	11,44	8586	4713		13329		
68	181	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	9,8882401	1331		13161		13161		14214	Казахстан
											1053		
69	182	Е11-1 10101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	1256,689995	1861,35	222,06	2339140	279064	700966	1504844	4151502	
						1081,5	192,4	1359110	241787		307519		
70	183	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1 168-2006	т	10,681865	117110		1250953		1250953		1351029	
											100076		
71	184	Е11-1 10101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	1256,689995	492,46	49,15	618869	61767	158846	399311	1099635	
						316,91	21,12	398257	26542		81455		
72	186	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	431,2100014	4877,49		2103223		2103223		2271480	
											168258		
			Тип 5"										
			Блок 1,2,3 на отм. 0,000										
73	191	Е11-1 10101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (пергамин)	м2 изолируемой поверхности	329,9900035	1630,33	88,37	537993	29161	236751	260380	862243	
						824,51	14,91	272080	4920		63870		
74	192	Е11-1 10101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	329,9900035	786,29	33,95	259468	11203	109289	136003	427108	
						421,15	17,3	138975	5709		31638		
75	193	Е11-1 10101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	329,9900035	561,1	34,52	185157	11391	163451	15019	216191	
						31,26	17,16	10315	5663		16014		
76	194	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	9,8997001	1331		13176		13176		14230	Казахстан
											1054		
77	195	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,303591	18346,22	1587,66	5570	482	10	4823	11224	
						16727,2	729,78	5078	221		831		
78	196	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,303591	441876		134150		134150		144881	
											10732		
79	197	Е11-1 10101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	626,5099965	1861,35	222,06	1166154	139125	349460	750224	2069689	
						1081,5	192,4	677571	120541		153311		
80	198	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1 168-2006	т	5,3253	117110		623646		623646		673538	
											49892		
81	199	Е11-1 10101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	626,5099965	492,46	49,15	308531	30793	79191	199072	548212	
						316,91	21,12	198547	13232		40608		
82	201	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	214,9700014	4877,49		1048514		1048514		1132395	
											83881		
			Тип 6										
			Блок 1 на отм. 0,000										
83	206	Е11-1 10101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	128,7	202,52	0,66	26064	84	19932	5725	34332	
						46,99	0,33	6048	42		2543		
84	207	Е11-1 10101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	128,7	786,29	33,95	101196	4370	42624	53043	166578	
						421,15	17,3	54202	2227		12339		
85	208	Е11-1 10101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	128,7	561,1	34,52	72214	4442	63748	5858	84318	
						31,26	17,16	4023	2208		6246		
86	209	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,861	1331		5139		5139		5550	Казахстан
											411		
87	210	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,118404	18346,22	1587,66	2172	188	4	1881	4377	
						16727,2	729,78	1981	86		324		
88	211	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,118404	441876		52320		52320		56506	
											4186		
			Тип 7										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость, НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Блок 1,2,3 от отм.+3,600 до отм.+7,200										
89	220	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство		580,1399876	786,29	33,95	456158	19696	192137	239101	750880	
				м2 стяжки		421,15	17,3	244326	10036		55621		
90	221	Е11-110101-1102 К=4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		580,1399876	374,06	23,01	217007	13349	191568	17603	253379	
				м2 стяжки		20,84	11,44	12090	6637		18769		
91	222	С1235-301-0101	Фиброволокно		13,9233597	1331		18532		18532		20014	Казахстан
				кг							1483		
92	223	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство		1985,759996	1861,35	222,06	3696195	440963	1107632	2377880	6560000	
				м2 покрытия		1081,5	192,4	2147599	382060		485926		
93	224	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006		16,87896	117110		1976695		1976695		2134830	
				т							158136		
94	225	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее		1985,759996	492,46	49,15	977908	97600	251000	630972	1737589	
				м2 покрытия		316,91	21,12	629307	41939		128710		
95	227	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol		681,3800043	4877,49		3323424		3323424		3589298	
				л							265874		
			Тип 7"										
			Блок 1,2,3,4,5,6 на отм. 0,000										
96	232	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)		987,2763721	202,52	0,66	199943	651	152899	43915	263367	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	46392	326		19508		
97	233	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство		966,9700021	786,29	33,95	760319	32829	320251	398530	1251557	
				м2 стяжки		421,15	17,3	407240	16729		92708		
98	234	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		966,9700021	561,1	34,52	542567	33380	478960	44012	633505	
				м2 стяжки		31,26	17,16	30228	16593		46926		
99	235	С1235-301-0101	Фиброволокно		29,0091001	1331		38611		38611		41700	Казахстан
				кг							3089		
100	236	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,889612	18346,22	1587,66	16321	1412	28	14132	32890	
				т		16727,2	729,78	14881	649		2436		
101	237	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,889612	441876		393098		393098		424546	
				т							31448		
102	238	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство		1051,929998	1861,35	222,06	1958010	233594	586753	1259650	3475073	
				м2 покрытия		1081,5	192,4	1137662	202391		257413		
103	239	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006		8,941405	117110		1047128		1047128		1130898	
				т							83770		
104	240	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее		1051,929998	492,46	49,15	518033	51702	132964	334249	920465	
				м2 покрытия		316,91	21,12	333367	22217		68182		
105	242	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol		360,9500005	4877,49		1760530		1760530		1901373	
				л							140843		
			Тип 8										
			Блок 1,2,3 от отм.+3,600 до отм.+7,200										
106	246	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)		51,5375995	202,52	0,66	10437	34	7982	2292	13748	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	2422	17		1018		
107	247	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство		46,3800009	786,29	33,95	36468	1575	15361	19115	60030	
				м2 стяжки		421,15	17,3	19533	802		4447		
108	248	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		46,3800009	187,04	11,51	8675	534	7658	704	10129	
				м2 стяжки		10,42	5,72	483	265		750		
109	249	С1235-301-0101	Фиброволокно		0,83484	1331		1111		1111		1200	Казахстан
				кг							89		
110	250	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		200,2000011	5425,19	23,34	1086123	4672	693635	366325	1568644	
				м2 покрытия		1937,14	9,45	387815	1892		116196		
			Тип 8"										
			Блок 1,2,3,4,5,6 на отм. 0,000										
111	255	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтилен[illegible]й пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 30[illegible]м)		575,946097	202,52	0,66	116641	380	89197	25618	153640	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	27064	190		11381		
112	256	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/. Устройство	м2 стяжки	564,0999971	786,29	33,95	443546	19151	186824	232490	730119	
						421,15	17,3	237570	9759		54083		
113	257	Е11-110101-1102 К=2	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	564,0999971	187,04	11,51	105510	6493	93139	8559	123194	
						10,42	5,72	5878	3226		9126		
114	258	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	10,1537999	1331		13515		13515		14596	Казахстан
											1081		
115	259	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	68,9999973	5425,19	23,34	374338	1610	239065	126256	540641	
						1937,14	9,45	133663	652		40047		
			Тип 9										
			Блок 3 на отм.+3,600										
116	266	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	150,5	1861,35	222,06	280133	33420	83947	180219	497180	
						1081,5	192,4	162766	28956		36828		
117	267	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	1,27925	117110		149813		149813		161798	
											11985		
118	268	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	150,5	492,46	49,15	74115	7398	19023	47821	131691	
						316,91	21,12	47695	3179		9755		
119	270	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	52,675	4877,49		256922		256922		277476	
			Тип 11								20554		
			Блок 2,4,5,6 на отм. 0,000										
120	303	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	41,9631001	202,52	0,66	8498	28	6499	1866	11194	
						46,99	0,33	1972	14		829		
121	304	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	41,1000001	786,29	33,95	32317	1395	13612	16939	53196	
						421,15	17,3	17309	711		3940		
122	305	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	41,1000001	561,1	34,52	23061	1419	20358	1871	26926	
						31,26	17,16	1285	705		1995		
123	306	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	1,233	1331		1641		1641		1772	Казахстан
											131		
124	307	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,037812	18346,22	1587,66	694	60	1	601	1398	
						16727,2	729,78	632	28		104		
125	308	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,037812	441876		16708		16708		18045	
											1337		
126	309	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм /5 мм/. Устройство	м2 покрытия	111,2999999	1861,35	222,06	207168	24716	62082	133278	367682	
						1081,5	192,4	120371	21414		27236		
127	310	С1261-201-0401	Сухие смеси для устройства наливного пола СТ РК 1168-2006	т	0,94605	117110		110792		110792		119655	
											8863		
128	311	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	111,2999999	492,46	49,15	54811	5471	14068	35366	97390	
						316,91	21,12	35272	2351		7214		
129	313	СКП ТОО "ВЕГ-Астана"	Клей Forbo Eurocol	л	38,955	4781,86		186277		186277		201179	
			Тип 12								14902		
			Блок 5,6 на отм. 0,000										
130	318	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо (Звукоизоляция рулонным звукоизоляционным материалом). Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	806,7	990,69	0,66	799190	532	760750	35883	901879	
						46,99	0,33	37907	266		66806		
131	319	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /37 мм/. Устройство	м2 стяжки	806,7	786,29	33,95	634300	27388	267171	332476	1044118	
						421,15	17,3	339742	13956		77342		
132	320	Е11-110101-1102 К=3,4	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	806,7	317,95	19,56	256493	15779	226425	20803	299480	
						17,71	9,72	14290	7841		22184		
133	321	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	17,90874	1331		23837		23837		25744	Казахстан
											1907		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	322	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,742164	18346,22	1587,66	13616	1179	23	11790	27438	
						16727,2	729,78	12414	542		2032		
135	323	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,742164	441876		327944		327944		354180	
			Тип 14								26236		
			Блок 4 на отм. 0,000										
136	336	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	69,1217	202,52	0,66	13999	46	10705	3075	18440	
						46,99	0,33	3248	23		1366		
137	337	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	67,7	786,29	33,95	53232	2298	22422	27902	87625	
						421,15	17,3	28512	1171		6491		
138	338	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	67,7	561,1	34,52	37986	2337	33533	3081	44352	
						31,26	17,16	2116	1162		3285		
139	339	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	2,031	1331		2703		2703		2919	Казахстан
											216		
140	340	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,062284	18346,22	1587,66	1143	98	2	989	2303	
						16727,2	729,78	1042	45		171		
141	341	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,062284	441876		27522		27522		29724	
			Тип 15								2202		
			Блок 4,5,6 на отм. 0,000										
142	351	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	137,1203	202,52	0,66	27770	90	21236	6099	36579	
						46,99	0,33	6443	45		2710		
143	352	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	134,3	786,29	33,95	105599	4559	44479	55351	173826	
						421,15	17,3	56560	2323		12876		
144	353	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	134,3	561,1	34,52	75356	4636	66521	6113	87986	
						31,26	17,16	4198	2305		6517		
145	354	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	4,029	1331		5363		5363		5792	Казахстан
											429		
146	355	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,123556	18346,22	1587,66	2267	196	4	1963	4568	
						16727,2	729,78	2067	90		338		
147	356	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,123556	441876		54596		54596		58964	
			Тип 16								4368		
			Блок 5,6 на отм. 0,000										
148	366	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой (завести на стену 300 мм)	м2 изолируемой поверхности	116,7003	202,52	0,66	23634	78	18073	5191	31131	
						46,99	0,33	5484	39		2306		
149	367	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	114,3	786,29	33,95	89873	3880	37855	47108	147939	
						421,15	17,3	48137	1977		10958		
150	368	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	114,3	561,1	34,52	64134	3945	56615	5202	74883	
						31,26	17,16	3573	1961		5547		
151	369	С1235-301-0101	Фиброволокно	кг	3,429	1331		4564		4564		4929	Казахстан
											365		
152	370	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,105156	18346,22	1587,66	1929	167	3	1670	3887	
						16727,2	729,78	1759	77		288		
153	371	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,105156	441876		46466		46466		50183	
			Тип 17								3717		
			Блок 3,4,5,6 отм. +3,600 до отм. +6,150										
154	382	Е11-110101-1101	Фибростяжки цементные толщиной 20 мм /50 мм/. Устройство	м2 стяжки	3815,1	786,29	33,95	2999775	129522	1263523	1572367	4937913	
						421,15	17,3	1606729	66001		365771		
155	383	Е11-110101-1102 К=6	Фибростяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3815,1	561,1	34,52	2140653	131697	1889695	173644	2499441	
						31,26	17,16	119260	65467		185144		
156	384	С1235-301-0101	Фиброволокно		114,453	1331		152337		152337		164524	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	385	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	кг	3,509892	18346,22	1587,66	64393	5572	110	12187	129763	
				т		16727,2	729,78	58711	2561		55758		
158	386	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,509892	441876		1550937		1550937	9612	1675012	
			Итого по разделу: 3. Полы								124075	77576510	
			Раздел: 4. Отделочные работы										
159	418	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	298,1111341	1318,5	20,76	393060	6189	141931	197667	637984	
						821,64	7,19	244940	2143		47258		
160	423	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	3029,000011	514,73	2,08	1559117	6301	464376	872377	2626013	
						359,34	0,67	1088441	2030		194520		
161	437	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	318,0000068	1355,79	37,95	431141	12068	102949	261215	747745	
						994,1	32,69	316124	10395		55388		
162	438	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	318,0000068	4337,98	18,27	1379478	5810	664283	569642	2105050	
						2230,77	8,39	709385	2668		155930		
			Итого по разделу: 4. Отделочные работы									6116792	
			Раздел: 6. Кровля										
			Тип А (л.131)										
			Блок 1,2,3,4,5,6										
163	452	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	74,5651005	186554,88	1604,88	13910483	119668	11660095	1965063	17145590	
						28575,3	706,54	2130720	52683		1270044		
164	453	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	74,5651005	9043,12	66,45	674301	4955	588619	74744	808969	
						1082,64	31,14	80727	2322		59924		
165	454	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	742,4299929	238		176698		176698		190834	
166	455	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,5349999	186727,94	1239,51	473355	3142	395209	14136	585571	
						29587,5	585,72	75004	1485		68840		
167	456	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	202,7999981	315,63	3,08	64010	625	55062	43376	77506	
						41,04	1,45	8323	294		7755		
168	457	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,0100003	47988,97	3077,51	1776072	113898	1371812	5741	2242214	
						7845,49	872,07	290362	32275		300052		
169	461	С1217-101-0302	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1745,999979	33		57618		57618	166090	62227	
170	464	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	141,4069006	169,68	3,87	23994	547	14442	4609	32692	
						63,68	0,65	9005	92		6277		
			Итого по разделу: 6. Кровля								2422	21145603	
			Раздел: 7. Разные работы										
			ИТОГО:					109535158	2954860	83553417	22748035	142865847	
								23026876	1767409		10582656		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2142988				145008832	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		1957619				146966451	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2939329				149905780	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									157408777	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			НДС			**12 %**		**18889053**				**176297830**	
			Итого с НДС									**162 385 318,30**	
			Итого со скидкой 7,8914821%										

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

...ма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 90

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01-16 структурированная кабельная система, видеонаблюдение, охранная сигнализация, СКУД, телевидение, электрочасофикация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Структурированная кабельная система										
1	34	Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	3777,000059	96,14 81,72	13,64 4,23	363121 308656	51518 15977	2946	198026 44892	606039	
2	36	"EUROELECTRIC"	Оптический кабель 39Т-30-08-01AQ	м	765	409,82		313512		313512	25081	338593	
3	47	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	399,999996	250,12 242,49	2,62 0,13	100048 96996	1048 52	2004	69875 13594	183516	
4	48	С1241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	403,999996	237		95748		95748	7660	103408	
5	57	ТОО "GQ Energy Almaty"	Кабель UTP 6 PVC	м	612	460,82		282022		282022	22562	304584	
6	61	Ц13-080206-0502 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,5311	95316,78 77175	16365,84 6163,56	50623 40988	8692 3274	943	31868 6599	89090	
7	63	С1243-907-1005	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	269,000004	2405		646945		646945	51756	698701	
			Система видеонаблюдения										
8	102	Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	430,99999	96,14 81,72	13,64 4,23	41436 35221	5879 1823	336	22597 5123	69156	
9	103	ТОО "GQ Energy Almaty"	Кабель UTP 6 PVC	м	1251,000008	460,82		576486		576486	46119	622605	
10	115	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	210	250,12 242,49	2,62 0,13	52525 50923	550 27	1052	36684 7137	96346	
11	116	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	454,5	27		12272		12272	982	13253	
			Охранная сигнализация и СКУД										
12	143	ТОО "Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	969	204,91		198558		198558	15885	214443	
13	145	ТОО "Группа Три А"	Кабель U/UTP кат.5е PVC 4п 305м	м	204	591,96		120760		120760	9661	130421	
14	147	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1212	27		32724		32724	2618	35342	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Система телевидения										
15	173	Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	1290,000017	96,14 81,72	13,64 4,23	124020 105419	17596 5457	1006	67634 15332	206987	
16	174	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Кабель коаксиальный (RG 11 90%) 305 m F 1190 BEM	м	306	774,11		236878		236878	18950	255828	
17	175	ТОО "КТВ-Сервис Плюс"	Кабель коаксиальный 90%, 305 м F 690 BV	м	1307,19999	168,48		220237		220237	17619	237856	
			Система электрочасофикации и электрозвонков										
18	194	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	104,000004	98,33 78,75	0,91 0,4	10226 8190	95 42	1942	5927 1292	17445	
19	195	Ц13-100105-0507 Изм. и доп. вып. 16	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	м провода	150	96,14 81,72	13,64 4,23	14421 12258	2046 634	117	7864 1783	24068	
20	196	ТОО "Standing"	Кабель ПуГППнг(А)-HF 2х0,75	м	940,9999958	191,25		179966		179966	14397	194364	
21	198	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	169,999995	250,12 242,49	2,62 0,13	42520 41223	445 22	852	29697 5777	77995	
22	199	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1010,000005	32		32320		32320	2585	34905	
			Итого по разделу:									4554944	
			ИТОГО:					3747369 699874	87870 27308	2959626	470172 337404	4554945	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		68324					
			Итого с временными									4623268	
			Зимние удорожания			1,35 %		62414					
			Итого с зимними удорожаниями									4685682	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93714					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4779396	
			НДС			12 %		573528					
			Итого с НДС									5352924	
			Итого со скидкой 7,8914821%									**4 930 498,96**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 91

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01-17 автоматическая пожарная сигнализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	36	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1851,99997	98,33	0,91	182107	1685	34577	105542	310661	
						78,75	0,4	145845	741		23012		
2	37	ТОО "Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	3258,000005	204,91		667597		667597		721004	
											53408		
3	41	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1652,00002	250,12	2,62	413198	4328	8277	288582	757923	
						242,49	0,13	400593	215		56142		
4	42	С1241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2323,00001	127		295021		295021		318623	
											23602		
5	45	С1247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	118	330		38940		38940		42055	
											3115		
6	95	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	375	98,33	0,91	36874	341	7001	21371	62904	
						78,75	0,4	29531	150		4660		
7	96	ТОО "Группа Три А"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,8	м	1173	196,71		230741		230741		249200	
											18459		
8	99	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	399,9999988	250,12	2,62	100048	1048	2004	69875	183516	
						242,49	0,13	96996	52		13594		
9	100	С1241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1498,840011	127		190353		190353		205581	
											15228		
10	101	ТОО "Группа Три А"	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт	54	1172,09		63293		63293		68356	
											5063		
			Итого по разделу:									**2919823**	
			ИТОГО:					**2218172**	**7403**	**1537804**	**485370**	**2919823**	
			В том числе :					**672965**	**1158**		**216283**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**43797**					
			Итого с временными									**2963620**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**4[illegible]09**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3003629**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**6[illegible]73**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3063702**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**367644**					
			Итого с НДС									**3431346**	
			Итого со скидкой 7,8914821%									**3 160 561,94**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 июля 2019 года № 178 Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021** (наименование)

Акт выполненных работ 92

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01-19 силовое оборудование и электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кабельные изделия и материалы.....										
1	535	С1243-108-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	1258135		51332		51332	4107	55439	
2	536	С1243-108-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	862509		43988		43988	3519	47507	
3	537	С1243-108-1601	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,6626	397578		661013		661013	52881	713894	
4	543	С1243-107-2012	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	7948556		121613		121613	9729	131342	
5	544	С1243-107-1011	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	5766619		117639		117639	9411	127050	
6	546	С1243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	км	0,26	2274033		591249		591249	47300	638548	
7	547	С1243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	1,0455	1392995		1456376		1456376	116510	1572886	
8	548	С1243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,4743	964873		457639		457639	36611	494250	
9	549	С1243-107-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,5916	622574		368315		368315	29465	397780	
10	550	С1243-107-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	3571297		1457089		1457089	116567	1573656	
11	551	С1243-107-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6681	2190742		1463635		1463635	117091	1580726	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	552	С1243-107-0604	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-1	км	3,5394	890470		3151730		3151730	252138	3403868	
13	553	С1243-107-0603	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-1	км	4,2534	617022		2624441		2624441	209955	2834396	
14	554	С1243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	10,5839	395433		4185223		4185223	334818	4520041	
15	555	С1243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	9,7883	248994		2437228		2437228	194978	2632205	
16	556	С1243-202-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	5,6304	326557		1838647		1838647	147092	1985739	
			Итого по разделу:									22709328	
			ИТОГО:					21027157	0	21027157			
								0	0		1682172		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		340640					
			Итого с временными									23049968	
			Зимние удорожания			1,35 %		311175					
			Итого с зимними удорожаниями									23361143	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		467223					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23828366	
			НДС			12 %		2859404					
			Итого с НДС									26687770	
			Итого со скидкой 7,8914821%									**24 581 709,41**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 93

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01-20 лифт работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12 /3/, высота шахты 44 /12,8/ м. Монтаж оборудования	лифт	1	1280997,9 1148389,99	28647,69 6075,35	1280998 1148390	28648 6075	103960	704224 158818	2144040	
2	2	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16 К=9	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1	565975,69 483942.96	4121,63 748.91	-565976 -483943	-4122 -749	-77911	-295662 -68931	-930569	
3	3	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16 К=31,2	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	1	420395,44 343817,76	3345,56 575,35	-420395 -343818	-3346 -575	-73232	-210080 -50438	-680913	
			Итого по разделу:									**532558**	
			ИТОГО:					294627 320629	21180 4751	-47183	198482 39449	532558	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		7988				**540546**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		7297				**547843**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10957				**558800**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		67056				**625856**	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 7,8914821%									**576 466,69**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 94

за **май 2023** (месяц, год) на **04-04-01 общестроительные работы - АС** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	167,6325	303,79 11,62	292,17 66,95	50925 1948	48977 11223	0	9483 4833	65241	
2	2	Е11-010205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,6175	5317,86 5317,86	0 0	67098 67098	0 0	0	48311 9233	124642	
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка)	м3 грунта	12,6175	303,79 11,62	292,17 66,95	3833 147	3687 845	0	714 364	4911	
4	4	С3412-102-0213	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км(лишний грунт)	т·км	2739,9684	31		84939			6795	91734	
5	5	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)	т·км	189,3882	152		28787			2303	31090	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	180,25	22,86 3,78	19,08 8,52	4121 681	3439 1536	0	1596 457	6174	
7	7	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(для обратной засыпки)	м3 грунта	85,31	303,79 11,62	292,17 66,95	25916 991	24926 5712	0	4826 2459	33201	
8	8	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(для обратной засыпки)	т·км	189,3882	152		28787			2303	31090	
9	9	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	72,5135	43,91 0	43,91 18,31	3184 0	3184 1328	0	956 331	4471	
10	10	Е11-010201-0502	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72,5135	222,26 123,07	99,19 50,84	16117 8924	7193 3687	0	9080 2016	27213	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,7965	1056,56 1056,56	0 0	13520 13520	0 0	0	9735 1860	25115	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									444882	
			Раздел: 2. Строительные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Фундамент (л.2,4)										
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ (л.2)	м3	5,9	22856,96 1539	1168,03 294,98	134856 9080	6891 1740	118885	9847 11576	156279	
13	13	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В20/	м3	42,9	49593,91 19671,75	5947,17 2414,71	2127579 843918	255134 103591	1028527	862233 239185	3228997	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03774	349485		13190		13190	1055	14245	
15	15	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,56116	349459		545561		545561	43645	589206	
16	16	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Тр1/	т	0,03086	947156,25 69147,5	19952,25 8346,01	29229 2134	616 258	26480	2176 2512	33917	
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,4	937,3 339,62	20,49 3,25	46303 16777	1013 161	28513	15752 4964	67019	
18	18	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение (л.2 прим.8)	м2 покрытия	4,2	180,8 160,2	4,17 1,52	759 673	17 6	69	638 112	1509	
			Закладные детали, лестницы, решетки (л.5)										
19	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0378	1 143104,75 296010	1500,75 690,27	43209 11189	57 26	31963	10206 4273	57688	
20	20	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,6	933804,75 86710	1500,75 690,27	560283 52026	900 414	507356	47721 48640	656644	
21	21	Ц13-080303-2517 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	614,4	2243,86 1522	2,55 0	1378628 935117	1567 0	441944	673284 164153	2216065	
22	22	С1241-207-0405	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 10,1 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	192	6744		1294848		1294848	103588	1398436	
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									8420005	
			ИТОГО:					6501672 1964223	357601 130527	4037336	1706558 656657	8864887	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		132973				8997860	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		121471				9119331	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		182387				9301718	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1116206				10417924	
			Итого с НДС									**9 595 795,39**	
			Итого со скидкой 7,8914821%										

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 95

за **май 2023** (месяц, год) на **04-04-02 силовое электрооборудование работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование. Монтаж										
			Высоковольтное оборудование. Монтаж										
1	1	Ц13-080101-2503 Изм. и доп. вып. 17	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	2064366,16 1482197	437334,66 177056,64	2064366 1482197	437335 177057	144834	1194663 260722	3519751	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование. Монтаж									3519751	
			Раздел: 2. Оборудование										
			Заземление										
2	16	Е11-010101-0432 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	8,064	547,37 0	547,37 112,36	4414 0	4414 906	0	652 405	5471	
3	17	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,456	3913,44 3913,44	0 0	13525 13525	0 0	0	9738 1861	25124	
4	19	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,792	37,57 0	37,57 15,67	368 0	367 153	0	110 38	516	
5	20	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,792	186,35 103,03	83,32 42,71	1825 1009	816 418	0	1028 228	3081	
6	21	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,728	1056,56 1056,56	0 0	1826 1826	0 0	0	1315 251	3392	
			Итого по разделу: 2. Оборудование									37584	
			ИТОГО:					2086324 1498557	442932 178534	144834	1207506 263505	3557335	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		53360					
			Итого с временными									3610694	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**48744**				**3659438**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**73189**				**3732627**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**447915**				**4180542**	
			Итого с НДС									**3 850 635,28**	
			Итого со скидкой 7,8914821%										

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021** (наименование)

Акт выполненных работ 96

за **май 2023 (месяц, год) на 07-01 благоустройство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Подпорные стены										
			Подпорная стена ПС 1-5 (л.13)										
1	158	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	152,72	7381,03 6675,16	103,35 30,91	1127231 1019430	15784 4721	92017	819321 155724	2102276	
2	159	Е11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	152,72	278,5 272,63	5,87 2,09	42533 41636	896 319	0	33564 6088	82185	
3	160	С1213-306-0102	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	155,0108	2663		412794		412794	33024	445817	Казахстан
4	161	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,638456	859093		548493		548493	43879	592372	Казахстан
			Подпорная стена ПС-6 (л.14)										
5	173	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	3,5	7381,03 6675,16	103,35 30,91	25834 23363	362 108	2109	18777 3569	48180	
6	174	Е11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	3,5	278,5 272,63	5,87 2,09	975 954	20 7	0	769 140	1884	
7	175	С1213-306-0102	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	3,5525	2663		9460		9460	757	10217	Казахстан
8	176	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,02411	859093		20713		20713	1657	22370	Казахстан
			Подпорная стена ПС-7 (л.14)										
9	179	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,5	7381,03 6675,16	103,35 30,91	18453 16688	258 77	1506	13412 2549	34414	
10	180	Е11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	2,5	278,5 272,63	5,87 2,09	696 682	14 5	0	549 100	1345	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	181	С1213-306-0102	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	2,5375	2663		6757		6757		7298	Казахстан
											541		
12	182	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0201	859093		17268		17268		18649	Казахстан
											1381		
			Подпорная стена ПС-8 (л.15)										
13	195	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	9	7381,03	103,35	66429	930	5423	48284	123890	
						6675,16	30,91	60076	278		9177		
14	196	Е11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	9	278,5	5,87	2506	53	0	1978	4843	
						272,63	2,09	2454	19		359		
15	197	С1213-306-0102	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	9,135	2663		24327		24327		26273	Казахстан
											1946		
16	198	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,05182	859093		44518		44518		48079	Казахстан
											3561		
			Подпорная стена ПС-9 (л.15)										
17	201	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	10,8	7381,03	103,35	79715	1116	6507	57940	148667	
						6675,16	30,91	72092	334		11012		
18	202	Е11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	10,8	278,5	5,87	3008	64	0	2374	5813	
						272,63	2,09	2944	23		431		
19	203	С1213-306-0102	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	10,962	2663		29192		29192		31527	Казахстан
											2335		
20	204	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,06089	859093		52310		52310		56495	Казахстан
											4185		
			Подпорная стена ПС-10 (л.16)										
21	207	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	2,3	7381,03	103,35	16976	238	1386	12339	31660	
						6675,16	30,91	15353	71		2345		
22	208	Е11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2 поверхности облицовки	2,3	278,5	5,87	641	14	0	505	1238	
						272,63	2,09	627	5		92		
23	209	С1213-306-0102	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	2,3345	2663		6217		6217		6714	Казахстан
											497		
24	210	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01674	859093		14381		14381		15531	Казахстан
											1150		
			Подпорная стена ПС-11 (л.16)										
25	222	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	5,76	7381,03	103,35	42515	595	3471	30902	79290	
						6675,16	30,91	38449	178		5873		
26	223	Е11-150106-0402 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки		5,76	278,5	5,87	1604	34	0	1266	3100	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 поверхности облицовки										
27	224	С1213-306-0102	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	5,8464	272,63 2663	2,09	1570 15569	12	15569	230 1246	16815	Казахстан
28	225	С1222-509-1004	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0291	859093		25000		25000	2000	27000	Казахстан
			Подпорные стены - КЖ										
			09/20-КЖ										
29	249	Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25/	м3	271,169999	42567,89 12720,85	2723,17 694,56	11543135 3449513	738442 188344	7355180	3310450 1188287	16041871	
30	250	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37667	349485		131641		131641	10531	142172	
31	251	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	47,21556	334486		15792944		15792944	1263435	17056379	Казахстан
32	252	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,151	1143104,75 296010	1500,75 690,27	172609 44698	226 104	127685	40770 17070	230449	
33	253	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1934,7	937,3 339,62	20,49 3,25	1813394 657063	39642 6288	1116689	616916 194425	2624735	
			Итого по разделу: 7. Подпорные стены									40089547	
			ИТОГО:					32109838 5447592	798688 200893	25863557	5010116 2969596	40089548	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		601343				40690890	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		549327				41240217	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		824804				42065021	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		5047803				47112824	
			Итого с НДС									43 394 923,93	
			Итого со скидкой 7,8914821%										

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021**

Акт выполненных работ 97

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01-25 Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1879,83	23,76	75193	951	52311	21889	104849	
						548,3	10,09	21932	404		7767		
2	2	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2164,26	23,76	21643	238	15922	5472	29284	
						548,3	10,09	5483	101		2169		
3	3	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2426,01	23,76	14556	143	11124	3283	19266	
						548,3	10,09	3290	61		1427		
4	4	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2933,08	23,76	17598	143	14166	3283	22552	
						548,3	10,09	3290	61		1671		
5	5	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3326,18	41,9	33262	419	25798	7081	43570	
						704,49	18,06	7045	181		3227		
6	6	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13	5113,75	55,55	66479	722	54775	11065	83747	
						844,71	23,8	10981	309		6203		
7	7	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	14	7315,42	87,5	102416	1225	86488	14906	126708	
						1050,18	36,24	14703	507		9386		
8	18	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,8	537		38020		38020		41062	
											3042		
9	19	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,147	1072,05	1,24	158	0	20	110	289	
						931,53	0,62	137	0		21		
10	24	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	166	770,02	82,12	127823	13632	54997	50120	192178	
						356,59	40,68	59194	6753		14235		
11	25	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	44	276		12144		12144		13116	
											972		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	26	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	11	325		3575		3575	286	3861	
13	27	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	6,6	364		2402		2402	192	2594	
14	28	С1234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	6,6	431		2845		2845	228	3073	
15	29	С1234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	6,6	567		3742		3742	299	4041	
16	30	С1234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	19,8	947		18751		18751	1500	20251	
17	31	С1234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	88	1618		142384		142384	11391	153775	
			Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный										
18	49	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1879,83 548,3	23,76 10,09	37597 10966	475 202	26155	10944 3883	52424	
19	50	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46	2164,26 548,3	23,76 10,09	99556 25222	1093 464	73241	25172 9978	134706	
20	51	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2426,01 548,3	23,76 10,09	24260 5483	238 101	18540	5472 2379	32111	
21	52	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2933,08 548,3	23,76 10,09	29331 5483	238 101	23610	5472 2784	37587	
22	53	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	3326,18 704,49	41,9 18,06	19957 4227	251 108	15479	4249 1936	26142	
23	54	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	54	4478,67 844,71	55,55 23,8	241848 45614	2999 1285	193234	45962 23025	310835	
24	55	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	220	5113,75 844,71	55,55 23,8	1125025 185836	12221 5236	926968	187251 104982	1417258	
25	71	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	356	770,02 356,59	82,12 40,68	274127 126946	29235 14482	117946	107485 30529	412141	
26	72	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	22	276		6072		6072	486	6558	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	73	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	50,6	325		16445		16445	1316	17761	
28	74	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	11	364		4004		4004	320	4324	
29	75	С1234-303-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	11	431		4741		4741	379	5120	
30	76	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	59,4	759		45085		45085	3607	48692	
31	77	С1234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	237,6	1618		384437		384437	30755	415192	
32	81	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	106,8	537		57352		57352	4588	61940	
33	82	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,329	1072,05 931,53	1,24 0,62	353 306	0 0	46	245 48	646	
34	90	С1248-307-0102	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ	шт.	6	12545		75270		75270	6022	81292	
			Системы Т3,Т4										
35	92	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	135	1805,5 548,3	23,76 10,09	243742 74020	3207 1362	166514	73875 25409	343026	
36	93	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56	1879,83 548,3	23,76 10,09	105270 30705	1331 565	73235	30644 10873	146787	
37	94	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2164,26 548,3	23,76 10,09	86570 21932	951 404	63688	21889 8677	117136	
38	95	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	160	2426,01 548,3	23,76 10,09	388162 87728	3801 1614	296632	87556 38057	513775	
39	96	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2933,08 548,3	23,76 10,09	87992 16449	713 303	70831	16417 8353	112762	
40	97	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	150	3326,18 704,49	41,9 18,06	498927 105674	6285 2709	386968	106215 48411	653553	
41	113	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	571	770,02 356,59	82,12 40,68	439681 203613	46890 23228	189178	172399 48966	661046	
42	114	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	148,5	296		43956		43956	3516	47472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	115	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	61,6	368		22669		22669	1814	24483	
44	116	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	44	437		19228		19228	1538	20766	
45	117	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	198	482		95436		95436	7635	103071	
46	118	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	11	545		5995		5995	480	6475	
47	119	С1234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	165	737		121605		121605	9728	131333	
48	123	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	171,3	537		91988		91988	7359	99347	
49	124	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,21	1072,05 931,53	1,24 0,62	225 196	0 0	29	157 31	413	
			Система Т3.1 (столовая)										
50	133	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1805,5 548,3	23,76 10,09	9028 2742	118 50	6167	2736 941	12705	
51	134	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	26	1879,83 548,3	23,76 10,09	48876 14256	617 262	34002	14228 5048	68152	
52	135	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2164,26 548,3	23,76 10,09	25971 6580	285 121	19106	6567 2603	35141	
53	136	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2426,01 548,3	23,76 10,09	12130 2742	118 50	9270	2736 1189	16055	
54	137	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2933,08 548,3	23,76 10,09	29331 5483	238 101	23610	5472 2784	37587	
55	138	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3326,18 704,49	41,9 18,06	49893 10567	629 271	38697	10621 4841	65355	
56	139	Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	87	5113,75 844,71	55,55 23,8	444896 73490	4833 2071	366574	74049 41516	560461	
57	153	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	160	770,02 356,59	82,12 40,68	123203 57054	13139 6509	53010	48308 13721	185232	
58	154	С1234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм		5,5	296		1628		1628		1758	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	155	С1234-303-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	28,6	368		10525		10525	130 / 842	11367	
60	156	С1234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	13,2	437		5768		5768	461	6229	
61	157	С1234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	482		2651		2651	212	2863	
62	158	С1234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	11	545		5995		5995	480	6475	
63	159	С1234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	16,5	737		12160		12160	973	13133	
64	160	С1234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	95,7	1618		154843		154843	12387	167230	
65	161	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,145	1072,05	1,24	155	0	20	108	284	
						931,53	0,62	135	0		21		
66	170	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	537		25776		25776	2062	27838	
			Канализация бытовая К1										
67	196	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	642		3852		3852	308	4160	
			Внутренние водостоки К2										
68	222	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	80	4452,74	78,51	356219	6281	253774	96553	488994	
						1202,05	29,49	96164	2359		36222		
69	223	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	642		5136		5136	411	5547	
70	224	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,5	537		12082		12082	967	13049	
71	227	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	1729		13832		13832	1107	14939	
72	228	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1401,59	20,74	16819	248	10772	5784	24411	
						483,22	8,62	5799	103		1808		
73	230	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22	1072,05	1,24	23585	28	3064	16406	43190	
						931,53	0,62	20494	14		3199		
74	232	С1234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	22	1618		35596		35596	2848	38444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	233	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	642		5136		5136		5547	
			Итого по разделу:								411		
			ИТОГО:									8766537	
								6814983	153935	5289087	1302181	8766536	
			В том числе :					1371961	72452		649372		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		131498					
			Зимние удорожания									8898034	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		120123					
			Непредвиденные работы и затраты									9018157	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		180363					
			НДС									9198520	
			Итого с НДС			12 %		1103822					
			Итого со скидкой 7,8914821%									10302342	
												9 489 334,51	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2[illegible] 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы на 1500 мест в Алматинской области, Енбекшиказахский район, город Есик, мкр.3**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 33/02/21** от **10.03.2021** (наименование)

Акт выполненных работ 98

за **май 2023** (месяц, год) на **02-01-26 отопление и вентиляцию работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блок 1										
1	59	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	651,9999994	1418,54 1392,55	14,11 0,16	924888 907943	9200 104	7746	889886 145182	1959955	
2	60	С1241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	651,9999994	257		167564		167564	13405	180969	
3	141	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,045	7112,67 1363,92	44,88 19,02	156799 30068	989 419	125742	29877 14934	201610	
4	142	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	7575,63 1812,62	48,14 20,42	16666 3988	106 45	12573	3952 1649	22267	
5	145	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7190,28 2288,06	60,63 26,02	21571 6864	182 78	14525	6803 2270	30644	
6	146	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	129,55	6984,56 2094,91	48,14 20,42	904850 271396	6237 2646	627218	268560 93873	1267283	
7	147	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	54,9	7575,63 1812,62	48,14 20,42	415902 99513	2643 1121	313747	98621 41162	555685	
8	148	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,35	7112,67 1363,92	44,88 19,02	244320 46851	1542 653	195928	46554 23270	314144	
9	149	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,0000001	6828,89 1102,43	40,18 14,18	204867 33073	1206 425	170589	32828 19016	256710	
10	150	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	109,9	7579,33 839,44	42,78 16,01	832969 92255	4702 1760	736013	92135 74008	999111	
11	151	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	27249 22925	1682 830	2641	18054 3624	48927	
12	152	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40		1,24	18507		22949		22949		24785	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	153	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м3	25	71		1775		1775	1836	1917	
14	154	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м2	11	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	299735 252177	18503 9127	29054	198592 39866	538193	
15	156	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м3 изоляции	125,5	587,66 416,4	16,2 7	73752 52258	2033 879	19460	40384 9131	123267	
16	157	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	м2 поверхности покрытия изоляции	0,144325	419709		60575		60575		65421	
17	158	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	1000 м2	268	335,1 302,34	27,46 0,49	89807 81027	7360 132	1421	56000 11665	157471	
18	159	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (рвсход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	м2	187,5	336		63000		63000		68040	
19	160	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	кг	268	587,66 416,4	16,2 7	157493 111595	4342 1876	41556	86238 19499	263230	
20	161	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2 поверхности покрытия изоляции	308,2	964		297105		297105		320874	
21	162	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	156	655		102180		102180	23769	110355	
22	184	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,725	7112,67 1363,92	44,88 19,02	168748 32359	1065 451	135324	8175 32154 16072	216974	
23	185	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,2	7575,63 1812,62	48,14 20,42	16666 3988	106 45	12573	3952 1649	22267	
24	188	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7190,28 2288,06	60,63 26,02	21571 6864	182 78	14525	6803 2270	30644	
25	189	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	146,4	6984,56 2094,91	48,14 20,42	1022540 306695	7048 2990	708797	303491 106083	1432113	
26	190	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,6	7575,63 1812.62	48,14 20,42	443932 106219	2822 1197	334892	105268 43936	593136	
27	191	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	39,2	7112,67 1363,92	44,88 19,02	278817 53466	1760 746	223592	53127 26556	358499	
28	192	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40	6828,89 1102,43	40,18 14,18	273156 44097	1608 567	227451	43771 25354	342281	
29	193	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	149	7579,33 839,44	42,78 16,01	1129320 125077	6374 2386	997870	124914 100339	1354572	
30	194	Е11-200101-0314 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,4	6663,51 927,11	42,55 15,26	29320 4080	187 67	25053	4064 2671	36054	
31	195	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	27249 22925	1683 830	2642	18054 3624	48927	
32	196	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
33	197	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100		25	71		1775		1775	1836	1917	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	198	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м2	7,0000001	27248,65	1682,15	190741	11775	18489	142	342487	
				м3 изоляции		22925,2	829,77	160476	5809		126377		
35	200	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	173,5	587,66	16,2	101959	2811	26903	25369	170412	
						416,4	7	72246	1215		55830		
36	201	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,199525	419709		83743		83743	12623	90442	
37	202	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	286	335,1	27,46	95839	7854	1516	6700	168047	
						302,34	0,49	86469	140		59761		
38	203	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	200	336		67200		67200	12448	72576	
39	204	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	286	587,66	16,2	168071	4633	44347	5376	280909	
						416,4	7	119091	2002		92030		
40	205	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	328,9	964		317060		317060	20808	342425	
41	206	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	181	655		118555		118555	25365	128040	
			Итого по разделу: 1. Блок 1								9485	13568360	
			Раздел: 2. Блок 2										
42	359	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	67	1072,05	1,24	71827	84	9332	49963	131533	
						931,53	0,62	62413	42		9743		
43	592	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	68,2	7579,33	42,78	516910	2917	456743	57175	620012	
						839,44	16,01	57250	1092		45927		
44	593	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,42	7112,67	44,88	24325	153	19507	4635	31277	
						1363,92	19,02	4665	65		2317		
45	594	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
46	596	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	46	335,1	27,46	15415	1264	244	9612	27029	
						302,34	0,49	13908	23		2002		
47	597	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	32	336		10752		10752	860	11612	
48	598	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	46	587,66	16,2	27032	745	7133	14802	45181	
						416,4	7	19154	322		3347		
49	599	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	69,46	964		66959		66959	5357	72316	
50	600	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	19	655		12445		12445	996	13441	
			Итого по разделу: 2. Блок 2									1001328	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего / НР и СП с тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Блок 3										
51	736	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	7112,67 1363,92	44,88 19,02	3414 655	21 9	2738	651 325	4390	
52	737	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7190,28 2288,06	60,63 26,02	8628 2746	73 31	5810	2721 908	12257	
53	738	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,1	6984,56 2094,91	48,14 20,42	63559 19064	438 186	44058	18865 6594	89018	
54	739	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	7579,33 839,44	42,78 16,01	63666 7051	360 135	56256	7042 5657	76365	
55	740	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	27249 22925	1682 830	2641	18054 3624	48927	
56	741	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
57	742	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	25	71		1775		1775	1836 142	1917	
58	743	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	10	335,1 302,34	27,46 0,49	3351 3023	275 5	53	2090 435	5876	
59	744	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	7	336		2352		2352	188	2540	
60	745	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	10	587,66 416,4	16,2 7	5877 4164	162 70	1551	3218 728	9823	
61	746	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	11,5	964		11086		11086	887	11973	
62	747	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	655		10480		10480	838	11318	
63	754	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	7112,67 1363,92	44,88 19,02	3414 655	21 9	2738	651 325	4390	
64	755	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7190,28 2288,06	60,63 26,02	8628 2746	73 31	5810	2721 908	12257	
65	756	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,8	6984,56 2094,91	48,14 20,42	68449 20530	472 200	47447	20316 7101	95866	
66	757	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	7579,33 839,44	42,78 16,01	63666 7051	360 135	56256	7042 5657	76365	
67	758	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	27249 22925	1682 830	2641	18054 3624	48927	
68	759	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
69	760	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	25	71		1775		1775	1836 142	1917	
70	761	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	11	335,1 302,34	27,46 0,49	3686 3326	302 5	58	2298 479	6463	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	762	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	8	336		2688		2688	215	2903	
72	763	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	11	587,66 416,4	16,2 7	6464 4580	178 77	1706	3540 800	10804	
73	764	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	12,65	964		12195		12195	976	13171	
74	772	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,165	7112,67 1363,92	44,88 19,02	1174 225	7 3	941	224 112	1510	
75	773	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	7190,28 2288,06	60,63 26,02	20133 6407	170 73	13556	6350 2119	28602	
76	774	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	7579,33 839,44	42,78 16,01	30317 3358	171 64	26788	3353 2694	36364	
77	775	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,31	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	8447 7107	521 257	819	5597 1124	15168	
78	776	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,3844	18507		7114		7114	569	7683	
79	777	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	7,75	71		550		550	44	594	
80	778	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3	335,1 302,34	27,46 0,49	1005 907	82 1	16	627 131	1763	
81	779	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	2	336		672		672	54	726	
82	780	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	587,66 416,4	16,2 7	1763 1249	49 21	465	965 218	2946	
83	781	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	3,45	964		3326		3326	266	3592	
84	782	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	655		6550		6550	524	7074	
85	789	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	7112,67 1363,92	44,88 19,02	3414 655	21 9	2738	651 325	4390	
86	790	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7190,28 2288,06	60,63 26,02	8628 2746	73 31	5810	2721 908	12257	
87	791	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	6984,56 2094,91	48,14 20,42	53781 16131	370 157	37280	15962 5579	75322	
88	792	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7579,33 839,44	42,78 16,01	42444 4701	240 90	37504	4695 3771	50910	
89	793	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,36	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	9810 8253	606 299	951	6499 1305	17614	
90	794	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40		0,4464	18507		8262		8262		8923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	795	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м3	9	71		639		639	661	690	
											51		
92	796	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	335,1	27,46	3016	247	48	1881	5289	
						302,34	0,49	2721	4		392		
93	797	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336		2016		2016		2177	
											161		
94	798	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9	587,66	16,2	5289	146	1396	2896	8840	
						416,4	7	3748	63		655		
95	799	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	10,35	964		9977		9977		10775	
											798		
96	800	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655		8515		8515		9196	
											681		
97	808	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,98	7112,67	44,88	14083	89	11294	2683	18107	
						1363,92	19,02	2701	38		1341		
98	809	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,7	7190,28	60,63	120078	1013	80855	37872	170586	
						2288,06	26,02	38211	435		12636		
99	810	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	6984,56	48,14	22351	154	15493	6634	31304	
						2094,91	20,42	6704	65		2319		
100	811	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,2	7579,33	42,78	115206	650	101796	12743	138185	
						839,44	16,01	12760	243		10236		
101	812	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65	1682,15	27249	1682	2641	18054	48927	
						22925,2	829,77	22925	830		3624		
102	813	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
											1836		
103	814	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	25	71		1775		1775		1917	
											142		
104	815	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	20	335,1	27,46	6702	549	106	4179	11751	
						302,34	0,49	6047	10		870		
105	816	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	14	336		4704		4704		5080	
											376		
106	817	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	20	587,66	16,2	11753	324	3101	6436	19644	
						416,4	7	8328	140		1455		
107	818	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	23	964		22172		22172		23946	
											1774		
108	819	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	34	655		22270		22270		24052	
											1782		
109	826	С1246-304-0526	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	2671		8013		8013		8654	
											641		
110	827	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,495	7112,67	44,88	3521	22	2823	671	4527	
						1363,92	19,02	675	9		335		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	828	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,3	7190,28 2288,06	60,63 26,02	38108 12127	321 138	25660	12019 4010	54137	
112	829	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,5	7579,33 839,44	42,78 16,01	41686 4617	235 88	36834	4611 3704	50001	
113	830	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,39	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	10627 8941	656 324	1030	7041 1413	19081	
114	831	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,4836	18507		8950		8950		9666	
115	832	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	9,75	71		692		692	716	747	
116	833	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	5	335,1 302,34	27,46 0,49	1676 1512	137 2	26	1045 218	2939	
117	834	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	4	336		1344		1344	108	1452	
118	835	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5	587,66 416,4	16,2 7	2938 2082	81 35	775	1609 364	4911	
119	836	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	5,75	964		5543		5543	443	5986	
120	837	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	655		9170		9170	734	9904	
121	844	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,165	7112,67 1363,92	44,88 19,02	1174 225	7 3	941	224 112	1510	
122	845	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7190,28 2288,06	60,63 26,02	17257 5491	145 62	11620	5443 1816	24516	
123	846	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	7579,33 839,44	42,78 16,01	45476 5037	257 96	40183	5030 4040	54546	
124	847	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,44	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	11989 10087	740 365	1162	7944 1595	21528	
125	848	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,5456	18507		10097		10097		10905	
126	849	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	11	71		781		781	808	843	
127	850	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	2	335,1 302,34	27,46 0,49	670 605	55 1	11	62 418 87	1175	
128	851	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	2	336		672		672	54	726	
129	852	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2	587,66 416,4	16,2 7	1175 833	32 14	310	644 146	1965	
130	853	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	2,3	964		2217		2217	177	2394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	854	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	655		7860		7860	629	8489	
132	861	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,48	7112,67 1363,92	44,88 19,02	3414 655	21 9	2738	651 325	4390	
133	862	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7190,28 2288,06	60,63 26,02	8628 2746	73 31	5810	2721 908	12257	
134	863	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	6984,56 2094,91	48,14 20,42	48892 14664	337 143	33891	14511 5072	68475	
135	864	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	7579,33 839,44	42,78 16,01	58361 6464	329 123	51568	6455 5185	70001	
136	865	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	27249 22925	1682 830	2641	18054 3624	48927	
137	866	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949	1836	24785	
138	867	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	25	71		1775		1775	142	1917	
139	868	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	335,1 302,34	27,46 0,49	3016 2721	247 4	48	1881 392	5289	
140	869	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336		2016		2016	161	2177	
141	870	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9	587,66 416,4	16,2 7	5289 3748	146 63	1396	2896 655	8840	
142	871	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	10,35	964		9977		9977	798	10775	
143	872	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	655		9170		9170	734	9904	
144	878	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	7575,63 1812,62	48,14 20,42	136361 32627	867 368	102868	32335 13496	182192	
145	879	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	7579,33 839,44	42,78 16,01	100047 11081	564 211	88402	11066 8889	120002	
146	880	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	27249 22925	1682 830	2641	18054 3624	48927	
147	881	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949	1836	24785	
148	882	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	25	71		1775		1775	142	1917	
149	883	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	18	335,1 302,34	27,46 0,49	6032 5442	494 9	95	3761 783	10576	
150	884	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	13	336		4368		4368	349	4717	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Итого, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	885	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	18	587,66 416,4	16,2 7	10578 7495	292 126	2791	5792 1310	17680	
152	886	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	20,7	964		19955		19955	1596	21551	
153	887	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	655		10480		10480	838	11318	
154	893	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,5	7190,28 2288,06	60,63 26,02	46737 14872	394 169	31470	14741 4918	66396	
155	894	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	7579,33 839,44	42,78 16,01	37897 4197	214 80	33486	4192 3367	45456	
156	895	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,4	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	10899 9170	673 332	1057	7222 1450	19571	
157	896	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,496	18507		9179		9179		9913	
158	897	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	10	71		710		710	734	767	
159	898	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	6	335,1 302,34	27,46 0,49	2011 1814	165 3	32	57 1254 261	3526	
160	899	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	4	336		1344		1344	108	1452	
161	900	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	6	587,66 416,4	16,2 7	3526 2498	97 42	930	1931 437	5894	
162	901	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	6,9	964		6652		6652	532	7184	
163	902	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	655		9170		9170	734	9904	
164	908	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,8	7575,63 1812,62	48,14 20,42	172724 41328	1098 466	130299	40957 17095	230776	
165	909	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,2	7579,33 839,44	42,78 16,01	100047 11081	564 211	88402	11066 8889	120002	
166	910	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	27249 22925	1682 830	2641	18054 3624	48927	
167	911	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949		24785	
168	912	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	25	71		1775		1775	1836 142	1917	
169	913	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	23	335,1 302,34	27,46 0,49	7707 6954	631 11	122	4806 1001	13514	
170	914	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	16	336		5376		5376	430	5806	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	915	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23	587,66 416,4	16,2 7	13516 9577	373 161	3566	7401 1673	22590	
172	916	СI 235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	26,45	964		25498		25498	2040	27538	
173	917	СI 246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	655		11790		11790	943	12733	
174	925	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,99	7112,67 1363,92	44,88 19,02	7042 1350	45 19	5647	1342 671	9055	
175	926	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,1	7190,28 2288,06	60,63 26,02	58241 18533	491 211	39217	18369 6129	82739	
176	927	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,2	7579,33 839,44	42,78 16,01	77309 8562	436 163	68311	8551 6869	92729	
177	928	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	27249 22925	1682 830	2641	18054 3624	48927	
178	929	СI 234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	1,24	18507		22949		22949	1836	24785	
179	930	СI 214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	25	71		1775		1775	142	1917	
180	931	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	335,1 302,34	27,46 0,49	3016 2721	247 4	48	1881 392	5289	
181	932	СI 236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336		2016		2016	161	2177	
182	933	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9	587,66 416,4	16,2 7	5289 3748	146 63	1396	2896 655	8840	
183	934	СI 235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	10,35	964		9977		9977	798	10775	
184	935	СI 246-301-05u2	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	655		13100		13100	1048	14148	
185	943	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,32	7112,67 1363,92	44,88 19,02	9389 1800	59 25	7529	1789 894	12072	
186	944	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,3	7190,28 2288,06	60,63 26,02	66870 21279	564 242	45027	21090 7037	94997	
187	945	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6984,56 2094,91	48,14 20,42	24446 7332	168 71	16945	7256 2536	34238	
188	946	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	7579,33 839,44	42,78 16,01	58361 6464	329 123	51568	6455 5185	70001	
189	947	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,49	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	13352 11233	825 407	1294	8846 1776	23974	
190	948	СI 234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,6076	18507		11245		11245		12145	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	949	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м3	12,25	71		870		870	900 / 70	940	
192	950	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	13	335,1 / 302,34	27,46 / 0,49	4356 / 3930	357 / 6	69	2716 / 566	7638	
193	951	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	м2	9	336		3024		3024	242	3266	
194	952	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	кг	13	587,66 / 416,4	16,2 / 7	7640 / 5413	211 / 91	2016	4183 / 946	12769	
195	953	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2 поверхности покрытия изоляции	14,95	964		14412		14412	1153	15565	
196	954	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	м2	21	655		13755		13755	1100	14855	
197	961	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	кг	0,48	7112,67 / 1363,92	44,88 / 19,02	3414 / 655	21 / 9	2738	651 / 325	4390	
198	962	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	7190,28 / 2288,06	60,63 / 26,02	8628 / 2746	73 / 31	5810	2721 / 908	12257	
199	963	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,7	6984,56 / 2094,91	48,14 / 20,42	53781 / 16131	370 / 157	37280	15962 / 5579	75322	
200	964	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,6	7579,33 / 839,44	42,78 / 16,01	42444 / 4701	240 / 90	37504	4695 / 3771	50910	
201	965	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,37	27248,65 / 22925,2	1682,15 / 829,77	10082 / 8482	622 / 307	977	6680 / 1341	18103	
202	966	С1234-201-0202	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40	м3	0,4588	18507		8491		8491		9170	
203	967	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	9,25	71		657		657	679 / 53	710	
204	968	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	9	335,1 / 302,34	27,46 / 0,49	3016 / 2721	247 / 4	48	1881 / 392	5289	
205	969	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	6	336		2016		2016	161	2177	
206	970	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9	587,66 / 416,4	16,2 / 7	5289 / 3748	146 / 63	1396	2896 / 655	8840	
207	971	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	10,35	964		9977		9977	798	10775	
208	972	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	655		8515		8515	681	9196	
			Итого по разделу: 3. Блок 3									3929361	
			Раздел: 4. Блок 4,5,6										
209	1054	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	200,0000011	1579,84 / 483,22	20,74 / 8,62	315968 / 96644	4148 / 1724	215176	96401 / 32990	445358	
210	1055	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		199,9999994	1704,16	20,74	340832	4148	240040	96400	472211	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	1056	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	173,0000013	483,22	8,62	96644	1724		34979		
						1401,59	20,74	242475	3588	155290	83386	351931	
212	1057	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	265	483,22	8,62	83597	1491		26069		
						1995,34	20,74	528765	5496	395216	127731	709016	
213	1058	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	106	483,22	8,62	128053	2284		52520		
						2128,42	20,74	225612	2199	172193	51092	298840	
214	1099	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	125	483,22	8,62	51221	914		22136		
						3629,44	54,12	453680	6765	310959	135777	636614	
215	1149	Е11-200101-0308 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м трубопровода	1,0645385	1087,65	20,73	135956	2591		47157		
						7283,25	50,46	7753	53	6248	1441	9930	
216	1150	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30,8	1363,92	17,16	1452	18		736		
						7112,67	44,88	219070	1383	175679	41742	281677	
217	1151	Е11-200101-0312 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,8	1363,92	19,02	42009	586		20865		
						6828,89	40,18	258132	1519	214941	41363	323455	
218	1152	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	57	1102,43	14,18	41672	536		23960		
						7579,33	42,78	432022	2439	381735	47786	518193	
219	1153	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3	839,44	16,01	47848	913		38385		
						27248,65	1682,15	81746	5046	7924	54161	146780	
220	1154	С1234-201-0204	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75	м3	3,72	22925,2	829,77	68776	2489		10873		
						26938		100209		100209		108226	
221	1155	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	50	71		3550		3550	8017	3834	
											284		
222	1156	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	3	27248,65	1682,15	81746	5046	7924	54161	146780	
						22925,2	829,77	68776	2489		10873		
223	1158	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	28	655		18340		18340		19807	
											1467		
224	1169	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,215	7112,67	44,88	15755	99	12634	3002	20258	
						1363,92	19,02	3021	42		1501		
225	1170	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	7112,67	44,88	21338	135	17112	4066	27436	
						1363,92	19,02	4092	57		2032		
226	1171	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8	7575,63	48,14	59090	375	44576	14012	78950	
						1812,62	20,42	14138	159		5848		
227	1172	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	34,6	7579,33	42,78	262245	1480	231720	29007	314552	
						839,44	16,01	29045	554		23300		
228	1173	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2	27248,65	1682,15	54497	3365	5283	36108	97853	
						22925,2	829,77	45850	1660		7248		
229	1174	С1234-201-0204	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-75	м3	2,48	26938		66806		66806		72150	
						71		2367		2367	5344	2556	
230	1175	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	33,3333333						189		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	1176	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	54497 45850	3365 1660	5283	36108 7248	97853	
232	1178	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27	655		17685		17685	1415	19100	
233	1199	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,435	7112,67 1363,92	44,88 19,02	24432 4685	154 65	19593	4655 2327	31414	
234	1200	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,28	7575,63 1812,62	48,14 20,42	62726 15008	399 169	47319	14874 6208	83808	
235	1201	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6	7190,28 2288,06	60,63 26,02	126549 40270	1067 458	85212	39913 13317	179779	
236	1202	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,4	6984,56 2094,91	48,14 20,42	65655 19692	453 192	45510	19486 6811	91952	
237	1203	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33	7112,67 1363,92	44,88 19,02	234718 45009	1481 628	188228	44724 22355	301797	
238	1204	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,5	7575,63 1812,62	48,14 20,42	193179 46222	1228 521	145729	45808 19119	258106	
239	1205	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	263	7579,33 839,44	42,78 16,01	1993364 220774	11250 4211	1761340	220485 177108	2390957	
240	1206	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	54497 45850	3365 1660	5283	36108 7248	97853	
241	1208	С1214-301-0102	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,010х100	м2	33,3333333	71		2367		2367	189	2556	
242	1211	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	273	335,1 302,34	27,46 0,49	91482 82539	7497 134	1447	57044 11882	160408	
243	1212	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	277	336		93072		93072	7446	100518	
244	1213	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	273	587,66 416,4	16,2 7	160431 113677	4423 1911	42331	87847 19862	268140	
245	1214	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	313,95	964		302648		302648	24212	326860	
246	1215	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	125	655		81875		81875	6550	88425	
247	1224	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,315	7112,67 1363,92	44,88 19,02	9353 1794	59 25	7501	1782 891	12026	
248	1225	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	7190,28 2288,06	60,63 26,02	25885 8237	219 94	17430	8164 2724	36773	
249	1226	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,65	6984,56 2094,91	48,14 20,42	130262 39070	898 381	90294	38662 13514	182438	
250	1227	Е11-200101-0316 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр до 5200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	31,7	7579,33 839,44	42,78 16,01	240265 26610	1356 508	212298	26576 21347	288188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251	1228	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4	27248,65 22925,2	1682,15 829,77	108995 91701	6729 3319	10565	72215 14497	195707	
252	1230	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	36	335,1 302,34	27,46 0,49	12064 10884	989 18	191	7522 1567	21153	
253	1231	С1236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	кг	36	336		12096		12096	968	13064	
254	1232	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	36	587,66 416,4	16,2 7	21156 14990	583 252	5582	11584 2619	35359	
255	1233	С1235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	41,4	964		39910		39910	3193	43103	
256	1234	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	55	655		36025		36025	2882	38907	
			Итого по разделу: 4. Блок 4,5,6									10452652	
			Раздел: 5. Тепловой пункт										
257	1817	С1242-202-0701	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	6207		12414		12414	993	13407	
258	1819	С1242-203-2401	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	4	300051		1200204		1200204	96016	1296220	
259	1822	С1242-206-1503	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	11385		22770		22770	1822	24592	
260	1823	С1242-206-1505	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	17537		35074		35074	2806	37880	
261	1825	С1242-404-0311	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	2	145208		290416		290416	23233	313649	
262	1828	С1242-202-0309	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	17483		34966		34966	2797	37763	
263	1829	С1242-202-0308	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	6	14281		85686		85686	6855	92541	
264	1830	С1241-116-0412	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	7827		15654		15654	1252	16906	
			Итого по разделу: 5. Тепловой пункт									1832958	
			ИТОГО:					23097105	246123	16941099	5407213	30784663	
			В том числе :					5909891	91915		2280351		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		461770					
			Итого с временными									31246423	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**421827**					
			Итого с зимними удорожаниями									**31668250**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**633365**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32301615**	
			НДС			**12 %**		**3876194**					
			Итого с НДС									**36177809**	
			Итого со скидкой 7,8914821%									**33 322 843,68**	

Принял (Заказчик)

И.о руководителя отдела
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Жакибаев С.С. _____

Технический надзор
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Авторский надзор
ТОО "Engineering center ltd"

Даркенбаев Т.С. _____