Приложение 1
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» _март_ 2022 года

Заказчик Акционерное общество «Озенмунайгаз», БИН120240020997, тел. 8(729) 346-3110, 010000, индекс 130200 Мангистауская область, г.Жанаозен, ул.К.Сатпаева 3 .

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 30.03.2023 года, товарищества с ограниченной ответственностью «Алым Инжиниринг», директора Федорова Олега Юрьевича, г. Актобе, Ул.Г.Жубановой 15Д, БИН990340009365, Тел.: 8(7132) 41-02-83 .

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 30.03.2023 года, эксперта по техническому надзору ТОО «АСАР Эксперт» Канагатов Алипкали, назначенного приказом от 05.08.2022 года №29, №KZ64VJE00037069 от 19.04.2018г., , г.Астана, р-н Алматы-1033 .

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 30.03.2023 года, ТОО «СтройРекламПроект» инженер Аманов Дадаш Токбергенович, назначенного приказом от 08.06.2022 года № 15/22, г. Актобе, Жилой масив Заречный 1, 5А, .

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство РП-6кВ» (договор №724724/2022/1 от 09.08.2022г), второй – нормальный уровень ответственности, технически несложный объект.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Мангистауской облость, Каракиянский район, Бостанский с.о.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельные участки: акты на право временного возмездного землепользования (аренды) №0279066 от 10.11.2020 года «Каракиянского районного отдела по регистрации и земельного кадастра-филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области».
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20__г. №_____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: ГУ «Управление государственного архитектурно–строительного контроля Мангистауской области» от 20.09.2022 года № KZ67REA00296483 .
(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СтройРекламПроект» №SRP-544922/2021/1, Заключение №ABAY-0003/22 от 21.02.2022г. _
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) заместителем генерального директора по производству АО «Озенмунайгаз» Карамурзаевым Е.Б. приказом от 12.04.2022 года №152
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20 сентября 2022 г.

окончание работ 31 марта 2023 г.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;

фактически, месяц: 6,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Распределительный пункт РП-26	ед	1	1	1	1
Распределительный пункт РП-62	ед	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Установка блочных-модульных подстанций РП-26 и РП-62 -2шт;

- Распределительные пункты укомплектованы конденсаторными установками типа УКРМ56-6,3-450-(3х150) У3, суммарной реактивной мощностью 900кВАр;

- Строительство вводных и отходящих линий 6кВ с подключением к вновь вводимому РП-26 и РП-62;

- Демонтаж и переустройство существующих ВЛ;

- Строительство ВЛ-6кВ выполнены проводом типа СИП-3 на основе стоек СВ-105-5, СВ110-5, СВ164-12 – 283шт;

- Сбор и передача информации об измерениях электрической энергии используется проектируемое устройство типа УСПД RTU325S в составе шкафа RTU Метроника МС-240 (шкаф АСТУЭ);

- Благоустройство: планировка площадки и устройство гравийно-песчаного покрытия – 3 828м2;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего	864 130 614,00 тенге,
в том числе:	
строительно-монтажных работ	182 274 109,00 тенге,
оборудования, инструмента	637 446 365,00 тенге;
прочие	44 410 140,00 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 799 988 806,63 тенге без НДС, в том числе:

строительно-монтажных работ	167 692 180,38 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря	586 450 655,70 тенге;
ПИР	14 090 000,00 тенге;
прочие	31 755 970,55 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство РП-6кВ» _____.

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ «___» марта 2023г.

Заказчик

Председатель комиссии _____ Едилов К.О.

Члены комиссии- представители: _____ Балтаев Н.А.

_____ Есиркепов Т.К.

_____ Кыдырбаев У

_____ Джайлганов К.

_____ Наятов Б.

_____ Есемуратов Б.

_____ Союнов А.

_____ Туникбаев И.

Технический надзор
ТОО «АСАР Эксперт» Канагатов Алипкали _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати
(при наличии)

Авторский надзор:
разработчик проекта ТОО «СтройРекламПроект» инженер Аманов Дадаш Токбергенович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата)

Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Федоров Олег Юрьевич _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Место печати
(при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь $м^2$)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
БМЗ РП-26	шт	1	121,9	-	553	-	553	-
БМЗ РП-62	шт	1	134,5	-	616	-	616	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
УСО-5А	БМЗ		Элект.	0,4кВ	-	-	-	-

Заказчик: Генеральный директор ТОО «Алым Инжиниринг» Федоров О.Ю. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Инженер ТОО «СтройРекламПроект» Аманов Д.Т._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	км	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	14,873
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	1,225
5	Площадь опор	$м^2$	
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	283
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) СИП-3 3х70	км	2,6
	2) СИП-3 3х50	км	35,121
	3) СИП-3 3х95	км	5,667
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АПВБП 10кВ 3х70	км	0,91
	2) марки АПВБП 10кВ 3х95	км	0,345
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	42
13	Контуры заземления	шт	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	$м^2$	-
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик: Генеральный директор ТОО «Алым Инжиниринг» Федоров О.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Инженер ТОО «СтройРекламПроект» Аманов Д.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

"Өзенмұнайгаз" АҚ
ЭНЕРГЕТИКА
ДЕПАРТАМЕНТІ

Пронумеровано и
прошнуровано
7 (семь) листов