Заказчик: ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Подрядчик:ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Наименование стройки: "Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №170 от 2 мая 2012 г.

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат на август 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	07.02.2022 г.				
		Доп.согл.№ 3/3	27.04.2023 г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавлен. стоимость (НДС 12%)	ВСЕГО в отчетном месяце
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце **без НДС**	Из графы 1							
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в уровне 2001 г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"	**256 075 396,99**	**67 152 766,93**							**8 058 332,03**	**75 211 098,96**
	Удержание тендерной скидки 5%	12 803 769,85	3 357 638,35							402 916,60	3 760 554,95
	ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ 5%	**175 556 474,61**	**63 795 128,58**							**7 655 415,43**	**71 450 544,01**
	в том числе НДС 12%	26 064 817,20	6 835 192,35							820 223,08	7 655 415,43
	Оплата аванса 30%	**72 981 488,14**	**19 138 538,57**							**2 296 624,63**	**21 435 163,20**
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС	**170 290 139,00**	**44 656 590,01**							**5 358 790,80**	**50 015 380,81**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

Шагирбаев Е.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Технический директор ТОО "Нур&М Құрылыс"

Оділхалыков Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AKBARS STROY Ltd."

Амантов А.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "AKBARS STROY Ltd."

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство подводящего и внутрикварталных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Строительство подводящего и внутрикварталных газовых сетей микрорайона Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области"

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 3/3 от 27 апреля 2023 года к Договору № 3 от 07 февраля 2022 года

Акт выполненных работ № 6

за АВГУСТ 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах 2 квартала 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (2-1)(ОФ 1181700)										
			мкр.Томенги тогай,Майкала,Нур Отан,Наурыз - ГРПШ-13-2ВУ-1 (4 шт)										
1	93	Прайс лист ЗГО	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ-1 мкр.Томенги тогай**	шт	1	2000958,93		2000959		2000959		2000959	
			Отпускная цена			1977232		1977232					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		23727					
			Сметная стоимость оборудования					*2000959*					
2	94	Прайс лист ЗГО	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ-1 мкр.Майкала**	шт	1	1851869,64		1851870		1851870		1851870	
			Отпускная цена			1829911		1829911					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		21959					
			Сметная стоимость оборудования					*1851870*					
			ОПОРА ПОД ГРПШ-13 (4 шт)										
3	138	С1222-525-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,15896	818975		130184		130184	10415	140599	Казахстан
			МОЛНИЕОТВОД И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-13 /ГСН-М3-2,3/ - 4шт										
			Молниеотвод										
4	270	С1241-102-0170	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	7	3938		27566		27566	2205	29771	Казахстан
5	271	С1241-102-0153	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	5	2590		12950		12950	1036	13986	Казахстан
6	272	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	2	1631		3262		3262	261	3523	Казахстан
7	273	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,05002	416359		20826		20826	1666	22492	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	274	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00424	579756		2458		2458	197	2655	Казахстан
9	275	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016632	402525		6695		6695	536	7231	
10	276	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,003136	475010		1490		1490	119	1609	
			мкр.Акбвла,мкр.№3 - ГРПШ-07-2У-1 (2 шт)									1527939	
11	292	Прайс лист ЗГО	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У-1	шт	1	1527939,29		1527939		1527939			
			Отпускная цена			1509821		1509821					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		18118					
			Сметная стоимость оборудования					*1527939*					
12	293	С1241-102-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,4	1631		5545		5545	444	5989	Казахстан
13	294	С1241-102-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	4251		4676		4676	374	5050	Казахстан
14	295	С1241-102-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	3008		3309		3309	265	3574	Казахстан
15	297	С1242-103-0301	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	32348		64696		64696	5176	69872	
16	298	С1241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	347		347		347	28	375	Казахстан
17	300	С1241-112-0139	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	938		938		938	75	1013	
18	302	С1241-114-0117	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	686		686		686	55	741	
			ОПОРА ПОД ГРПШ-07 (2 шт)										
19	378	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05974	818975		48926		48926	3914	52840	Казахстан
			МОЛНИЕОТВОД И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-07 /ГСН-М3-2,3/ - 2шт										
			Молниеотвод										
20	382	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	3,5	3938		13783		13783	1103	14886	Казахстан
21	383	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2,5	2590		6475		6475	518	6993	Казахстан
22	384	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	1631		1631		1631	130	1761	Казахстан
23	385	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02501	416359		10413		10413	833	11246	
24	386	С1214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,00212	579756		1229		1229		1327	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							98		
25	387	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,008316	402525		3347		3347		3615	
				т							268		
26	388	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм		0,001568	475010		745		745		805	
				т							60		
27	389	С1261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87		0,496	758		376		376		406	Казахстан
				кг							30		
			Итого по разделу: 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (2-1)(ОФ 1181700)									5783127	
			Раздел: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (2-2)(ОФ1181710)										
			Надземная прокладка										
			Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3 ОПП-2-5400 42шт										
28	87	С1222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,9005	856578		1627926		1627926		1758160	Казахстан
				т							130234		
29	88	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/		92,82	537		49844		49844		53832	
				кг							3988		
30	89	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,01764	647579		11423		11423		12337	Казахстан
				т							914		
			УСТАНОВКА ГРПШ-10,6										
31	118	Прайс лист ТОО ЗГО	Установка ГРПШ-6 с подключением к надземной сети с регулятором РДГБ-6 и одним счетчиком G-4		60	50000		3000000				3000000	
				шт						3000000			
			Отпускная цена			50000		3000000					
			Сметная стоимость оборудования					*3000000*					
32	119	Прайс лист ТОО ЗГО	Установка ГРПШ-10 с подключением к надземной сети с регулятором РДГК-10 и двумя счетчиками G-4		114	58928,57		6717857				6717857	
				шт						6717857			
			Отпускная цена			58929		6717857					
			Сметная стоимость оборудования					*6717857*					
33	120	Прайс лист ТОО ЗГО	Установка ГРПШ-6 с подключением к подземной сети с регулятором РДГБ-6 и одним счетчиком G-4		125	50000		6250000				6250000	
				шт						6250000			
			Отпускная цена			50000		6250000					
			Сметная стоимость оборудования					*6250000*					
34	121	Прайс лист ТОО ЗГО	Установка ГРПШ-10 с подключением к подземной сети с регулятором РДГК-10 и двумя счетчиками G-4		124	58928,57		7307143				7307143	
				шт						7307143			
			Отпускная цена			58929		7307143					
			Сметная стоимость оборудования					*7307143*					
			ОБВЯЗКА НАДЗЕМНОЙ ГРПШ-6 (60 ШТ)										
35	122	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм		30	404		12120		12120		13090	
				м							970		
36	123	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм		180	854		153720		153720		166018	
				м							12298		
37	125	С1242-209-3202	Кран шаровый стальной фланцевый,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20		120	13539		1624680		1624680		1754654	
				шт.							129974		
38	126	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм		120	181		21720		21720		23458	
				шт.							1738		
39	127	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм		60	286		17160		17160		18533	
				шт.							1373		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	129	С1241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	240	645		154800		154800	12384	167184	
41	130	С1241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	60	229		13740		13740	1099	14839	
			ОБВЯЗКА НАДЗЕМНОЙ ГРПШ-10 (114 шт)										
42	137	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	57	404		23028		23028	1842	24870	
43	138	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	342	854		292068		292068	23365	315433	
44	140	С1242-209-3202	Кран шаровый стальной фланцевый,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	342	13539		4630338		4630338	370427	5000765	
45	141	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	114	181		20634		20634	1651	22285	
46	142	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	114	286		32604		32604	2608	35212	
47	144	С1241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	684	645		441180		441180	35294	476474	
48	145	С1241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	114	229		26106		26106	2088	28194	
			ОБВЯЗКА ПОДЗЕМНОЙ ГРПШ-6 (125 ШТ)										
49	152	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	125	404		50500		50500	4040	54540	
50	153	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	125	854		106750		106750	8540	115290	
51	155	С1242-209-3202	Кран шаровый стальной фланцевый,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	250	13539		3384750		3384750	270780	3655530	
52	157	С1241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	500	645		322500		322500	25800	348300	
53	158	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	125	391		48875		48875	3910	52785	
54	159	С1241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	125	229		28625		28625	2290	30915	
55	160	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	125	286		35750		35750	2860	38610	
56	161	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	125	181		22625		22625	1810	24435	
			ОБВЯЗКА ПОДЗЕМНОЙ ГРПШ-10 (124 ШТ)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	168	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	124	404		50096		50096	4008	54104	
58	169	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	124	854		105896		105896	8472	114368	
59	171	С1242-209-3202	Кран шаровый стальной фланцевый,полнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	372	13539		5036508		5036508	402921	5439429	
60	173	С1241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	744	645		479880		479880	38390	518270	
61	174	С1241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	124	391		48484		48484	3879	52363	
62	175	С1241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	124	229		28396		28396	2272	30668	
63	176	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	124	286		35464		35464	2837	38301	
64	177	С1241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	124	181		22444		22444	1796	24240	
			МОЛНИЕОТВОД И МОЛНИЕЗАЩИТА ДЛЯ ГРПШ-6,10 -423ШТ /МЗ-4/										
65	195	Е11-330109-0115	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	3,17191	177770,36 58764	115415,72 30060,78	563872 186394	366088 95350	11389	225395 63141	852408	
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0539	211214				11389,18			
66	196	С1214-210-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,17191	395673		1255039		1255039	100403	1355442	
			Заземление										
67	197	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	2005	950,14 212,66	26,82 8,38	1905031 426383	53774 16802	1424873	319093 177930	2402054	
68	198	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	802	6603,67 1367,1	209,58 72,39	5296143 1096414	168083 58057	4031646	831219 490189	6617551	
69	199	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	200,5	3077,2 3077,2	0 0	616979 616979	0 0	0	444225 84896	1146100	
70	200	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	200,5	1018,66 1018,66	0 0	204241 204241	0 0	0	147054 28104	379399	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ ОПОРЕ (481										
71	204	С1214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,076	541715		41170		41170	3294	44464	
			ФУТЛЯР ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА /МЗ-7/										
72	216	С1242-209-0205	Кран шаровый стальной,приварной,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	103792		103792		103792	8303	112095	
73	218	С1242-209-0203	Кран шаровый стальной,приварной,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100		1	37536		37536		37536		40539	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											3003		
				шт.									
74	220	С1242-209-0201	Кран шаровый стальной,приварной,стандартнопроходной,для газа,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65		1	20378		20378		20378		22008	
											1630		
				шт.								56724546	
			Итого по разделу: 2. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (2-2)(ОФ1181710)										
			ИТОГО:					58033136	587945	26259010	1966986	62507673	
								2530411	170209	28655768	2507551		
			В том числе :							28655768			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		440 074,77				62 947 747,77	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,91 %		312 057,02				63 259 804,79	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		692 080,74				63 951 885,53	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									67 152 766,93	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514										
			НДС			12 %		8 058 332,03				75 211 098,96	
			Итого с НДС									3 760 554,95	
			Скидка по тендеру 5%									71 450 544,01	
			Итого с учетом скидки по тендеру									21 435 163,20	
			Оплата аванса 30%									50 015 380,81	
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ:									5 358 790,80	
			в том числе НДС 12%										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АКБАРС СТРОЙ Д.Т."
(наименование организации)

Директор Хамитов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Нур&М Құрылыс"

Принял (Заказчик)

автомобильных дорог Шардаринского района"
(наименование организации)

Руководитель отдела Шагирбаев Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Даниярев Б.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского р-на" акимата Шардаринского района,Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, СЕИТКАСЫМ АШИРОВ, 6** — **040140005020**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "AKBARS STROY Ltd",г. Алматы, ул. Чайкиной, д. 1/1, офис 32** — **060240011697**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №3/2 от 27.03.2023 г. к Договору №3 от 07.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
19	**28.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей мкр. Томенги тогай г.Шардара, района Шардара Туркестанской области			услуга	1	71 477 105,45	71 477 105,45	7 658 261,30
				Итого	1	x	71 477 105,45	7 658 261,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (исполнитель) директор / Хамитов А.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / Шарбаев Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.07.2023

М.П.