Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Генподрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»
Субподрядчик: ТОО «Орда Капитал Строй»
Наименование строительства: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/07/2020	01.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	41500000									
Всего за отчетный период	21500000	19196429							2303571	**21500000**

Генподрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
БИН 150740012385

Субподрядчик
Директор ТОО "Орда Капитал Строй" _____ Саменов А.У.
БИН 170840036776

Генподрядчик: ТОО «СК Энерго-ОЦ»
Субподрядчик: ТОО «Орда Капитал Строй»
Наименование строительства и его адрес: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района

Форма 2КС

АКТ №2

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ а.о. Акай. ВЛ-10 кВ					
		КТПН - 13 шт					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную**	**м3**	**8,1120**		**1110,79**	**9010,70**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**9010,70**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	5325,32
		НР второго уровня	%	4,1		72,46	587,78
		Накладные расходы	%	--		728,93	5913,10
		Сметная прибыль	%	8		147,18	1193,90
		Сметная стоимость:				**1986,90**	**16117,71**
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,5600**		**637,36**	**994,28**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**994,28**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	587,62
		НР второго уровня	%	4,1		41,58	64,86
		Накладные расходы	%	--		418,26	652,48
		Сметная прибыль	%	8		84,45	131,74
		Сметная стоимость:				**1140,06**	**1778,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разравнивание вручную**	**м3 грунта**	**6,5520**		**851,12**	**5576,55**
		Итого оплата труда:				**851,12**	**5576,55**
		НР первого уровня	%	59,1		503,01	3295,74
		НР второго уровня	%	4,1		55,52	363,76
		Накладные расходы	%	--		558,53	3659,51
		Сметная прибыль	%	8		112,77	738,88
		Сметная стоимость:				**1522,43**	**9974,94**
4	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,5600**		**3095,46**	**125551,84**
		Итого оплата труда:				**434,46**	**17621,64**
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**8578,77**
		Итого материалов:				**2511,06**	**101848,57**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	10731,58
		НР второго уровня	%	4,1		137,76	5587,62
		Накладные расходы	%	--		402,35	16319,20
		Сметная прибыль	%	8		279,82	11349,68
		Сметная стоимость:				**3777,63**	**153220,73**
5	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**26,0000**		**2464,78**	**64084,32**
		Итого оплата труда:				**1148,08**	**29849,99**
		Итого эксплуатация машин:				**1181,15**	**30709,94**
		Итого материалов:				**560,83**	**14581,53**
		НР первого уровня	%	62,1		712,96	18536,85
		НР второго уровня	%	4,1		130,29	3387,47
		Накладные расходы	%	--		843,24	21924,31
		Сметная прибыль	%	8		264,64	6880,69
		Сметная стоимость:				**3572,67**	**92889,32**
6	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**29,1200**		**98,97**	**2881,95**
		Итого оплата труда:				**37,49**	**1091,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**30,16**
		Итого материалов:				**60,61**	**1764,85**
		НР первого уровня	%	54,2		20,32	591,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		4,89	142,42
		Накладные расходы	%	--		25,21	734,16
		Сметная прибыль	%	8		9,93	289,29
		Сметная стоимость:				**134,11**	**3905,39**
7	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**29,1200**		**725,29**	**21120,51**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**5104,47**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**373,90**
		Итого материалов:				**538,82**	**15690,38**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	2593,07
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	972,26
		Накладные расходы	%	--		122,44	3565,33
		Сметная прибыль	%	8		67,82	1974,87
		Сметная стоимость:				**915,55**	**26660,71**
8	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**24,9600**		**587,22**	**14657,06**
		Итого оплата труда:				**252,66**	**6306,52**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**464,03**
		Итого материалов:				**325,28**	**8119,07**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	3840,67
		НР второго уровня	%	4,1		30,38	758,41
		Накладные расходы	%	--		184,26	4599,08
		Сметная прибыль	%	8		61,72	1540,49
		Сметная стоимость:				**833,20**	**20796,62**
9	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство отмостки с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**23,7900**		**5384,93**	**128107,46**
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**62664,39**
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**27979,05**
		Итого материалов:				**2030,35**	**48302,04**
		НР первого уровня	%	60,9		1604,15	38162,62
		НР второго уровня	%	4,1		286,55	6817,07
		Накладные расходы	%	--		1890,70	44979,69
		Сметная прибыль	%	8		582,05	13846,97
		Сметная стоимость:				**7857,68**	**186934,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**12,0000**		**52670,25**	**632042,95**
		Итого оплата труда:				**31249,61**	**374995,31**
		Итого эксплуатация машин:				**26519,64**	**318235,68**
		Итого материалов:				**3786,24**	**45434,83**
		НР первого уровня	%	42,8		13374,83	160497,99
		НР второго уровня	%	4,1		2707,85	32494,18
		Накладные расходы	%	--		16082,68	192992,17
		Сметная прибыль	%	8		5500,23	66002,81
		Сметная стоимость:				**74253,16**	**891037,94**
11	13-080101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1,0000**		**73618,12**	**73618,12**
		Итого оплата труда:				**43452,09**	**43452,09**
		Итого эксплуатация машин:				**37981,54**	**37981,54**
		Итого материалов:				**4989,11**	**4989,11**
		НР первого уровня	%	42,8		18597,49	18597,49
		НР второго уровня	%	4,1		3780,84	3780,84
		Накладные расходы	%	--		22378,33	22378,33
		Сметная прибыль	%	8		7679,72	7679,72
		Сметная стоимость:				**103676,17**	**103676,17**
		Подвеска проводов					
12	11-330204-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов 6 проводов, /из двух цепей на двухцепных опорах/**	**км линии**	**3,9900**		**113166,42**	**451534,01**
		Итого оплата труда:				**66747,91**	**266324,17**
		Итого эксплуатация машин:				**63728,17**	**254275,40**
		Итого материалов:				**3400,57**	**13568,29**
		НР первого уровня	%	61,7		41183,46	164322,01
		НР второго уровня	%	4,1		6328,35	25250,10
		Накладные расходы	%	--		47511,81	189572,11
		Сметная прибыль	%	8		12854,26	51288,49
		Сметная стоимость:				**173532,48**	**692394,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Одноцепные опоры ВЛЗ-10кВ					
13	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-1(н)-3шт, Пр10-1(н)-2шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**5,0000**		**5858,19**	**29290,95**
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**16082,81**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**14884,16**
		Итого материалов:				**577,67**	**2888,34**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	9923,10
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	1607,78
		Накладные расходы	%	--		2306,17	11530,87
		Сметная прибыль	%	8		653,15	3265,75
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**44087,56**
14	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-3(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**2,0000**		**5858,19**	**11716,38**
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**6433,13**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**5953,66**
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	3969,24
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	643,11
		Накладные расходы	%	--		2306,17	4612,35
		Сметная прибыль	%	8		653,15	1306,30
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**17635,03**
15	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-5(н) со стойками СВ 164/. Установка**	**опора**	**2,0000**		**5858,19**	**11716,38**
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**6433,13**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**5953,66**
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	3969,24
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	643,11
		Накладные расходы	%	--		2306,17	4612,35
		Сметная прибыль	%	8		653,15	1306,30
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**17635,03**
16	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-1(н) со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**1,0000**		**18529,37**	**18529,37**
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**10169,48**
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**11176,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**577,67**	**577,67**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	6274,57
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	1016,96
		Накладные расходы	%	--		7291,53	7291,53
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	2065,67
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**27886,57**
17	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-3(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**2,0000**		**18529,37**	**37058,73**
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**20338,96**
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**22352,28**
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	12549,14
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	2033,92
		Накладные расходы	%	--		7291,53	14583,06
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	4131,34
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**55773,14**
18	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/ОА10-1(н)-1шт, Крм10-1(н)-8шт, Кр10-1(н)-11шт, Ар10-1(н)-2шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**22,0000**		**12000,78**	**264017,22**
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**145440,66**
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**152264,90**
		Итого материалов:				**577,67**	**12708,68**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	89736,89
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	14503,92
		Накладные расходы	%	--		4738,22	104240,81
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	29460,64
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**397718,67**
19	**11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные ПЗ-и объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ. Установка**	**шт.**	**53,0000**		**1736,20**	**92018,46**
		Итого оплата труда:				**1138,79**	**60355,71**
		Итого эксплуатация машин:				**947,08**	**50195,47**
		НР первого уровня	%	61,7		702,63	37239,47
		НР второго уровня	%	4,1		99,99	5299,58
		Накладные расходы	%	--		802,62	42539,05
		Сметная прибыль	%	8		203,11	10764,60
		Сметная стоимость:				**2741,93**	**145322,11**
		Двухцепные опоры ВЛЗ-10кВ					

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-4(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**103,0000**		**5858,19**	**603393,48**
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**331305,98**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**306613,62**
		Итого материалов:				**577,67**	**59499,74**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	204415,79
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	33120,18
		Накладные расходы	%	--		2306,17	237535,97
		Сметная прибыль	%	8		653,15	67274,36
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**908203,80**
21	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-6(н) со стойками СВ 164/. Установка**	**опора**	**9,0000**		**5858,19**	**52723,70**
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**28949,07**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**26791,48**
		Итого материалов:				**577,67**	**5199,01**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	17861,57
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	2894,00
		Накладные расходы	%	--		2306,17	20755,57
		Сметная прибыль	%	8		653,15	5878,34
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**79357,61**
22	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/УП10-4(н)-6шт, К10-4(н)-2шт со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**8,0000**		**12000,78**	**96006,26**
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**52887,51**
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**55369,06**
		Итого материалов:				**577,67**	**4621,34**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	32631,60
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	5274,15
		Накладные расходы	%	--		4738,22	37905,75
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	10712,96
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**144624,97**
23	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-4(н) со стойками СВ 110-5/.**	**опора**	**8,0000**		**18529,37**	**148234,93**
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**81355,85**
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**89409,11**
		Итого материалов:				**577,67**	**4621,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	50196,56
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	8135,69
		Накладные расходы	%	--		7291,53	58332,25
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	16525,37
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**223092,56**
24	**11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ. Установка**	**шт.**	**28,0000**		**1736,20**	**48613,53**
		Итого оплата труда:				**1138,79**	**31886,04**
		Итого эксплуатация машин:				**947,08**	**26518,36**
		НР первого уровня	%	61,7		702,63	19673,68
		НР второго уровня	%	4,1		99,99	2799,78
		Накладные расходы	%	--		802,62	22473,46
		Сметная прибыль	%	8		203,11	5686,96
		Сметная стоимость:				**2741,93**	**76773,95**
		Ж/б опоры ВЛЗ-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ					
25	**11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные-/П10/0,4-1(н) со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**126,0000**		**7512,55**	**946581,49**
		Итого оплата труда:				**4446,17**	**560217,80**
		Итого эксплуатация машин:				**3252,42**	**409805,18**
		Итого материалов:				**834,71**	**105173,13**
		НР первого уровня	%	61,7		2743,29	345654,38
		НР второго уровня	%	4,1		420,49	52981,67
		Накладные расходы	%	--		3163,78	398636,05
		Сметная прибыль	%	8		854,11	107617,40
		Сметная стоимость:				**11530,44**	**1452834,95**
26	**11-330202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом-/О10/0,4-1(н)-15шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**15,0000**		**13883,62**	**208254,23**
		Итого оплата труда:				**8059,63**	**120894,41**
		Итого эксплуатация машин:				**7214,40**	**108215,97**
		Итого материалов:				**834,71**	**12520,61**
		НР первого уровня	%	61,7		4972,79	74591,85
		НР второго уровня	%	4,1		773,11	11596,69
		Накладные расходы	%	--		5745,90	86188,54
		Сметная прибыль	%	8		1570,36	23555,42
		Сметная стоимость:				**21199,88**	**317998,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**11-330202-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами-/УА10/0,4-1(н)-10шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**10,0000**		**21567,94**	**215679,36**
		Итого оплата труда:				**12468,00**	**124680,01**
		Итого эксплуатация машин:				**11925,00**	**119250,00**
		Итого материалов:				**834,71**	**8347,07**
		НР первого уровня	%	61,7		7692,76	76927,57
		НР второго уровня	%	4,1		1199,69	11996,88
		Накладные расходы	%	--		8892,45	88924,45
		Сметная прибыль	%	8		2436,83	24368,30
		Сметная стоимость:				**32897,21**	**328972,11**
28	**11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**1736,20**	**104171,84**
		Итого оплата труда:				**1138,79**	**68327,22**
		Итого эксплуатация машин:				**947,08**	**56825,06**
		НР первого уровня	%	61,7		702,63	42157,89
		НР второго уровня	%	4,1		99,99	5999,52
		Накладные расходы	%	--		802,62	48157,41
		Сметная прибыль	%	8		203,11	12186,34
		Сметная стоимость:				**2741,93**	**164515,60**
29	**11-330208-0101 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**24,0000**		**5957,60**	**142982,42**
		Итого оплата труда:				**3751,86**	**90044,71**
		Итого эксплуатация машин:				**2908,29**	**69798,87**
		Итого материалов:				**183,74**	**4409,84**
		НР первого уровня	%	61,7		2314,90	55557,59
		НР второго уровня	%	4,1		339,17	8140,14
		Накладные расходы	%	--		2654,07	63697,73
		Сметная прибыль	%	8		688,93	16534,41
		Сметная стоимость:				**9300,61**	**223214,56**
30	**13-080201-2507 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,0000**		**26574,34**	**212594,72**
		Итого оплата труда:				**10894,46**	**87155,71**
		Итого эксплуатация машин:				**21537,19**	**172297,54**
		Итого материалов:				**67,29**	**538,31**
		НР первого уровня	%	42,8		4662,83	37302,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		1280,72	10245,79
		Накладные расходы	%	--		5943,55	47548,43
		Сметная прибыль	%	8		2601,43	20811,45
		Сметная стоимость:				**35119,33**	**280954,61**
31	**11-330208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**23,0000**		**9144,61**	**210326,13**
		Итого оплата труда:				**7443,42**	**171198,67**
		Итого эксплуатация машин:				**2624,79**	**60370,23**
		Итого материалов:				**93,73**	**2155,81**
		НР первого уровня	%	61,7		4592,59	105629,58
		НР второго уровня	%	4,1		563,23	12954,18
		Накладные расходы	%	--		5155,82	118583,76
		Сметная прибыль	%	8		1144,03	26312,79
		Сметная стоимость:				**15444,46**	**355222,68**
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
32	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**522,0000**		**63,46**	**33123,70**
		Итого оплата труда:				**27,19**	**14194,27**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**540,64**
		Итого материалов:				**35,39**	**18475,27**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	7693,29
		НР второго уровня	%	4,1		3,21	1673,50
		Накладные расходы	%	--		17,94	9366,79
		Сметная прибыль	%	8		6,51	3399,24
		Сметная стоимость:				**87,91**	**45889,73**
33	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**522,0000**		**146,90**	**76681,16**
		Итого оплата труда:				**33,61**	**17546,88**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**854,19**
		Итого материалов:				**111,98**	**58453,05**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	9510,41
		НР второго уровня	%	4,1		6,77	3533,85
		Накладные расходы	%	--		24,99	13044,26
		Сметная прибыль	%	8		13,75	7178,03
		Сметная стоимость:				**185,64**	**96903,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**926,9000**		**725,29**	**672273,45**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**162477,21**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**11901,42**
		Итого материалов:				**538,82**	**499430,34**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	82538,42
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	30947,29
		Накладные расходы	%	--		122,44	113485,71
		Сметная прибыль	%	8		67,82	62860,73
		Сметная стоимость:				**915,55**	**848619,90**
		Заземление					
35	**11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м**	**шт**	**120,0000**		**1811,85**	**217421,46**
		Итого оплата труда:				**599,39**	**71926,40**
		Итого эксплуатация машин:				**705,20**	**84624,24**
		Итого материалов:				**772,32**	**92677,92**
		НР первого уровня	%	61,7		369,82	44378,59
		НР второго уровня	%	4,1		89,45	10733,80
		Накладные расходы	%	--		459,27	55112,39
		Сметная прибыль	%	8		181,69	21802,71
		Сметная стоимость:				**2452,80**	**294336,57**
36	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**313,0000**		**1578,01**	**493916,08**
		Итого оплата труда:				**581,91**	**182138,66**
		Итого эксплуатация машин:				**86,63**	**27116,14**
		Итого материалов:				**924,98**	**289517,37**
		НР первого уровня	%	42,8		249,06	77955,34
		НР второго уровня	%	4,1		74,91	23446,73
		Накладные расходы	%	--		323,97	101402,07
		Сметная прибыль	%	8		152,16	47625,45
		Сметная стоимость:				**2054,13**	**642943,61**
		Заземление					

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**81,0000**		**1110,79**	**89973,71**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**89973,71**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	53174,47
		НР второго уровня	%	4,1		72,46	5869,08
		Накладные расходы	%	--		728,93	59043,54
		Сметная прибыль	%	8		147,18	11921,38
		Сметная стоимость:				**1986,90**	**160938,64**
38	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**81,0000**		**637,36**	**51626,15**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**51626,15**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	30511,05
		НР второго уровня	%	4,1		41,58	3367,63
		Накладные расходы	%	--		418,26	33878,68
		Сметная прибыль	%	8		84,45	6840,39
		Сметная стоимость:				**1140,06**	**92345,21**
39	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**300,0000**		**451,35**	**135403,77**
		Итого оплата труда:				**117,55**	**35263,84**
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**5230,21**
		Итого материалов:				**320,63**	**96189,68**
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	15092,92
		НР второго уровня	%	4,1		20,57	6170,36
		Накладные расходы	%	--		70,88	21263,29
		Сметная прибыль	%	8		41,78	12533,36
		Сметная стоимость:				**564,00**	**169200,42**
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ пос.Торетам. ВЛ-0,4 кВ					
		Одноцепные опоры ВЛ-0,38 кВ					
40	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-(П1-762 шт, ПК1-1шт, со стойками СВ 95-2). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**254,0000**		**5489,60**	**1394358,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**2847,97**	**723385,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**756115,15**
		Итого материалов:				**577,67**	**146727,52**
		НР первого уровня	%	61,7		1757,20	446328,54
		НР второго уровня	%	4,1		297,12	75468,15
		Накладные расходы	%	--		2054,32	521796,69
		Сметная прибыль	%	8		603,51	153292,38
		Сметная стоимость:				**8147,43**	**2069447,13**
41	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-(ПП1 со стойками СВ 105-3,5). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**6,0000**		**5489,60**	**32937,59**
		Итого оплата труда:				**2847,97**	**17087,83**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**17860,99**
		Итого материалов:				**577,67**	**3466,00**
		НР первого уровня	%	61,7		1757,20	10543,19
		НР второго уровня	%	4,1		297,12	1782,71
		Накладные расходы	%	--		2054,32	12325,91
		Сметная прибыль	%	8		603,51	3621,08
		Сметная стоимость:				**8147,43**	**48884,58**
42	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-(КЗ-151шт, УАЗ-44шт, УПЗ-42шт, ОАЗ-23шт со стойками СВ 95-2). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	**опора**	**260,0000**		**11640,62**	**3026562,23**
		Итого оплата труда:				**6250,78**	**1625202,94**
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**1799494,32**
		Итого материалов:				**577,67**	**150193,53**
		НР первого уровня	%	61,7		3856,73	1002750,21
		НР второго уровня	%	4,1		635,39	165201,81
		Накладные расходы	%	--		4492,12	1167952,00
		Сметная прибыль	%	8		1290,62	335561,14
		Сметная стоимость:				**17423,37**	**4530075,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-(ПУА1-4шт, ПОА3-9шт со стойками СВ 105-3,5). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	**опора**	**13,0000**		**11640,62**	**151328,11**
		Итого оплата труда:				**6250,78**	**81260,15**
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**89974,72**
		Итого материалов:				**577,67**	**7509,68**
		НР первого уровня	%	61,7		3856,73	50137,51
		НР второго уровня	%	4,1		635,39	8260,09
		Накладные расходы	%	--		4492,12	58397,60
		Сметная прибыль	%	8		1290,62	16778,06
		Сметная стоимость:				**17423,37**	**226503,77**
		Двухцепные опоры ВЛЗ-10кВ					
44	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-П2. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**14,0000**		**5489,60**	**76854,38**
		Итого оплата труда:				**2847,97**	**39871,61**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**41675,64**
		Итого материалов:				**577,67**	**8087,34**
		НР первого уровня	%	61,7		1757,20	24600,79
		НР второго уровня	%	4,1		297,12	4159,66
		Накладные расходы	%	--		2054,32	28760,45
		Сметная прибыль	%	8		603,51	8449,19
		Сметная стоимость:				**8147,43**	**114064,02**
45	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.22 Кзтр=0,92**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-(К2-15шт, ОА2-6шт, ПОА4-17шт, УП2-2шт). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,92**	**опора**	**40,0000**		**11640,62**	**465624,96**
		Итого оплата труда:				**6250,78**	**250031,22**
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**276845,28**
		Итого материалов:				**577,67**	**23106,70**
		НР первого уровня	%	61,7		3856,73	154269,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,1		635,39	25415,66
		Накладные расходы	%	--		4492,12	179684,93
		Сметная прибыль	%	8		1290,62	51624,79
		Сметная стоимость:				**17423,37**	**696934,68**
46	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.23 Кзтр=0,94**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-УА2. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,94**	**опора**	**5,0000**		**18122,83**	**90614,16**
		Итого оплата труда:				**9762,95**	**48814,74**
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**55880,70**
		Итого материалов:				**577,67**	**2888,34**
		НР первого уровня	%	61,7		6023,74	30118,69
		НР второго уровня	%	4,1		990,01	4950,05
		Накладные расходы	%	--		7013,75	35068,74
		Сметная прибыль	%	8		2010,93	10054,63
		Сметная стоимость:				**27147,51**	**135737,54**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**11991788,33**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	4503253,14
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	5610786,88
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1744696,20
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1877748,31
- перевозка грузов	Тенге	0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге	3692947,75
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	15684736,09
Накладные расходы II уровня	Тенге	643074,18
ИТОГО:	Тенге	16327810,27
Сметная прибыль	Тенге	1306224,82
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**	**17634035**
Временные здания и сооружения - 1,92%	Тенге	338573
Итого	Тенге	17972609
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%	Тенге	307332
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	2813421
и радиационного риска		

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по акту в ценах 2017 г.	Тенге				21093361
		Итого по акту в текущих ценах ценах на 2019 г.	Тенге				23473220
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,112825	Тенге				23473220
		Итого с понижаюм коэффициентом, К=0,817801264	Тенге				19196429
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге				2303571
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				21500000
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**21500000**

Генподрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
(БИН 150740012385)

Субподрядчик
Директор ТОО "Орда Капитал Строй" _____ Саменов А.У.
(БИН 170840036776)