Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018 года №656

Генподрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»

Субподрядчик: ТОО «Орда Капитал Строй»

Наименование строительства: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2020 года

код		договор		источник финансирования		организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		01/07/2020	01.07.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	20000000									
Всего за отчетный период	20000000	17857143							2142857	**20000000**

Генподрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
БИН 150740012385

Субподрядчик
Директор ТОО "Орда Капитал Строй" _____ Саменов А.У.
БИН 170840036776

Генподрядчик: ТОО «СК Энерго-OIL»
Субподрядчик: ТОО «Орда Капитал Строй»
Наименование строительства и его адрес: "Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района

Форма 2КС

АКТ №1

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ пос.Торетам. ВЛ-10 кВ					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
3	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную**	**м3**	**12,4800**		**1110,79**	**13862,62**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**13862,62**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	8192,81
		НР второго уровня	%	4,1		72,46	904,27
		Накладные расходы	%	--		728,93	9097,08
		Сметная прибыль	%	8		147,18	1836,78
		Сметная стоимость:				**1986,90**	**24796,47**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,4000**		**637,36**	**1529,66**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**1529,66**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	904,03
		НР второго уровня	%	4,1		41,58	99,78
		Накладные расходы	%	--		418,26	1003,81
		Сметная прибыль	%	8		84,45	202,68
		Сметная стоимость:				**1140,06**	**2736,15**
5	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разравнивание вручную**	**м3 грунта**	**10,0800**		**851,12**	**8579,31**
		Итого оплата труда:				**851,12**	**8579,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		503,01	5070,37
		НР второго уровня	%	4,1		55,52	559,64
		Накладные расходы	%	--		558,53	5630,01
		Сметная прибыль	%	8		112,77	1136,75
		Сметная стоимость:				**1522,43**	**15346,07**
6	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**62,4000**		**3095,46**	**193156,68**
		Итого оплата труда:				**434,46**	**27110,21**
		Итого эксплуатация машин:				**211,51**	**13198,12**
		Итого материалов:				**2511,06**	**156690,11**
		НР первого уровня	%	60,9		264,59	16510,12
		НР второго уровня	%	4,1		137,76	8596,34
		Накладные расходы	%	--		402,35	25106,46
		Сметная прибыль	%	8		279,82	17461,05
		Сметная стоимость:				**3777,63**	**235724,19**
7	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**2464,78**	**98591,26**
		Итого оплата труда:				**1148,08**	**45923,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1181,15**	**47246,06**
		Итого материалов:				**560,83**	**22433,12**
		НР первого уровня	%	62,1		712,96	28518,22
		НР второго уровня	%	4,1		130,29	5211,49
		Накладные расходы	%	--		843,24	33729,71
		Сметная прибыль	%	8		264,64	10585,68
		Сметная стоимость:				**3572,67**	**142906,65**
10	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	**м2**	**44,8000**		**98,97**	**4433,77**
		Итого оплата труда:				**37,49**	**1679,63**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**46,40**
		Итого материалов:				**60,61**	**2715,16**
		НР первого уровня	%	54,2		20,32	910,36
		НР второго уровня	%	4,1		4,89	219,11
		Накладные расходы	%	--		25,21	1129,47
		Сметная прибыль	%	8		9,93	445,06
		Сметная стоимость:				**134,11**	**6008,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**44,8000**		**725,29**	**32493,10**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**7853,04**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**575,23**
		Итого материалов:				**538,82**	**24139,04**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	3989,34
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	1495,78
		Накладные расходы	%	--		122,44	5485,12
		Сметная прибыль	%	8		67,82	3038,26
		Сметная стоимость:				**915,55**	**41016,48**
12	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**38,4000**		**587,22**	**22549,32**
		Итого оплата труда:				**252,66**	**9702,33**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**713,90**
		Итого материалов:				**325,28**	**12490,88**
		НР первого уровня	%	60,9		153,87	5908,72
		НР второго уровня	%	4,1		30,38	1166,78
		Накладные расходы	%	--		184,26	7075,50
		Сметная прибыль	%	8		61,72	2369,99
		Сметная стоимость:				**833,20**	**31994,80**
13	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство отмостки с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**36,6000**		**5384,93**	**197088,39**
		Итого оплата труда:				**2634,06**	**96406,76**
		Итого эксплуатация машин:				**1176,08**	**43044,69**
		Итого материалов:				**2030,35**	**74310,82**
		НР первого уровня	%	60,9		1604,15	58711,72
		НР второго уровня	%	4,1		286,55	10487,80
		Накладные расходы	%	--		1890,70	69199,52
		Сметная прибыль	%	8		582,05	21303,03
		Сметная стоимость:				**7857,68**	**287590,95**
		Подвеска проводов					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-330204-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов 6 проводов /из двух цепей на двухцепных опорах/**	**км линии**	**1,0700**		**113166,42**	**121088,07**
		Итого оплата труда:				**66747,91**	**71420,26**
		Итого эксплуатация машин:				**63728,17**	**68189,14**
		Итого материалов:				**3400,57**	**3638,61**
		НР первого уровня	%	61,7		41183,46	44066,30
		НР второго уровня	%	4,1		6328,35	6771,33
		Накладные расходы	%	--		47511,81	50837,63
		Сметная прибыль	%	8		12854,26	13754,06
		Сметная стоимость:				**173532,48**	**185679,76**
27	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**8,8800**		**103187,71**	**916306,83**
		Итого оплата труда:				**60679,92**	**538837,68**
		Итого эксплуатация машин:				**57934,70**	**514460,14**
		Итого материалов:				**3400,57**	**30197,09**
		НР первого уровня	%	61,7		37439,51	332462,85
		НР второго уровня	%	4,1		5765,72	51199,56
		Накладные расходы	%	--		43205,23	383662,41
		Сметная прибыль	%	8		11711,43	103997,54
		Сметная стоимость:				**158104,37**	**1403966,78**
		Одноцепные опоры ВЛЗ-10кВ					
29	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-1(н)-29шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**29,0000**		**5858,19**	**169887,48**
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**93280,32**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**86328,11**
		Итого материалов:				**577,67**	**16752,36**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	57553,96
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	9325,10
		Накладные расходы	%	--		2306,17	66879,06
		Сметная прибыль	%	8		653,15	18941,32
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**255707,87**
30	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-3(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**11,0000**		**5858,19**	**64440,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**35382,19**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**32745,14**
		Итого материалов:				**577,67**	**6354,34**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	21830,81
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	3537,11
		Накладные расходы	%	--		2306,17	25367,92
		Сметная прибыль	%	8		653,15	7184,64
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**96992,64**
31	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/УП10-3(н)-1шт, О10-3(н)-1шт со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**2,0000**		**12000,78**	**24001,57**
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**13221,88**
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**13842,26**
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	8157,90
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	1318,54
		Накладные расходы	%	--		4738,22	9476,44
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	2678,24
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**36156,24**
32	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-1(н) со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**7,0000**		**18529,37**	**129705,57**
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**71186,37**
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**78232,97**
		Итого материалов:				**577,67**	**4043,67**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	43921,99
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	7118,73
		Накладные расходы	%	--		7291,53	51040,72
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	14459,70
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**195205,99**
33	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-3(н) со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**3,0000**		**18529,37**	**55588,10**
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**30508,44**
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**33528,42**
		Итого материалов:				**577,67**	**1733,00**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	18823,71
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	3050,88
		Накладные расходы	%	--		7291,53	21874,59
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	6197,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**83659,71**
34	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/А10-1(н)-3шт, Кр10-1(н)-10шт, Крм10-1(н)-2шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**15,0000**		**12000,78**	**180011,74**
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**99164,09**
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**103816,98**
		Итого материалов:				**577,67**	**8665,01**
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	61184,24
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	9889,04
		Накладные расходы	%	--		4738,22	71073,28
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	20086,80
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**271171,82**
35	**11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные П3-и объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ. Установка**	**шт.**	**64,0000**		**1736,20**	**111116,63**
		Итого оплата труда:				**1138,79**	**72882,37**
		Итого эксплуатация машин:				**947,08**	**60613,40**
		НР первого уровня	%	61,7		702,63	44968,42
		НР второго уровня	%	4,1		99,99	6399,49
		Накладные расходы	%	--		802,62	51367,91
		Сметная прибыль	%	8		203,11	12998,76
		Сметная стоимость:				**2741,93**	**175483,31**
		Двухцепные опоры ВЛЗ-10кВ					
36	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-/П10-2(н) со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**34,0000**		**5858,19**	**199178,43**
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**109363,14**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**101212,26**
		Итого материалов:				**577,67**	**19640,69**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	67477,06
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	10932,87
		Накладные расходы	%	--		2306,17	78409,93
		Сметная прибыль	%	8		653,15	22207,07
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**299795,43**
37	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом-/А10-2(н) со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**3,0000**		**12000,78**	**36002,35**
		Итого оплата труда:				**6610,94**	**19832,82**
		Итого эксплуатация машин:				**6921,13**	**20763,40**
		Итого материалов:				**577,67**	**1733,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		4078,95	12236,85
		НР второго уровня	%	4,1		659,27	1977,81
		Накладные расходы	%	--		4738,22	14214,66
		Сметная прибыль	%	8		1339,12	4017,36
		Сметная стоимость:				**18078,12**	**54234,36**
38	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами-/УА10-2(н) со стойками СВ 105-5/.**	**опора**	**4,0000**		**18529,37**	**74117,47**
		Итого оплата труда:				**10169,48**	**40677,92**
		Итого эксплуатация машин:				**11176,14**	**44704,56**
		Итого материалов:				**577,67**	**2310,67**
		НР первого уровня	%	61,7		6274,57	25098,28
		НР второго уровня	%	4,1		1016,96	4067,85
		Накладные расходы	%	--		7291,53	29166,12
		Сметная прибыль	%	8		2065,67	8262,69
		Сметная стоимость:				**27886,57**	**111546,28**
39	**11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ. Установка**	**шт.**	**18,0000**		**1736,20**	**31251,55**
		Итого оплата труда:				**1138,79**	**20498,17**
		Итого эксплуатация машин:				**947,08**	**17047,52**
		НР первого уровня	%	61,7		702,63	12647,37
		НР второго уровня	%	4,1		99,99	1799,86
		Накладные расходы	%	--		802,62	14447,22
		Сметная прибыль	%	8		203,11	3655,90
		Сметная стоимость:				**2741,93**	**49354,68**
		Ж/б опоры ВЛЗ-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ					
40	**11-330202-0104 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные-/П10/0,4-1(н)-128шт со стойками СВ 105-5, П10/0,4-2(н)-16шт со стойками СВ 105-5, П10/0,4-3(н)-2шт со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**146,0000**		**7512,55**	**1096832,52**
		Итого оплата труда:				**4446,17**	**649141,26**
		Итого эксплуатация машин:				**3252,42**	**474853,63**
		Итого материалов:				**834,71**	**121867,28**
		НР первого уровня	%	61,7		2743,29	400520,16
		НР второго уровня	%	4,1		420,49	61391,46
		Накладные расходы	%	--		3163,78	461911,62
		Сметная прибыль	%	8		854,11	124699,53
		Сметная стоимость:				**11530,44**	**1683443,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**11-330202-0105 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом-/О10/0,4-1(н)-11шт, О10/0,4-1(н)-1шт, К10/0,4-1(н)-13шт, К10/0,4-2(н)-7шт со стойками СВ 105-5/. Установка**	**опора**	**32,0000**		**13883,62**	**444275,69**
		Итого оплата труда:				**8059,63**	**257908,08**
		Итого эксплуатация машин:				**7214,40**	**230860,73**
		Итого материалов:				**834,71**	**26710,64**
		НР первого уровня	%	61,7		4972,79	159129,29
		НР второго уровня	%	4,1		773,11	24739,60
		Накладные расходы	%	--		5745,90	183868,89
		Сметная прибыль	%	8		1570,36	50251,57
		Сметная стоимость:				**21199,88**	**678396,15**
42	**11-330202-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами-/УА10/0,4-1(н)-6шт со стойками СВ 105-5, УА10/0,4-2(н)-7шт со стойками СВ 105-5, УА10/0,4-3(н)-1шт со стойками СВ 110-5/. Установка**	**опора**	**14,0000**		**21567,94**	**301951,10**
		Итого оплата труда:				**12468,00**	**174552,02**
		Итого эксплуатация машин:				**11925,00**	**166950,00**
		Итого материалов:				**834,71**	**11685,90**
		НР первого уровня	%	61,7		7692,76	107698,59
		НР второго уровня	%	4,1		1199,69	16795,64
		Накладные расходы	%	--		8892,45	124494,23
		Сметная прибыль	%	8		2436,83	34115,63
		Сметная стоимость:				**32897,21**	**460560,96**
43	**11-330203-0205 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ. Установка**	**шт.**	**106,0000**		**1736,20**	**184036,92**
		Итого оплата труда:				**1138,79**	**120711,42**
		Итого эксплуатация машин:				**947,08**	**100390,95**
		НР первого уровня	%	61,7		702,63	74478,95
		НР второго уровня	%	4,1		99,99	10599,15
		Накладные расходы	%	--		802,62	85078,10
		Сметная прибыль	%	8		203,11	21529,20
		Сметная стоимость:				**2741,93**	**290644,22**
87	**11-330208-0101 РСНБ РК 2015**	**Разрядники. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**6,0000**		**5957,60**	**35745,61**
		Итого оплата труда:				**3751,86**	**22511,18**
		Итого эксплуатация машин:				**2908,29**	**17449,72**
		Итого материалов:				**183,74**	**1102,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	61,7		2314,90	13889,40
		НР второго уровня	%	4,1		339,17	2035,04
		Накладные расходы	%	--		2654,07	15924,43
		Сметная прибыль	%	8		688,93	4133,60
		Сметная стоимость:				**9300,61**	**55803,64**
89	**13-080201-2507 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**26574,34**	**53148,68**
		Итого оплата труда:				**10894,46**	**21788,93**
		Итого эксплуатация машин:				**21537,19**	**43074,38**
		Итого материалов:				**67,29**	**134,58**
		НР первого уровня	%	42,8		4662,83	9325,66
		НР второго уровня	%	4,1		1280,72	2561,45
		Накладные расходы	%	--		5943,55	11887,11
		Сметная прибыль	%	8		2601,43	5202,86
		Сметная стоимость:				**35119,33**	**70238,65**
91	**11-330208-0103 РСНБ РК 2015**	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**32,0000**		**9144,61**	**292627,65**
		Итого оплата труда:				**7443,42**	**238189,45**
		Итого эксплуатация машин:				**2624,79**	**83993,36**
		Итого материалов:				**93,73**	**2999,38**
		НР первого уровня	%	61,7		4592,59	146962,89
		НР второго уровня	%	4,1		563,23	18023,21
		Накладные расходы	%	--		5155,82	164986,10
		Сметная прибыль	%	8		1144,03	36609,10
		Сметная стоимость:				**15444,46**	**494222,86**
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
96	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**474,1500**		**63,46**	**30087,36**
		Итого оплата труда:				**27,19**	**12893,13**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**491,08**
		Итого материалов:				**35,39**	**16781,70**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	6988,08
		НР второго уровня	%	4,1		3,21	1520,09
		Накладные расходы	%	--		17,94	8508,17
		Сметная прибыль	%	8		6,51	3087,64
		Сметная стоимость:				**87,91**	**41683,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
97	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**474,1500**		**146,90**	**69652,06**
		Итого оплата труда:				**33,61**	**15938,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**775,89**
		Итого материалов:				**111,98**	**53094,85**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	8638,62
		НР второго уровня	%	4,1		6,77	3209,92
		Накладные расходы	%	--		24,99	11848,54
		Сметная прибыль	%	8		13,75	6520,05
		Сметная стоимость:				**185,64**	**88020,64**
98	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**985,2000**		**725,29**	**714558,00**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**172696,67**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**12650,00**
		Итого материалов:				**538,82**	**530843,43**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	87729,91
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	32893,80
		Накладные расходы	%	--		122,44	120623,71
		Сметная прибыль	%	8		67,82	66814,54
		Сметная стоимость:				**915,55**	**901996,25**
		Заземление					
99	**11-330105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м**	**шт**	**160,0000**		**1811,85**	**289895,28**
		Итого оплата труда:				**599,39**	**95901,87**
		Итого эксплуатация машин:				**705,20**	**112832,32**
		Итого материалов:				**772,32**	**123570,56**
		НР первого уровня	%	61,7		369,82	59171,46
		НР второго уровня	%	4,1		89,45	14311,74
		Накладные расходы	%	--		459,27	73483,19
		Сметная прибыль	%	8		181,69	29070,28
		Сметная стоимость:				**2452,80**	**392448,75**
101	**13-080208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**123,0000**		**1578,01**	**194094,82**
		Итого оплата труда:				**581,91**	**71575,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**86,63**	**10655,86**
		Итого материалов:				**924,98**	**113772,00**
		НР первого уровня	%	42,8		249,06	30634,21
		НР второго уровня	%	4,1		74,91	9213,89
		Накладные расходы	%	--		323,97	39848,10
		Сметная прибыль	%	8		152,16	18715,43
		Сметная стоимость:				**2054,13**	**252658,35**
		УСТАНОВКА РЕКЛОУЗЕРА					
102	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2,0000**		**5858,19**	**11716,38**
		Итого оплата труда:				**3216,56**	**6433,13**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**5953,66**
		Итого материалов:				**577,67**	**1155,33**
		НР первого уровня	%	61,7		1984,62	3969,24
		НР второго уровня	%	4,1		321,56	643,11
		Накладные расходы	%	--		2306,17	4612,35
		Сметная прибыль	%	8		653,15	1306,30
		Сметная стоимость:				**8817,51**	**17635,03**
		Заземление					
130	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**108,0000**		**1110,79**	**119964,95**
		Итого оплата труда:				**1110,79**	**119964,95**
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	70899,29
		НР второго уровня	%	4,1		72,46	7825,43
		Накладные расходы	%	--		728,93	78724,72
		Сметная прибыль	%	8		147,18	15895,17
		Сметная стоимость:				**1986,90**	**214584,85**
131	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**108,0000**		**637,36**	**68834,86**
		Итого оплата труда:				**637,36**	**68834,86**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	40681,40
		НР второго уровня	%	4,1		41,58	4490,17
		Накладные расходы	%	--		418,26	45171,57
		Сметная прибыль	%	8		84,45	9120,51
		Сметная стоимость:				**1140,06**	**123126,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
132	**13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**400,0000**		**451,35**	**180538,36**
		Итого оплата труда:				**117,55**	**47018,45**
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**6973,62**
		Итого материалов:				**320,63**	**128252,91**
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	20123,90
		НР второго уровня	%	4,1		20,57	8227,15
		Накладные расходы	%	--		70,88	28351,05
		Сметная прибыль	%	8		41,78	16711,15
		Сметная стоимость:				**564,00**	**225600,56**
		Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4 кВ пос.Торетам. ВЛ-0,4 кВ					
		Одноцепные опоры ВЛ-0,38 кВ					
5	**11-330202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные-(П1-762 шт, ПК1-1шт, со стойками СВ 95-2). Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**509,0000**		**5489,60**	**2794205,71**
		Итого оплата труда:				**2847,97**	**1449618,00**
		Итого эксплуатация машин:				**2976,83**	**1515207,13**
		Итого материалов:				**577,67**	**294032,72**
		НР первого уровня	%	61,7		1757,20	894414,29
		НР второго уровня	%	4,1		297,12	151233,42
		Накладные расходы	%	--		2054,32	1045647,71
		Сметная прибыль	%	8		603,51	307188,27
		Сметная стоимость:				**8147,43**	**4147041,70**
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					
37	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**76,2700**		**63,46**	**4839,74**
		Итого оплата труда:				**27,19**	**2073,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**78,99**
		Итого материалов:				**35,39**	**2699,44**
		НР первого уровня	%	54,2		14,74	1124,08
		НР второго уровня	%	4,1		3,21	244,52
		Накладные расходы	%	--		17,94	1368,59
		Сметная прибыль	%	8		6,51	496,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**87,91**	**6705,00**
38	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**76,2700**		**146,90**	**11203,97**
		Итого оплата труда:				**33,61**	**2563,79**
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**124,81**
		Итого материалов:				**111,98**	**8540,64**
		НР первого уровня	%	54,2		18,22	1389,58
		НР второго уровня	%	4,1		6,77	516,34
		Накладные расходы	%	--		24,99	1905,91
		Сметная прибыль	%	8		13,75	1048,79
		Сметная стоимость:				**185,64**	**14158,67**
39	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2848,0000**		**725,29**	**2065632,54**
		Итого оплата труда:				**175,29**	**499228,71**
		Итого эксплуатация машин:				**12,84**	**36568,41**
		Итого материалов:				**538,82**	**1534553,47**
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	253608,19
		НР второго уровня	%	4,1		33,39	95088,87
		Накладные расходы	%	--		122,44	348697,05
		Сметная прибыль	%	8		67,82	193146,37
		Сметная стоимость:				**915,55**	**2607476,00**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**11648822,19**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		4187828,72
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		4100193,25
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		1290617,05
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		3360800,22
- перевозка грузов	Тенге		0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге		0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге		3270522,59
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге		14919344,77
Накладные расходы II уровня	Тенге		611693,13
ИТОГО:	Тенге		15531037,91
Сметная прибыль	Тенге		1242483,03
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**		**16773521**
Временные здания и сооружения - 1,92%	Тенге		322052

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого	Тенге				17095573
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,71%	Тенге				292334
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге				2475931
		и радиационного риска					
		Итого по акту в ценах 2017 г.	Тенге				19863838
		Итого по акту в текущих ценах ценах на 2019 г.	Тенге				22104975
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,112825	Тенге				22104975
		Итого с понижаюм коэффициентом, К=0,899999978	Тенге				17857143
		НДС в текущих ценах - 12%	Тенге				2142857
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12%	Тенге				20000000
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**20000000**

Генподрядчик
Директор ТОО "СК Энерго-OIL" _____ Кайыров С.Н.
(БИН 150740012385)

Субподрядчик
Директор ТОО "Орда Капитал Строй" _____ Саменов А.У.
(БИН 170840036776)