522 N17

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за Сентябрь **месяц 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№2021-82	02.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	387 303 309	9 134 150							1 096 098	10 230 248

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" **Директор** _____
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "NAK Construction" **Руководитель проекта** **Отембай К.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: ТОО "Сартобе" **Эксперт** **Батыркулов С. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Форма 2В 30

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь

Наименование объекта - Общестроительные работы

Шифр объекта 2-1

АКТ № 17

выполненных работ за Сентябрь от 21.09 **месяц 2023 года**

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1 Наружные сети водопровода и канализации									
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
			Земляные работы Водопровод В1									
1	**1**	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**629,0651783**	**250,16**	**250,16**	**157367**	**157367**	**--**	**19675**	**191206**
			НР - 72%; СП - 8%			--	43,44	--	27327		14163	
2	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**47,3489919**	**2306,30**	**--**	**109201**	**--**	**--**	**78625**	**202852**
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	109201	--		15026	
3	**3**	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**/планировка/Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**6,6229946**	**24,31**	**24,31**	**161**	**161**	**--**	**50**	**228**
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,50	--	70		17	
4	**4**	**1101-0104-0410 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**566,7468639**	**8,02**	**8,02**	**4545**	**4545**	**--**	**1412**	**6433**
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,46	--	1961		477	
5	**5**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**42,6583661**	**913,32**	**--**	**38961**	**--**	**--**	**28052**	**72374**
			НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	38961	--		5361	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,3859457	19,41	19,41	1172	1172	--	364	1659
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	506		123	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,3859457	179,30	81,56	10827	4925	--	6012	18186
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	5902	2447		1347	
			Трубопровод									
8	8	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	5	5886,93	1868,46	29435	9342	2319	20686	54131
			НР - 99%; СП - 8%			3554,70	624,28	17774	3121		4010	
9	9	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	96054,00	--	576324	--	576324	--	622430
			СП - 8%			--	--	--	--		46106	
10	10	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3378,17	161,10	10135	484	851	8941	20602
			НР - 99%; СП - 8%			2933,35	77,20	8800	232		1526	
11	11	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	57393,00	--	172179	--	172179	--	185953
			СП - 8%			--	--	--	--		13774	
12	13	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	3045,81	202,78	6092	406	979	4839	11805
			НР - 99%; СП - 8%			2353,26	90,44	4707	181		874	
13	14	244-404-0210 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм	шт.	1	1066802,00	--	1066802	--	1066802	--	1152146
			СП - 8%			--	--	--	--		85344	
14	15	244-404-0212 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 3500 мм	шт.	1	1137207,00	--	1137207	--	1137207	--	1228184
			СП - 8%			--	--	--	--		90977	
15	16	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	291683,79	15877,58	1283	70	1027	208	1610
			НР - 99%; СП - 8%			42281,10	5371,44	186	24		119	
16	17	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1891,10	136,77	11347	821	558	9960	23012
			НР - 99%; СП - 8%			1661,40	15,44	9968	93		1705	
17	18	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	5107,00	--	30642	--	30642	--	33093
			СП - 8%			--	--	--	--		2451	
18	19	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	3	1242,65	73,80	3728	221	184	3290	7579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			1107,60	--	3323	--		561	
19	20	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	3071,00	--	9213	--	9213	--	9950
			СП - 8%			--	--	--	--		737	
20	21	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	950,98	55,35	1902	111	93	1681	3870
			НР - 99%; СП - 8%			849,16	--	1698	--		287	
21	22	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
22	23	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	522916,06	158024,34	67979	20543	1037	52446	130059
			НР - 99%; СП - 8%			356915,00	50590,30	46399	6577		9634	
23	24	241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	130,24	3280,00	--	427187	--	427187	--	461362
			СП - 8%			--	--	--	--		34175	
			Колодцы диам. 1500мм									
24	27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,986	49696,35	10213,31	297482	61137	114033	146995	480035
			НР - 99%; СП - 8%			20433,00	4371,46	122312	26168		35558	
25	28	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	20685,00	--	82740	--	82740	--	89359
			СП - 8%			--	--	--	--		6619	
26	29	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17791,00	--	17791	--	17791	--	19214
			СП - 8%			--	--	--	--		1423	
27	30	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	22920,00	--	275040	--	275040	--	297043
			СП - 8%			--	--	--	--		22003	
28	31	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	19453,00	--	58359	--	58359	--	63028
			СП - 8%			--	--	--	--		4669	
29	32	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	29676,00	--	29676	--	29676	--	32050
			СП - 8%			--	--	--	--		2374	
30	33	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4132,00	--	24792	--	24792	--	26775
			СП - 8%			--	--	--	--		1983	
31	34	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	5391,00	--	21564	--	21564	--	23289
			СП - 8%			--	--	--	--		1725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	36	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	4	100870,00	--	403480	--	403480	--	435758
		СП - 8%				--	--	--	--		32278	
33	37	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	4	595,00	--	2380	--	2380	--	2570
		СП - 8%				--	--	--	--		190	
34	38	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
		СП - 8%				--	--	--	--		4844	
35	39	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%				--	--	--	--		3030	
36	40	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3354	887579,00	--	297694	--	297694	--	321510
		СП - 8%				--	--	--	--		23816	
37	41	252-207-2716 РСНБ РК 2015	Флюорисцентный указатель пожарного гидранта	шт.	8	4438,00	--	35504	--	35504	--	38344
		СП - 8%				--	--	--	--		2840	
38	42	241-102-0238 РСНБ РК 2015	/гильзы/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	1,6	13362,00	--	21379	--	21379	--	23089
		СП - 8%				--	--	--	--		1710	
39	43	242-201-0405 РСНБ РК 2015	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	28188,00	--	140940	--	140940	--	152215
		СП - 8%				--	--	--	--		11275	
40	44	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	115395,00	--	461580	--	461580	--	498506
		СП - 8%				--	--	--	--		36926	
41	45	241-117-0106 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	1	5909,00	--	5909	--	5909	--	6382
		СП - 8%				--	--	--	--		473	
42	46	261-301-1738 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	шт.	6	5750,00	--	34500	--	34500	--	37260
		СП - 8%				--	--	--	--		2760	
43	47	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	16062,53	7596,69	48188	22790	10367	22533	76379
		НР - 99%; СП - 8%				5010,23	2576,70	15031	7730		5658	
			Устройство отмостки									
44	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,38	23829,78	1151,21	80545	3891	71717	5354	92771
		НР - 91%; СП - 8%				1460,70	279,93	4937	946		6872	
45	55	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	20,8	6801,70	1305,00	141475	27144	82865	40918	196984
		НР - 99%; СП - 8%				1512,81	474,26	31466	9865		14591	
46	56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1545,77	957,89	7729	4789	--	4360	13057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			587,88	293,02	2939	1465		967	
47	57	241-208-0410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	3	5004,00	--	15012	--	15012	--	16213
			СП - 8%			--	--	--	--		1201	
48	58	241-208-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
			СП - 8%			--	--	--	--		284	
49	59	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,4	29324,96	1064,88	11730	426	9304	1973	14799
			НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	2000	168		1096	
50	60	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,02716	536846,13	92478,97	14581	2512	383	12558	29311
			НР - 99%; СП - 8%			430276,00	36783,30	11686	999		2171	
51	61	241-102-0160 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	28,2464	2583,00	--	72960	--	72960	--	78797
			СП - 8%			--	--	--	--		5837	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6583649	322857	5823501	470932	7618948
								437290	89880	--	564365	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2007191				
			Материалы	Тенге				295719				
			Всего заработная плата	Тенге					527170			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37884				
			Местные материалы	Тенге				913442				
			Накладные расходы	Тенге				470932				
			Сметная прибыль	Тенге				198247				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2676370				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
			Сметная заработная плата	Тенге					527170			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				297694				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				297694				
			Сметная прибыль	Тенге				23816				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				321510				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				4278764				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4278764				
			Сметная прибыль	Тенге				342302				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4621066				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7618946				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
			Сметная заработная плата	Тенге					527170			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация К1									
			Земляные работы К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	62	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	175,6655641	250,16	250,16	43944	43945	--	5494	53393
			НР - 72%; СП - 8%			--	43,44	--	7631		3955	
53	63	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,2221392	2306,30	--	30494	--	--	21956	56646
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	30494	--		4196	
54	64	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	/планировка/ Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,9415531	24,31	24,31	47	47	--	15	67
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,50	--	20		5	
55	65	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	144,0999198	8,02	8,02	1156	1156	--	359	1636
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,46	--	499		121	
56	66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,8462305	913,32	--	9906	--	--	7132	18401
			НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	9906	--		1363	
57	67	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	19,41	19,41	621	621	--	193	879
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	268		65	
58	68	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32	179,30	81,56	5738	2610	--	3186	9638
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	3128	1297		714	
			Трубопровод									
59	69	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,06761	631770,36	205548,02	42714	13897	876	32078	80775
			НР - 99%; СП - 8%			413270,00	65979,38	27941	4461		5983	
60	70	241-204-0304 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	68,2861	3100,00	--	211687	--	211687	--	228622
			СП - 8%			--	--	--	--		16935	
			Колодцы диам. 1000мм									
61	71	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,612	61235,90	12006,42	37476	7348	16338	16722	58534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			22532,56	5067,09	13790	3101		4336	
62	72	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	12557,00	--	12557	--	12557	--	13562
			СП - 8%			--	--	--	--		1005	
63	73	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	16466,00	--	16466	--	16466	--	17783
			СП - 8%			--	--	--	--		1317	
64	74	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	16466,00	--	16466	--	16466	--	17783
			СП - 8%			--	--	--	--		1317	
65	75	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11282,00	--	11282	--	11282	--	12185
			СП - 8%			--	--	--	--		903	
66	76	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4132,00	--	4132	--	4132	--	4463
			СП - 8%			--	--	--	--		331	
67	77	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0097	887579,00	--	8610	--	8610	--	9299
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
68	78	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
			Устройство отмостки									
69	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1602	23829,78	1151,21	3818	185	3399	254	4397
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	234	45		326	
			Колодцы диам. 1500мм									
70	80	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,904	37147,69	7823,39	107877	22719	45344	49128	169565
			НР - 99%; СП - 8%			13710,10	3378,14	39814	9810		12560	
71	81	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	20685,00	--	41370	--	41370	--	44680
			СП - 8%			--	--	--	--		3310	
72	82	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22920,00	--	91680	--	91680	--	99014
			СП - 8%			--	--	--	--		7334	
73	83	244-201-1002 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	2	31324,00	--	62648	--	62648	--	67660
			СП - 8%			--	--	--	--		5012	
74	84	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4132,00	--	8264	--	8264	--	8925
			СП - 8%			--	--	--	--		661	
75	85	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
			СП - 8%			--	--	--	--		1515	
76	86	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	87	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,039	887579,00	--	34616	--	34616	--	37385
			СП - 8%			--	--	--	--		2769	
			Устройство отмостки									
78	88	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3204	23829,78	1151,21	7635	369	6798	508	8794
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	468	90		651	
79	89	241-211-1110 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 160 мм, приварная**	шт.	24	1334,00	--	32016	--	32016	--	34577
			СП - 8%			--	--	--	--		2561	
80	90	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2**	м короба	3,2	6801,70	1305,00	21765	4176	12748	6295	30305
			НР - 99%; СП - 8%			1512,81	474,26	4841	1518		2245	
81	91	241-113-0124 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	3	5891,00	--	17673	--	17673	--	19087
			СП - 8%			--	--	--	--		1414	
82	92	241-112-0212 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм**	шт.	3	3974,00	--	11922	--	11922	--	12876
			СП - 8%			--	--	--	--		954	
83	93	241-102-0216 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	м	5,8	4252,00	--	24662	--	24662	--	26635
			СП - 8%			--	--	--	--		1973	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				987384	97073	759696	143320	1221160
								130616	28740	--	90457	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				515408				
			Материалы	Тенге				85504				
			Всего заработная плата	Тенге					159356			
			Местные материалы	Тенге				202217				
			Накладные расходы	Тенге				143320				
			Сметная прибыль	Тенге				52698				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				711426				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					159356			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				43226				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43226				
			Сметная прибыль	Тенге				3458				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				46684				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				428750				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				428750				
			Сметная прибыль	Тенге				34301				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				463051				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1221161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					159356			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8840107
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**567906**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**419930**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**118620**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6583200**		
			- Накладные расходы	Тенге							**614252**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**654822**	

			Итого по акту	Тенге			**8 840 107**					
			Оборудование	Тенге								
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			**132 602**					
			итого	**Тенге**			**8 972 709**					
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге			**197 400**					
			итого	**Тенге**			**9 170 108**					
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге			**183 402**					
			итого	**Тенге**			**9 353 510**					
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге	**1,0500514**		**9 821 667**					
			итого	**Тенге**			**9 821 667**					
			Скидка	Тенге	**7%**		**687 517**					
			Итого со скидкой	Тенге			**9 134 150**					
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			**1 096 098**					
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**10 230 248**					

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

МП

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист **Жолдаспаев С.Д.**

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель проекта **Отембай К.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП

Технический надзор: **ТОО "Сартөбе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер эксперт **Батыркулов С. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП (при наличии)

Эксперт **Уразбаев Ж.К.**

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт **Цуканов В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)