Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Автор: ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"

ФОРМА 3

Наименование строительства: Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12- ти этажных 15 жилых домов в АДЦ г.Туркестана (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, и электричество Блок-Б)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за июнь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	775554	Доп.соглашение №2 к договору №13 от 10.02.2021г	21.06.2021	НФ	004-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	73 569 639,99	35 714 286	31 066 230	31 066 230	3 945 627				4 285 714	40 000 000
Всего:										40 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

_____ **Жаксылык Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

_____ **Абдулла А.**

Начальник участка ТОО "TECHTRONIC-STROY"

_____ **Усеркулов Б.**

Технический надзор:
Директор ТОО "Туран құрылыс - 1"

_____ **Курманов М.**

Инженер-эксперт ТОО "Туран құрылыс - 1"

_____ **Халмуратов Н.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"

_____ **Жайлауов Д..**

ГИП ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"

_____ **Султонбоев С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Автор: ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"
Наименование строительства: Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12- ти этажных 15 жилых домов в АДЦ г.Туркестана (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, и электричество Блок-Б)
Договор: Дополнительное соглашение №2 к договору о государственных закупках работ №13 от 10.02.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод "В1"									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	865,725	205,29	194,40	177725	168297	–	36864	231756
					10,89	48,25	9428	41771		17167	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,775	2018,02	–	54032	–	–	38903	100371
					2018,02	–	54032	–		7435	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	785,394	35,20	35,20	27644	27644	–	7361	37806
					–	13,02	–	10223		2800	
4	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	785,394	192,92	90,75	151517	71275	–	81648	251818
					102,17	42,22	80242	33158		18653	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	785,394	80,80	69,74	63458	54770	1099	14784	84502
					9,66	16,48	7589	12945		6259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	78,5394	14,00				1100		
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	87,266	877,72	–	76595	–	–	55148	142282
					877,72	–	76595	–		10539	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	35	5218,10	159,74	182634	5591	139986	38324	238635
					1058,76	47,29	37057	1655		17677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	38,5	3636,00				139986		
		Трубопроводы									
8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,295	470549,92	151186,48	138812	44600	2111	104105	262350
					312208,00	44253,52	92101	13055		19433	
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	359018,56	106789,12	19746	5873	151	15268	37815
					249484,00	30919,81	13722	1701		2801	
10	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3058,91	192,43	6118	385	939	4933	11935
					2397,06	94,57	4794	189		884	
11	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	12	2039,07	82,47	24469	990	3928	19837	47851
					1629,28	40,53	19551	486		3544	
12	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	24	844,71	55,35	20273	1328	1115	17651	40958
					742,90	–	17830	–		3034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00528	211187,00				1115		
13	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	1678,46	132,04	40283	3169	2230	34856	81150
					1453,50	13,51	34884	324		6011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01056	211187,00				2230		
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1436,89	922,70	25864	16609	–	13730	42762
					514,19	256,31	9255	4614		3168	

15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0192	1037550,09	513822,74	19921	9865	360	12483	34996
					505010,50	151716,34	9696	2913		2592	
		Гильзы и Футляры									
16	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	1278240,43	555543,41	4602	2000	249	2985	8193
					653562,00	183947,49	2353	662		607	
17	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02	1278240,43	555543,41	25565	11111	1383	16583	45519
					653562,00	183947,49	13071	3679		3372	
18	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	20	1431,01	8,09	28620	162	4221	24045	56879
					1211,85	2,57	24237	51		4213	
		Водопроводные колодцы Диам.1500мм-7шт									
19	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,64	21731,01	9298,29	231218	98934	21422	149856	411560
					10419,36	3807,12	110862	40508		30486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,41512	11852,00				16772		
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,607	18576,79	8,16	104160	46	82813	20023	134118
					3799,08	–	21301	–		9935	
21	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство=УПОР	м3	1,35	18982,77	1010,05	25627	1364	18354	5829	33972
					4377,34	367,58	5909	496		2516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,377	11852,00				16320		
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,46724	908,30	1,05	3149	4	462	2148	5721
					773,91	0,52	2683	2		424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,852941	458,00				391		

		Промывка и дезинфекция трубопроводов									
23	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,295	87722,17	--	25878	--	5259	20413	49994
					69895,80	--	20619	--		3703	
24	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,055	66004,27	--	3630	--	426	3172	7346
					58246,50	--	3204	--		544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1481540	524015	286508	740949	2400289
							671016	168433	--	177797	
		РАЗДЕЛ 2. Сети КЛ-0,4кВ									
		Земляные работы									
25	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	110,3	170,40	163,55	18796	18039	--	4585	25251
					6,86	50,87	756	5611		1870	
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73,56	35,20	35,20	2589	2589	--	689	3541
					--	13,02	--	958		262	
27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	286	486,50	405,44	139138	115955	--	50405	204707
					81,06	163,72	23183	46824		15164	
28	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	654	143,21	116,19	93658	75987	--	34816	138752
					27,02	46,92	17671	30685		10278	
29	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	36,78	3636,00	--	133732	--	133732	--	144431
					--	--	--	--		10699	
30	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	318	617,71	328,35	196433	104414	14688	80918	299539
					243,18	110,23	77331	35054		22188	
31	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	614	753,35	383,91	462557	235720	27754	199082	714570
					324,24	126,09	199083	77420		52931	

32	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	310	1298,99	833,57	402688	258407	39578	139076	585105
					337,75	285,35	104703	88459		43341	
33	2306-0137-0677 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,29816	4758886,00	–	1418909	–	1418909	–	1532422
					–	–	–	–		113513	
34	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,318	28476,60	19467,60	9056	6191	–	2607	12595
					9009,00	4428,19	2865	1408		933	
35	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	318	32,00	–	10176	–	10176	–	10990
					–	–	–	–		814	
36	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. ПНД Ду=110мм	канало-километр трубопровода	0,614	149452,92	–	91764	–	1038	68952	173574
					147763,00	–	90726	–		12857	
37	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	614	546,00	–	335244	–	335244	–	362064
					–	–	–	–		26820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3314740	817302	1981119	581130	4207541
							516319	286419	–	311670	

РАЗДЕЛ 3. Наружное электроосвещение

Управление наружным электроосвещением

38	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	
39	Прайс-лист	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601-3474 25А	шт	1	613525,00	–	613525	–		–	613525
					–	–	–	–	613525	–	
40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	14	329,50	149,20	4613	2089	633	1833	6961
					135,10	46,73	1891	654		516	

41	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1	740,56	423,75	741	424	128	239	1058
					189,14	142,31	189	142		78	
42	2306-0141-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	325500,00	–	4883	–	4883	–	5273
					–	–	–	–		391	
43	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14	359,95	15,39	5039	215	792	2939	8617
					287,98	3,61	4032	51		638	
44	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	14	24,00	–	336	–	336	–	363
					–	–	–	–		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				633402	4089	6869	7412	642997
							8920	1374	613525	2183	
		РАЗДЕЛ 4. КЛ-0,4кВ									
		Земляные работы									
45	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	144,2	170,40	163,55	24572	23584	–	5994	33011
					6,86	50,87	989	7336		2445	
46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,98	35,20	35,20	3484	3484	–	928	4764
					–	13,02	–	1288		353	
47	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	726	486,50	405,44	353197	294348	–	127952	519642
					81,06	163,72	58850	118862		38492	
48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	782	329,50	149,20	257668	116672	35348	102375	388846
					135,10	46,73	105648	36540		28803	
49	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	78	740,56	423,75	57764	33052	9959	18614	82488
					189,14	142,31	14753	11100		6110	
50	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,127	61760,00	–	7844	–	7844	–	8471

					–	–	–	–		627	
51	2306-0131-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,69	183744,00	–	126783	–	126783	–	136926
					–	–	–	–		10143	
52	2306-0131-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	284740,00	–	25627	–	25627	–	27677
					–	–	–	–		2050	
53	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	782	470,32	33,67	367793	26330	44608	219832	634634
					379,61	10,83	296855	8467		47010	
54	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	782	132,00	–	103224	–	103224	–	111482
					–	–	–	–		8258	
55	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,772	28476,60	19467,60	21984	15029	–	6328	30577
					9009,00	4428,19	6955	3419		2265	
56	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015 прим.	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	772	32,00	–	24704	–	24704	–	26680
					–	–	–	–		1976	
		Опора наружного освещения СКФ-8 /31шт/									
57	1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м3	15,5	20150,21	28,20	312328	437	253865	46421	387449
					3743,61	–	58026	–		28700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	15,81	15586,00				246415		
58	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	31	9277,95	6224,69	287616	192965	–	143831	465964
					3053,26	2746,39	94651	85138		34516	
59	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,759	529515,00	–	1460932	–	1460932	–	1577806
					–	–	–	–		116875	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн однорожковый КРГ 1,5/1,5-0,96	шт	31	6193,77	–	192007	–	192007	–	207367
					–	–	–	–		15361	

61	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	31	5010,92	2585,79	155338	80159	532	86857	261571
					2407,98	1094,31	74647	33924		19376	
62	2307-0106-0383 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-04-60W, световой поток 7800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	31	28588,00	–	886228	–	886228	–	957126
					–	–	–	–		70898	
63	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели 26W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 26 Вт, цоколь Е27	шт.	31	678,00	–	21018	–	21018	–	22699
					–	–	–	–		1681	
64	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,465	61760,00	–	28718	–	28718	–	31016
					–	–	–	–		2297	
65	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	2701,85	27,25	83757	845	41651	29708	122543
					1331,00	–	41261	–		9077	
66	2307-0204-0601 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	31	685,00	–	21235	–	21235	–	22934
					–	–	–	–		1699	
67	2108-0104-0113 РСНБ РК 2015	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм Din-рейка	м	3,1	229,00	–	710	–	710	–	767
					–	–	–	–		57	
68	2306-1710-2213 РСНБ РК 2015	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 30 мм	м	13,95	268,00	–	3739	–	3739	–	4038
					–	–	–	–		299	
69	2306-1709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 SV	шт.	93	1061,00	–	98673	–	98673	–	106567
					–	–	–	–		7894	
				Заземления опор наружного освещения							
70	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж в подливке пола	м	93	508,51	59,43	47291	5527	23503	14356	66579
					196,35	18,05	18261	1678		4932	
71	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	31	2391,74	117,07	74144	3629	42110	21038	102796
					916,30	26,25	28405	814		7615	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5048378	796061	3453018	824234	6342420
							799301	308565	–	469809	

РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

		Срезка грунта										
72	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Срезка грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	3453,7813	829,60	329,44	2865243	1137818	3028	1467520	4679384
					499,28	90,86	1724397	313826		346621	
73	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	5871,42821	97,00	–	569529	–		–	615091
					–	–	–	–		45562	
74	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	5871,42821	297,00	–	1743814	–		–	1883319
					–	–	–	–		139505	
75	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3453,7813	50,22	50,22	173451	173451	–	46185	237206
					–	18,57	–	64145		17571	
76	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3453,7813	171,89	171,89	593654	593654	–	158072	811864
					–	63,57	–	219544		60138	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5945690	1904922	3028	1671777	8226864
							1724397	597516	–	609397	

РАЗДЕЛ 6. СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

77	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	508,75	550,81	223,54	280227	113728	145481	55658	362755
					41,31	59,98	21018	30517		26871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,0875	1768,00				8995		
77.2	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	73,107375	1864,00				136272		
77.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	15,2625	14,00				214		
78	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	508,75	1424,71	126,23	724819	64221	637504	42051	828220
					45,39	31,14	23094	15842		61350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	2102-0501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки II СТ РК 1225-2013	т	47,466375	13362,00				634246		
78.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,005495	121077,00				665		

79	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	508,75	20877,21	23,89	10621281	12152	10271127	369571	11870119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			664,38	8,24	338002	4193		879268	
79.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	518,925	16254,00				8434607		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11626326	190101	11054112	467280	13061094
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					382114	50552	–	967489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								34901596
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4102067				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4236490			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1412858			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16784654		
		- Перевозка грузов	Тенге				2313343				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						613525		
		- Накладные расходы	Тенге							4292782	
		- Сметная прибыль	Тенге							2538345	
	Итого строительно- монтажных работ										34 288 071
	Итого инженерного оборудования										613 525
	Временные здания и сооружения 0.9%										308 592,64
	Итого										34 596 663,64
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%										169 523,65
	Итого										34 766 187,29
	Непредвиденные работы и затраты-2%										695 323,75
	Итого										35 461 511,04
	Итого смр+оборудование										36 075 036,04
	Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9899999988124										35 714 286
	НДС -12%										4 285 714
	Всего к оплате:										40 000 000

Технадзор:

Директор ТОО «Туран құрылыс - 1»

_____ / Карманов М.

Инженер эксперт ТОО «Туран құрылыс - 1»

_____ / Халмуратов И.

Автор:

ГИП ТОО "АЛГАБАС УМІТ KZ"

_____ / Султонбеков С.

Подрядчик:

Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

_____ / Абдулла А.