Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Автор: ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ"

ФОРМА 3

Наименование строительства: Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12- ти этажных 15 жилых домов в АДЦ г.Туркестана (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, и электричество Блок-Б)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	775554	Доп.соглашение №2 к договору №13 от 10.02.2021г	21.06.2021	НФ	004-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	108 386 639,99	31 086 607							3 730 393	34 817 000
Всего:										**34 817 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Жаксылык Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Абдулла А.

Начальник участка ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Усеркулов Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Курманов М.

Инженер эксперт ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Халмуратов Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ"
Жайлауов Д.

ГИП ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ"
Султонбоев С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Автор: ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"
Наименование строительства: Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12- ти этажных 15 жилых домов в АДЦ г.Туркестана (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, и электричество Блок-Б)
Договор: Дополнительное соглашение №2 к договору о государственных закупках работ №13 от 10.02.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО									
\		**СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ**									
1	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	104,8764	550,81	223,54	57767	23445	29989	11474	74780
					41,31	59,98	4333	6291		5539	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,048764	1768,00				1854		
1.2	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,070739	1864,00				28092		
1.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,146292	14,00				44		
2	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	104,8764	1424,71	126,23	149418	13239	131418	8669	170734
					45,39	31,14	4761	3266		12647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	2102-0501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки II СТ РК 1225-2013	т	9,784968	13362,00				130747		
2.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001133	121077,00				137		

3	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	104,8764	20877,21	23,89	2189527	2505	2117344	76185	2446969
					664,38	8,24	69678	864		181257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	106,973928	16254,00				1738754		
		Стяжка									
4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.150 ММ	м3	8,925	18576,79	8,16	165798	73	131818	31872	213484
					3799,08	–	33907	–		15814	
		Срезка грунта									
5	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Срезка грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	1000	829,60	329,44	829596	329441	877	424903	1354858
					499,28	90,86	499278	90864		100360	
6	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1700	97,00	–	164900	–		–	178092
					–	–	–	–		13192	
7	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км	т	1700	297,00	–	504900	–		–	545292
					–	–	–	–		40392	
8	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1000	50,22	50,22	50221	50221	–	13372	68680
					–	18,57	–	18573		5087	
9	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1000	171,89	171,89	171885	171885	–	45768	235065
					–	63,57	–	63566		17412	
		Озеленение									
10	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2464	529,41	14,86	1304470	36619	299006	860200	2337844
					393,20	3,51	968845	8655		173174	
11	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2464	258,87	156,62	637846	385908	108219	206738	912151
					58,33	37,02	143719	91211		67567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

11.1	2503-0201-0201	Семена многолетних трав	кг	49,28	2126,00				104769		
		Асфальтобетонное покрытие тип-1									
12	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания ипокрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	6380,5	527,44	145,61	3365320	929091	2146381	589624	4271339
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,43	40,14	289848	256100		316396	
12.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1595,125	1345,00				2145443		
12.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	66,99525	14,00				938		
13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6380,5	1278,10	126,23	8154935	805426	7059875	527388	9376909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,39	31,14	289634	198688		694586	
13.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	611,2519	11483,00				7019006		
13.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,068909	121077,00				8343		
14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	6380,5	552,43	0,08	3524780	521	3521156	3351	3810382
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,49	–	3103	–		282250	
14.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	306,264	11483,00				3516830		
14.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,035731	121077,00				4326		
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2596,816	1473,73	126,23	3826998	327802	3381317	214643	4364973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			45,39	31,14	117879	80865		323331	
15.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	250,852426	13413,00				3364684		
15.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,028046	121077,00				3396		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30361550
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Итого строительно- монтажных работ										30 361 550
	Итого инженерного оборудования										0
	Временные здания и сооружения 0,9%										273 253,95
	Итого										30 634 803,95

	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%									**150 110,54**
	Итого									**30 784 914,49**
	Непредвиденные работы и затраты-2%									**615 698,29**
	Итого									**31 400 612,78**
	Итого смр+оборудование									**31 400 612,78**
	Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9899999988124									**31 086 607**
	НДС -12%									**3 730 393**
	Всего к оплате:									**34 817 000**

Технадзор:

Директор ТОО «Туран құрылыс - 1»

_____ / Курманов М.

Инженер эксперт ТОО «Туран құрылыс - 1»

_____ / Халмуратов И.

Автор:

ГИП ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ"

_____ / Султонбоев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

_____ / Абдулла А.

Составил:

Инженер ПТО ТОО "TECHTRONIC-STROY"

_____ / Курбанова Н.Э.