Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Автор: ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ"

ФОРМА 3

Наименование строительства: Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12- ти этажных 15 жилых домов в АДЦ г.Туркестана (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, и электричество Блок-Б)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ за октябрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	775554	Доп.соглашение №2 к договору №13 от 10.02.2021г	21.06.2021	НФ	004-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	148 386 639,99	35 714 286							4 285 714	40 000 000
Всего:										40 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
_____ Жаксылык Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"
_____ Абдулла А.

Технический надзор:
Директор ТОО "Тұран құрылыс - 1"
_____ Курманов М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ"
_____ Жаңылауов Д.

Инженер по контролю участка ТОО "TECHTRONIC-STROY"
_____ Уеркулов Б.

Инженер эксперт ТОО "Тұран құрылыс - 1"
_____ Халмуратов И.

ГИП ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ"
_____ Султонбоев С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Автор: ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"
Наименование строительства: Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12- ти этажных 15 жилых домов в АДЦ г.Туркестана (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, и электричество Блок-Б)
Договор: Дополнительное соглашение №2 к договору о государственных закупках работ №13 от 10.02.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		Асфальтобетонное покрытие тип-3									
1	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	286,3736	550,81	223,54	157739	64017	81891	31329	204193
					41,31	59,98	11831	17178		15125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	2101-0202-0104	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,863736	1768,00				5063		
1.2	2101-0202-0105	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	41,151886	1864,00				76707		
1.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	8,591208	14,00				120		
2	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	286,3736	1424,71	126,23	407998	36150	358848	23671	466202
					45,39	31,14	13000	8918		34533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1	2102-0501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки II СТ РК 1225-2013	т	26,718657	13362,00				357015		
2.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,003093	121077,00				374		
3	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	286,3736	20877,21	23,89	5978682	6840	5781582	208030	6681649
					664,38	8,24	190260	2360		494937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	292,101072	16254,00				4747811		

		Мощение тротуарной плиткой тип-2									
4	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ПГС. Устройство	м2 покрытия	1392	649,54	145,26	904166	202204	326160	470332	1484458
					269,97	42,88	375802	59691		109960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	242,208	1345,00				325770		
4.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	27,84	14,00				390		
5	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	1392	-61,48	-9,13	-85576	-12706	-56168	-22101	-116290
					-12,00	-2,70	-16702	-3761		-8614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	41,76	1345,00				56167		
6	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1392	617,23	38,13	859181	53080	255596	618019	1595376
					395,48	15,61	550505	21734		118176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	70,296	3636,00				255596		
7	Прайс-лист	Тротуарные плитки бетонные (цветные)	м2	1392	2732,14	–	3803143	–	3803143	–	4107394
					–	–	–	–		304251	
8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий,БР 100.20.8	м бортового камня	1562	1346,31	31,65	2102930	49444	842189	1328973	3706455
					775,48	12,31	1211297	19234		274552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	49,984	15586,00				779051		
9	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,584	41347,00	–	727046	–	727046	–	785209
					–	–	–	–		58164	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	19,909	41347,00	–	823177	–	823177	–	889032
					–	–	–	–		65854	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1573,5	1704,78	31,65	2682478	49808	1412455	1338757	4342934
					775,48	12,31	1220215	19375		321699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	86,5425	15586,00				1348851		
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	67,6605	41347,00	–	2797559	–	2797559	–	3021363

					–	–	–	–		223805	
		МАФ И ОГРАЖДЕНИЕ									
13	Прайс-лист	Беседка с установкой	шт	2	800000,00	–	1600000	–	1600000	–	1728000
					–	–	–	–		128000	
14	Прайс-лист	Воркаут	установка	1	2000000,00	–	2000000	–	2000000	–	2160000
					–	–	–	–		160000	
15	Прайс-лист	Мусорный контейнер с навесом	шт	10	250000,00	–	2500000	–	2500000	–	2700000
					–	–	–	–		200000	
		Стяжка									
16	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5/ТОЛЩ.150 ММ	м3	7,075	18576,79	8,16	131431	58	104495	25266	169232
					3799,08	–	26878	–		12536	
		Водосток									
17	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	17,0214	3579,08	1875,56	60921	31925	–	44647	114014
					1703,52	725,20	28996	12344		8445	
18	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	7,7	42379,00	–	326318	–	326318	–	352424
					–	–	–	–		26105	
19	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	1278240,43	555543,41	61356	26666	3319	39798	109246
					653562,00	183947,49	31371	8829		8092	
20	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	7338,00	–	352224	–	352224	–	380402
					–	–	–	–		28178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28190772	507485	24039834	4106721	34881293
							3643453	165901	–	2583798	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34881294
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3643453				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					507485			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165901			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24039834		
		- Накладные расходы	Тенге							4106721	
		- Сметная прибыль	Тенге							2583798	
	Итого строительно- монтажных работ										34 881 294
	Итого инженерного оборудования										0
	Временные здания и сооружения 0,9%										313 932
	Итого										35 195 226
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%										172 457

	Итого									35 367 682
	Непредвиденные работы и затраты-2%									707 354
	Итого									36 075 036
	Итого смр+оборудование									36 075 036
	Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9899999988124									35 714 286
	НДС -12%									4 285 714
	Всего к оплате:									40 000 000

Технадзор:

Директор ТОО «Тұран құрылыс - 1»

_____ / **Кутманов М.**

Инженер эксперт ТОО «Тұран құрылыс - 1»

_____ / **Ахмуратов И.**

Автор:

ГИП ТОО "АЛҒАБАС ҮМІТ KZ"

_____ / **Султонбоев С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

_____ / **Абдулла А.**