Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Автор: ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"

ФОРМА 3

Наименование строительства: Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12- ти этажных 15 жилых домов в АДЦ г.Туркестана (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, и электричество Блок-Б)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4673513	775554	Доп.соглашение №2 к договору №13 от 10.02.2021г	21.06.2021	НФ	004-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	181 636 613,59	29 687 476,43					181 636 613,59		3 562 497,17	33 249 973,60
Всего:										33 249 973,60

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Жаксылык Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Абдулла А/

Начальник участка ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Усеркулов Б.

Технический надзор:
Директор ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Курманов М.

Инженер эксперт ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Халмуратов Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"
Жайлауов Д.

ГИП ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"
Султонбоев С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "Тұран құрылыс - 1"
Автор: ТОО "АЛҒАБАС YMIT KZ"

Наименование строительства: Строительство внутриквартальной инженерной инфраструктуры 9-12- ти этажных 15 жилых домов в АДЦ г.Туркестана (благоустройство, наружные сети водоснабжения, канализации, связь, и электричество Блок-Б)

Договор: Дополнительное соглашение №2 к договору о государственных закупках работ №13 от 10.02.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛИВОЧНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1320,17	162,59	153,96	214649	203260	–	44524	279906
					8,63	38,21	11389	50449		20734	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,83	1546,27	–	63134	–	–	45457	117278
					1546,27	–	63134	–		8687	
3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1116,972	30,18	30,18	33706	33706	–	8975	46095
					–	11,16	–	12465		3414	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	124,108	799,16	–	99182	–	–	71411	184240
					799,16	–	99182	–		13647	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1116,972	161,77	76,23	180688	85147	–	97310	300238
					85,54	35,46	95541	39612		22240	
		Трубопроводы									
6	1122-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр ДО 90 мм. Укладка	км трубопровода	4,4	36473,29	2199,20	160482	9676	2639	151393	336826
					33674,30	1080,80	148167	4756		24950	

7	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4000	217,00	–	868000	–	868000	–	937440
					–	–	–	–		69440	
8	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150	809,00	–	121350	–	121350	–	131058
					–	–	–	–		9708	
9	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	250	513,00	–	128250	–	128250	–	138510
					–	–	–	–		10260	
10	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	25	957,00	–	23925	–	23925	–	25839
					–	–	–	–		1914	
11	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	216	2117,54	1358,67	457388	293474	–	243010	756429
					758,86	377,55	163914	81550		56032	
12	2302-0303-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 20, PN 10	шт.	101	538,00	–	54338	–	54338	–	58685
					–	–	–	–		4347	
13	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	113	470,00	–	53110	–	53110	–	57359
					–	–	–	–		4249	
14	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	292,00	–	584	–	584	–	631
					–	–	–	–		47	
15	Прайс-лист	ПР ротатор 2000	шт	260	4250,00	–	1105000	–	1105000	–	1193400
					–	–	–	–		88400	
16	Прайс-лист	Контролер KRAIN 624/24	шт	1	125000,00	–	125000	–	125000	–	135000
					–	–	–	–		10000	
17	2308-0309-0101 РСНБ РК 2015	ДОЖДЕВАТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ФОРСУНКОЙ HUNTER PSU-04-8A	шт.	500	1368,00	–	684000	–	684000	–	738720
					–	–	–	–		54720	
18	Прайс-лист	Седелка ПНД 25x1/2 для дождевика	шт	500	321,43	–	160714	–	160714	–	173571
					–	–	–	–		12857	
19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	4,4	60194,20	–	264854	–	8569	253722	560062
					58246,50	–	256285	–		41486	
		Колодец монтажный прямоугольный									

20	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Колодец монтажный прямоугольный из полипропилена. Установка	шт.	8	2869,32	1840,94	22955	14728	–	12192	37958
					1028,38	511,01	8227	4088		2812	
21	Прайс-лист	Колодец монтажный прямоугольный из полипропилена "JUMBO 14"	шт	8	14525,89	–	116207	–	116207	–	125504
					–	–	–	–		9297	
		Водопроводные колодцы Д-1000мм-(2шт)									
22	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахсухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	21731,01	9298,29	35204	15063	3262	22816	62662
					10419,36	3807,12	16879	6168		4642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,21546	11852,00				2554		
23	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2	8993,00	–	17986	–	17986	–	19425
					–	–	–	–		1439	
24	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2	6836,00	–	13672	–	13672	–	14766
					–	–	–	–		1094	
25	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10323,00	–	41292	–	41292	–	44595
					–	–	–	–		3303	
26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2460,00	–	4920	–	4920	–	5314
					–	–	–	–		394	
27	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4026,00	–	8052	–	8052	–	8696
					–	–	–	–		644	
28	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7029,00	–	14058	–	14058	–	15183
					–	–	–	–		1125	
29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками=ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя	1,572	18576,79	8,16	29203	13	23218	5614	37602
					3799,08	–	5972	–		2785	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5101903	655066	3578146	956424	6542992
							868691	199087	–	484667	

РАЗДЕЛ 2. СКВАЖИНА

30	1104-0101-0203 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	20	5482,22 1733,33	3708,96 1296,36	109644 34667	74179 25927	798	51505 12892	174041
31	1104-0101-0207 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	50	22250,52 7376,46	14724,82 4298,26	1112526 368823	736241 214913	7462	496176 128696	1737398
32	2403-0101-0188 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	2,499	688661,00 --	-- --	1720964 --	-- --	1720964	-- 137677	1858641
33	1104-0201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	20	1291,67 664,69	615,22 163,51	25833 13294	12304 3270	235	14079 3193	43106
34	1104-0201-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	30	2114,52 966,24	1136,53 297,84	63436 28987	34096 8935	353	32234 7654	103323
35	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска илиподъема труб	67,5	457,98 154,01	287,58 72,95	30914 10396	19412 4924	1106	13022 3515	47451
36	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,5	21424,00 --	-- --	567736 --	-- --	567736	-- 45419	613155
37	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,5	3507,00 --	-- --	82415 --	-- --	82415	-- 6593	89008
38	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	593,00 --	-- --	13343 --	-- --	13343	-- 1067	14410
39	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	9	1127,48 379,61	715,09 192,23	10147 3416	6436 1730	295	4375 1162	15684

40	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Изготовление фильтра из стальных труб диам.400х23,7мм	отверстие	180	3,66	0,05	658	10	–	467	1215
					3,60	–	648	–		90	
41	2301-0501-1324 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400х23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9	21424,00	–	192816	–	192816	–	208241
					–	–	–	–		15425	
42	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	1	450940,48	363042,28	450940	363042	–	183603	685307
					87898,20	128105,21	87898	128105		50763	
43	1311-0203-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	1	17295,15	4956,25	17295	4956	4463	7408	26680
					7876,44	2001,41	7876	2001		1976	
44	ТПРАЙС"ИМПЕРИЯ"	ЭЛЕКТРОУРОВНЕМЕР	шт	1	140252,36	–	140252	–	140252	–	151473
					–	–	–	–		11220	
45	1104-0201-0501 РСНБ РК 2015	Кондуктор. Установка при колонковом бурении	м бурения	2	912,13	658,19	1824	1316	5	942	2988
					251,29	302,83	503	606		221	
46	2301-0201-0338 РСНБ РК 2015	Крепление кондуктора д-1420х10мм	м	2	150525,00	–	301050	–	301050	–	325134
					–	–	–	–		24084	
47	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,48	14670,18	1200,47	80393	6579	67802	6843	94214
					1097,07	275,06	6012	1507		6979	
47.1	2102-0101-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,5896	11852,00				66248		
48	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ДЕРЕВЯННАЯ ЗАГЛУШКА. Установка	м3 древесины в конструкции	1	92439,31	1047,21	92439	1047	66822	22551	124189
					24570,00	486,36	24570	486		9199	
48.1	2107-0201-0202	В ТОМ ЧИСЛЕ: Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	56086,00				52160		
48.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	54851,00				6582		
		Насос									
49	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15	252,33	252,33	3785	3785	–	676	4818
					–	62,63	–	939		357	

50	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	35,20	35,20	176	176	–	47	241
					–	13,02	–	65		18	
51	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1	29106,09	927,88	29106	928	6587	21490	54644
					21590,65	337,94	21591	338		4048	
52	Прайс-лист	Стоимость насоса	шт	1	271071,43	–	271071	–		–	271071
					–	–	–	–	271071	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5318764	1264507	3174504	855418	6646432
							608681	393748	271071	472248	
		РАЗДЕЛ 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ									
		МАФ И ОГРАЖДЕНИЕ									
53	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2018	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	24	69028,00	425,00	1656672	10200	1358208	264504	2074870
					12011,00	100,00	288264	2400		153694	
54	Прайс-лист	Беседка с установкой	шт	4	800000,00	–	3200000	–	3200000	–	3456000
					–	–	–	–		256000	
		Водосток									
55	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	122,9786	3579,08	1875,56	440150	230653	–	322575	823743
					1703,52	725,20	209497	89184		61018	
		Асфальтобетонное покрытие тип-1									
56	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3783,684	1473,73	126,23	5576118	477624	4926739	312745	6359972
					45,39	31,14	171755	117823		471109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	365,503874	13413,00				4902503		
56.2	2113-0104-0201	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,040864	121077,00				4948		
		Разметка									
57	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	4728,75	3526,36	4729	3526	–	2382	7680
					1202,39	1775,60	1202	1776		569	
58	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	20439,14	1168,75	10220	584	6865	2645	13893
					5541,90	270,43	2771	135		1029	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	11852,00				6045		
59	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4914,62	813,72	4915	814	482	4199	9843
					3619,20	268,79	3619	269		729	
60	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	9122,00	–	9122	–	9122	–	9852
					–	–	–	–		730	
61	2401-0202-0709 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	1	7471,00	–	7471	–	7471	–	8069
					–	–	–	–		598	
62	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметкапластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,09	874787,07	13036,70	78731	1173	77051	855	85953
					5634,27	3165,20	507	285		6367	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	2204-0902-0107	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый с отвердителем СТ РК 2066-2010	кг	64,89	1173,00				76116		
62.2	2204-0902-0201	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	2,781	336,00				934		
		Озеленение									
63	2501-0301-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (крымская сосна, катальпа, дуб черешчатый, юкка садовая) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	164,2444	16663,02	–	2736808	–	2736808	–	2955753
					–	–	–	–		218945	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13724935	724575	12322746	909905	15805628
							677615	211872	–	1170788	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28995052
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2154987				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2644148			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					804707			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19075396		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						271071		
		- Накладные расходы	Тенге							2721747	
		- Сметная прибыль	Тенге							2127703	
	Итого строительно- монтажных работ										28 995 052
	Итого инженерного оборудования										0
	Временные здания и сооружения 0,9%										260 955,47
	Итого										29 256 007,47
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%										143 354,44
	Итого										29 399 361,90

	Непредвиденные работы и затраты-2%									587 987,24
	Итого									29 987 349,14
	Итого смр+оборудование									29 987 349,14
	Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9899999988124									29 687 476,43
	НДС -12%									3 562 497,17
	Всего к оплате:									33 249 973,60

Технадзор:

Директор ТОО «Тұран құрылыс - 1»

/ Курманов М.

Инженер эксперт ТОО «Тұран құрылыс - 1»

/ Халмуратов Н.

Автор:

ГИП ТОО "АЛГАБАС ҮМІТ KZ"

/ Султонбоев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

/ Хасанов А.