Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ за май 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	775554	№26	17.02.2021г.	НФ	033-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар, г.Туркестан	71 428 572	12 755 102	11 608 693	11 608 693	-				1 530 612	14 285 714
Удержание аванса:	21 428 572	3 826 531							459 184	4 285 714
Сумма к оплате:										**10 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

_____ **Усенбаев Т.**

Технический надзор:
Директор ТОО "АТАКАМА"

_____ **Еламан А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

_____ **Абдулла А.**

Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	8,113	1229137,00	–	9971988	–	9971988	–	10769748
					–	–	–	–		797759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9971988	–	9971988	–	10769748
							–	–	–	797759	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9971988				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9971988				
		Сметная прибыль	Тенге				797759				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10769748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10769748				
		РАЗДЕЛ 2. Ответвления к вводам в здания									
2	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	4,8962	158655,00	–	776807	–	776807	–	838945
					–	–	–	–		62145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				776807	–	776807	–	838945
							–	–	–	62145	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				776807				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				776807				
		Сметная прибыль	Тенге				62145				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				838951				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				838951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11608693**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10748795**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**859904**	

	Итого строительно- монтажных работ									**11 608 693**
	Итого инженерного оборудования									**0**
	Временные здания и сооружения 2,4%									**278 609**
	Итого									**11 887 302**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									**83 211**
	Итого									**11 970 513**
	Непредвиденные работы и затраты-2%									**239 410**
	Итого									**12 209 923**
	Итого смр+оборудование									**12 209 923**
	В том числе в текущих ценах 2020г, К=1,0499									**12 819 198**
	Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9950000005948									**12 755 102**
	НДС -12%									**1 530 612**
	Всего к оплате:									**14 285 714**

Заказчик:
Зам.сектора ГУ Отдел инфраструктуры и коммуникации акимата города Туркестан

Абдигалиаров А.

Технадзор:
Инженер эксперт ТОО «АТАКАМА»

Ахметов Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

Абдулла А.

Составил:
Инженер ПТО ТОО "TECHTRONIC-STROY"

Курбанова Н.