Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за июнь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	775554	№26	17.02.2021г.	НФ	033-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар, г.Туркестан	131 981 427	54 065 049	49 205 765	49 205 765	-				6 487 806	60 552 855
Удержание аванса:	39 594 428	16 219 515							1 946 342	18 165 857
Сумма к оплате:										**42 386 998**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Усенбаев Т.

Технический надзор:
Директор ТОО "АТАКАМА"

Елдаш А.

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

Абдулла А.

Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10									
		Железобетонные элементы									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	22	6982,05	2974,90	153605	65448	14711	84385	257029
					3338,46	1456,14	73446	32035		19039	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87	6876,00	28138	13752	1338	15826	47481
					6524,18	3367,20	13048	6734		3517	
3	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	26	54894,64	–	1427261	–	1427261	–	1541442
					–	–	–	–		114181	
		Стальные конструкции и линейная арматура									
4	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Заземляющий проводник ЗП1	м	54	870,54	–	47009	–	47009	–	50770
					–	–	–	–		3761	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Заземляющий проводник ЗП21	м	140	1178,57	–	165000	–	165000	–	178200
					–	–	–	–		13200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Заземляющий проводник 3П22	м	23	803,57	–	18482	–	18482	–	19961
					–	–	–	–		1479	
7	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	247	153,00	–	37791	–	37791	–	40814
					–	–	–	–		3023	
8	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	322,3	410,00	–	132143	–	132143	–	142714
					–	–	–	–		10571	
9	2404-0207-1825 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные AL/CULUG6-50/12LVTIN ГОСТ Р 51177-98	шт.	148	9409,00	–	1392532	–	1392532	–	1503935
					–	–	–	–		111403	
10	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	3634,00	–	61778	–	61778	–	66720
					–	–	–	–		4942	
11	2404-0207-1820 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	4303,00	–	90363	–	90363	–	97592
					–	–	–	–		7229	
12	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	84	14677,00	–	1232868	–	1232868	–	1331497
					–	–	–	–		98629	
13	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	117	799,00	–	93483	–	93483	–	100962
					–	–	–	–		7479	
14	2404-0207-3119 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1629,00	–	14661	–	14661	–	15834
					–	–	–	–		1173	
15	2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительный плашечный SL 4.26 ГОСТ Р 51177-98	шт.	288	1963,00	–	565344	–	565344	–	610572
					–	–	–	–		45228	
16	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	145	1912,00	–	277240	–	277240	–	299419
					–	–	–	–		22179	
17	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	244	1928,00	–	470432	–	470432	–	508067
					–	–	–	–		37635	
18	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	3787,00	–	147693	–	147693	–	159508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	-- 4102,00	-- --	-- 110754	-- --	110754	11815 --	119614
20	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	-- 20006,00	-- --	-- 100030	-- --	100030	8860 --	108032
21	2404-0207-4712 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	128,8333333	-- 20579,00	-- --	-- 2651261	-- --	2651261	8002 --	2863362
22	2404-0207-3208 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	-- 4190,00	-- --	-- 100560	-- --	100560	212101 --	108605
23	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	150	-- 13138,00	-- --	-- 1970700	-- --	1970700	8045 --	2128356
24	2404-0202-0825 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO265 ГОСТ Р 51177-98	шт.	118	-- 1737,00	-- --	-- 204966	-- --	204966	157656 --	221363
25	2404-0202-0826 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO265.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	-- 1560,00	-- --	-- 12480	-- --	12480	16397 --	13478
26	2404-0207-5316 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	-- 7686,00	-- --	-- 23058	-- --	23058	998 --	24903
27	2404-0109-1203 РСНБ РК 2015	Штырь изоляторный SOT24 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	-- 6140,00	-- --	-- 12280	-- --	12280	1845 --	13262
28	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	-- 1845,00	-- --	-- 221400	-- --	221400	982 --	239112
29	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	-- 2951,00	-- --	-- 82628	-- --	82628	17712 --	89238
30	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	423	-- 412,00	-- --	-- 174276	-- --	174276	6610 --	188218
31	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	-- 751,00	-- --	-- 29289	-- --	29289	13942 --	31632
32	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2АГОСТ Р 51177-98	шт.	108	-- 813,00	-- --	-- 87804	-- --	87804	2343 --	94828
33	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	-- 702,00	-- --	-- 84240	-- --	84240	7024 --	90979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6739	
34	Прайс-лист ТОО "ЭлектроПромСна б KZ"	Концевая муфта с наконечниками для кабеля 10 кВ сечением 25-95мм НОТ3.1202L	шт	1	103955,36	--	103955	--	103955	--	112272
					--	--	--	--		8316	
35	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8-12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,014386	186916,00	--	2689	--	2689	--	2904
					--	--	--	--		215	
36	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00039	188480,00	--	74	--	74	--	79
					--	--	--	--		6	
37	2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,003591	192977,00	--	693	--	693	--	748
					--	--	--	--		55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12328960	79200	12163266	100211	13423502
		Стоимость монтажных работ	Тенге				86494	38769	--	994331	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1579594				
		Сметная прибыль	Тенге				1579594				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				126368				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1705962				
		Материалы	Тенге				10749365				
		Всего заработная плата	Тенге				16049				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					125264			
		Местные материалы	Тенге				9140362				
		Накладные расходы	Тенге				1427261				
		Сметная прибыль	Тенге				100211				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				867966				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11717542				
		Сметная заработная плата	Тенге								102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					125264			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13423504				
		Сметная заработная плата	Тенге								102
								125264			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
38	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,1	115562,07	23332,71	242680	48999	109835	82746	351460
					39926,46	9327,09	83846	19587		26034	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Железобетонные элементы									
39	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	394	6982,05	2974,90	2750927	1172111	263463	1511258	4603160
					3338,46	1456,14	1315353	573719		340975	
40	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	67	14068,87	6876,00	942614	460692	44802	530178	1590616
					6524,18	3367,20	437120	225602		117823	
41	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	90	25746,00	–	2317140	–	2317140	–	2502511
					–	–	–	–		185371	
42	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	42	32637,00	–	1370754	–	1370754	–	1480414
					–	–	–	–		109660	
		Стальные конструкции и линейная арматура									
43	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Заземляющий проводник ЗП6	м	218	575,89	–	125545	–	125545	–	135588
					–	–	–	–		10044	
44	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	218	153,00	–	33354	–	33354	–	36022
					–	–	–	–		2668	
45	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	287,4	410,00	–	117834	–	117834	–	127261
					–	–	–	–		9427	
46	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	147	3139,00	–	461433	–	461433	–	498348
					–	–	–	–		36915	
47	2404-0207-4932 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	8715,00	–	78435	–	78435	–	84710
					–	–	–	–		6275	
48	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	42,00	–	84	–	84	–	91
					–	–	–	–		7	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвольт"	Колпачок защитный РК99.2595	шт	640	379,46	–	242857	–	242857	–	262286
					–	–	–	–		19429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	327	799,00	–	261273	–	261273	–	282175
					–	–	–	–		20902	
51	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	666	1912,00	–	1273392	–	1273392	–	1375263
					–	–	–	–		101871	
52	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1213	1928,00	–	2338664	–	2338664	–	2525757
					–	–	–	–		187093	
53	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1213	2182,00	–	2646766	–	2646766	–	2858507
					–	–	–	–		211741	
54	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	406	11321,00	–	4596326	–	4596326	–	4964032
					–	–	–	–		367706	
55	2404-0207-3206 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающий SO 130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1081	3693,00	–	3992133	–	3992133	–	4311504
					–	–	–	–		319371	
56	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	160	2630,00	–	420800	–	420800	–	454464
					–	–	–	–		33664	
57	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	325	3522,00	–	1144650	–	1144650	–	1236222
					–	–	–	–		91572	
58	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	877	3025,00	–	2652925	–	2652925	–	2865159
					–	–	–	–		212234	
59	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88	1845,00	–	162360	–	162360	–	175349
					–	–	–	–		12989	
60	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	2951,00	–	120991	–	120991	–	130670
					–	–	–	–		9679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28293937	1681801	24775816	2124182	32851569
							1836319	818908	–	2433450	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				368402				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				368402				
		Сметная прибыль	Тенге				29472				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				397874				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27925536				
		Материалы	Тенге				418102				
		Всего заработная плата	Тенге					2655227			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20301420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				3687894				
		Накладные расходы	Тенге				2124182				
		Сметная прибыль	Тенге				2403977				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				32453695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2170
		Сметная заработная плата	Тенге					2655227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32851569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2170
		Сметная заработная плата	Тенге					2655227			
РАЗДЕЛ 3. Ответвления к вводам в здания											
61	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	17,1038	158655,00	--	2713603	--	2713603	--	2930692
					--	--	--	--		217088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2713603	--	2713603	--	2930692
							--	--	--	217088	
Стоимость монтажных работ			Тенге				2713603				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2713603				
		Сметная прибыль	Тенге				217088				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				2930692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2930692				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								49205765
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1922813				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1761001			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					857678			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39652685		
		- Накладные расходы	Тенге							2224393	
		- Сметная прибыль	Тенге							3644869	

	Итого строительно- монтажных работ									49 205 765
	Итого инженерного оборудования									0
	Временные здания и сооружения 2,4%									1 180 938
	Итого									50 386 703
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									352 707
	Итого									50 739 410
	Непредвиденные работы и затраты-2%									1 014 788
	Итого									51 754 198
	Итого смр+оборудование									51 754 198
	В том числе в текущих ценах 2020г, К=1,0499									54 336 733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9950000005948										54 065 049
	НДС -12%										6 487 806
	Всего к оплате:										60 552 855

Заказчик:

Зав.сектор ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Абдигапбаров А.

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО «АТАКАМА»

Ахметов Х.

Подрядчик:

Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

Абдулла А.

Составил:

Инженер ПТО ТОО "TECHTRONIC-STROY"

Курбанова Н.