Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Доп.соглашение №1 от 02.07.2021г к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ за июль 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	775554	Доп соглашение №1 к договору №26 от 17.02.21	02.07.2021	НФ	033-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар, г.Туркестан	160 552 856	25 510 204	23 217 386	23 217 386	-				3 061 225	28 571 429
Удержание аванса:	48 165 857	7 653 061							918 367	8 571 429
Сумма к оплате:										**20 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Усенбаев Т.

Технический надзор:
Директор ТОО "АТАКАМА"

Еламан А.

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

Абдулла А.

Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Доп.соглашение №1 от 02.07.2021г к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ Р 52373-2005**	км	10	366357,00	–	3663570	–	3663570	–	3956656
					–	–	–	–		293086	
		Железобетонные элементы									
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	8	14068,87	6876,00	112551	55008	5350	63305	189924
					6524,18	3367,20	52193	26938		14068	
3	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	16	32637,00	–	522192	–	522192	–	563967
					–	–	–	–		41775	
4	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	20	54894,64	–	1097893	–	1097893	–	1185724
					–	–	–	–		87831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5396206	55008	5289005	63305	5896271
		Стоимость монтажных работ	Тенге				52193	26938	–	436760	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3663570				
		Сметная прибыль	Тенге				293086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3956656				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1732636				
	Материалы		Тенге				5350				
	Всего заработная плата		Тенге					79131			
	Местные материалы		Тенге				1620085				
		Накладные расходы	Тенге				63305				
		Сметная прибыль	Тенге				143675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1939616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5896271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79131			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая конструкция									
5	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	5,93605	115562,07	23332,71	685982	138504	310473	233897	993470
					39926,46	9327,09	237005	55366		73590	
6	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	3	892798,00	–	2678394	–	2678394	–	2892666
					–	–	–	–		214272	
		Железобетонные элементы									
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка**	опора	22	6982,05	2974,90	153605	65448	14711	84385	257029
					3338,46	1456,14	73446	32035		19039	
8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	22	14068,87	6876,00	309515	151272	14711	174088	522292
					6524,18	3367,20	143532	74078		38688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3827496	355224	3018289	492370	4665457
							453984	161480	–	345589	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2678394				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2678394				
		Сметная прибыль	Тенге				214272				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2892666				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1149102				
	Материалы		Тенге				339895				
	Всего заработная плата		Тенге					615463			
		Накладные расходы	Тенге				492370				
		Сметная прибыль	Тенге				131318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1772791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					615463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4665456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								508
		Сметная заработная плата	Тенге					615463			
		РАЗДЕЛ 3. Ответвления к вводам в здания									
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ООО "RS24.ru"	**Прибор учета электроэнергии однофазный CE208 R5845 IOP Q PL O4 IEC**	**шт**	**439**	**26692,95**	**–**	**11718203**	**–**	**11718203**	**–**	**12655660**
					–	**–**	**–**	**–**		**937456**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**11718203**	**–**	**11718203**	**–**	**12655660**
							–	**–**	**–**	**937456**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11718203				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11718203				
		Сметная прибыль	Тенге				937456				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12655660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12655660				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23217386**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				506177				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					410232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					188417			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20025497		
		- Накладные расходы	Тенге							555675	
		- Сметная прибыль	Тенге							1719805	

	Итого строительно- монтажных работ									23 217 386
	Итого инженерного оборудования									0
	Временные здания и сооружения 2,4%									557 217
	Итого									23 774 603
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									166 422
	Итого									23 941 025
	Непредвиденные работы и затраты-2%									478 821
	Итого									24 419 846
	Итого смр+оборудование									24 419 846
	В том числе в текущих ценах 2020г, К=1,0499									25 638 396
	Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9950000005948									25 510 204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС -12%										3 061 225
	Всего к оплате:										28 571 429

Заказчик:

Зав.сектор ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникаций" акимата города Туркестан

/Абдигапбаров А.

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО «АТАКАМА»

/Ахметов Х.

Подрядчик:

Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

/Абдулла А.

Составил:

Инженер ПТО ТОО "TECHTRONIC-STROY"

/Курбанова Н.