Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Доп.соглашение №1 от 02.07.2021г к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	775554	Доп.соглашение №1 к договору №26 от 17.02.21	02.07.2021	НФ	033-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар, г.Туркестан	255 328 601	51 020 408	46 434 771	46 434 771	-				6 122 449	57 142 857
Удержание аванса:	76 598 580	15 306 122							1 836 735	17 142 857
Сумма к оплате:										**40 000 000**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Каманков Н.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ"ЭТЛ"
Кабыш Н.

Технический надзор:
Директор ТОО "АТАКАМА"
Еламан А.

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Абдулла А.

Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Доп.соглашение №1 от 02.07.2021г к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		Опоры									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,09944	2458,40	–	39579	–	–	28497	73522
					2458,40	–	39579	–		5446	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,83	814,54	–	3934	–	–	2833	7308
					814,54	–	3934	–		541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43513	–	–	31330	80830
							43513	–	–	5987	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43513				
	Всего заработная плата		Тенге					43513			
		Накладные расходы	Тенге				31329				
		Сметная прибыль	Тенге				5987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				80830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					43513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				80830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					43513			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛ-10									
		Железобетонные элементы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	19	6982,05	2974,90	132659	56523	12705	72878	221980
					3338,46	1456,14	63431	27667		16443	
4	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	19	54894,64	–	1042998	–	1042998	–	1126438
					–	–	–	–		83440	
		Кабельно-проводниковая продукция									
5	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	14,016	111474,07	56579,20	1562421	793014	38695	797451	2548661
					52134,10	18985,56	730712	266102		188790	
6	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,098	892798,00	–	87494	–	87494	–	94494
					–	–	–	–		7000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2825572	849537	1181892	870329	3991573
							794142	293768	–	295673	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87494				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				87494				
		Сметная прибыль	Тенге				7000				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				94494				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2738078				
	Материалы		Тенге				51400				
	Всего заработная плата		Тенге					1087911			
	Местные материалы		Тенге				1042998				
		Накладные расходы	Тенге				870328				
		Сметная прибыль	Тенге				288672				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3897079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1087911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3991572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								899
		Сметная заработная плата	Тенге					1087911			
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
		Железобетонные элементы									
7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	103	6982,05	2974,90	719151	306415	68875	395075	1203364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3338,46	1456,14	343861	149982		89138	
8	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	60	14068,87	6876,00	844132	412560	40121	474786	1424432
					6524,18	3367,20	391451	202032		105513	
9	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	269	25746,00	–	6925674	–	6925674	–	7479728
					–	–	–	–		554054	
10	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	26	32637,00	–	848562	–	848562	–	916447
					–	–	–	–		67885	
		Кабельно-проводниковая конструкция									
11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	33,356	115562,07	23332,71	3854688	778286	1744615	1314321	5582530
					39926,46	9327,09	1331787	311114		413521	
12	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0693	535574,00	–	37115	–	37115	–	40085
					–	–	–	–		2969	
13	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	6,16017	1229137,00	–	7571693	–	7571693	–	8177428
					–	–	–	–		605735	
14	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0634	892798,00	–	56603	–	56603	–	61132
					–	–	–	–		4528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20857619	1497261	17293258	2184182	24885146
							2067099	663129	–	1843343	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7665412				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7665412				
		Сметная прибыль	Тенге				613233				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8278644				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13192208				
	Материалы		Тенге				1853612				
	Всего заработная плата		Тенге					2730228			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				7774236				
		Накладные расходы	Тенге				2184182				
		Сметная прибыль	Тенге				1230111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16606501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2266
		Сметная заработная плата	Тенге					2730228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24885145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2266
		Сметная заработная плата	Тенге					2730228			
		РАЗДЕЛ 4. Ответвления к вводам в здания									
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ООО "RS24.ru"	Прибор учета электроэнергии однофазный CE208 R5845 IOP Q PL O4 IEC	шт	561	26692,95	–	14974743	–	14974743	–	16172722
					–	–	–	–		1197979	
		КТПН									
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	30	3323,56	1791,56	99707	53747	14139	61129	173703
					1060,68	666,12	31821	19984		12867	
17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,1	8491,25	1657,05	43305	8451	18941	18264	66495
					3120,12	689,70	15913	3517		4926	
18	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	15	10820,70	6416,70	162311	96251	16965	77081	258543
					3273,00	3150,42	49095	47256		19151	
19	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	15	34933,58	8832,14	524004	132482	159565	222083	805774
					15463,80	3043,11	231957	45647		59687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15804069	290930	15184353	378557	17477237
							328785	116404	–	1294610	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14974743				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14974743				
		Сметная прибыль	Тенге				1197979				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16172722				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				829326				
	Материалы		Тенге				209611				
	Всего заработная плата		Тенге					445189			
		Накладные расходы	Тенге				378557				
		Сметная прибыль	Тенге				96631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1304514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					445189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17477237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					445189			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46434771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3233540				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2637728			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1073301			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33659503		
		- Накладные расходы	Тенге							3464398	
		- Сметная прибыль	Тенге							3439613	

	Итого строительно- монтажных работ									46 434 771
	Итого инженерного оборудования									0
	Временные здания и сооружения 2,4%									1 114 435
	Итого									47 549 206
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									332 844
	Итого									47 882 050
	Непредвиденные работы и затраты-2%									957 641
	Итого									48 839 691
	Итого смр+оборудование									48 839 691
	В том числе в текущих ценах 2020г, К=1,0499									51 276 792
	Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9950000005948									51 020 408
	НДС -12%									6 122 449
	Всего к оплате									57 142 857

Технадзор:

Инженер Жкнерт ТОО «АТАКАМА»

/Ахметов Х.

Автор:

ГИП ТОО "ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ"

/Кабыш Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

/Абдулла А.

Составил:

Инженер ПТО ТОО "TECHTRONIC-STROY"

/Курбанова Н.Э.