Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Доп.соглашение №1 от 02.07.2021г к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ за декабрь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
8133501	775554	Доп.соглашение №1 к договору №26 от 17.02.21	02.07.2021	НФ	033-032-431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар, г.Туркестан	363 137 217,83	19 727 081,10	17 954 041	17 954 041					2 367 249,73	22 094 330,83
Удержание аванса:	108 941 165,35	5 918 124,33							710 174,92	6 628 298,35
Сумма к оплате:										**15 466 032,48**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан

Бузарбаев Е.

Авторский надзор:
Директор ТОО "ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ"

Кабыш Н.

Технический надзор:
Директор ТОО "АТАКАМА"

Еламан А.

Подрядчик:
Директор ТОО "TECHTRONIC STROY"

Абдулла А.

Заказчик: ГУ "Отдел инфраструктуры и коммуникации" акимата города Туркестан
Подрядчик: ТОО "TECHTRONIC-STROY"
Инженер: ТОО "АТАКАМА"
Наименование строительства: Строительство электроснабжения жилого массива МКТУ,мкр.Яссы,Шавгар,г.Туркестан
Договор: Доп.соглашение №1 от 02.07.2021г к типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №26 от 17.02.2021г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Железобетонные элементы									
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	8	6982,05	2974,90	55856	23799	5349	30685	93465
					3338,46	1456,14	26708	11649		6923	
2	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	54894,64	–	439157	–	439157	–	474290
					–	–	–	–		35133	
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	17	6982,05	2974,90	118695	50573	11368	65207	198613
					3338,46	1456,14	56754	24754		14712	
4	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	17	32637,00	–	554829	–	554829	–	599215
					–	–	–	–		44386	
		Стальные конструкции и линейная арматура									
5	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	Оголовок ОГs56	шт	27	12763,39	–	344612	–	344612	–	372181
					–	–	–	–		27569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1513149	74373	1355315	95892	1737764
							83462	36404	–	128723	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				344612				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				344612				
		Сметная прибыль	Тенге				27569				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				372181				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1168537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				16717				
	Всего заработная плата		Тенге					119865			
	Местные материалы		Тенге				993986				
		Накладные расходы	Тенге				95892				
		Сметная прибыль	Тенге				101154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1365584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					119865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1737764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					119865			
		РАЗДЕЛ 2. Кабельно-проводниковая продукция									
6	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	4,1728	892798,00	--	3725467	--	3725467	--	4023505
					--	--	--	--		298037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3725467	--	3725467	--	4023505
							--	--	--	298037	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3725467				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3725467				
		Сметная прибыль	Тенге				298037				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4023505				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4023505				
		РАЗДЕЛ 3. Ответвления к вводам в здания									
7	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвольт"	Корпус для предохранителя 63А	шт	1000	5773,21	--	5773214	--	5773214	--	6235071
					--	--	--	--		461857	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инвольт"	Плавкая ставка SVV10.35	шт	1000	619,64	--	619643	--	619643	--	669214
					--	--	--	--		49571	
9	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1000	551,60	87,55	551596	87550	21366	340654	963629
					442,68	30,45	442680	30450		71380	
10	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1000	2405,49	482,59	2405490	482590	137300	1599024	4324875
					1785,60	213,18	1785600	213180		320361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9349943	570140	6551523	1939678	12192789
							2228280	243630	--	903169	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6944453				
	Материалы		Тенге				21366				
	Всего заработная плата		Тенге					473130			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6392857				
		Накладные расходы	Тенге				340654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				582809				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17954041
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2311742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					644513			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					280034			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11632305		
		- Накладные расходы	Тенге							2035570	
		- Сметная прибыль	Тенге							1329929	

	Итого строительно- монтажных работ									17 954 041
	Итого инженерного оборудования									0
	Временные здания и сооружения 2,4%									430 897
	Итого									18 384 938
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%									128 695
	Итого									18 513 633
	Непредвиденные работы и затраты-2%									370 273
	Итого									18 883 905
	Итого смр+оборудование									18 883 905
	В том числе в текущих ценах 2020г. К=1,0499									19 826 212
	Итого с коэффициентом договорной цены к=0,9950000005948									19 727 081,10
	НДС -12%									2 367 249,73
	Всего по смете									22 094 330,83

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО «АТАКАМА»

_____ Ахметов Х.

Автор:

ГИП ТОО "ЭНЕРГОСЕРВИС ЭТЛ"

_____ / Кабыш Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "TECHTRONIC-STROY"

_____ / Абдулла А.

Составил:

Инженер ПТО ТОО "TECHTRONIC-STROY"

_____ / Куроанова Н.Э.