Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Договор №369 от 30.09.2022г.
Дополнительное соглашение №369/3 от 16.05.2023г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок 41 пятно 2

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок 41 пятно 2**	33 376 177,50	33 376 177,50	29 800 158,48	3576019,02	-	16 336 177,50	14 585 872,77	1750304,73	
	в т.ч. НДС 12%	3 576 019,02	3 576 019,02				1 750 304,73			
	Удержание гарантии 5% согласно Договора	1 668 808,88	1 668 808,88				816 808,88			
	Всего к оплате	31 707 368,63	31 707 368,63				15 519 368,63			
	в т.ч. НДС 12%	3 397 218,07	3 397 218,07				1 862 324,24			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

И.О. Руководитель

_____ Садуакасов Д.

Подрядчик:

ТОО "Шалхар Бастау"

Директор

_____ Мылтыкбай Ж.С.

Технадзор:

ТОО "Эльжан-2006"

_____ Егембердиев Т.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование и местонахождение объекта строительства: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз Участок 41 пятно 2

Договор №369 от 30.09.2022г

Дополнительное соглашение №369/3 от 16.05.2023г

Акт №2

выполненных работ за май 2023 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: Строительно-монтажных работ	Сметная стоимость, тенге: Оборудования, мебели и инвентаря	Сметная стоимость, тенге: Прочих работ и затрат	Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге, с начала строительства: %	с начала строительства: строительно-монтажные работы	с начала строительства: оборудования, мебели и инвентаря	с начала строительства: прочих затрат	с начала строительства: Итого	за отчетный период: %	за отчетный период: строительно-монтажные работы	за отчетный период: оборудования, мебели и инвентаря	за отчетный период: прочих затрат	за отчетный период: Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Глава 2. Основные объекты строительства																
1	2-1	Основной объект строительства														
1	02-01	Благоустройство территории	18088268			18 088 268	85%	15 440 061			15 440 061	50%	9 020 522			9 020 522
2	02-07	Газоснабжение	1510589			1 510 589	100%	1 509 138			1 509 138	100%	1 509 138			1 509 138
3	02-06	Наружная канализация	2257982			2 257 982	100%	2 257 982			2 257 982	0%				-
4	02-05	Наружный водопровод	362331			362 331	100%	362 331			362 331	0%				-
5	02-03	Телефонизация	466769			466 769	100%	466 769			466 769	100%	466 769			466 769
6	02-04	Теплотрасса	5523375			5 523 375	100%	5 523 375			5 523 375	0%				-
7	02-02	Электроснабжение	3064661			3 064 661	98%	2 998 127			2 998 127		2 998 127			2 998 127
		Всего по главе 2	**31 273 975**	-		**31 273 975**	91%	**28 557 783**	-		**28 557 783**	**45%**	**13 994 556**	-		**13 994 556**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**31 273 975**	-	-	**31 273 975**	91%	**28 557 783**	-	-	**28 557 783**	45%	**13 994 556**	-	-	**13 994 556**
Глава 8. Временные здания и сооружения																
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	312 740			312 740	91%	285 578			285 578	45%	139 946			139 946
		Всего по главе	**312 740**			**312 740**	91%	**285 578**			**285 578**	45%	**139 946**			**139 946**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**31 586 715**	-		**31 586 715**	91%	**28 843 360**	-		**28 843 360**	45%	**14 134 502**	-		**14 134 502**
Глава 9. Прочие работы и затраты																
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	369 565			369 565	91%	337 467			337 467	45%	165 374			165 374
		Всего по главе	**369 565**			**369 565**	91%	**337 467**			**337 467**	45%	**165 374**			**165 374**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**31 956 279**	-		**31 956 279**	91%	**29 180 828**	-		**29 180 828**	45%	**14 299 875**	-		**14 299 875**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	639 126			639 126	91%	583 617			583 617	45%	285 998			285 998
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**32 595 405,0**	-		**32 595 405,0**	91%	**29 764 444,2**	-		**29 764 444,2**	45%	**14 585 872,7**	-		**14 585 872,7**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 911 448,6	3 911 448,6	91%			3 571 733,3	3 571 733,3	45%			1 750 304,7	1 750 304,7
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**32 595 405,0**	-	**3 911 448,6**	**36 506 853,6**	91%	**29 764 444,2**	-	**3 571 733,3**	**33 336 177,5**	45%	**14 585 872,7**	-	**1 750 304,7**	**16 336 177,5**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

И.О. Руководитель

_____ **Садуакасов Д.Е.**

Подрядчик:

ТОО "Шалхар Бастау"

Директор

_____ **Мылтыкбаев Ж.С.**

Технадзор:

ТОО "Эльжан-2006"

_____ **Егембердиев Т.**