Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 09 ноября 2022 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Договор №268 от 30.09.2022г.
Дополнительное соглашение №268/1 от 09.11.2022г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок 41 пятно 3

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок 41 пятно 3**	5 000 000,00	5 000 000,00	4 464 285,71	535714,29	-	5 000 000,00	4 464 285,71	535714,29	
	в т.ч. НДС 12%	535 714,29	535 714,29				535 714,29			
	Удержание гарантии 5% согласно Договора	250 000,00	250 000,00				250 000,00			
	Всего к оплате	4 750 000,00	4 750 000,00				4 750 000,00			
	в т.ч. НДС 12%	508 928,57	508 928,57				508 928,57			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель

Бабакулов Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор

Рахиев Е.Б.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Наименование объекта : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок 41 пятно 3
Договор №268 от 30.09.2022г.
Дополнительное соглашение №268/1 от 09.11.2022г.

Акт №1
выполненных работ на 09 ноября 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраяя	прочих затрат	Итого	%	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраяя	прочих затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Глава 2. Основные объекты строительства																
1	2-1	Основной объект строительства														
1	02-01	Благоустройство территории	25 901 253			25 901 253					-					-
2	02-07	Газоснабжение	1 043 810			1 043 810					-					-
3	02-06	Наружная канализация	2 266 434			2 266 434					-					-
4	02-05	Наружный водопровод	2 126 253			2 126 253					-					-
5	02-03	Телефонизация	821 852			821 852					-					-
6	02-04	Теплотрасса	6 836 941			6 836 941	63%	4 283 302			4 283 302	63%	4 283 302			4 283 302
7	02-02	Электроснабжение	2 541 459			2 541 459					-					-
		Всего по главе 2	**41 538 002**	-		**41 538 002**	10%	**4 283 302**	-		**4 283 302**	**10%**	**4 283 302**	-		**4 283 302**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**41 538 002**	-	-	**41 538 002**	10%	**4 283 302**	-	-	**4 283 302**	10%	**4 283 302**	-	-	**4 283 302**
Глава 8. Временные здания и сооружения																
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	415 380			415 380	10%	42 833			42 833	10%	42 833			42 833
		Всего по главе	**415 380**			**415 380**	10%	**42 833**			**42 833**	10%	**42 833**			**42 833**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**41 953 382**	-		**41 953 382**	10%	**4 326 135**	-		**4 326 135**	10%	**4 326 135**	-		**4 326 135**
Глава 9. Прочие работы и затраты																
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	490 855			490 855	10%	50 616			50 616	10%	50 616			50 616
		Всего по главе	**490 855**			**490 855**	10%	**50 616**			**50 616**	10%	**50 616**			**50 616**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**42 444 237**	-		**42 444 237**	10%	**4 376 751**	-		**4 376 751**	10%	**4 376 751**	-		**4 376 751**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	848 885			848 885	10%	87 535			87 535	10%	87 535			87 535
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**43 293 121,00**	-		**43 293 121,00**	10%	**4 464 285,7**	-		**4 464 285,7**	10%	**4 464 285,7**	-		**4 464 285,7**
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			5 195 174,52	5 195 174,52	10%			535 714,3	535 714,3	10%			535 714,3	535 714,3
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**43 293 121,00**	-	**5 195 174,52**	**48 488 295,52**	10%	**4 464 285,7**	-	**535 714,3**	**5 000 000,0**	10%	**4 464 285,7**	-	**535 714,3**	**5 000 000,0**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
Бабакулов Е.Н.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Рахиев Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Директор
Айткулбеков М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование и местонахождение объекта строительства: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60 -ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз.Участок 41 пятно 3

Наименование подобъекта: Теплотрасса

Договор №268 от 30.09.2022г.

Дополнительное соглашение №268/1 от 09.11.2022г.

Акт
приемки выполненных работ на 09 ноября 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	277,81		267,65	267,65	74356	74356	--	9895	90991
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,47	--	13743		6740	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0233	6,473							
1.2	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,0233	6,472973		11487,00		74355			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0233	6,472973		2123,00		13742			
2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	64,64		294,41	294,41	19031	19031	--	2532	23288
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,41	--	3517		1725	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02563	1,6567							
2.2	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,02563	1,656723		11487,00		19031			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02563	1,656723		2123,00		3517			
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,59		2552,37	--	27030	--	--	19461	50211
		НР - 72%; СП - 8%				2552,37	--	27030	--		3719	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,1252	22,5059	1201,00		27030				
4	**1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в траншеях. Уширение и углубление траншеи под колодец в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**3,93**		**357,59**	**357,59**	**1405**	**1406**	--	**187**	**1719**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**66,09**	--	**260**		**127**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03113	0,1223							
4.2	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,03113	0,122341		11487,00		1405			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03113	0,122341		2123,00		260			
5	**1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**3,93**		**1615,00**	**1615,00**	**6347**	**6347**	--	**3002**	**10097**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**1060,80**	--	**4169**		**748**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	4,0086							
5.2	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	13,362		475,00		6347			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	1,02	4,0086		1040,00		4169			
6	**1101-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**58,26**		**151,89**	**151,89**	**8849**	**8849**	--	**1531**	**11211**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**36,51**	--	**2127**		**830**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01982	1,1547							
6.2	3201-0210-0301	Трамбовки на базе трактора Т130.1.Г	маш.-ч	0,0161	0,937986		8277,00		7764			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0161	0,937986		1777,00		1667			
6.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00372	0,216727		5008,00		1085			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00372	0,216727		2123,00		460			
7	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**0,786**		**878,80**	--	**691**	--	--	**497**	**1283**
		НР - 72%; СП - 8%				**878,80**	--	**691**	--		**95**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	0,6956	993,00		691				
8	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,144**		**31,10**	**31,10**	**98**	**98**	--	**28**	**136**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,28**	--	**39**		**10**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,0217							
8.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,021725		4500,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,021725		1777,00		39			
9	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3,144**		**173,82**	**79,75**	**546**	**251**	--	**301**	**915**
		НР - 72%; СП - 8%				**94,07**	**39,01**	**296**	**123**		**68**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	0,3396	871,00		296				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,0825							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,08253		2970,00		245			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,08253		1486,00		123			
9.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,33012		17,00		6			
10	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**51,642**		**965,20**	**--**	**49845**	**--**	**--**	**35888**	**92592**
		НР - 72%; СП - 8%				**965,20**	**--**	**49845**	**--**		**6859**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	50,196	993,00		49845				
11	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**206,568**		**36,27**	**36,27**	**7492**	**7492**	**--**	**2130**	**10392**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,32**	**--**	**2958**		**770**	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,6649							
11.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,664938		4500,00		7492			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,664938		1777,00		2959			
12	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**206,568**		**173,82**	**79,75**	**35906**	**16474**	**--**	**19793**	**60155**
		НР - 72%; СП - 8%				**94,07**	**39,01**	**19432**	**8058**		**4456**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	22,3093	871,00		19432				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,4224							
12.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	5,42241		2970,00		16105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	5,42241		1486,00		8058			
12.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	21,68964		17,00		369			
13	**1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**94,83**		**251,57**	**251,57**	**23856**	**23857**	**--**	**3174**	**29193**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**46,49**	**--**	**4409**		**2162**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0219	2,0768							
13.2	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,0219	2,076777		11487,00		23856			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0219	2,076777		2123,00		4409			
14	**412-102-0116 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**3527,676**		**40,00**	**--**	**141107**	**--**		**--**	**152396**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11289**	
15	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**94,83**		**18,00**	**15,08**	**1707**	**1430**	**9**	**630**	**2523**
		НР - 72%; СП - 8%				**2,83**	**6,39**	**268**	**606**		**187**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,00272	0,2579	1041,00		268				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,2873							
15.3	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,006638		3678,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,006638		1486,00		10			
15.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,280697		5008,00		1406			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,280697		2123,00		596			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.5	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00002**	**0,001897**	**4553,00**				**9**		
16	**1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12**	**км трубопровода**	**0,236**		**1172991,31**	**479338,42**	**276826**	**113124**	**3024**	**192228**	**506578**
		НР - 99%; СП - 8%				**680841,00**	**141910,29**	**160678**	**33491**		**37524**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	449,4	106,0584	1515,00		160678				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	72,9374	17,2132							
16.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	76,85	18,1366		616,00		11172			
16.4	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,55	6,5018		7375,00		47951			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,55	6,5018		2123,00		13803			
16.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	15,3615	3,625314		30,00		109			
16.6	3204-0105-0202	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	5,9		7004,00		41324			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	5,9		2123,00		12526			
16.7	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	7,6874	1,814226		1995,00		3619			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,6874	1,814226		1486,00		2696			
16.8	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,01888		5211,00		98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,01888		2123,00		40			
16.9	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	2,95		2970,00		8762			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	2,95		1486,00		4384			
16.10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,02832		3154,00		89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,02832		1486,00		42			
16.11	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,0012	0,000283	360753,00				102		
16.12	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,056**	**0,013216**	**211214,00**				**2791**		
16.13	217-603-0104	Вода техническая	м3	19	4,484	29,00				130		
17	**241-102-0153 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**238,36**		**3003,00**	**--**	**715795**	**--**	**715795**	**--**	**773059**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**57264**	
18	**222-519-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,004**		**821622,00**	**--**	**3286**	**--**	**3286**	**--**	**3549**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**263**	
19	**222-519-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0948**		**821622,00**	**--**	**77890**	**--**	**77890**	**--**	**84121**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6231**	
20	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,00348**		**1101715,94**	**527328,76**	**3834**	**1835**	**65**	**2490**	**6829**
		НР - 99%; СП - 8%				**555667,90**	**166933,81**	**1934**	**581**		**506**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	1,0882	1777,00		1934				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,3282							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,320543		5650,00		1811			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,320543		1777,00		570			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,007621		3154,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,007621		1486,00		11			
20.5	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000313	207992,00				65		
21	**261-301-0748 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 30753-2001**	**шт.**	**4**		**6988,00**	**--**	**27952**	**--**	**27952**	**--**	**30188**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2236**	
22	**1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	**компенсатор**	**2**		**35936,94**	**1437,82**	**71874**	**2875**	**59561**	**10903**	**89399**
		НР - 99%; СП - 8%				**4719,00**	**787,58**	**9438**	**1575**		**6622**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	3	6	1573,00		9438				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,53	1,06							
22.3	3106-0201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,4	0,8		616,00		493			
22.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,88	1,76		30,00		53			
22.5	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,44	0,88		1995,00		1756			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,88		1486,00		1308			
22.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18		3154,00		568			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,18		1486,00		267			
22.7	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,12	0,24		28,00		7			
22.8	**217-605-0108**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,022**	**0,044**	**5867,00**				**258**		
22.9	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,095	0,19	295,00				56		
22.10	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00018**	**0,00036**	**211214,00**				**76**		
22.11	**245-405-0402**	**Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м**	**шт.**	**1**	**2**	**29585,00**				**59170**		
23	**1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88**	**м2**	**56,35**		**481,11**	**3,81**	**27111**	**214**	**24803**	**1468**	**30865**
		НР - 69%; СП - 8%				**37,16**	**0,59**	**2094**	**33**		**2286**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0272	1,5327	1366,00		2094				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0225							
23.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,01127		28,00		0			
23.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01127		5122,00		58			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01127		1486,00		17			
23.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,01127		3154,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,01127		1486,00		17			
23.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,73255		165,00		121			
23.7	**261-201-0375**	**Эмаль термостойкая КО-88 СТ РК 3262-2018**	**т**	**0,0003**	**0,016905**	**1364491,00**				**23067**		
23.8	236-104-0104	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72	т	0,00006	0,003381	513158,00				1735		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	115,7		547,69	15,64	63368	1809	17512	34038	105198
		НР - 76%; СП - 8%				380,70	6,39	44047	739		7792	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3	34,71	1269,00		44047				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,4975							
24.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,26611		716,00		191			
24.4	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,0126	1,45782		34,00		50			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,49751		3154,00		1569			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,49751		1486,00		739			
24.6	**261-102-0108**	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	**т**	**0,00047**	**0,054379**	**132012,00**				**7179**		
24.7	**216-201-0501**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,000126**	**0,014578**	**132413,00**				**1930**		
24.8	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,0126	1,45782	454,00				662		
24.9	**261-105-0504**	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**0,3**	**34,71**	**223,00**				**7740**		
25	261-105-0190 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,133055		419709,00	--	55844	--	55844	--	60312
		СП - 8%				--	--	--	--		4468	
26	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем толщ 40м для труб 76 мм**	м3 изоляции	3,44		91932,70	1207,10	316248	4152	223812	68533	415564
		НР - 76%; СП - 8%				25663,95	549,82	88284	1891		30783	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	18,45	63,468	1391,00		88284				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,2728							
26.3	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	4,0592		34,00		138			
26.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	1,2728		3154,00		4014			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	1,2728		1486,00		1891			
26.5	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,037496	132012,00				4950		
26.6	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	3,784	158,00				598		
26.7	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	13,76	132,00				1816		
26.8	**261-105-0126**	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	**м3**	**1,032**	**3,55008**	**34710,00**				**123223**		
26.9	**214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,039**	**0,13416**	**693247,00**				**93006**		
26.10	**217-102-0104**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,00004**	**0,000138**	**1589156,00**				**219**		
27	234-301-0217 РСНБ РК 2015	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 76 мм**	м	236		1965,00	--	463740	--	463740	--	500839
		СП - 8%				--	--	--	--		37099	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	**1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Гильзы,диаметр до 70 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,02**		**3531,96**	**52,38**	**7135**	**106**	**5021**	**2005**	**9871**
		НР - 98%; СП - 8%				**993,84**	**18,94**	**2008**	**38**		**731**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,656	1,3251	1515,00		2008				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,025							
28.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,00303		6248,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,00303		1486,00		5			
28.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,001616		5211,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,001616		2123,00		3			
28.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,020402		3154,00		64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,020402		1486,00		30			
28.6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	0,503788		28,00		14			
28.7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00012	0,000242	17668,00				4		
28.8	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,003	0,00606	874,00				5		
28.9	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,008282	5867,00				49		
28.10	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,00909	295,00				3		
28.11	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	0,093728	121,00				11		
28.12	**261-305-0106**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**1**	**2,02**	**2450,00**				**4949**		
29	**1126-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными**	**м3 изоляции**	**0,0034**		**166590,68**	**2747,20**	**566**	**9**	**8**	**421**	**1066**
		НР - 76%; СП - 8%				**161544,45**	**1263,10**	**549**	**4**		**79**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,1)	чел-ч	106,63	0,3625	1515,00		549				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,85	0,0029							
29.3	3204-0106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,95	0,00663		34,00		0			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,00289		3154,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	0,00289		1486,00		4			
29.5	**214-301-0205**	**Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм**	**кг**	**0,24**	**0,000816**	**6012,00**				**5**		
29.6	**261-102-0216**	**Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**2,56**	**0,008704**	**132,00**				**1**		
29.7	**214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,00061**	**0,000002**	**693247,00**				**1**		
29.8	**217-102-0104**	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**0,00006**	**0**	**1589156,00**				**0**		
30	**217-504-0101 РСНБ РК 2015**	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм**	**т**	**0,000085**		**2462597,00**	**--**	**209**	**--**	**209**	**--**	**226**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
31	**1122-1201-0106 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 161 мм. Приварка**	**фланец**	**2**		**2877,51**	**213,90**	**5755**	**428**	**245**	**5061**	**11681**
		НР - 99%; СП - 8%				**2541,11**	**14,86**	**5082**	**30**		**865**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	1,43	2,86	1777,00		5082				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,02							
31.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,94	1,88		194,00		365			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		3154,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1486,00		30			
31.5	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00058**	**0,00116**	**211214,00**				**245**		
32	**241-116-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 161 мм**	**шт.**	**2**		**7924,00**	**--**	**15848**	**--**	**15848**	**--**	**17116**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1268**	
33	**1122-1201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 78 мм. Приварка**	**фланец**	**2**		**916,27**	**52,38**	**1833**	**105**	**93**	**1618**	**3728**
		НР - 99%; СП - 8%				**817,42**	**--**	**1635**	**--**		**276**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	0,46	0,92	1777,00		1635				
33.2	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,27	0,54		194,00		105			
33.3	**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00022**	**0,00044**	**211214,00**				**93**		
34	**241-116-0309 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 78 мм**	**шт.**	**2**		**2486,00**	**--**	**4972**	**--**	**4972**	**--**	**5370**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**398**	
35	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка**	**т**	**0,01658**		**1441954,94**	**527328,76**	**23908**	**8743**	**5952**	**11861**	**38630**
		НР - 99%; СП - 8%				**555667,90**	**166933,81**	**9213**	**2768**		**2861**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	312,7	5,1846	1777,00		9213				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,5635							
35.3	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,527184		5650,00		8629			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,527184		1777,00		2714			
35.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,03631		3154,00		115			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,03631		1486,00		54			
35.5	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001492	207992,00				310		
35.6	**261-301-0254**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**1**	**0,01658**	**340239,00**				**5641**		
36	**217-101-0107 РСНБ РК 2015**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,00184**		**647579,00**	**--**	**1192**	**--**	**1192**	**--**	**1287**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**95**	
37	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под лотки песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**6,8018**		**4307,05**	**1060,92**	**29296**	**7217**	**16026**	**8503**	**40823**
		НР - 93%; СП - 8%				**889,98**	**454,22**	**6053**	**3090**		**3024**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,78	5,3054	1141,00		6053				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,9725							
37.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	1,428378		2970,00		4242			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	1,428378		1486,00		2123			
37.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	2,856756		17,00		49			
37.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,544144		5376,00		2925			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,544144		1777,00		967			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.6	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**7,48198**	**2138,00**				**15996**		
37.7	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,15	1,02027	29,00				30		
38	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**12,36778**		**13170,97**	**2855,89**	**162896**	**35321**	**70287**	**81795**	**264267**
		НР - 118%, СП - 8%				**4632,03**	**972,71**	**57288**	**12030**		**19575**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	чел-ч	3,33	41,1847	1391,00		57288				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	6,7899							
38.3	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	5,812857		4606,00		26774			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	5,812857		1777,00		10329			
38.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	6,510399		716,00		4661			
38.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,390822		5211,00		2037			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,390822		2123,00		830			
38.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,586233		3154,00		1849			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,586233		1486,00		871			
38.7	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0209**	**0,258487**	**17668,00**				**4567**		
38.8	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0026	0,032156	125659,00				4041		
38.9	**216-201-0501**	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	**т**	**0,034**	**0,420505**	**132413,00**				**55680**		
38.10	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,021025	170017,00				3575		
38.11	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,5	6,18389	392,00				2424		
39	**225-203-0103 РСНБ РК 2015**	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**6,68205**		**43028,00**	--	**287515**	--	**287515**	--	**310516**
		СП - 8%				--	--	--	--		**23001**	
40	**225-203-0103 РСНБ РК 2015**	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ЛК75-90.60-1)**	**м3**	**1,26456**		**43028,00**	--	**54411**	--	**54411**	--	**58764**
		СП - 8%				--	--	--	--		**4353**	
41	**225-202-1104 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПТ300.90.10-3)(ПТ75.90.10-3)**	**м3**	**4,42117**		**78835,00**	--	**348543**	--	**348543**	--	**376426**
		СП - 8%				--	--	--	--		**27883**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4283302**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**485865**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**335529**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**96279**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2483612**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**141107**				
		- Накладные расходы	Тенге								**519973**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**317285**	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%										42 833
		Итого										4 326 135
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%										50 616
		Итого										4 376 751

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%										87 535
		Итого										4 464 286
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										535 714
		Всего										5 000 000

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Директор
_____**Айткулбеков М.**

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
_____**Рахиев Е.Б.**