Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 4

Актов выполненных работ за август месяц 2022 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-02	24		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0	372 513	
2	02-01-03	25		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0	372 513	
3	02-01-04	26		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0	372 513	
4	02-01-05	27		Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0	1 147 291	
5	02-01-06	28		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0	1 432 694	
6	02-01-07	29		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0	818 132	
7	02-01-08	30		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	111 562 640	
8	02-01-09	31		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	104 856 392	
9	02-01-10	32		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	128 521 179	
10	06-03-01	33		Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/	6 035 812	
11	06-04-01	34		Пожарные резервуары. Пятно 8.1, 8.2	9 530 929	
12	06-05-01	35		Накопитель сточных вод. Общестроительные работы - АС	6 312 024	
13	06-09-01	36		Блочная модульная водогрейная котельная станция. Общестроительные работы - АС	573 190	
14	04-03-01	37		Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. Пятно 5. Общестроительные работы - АС	4 313 318	
				Всего:	**376 221 139**	

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		39/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	376 221 139									
к оплате:	376 221 139	335 911 731							40 309 408	376 221 139

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

И.О. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.А. _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 24

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Каркас										
			Раздел: 3. Стены										
			Раздел: 4. Перекрытия										
			Раздел: 5. Лестницы										
1	148	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	12479,79 / 5801,5	171,27 / 39,05	38687 / 17985	531 / 121	20172	16476 / 4413	59576	
2	149	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,1	3174,24 / 3015,36	158,88 / 38,4	9840 / 9348	492 / 119	0	8615 / 1476	19931	
3	150	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	3,1	42304,41 / 10214,11	8503,03 / 2035,38	131144 / 31664	26360 / 6310	73121	34556 / 13256	178956	
4	151	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04524	441876		19990		19990	1599	21589	
5	152	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	349485		734		734	59	793	
6	153	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06624	349459		23148		23148	1852	25000	
7	154	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12832	334486		42921		42921	3434	46355	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Лестницы									352200	
			ИТОГО:					266464	27383	180086	59647	352 200	
			В том числе :					58997	6550		26089		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5 283				357 484	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		4 826				362 310	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 246					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**369 556**	
			НДС			**12 %**		**44 347**					
			Итого с НДС									**413 903**	
			Итого со скидкой 10 %									**372 513**	
			в том числе НДС, 12%									*39 912*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Усманбаев Е.А.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 25

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Каркас										
			Раздел: 3. Стены										
			Раздел: 4. Перекрытия										
			Раздел: 5. Лестницы										
1	147	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	12479,79 / 5801,5	171,27 / 39,05	38687 / 17985	531 / 121	20172	16476 / 4413	59576	
2	148	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,1	3174,24 / 3015,36	158,88 / 38,4	9840 / 9348	492 / 119	0	8615 / 1476	19931	
3	149	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	3,1	42304,41 / 10214,11	8503,03 / 2035,38	131144 / 31664	26360 / 6310	73121	34556 / 13256	178956	
4	150	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04524	441876		19990		19990	1599	21589	
5	151	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	349485		734		734	59	793	
6	152	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06624	349459		23148		23148	1852	25000	
7	153	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12832	334486		42921		42921	3434	46355	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Лестницы									352200	
			ИТОГО:					266464	27383	180086	59647	352 200	
								58997	6550		26089		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5 283					
			Итого с временными									357 484	
			Зимние удорожания			1,35 %		4 826					
			Итого с зимними удорожаниями									362 310	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 246					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									369 556	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**44 347**					
			Итого с НДС									**413 903**	
			Итого со скидкой 10 %									**372 513**	
			в том числе НДС, 12%									*39 912*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Усманбаев Е.А.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 26

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
			Раздел: 2. Каркас										
			Раздел: 3. Стены										
			Раздел: 4. Перекрытия										
			Раздел: 5. Лестницы										
1	143	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	12479,79 5801,5	171,27 39,05	38687 17985	531 121	20172	16476 4413	59576	
2	144	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,1	3174,24 3015,36	158,88 38,4	9840 9348	492 119	0	8615 1476	19931	
3	145	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	3,1	42304,41 10214,11	8503,03 2035,38	131144 31664	26360 6310	73121	34556 13256	178956	
4	146	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04524	441876		19990		19990	1599	21589	
5	147	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0021	349485		734		734	59	793	
6	148	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06624	349459		23148		23148	1852	25000	
7	149	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12832	334486		42921		42921	3434	46355	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Лестницы									352200	
			ИТОГО:					266464 58997	27383 6550	180086	59647 26089	352 200	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		5 283				357 484	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		4 826				362 310	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 246				369 556	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**44 347**					
			Итого с НДС									**413 903**	
			Итого со скидкой 10 %									**372 513**	
			в том числе НДС, 12%									*39 912*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Усанбаев Е.А.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 Г.**

Акт выполненных работ № 27

за **август 2022 (месяц, год) на 02-01-05 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ0 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)**	м2	799,56	937,3	20,49	749428	16383	461498	254955	1084734	
						339,62	3,25	271547	2599		80351		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									1084734	
			ИТОГО:					749428	16383	461498	254955	1084734	
								271547	2599		80351		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		16 271					
			Итого с временными									1 101 005	
			Зимние удорожания			1,35 %		14 864					
			Итого с зимними удорожаниями									1 115 869	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		22 317					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 138 186	
			НДС			12 %		136 582					
			Итого с НДС									1 274 768	
			Итого со скидкой 10 %									1 147 291	
			в том числе НДС, 12%									*122 924*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 28

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-06 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)**	м2	998,46	937,3	20,49	935857	20458	576301	318378	1354574	
						339,62	3,25	339097	3245		100339		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									1354574	
			ИТОГО:					935857	20458	576301	318378	1 354 574	
								339097	3245		100339		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		20 319				1 374 893	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		18 561				1 393 454	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27 869				1 421 323	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		170 559				1 591 882	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									1 432 694	
			в том числе НДС, 12%									*153 503*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 29

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-07 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)**	м2	570,165	937,3	20,49	534416	11683	329094	181808	773522	
						339,62	3,25	193639	1853		57298		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты									773522	
			ИТОГО:					534416	11683	329094	181808	773522	
								193639	1853		57298		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		11 603				785 125	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		10 599				795 724	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		15 914				811 638	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**97 397**					
			Итого с НДС									**909 035**	
			Итого со скидкой 10 %									**818 132**	
			в том числе НДС, 12%									*87 657*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Усманбаев Е.А.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 30

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	521,73	2189,72 608,87	974,1 230,55	1142443 317666	508217 120285	316560	398535 123278	1664256	
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	521,73	520,08 149,82	370,26 89,48	271341 78166	193175 46684	0	113613 30796	415750	
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	9,0288	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	453512 406346	26641 5729	20525	374988 66280	894780	
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6796	349485		936480		936480	74918	1011398	
5	5	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,3492	334486		2123719		2123719	169897	2293616	Казахстан
6	6	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	59,4	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	1783064 180012	226109 54014	1376942	212964 159682	2155710	
7	7	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3148	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	15812 14168	929 200	716	13074 2311	31197	
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1224	349485		42777		42777	3422	46199	
9	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1924	334486		64355		64355	5148	69503	Казахстан
10	10	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	54032 5455	6852 1637	41726	6453 4839	65324	
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3308	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	16616 14888	976 210	752	13739 2428	32783	
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1384	349485		48369		48369	3869	52238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1924	334486		64355		64355	5148	69503	Казахстан
14	14	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	54032 5455	6852 1637	41726	6453 4839	65324	
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,927	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	46563 41720	2735 588	2107	38501 6805	91869	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3498	349485		122250		122250	9780	132030	
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5772	334486		193065		193065	15445	208510	Казахстан
18	18	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	162097 16365	20555 4910	125177	19360 14517	195974	
19	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3488	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	17520 15698	1029 221	793	14487 2561	34568	
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1564	349485		54659		54659	4373	59032	
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1924	334486		64355		64355	5148	69503	Казахстан
22	22	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	54032 5455	6852 1637	41726	6453 4839	65324	
23	23	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4161	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	71130 63732	4179 899	3219	58814 10396	140340	
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5341	349485		186660		186660	14933	201593	
25	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,882	334486		295017		295017	23601	318618	Казахстан
26	26	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	189113 19092	23982 5729	146039	22587 16936	228636	
27	27	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,3284	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	368102 329819	21624 4650	16660	304367 53797	726266	
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5172	349485		879724		879724	70378	950102	
29	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,8112	334486		1609279		1609279	128742	1738021	Казахстан
30	30	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,9234	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	46382 41558	2725 586	2099	38351 6779	91512	
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4578	349485		159994		159994	12800	172794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4656	334486		155737		155737	12459	168196	Казахстан
33	33	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6795	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	34131 30581	2005 431	1545	28221 4988	67340	
34	34	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2915	349485		101875		101875	8150	110025	
35	35	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,388	334486		129781		129781	10382	140163	Казахстан
36	36	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4962	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	24924 22332	1464 315	1128	20608 3643	49175	
37	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2328	349485		81360		81360	6509	87869	
38	38	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2634	334486		88104		88104	7048	95152	Казахстан
39	39	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2404	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	62305 55825	3660 787	2820	51517 9106	122928	
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5341	349485		186660		186660	14933	201593	
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7063	334486		236247		236247	18900	255147	Казахстан
42	42	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3956	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	19871 17804	1167 251	899	16430 2904	39205	
43	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1838	349485		64235		64235	5139	69374	
44	44	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2118	334486		70844		70844	5668	76512	Казахстан
45	45	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3726	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	18716 16769	1099 236	847	15475 2735	36926	
46	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1294	349485		45223		45223	3618	48841	
47	47	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2432	334486		81347		81347	6508	87855	Казахстан
48	48	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,78	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	189751 68298	22894 5945	98559	67561 20585	277897	
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48114	349485		168151		168151	13452	181603	
50	50	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,62784	334486		210004		210004	16800	226804	Казахстан
51	51	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	7,2	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	361430 130091	43606 11323	187732	128687 39209	529326	
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8613	349485		301011		301011	24081	325092	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7145	334486		573476		573476	45878	619354	Казахстан
54	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	28,8	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	1445720 520366	174425 45292	750928	514749 156838	2117307	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,4144	349485		1542767		1542767	123421	1666188	
56	56	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,10608	334486		2376884		2376884	190151	2567035	Казахстан
57	57	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	627483 225853	75705 19658	325924	223415 68072	918970	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,86	349485		650042		650042	52003	702045	
59	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,165	334486		1058648		1058648	84692	1143340	Казахстан
60	60	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	150596 54205	18169 4718	78222	53620 16337	220553	
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4092	349485		143009		143009	11441	154450	
62	62	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,588	334486		196678		196678	15734	212412	Казахстан
63	63	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	250993 90341	30282 7863	130370	89366 27229	367588	
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,651	349485		227515		227515	18201	245716	
65	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5722	334486		525879		525879	42070	567949	Казахстан
66	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	45179 16261	5450 1415	23467	16086 4901	66166	
67	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	349485		43336		43336	3467	46803	
68	68	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18384	334486		61492		61492	4919	66411	Казахстан
69	69	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,8	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	140556 50591	16958 4403	73007	50045 15248	205849	
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30184	349485		105489		105489	8439	113928	
71	71	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5892	334486		197079		197079	15766	212845	Казахстан
72	72	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	542145 195137	65410 16985	281598	193031 58814	793990	
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99144	349485		346493		346493	27719	374212	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7172	334486		574379		574379	45950	620329	Казахстан
75	75	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,2	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	60238 21682	7268 1887	31289	21448 6535	88221	
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08624	349485		30140		30140	2411	32551	
77	77	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1908	334486		63820		63820	5106	68926	Казахстан
78	78	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	66616,98 19987,2	6692,41 1570,84	106587 31980	10708 2513	63900	31389 11038	149014	
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07236	349485		25289		25289	2023	27312	
80	80	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,41068	334486		137367		137367	10989	148356	Казахстан
81	81	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,3	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	15060 5420	1817 472	7822	5362 1634	22056	
82	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02412	349485		8430		8430	674	9104	
83	83	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,03792	334486		12684		12684	1015	13699	Казахстан
84	84	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,78	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	189751 68298	22894 5945	98559	67561 20585	277897	
85	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48114	349485		168151		168151	13452	181603	
86	86	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65412	334486		218794		218794	17504	236298	Казахстан
87	87	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,48	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	24095 8673	2907 755	12515	8579 2614	35288	
88	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07128	349485		24911		24911	1993	26904	
89	89	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1143	334486		38232		38232	3059	41291	Казахстан
90	90	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	627483 225853	75705 19658	325924	223415 68072	918970	
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,891	349485		660876		660876	52870	713746	
92	92	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,4929	334486		833840		833840	66707	900547	Казахстан
93	93	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	45179 16261	5450 1415	23467	16086 4901	66166	
94	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,124	349485		43336		43336		46803	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3467		
95	95	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15376	334486		51431		51431	4114	55545	Казахстан
96	96	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	66616,98 19987,2	6692,41 1570,84	106587 31980	10708 2513	63900	31389 11038	149014	
97	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07236	349485		25289		25289	2023	27312	
98	98	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38248	334486		127934		127934	10235	138169	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									35867528	
			Раздел: 2. Стены										
99	99	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	452,53	4886,33 1652,12	1903,5 459,14	2211211 747634	861391 207775	602186	869422 246451	3327084	
100	100	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	452,53	2618,92 1255,65	1363,27 329,47	1185140 568219	616921 149095	0	652756 147032	1984928	
101	101	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6303	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	26290 24233	1124 256	933	22285 3886	52461	
102	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	349485		2027		2027	162	2189	
103	103	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28135	349459		98320		98320	7866	106186	
104	104	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34316	334486		114782		114782	9183	123965	Казахстан
105	105	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	190272 18747	25639 10061	145886	26216 17319	233807	
106	106	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59191	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	24689 22757	1056 241	876	20928 3649	49266	
107	107	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	349485		2027		2027	162	2189	
108	108	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31536	349459		110205		110205	8816	119021	
109	109	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27075	334486		90562		90562	7245	97807	Казахстан
110	110	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,89919	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	37506 34571	1604 366	1331	31793 5544	74843	
111	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01089	349485		3806		3806	304	4110	
112	112	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1776	349459		62064		62064	4965	67029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7107	334486		237719		237719	19018	256737	Казахстан
114	114	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	30201,98	4069,75	233763	31500	179231	32208	287249	
						2975,78	1597,06	23033	12361		21278		
115	115	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,44718	41711,02	1783,66	143785	6148	5103	121881	286919	
						38446,92	406,75	132533	1402		21253		
116	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04698	349485		16419		16419	1314	17733	
117	117	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2565	349459		89636		89636	7171	96807	
118	118	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,1437	334486		1051524		1051524	84122	1135646	Казахстан
119	119	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	30201,98	4069,75	856226	115378	656485	117972	1052134	
						2975,78	1597,06	84363	45277		77936		
120	120	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,50706	41711,02	1783,66	21150	904	751	17928	42204	
						38446,92	406,75	19495	206		3126		
121	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974	878	11852	
122	122	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07524	349459		26293		26293	2103	28396	
123	123	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40042	334486		133935		133935	10715	144650	Казахстан
124	124	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	30201,98	4069,75	73089	9849	56039	10070	89812	
						2975,78	1597,06	7201	3865		6653		
125	125	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,86308	41711,02	1783,66	36000	1539	1278	30516	71837	
						38446,92	406,75	33183	351		5321		
126	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01044	349485		3649		3649	292	3941	
127	127	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,057	349459		19919		19919	1594	21513	
128	128	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,79564	334486		266130		266130	21290	287420	Казахстан
129	129	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
130	130	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,47393	41711,02	1783,66	19768	846	702	16757	39447	
						38446,92	406,75	18221	193		2922		
131	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00603	349485		2107		2107	169	2276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	132	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0471	349459		16460		16460	1317	17777	
133	133	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4208	334486		140752		140752	11260	152012	Казахстан
134	134	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	95136 9374	12820 5031	72943	13108 8660	116904	
135	135	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,99896	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	41668 38407	1781 406	1479	35320 6159	83147	
136	136	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0628	349485		21948		21948	1756	23704	
137	137	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13764	349459		48100		48100	3848	51948	
138	138	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,79852	334486		267094		267094	21368	288462	Казахстан
139	139	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	157050 15474	21163 8305	120414	21639 14295	192984	
140	140	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,85753	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	35768 32969	1530 349	1270	30320 5287	71375	
141	141	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01089	349485		3806		3806	304	4110	
142	142	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2806	349459		98058		98058	7845	105903	
143	143	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,56604	334486		189332		189332	15147	204479	Казахстан
144	144	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,3823	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	99368 91592	4249 969	3527	84231 14688	198287	
145	145	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04698	349485		16419		16419	1314	17733	
146	146	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,33532	349459		816099		816099	65288	881387	
147	147	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30952	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	12910 11900	552 126	458	10944 1908	25762	
148	148	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974	878	11852	
149	149	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27812	349459		97192		97192	7775	104967	
150	150	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52008	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	21693 19995	928 212	770	18388 3207	43288	
151	151	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01044	349485		3649		3649	292	3941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	152	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50964	349459		178098		178098	14248	192346	
153	153	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27911	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	11642 10731	498 114	413	9868 1721	23231	
154	154	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00603	349485		2107		2107	169	2276	
155	155	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27308	349459		95430		95430	7634	103064	
156	156	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,61276	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	25559 23559	1093 249	907	21665 3778	51002	
157	157	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0628	349485		21948		21948	1756	23704	
158	158	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54996	349459		192188		192188	15375	207563	
			Итого по разделу: 2. Стены									13558473	
			Раздел: 3. Перекрытия										
159	159	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2327,16	3062,93 1754,19	64,08 15,29	7127928 4082281	149124 35582	2896523	3747255 870015	11745198	
160	160	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2327,16	1062,47 1030,16	32,31 7,81	2472538 2397347	75190 18175	0	2198125 373653	5044316	
161	161	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,7622	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	891872 651728	32675 7838	207469	600205 119366	1611443	
162	162	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76	349485		265609		265609	21249	286858	
163	163	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7516	349459		612112		612112	48969	661081	
164	164	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	24,2506	334486		8111486		8111486	648919	8760405	Казахстан
165	165	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	237,37	29190,76 2618,67	3341,16 1315,27	6929011 621594	793092 312206	5514326	849757 622301	8401069	
166	166	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,5336	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	884254 646161	32396 7771	205697	595078 118347	1597679	
167	167	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8678	349485		303283		303283	24263	327546	
168	168	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,6769	349459		935467		935467	74837	1010304	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
169	169	С1214-210-0502	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	22,9889	334486		7689465		7689465	615157	8304622	Казахстан
170	170	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/**	м3	234,6	29190,76 / 2618,67	3341,16 / 1315,27	6848152 / 614340	783836 / 308562	5449976	839841 / 615039	8303032	
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									56053553	
			ИТОГО:					83076782 / 14480585	5263650 / 1551801	63332549	14589471 / 7813301	105 479 554	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 582 193					
			Итого с временными									107 061 747	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 445 334					
			Итого с зимними удорожаниями									108 507 081	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 170 142					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									110 677 223	
			НДС			12 %		13 281 267					
			Итого с НДС									123 958 489	
			Итого со скидкой 10 %									111 562 640	
			в том числе НДС, 12%									*11 953 140*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Усманбаев Е.А.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

(ознакомлен)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 31

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	521,73	2189,72	974,1	1142443	508217	316560	398535	1664256	
						608,87	230,55	317666	120285		123278		
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	521,73	520,08	370,26	271341	193176	0	113613	415751	
						149,82	89,48	78165	46684		30796		
3	51	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,3284	50229,48	2950,66	368102	21624	16660	304367	726266	
						45005,54	634,53	329819	4650		53797		
4	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5172	349485		879724		879724		950102	
											70378		
5	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,8112	334486		1609279		1609279		1738021	Казахстан
											128742		
6	54	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	55,8	30017,92	3806,56	1675000	212406	1293491	200057	2025062	
						3030,51	909,33	169102	50741		150005		
7	55	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,9234	50229,48	2950,66	46382	2725	2099	38351	91512	
						45005,54	634,53	41558	586		6779		
8	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4578	349485		159994		159994		172794	
											12800		
9	57	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4656	334486		155737		155737		168196	Казахстан
											12459		
10	58	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	30017,92	3806,56	162097	20555	125177	19360	195974	
						3030,51	909,33	16365	4910		14517		
11	59	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6795	50229,48	2950,66	34131	2005	1545	28221	67340	
						45005,54	634,53	30581	431		4988		
12	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2915	349485		101875		101875		110025	
											8150		
13	61	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,388	334486		129781		129781		140163	Казахстан
											10382		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	62	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	30017,92	3806,56	135081	17130	104314	16134	163312	
						3030,51	909,33	13637	4092		12097		
15	63	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4962	50229,48	2950,66	24924	1464	1128	20608	49175	
						45005,54	634,53	22332	315		3643		
16	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2328	349485		81360		81360		87869	
											6509		
17	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2634	334486		88104		88104		95152	Казахстан
											7048		
18	66	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	30017,92	3806,56	81048	10278	62588	9680	97986	
						3030,51	909,33	8182	2455		7258		
19	67	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2404	50229,48	2950,66	62305	3660	2820	51517	122928	
						45005,54	634,53	55825	787		9106		
20	68	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5341	349485		186660		186660		201593	
											14933		
21	69	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7063	334486		236247		236247		255147	Казахстан
											18900		
22	70	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	30017,92	3806,56	189113	23982	146039	22587	228636	
						3030,51	909,33	19092	5729		16936		
23	71	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3956	50229,48	2950,66	19871	1167	899	16430	39205	
						45005,54	634,53	17804	251		2904		
24	72	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1838	349485		64235		64235		69374	
											5139		
25	73	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2118	334486		70844		70844		76512	Казахстан
											5668		
26	74	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92	3806,56	54032	6852	41726	6453	65324	
						3030,51	909,33	5455	1637		4839		
27	75	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3726	50229,48	2950,66	18716	1099	847	15475	36926	
						45005,54	634,53	16769	236		2735		
28	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1294	349485		45223		45223		48841	
											3618		
29	77	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2432	334486		81347		81347		87855	Казахстан
											6508		
30	78	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	30017,92	3806,56	54032	6852	41726	6453	65324	
						3030,51	909,33	5455	1637		4839		
31	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,6	50198,61	6056,45	180715	21803	93866	64344	264663	
						18068,26	1572,65	65046	5662		19605		
32	83	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,40194	349485		140472		140472		151710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							11238		
33	84	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8001	334486		267622		267622		289032	Казахстан
											21410		
34	85	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	50198,61	6056,45	722860	87213	375464	257375	1058654	
						18068,26	1572,65	260183	22646		78419		
35	86	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2072	349485		771384		771384		833094	
											61711		
36	87	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,55304	334486		1188442		1188442		1283518	Казахстан
											95076		
37	91	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	50198,61	6056,45	75298	9085	39111	26810	110277	
						18068,26	1572,65	27103	2359		8169		
38	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2046	349485		71505		71505		77225	
											5721		
39	93	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,294	334486		98339		98339		106206	Казахстан
											7867		
40	94	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	50198,61	6056,45	125497	15141	65185	44683	183794	
						18068,26	1572,65	45171	3932		13615		
41	95	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3255	349485		113758		113758		122858	
											9101		
42	96	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7861	334486		262940		262940		283975	Казахстан
											21035		
43	100	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	50198,61	6056,45	70278	8479	36504	25023	102925	
						18068,26	1572,65	25296	2202		7624		
44	101	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15092	349485		52745		52745		56964	
											4220		
45	102	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2946	334486		98540		98540		106423	Казахстан
											7883		
46	103	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	50198,61	6056,45	301192	36339	156443	107239	441106	
						18068,26	1572,65	108409	9436		32674		
47	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5508	349485		192496		192496		207896	
											15399		
48	105	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,954	334486		319099		319099		344627	Казахстан
											25528		
49	115	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,78	50198,61	6056,45	189751	22894	98559	67561	277897	
						18068,26	1572,65	68298	5945		20585		
50	116	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48114	349485		168151		168151		181603	
											13452		
51	117	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,65412	334486		218794		218794		236298	Казахстан
											17504		
52	118	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,48	50198,61	6056,45	24095	2907	12515	8579	35288	
						18068,26	1572,65	8673	755		2614		
53	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,07128	349485		24911		24911		26904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1993		
54	120	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1143	334486		38232		38232	3059	41291	Казахстан
55	121	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	627483 225853	75705 19658	325924	223415 68072	918970	
56	122	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,891	349485		660876		660876	52870	713746	
57	123	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,4929	334486		833840		833840	66707	900547	Казахстан
58	124	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	45179 16261	5450 1415	23467	16086 4901	66166	
59	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	349485		43336		43336	3467	46803	
60	126	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15376	334486		51431		51431	4114	55545	Казахстан
61	127	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	66616,98 19987,2	6692,41 1570,84	106587 31980	10708 2513	63900	31389 11038	149014	
62	128	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07236	349485		25289		25289	2023	27312	
63	129	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38248	334486		127934		127934	10235	138169	Казахстан
64	130	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,1	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	105417 37943	12719 3303	54755	37534 11436	154387	
65	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1728	349485		60391		60391	4831	65222	
66	132	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3716	334486		124295		124295	9944	134239	Казахстан
67	133	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,68	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	84334 30355	10175 2642	43804	30027 9149	123510	
68	134	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19008	349485		66430		66430	5314	71744	
69	135	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29728	334486		99436		99436	7955	107391	Казахстан
70	136	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	240953 86728	29071 7549	125155	85791 26140	352884	
71	137	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5148	349485		179915		179915	14393	194308	
72	138	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7892	334486		263976		263976	21118	285094	Казахстан
73	139	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	722860 260183	87213 22646	375464	257374 78419	1058653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	140	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78696	349485		624516		624516	49961	674477	
75	141	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,84472	334486		617033		617033	49363	666396	Казахстан
76	142	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	627483 225853	75705 19658	325924	223415 68072	918970	
77	143	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5268	349485		533594		533594	42687	576281	
78	144	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6614	334486		555715		555715	44457	600172	Казахстан
79	145	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	75298 27102	9085 2359	39111	26810 8169	110277	
80	146	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	349485		49068		49068	3925	52993	
81	147	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19752	334486		66068		66068	5285	71353	Казахстан
82	148	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	125497 45171	15141 3932	65185	44683 13614	183794	
83	149	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2052	349485		71714		71714	5737	77451	
84	150	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4922	334486		164634		164634	13171	177805	Казахстан
85	151	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	45179 16261	5450 1415	23467	16086 4901	66166	
86	152	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1395	349485		48753		48753	3900	52653	
87	153	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31552	334486		105537		105537	8443	113980	Казахстан
88	154	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	70278 25296	8479 2202	36503	25023 7624	102925	
89	155	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15092	349485		52744		52744	4220	56964	
90	156	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24688	334486		82578		82578	6606	89184	Казахстан
91	157	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	301192 108410	36339 9436	156443	107239 32674	441105	
92	158	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5508	349485		192496		192496	15400	207896	
93	159	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,82	334486		274279		274279	21942	296221	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Каркас									28181613	
			Раздел: 2. Стены										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	160	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	452,5300007	4886,33	1903,5	2211211	861391	602186	869422	3327083	
						1652,12	459,14	747634	207775		246451		
95	161	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	452,5300007	2618,92	1363,27	1185140	616921	0	652756	1984928	
						1255,65	329,47	568219	149095		147032		
96	202	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59191	41711,02	1783,66	24689	1056	876	20928	49266	
						38446,92	406,75	22757	241		3649		
97	203	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	349485		2027		2027		2189	
											162		
98	204	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31536	349459		110205		110205		119021	
											8816		
99	205	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27075	334486		90562		90562		97807	Казахстан
											7245		
100	206	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
101	212	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,44718	41711,02	1783,66	143785	6148	5103	121881	286919	
						38446,92	406,75	132533	1402		21253		
102	213	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04698	349485		16419		16419		17733	
											1314		
103	214	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2565	349459		89636		89636		96807	
											7171		
104	215	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,1437	334486		1051524		1051524		1135646	Казахстан
											84122		
105	216	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	30201,98	4069,75	856226	115378	656485	117972	1052134	
						2975,78	1597,06	84363	45277		77936		
106	217	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,50706	41711,02	1783,66	21150	904	751	17928	42204	
						38446,92	406,75	19495	206		3126		
107	218	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974		11852	
											878		
108	219	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07524	349459		26293		26293		28396	
											2103		
109	220	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40042	334486		133935		133935		144650	Казахстан
											10715		
110	221	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	30201,98	4069,75	73089	9849	56039	10070	89812	
						2975,78	1597,06	7201	3865		6653		
111	222	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,86308	41711,02	1783,66	36000	1539	1278	30516	71837	
						38446,92	406,75	33183	351		5321		
112	223	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01044	349485		3649		3649		3941	
											292		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	224	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,057	349459		19919		19919	1594	21513	
114	225	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,79564	334486		266130		266130	21290	287420	Казахстан
115	226	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	190272 18747	25639 10061	145886	26216 17319	233807	
116	227	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,47393	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	19768 18221	846 193	702	16757 2922	39447	
117	228	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00603	349485		2107		2107	169	2276	
118	229	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0471	349459		16460		16460	1317	17777	
119	230	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4208	334486		140752		140752	11260	152012	Казахстан
120	231	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	95136 9374	12820 5031	72943	13108 8660	116904	
121	232	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,99896	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	41668 38407	1781 406	1479	35320 6159	83147	
122	233	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0628	349485		21948		21948	1756	23704	
123	234	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13764	349459		48100		48100	3848	51948	
124	235	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,79852	334486		267094		267094	21368	288462	Казахстан
125	236	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	157050 15474	21163 8305	120414	21639 14295	192984	
126	237	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,85753	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	35768 32969	1530 349	1270	30320 5287	71375	
127	238	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01089	349485		3806		3806	304	4110	
128	239	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2806	349459		98058		98058	7845	105903	
129	240	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,56604	334486		189332		189332	15147	204479	Казахстан
130	241	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	233763 23033	31500 12361	179231	32208 21278	287249	
131	242	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,3823	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	99368 91592	4249 969	3527	84231 14688	198287	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	243	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04698	349485		16419		16419	1314	17733	
133	244	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,33532	349459		816099		816099	65288	881387	
134	245	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	856226 84363	115378 45277	656485	117972 77936	1052134	
135	246	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30952	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	12910 11900	552 126	458	10944 1908	25762	
136	247	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0314	349485		10974		10974	878	11852	
137	248	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27812	349459		97192		97192	7775	104967	
138	249	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	73089 7201	9849 3865	56039	10070 6653	89812	
139	250	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52008	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	21693 19995	928 212	770	18388 3207	43288	
140	251	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01044	349485		3649		3649	292	3941	
141	252	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50964	349459		178098		178098	14248	192346	
142	253	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	190272 18747	25639 10061	145886	26216 17319	233807	
143	254	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27911	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	11642 10731	498 114	413	9868 1721	23231	
144	255	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00603	349485		2107		2107	169	2276	
145	256	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,27308	349459		95430		95430	7634	103064	
146	257	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	95136 9374	12820 5031	72943	13108 8660	116904	
147	258	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,61276	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	25559 23559	1093 249	907	21665 3778	51002	
148	259	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0628	349485		21948		21948	1756	23704	
149	260	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,54996	349459		192188		192188	15375	207563	
150	261	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	157050 15474	21163 8305	120414	21639 14295	192984	
			Итого по разделу: 2. Стены									14556593	
			Раздел: 3. Перекрытия										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	262	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		2327,16	3062,93	64,08	7127928	149125	2896523	3747256	11745198	
				м2 перекрытия		1754,19	15,29	4082281	35583		870015		
152	263	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		2327,16	1062,47	32,31	2472538	75191	0	2198125	5044316	
				м2 перекрытия		1030,16	7,81	2397347	18175		373653		
153	269	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		26,5336	33325,82	1220,94	884254	32396	205697	595078	1597679	
				т		24352,56	292,86	646161	7771		118347		
154	270	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8678	349485		303283		303283		327546	
				т							24263		
155	271	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		2,6769	349459		935467		935467		1010304	
				т							74837		
156	272	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		22,9889	334486		7689465		7689465		8304622	Казахстан
				т							615157		
157	273	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		234,6	29190,76	3341,16	6848152	783836	5449976	839841	8303032	
				м3		2618,67	1315,27	614340	308562		615039		
158	274	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		21,0972	33325,82	1220,94	703081	25759	163552	473154	1270334	
				т		24352,56	292,86	513771	6179		94099		
159	275	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,938	349485		327817		327817		354042	
				т							26225		
160	276	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		19,5985	349459		6848872		6848872		7396782	
				т							547910		
161	277	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,5607	334486		187546		187546		202550	Казахстан
				т							15004		
162	278	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании		0,205	443232,64	1539,7	90863	316	54383	33006	133778	
				т		176410	516,32	36164	106		9909		
163	279	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		241,6	29190,76	3341,16	7052488	807224	5612593	864900	8550779	
				м3		2618,67	1315,27	632671	317769		633391		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									54240962	
			Раздел: 4. Лестницы										
164	289	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		16,02	12479,79	171,27	199926	2744	104242	85145	307876	
				м3 бетона		5801,5	39,05	92940	626		22806		
165	290	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		16,02	3174,24	158,88	50851	2545	--	44518	102999	
				м3 бетона		3015,36	38,4	48306	615		7630		
166	291	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/		14	42304,41	8503,03	592262	119042	330222	156059	808186	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	142998	28495		59866		
167	292	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/		2,02	46042,66	8503,03	93006	17176	55197	22517	124765	
				м3 бетона		10214,11	2035,38	20633	4111		9242		
168	293	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,162	441876	--	71584	--	71584	--	77311	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		--	--	--	--		5727		
169	294	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0264	349485	--	9226	--	9226	--	9964	
				т		--	--	--	--		738		
170	295	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		2,0172	334486	--	674725	--	674725	--	728703	Казахстан
				т		--	--	--	--		53978		
			Итого по разделу: 4. Лестницы									2159804	
			ИТОГО:					76518270	5489170	56977264	14277166	99 138 972	
								14051849	1637348		7263643		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1 487 085					
			Итого с временными									100 626 057	
			Зимние удорожания			1,35 %		1 358 452					
			Итого с зимними удорожаниями									101 984 508	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 039 690					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									104 024 199	
			НДС			12 %		12 482 904					
			Итого с НДС									116 507 102	
			Итого со скидкой 10 %									104 856 392	
			в том числе НДС, 12%									*11 234 613*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Усманбаев Е.А.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 32

за **август 2022 (месяц, год) на 02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1 работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные рас тенге / Сметная приб тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Каркас								
1	1	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	847,044	2189,72 608,87	974,1 230,55	1854789 515740	825106 195286	513944	6 2
2	2	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	847,044	520,08 149,82	370,26 89,48	440531 126904	313626 75793	0	1 -
3	3	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	6,0192	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	302341 270897	17760 3819	13683	2 -
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7864	349485		624320		624320	-
5	5	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,2328	334486		1415812		1415812	1
6	6	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	39,6	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	1188710 120008	150739 36009	917962	1 1
7	7	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,733	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	36818 32989	2163 465	1666	-
8	8	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	349485		88070		88070	
9	9	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,481	334486		160888		160888	
10	10	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	135081 13637	17130 4092	104314	1 1
11	11	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,567	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	28480 25518	1673 360	1289	2
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228	349485		79683		79683	
13	13	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,339	334486		113391		113391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	30017,92	3806,56	81048	10278	62588	9680	97986	
						3030,51	909,33	8182	2455		7258		
15	15	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,6677	50229,48	2950,66	83768	4921	3791	69264	165275	
						45005,54	634,53	75056	1058		12243		
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8019	349485		280252		280252		302672	
											22420		
17	17	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8658	334486		289598		289598		312766	Казахстан
											23168		
18	18	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	8,1	30017,92	3806,56	243145	30834	187765	29041	293961	
						3030,51	909,33	24547	7366		21775		
19	19	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,7432	50229,48	2950,66	87560	5143	3963	72399	172756	
						45005,54	634,53	78454	1106		12797		
20	20	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7352	349485		256941		256941		277496	
											20555		
21	21	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,008	334486		337162		337162		364135	Казахстан
											26973		
22	22	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	7,2	30017,92	3806,56	216129	27407	166902	25814	261298	
						3030,51	909,33	21820	6547		19355		
23	23	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,1914	50229,48	2950,66	160302	9417	7255	132547	316277	
						45005,54	634,53	143631	2025		23428		
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0962	349485		383105		383105		413753	
											30648		
25	25	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,0952	334486		700815		700815		756880	Казахстан
											56065		
26	26	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	24,3	30017,92	3806,56	729435	92500	563295	87122	881882	
						3030,51	909,33	73641	22097		65325		
27	27	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,688	50229,48	2950,66	135017	7932	6111	111639	266388	
						45005,54	634,53	120975	1706		19732		
28	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0584	349485		369895		369895		399487	
											29592		
29	29	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6296	334486		545078		545078		588684	Казахстан
											43606		
30	30	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	18,9	30017,92	3806,56	567339	71944	438118	67761	685908	
						3030,51	909,33	57277	17186		50808		
31	31	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4542	50229,48	2950,66	22814	1340	1033	18864	45012	
						45005,54	634,53	20442	288		3334		
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1749	349485		61125		61125		66015	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т т	0,2328	334486		77868		77868	4890 6229	84097	Казахстан
34	34	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	81048 8182	10278 2455	62588	9680 7258	97986	
35	35	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т т	1,3976	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	70201 62900	4124 887	3177	58046 10260	138507	
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т т	0,5904	349485		206336		206336	16507	222843	
37	37	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т т	0,8072	334486		269997		269997	21600	291597	Казахстан
38	38	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	7,2	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	216129 21820	27407 6547	166902	25814 19355	261298	
39	39	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т т	1,2928	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	64937 58183	3814 820	2939	53693 9490	128120	
40	40	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т т	0,5904	349485		206336		206336	16507	222843	
41	41	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т т	0,7024	334486		234943		234943	18795	253738	Казахстан
42	42	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	7,2	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	216129 21820	27407 6547	166902	25814 19355	261298	
43	43	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т т	0,1978	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	9935 8902	584 126	450	8215 1452	19602	
44	44	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т т	0,0919	349485		32118		32118	2569	34687	
45	45	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т т	0,1059	334486		35422		35422	2834	38256	Казахстан
46	46	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	27016 2727	3426 818	20863	3227 2419	32662	
47	47	Е11-061905-0112 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т т	0,2019	50229,48 45005,54	2950,66 634,53	10141 9087	596 128	459	8385 1482	20008	
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т т	0,0803	349485		28064		28064	2245	30309	
49	49	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т т	0,1216	334486		40673		40673	3254	43927	Казахстан
50	50	Е11-061905-0406 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	30017,92 3030,51	3806,56 909,33	27016 2727	3426 818	20863	3227 2419	32662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	147584 53121	17806 4624	76657	52547 16010	216141	
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3465	349485		121097		121097	9688	130785	
53	53	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48832	334486		163336		163336	13067	176403	Казахстан
54	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,92	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	96381 34691	11628 3019	50062	34317 10456	141154	
55	55	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22968	349485		80270		80270	6422	86692	
56	56	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4852	334486		162293		162293	12983	175276	Казахстан
57	57	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,96	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	48191 17346	5814 1510	25031	17158 5228	70577	
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14256	349485		49823		49823	3986	53809	
59	59	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2426	334486		81146		81146	6492	87638	Казахстан
60	60	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,1	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	55218 19875	6662 1730	28681	19661 5990	80869	
61	61	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15048	349485		52591		52591	4207	56798	
62	62	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13684	334486		45771		45771	3662	49433	Казахстан
63	63	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	542145 195137	65410 16985	281598	193031 58814	793990	
64	64	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6926	349485		591538		591538	47323	638861	
65	65	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,6898	334486		899700		899700	71976	971676	Казахстан
66	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	501986 180683	60564 15726	260739	178732 54457	735175	
67	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14048	349485		398581		398581	31886	430467	
68	68	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,532	334486		846919		846919	67753	914672	Казахстан
69	69	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	150596 54205	18169 4718	78222	53620 16337	220553	
70	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,465	349485		162511		162511	13001	175512	
71	71	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,75548	334486		252697		252697	20216	272913	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	50198,61	6056,45	100397	12113	52148	35746	147034	
						18068,26	1572,65	36137	3145		10891		
73	73	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2604	349485		91006		91006		98286	
											7280		
74	74	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,53648	334486		179445		179445		193801	Казахстан
											14356		
75	75	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	50198,61	6056,45	45179	5450	23467	16086	66166	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4901		
76	76	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	349485		43336		43336		46803	
											3467		
77	77	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,16176	334486		54106		54106		58435	Казахстан
											4329		
78	78	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1	50198,61	6056,45	50199	6057	26074	17873	73518	
						18068,26	1572,65	18068	1573		5446		
79	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06336	349485		22143		22143		23914	
											1771		
80	80	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,11936	334486		39924		39924		43118	Казахстан
											3194		
81	81	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	8,4	50198,61	6056,45	421668	50874	219021	150135	617547	
						18068,26	1572,65	151773	13210		45744		
82	82	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77868	349485		272137		272137		293908	
											21771		
83	83	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,4168	334486		473900		473900		511812	Казахстан
											37912		
84	84	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,2	50198,61	6056,45	60238	7268	31289	21448	88221	
						18068,26	1572,65	21682	1887		6535		
85	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11124	349485		38877		38877		41987	
											3110		
86	86	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23148	334486		77427		77427		83621	Казахстан
											6194		
87	87	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,3	50198,61	6056,45	15060	1817	7822	5362	22056	
						18068,26	1572,65	5420	472		1634		
88	88	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04324	349485		15112		15112		16321	
											1209		
89	89	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07128	334486		23842		23842		25749	Казахстан
											1907		
90	90	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	66616,98	6692,41	106587	10708	63900	31389	149014	
						19987,2	1570,84	31980	2513		11038		
91	91	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15984	349485		55862		55862		60331	
											4469		
92	92	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,4718	334486		157810		157810		170435	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	93	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	т	0,2	50198,61	6056,45	10040	1212	5215	12625	14704	
				м3		18068,26	1572,65	3614	315		3575		
94	94	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0309	349485		10799		10799	1089	11663	
95	95	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,02904	334486		9713		9713	864	10490	Казахстан
96	96	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	50198,61	6056,45	147584	17806	76657	777	216141	
						18068,26	1572,65	53121	4624		52547		
97	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3465	349485		121097		121097	16010	130785	
98	98	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,62944	334486		210539		210539	9688	227382	Казахстан
99	99	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,92	50198,61	6056,45	96381	11628	50062	16843	141154	
						18068,26	1572,65	34691	3019		34317		
100	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22968	349485		80270		80270	10456	86692	
101	101	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,46728	334486		156299		156299	6422	168803	Казахстан
102	102	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,96	50198,61	6056,45	48191	5814	25031	12504	70577	
						18068,26	1572,65	17346	1510		17158		
103	103	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14256	349485		49823		49823	5228	53809	
104	104	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23364	334486		78149		78149	3986	84401	Казахстан
105	105	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	50198,61	6056,45	542145	65410	281598	6252	793990	
						18068,26	1572,65	195137	16985		193031		
106	106	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6926	349485		591538		591538	58814	638861	
107	107	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,66478	334486		891332		891332	47323	962639	Казахстан
108	108	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10	50198,61	6056,45	501986	60564	260739	71307	735175	
						18068,26	1572,65	180683	15726		178732		
109	109	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,19232	349485		416698		416698	54457	450034	
110	110	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,56536	334486		858077		858077	33336	926723	Казахстан
111	111	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	50198,61	6056,45	150596	18169	78222	68646	220553	
						18068,26	1572,65	54205	4718		53620		
112	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4092	349485		143009		143009	16337	154450	
113	113	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,60588	334486		202658		202658	11441	218871	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	т	2	50198,61	6056,45	100397	12113	52148	16213	147034	
				м3		18068,26	1572,65	36137	3145		35746		
115	115	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2604	349485		91006		91006	10891	98286	
116	116	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,58784	334486		196624		196624	7280	212354	Казахстан
117	117	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	50198,61	6056,45	45179	5450	23467	15730	66166	
						18068,26	1572,65	16261	1415		16086		
118	118	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	349485		43336		43336	4901	46803	
119	119	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,15376	334486		51431		51431	3467	55545	Казахстан
120	120	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	66616,98	6692,41	106587	10708	63900	4114	149014	
						19987,2	1570,84	31980	2513		31389		
121	121	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15984	349485		55862		55862	11038	60331	
122	122	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4436	334486		148378		148378	4469	160248	Казахстан
123	123	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28966	349485		101232		101232	11870	109331	
124	124	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4928	334486		164835		164835	8099	178022	Казахстан
125	125	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41184	349485		143932		143932	13187	155447	
126	126	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,63136	334486		211181		211181	11515	228075	Казахстан
127	127	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0692	349485		373669		373669	16894	403563	
128	128	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6986	334486		568158		568158	29894	613611	Казахстан
129	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01952	349485		356307		356307	45453	384812	
130	130	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,65556	334486		553762		553762	28505	598063	Казахстан
131	131	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30672	349485		107194		107194	44301	115770	
132	132	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,49032	334486		164005		164005	8576	177125	Казахстан
133	133	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18144	349485		63411		63411	13120	68484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	134	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,43416	334486		145220		145220		156838	Казахстан
											11618		
135	135	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	349485		54170		54170		58504	
											4334		
136	136	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20952	334486		70082		70082		75689	Казахстан
											5607		
137	137	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41088	349485		143596		143596		155084	
											11488		
138	138	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8096	334486		270800		270800		292464	Казахстан
											21664		
139	139	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	50198,61	6056,45	147584	17806	76657	52547	216142	
						18068,26	1572,65	53121	4624		16010		
140	140	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28966	349485	--	101232	--	101232	--	109331	
						--	--	--	--		8099		
141	141	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4928	334486	--	164835	--	164835	--	178022	Казахстан
						--	--	--	--		13187		
142	142	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,84	50198,61	6056,45	192763	23257	100124	68633	282308	
						18068,26	1572,65	69382	6039		20912		
143	143	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41184	349485	--	143932	--	143932	--	155447	
						--	--	--	--		11515		
144	144	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,63136	334486	--	211181	--	211181	--	228075	Казахстан
						--	--	--	--		16894		
145	145	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	50198,61	6056,45	542145	65410	281598	193031	793990	
						18068,26	1572,65	195137	16985		58814		
146	146	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0692	349485	--	373669	--	373669	--	403563	
						--	--	--	--		29894		
147	147	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,6986	334486	--	568158	--	568158	--	613611	Казахстан
						--	--	--	--		45453		
148	148	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10	50198,61	6056,45	501986	60564	260739	178732	735176	
						18068,26	1572,65	180683	15726		54457		
149	149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01952	349485	--	356307	--	356307	--	384812	
						--	--	--	--		28505		
150	150	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,65556	334486	--	553762	--	553762	--	598063	Казахстан
						--	--	--	--		44301		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	151	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	50198,61	6056,45	150596	18169	78222	53620	220553	
						18068,26	1572,65	54205	4718		16337		
152	152	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30672	349485	--	107194	--	107194	--	115770	
						--	--	--	--		8576		
153	153	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,49032	334486	--	164005	--	164005	--	177125	Казахстан
						--	--	--	--		13120		
154	154	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	50198,61	6056,45	100397	12113	52147	35746	147035	
						18068,26	1572,65	36137	3145		10891		
155	155	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18144	349485	--	63411	--	63411	--	68484	
						--	--	--	--		5073		
156	156	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,43416	334486	--	145220	--	145220	--	156838	Казахстан
						--	--	--	--		11618		
157	157	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	50198,61	6056,45	45179	5450	23468	16086	66166	
						18068,26	1572,65	16261	1415		4901		
158	158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	349485	--	54170	--	54170	--	58504	
						--	--	--	--		4334		
159	159	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,20952	334486	--	70082	--	70082	--	75689	Казахстан
						--	--	--	--		5607		
160	160	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	50198,61	6056,45	240953	29071	125154	85791	352884	
						18068,26	1572,65	86728	7549		26140		
161	161	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41088	349485	--	143596	--	143596	--	155084	
						--	--	--	--		11488		
162	162	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8096	334486	--	270800	--	270800	--	292464	Казахстан
						--	--	--	--		21664		
			Итого по разделу: 1. Каркас									44247735	
			Раздел: 2. Стены										
163	163	Е11-061904-0201 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	364,98	4886,33	1903,5	1783413	694740	485683	701217	2683400	
						1652,12	459,14	602991	167577		198770		
164	164	Е11-061904-0301 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	364,98	2618,92	1363,27	955853	497566	0	526469	1600908	
						1255,65	329,47	458287	120250		118586		
165	165	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,79073	41711,02	1783,66	32982	1411	1171	27958	65815	
						38446,92	406,75	30401	322		4875		
166	166	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117	349485		4089		4089		4416	
											327		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	167	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,40125	349459		140220		140220	11218	151438	
168	168	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,37778	334486		126362		126362	10109	136471	Казахстан
169	169	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	233763 23033	31500 12361	179231	32208 21278	287249	
170	170	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,2316	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	93082 85798	3981 908	3304	78902 13759	185743	
171	171	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03654	349485		12770		12770	1022	13792	
172	172	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,08584	349459		379457		379457	30357	409814	
173	173	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,10922	334486		371019		371019	29681	400700	Казахстан
174	174	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,05	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	665954 65616	89738 35215	510600	91756 60617	818327	
175	175	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,66683	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	27814 25638	1189 271	987	23577 4111	55502	
176	176	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03167	349485		11068		11068	885	11953	
177	177	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07758	349459		27111		27111	2169	29280	
178	178	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55758	334486		186503		186503	14920	201423	Казахстан
179	179	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	78525 7737	10581 4152	60207	10819 7148	96492	
180	180	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,43154	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	18000 16591	770 176	639	15258 2661	35919	
181	181	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00522	349485		1824		1824	146	1970	
182	182	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0285	349459		9960		9960	797	10757	
183	183	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,39782	334486		133065		133065	10645	143710	Казахстан
184	184	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	95136 9374	12820 5031	72943	13108 8660	116904	
185	185	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52119	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	21739 20038	930 212	772	18428 3213	43380	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	186	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00567	349485		1982		1982	159	2141	
187	187	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0285	349459		9960		9960	797	10757	
188	188	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48702	334486		162901		162901	13032	175933	Казахстан
189	189	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	95136 9374	12820 5031	72943	13108 8660	116904	
190	190	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,66683	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	27814 25638	1189 271	987	23577 4111	55502	
191	191	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03167	349485		11068		11068	885	11953	
192	192	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07758	349459		27111		27111	2169	29280	
193	193	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,55758	334486		186503		186503	14920	201423	Казахстан
194	194	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	78525 7737	10581 4152	60207	10819 7148	96492	
195	195	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,76754	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	32015 29510	1369 312	1136	27138 4732	63885	
196	196	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0117	349485		4089		4089	327	4416	
197	197	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38636	349459		135017		135017	10801	145818	
198	198	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,36948	334486		123586		123586	9887	133473	Казахстан
199	199	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	233763 23033	31500 12361	179231	32208 21278	287249	
200	200	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,86928	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	77970 71868	3334 760	2767	66092 11525	155587	
201	201	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03654	349485		12770		12770	1022	13792	
202	202	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,83274	349459		640467		640467	51237	691704	
203	203	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,05	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	665954 65616	89738 35215	510600	91756 60617	818327	
204	204	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,35129	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	14653 13506	627 143	520	12421 2166	29240	
205	205	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03167	349485		11068		11068		11953	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							885		
206	206	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18411	349459		64339		64339	5147	69486	
207	207	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13551	334486		45326		45326	3626	48952	Казахстан
208	208	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	78525 7737	10581 4152	60207	10819 7148	96492	
209	209	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25966	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	10831 9983	464 106	384	9181 1601	21613	
210	210	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00522	349485		1824		1824	146	1970	
211	211	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25444	349459		88916		88916	7113	96029	
212	212	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	95136 9374	12820 5031	72943	13108 8660	116904	
213	213	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,26673	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	11126 10255	475 108	395	9431 1645	22202	
214	214	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00567	349485		1982		1982	159	2141	
215	215	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26106	349459		91230		91230	7298	98528	
216	216	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	95136 9374	12820 5031	72943	13108 8660	116904	
217	217	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,35129	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	14653 13506	627 143	520	12421 2166	29240	
218	218	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03167	349485		11068		11068	885	11953	
219	219	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18411	349459		64339		64339	5147	69486	
220	220	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,13551	334486		45326		45326	3626	48952	Казахстан
221	221	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	30201,98 2975,78	4069,75 1597,06	78525 7737	10581 4152	60207	10819 7148	96492	
222	222	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6303	41711,02 38446,92	1783,66 406,75	26290 24233	1124 256	933	22285 3886	52461	
223	223	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	349485		2027		2027	162	2189	
224	224	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,28135	349459		98320		98320	7866	106186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	225	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,34316	334486		114782		114782		123965	Казахстан
											9183		
226	226	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
227	227	Е11-061904-0101 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5834	41711,02	1783,66	24334	1040	864	20627	48558	
						38446,92	406,75	22430	237		3597		
228	228	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	349485		2027		2027		2189	
											162		
229	229	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,31536	349459		110205		110205		119021	
											8816		
230	230	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2622	334486		87702		87702		94718	Казахстан
											7016		
231	231	Е11-061904-0402 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	30201,98	4069,75	190272	25639	145886	26216	233807	
						2975,78	1597,06	18747	10061		17319		
			Итого по разделу: 2. Стены									12525437	
			Раздел: 3. Перекрытия										
232	232	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2825	3062,93	64,08	8652777	181026	3516164	4548891	14257801	
						1754,19	15,29	4955587	43194		1056133		
233	233	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2825	1062,47	32,31	3001478	91275	--	2668361	6123427	
						1030,16	7,81	2910202	22063		453587		
234	234	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	22,048	33325,82	1220,94	734768	26919	170923	494478	1327586	
						24352,56	292,86	536925	6457		98340		
235	235	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	195	29190,76	3341,16	5692198	651527	4530031	698078	6901498	
						2618,67	1315,27	510641	256478		511222		
236	236	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	21,1962	33325,82	1220,94	706381	25880	164320	475374	1276295	
						24352,56	292,86	516182	6208		94540		
237	237	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6002	349485		209761		209761		226542	
											16781		
238	238	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,182	349459		413061		413061		446106	
											33045		
239	239	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,414	334486		6493711		6493711		7013208	Казахстан
											519497		
240	240	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	185,9	29190,76	3341,16	5426562	621122	4318630	665501	6579428	
						2618,67	1315,27	486811	244509		487365		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
241	241	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77032	349485		269215		269215		290752	
											21537		
242	242	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	14,0476	349459		4909060		4909060		5301785	
											392725		
243	243	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,05296	334486		686686		686686		741621	Казахстан
											54935		
244	244	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	16,87088	33325,82	1220,94	562236	20599	130788	378369	1015853	
						24352,56	292,86	410849	4941		75248		
245	245	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77032	349485	--	269215	--	269215	--	290752	
						--	--	--	--		21537		
246	246	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	14,0476	349459	--	4909060	--	4909060	--	5301785	
						--	--	--	--		392725		
247	247	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,05296	334486	--	686686	--	686686	--	741621	Казахстан
						--	--	--	--		54935		
248	248	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,1668075	443232,64	1539,7	73935	257	44251	26856	108855	
						176410	516,32	29427	86		8063		
249	249	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	192	29190,76	3341,16	5604626	641503	4460338	687338	6795321	
						2618,67	1315,27	502785	252532		503357		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Перекрытия									**64740236**	
			ИТОГО:					**95636805**	**6250331**	**72705898**	**16875602**	**121 513 408**	
			В том числе :					**16680592**	**1864028**		**9000996**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,5 %**		**1 822 701**					
			Зимние удорожания									**123 336 109**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**1 665 037**					
			Непредвиденные работы и затраты									**125 001 147**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**2 500 023**					
												127 501 170	
			НДС			**12 %**		**15 300 140**					
			Итого с НДС									**142 801 310**	
			Итого со скидкой 10 %									**128 521 179**	
			в том числе НДС, 12%									*13 770 126*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 33

за **август 2022** (месяц, год) на **06-03-01 Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Бетонные и ж/б конструкции#										
1	1	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В25 W6/	м3	34,56	35208,07	3396,45	1216791	117381	745057	364853	1708176	
						10253,25	1347,96	354352	46585		126532		
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0860292	349485		30066		30066	2405	32471	
3	3	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0541852	335138		1358712		1358712	108697	1467409	
4	4	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0409259	947156,25	19952,25	38763	817	35117	2886	44981	
						69147,5	8346,01	2830	342		3332		
5	5	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /В25 W6/	м3	15,5	45468,39	1600,44	704760	24807	464813	201690	978966	
						13880	419,16	215140	6497		72516		
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07728	349485		27008		27008	2161	29169	
7	7	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3886	335138		1135649		1135649	90852	1226501	
8	8	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1954	947596,83	7846,05	185160	1533	169001	17645	219029	
						74853,1	1675,81	14626	327		16224		
			Итого по разделу: 1. Бетонные и ж/б конструкции#									5706702	
			ИТОГО:					4696909	144538	3965423	587074	5706702	
								586948	53751		422719		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		85 601				5 792 303	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		78 196				5 870 499	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		117 410					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 987 909	
			НДС			**12 %**		**718 549**					
			Итого с НДС									**6 706 458**	
			Итого со скидкой 10 %									**6 035 812**	
			в том числе НДС, 12%									*646 694*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Усманбаев Е.А.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

Объект : **Пожарные резервуары. Пятно 8.1, 8.2**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**
(наименование)

Акт выполненных работ № 34

за **август 2022** (месяц, год) на **06-04 Пожарный резервуар** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#										
1	1	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	м3	97	33458,21 / 10253,25	3396,45 / 1347,96	3245446 / 994565	329456 / 130752	1921425	1024039 / 341559	4611044	
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2183018	349485		76293		76293	6103	82396	
3	3	С1214-210-0502	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,864	334486		3633856		3633856	290708	3924564	
4	4	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,2372185	1156603,75 / 296010	1500,75 / 690,27	274368 / 70219	356 / 164	203793	64048 / 27073	365489	
5	5	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2372185	108313		25694		25694	2056	27750	
			Итого по разделу: 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#					7255657 / 1064784	329812 / 130916	5861061	1088087 / 667499	9011243	
			ИТОГО:									9011243	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего			1,5 %		135 169		0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									9 146 412	
			Временные здания и сооружения			1,35 %		123 477					
			Итого с временными									9 269 889	
			Зимние удорожания			2 %		185 398					
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 455 287**	
			НДС			**12 %**		**1 134 634**					
			Итого с НДС									**10 589 921**	
			Итого со скидкой 10 %									**9 530 929**	
			в том числе НДС, 12%									*1 021 171*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Усманбаев Е.А.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Накопитель сточных вод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ 35

за **август 2022** (месяц, год) на **06-05-01 общестроительные работы - АС** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительная часть										
1	1	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	53,4	34798,01	3396,45	1858214	181370	1129320	563749	2615720	
						10253,25	1347,96	547524	71981		193757		
2	2	Е11-060801-0104 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	13,63	45058,33	1600,44	614145	21814	403147	177357	854822	
						13880	419,16	189184	5713		63320		
3	3	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,5	38692,29	5052,46	58038	7579	32293	18145	82278	
						12111	1182,34	18166	1774		6095		
4	4	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2084857	349485		72863		72863		78692	
											5829		
5	5	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0768819	349459		26867		26867		29016	
											2149		
6	6	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,0050813	334486		2008616		2008616		2169305	Казахстан
											160689		
7	7	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1244559	947303,75	1500,75	117898	187	106919	9899	138021	
						86710	690,27	10792	86		10224		
			Итого по разделу: 1. Строительная часть									5967854	
			ИТОГО:					4756641	210950	3780025	769150	5967854	
								765666	79554		442063		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		89 518				6 057 371	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		81 775				6 139 146	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122 783					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 261 929**	
			НДС			**12 %**		**751 431**					
			Итого с НДС									**7 013 360**	
			Итого со скидкой 10 %									**6 312 024**	
			в том числе НДС, 12%									*676 288*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Усманбаев Е.А.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Блочная модульная водогрейная котельная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 36

за **август 2022 (месяц, год) на 06-09 общестроительные работы - АС, тепломеханические решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундамент#										
1	1	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/	м3	13,4	22167,47	1802,55	297044	24154	240221	35522	359171	
						2437,98	475,08	32669	6366		26605		
2	2	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	349485		15727		15727		16985	
											1258		
3	3	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21542	441876		95189		95189		102804	
											7615		
4	4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,42	937,3	20,49	43509	951	26793	14802	62976	
						339,62	3,25	15765	151		4665		
			Итого по разделу: 1. Фундамент#									541936	
			ИТОГО:					451469	25105	377930	50324	541936	
								48434	6517		40143		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		8 129					
			Итого с временными									550 065	
			Зимние удорожания			1,35 %		7 426					
			Итого с зимними удорожаниями									557 491	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11 150					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**568 641**	
			НДС			**12 %**		**68 237**				**636 878**	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									**573 190**	
			в том числе НДС, 12%									*61 413*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Усманбаев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. Пятно 5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 37

за **август 2022 (месяц, год) на 04-03-01 общестроительные работы - АС работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	136,95552	303,79	292,17	41606	40014	0	7748	53302	
						11,62	66,95	1591	9169		3948		
2	2	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м3 грунта	7,73136	53,6	53,6	414	415	0	124	581	
						0	22,36	0	173		43		
3	3	Е11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,57712	3676,74	0	9475	0	0	6822	17601	
						3676,74	0	9475	0		1304		
4	4	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка)	м3 грунта	10,30848	303,79	292,17	3132	3012	0	583	4012	
						11,62	66,95	120	690		297		
5	5	С3412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км(во временный отвал)	т*км	241,51296	152		36710			2937	39647	
6	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	147,264	22,86	19,08	3366	2810	0	1304	5044	
						3,78	8,52	557	1255		374		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									120187	
			Раздел: 2. Строительные работы										
7	7	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	59	273,35	35,63	16128	2102	8742	5761	23640	
						89,55	14,32	5283	845		1751		
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В7,5/ (л.2)	м3	5,9	19936,7	1168,03	117627	6891	101655	9847	137672	
						1539	294,98	9080	1740		10198		
9	9	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В20/	м3	42,9	46642,29	5947,17	2000954	255134	901903	862233	3092242	
						19671,75	2414,71	843918	103591		229055		
10	10	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02946	349485		10296		10296		11120	
											824		
11	11	С1214-210-0501	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,56944	349459		548455		548455		592331	
											43876		
12	12	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка /Гр1/	т	0,03086	947156,25	19952,25	29229	616	26480	2176	33917	
						69147,5	8346,01	2134	258		2512		
13	13	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,4	937,3	20,49	46303	1013	28513	15752	67019	
						339,62	3,25	16777	161		4964		
			Итого по разделу: 2. Строительные работы									3957941	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**2863695**	**312007**	**1626044**	**912350**	**4078128**	
			В том числе :					**888935**	**117882**		**302083**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**61 172**				**4 139 300**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**55 881**				**4 195 181**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**83 904**				**4 279 085**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**513 490**				**4 792 575**	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									**4 313 318**	
			в том числе НДС, 12%									*462 141*	

Заказчик:
И.о. Руководителя
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ ***Усманбаев Е.А.***
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)