Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
Договор **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Реестр № 6

Актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-08	57		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	6 950 765	
2	02-01-09	58		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	6 950 765	
3	02-01-10	59		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	2 284 364	
4	02-01-11	60		Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1	41 956 421	
5	02-01-12	61		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1	14 544 414	
6	02-01-13	62		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1	6 120 124	
7	02-01-14	63		Блок 6. Общестроительные работы - КМ	35 184 509	
8	02-01-15	64		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	79 960 393	
9	02-01-23	65		Технологическое оборудование	54 192 600	54 192 600
10	06-09	66		Блочная модульная водогрейная котельная станция	30 242 719	29 396 516
11	07-01	67		Благоустройство	59 625 562	
12	07-02	68		Наружное электроосвещение	5 395 638	
13	02-01-01	69		Блок 1-6. Земляные работы	5 110 938	
14	02-01-04	70		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0	32 530 090	
				Всего:	**381 049 301**	**83 589 116**

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		39/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
			из графы I							
							дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту выполнено:	1 222 070 640									
к оплате:	1 222 070 640	340 222 590							40 826 711	381 049 301

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ Абдыгалиев А.С

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 57

за **Октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Перекрытия										
			Парапет на отм. +10,700 (л.55,63)										
1	281	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	61,1	41200,03	3931,13	2517322,00	240192,00	1658101,00	614395,00	3382254,00	
						10131,40	918,67	619029,00	56131,00		250537,00		
2	282	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4508	349485,00		157548,00		157548,00		170152,00	
											12604,00		
3	283	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	6,7221	349459,00		2349098,00		2349098,00		2537026,00	
											187928,00		
4	284	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,3352	334486,00		446606,00		446606,00		482334,00	
											35728,00		
			Итого по разделу 3: Перекрытия					5470574,00	240192,00	4611353,00	614395,00	6571766,00	
								619029,00	56131,00	0,00	486797,00		
			Итого по надземной части					5470574,00	240192,00	4611353,00	614395,00	6571766,00	
								619029,00	56131,00	0,00	486797,00		
			ИТОГО по акту					5470574,00	240192,00	4611353,00	614395,00	6571766,00	
								619029,00	56131,00	0,00	486797,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		98 576				6 670 342	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		90 050				6 760 392	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135 208				6 895 600	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		827 472				7 723 072	
			Итого со скидкой 10 %									6 950 765	
			в том числе НДС 12 %									771 748	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest Company"

Рысжанов А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проектов ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 58

за **Октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Перекрытия										
			Парапет на отм. +10,700 (л.55,63)										
1	280	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	61,1	41200,03	3931,13	2517322,00	240192,00	1658101,00	614395,00	3382254,00	
						10131,40	918,67	619029,00	56131,00		250537,00		
2	281	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4508	349485,00		157548,00		157548,00	12604,00	170152,00	
3	282	214-210-0501 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	6,7221	349459,00		2349098,00		2349098,00	187928,00	2537026,00	
4	283	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	1,3352	334486,00		446606,00		446606,00	35728,00	482334,00	
			Итого по разделу 3: Перекрытия					5470574,00	240192,00	4611353,00	614395,00	6571766,00	
								619029,00	56131,00	0,00	486797,00		
			Итого по надземной части					5470574,00	240192,00	4611353,00	614395,00	6571766,00	
								619029,00	56131,00	0,00	486797,00		
			ИТОГО по акту					5470574,00	240192,00	4611353,00	614395,00	6571766,00	
								619029,00	56131,00	0,00	486797,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		98 576				6 670 342	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		90 050				6 760 392	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		135 208				6 895 600	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		827 472				7 723 072	
			Итого с НДС										
			Итого сметная 10 %									6 950 765	
			в том числе НДС 12 %									*744 725*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рысжанова А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 59

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Лестницы										
			Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.61,62)										
1	294	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	16,02	12479,79 / 5801,50	171,27 / 39,05	199926,00 / 92940,00	2744,00 / 626,00	104242,00	85145,00 / 22806,00	307877,00	
2	295	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	16,02	3174,24 / 3015,36	158,88 / 38,40	50851,00 / 48306,00	2545,00 / 615,00		44518,00 / 7630,00	102999,00	
3	296	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/**	м3 бетона	14	42304,41 / 10214,11	8503,03 / 2035,38	592262,00 / 142998,00	119042,00 / 28495,00	330222,00	156059,00 / 59866,00	808187,00	
4	297	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/**	м3 бетона	2,02	46042,66 / 10214,11	8503,03 / 2035,38	93006,00 / 20633,00	17176,00 / 4111,00	55198,00	22517,00 / 9242,00	124765,00	
5	298	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,162	441876,00		71584,00		71584,00		77311,00	
6	299	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0264	349485,00		9226,00		9226,00	5727,00	9964,00	
7	300	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,0172	334486,00		674725,00		674725,00	738,00	728703,00	
			Итого по разделу 4: Лестницы					1691580,00	141507,00	1245197,00	53978,00 / 308239,00	2159806,00	
			Итого по надземной части					304877,00	33847,00	0,00	159987,00		
								1691580,00	141507,00	1245197,00	308239,00	2159806,00	
			ИТОГО по акту					304877,00	33847,00	0,00	159987,00		
								1691580,00	141507,00	1245197,00	308239,00	2159806,00	
			В том числе :					304877,00	33847,00	0,00	159987,00		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		32 397				2 192 203	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		29 595				2 221 798	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44 436				2 266 234	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		271 948				2 538 182	
			Итого с НДС									2 284 364	
			Итого со скидкой 10 %									244 753	
			в том числе СМР										

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рысбаев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 60

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-11 Блок 4. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 1: Каркас										
			Ригели										
1	19	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	424	5362,87 2054,71	2252,07 544,23	2273857,00 871197,00	954878,00 230754,00	447782,00	1002775,00 262131,00	3538763,00	
2	20	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	424	2759,36 1062,90	1696,46 410,00	1169969,00 450670,00	719299,00 173840,00		568304,00 139062,00	1877335,00	
			Ригели Рм1 (л.12)										
3	21	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7872	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	25992,00 14341,00	4884,00 1101,00	6765,00	14053,00 3204,00	43249,00	
4	22	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2898	349485,00		101281,00		101281,00	8102,00	109383,00	
5	23	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4974	334486,00		166373,00		166373,00	13310,00	179683,00	
6	24	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,5	29364,44 3048,62	3151,17 1241,08	102776,00 10670,00	11029,00 4344,00	81076,00	13663,00 9315,00	125754,00	
			Ригели Рм1-1 (л.13)										
7	25	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8848	33017,72 18218,34	6205,48 1399,22	29214,00 16120,00	5491,00 1238,00	7604,00	15795,00 3601,00	48610,00	
8	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3643	349485,00		127317,00		127317,00	10185,00	137502,00	
9	27	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5205	334486,00		174100,00		174100,00	13928,00	188028,00	
10	28	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,6	29364,44 3048,62	3151,17 1241,08	105712,00 10975,00	11344,00 4468,00	83393,00	14053,00 9581,00	129346,00	
			Ригели Рм2 (л.14)										

11	29	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1802	33017,72	6205,48	38968,00	7323,00	10143,00	21069,00	64840,00	
						18218,34	1399,22	21501,00	1651,00		4803,00		
12	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4476	349485,00		156429,00		156429,00		168943,00	
											12514,00		
13	31	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7326	334486,00		245044,00		245044,00		264648,00	
											19604,00		
14	32	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,6	29364,44	3151,17	135076,00	14495,00	106557,00	17957,00	165276,00	
						3048,62	1241,08	14024,00	5709,00		12243,00		
			Ригели Рм3 (л.15)										
15	33	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3715	33017,72	6205,48	45284,00	8511,00	11787,00	24484,00	75349,00	
						18218,34	1399,22	24986,00	1919,00		5581,00		
16	34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5496	349485,00		192077,00		192077,00		207443,00	
											15366,00		
17	35	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8219	334486,00		274914,00		274914,00		296907,00	
											21993,00		
18	36	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,8	29364,44	3151,17	140949,00	15125,00	111190,00	18737,00	172461,00	
						3048,62	1241,08	14633,00	5957,00		12775,00		
			Ригели Рм4 (л.16)										
19	37	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,1738	33017,72	6205,48	38756,00	7284,00	10088,00	20955,00	64488,00	
						18218,34	1399,22	21385,00	1642,00		4777,00		
20	38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4573	349485,00		159819,00		159819,00		172605,00	
											12786,00		
21	39	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7165	334486,00		239659,00		239659,00		258832,00	
											19173,00		
22	40	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,1	29364,44	3151,17	120394,00	12919,00	94975,00	16005,00	147311,00	
						3048,62	1241,08	12499,00	5088,00		10912,00		
			Ригели Рм5 (л.17)										
23	41	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3262	33017,72	6205,48	43788,00	8230,00	11397,00	23675,00	72860,00	
						18218,34	1399,22	24161,00	1856,00		5397,00		
24	42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4998	349485,00		174673,00		174673,00		188647,00	
											13974,00		
25	43	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8264	334486,00		276419,00		276419,00		298533,00	
											22114,00		
26	44	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,1	29364,44	3151,17	149759,00	16071,00	118140,00	19908,00	183240,00	
						3048,62	1241,08	15548,00	6330,00		13573,00		
			Ригели Рм6 /3шт/ (л.18)										
27	45	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,1948	33017,72	6205,48	72467,00	13620,00	18862,00	39182,00	120581,00	
						18218,34	1399,22	39986,00	3071,00		8932,00		
28	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9435	349485,00		329739,00		329739,00		356118,00	
											26379,00		
29	47	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,2513	334486,00		418542,00		418542,00		452025,00	

				т							33483,00		
30	48	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	8,7	29364,44	3151,17	255471,00	27415,00	201532,00	33962,00	312588,00	
						3048,62	1241,08	26523,00	10797,00		23155,00		
			Ригели Рм7 (л.19)										
31	49	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,166	33017,72	6205,48	5481,00	1030,00	1427,00	2963,00	9120,00	
						18218,34	1399,22	3024,00	232,00		676,00		
32	50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0726	349485,00		25373,00		25373,00		27403,00	
											2030,00		
33	51	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0934	334486,00		31241,00		31241,00		33740,00	
											2499,00		
34	52	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,8	29364,44	3151,17	23492,00	2521,00	18532,00	3123,00	28744,00	
						3048,62	1241,08	2439,00	993,00		2129,00		
			Ригели Рм8 /2шт/ (л.19)										
35	53	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7454	33017,72	6205,48	24611,00	4626,00	6406,00	13307,00	40951,00	
						18218,34	1399,22	13580,00	1043,00		3033,00		
36	54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3096	349485,00		108201,00		108201,00		116857,00	
											8656,00		
37	55	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4358	334486,00		145769,00		145769,00		157431,00	
											11662,00		
38	56	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,8	29364,44	3151,17	82220,00	8823,00	64861,00	10930,00	100602,00	
						3048,62	1241,08	8536,00	3475,00		7452,00		
			Ригели Рм9 /2шт/ (л.20)										
39	57	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,068	33017,72	6205,48	35263,00	6627,00	9178,00	19066,00	58675,00	
						18218,34	1399,22	19457,00	1494,00		4346,00		
40	58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,445	349485,00		155521,00		155521,00		167963,00	
											12442,00		
41	59	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,623	334486,00		208385,00		208385,00		225056,00	
											16671,00		
42	60	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	29364,44	3151,17	123331,00	13235,00	97292,00	16395,00	150904,00	
						3048,62	1241,08	12804,00	5213,00		11178,00		
			Ригели Рм10 /2шт/ (л.21)										
43	61	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,9748	33017,72	6205,48	65203,00	12254,00	16971,00	35254,00	108494,00	
						18218,34	1399,22	35978,00	2763,00		8037,00		
44	62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7546	349485,00		263721,00		263721,00		284819,00	
											21098,00		
45	63	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1554	334486,00		386465,00		386465,00		417382,00	
											30917,00		
46	64	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7	29364,44	3151,17	205551,00	22059,00	162153,00	27325,00	251506,00	
						3048,62	1241,08	21340,00	8688,00		18630,00		
			Ригель консольный Рк1 (л.21)										
47	65	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,024	33017,72	6205,48	792,00	149,00	206,00	428,00	1318,00	
						18218,34	1399,22	437,00	34,00		98,00		

48	66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	349485,00		2446,00		2446,00		2642,00	
											196,00		
49	67	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,017	334486,00		5686,00		5686,00		6141,00	
											455,00		
50	68	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,11	29364,44	3151,17	3230,00	347,00	2548,00	429,00	3952,00	
						3048,62	1241,08	335,00	137,00		293,00		
			Ригели Рм11 /2шт/ (л.22)										
51	69	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,38	33017,72	6205,48	12547,00	2358,00	3266,00	6784,00	20877,00	
						18218,34	1399,22	6923,00	532,00		1546,00		
52	70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	349485,00		54170,00		54170,00		58504,00	
											4334,00		
53	71	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,225	334486,00		75259,00		75259,00		81280,00	
											6021,00		
54	72	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,4	29364,44	3151,17	41110,00	4412,00	32431,00	5465,00	50301,00	
						3048,62	1241,08	4268,00	1738,00		3726,00		
			Итого по разделу 1: Каркас					9869886,00	1916359,00	6235185,00	2006046,00	12826010,00	
								1718340,00	486107,00	0,00	950078,00		
			Раздел 3: Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +4,100 (л.27)										
55	104	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1296	3062,93	64,08	3969557,00	83048,00	1613079,00	2086854,00	6540924,00	
						1754,19	15,29	2273430,00	19816,00		484513,00		
56	105	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1296	1062,47	32,31	1376961,00	41874,00		1224140,00	2809189,00	
						1030,16	7,81	1335087,00	10122,00		208088,00		
57	106	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	18,8847	33325,82	1220,94	629348,00	23058,00	146400,00	423533,00	1137112,00	
						24352,56	292,86	459891,00	5531,00		84231,00		
58	107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9173	349485,00		320583,00		320583,00		346230,00	
											25647,00		
59	108	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	17,6089	349459,00		6153589,00		6153589,00		6645876,00	
											492287,00		
60	109	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3585	334486,00		119913,00		119913,00		129506,00	
											9593,00		
61	110	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	260,9	29190,76	3341,16	7615869,00	871709,00	6060950,00	933992,00	9233850,00	
						2618,67	1315,27	683211,00	343154,00		683989,00		
			Итого по разделу 3: Перекрытия					20185820,00	1019689,00	14414514,00	4668519,00	26842687,00	
								4751619,00	378623,00	0,00	1988348,00		
			Итого по надземной части					30055706,00	2936048,00	20649699,00	6674565,00	39668697,00	
								6469959,00	864730,00	0,00	2938426,00		
			ИТОГО по акту					30055706,00	2936048,00	20649699,00	6674565,00	39668697,00	
								6469959,00	864730,00	0,00	2938426,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

			Временные здания и сооружения			**1,5 %**	**595 030**					
			Итого с временными								**40 263 727**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**	**543 560**					
			Итого с зимними удорожаниями								**40 807 288**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**	**816 146**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**41 623 434**	
			НДС			**12 %**	**4 994 812**					
			Итого с НДС								**46 618 246**	
			Итого со скидкой 10 %								**41 956 421**	
			в том числе НДС, 12%								*4 495 331*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Хаматов Д.А.*
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергашев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 61

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-12 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Каркас										
			Колонны										
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	813	2189,72	974,10	1780242,00	791943,00	493288,00	621028,00	2593372,00	
						608,87	230,55	495011,00	187437,00		192102,00		
2	2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	813	520,08	370,26	422825,00	301021,00		177041,00	647855,00	
						149,82	89,48	121804,00	72747,00		47989,00		
			Колонна 1К1 400х400 /39шт/ (л.4)										
3	3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,20541	50229,48	2950,66	161006,00	9458,00	7287,00	133129,00	317666,00	
						45005,54	634,53	144261,00	2034,00		23531,00		
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36617	349485,00		477456,00		477456,00		515652,00	
											38196,00		
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,83924	334486,00		615200,00		615200,00		664416,00	
											49216,00		
6	6	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	26,13	30848,37	3806,56	806068,00	99466,00	605614,00	113522,00	993157,00	
						3864,85	909,33	100989,00	23761,00		73567,00		
			Колонна 1К2 400х400 /4шт/ (л.4)										
7	7	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,554	50229,48	2950,66	27827,00	1635,00	1259,00	23009,00	54903,00	
						45005,54	634,53	24933,00	352,00		4067,00		
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25688	349485,00		89776,00		89776,00		96958,00	
											7182,00		
9	9	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,29712	334486,00		99382,00		99382,00		107333,00	
											7951,00		
10	10	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,68	30848,37	3806,56	82674,00	10202,00	62114,00	11643,00	101862,00	
						3864,85	909,33	10358,00	2437,00		7545,00		
			Колонна 1К3 400х400 /5шт/ (л.4)										
11	11	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,46255	50229,48	2950,66	23234,00	1365,00	1052,00	19211,00	45841,00	
						45005,54	634,53	20817,00	294,00		3396,00		
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17515	349485,00		61212,00		61212,00		66109,00	
											4897,00		

13	13	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2874	334486,00		96131,00		96131,00		103822,00
											7691,00	
14	14	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,35	30848,37	3806,56	103342,00	12752,00	77643,00	14554,00	127328,00
						3864,85	909,33	12947,00	3046,00		9432,00	
			Колонна 1К4 400х400 /2шт/ (л.4)									
15	15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,30876	50229,48	2950,66	15509,00	911,00	702,00	12824,00	30600,00
						45005,54	634,53	13896,00	196,00		2267,00	
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12844	349485,00		44888,00		44888,00		48479,00
											3591,00	
17	17	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,18032	334486,00		60315,00		60315,00		65140,00
											4825,00	
18	18	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,34	30848,37	3806,56	41337,00	5101,00	31057,00	5822,00	50932,00
						3864,85	909,33	5179,00	1219,00		3773,00	
			Колонна 1К5 400х400 /3шт/ (л.5)									
19	19	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,531	50229,48	2950,66	26672,00	1567,00	1207,00	22054,00	52624,00
						45005,54	634,53	23898,00	337,00		3898,00	
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19536	349485,00		68275,00		68275,00		73737,00
											5462,00	
21	21	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17244	334486,00		57679,00		57679,00		62293,00
											4614,00	
22	22	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,01	30848,37	3806,56	62005,00	7651,00	46586,00	8732,00	76396,00
						3864,85	909,33	7768,00	1828,00		5659,00	
			Колонна 1К6 600х400 /3шт/ (л.5)									
23	23	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,29927	50229,48	2950,66	65262,00	3833,00	2954,00	53962,00	128762,00
						45005,54	634,53	58474,00	824,00		9538,00	
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5766	349485,00		201513,00		201513,00		217634,00
											16121,00	
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,72267	334486,00		241723,00		241723,00		261061,00
											19338,00	
26	26	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,35	30017,92	3806,56	130578,00	16559,00	100837,00	15596,00	157868,00
						3030,51	909,33	13183,00	3956,00		11694,00	
			Колонна 1К7 400х400 /6шт/ (л.5)									
27	27	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,52064	50229,48	2950,66	76381,00	4487,00	3457,00	63156,00	150700,00
						45005,54	634,53	68437,00	965,00		11163,00	
28	28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6336	349485,00		221434,00		221434,00		239149,00
											17715,00	
29	29	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,88704	334486,00		296702,00		296702,00		320438,00
											23736,00	
30	30	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,02	30848,37	3806,56	124010,00	15303,00	93171,00	17465,00	152793,00
						3864,85	909,33	15537,00	3656,00		11318,00	
			Итого по разделу 1: Каркас					6580658,00	1283254,00	4159914,00	1312748,00	8524880,00
								1137492,00	305089,00	0,00	631474,00	
			Раздел 2: Стены									
31	13о	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	205	4886,33	1903,50	1001698,00	390218,00	272796,00	393856,00	1507198,00
						1652,12	459,14	338685,00	94124,00		111644,00	
32	137	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		205	2618,92	1363,27	536879,00	279470,00		295704,00	899190,00

			Диафрагма жесткости 1Д1 (л.6)	м2		1255,65	329,47	257408,00	67541,00		66607,00	
33	138	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,75246	41711,02	1783,66	31386,00	1342,00	1114,00	26605,00	62630,00
						38446,92	406,75	28930,00	306,00		4639,00	
34	139	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00486	349485,00		1698,00		1698,00		1834,00
											136,00	
35	140	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06155	349459,00		21509,00		21509,00		23230,00
											1721,00	
36	141	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,68605	334486,00		229474,00		229474,00		247832,00
											18358,00	
37	142	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	30201,98	4069,75	98156,00	13226,00	75258,00	13524,00	120614,00
			Диафрагма жесткости 1Д2 (л.7)			2975,78	1597,06	9671,00	5190,00		8934,00	
38	143	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,61265	41711,02	1783,66	25554,00	1093,00	907,00	21661,00	50992,00
						38446,92	406,75	23555,00	249,00		3777,00	
39	144	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00486	349485,00		1698,00		1698,00		1834,00
											136,00	
40	145	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0733	349459,00		25615,00		25615,00		27664,00
											2049,00	
41	146	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,53449	334486,00		178779,00		178779,00		193081,00
											14302,00	
42	147	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	30201,98	4069,75	98156,00	13226,00	75258,00	13524,00	120614,00
			Диафрагма жесткости 1Д3 (л.8)			2975,78	1597,06	9671,00	5190,00		8934,00	
43	148	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,65016	41711,02	1783,66	27119,00	1159,00	963,00	22988,00	54116,00
						38446,92	406,75	24997,00	264,00		4009,00	
44	149	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00486	349485,00		1698,00		1698,00		1834,00
											136,00	
45	150	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,08065	349459,00		28184,00		28184,00		30439,00
											2255,00	
46	151	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,56465	334486,00		188868,00		188868,00		203977,00
											15109,00	
47	152	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	30201,98	4069,75	98156,00	13226,00	75258,00	13524,00	120614,00
			Диафрагма жесткости 1Д4 (л.9)			2975,78	1597,06	9671,00	5190,00		8934,00	
48	153	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,46002	41711,02	1783,66	19188,00	820,00	681,00	16265,00	38289,00
						38446,92	406,75	17686,00	187,00		2836,00	
49	154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	349485,00		3020,00		3020,00		3262,00
											242,00	
50	155	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0812	349459,00		28376,00		28376,00		30646,00
											2270,00	
51	156	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,37318	334486,00		124823,00		124823,00		134809,00
											9986,00	
52	157	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,1	30201,98	4069,75	123828,00	16686,00	94941,00	17061,00	152160,00
			Диафрагма жесткости 1Д5 (л.10)			2975,78	1597,06	12201,00	6548,00		11271,00	

53	158	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,56148	41711,02	1783,66	23420,00	1001,00	831,00	19852,00	46734,00
						38446,92	406,75	21587,00	228,00		3462,00	
54	159	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	349485,00		3020,00		3020,00		3262,00
											242,00	
55	160	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07654	349459,00		26748,00		26748,00		28888,00
											2140,00	
56	161	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4763	334486,00		159316,00		159316,00		172061,00
											12745,00	
57	162	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,6	30201,98	4069,75	169131,00	22791,00	129676,00	23303,00	207829,00
						2975,78	1597,06	16664,00	8944,00		15395,00	
			Диафрагма жесткости 1Д6 с отм. -0,100 до отм. +5,950 (л.11)									
58	163	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,00129	41711,02	1783,66	41765,00	1786,00	1482,00	35402,00	83340,00
						38446,92	406,75	38497,00	407,00		6173,00	
59	164	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01216	349485,00		4250,00		4250,00		4590,00
											340,00	
60	165	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10329	349459,00		36096,00		36096,00		38984,00
											2888,00	
61	166	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,88584	334486,00		296301,00		296301,00		320005,00
											23704,00	
62	167	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,92	30201,98	4069,75	239200,00	32233,00	183399,00	32957,00	293930,00
						2975,78	1597,06	23568,00	12649,00		21773,00	
			Итого по разделу 2: Стены					3893109,00	788277,00	2272037,00	946226,00	5226482,00
								832791,00	207017,00	0,00	387147,00	
			Итого по надземной части					10473767,00	2071531,00	6431951,00	2258974,00	13751362,00
								1970283,00	512106,00	0,00	1018621,00	
			ИТОГО по акту					10473767,00	2071531,00	6431951,00	2258974,00	13751362,00
								1970283,00	512106,00	0,00	1018621,00	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		206 270				
			Итого с временными									13 957 632
			Зимние удорожания			1,35 %		188 428				
			Итого с зимними удорожаниями									14 146 060
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		282 921				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 428 982
			НДС			12 %		1 731 478				
			Итого с НДС									16 160 459
			Итого со скидкой 10 %									14 544 414
			в том числе НДС, 12%									*1 558 330*

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление [illegible] Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рахметдинов А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 62

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-13 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 1: Каркас										
			Колонны										
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	202,3	2189,72	974,10	442980,00	197060,00	122746,00	154531,00	645312,00	
						608,87	230,55	123174,00	46640,00		47801,00		
2	2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	202,3	520,08	370,26	105212,00	74904,00		44053,00	161206,00	
						149,82	89,48	30309,00	18102,00		11941,00		
			Колонна 1К1 400х400 /4шт/ (л.4)										
3	3	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,62092	50229,48	2950,66	31188,00	1832,00	1412,00	25788,00	61534,00	
						45005,54	634,53	27945,00	394,00		4558,00		
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13764	349485,00		48103,00		48103,00		51951,00	
											3848,00		
5	5	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48328	334486,00		161650,00		161650,00		174582,00	
											12932,00		
6	6	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,68	30848,37	3806,56	82674,00	10202,00	62114,00	11643,00	101862,00	
						3864,85	909,33	10358,00	2437,00		7545,00		
			Колонна 1К2 400х400 /2шт/ (л.4)										
7	7	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,44726	50229,48	2950,66	22466,00	1320,00	1017,00	18576,00	44325,00	
						45005,54	634,53	20129,00	284,00		3283,00		
8	8	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1221	349485,00		42672,00		42672,00		46086,00	
											3414,00		
9	9	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,32516	334486,00		108761,00		108761,00		117462,00	
											8701,00		
10	10	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,3	30848,37	3806,56	70951,00	8755,00	53307,00	9992,00	87418,00	
						3864,85	909,33	8889,00	2091,00		6475,00		
			Колонна 1К2-1, 1К2-2 400х400 /6+1шт/ (л.4/1)										
11	11	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,01502	50229,48	2950,66	101213,00	5946,00	4581,00	83689,00	199694,00	
						45005,54	634,53	90687,00	1279,00		14792,00		
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,87696	349485,00		306484,00		306484,00		331003,00	
											24519,00		

13	13	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,13806	334486,00		380665,00		380665,00		411118,00	
											30453,00		
14	14	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	8,05	30848,37	3806,56	248329,00	30643,00	186575,00	34973,00	305966,00	
						3864,85	909,33	31112,00	7320,00		22664,00		
			Колонна 1К3 400х400 /6шт/ (л.4/1)										
15	15	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,6485	50229,48	2950,66	82803,00	4864,00	3748,00	68466,00	163371,00	
						45005,54	634,53	74192,00	1046,00		12102,00		
16	16	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3663	349485,00		128016,00		128016,00		138257,00	
											10241,00		
17	17	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2822	334486,00		428878,00		428878,00		463188,00	
											34310,00		
18	18	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,9	30848,37	3806,56	212854,00	26265,00	159921,00	29977,00	262257,00	
						3864,85	909,33	26667,00	6274,00		19426,00		
			Колонна 1К3-1 400х400 /1шт/ (л.4/1)										
19	19	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,33898	50229,48	2950,66	17027,00	1000,00	771,00	14079,00	33594,00	
						45005,54	634,53	15256,00	215,00		2488,00		
20	20	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12528	349485,00		43783,00		43783,00		47286,00	
											3503,00		
21	21	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2137	334486,00		71480,00		71480,00		77198,00	
											5718,00		
22	22	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,15	30848,37	3806,56	35476,00	4378,00	26654,00	4996,00	43710,00	
						3864,85	909,33	4445,00	1046,00		3238,00		
			Колонна 1К4 400х400 /2шт/ (л.4/1)										
23	23	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,68224	50229,48	2950,66	34269,00	2013,00	1551,00	28335,00	67612,00	
						45005,54	634,53	30705,00	433,00		5008,00		
24	24	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30156	349485,00		105391,00		105391,00		113822,00	
											8431,00		
25	25	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38068	334486,00		127332,00		127332,00		137519,00	
											10187,00		
26	26	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,3	30848,37	3806,56	70951,00	8755,00	53307,00	9992,00	87418,00	
						3864,85	909,33	8889,00	2091,00		6475,00		
			Итого по разделу 1: Каркас					3511608,00	377937,00	2630919,00	539090,00	4374751,00	
								502757,00	89652,00	0,00	324053,00		
			Раздел 2: Стены										
74	74	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	44,8	4886,33	1903,50	218908,00	85276,00	59616,00	86072,00	329378,00	
						1652,12	459,14	74015,00	20569,00		24398,00		
75	75	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	44,8	2618,92	1363,27	117328,00	61074,00		64622,00	196506,00	
						1255,65	329,47	56253,00	14760,00		14556,00		
			Диафрагма жесткости 1Д1 (л.5)										
76	76	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,56248	41711,02	1783,66	23462,00	1003,00	833,00	19888,00	46818,00	
						38446,92	406,75	21626,00	229,00		3468,00		
77	77	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	349485,00		3020,00		3020,00		3262,00	
											242,00		
78	78	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,26744	349459,00		93459,00		93459,00		100936,00	
											7477,00		
79	79	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,2864	334486,00		95797,00		95797,00		103461,00	

				т							7664,00		
80	80	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		5,6	30201,98	4069,75	169131,00	22791,00	129676,00	23303,00	207829,00	
				м3		2975,78	1597,06	16664,00	8944,00		15395,00		
			Диафрагма жесткости 1Д2 (л.6)										
81	81	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,46931	41711,02	1783,66	19575,00	837,00	695,00	16593,00	39061,00	
				т		38446,92	406,75	18044,00	191,00		2893,00		
82	82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00872	349485,00		3048,00		3048,00		3292,00	
				т							244,00		
83	83	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,42723	349459,00		149299,00		149299,00		161243,00	
				т							11944,00		
84	84	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,03336	334486,00		11158,00		11158,00		12051,00	
				т							893,00		
85	85	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/		5,6	30201,98	4069,75	169131,00	22791,00	129676,00	23303,00	207829,00	
				м3		2975,78	1597,06	16664,00	8944,00		15395,00		
			Итого по разделу 2: Стены					1073316,00	193772,00	676277,00	233781,00	1411666,00	
								203266,00	53637,00	0,00	104569,00		
			Итого по надземной части					4584924,00	571709,00	3307196,00	772871,00	5786417,00	
								706023,00	143289,00	0,00	428622,00		
			ИТОГО по акту					4584924,00	571709,00	3307196,00	772871,00	5786417,00	
								706023,00	143289,00	0,00	428622,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		86 796					
			Итого с временными									5 873 213	
			Зимние удорожания			1,35 %		79 288					
			Итого с зимними удорожаниями									5 952 502	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		119 050					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 071 552	
			НДС			12 %		728 586					
			Итого с НДС									6 800 138	
			Итого со скидкой 10 %									6 120 124	
			в том числе НДС, 12%									*655 728*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усмаков Ф.А.
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 63

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-14 Блок 6. Общестроительные работы - КМ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	18,76264	812316,00		15241193,00		15241193,00		16460488,00	
											1219295,00		
2	6	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	19,06216	816313,00		15560689,00		15560689,00		16805544,00	
											1244855,00		
			ИТОГО по акту					30801882,00	0,00	30801882,00	0,00	33266032,00	
								0,00	0,00	0,00	2464150,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		498 990				33 765 022	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		455 828				34 220 850	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		684 417				34 905 267	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4 188 632				39 093 899	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									35 184 509	
			в том числе НДС, 12%									*3 769 769*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest Company"

Рыскелдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ерешиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 64

за **Октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены и перегородки										
			Блок 1. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.53)										
1	13	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	79,69	31340,75	521,36	2497544,00	41547,00	1901021,00	526739,00	3266226,00	
						6964,19	143,18	554976,00	11410,00		241943,00		
			Блок 2. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.54)										
2	16	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	38,17	31340,75	521,36	1196276,50	19900,00	910553,00	252298,00	1564460,50	
						6964,19	143,18	265823,00	5465,00		115886,00		
			Блок 3. Стены и перегородки 1 этажа на отм. 0,000 (л.55)										
3	19	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,01	31340,75	521,36	501765,35	8347,06	381921,64	105823,77	656196,21	
						6964,19	143,18	111496,66	2292,36		48607,09		
			Блок 1. Стены и перегородки 2 этажа на отм. +3,600 (л.58)										
4	38	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	79,61	31340,75	521,36	2495037,00	41506,00	1899112,00	526210,00	3262947,00	
						6964,19	143,18	554419,00	11399,00		241700,00		
			Блок 2. Стены и перегородки 2 этажа на отм. +3,600 (л.59)										
5	41	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	78,1	31340,75	521,36	2447713,00	40718,00	1863091,00	516230,00	3201058,00	
						6964,19	143,18	543903,00	11182,00		237115,00		
			Блок 3. Стены и перегородки 2 этажа на отм. +3,600 (л.60)										
6	44	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,35	31340,75	521,36	512421,15	8524,19	390032,61	108071,23	670131,79	
						6964,19	143,18	113864,59	2340,89		49639,41		
			Блок 1. Стены и перегородки 3 этажа на отм. +7,200 (л.61)										
7	47	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	81,1	31340,75	521,36	2541735,00	42282,00	1934657,00	536059,00	3324018,00	
						6964,19	143,18	564796,00	11612,00		246224,00		
			Блок 2. Стены и перегородки 3 этажа на отм. +7,200 (л.62)										
8	50	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	77,39	31340,75	521,36	2425461,00	40348,00	1846154,00	511537,00	3171958,00	
						6964,19	143,18	538959,00	11081,00		234960,00		
			Блок 3. Стены и перегородки 3 этажа на отм. +7,200 (л.63)										
9	53	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	16,17	31340,75	521,36	506780,00	8430,50	385738,50	106881,25	662754,25	
						6964,19	143,18	112611,00	2315,25		49093,00		

			Итого по разделу 1: Стены и перегородки					**15124733,00**	**251602,75**	**11512280,75**	**3189849,25**	**19779749,75**	
								3360848,25	**69097,50**	**0,00**	**1465167,50**		
			Раздел 2: Проемы										
			Окна (л.93,94)										
10	**57**	**1110-0501-0704 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**775,6025**	**2034,62**	**29,16**	**1578056,47**	**22616,58**	**325318,86**	**1111422,79**	**2904637,47**	
						1586,02	**6,18**	**1230121,03**	**4793,36**		**215158,21**		
11	**58**	**223-103-0119 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003**	**м2**	**775,6025**	**63172,00**		**48996361,00**		**48996361,00**		**52916070,00**	
			Итого по разделу 2: Проемы								**3919709,00**		
								50574417,47	**22616,58**	**49321679,86**	**1111422,79**	**55820707,47**	
								1230121,03	**4793,36**	**0,00**	**4134867,21**		
			ИТОГО по акту										
								65699150,47	**274219,33**	**60833960,61**	**4301272,04**	**75600457,22**	
			В том числе :					**4590969,28**	**73890,86**	**0,00**	**5600034,71**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**1 134 007**				**76 734 464**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**1 035 915**				**77 770 379**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 555 408**				**79 325 787**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**9 519 094**				**88 844 881**	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									**79 960 393**	
			в том числе НДС, 12%									*8 567 185*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усенов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №65

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-23 технологическое оборудование** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			БЛОК 1 - Второй этаж										
			Класс начальной школы(1кл)-2шт.Класс начальной школы(2кл)-5шт.										
1	1089	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	7	3162500		22137500				22137500	
										22137500			
			БЛОК 1 - Третий этаж										
			Класс начальной школы(3кл)-5шт.Класс начальной школы(4кл)-5шт.										
2	1153	ТОО"Фирма"Казинтерсервис" поз.276	Мобильная единая интерактивная система в комплекте с интерактив.доской проектором, програм.обеспечением, мобильной стойкой, ActivBoard Mobile System	шт	10	3162500		31625000				31625000	
										31625000			
			ИТОГО:					53762500	0			53762500	
								0	0	53762500			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							53762500			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		-					
			Итого с временными									53 762 500	
			Зимние удорожания			1,35 %		-					
			Итого с зимними удорожаниями									53 762 500	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									53 762 500	
			НДС			12 %		6 451 500					
			Итого с НДС									60 214 000	
			Итого со скидкой 10 %									54 192 600	
			в том числе НДС, 12%									*5 806 350*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Рысжанова А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ соответствуют)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ соответствуют)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочная модульная водогрейная котельная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 66

за **Октябрь 2022 (месяц, год) на 06-09 Общестроительные работы - АС, тепломеханические решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Блочная модульная котельная										
1	33	1337-0102-0111 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 13 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	508387,75	145018,25	508388,00	145018,00	24954,00	232411,00	800063,00	
						338416,00	42586,28	338416,00	42586,00		59264,00		
2	34	513-105-0216 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 2000 кВт /2800 кВт/	комплект	1	28101986,00		28101986,00				28101986,00	
										28101986,00			
3	35	513-102-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-1000, номинальная теплопроизводительность 1000/900 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 12000 м2, габаритные размеры 2470 мм х 1550 мм х 2080 мм ГОСТ 30735-2001	комплект	2	5235944,00		-10471888,00				-10471888,00	
										-10471888,00			
4	36	513-102-0106 РСНБ РК 2015	Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-1400, номинальная теплопроизводительность 1400/1260 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 16800 м2, габаритные размеры 2850 мм х 1560 мм х 2300 мм ГОСТ 30735-2001	комплект	2	5766556,00		11533112,00				11533112,00	
										11533112,00			
			Итого по разделу 3: Блочная модульная котельная					29671598,00	145018,00	24954,00	232411,00	29963273,00	
								338416,00	42586,00	29163210,00	59264,00		
			ИТОГО по акту					29671598,00	145018,00	24954,00	232411,00	29963273,00	
								338416,00	42586,00	29163210,00	59264,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							29163210,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		12 001					
			Итого с временными									29 975 274	
			Зимние удорожания			1,35 %		10 963					
			Итого с зимними удорожаниями									29 986 237	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16 461					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 002 697	
			НДС			12 %		3 600 324					
			Итого с НДС									33 603 021	
			Итого со скидкой 10 %									30 242 719	
			в том числе НДС 12 %									*3 240 291*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рысмендиев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center Ltd"

Усманов Ф.А.

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Догиев Е.М.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Общеплощадочные чертежи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 67

за **Октябрь 2022 (месяц, год) на 07-01 благоустройство работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)										
			Тротуар (тип III)										
1	93	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	421,782	2709,76	1150,80	1142928,00	485387,00	584354,00	212425,00	1463781,00	
						173,52	292,81	73188,00	123502,00		108428,00		
2	94	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	112,4752	1326,28	1150,80	149174,00	129437,00	220,00	56647,00	222287,00	
						173,52	292,81	19517,00	32934,00		16466,00		
3	95	211-301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	137,219744	3248,00		445690,00		891380,00		481345,00	
											35655,00		
4	96	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	2811,88	2168,70	183,24	6098124,00	515249,00	10291,00	5105567,00	12099986,00	
						1981,80	81,51	5572584,00	229196,00		896295,00		
5	97	255-102-0215 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	2868,1176	4246,00		12178027,00		24356054,00		13152269,00	
											974242,00		
			Отмостка-проезд (тип IV)										
6	98	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,493	2709,76	1150,80	6755,00	2869,00	3454,00	1256,00	8652,00	
						173,52	292,81	433,00	730,00		641,00		
7	99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство (В15)	м3	1,4958	21763,52	1168,03	32554,00	1747,00	28505,00	2496,00	37854,00	
						1539,00	294,98	2302,00	441,00		2804,00		
8	100	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,030581	18346,22	1587,66	561,00	48,00	1,00	486,00	1131,00	
						16727,20	729,78	512,00	22,00		84,00		
9	101	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,030581	441876,00		13513,00		13513,00		14594,00	
											1081,00		
			Отмостка-проезд, отмостка-тротуар (тип V,VI)										
10	109	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	580,77	2168,70	183,24	1259516,00	106421,00	2126,00	1054512,00	2499150,00	
						1981,80	81,51	1150970,00	47339,00		185122,00		
11	110	255-102-0215 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	592,3854	4246,00		2515268,00		5030536,00		2716489,00	
											201221,00		
			Детские игровые площадки (тип VII)										
12	111	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	265,243	2709,76	1150,80	718745,00	305242,00	367478,00	133586,00	920517,00	
						173,52	292,81	46025,00	77666,00		68186,00		

13	112	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство (8см)	м2 покрытия	2652,43	1563,62	63,02	4147393,00	167156,00	3881646,00	149046,00	4640154,00	
						37,17	14,86	98591,00	39415,00		343715,00		
			Футбольное поле (тип VIII)										
14	115	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	100,488	2709,76	1150,80	272298,00	115642,00	139220,00	50609,00	348740,00	
						173,52	292,81	17437,00	29424,00		25833,00		
15	116	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство (8см)	м2 покрытия	1004,88	1563,62	63,02	1571250,00	63328,00	1470572,00	56467,00	1757934,00	
						37,17	14,86	37351,00	14933,00		130217,00		
			Универсальная спортивная площадка (тип IX)										
16	119	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство (8см)	м2 покрытия	467,61	1563,62	63,02	731164,00	29469,00	684315,00	26276,00	818035,00	
						37,17	14,86	17381,00	6949,00		60595,00		
			Беговая дорожка, яма для прыжков (тип X)										
17	122	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	87,0765	2709,76	1150,80	235956,00	100208,00	120639,00	43855,00	302196,00	
						173,52	292,81	15110,00	25497,00		22385,00		
18	123	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,051	5896,24	1666,55	342283,00	96745,00	230152,00	43876,00	417052,00	
						265,03	434,80	15385,00	25241,00		30893,00		
19	124	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5см)	м2 покрытия	580,51	1657,09	211,95	961957,00	123039,00	823012,00	35266,00	1077001,00	
						27,40	28,85	15906,00	16748,00		79778,00		
20	125	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	580,51	356,40	0,04	206894,00	23,00	204072,00	3022,00	226709,00	
						4,82	0,00	2798,00	0,00		16793,00		
			Бордюрные камни (л.6)										
21	126	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2146,1	1988,20	34,29	4266876,00	73590,00	2190481,00	2197402,00	6981420,00	
						933,23	14,83	2002805,00	31827,00		517142,00		
22	127	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2185,337	1597,57	34,29	3491229,00	74935,00	1376871,30	2237577,30	6187111,00	
						933,23	14,83	2039422,00	32408,60		458304,70		
			Итого по разделу 5: Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)					40788155,00	2390535,00	42408892,30	11410371,30	56374407,00	
								11127717,00	734272,60	0,00	4175880,70		
			ИТОГО по акту					40788155,00	2390535,00	42408892,30	11410371,30	56374407,00	
								11127717,00	734272,60	0,00	4175880,70		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		845 616				57 220 023	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		772 470				57 992 493	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 159 850				59 152 343	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		7 098 281				66 250 624	
			Итого с НДС									59 625 562	
			Итого со скидкой 10 %									6 625 062	
			в том числе НДС, 12%										

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Аскеладиев С.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Брагинец Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ № 68

за **Октябрь 2022 (месяц, год) на 07-02 Наружное электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Силовое электрооборудование										
1	4	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	11,1	21110,82	28,20	234330,00	313,00	211642,00	17900,00	272408,00	
						2015,76	0,00	22375,00	0,00		20178,00		
2	5	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (ЗФ 2-00.000)	т	0,7548	286197,89	2348,96	216022,00	1773,00	176898,00	34583,00	270653,00	
						49484,50	864,11	37351,00	652,00		20048,00		
			Земляные работы										
3	17	1101-0102-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	81,48	543,49	518,17	44284,00	42220,00	41,00	8351,00	56846,00	
						24,82	117,53	2022,00	9576,00		4211,00		
4	18	1101-0101-0419 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	162,96	432,78	432,78	70526,00	70525,00		10424,00	87426,00	
						0,00	88,84	0,00	14477,00		6476,00		
5	19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,56	2430,12	0,00	18372,00	0,00		13228,00	34128,00	
						2430,12	0,00	18372,00	0,00		2528,00		
6	20	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,52	650,38	0,00	1639,00	0,00		1180,00	3045,00	
						650,38	0,00	1639,00	0,00		226,00		
7	21	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2066,4	41,00		84722,00				91500,00	
8	22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	84	23,03	19,08	1935,00	1603,00	14,00	6778,00	2893,00	
						3,78	8,52	318,00	716,00		744,00		
			Обратная засыпка								214,00		
9	23	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	142,8	45,86	45,86	6549,00	6549,00		1967,00	9197,00	
						0,00	19,13	0,00	2732,00		681,00		
10	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	142,8	186,35	83,32	26611,00	11898,00		14984,00	44923,00	
						103,03	42,71	14713,00	6099,00		3328,00		
11	25	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,2	962,00	0,00	24242,00	0,00		17455,00	45033,00	
						962,00	0,00	24242,00	0,00		3336,00		
			Монтажные работы										
12	26	1308-0201-3415 РСНБ РК 2015	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях	м	108	59,50	0,66	6426,00	72,00	504,00	4238,00	11517,00	
						54,17	0,33	5850,00	36,00		853,00		

13	27	241-207-1003 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 75 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	110,16	402,00		44284,00		44284,00		47827,00
14	28	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1400	549,91	452,29	769874,00	633206,00		3543,00	
						97,62	197,15	136668,00	276010,00		297128,00	1152362,00
15	29	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84	1708,00		143472,00		286944,00	85360,00	
16	30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	108	371,16	163,45	40085,00	17652,00	4861,00	11478,00	154950,00
						162,70	56,27	17572,00	6077,00		17027,00	61681,00
17	31	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	125	513,22	201,15	64152,00	25143,00	8502,00	4569,00	
						244,05	66,81	30506,00	8351,00		27977,00	99499,00
18	32	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1292	415,79	172,84	537201,00	223309,00	82662,00	7370,00	
						178,97	59,27	231229,00	76577,00		221620,00	819527,00
19	33	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	370	136,32	3,63	50438,00	1343,00	8303,00	60706,00	
						110,25	1,58	40792,00	585,00		29792,00	86648,00
20	34	243-113-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,5555	661341,00		1028716,00		1028716,00	6418,00	
											82297,00	1111013,00
21	35	243-111-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3774	86727,00		32731,00		32731,00		
											2618,00	35349,00
22	36	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,4	32750,72	21908,42	45851,00	30671,00		13813,00	64437,00
						10842,30	5332,46	15179,00	7465,00		4773,00	
23	37	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3	м	1400	76,00		106400,00		106400,00		114912,00
			Заземление опор освещения (37 опор)								8512,00	
24	38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	37	4477,38	180,24	165663,00	6668,00	118202,00	30844,00	212228,00
						1102,50	55,31	40792,00	2046,00		15721,00	
25	39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	185	893,20	26,51	165242,00	4905,00	119545,00	30528,00	211432,00
						220,50	8,69	40792,00	1608,00		15662,00	
			ИТОГО по акту					3929767,00	1077850,00	2230249,00	793783,00	5101434,00
			В том числе :					680412,00	413007,00	0,00	377884,00	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		76 522				
			Итого с временными									5 177 956
			Зимние удорожания			1,35 %		69 902				
			Итого с зимними удорожаниями									5 247 858
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		104 957				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5 352 815
			НДС			12 %		642 338				
			Итого с НДС									5 995 153
			Итого со скидкой 10 %									5 395 638
			в том числе НДС 12%									578 104

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ердаулет Е.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 69

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Блок 1-6. Земляные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4763,680289	164,66 8,79	155,78 41,84	784387 41876	742086 199312	425	173655 76643	1034686	
2	2	Е11-010102-0303	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	333,4575956	205,26 10,96	194,19 52,15	68444 3653	64754 17391	37	15152 6688	90284	
3	5	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал для обратной засыпки, грунтовой подушки и вертикальной планировки)	т	8253,136255	44		363138				392189	
4	6	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4763,679851	21,9 3,41	18,4 7,67	104311 16227	87660 36534	425	29051 37988 11384	153683	
5	7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	3976,799901	503,56 1,67	501,78 158,95	2002563 6636	1995482 632101	445	459890 196996	2659449	
6	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	776,4460067	36,29 0	36,29 14,11	28174 0	28174 10952	0	7885 2885	38944	
7	11	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	776,4460067	17,92 0	17,92 6,96	13912 0	13912 5408	0	3894 1424	19231	
8	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	776,4460067	171,86 92,66	79,2 38,43	133440 71949	61492 29839	0	73287 16538	223265	
9	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	137,0199966	866,42 866,42	0 0	118716 118716	0 0	0	85476 16335	220527	
			Итого по разделу: 6. Земляные работы									4832258	
			ИТОГО:					3617085	2993560	1332	857227	4 832 258	
			В том числе :					259057	931537		357944		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		72 484				4 904 742	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		66 214				4 970 956	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		99 419				5 070 375	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		608 445					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**5 678 820**	
			Итого со скидкой 10%									**5 110 938**	
			в том числе НДС, 12%									*547 601*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Турашев Е.С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ *Рыскельдиев А.К.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ *Ергалиев Б.М.*
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ *Усманов Ф.А.*
(соответствует проектной документации)

ИД 40

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **39/03/21** от **12.03.2021**

Акт выполненных работ № 70

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты										
1	1	E11-060101-0101	**Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.7)**	м3	113,4	17124,68	1125,96	1941938	127684	1657184	170324	2281243	
						1385,1	265,42	157070	30099		168981		
2	2	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/**	м3	671,7	20127,64	1731,74	13519734	1163212	10882450	1602710	16332239	
						2194,54	427,49	1474073	287147		1209796		
3	3	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	8,7734	21800,23	1402,99	191262	12309	2527	163888	383563	
						20109,24	418,4	176426	3671		28412		
4	4	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,112	226611		25380		25380		27411	
											2030		
5	5	C121-050301-3601	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,2143	225946		500312		500312		540337	
											40025		
6	6	C121-050301-3602	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	47,0279	220349		10362551		10362551		11191555	
			Итого по разделу: 1. Фундаменты								829004		
			ИТОГО:									30756348	
								26 541 177	1 303 204	23 430 404	1 936 922	30 756 348	
			В том числе :					1 807 569	320 917		2 278 248		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		461 345					
			Итого с временными									31 217 693	
			Зимние удорожания			1,35 %		421 439					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**31 639 132**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**632 783**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 271 915**	
			НДС			**12 %**		**3 872 630**					
			Итого с НДС									**36 144 544**	
			Итого со скидкой 10%									**32 530 090**	
			в том числе НДС, 12%									*3 485 367*	

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____ *Нурбаев Т.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)