Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, ул. Жамбыла, дом № 13** ИИН/БИН **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Астана, Улица Е 10, дом № 17** **031240001439**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39/03/21 (Коккайнар) от 12.03.21 г.

Номер документа	Дата составления
117	**31.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно - монтажные работы по объекту Строительство школы на 1500 мест в с. Коккайнар, Илийского района, Алматинской области			тенге	1	137 123 355,00	137 123 355,00	14 691 788,04
				Итого	1	x	137 123 355,00	14 691 788,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / С. Нурашев

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2022

М.П.

Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №426
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		источник финансирования			организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		39/03/21	12.03.2021 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы I							
			Строительномонтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	1 359 193 995									
к оплате:	1 359 193 995	122 431 567							14 691 788	137 123 355

Сдал (Подрядчик)

Руководитель проекта

Ергалиев Б.М. _____

Технический надзор

Эксперт ТОО "TT-Invest company"

Рыскельдиев А.К. _____

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
Договор № 39/03/21 от 12.03.2021 г.

Реестр №7

Актов выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

№ п/п	№сметы	№ АВР	№ОФ АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР с НДС, тенге	В том числе оборудование
1	02-01-02	71		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0	40 115	
2	02-01-03	72		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0	40 115	
3	02-01-04	73		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0	60 174	
4	02-01-07	74		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0	1 593	
5	02-01-08	75		Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1	9 216 257	
6	02-01-09	76		Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1	1 363 427	
7	02-01-10	77		Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1	855 597	
8	02-01-12	78		Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1	17 704 392	
9	02-01-13	79		Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1	3 914 318	
10	02-01-15	80		Блок 1-6. Общестроительные работы - АР	4 551 379	
11	02-01-24	81		Силовое оборудование, электроосвещение и молниезащита	2 151 028	
12	02-01-17	82		Блок 2. Водопровод, канализация	1 066 158	
13	02-01-18	83		Блок 3. Водопровод, канализация	2 065 471	
14	02-01-19	84		Блок 4,5,6. Водопровод, канализация	1 350 765	
15	02-01-20	85		Отопление и вентиляция	2 580 131	
16	04-02	86		Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ	139 652	
17	04-03-02	87		Силовое электрооборудование	295 602	
18	05-02	88		Внутриплощадочные сети связи	606 723	
19	05-03	89		Внутриплощадочная система видеонаблюдения	6 623 504	
20	06-01	90		Наружные сети водопровода и канализации	9 624 204	
21	06-02-01	91		Насосная станция. Пятно 7.1. Общестроительные работы - АС	2 824 714	
22	06-03-01	92		Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/	1 599 677	
23	06-04	93		Пожарные резервуары. Пятно 8.1, 8.2	1 119 885	
24	06-05-02	94		Накопитель сточных вод. Пятно 10. Технологическая часть	97 904	
25	06-06-01	95		Скважины. Пятно 7.2, 7.3. Бурение скважины	26 871 315	
26	06-08	96		Внутриплощадочные тепловые сети	5 024 726	
27	07-01	97		Благоустройство	35 334 529	
				Всего:	**137 123 355**	

Составил: Ведущий инженер ПТО _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Кокжайнар Илийского района Алматинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

(наименование)

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ0**

Акт выполненных работ №71

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 1: Фундаменты										
1	2	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02408	933804,75 86710,00	1500,75 690,27	22486,00 2088,00	37,00 17,00	20362,00	1915,00 1952,00	26353,00	
2	3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01768	515919,83 74853,10	7846,05 1675,81	9121,00 1323,00	139,00 30,00	7659,00	1597,00 857,00	11575,00	
			Итого по разделу 1: Фундаменты					31607,00 3411,00	176,00 47,00	28021,00 0,00	3512,00 2809,00	37928,00	
			Итого по подземной части					31607,00 3411,00	176,00 47,00	28021,00 0,00	3512,00 2809,00	37928,00	
			ИТОГО по акту					31607,00 3411,00	176,00 47,00	28021,00 0,00	3512,00 2809,00	37928,00	
			В том числе :					31607,00 3411,00	176,00 47,00	28021,00 0,00	3512,00 2809,00	37928,00	
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными							0			
			Зимние удорожания			1,5 %		569					
			Итого с зимними удорожаниями									38 497	
			Непредвиденные работы и затраты			1,35 %		520					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39 017	
			НДС			2 %		780					
			Итого с НДС									39 797	
			Итого со скидкой 10 %			12 %		4 776					
			в том числе НДС 12%									44 573	
												40 115	
												4 298	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

Рыскельбиев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.

(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергашев Б.М.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №72

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 1: Фундаменты										
1	2	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02408	933804,75	1500,75	22486,00	37,00	20362,00	1915,00	26353,00	
						86710,00	690,27	2088,00	17,00		1952,00		
2	3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01768	515919,83	7846,05	9121,00	139,00	7659,00	1597,00	11575,00	
						74853,10	1675,81	1323,00	30,00		857,00		
			Итого по разделу 1: Фундаменты					31607,00	176,00	28021,00	3512,00	37928,00	
								3411,00	47,00	0,00	2809,00		
			Итого по подземной части					31607,00	176,00	28021,00	3512,00	37928,00	
								3411,00	47,00	0,00	2809,00		
			ИТОГО по акту					31607,00	176,00	28021,00	3512,00	37928,00	
								3411,00	47,00	0,00	2809,00		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		569				38 497	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		520				39 017	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		780				39 797	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4 776				44 573	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									40 115	
			в том числе НДС 12%									*4 298*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **39/03/21 от 12.03.2021 г.**
(наименование)

Акт выполненных работ №73

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-04 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 1: Фундаменты										
1	2	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03612	933804,75 86710,00	1500,75 690,27	33729,00 3132,00	54,00 25,00	30543,00	2873,00 2928,00	39530,00	
2	3	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02652	515919,83 74853,10	7846,05 1675,81	13682,00 1985,00	208,00 44,00	11489,00	2395,00 1286,00	17363,00	
			Итого по разделу 1: Фундаменты					47411,00 5117,00	262,00 69,00	42032,00 0,00	5268,00 4214,00	56893,00	
			Итого по подземной части					47411,00 5117,00	262,00 69,00	42032,00 0,00	5268,00 4214,00	56893,00	
			ИТОГО по акту					47411,00 5117,00	262,00 69,00	42032,00 0,00	5268,00 4214,00	56893,00	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		853				57 746	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		780				58 526	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 171				59 696	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		7 164				66 860	
			Итого с НДС									60 174	
			Итого со скидкой 10 %										
			в том числе НДС 12%									*6 447*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"
Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №74

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-07 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подземная часть										
			Раздел 3: Стены										
1	98	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00399	349485,00		1394,00		1394,00		1506,00	
			Итого по разделу 3: Стены					1394,00	0,00	1394,00	0,00	1506,00	
								0,00	0,00	0,00	112,00		
			Итого по подземной части					1394,00	0,00	1394,00	0,00	1506,00	
								0,00	0,00	0,00	112,00		
			ИТОГО по акту					1394,00	0,00	1394,00	0,00	1506,00	
								0,00	0,00	0,00	112,00		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		23				1 529	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		21				1 549	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31				1 580	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		190				1 770	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									1 593	
			в том числе НДС, 12%									*171*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №75

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Блок 1. Общестроительные работы - КЖ1**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 1: Каркас										
			Колонны (л.2-4, 6)										
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,81	2189,72	974,10	34619,47	15400,53	9592,72	12076,82	50431,99	
						608,87	230,55	9626,23	3645,00		3735,70		
2	2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,81	520,08	370,26	8222,46	5853,81		3442,83	12598,51	
						149,82	89,48	2368,65	1414,68		933,22		
			Итого по разделу 1: Каркас					42841,93	21254,34	9592,72	15519,65	63030,50	
								11994,88	5059,68	0,00	4668,92		
			Раздел 2: Стены										
3	161	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	8,94	4886,33	1903,50	43683,79	17017,29	11896,54	17175,94	65728,51	
						1652,12	459,14	14769,96	4104,71		4868,78		
4	162	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	8,94	2618,92	1363,27	23413,14	12187,63		12895,59	39213,43	
						1255,65	329,47	11225,51	2945,46		2904,70		
			Итого по разделу 2: Стены					67096,93	29204,92	11896,54	30071,53	104941,94	
								25995,47	7050,17	0,00	7773,48		
			Раздел 3: Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +10,700 (л.55,63)										
5	276	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,938	349485,00		327817,00		327817,00		354042,00	
											26225,00		
6	277	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,5985	349459,00		6848872,00		6848872,00		7396782,00	
											547910,00		
7	278	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5607	334486,00		187546,00		187546,00		202550,00	
											15004,00		
			Итого по разделу 3: Перекрытия					7364235,00	0,00	7364235,00	0,00	7953374,00	
								0,00	0,00	0,00	589139,00		
			Раздел 5: Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. -2,700 (л.68)										
8	297	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,69623	83823,75	2494,95	58361,00	1737,00		53229,00	120517,00	
						81328,80	878,58	56624,00	612,00		8927,00		

9	298	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09363	441876,00		41373,00		41373,00		44683,00	
											3310,00		
10	299	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5376	334486,00		179820,00		179820,00		194206,00	
											14386,00		
11	300	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	7,5	20711,03	859,31	155333,00	6444,00	133768,00	20982,00	190420,00	
						2016,00	354,85	15120,00	2661,00		14105,00		
12	301	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,065	515919,83	7846,05	33535,00	510,00	28159,00	5870,00	42557,00	
						74853,10	1675,81	4865,00	109,00		3152,00		
			Итого по разделу 5: Разные работы					468422,00	8691,00	383120,00	80081,00	592383,00	
								76609,00	3382,00	0,00	43880,00		
			Итого по надземной части					7942595,86	59150,26	7768844,26	125672,18	8713729,44	
								114599,35	15491,85	0,00	645461,40		
			ИТОГО по акту					7942595,86	59150,26	7768844,26	125672,18	8713729,44	
								114599,35	15491,85	0,00	645461,40		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		130 706				8 844 435	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		119 400				8 963 835	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		179 277				9 143 112	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1 097 173				10 240 285	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									9 216 257	
			в том числе НДС, 12%									*987 456*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №76

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Блок 2. Общестроительные работы - КЖ1**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 1: Каркас										
			Колонны (л.2-4, 6)										
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	15,81	2189,72 608,87	974,10 230,55	34619,47 9626,23	15400,53 3645,00	9592,72	12076,82 3735,70	50431,99	
2	2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	15,81	520,08 149,82	370,26 89,48	8222,46 2368,65	5853,81 1414,68		3442,83 933,22	12598,51	
			Итого по разделу 1: Каркас					**42841,93** **11994,88**	**21254,34** **5059,68**	**9592,72** **0,00**	**15519,65** **4668,92**	**63030,50**	
			Раздел 2: Стены										
3	160	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	13,609999	4886,33 1652,12	1903,50 459,14	66502,94 22485,36	25906,64 6248,90	18110,96	26148,16 7412,09	100063,19	
4	161	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	13,609999	2618,92 1255,65	1363,27 329,47	35643,50 17089,39	18554,10 4484,08		19631,87 4422,03	59697,40	
			Итого по разделу 2: Стены					**102146,44** **39574,75**	**44460,74** **10732,98**	**18110,96** **0,00**	**45780,03** **11834,12**	**159760,59**	
			Раздел 3: Перекрытия										
5	262	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	35,26	3062,93 1754,19	64,08 15,29	107998,91 61852,74	2259,47 539,13	43886,71	56776,60 13182,94	177957,55	
6	263	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	35,26	1062,47 1030,16	32,31 7,81	37462,69 36323,44	1139,25 275,38		33304,93 5661,41	76429,03	
			Плита перекрытия на отм. +11,550 (л.64)										
7	284	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,13046	33325,82 24352,56	1220,94 292,86	4348,00 3177,00	159,00 38,00	1011,00	2926,00 582,00	7856,00	
8	285	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	349485,00		2013,00		2013,00		2174,00	
9	286	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	343539,00		2989,00		2989,00	161,00 239,00	3228,00	

10	287	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,116	349459,00		40537,00		40537,00		43780,00	
											3243,00		
11	288	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,7	29190,76	3341,16	49624,00	5680,00	39493,00	6086,00	60167,00	
						2618,67	1315,27	4452,00	2236,00		4457,00		
			Итого по разделу 3: Перекрытия					244972,60	9237,72	129929,71	99093,53	371591,58	
								105805,18	3088,51	0,00	27525,45		
			Раздел 5: Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. -2,700 (л.68)										
12	296	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,69623	83823,75	2494,95	58361,00	1737,00		53229,00	120517,00	
						81328,80	878,58	56624,00	612,00		8927,00		
13	297	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09363	441876,00		41373,00		41373,00		44683,00	
											3310,00		
14	298	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5376	334486,00		179820,00		179820,00		194206,00	
											14386,00		
15	299	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	7,5	20711,03	859,31	155333,00	6444,00	133768,00	20982,00	190420,00	
						2016,00	354,85	15120,00	2661,00		14105,00		
16	300	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,065	515919,83	7846,05	33535,00	510,00	28159,00	5870,00	42557,00	
						74853,10	1675,81	4865,00	109,00		3152,00		
			Крепление парапета толщиной 190 мм на отм. +3,500 (л.69)										
17	301	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0954	83823,75	2494,95	7997,00	238,00		7294,00	16514,00	
						81328,80	878,58	7759,00	84,00		1223,00		
18	302	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,013	441876,00		5744,00		5744,00		6204,00	
											460,00		
19	303	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0122	349485,00		4264,00		4264,00		4605,00	
											341,00		
20	304	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0702	334486,00		23481,00		23481,00		25359,00	
											1878,00		
21	305	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	0,9	20711,03	859,31	18640,00	773,00	16052,00	2518,00	22851,00	
						2016,00	354,85	1814,00	319,00		1693,00		
22	306	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В10/	м3	0,5	37507,78	5052,46	18754,00	2526,00	10172,00	6048,00	26786,00	
						12111,00	1182,34	6056,00	591,00		1984,00		
			Итого по разделу 5: Разные работы					547302,00	12228,00	442833,00	95941,00	694702,00	
								92238,00	4376,00	0,00	51459,00		
			Итого по надземной части					937262,97	87180,80	600466,39	256334,21	1289084,67	
								249612,81	23257,17	0,00	95487,49		

			ИТОГО по акту					**937262,97**	**87180,80**	**600466,39**	**256334,21**	**1289084,67**	
			В том числе :					**249612,81**	**23257,17**	**0,00**	**95487,49**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,5 %**		**19 336**					
			Зимние удорожания									**1 308 421**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**17 664**					
			Непредвиденные работы и затраты									**1 326 085**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**26 522**					
			НДС									**1 352 606**	
			Итого с НДС			**12 %**		**162 313**					
			Итого со скидкой 10 %									**1 514 919**	
			в том числе НДС, 12%									**1 363 427**	
												146 081	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest-company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №77

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-10 Блок 3. Общестроительные работы - КЖ1**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 1: Каркас										
			Колонны										
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	12,834	2189,72 608,87	974,10 230,55	28102,87 7814,24	12501,60 2958,88	7787,03	9803,54 3032,51	40938,92	
2	2	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	12,834	520,08 149,82	370,26 89,48	6674,71 1922,79	4751,92 1148,39		2794,77 757,56	10227,04	
			Ригели 1Рм8 /1+1+1шт/ (л.33)										
3	94	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,5	50198,61 18068,26	6056,45 1572,65	25099,33 9034,00	3028,33 786,33	13037,00	8936,67 2723,00	36759,00	
4	95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03168	349485,00		11071,67		11071,67		11957,34	
5	96	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,05968	334486,00		19962,00		19962,00	885,67	21559,00	
			Итого по разделу 1: Каркас					90910,58 18771,03	20281,85 4893,60	51857,70 0,00	1597,00 21534,98 8995,74	121441,30	
			Раздел 5: Разные работы										
			Крепление перегородок толщиной 190 мм на отм. -2,700 (л.66)										
6	301	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6467	83823,75 81328,80	2494,95 878,58	54209,00 52595,00	1613,00 568,00		49442,00 8292,00	111943,00	
7	302	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0852	441876,00		37648,00		37648,00		40660,00	
8	303	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки (каркасы) арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,006	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	146,00 138,00	6,00 2,00	2,00	3012,00 128,00 22,00	296,00	
9	304	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000654	349485,00		229,00		229,00		247,00	
10	305	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,50634	334486,00		169364,00		169364,00	18,00	182913,00	
11	306	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	6,73	20711,03 2016,00	859,31 354,85	139385,00 13568,00	5783,00 2388,00	120034,00	13549,00 18828,00 12657,00	170870,00	

12	307	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05452	515919,83	7846,05	28128,00	427,00	23619,00	4923,00	35695,00	
						74853,10	1675,81	4081,00	91,00		2644,00		
			Крепление парапетов толщиной 190 мм на отм. +3,500 (л.64)										
13	314	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,14	83823,75	2494,95	11735,00	349,00		10703,00	24233,00	
						81328,80	878,58	11386,00	123,00		1795,00		
14	315	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01593	441876,00		7039,00		7039,00		7602,00	
											563,00		
15	316	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01807	349485,00		6315,00		6315,00		6820,00	
											505,00		
16	317	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1059	334486,00		35422,00		35422,00		38256,00	
											2834,00		
17	318	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном /В10/	м3 бетона в деле	1,2	20711,03	859,31	24853,00	1031,00	21403,00	3357,00	30467,00	
						2016,00	354,85	2419,00	426,00		2257,00		
18	319	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /В10/	м3	0,7	37507,78	5052,46	26255,00	3537,00	14241,00	8468,00	37501,00	
						12111,00	1182,34	8478,00	828,00		2778,00		
			Итого по разделу 5: Разные работы					540728,00	12746,00	435316,00	95849,00	687503,00	
								92665,00	4426,00	0,00	50926,00		
			Итого по надземной части					631638,58	33027,85	487173,70	117383,98	808944,30	
								111436,03	9319,60	0,00	59921,74		
			ИТОГО по акту					631638,58	33027,85	487173,70	117383,98	808944,30	
								111436,03	9319,60	0,00	59921,74		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		12 134					
			Итого с временными									821 078	
			Зимние удорожания			1,35 %		11 085					
			Итого с зимними удорожаниями									832 163	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16 643					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									848 806	
			НДС			12 %		101 857					
			Итого с НДС									950 663	
			Итого со скидкой 10 %									855 597	
			в том числе НДС, 12%									*91 671*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TInvest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №78

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-12 Блок 5. Общестроительные работы - КЖ1**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибы тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Надземная часть								
			Раздел 1: Каркас								
			Ригели Рм1-1 (л.13)								
1	34	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3354	349485,00		117217,00		117217,00	
2	35	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4842	334486,00		161958,00		161958,00	9377
			Ригель консольный Рк1 (л.13)								
3	38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	349485,00		2516,00		2516,00	12957
4	39	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0171	334486,00		5720,00		5720,00	201,
			Ригели Рм2 /2шт/ (л.14)								
5	42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,818	349485,00		285879,00		285879,00	458,
6	43	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2144	334486,00		406200,00		406200,00	22870,
			Ригели Рм2-1 (л.15)								
7	46	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5265	349485,00		184004,00		184004,00	32496,
8	47	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4554	334486,00		152325,00		152325,00	14720,
			Ригели Рм3 (л.16)								
9	50	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2552	349485,00		89189,00		89189,00	12186,
10	51	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4065	334486,00		135969,00		135969,00	7135,
			Ригели Рм4 (л.17)								
11	54	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3177	349485,00		111031,00		111031,00	10877,
12	55	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5042	334486,00		168648,00		168648,00	8883,
											13492,

			Ригели Рм4-1 (л.18)								
13	58	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3235	349485,00	113058,00	113058,00	9045,00	122103,00	
14	59	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6142	334486,00	205441,00	205441,00	16435,00	221876,00	
			Ригели Рм5 (л.19)								
15	62	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0353	349485,00	12337,00	12337,00	987,00	13324,00	
16	63	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1005	334486,00	33616,00	33616,00	2689,00	36305,00	
			Ригели Рм6 (л.19)								
17	66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0713	349485,00	24918,00	24918,00	1993,00	26911,00	
18	67	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0931	334486,00	31141,00	31141,00	2491,00	33632,00	
			Ригели Рм7 /2шт/ (л.19)								
19	70	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5156	349485,00	180194,00	180194,00	14416,00	194610,00	
20	71	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5976	334486,00	199889,00	199889,00	15991,00	215880,00	
			Ригели Рм8 (л.20)								
21	74	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0857	349485,00	29951,00	29951,00	2396,00	32347,00	
22	75	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0937	343539,00	32190,00	32190,00	2575,00	34765,00	
23	76	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2128	334486,00	71179,00	71179,00	5694,00	76873,00	
			Ригели Рм9 (л.20)								
24	79	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1934	349485,00	67590,00	67590,00	5407,00	72997,00	
25	80	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3107	334486,00	103925,00	103925,00	8314,00	112239,00	
			Ригели Рм10 (л.21)								
26	83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4648	349485,00	162441,00	162441,00	12995,00	175436,00	
27	84	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5946	334486,00	198885,00	198885,00	15911,00	214796,00	
			Ригели Рм10-1 (л.22)								
28	87	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4932	349485,00	172366,00	172366,00	13789,00	186155,00	
29	88	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6553	334486,00	219189,00	219189,00	17535,00	236724,00	
			Ригели Рм11 (л.23)								
30	91	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4062	349485,00	141961,00	141961,00	11357,00	153318,00	
31	92	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,6346	334486,00	212265,00	212265,00		229246,00	

			Ригели Рм12 (л.23)	т						16981,00		
32	95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2061	349485,00		72029,00		72029,00		77791,00
33	96	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2419	334486,00		80912,00		80912,00	5762,00	87385,00
			Ригели Рм13 /2шт/ (л.24)								6473,00	
34	99	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7546	349485,00		263721,00		263721,00		284819,00
35	100	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1712	334486,00		391750,00		391750,00	21098,00	423090,00
			Ригели Рм14 (л.24)								31340,00	
36	103	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1001	349485,00		34983,00		34983,00		37782,00
37	104	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1723	334486,00		57632,00		57632,00	2799,00	62243,00
			Ригели Рм15 (л.29)								4611,00	
38	107	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0906	349485,00		31663,00		31663,00		34196,00
39	108	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1148	334486,00		38399,00		38399,00	2533,00	41471,00
			Ригели Рм19 (л.32)								3072,00	
40	111	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0339	349485,00		11848,00		11848,00		12796,00
41	112	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	343539,00		34010,00		34010,00	948,00	36731,00
42	113	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1055	334486,00		35288,00		35288,00	2721,00	38111,00
			Ригели Рм16 /3шт/ (л.32)								2823,00	
43	116	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0876	349485,00		30615,00		30615,00		33064,00
44	117	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4209	343539,00		144596,00		144596,00	2449,00	156164,00
45	118	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8949	334486,00		299332,00		299332,00	11568,00	323279,00
			Ригели Рм17 (л.33)								23947,00	
46	121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	349485,00		26002,00		26002,00		28082,00
47	122	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,076	334486,00		25421,00		25421,00	2080,00	27455,00
			Ригели Рм17 (л.33)								2034,00	
48	125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	349485,00		26002,00		26002,00		28082,00
49	126	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,076	334486,00		25421,00		25421,00	2080,00	27455,00
			Ригели Рм17-1 (л.33)								2034,00	
50	129	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0409	349485,00		14294,00		14294,00		15438,00

51	130	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0689	334486,00		23046,00		23046,00	1144,00	24890,00	
			Ригели Рм18 (л.34)										
52	133	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1487	349485,00		51968,00		51968,00	1844,00	56125,00	
53	134	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1959	334486,00		65526,00		65526,00	4157,00	70768,00	
			Итого по разделу 1: Каркас					5817650,00	0,00	5817650,00	5242,00	6283062,00	
								0,00	0,00	0,00	465412,00		
			Раздел 3: Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +4,100 (л.27,28)										
54	170	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	21,4964	33325,82	1220,94	716385,00	26245,00	166647,00	482107,00	1294371,00	
55	171	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9945	24352,56	292,86	523492,00	6295,00	347563,00	95879,00	375368,00	
56	172	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,7443	349485,00		347563,00		6899823,00	27805,00	7451809,00	
57	173	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7576	349459,00		6899823,00		253407,00	551986,00	273680,00	
			Плита перекрытия на отм. +5,950 (л.35)										
58	180	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,3631	334486,00		253407,00		18320,00	20273,00	142290,00	
59	181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1242	33325,82	1220,94	78752,00	2885,00	43406,00	52998,00	46878,00	
60	182	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,2168	24352,56	292,86	57548,00	692,00	774681,00	10540,00	836655,00	
61	183	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0847	349459,00		774681,00		28331,00	3472,00	30597,00	
62	184	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0032	334486,00		28331,00		2192,00	61974,00	4329,00	
			Итого по разделу 3: Перекрытия			982606,75	1500,75	3144,00	5,00		2266,00		
						296010,00	690,27	947,00	2,00		864,00		
								9145492,00	29135,00	8534370,00	321,00	10455977,00	
			Итого по надземной части					581987,00	6989,00	0,00	535969,00		
								14963142,00	29135,00	14352020,00	774516,00	16739039,00	
								581987,00	6989,00	0,00	535969,00		
											1239928,00		

			ИТОГО по акту					**14963142,00**	**29135,00**	**14352020,00**	**535969,00**	**16739039,00**
			В том числе :					**581987,00**	**6989,00**	**0,00**	**1239928,00**	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения							**0**		
			Итого с временными			**1,5 %**		**251 086**				
			Зимние удорожания									**16 990 125**
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**229 367**				
			Непредвиденные работы и затраты									**17 219 491**
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**344 390**				
			НДС									**17 563 881**
			Итого с НДС			**12 %**		**2 107 666**				
			Итого со скидкой 10 %									**19 671 547**
			в том числе НДС, 12%									**17 704 392**
												1 896 899

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №79

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-13 Блок 6. Общестроительные работы - КЖ1**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземная часть										
			Раздел 1: Каркас										
			Ригели Рм1 (л.8)										
1	30	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0509	349485,00		17789,00		17789,00		19212,00	
											1423,00		
2	31	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2863	343539,00		98355,00		98355,00		106223,00	
											7868,00		
3	32	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3638	334486,00		121686,00		121686,00		131421,00	
			Ригель консольный Рк1 (л.8)								9735,00		
4	35	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0405	343539,00		13913,00		13913,00		15026,00	
											1113,00		
5	36	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,0492	334486,00		16457,00		16457,00		17774,00	
			Ригели Рм2 /2шт/ (л.9)								1317,00		
6	39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1068	349485,00		37325,00		37325,00		40311,00	
											2986,00		
7	40	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1976	334486,00		66094,00		66094,00		71382,00	
			Ригели Рм3 (л.9)								5288,00		
8	43	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0142	349485,00		4963,00		4963,00		5360,00	
											397,00		
9	44	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0895	343539,00		30747,00		30747,00		33207,00	
											2460,00		
10	45	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1075	334486,00		35957,00		35957,00		38834,00	
											2877,00		
11	46	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	29364,44	3151,17	17619,00	1891,00	13899,00	2342,00	21558,00	
			Ригели Рм4 (л.10)Ригели Рм4 (л.10)			3048,62	1241,08	1829,00	745,00		1597,00		
12	48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3232	349485,00		112954,00		112954,00		121990,00	
											9036,00		
13	49	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,2156	343539,00		74067,00		74067,00		79992,00	

14	50	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7857	334486,00		262806,00		262806,00	5925,00	283830,00	
			Ригели Рм5 /2шт/ (л.11)										
15	53	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1856	349485,00		64864,00		64864,00	21024,00	70053,00	
16	54	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,24474	334486,00		81862,00		81862,00	5189,00	88411,00	
			Ригели Рм6 /1шт/ (л.11)										
17	57	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1619	349485,00		56582,00		56582,00	6549,00	61109,00	
18	58	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1751	334486,00		58568,00		58568,00	4527,00	63253,00	
			Ригели Рм7 /1шт/ (л.12)										
19	61	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3413	349485,00		119279,00		119279,00	4685,00	128821,00	
20	62	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1584	343539,00		54417,00		54417,00	9542,00	58770,00	
21	63	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7124	334486,00		238288,00		238288,00	4353,00	257351,00	
			Ригели Рм8 /2шт/ (л.14)										
22	66	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2232	349485,00		78005,00		78005,00	19063,00	84245,00	
23	67	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,5018	334486,00		167845,00		167845,00	6240,00	181273,00	
24	68	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08064	773306,75 86710,00	1500,75 690,27	62359,00 6992,00	121,00 56,00	55246,00	13428,00 5502,00	6414,00	74275,00
			Ригели Рм9 /2шт/ (л.15)										
25	71	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4334	349485,00		151467,00		151467,00	12117,00	163584,00	
26	72	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,101	334486,00		368269,00		368269,00	29462,00	397731,00	
			Итого по разделу 1: Каркас					2412537,00 8821,00	2012,00 801,00	2401704,00 0,00	8756,00 193703,00	2614996,00	
			Раздел 3: Перекрытия										
			Плита перекрытия на отм. +4,100 (л.16)										
27	89	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1265	349485,00		44210,00		44210,00	3537,00	47747,00	
28	90	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,5698	349459,00		898040,00		898040,00	71843,00	969883,00	
29	91	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1556	334486,00		52046,00		52046,00	4164,00	56210,00	
30	92	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,018463	443232,64 176410,00	1539,70 516,32	8184,00 3257,00	29,00 10,00	4898,00	2973,00 892,00	12049,00	
			Итого по разделу 3: Перекрытия					1002480,00 3257,00	29,00 10,00	999194,00 0,00	2973,00 80436,00	1085889,00	
			Итого по надземной части					3415017,00 12078,00	2041,00 811,00	3400898,00 0,00	11729,00 274139,00	3700885,00	

			ИТОГО по акту					**3415017,00**	**2041,00**	**3400898,00**	**11729,00**	**3700885,00**	
			В том числе :					**12078,00**	**811,00**	**0,00**	**274139,00**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,5 %**		**55 513**					
			Зимние удорожания									**3 756 398**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**50 711**					
			Непредвиденные работы и затраты									**3 807 110**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**76 142**					
			НДС									**3 883 252**	
			Итого с НДС			**12 %**		**465 990**					
			Итого со скидкой 10 %									**4 349 242**	
			в том числе НДС, 12%									**3 914 318**	
												419 391	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №80

за **октябрь 2022** (месяц, год) на 02-01-15 Блок 1-6. Общестроительные работы - АР

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Стены и перегородки										
			Блок 1. Стены и перегородки техподполья и подвала на отм. -2,300; -2,600 (л.49)										
1	5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,05	9409,49	2824,80	292165,00	87710,00	44132,00	169772,00	498892,00	
2	6	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	2042,763158	5163,36 215,00	715,88	160322,00 439194,00	22228,00	878388,00	36955,00 35136,00	474330,00	
			Блок 2. Стены и перегородки техподполья и подвала на отм. -2,300; -2,600 (л.50)										
3	7	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	39,77	9409,49	2824,80	374215,00	112343,00	56526,00	217450,00	638998,00	
4	8	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	2616,447368	5163,36 215,00	715,88	205347,00 562536,00	28471,00	1125072,00	47333,00	607539,00	
			Блок 3. Стены и перегородки подвала на отм. -2,600 (л.51)										
5	9	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,65	9409,49	2824,80	278991,00	83755,00	42142,00	162117,00	476397,00	
6	10	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	1950,657895	5163,36 215,00	715,88	153094,00 419391,00	21226,00	838782,00	35289,00 33551,00	452942,00	
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки					2366492,00	283808,00	2985042,00	549339,00	3149098,00	
								518763,00	71925,00	0,00	233267,00		
			Раздел 3: Полы										
			Тип 1.1										
7	136	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	2420	229,28 89,55	35,63 14,32	554857,69 216711,23	86224,69 34654,33	251922,22	236283,25 63291,29	854432,23	
			Итого по разделу 3: Полы					554857,69 216711,23	86224,69 34654,33	251922,22 0,00	236283,25 63291,29	854432,23	
			Раздел 7: Разные работы										
			Деформационные швы. Блок 4 на отм. -2,300 (л.7)										
8	471	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими на синтетическом связующем из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,07	27248,65	1682,15	1907,00	118,00	185,00	1264,00	3425,00	
9	472	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,0868	22925,20 50750,00	829,77	1605,00 4405,00	58,00	4405,00	254,00 352,00	4757,00	
10	473	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	5,59	7188,79 1323,86	15,14 4,39	40185,00 7400,00	85,00 25,00	32700,00	6831,00 3761,00	50777,00	

			Деформационные швы. Блок 5,6 на отм. -2,500; -2,300 (л.8)										
11	474	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м деформационных швов	11,95	6522,66 1140,30	66,00 12,34	77946,00 13627,00	788,00 147,00	63531,00	12672,00 7249,00	97867,00	
12	475	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	27248,65 22925,20	1682,15 829,77	8992,00 7565,00	555,00 274,00	872,00	5958,00 1196,00	16146,00	
13	476	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,4092	50750,00		20767,00		20767,00		22428,00	
14	477	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /толщ.1мм/. Устройство	м2 покрытия	11,48	7188,79 1323,86	15,14 4,39	82527,00 15198,00	173,00 50,00	67156,00	14028,00 7724,00	104279,00	
			Итого по разделу 7: Разные работы					236729,00	1719,00	189616,00	40753,00	299679,00	
								45395,00	554,00	0,00	22197,00		
			ИТОГО по акту					3158078,69	371751,69	3426580,22	826375,25	4303209,23	
			В том числе :					780869,23	107133,33	0,00	318755,29		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		64 548					
			Зимние удорожания									4 367 757	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		58 965					
			Непредвиденные работы и затраты									4 426 722	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		88 534					
			НДС									4 515 257	
			Итого с НДС			12 %		541 831					
			Итого со скидкой 10 %									5 057 087	
			в том числе НДС, 12%									4 551 379 *487 648*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №81

за **октябрь 2022** (месяц, год) на 02-01-24 силовое оборудование, электроосвещение и молниезащита

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Заземление										
1	516	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	182	2025,10	0,00	368568,00	0,00		265369,00	684652,00	
						2025,10	0,00	368568,00	0,00		50715,00		
2	517	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	520	893,20	26,51	464464,00	13785,00	336019,00	85809,00	594295,00	
						220,50	8,69	114660,00	4519,00		44022,00		
3	518	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	182	962,00	0,00	175084,00	0,00		126060,00	325236,00	
						962,00	0,00	175084,00	0,00		24092,00		
4	519	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	4477,38	180,24	179095,00	7209,00	127786,00	33345,00	229435,00	
						1102,50	55,31	44100,00	2212,00		16995,00		
5	520	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	300	421,75	17,03	126525,00	5109,00	41091,00	58774,00	200123,00	
						267,75	4,35	80325,00	1305,00		14824,00		
			ИТОГО по акту					1313736,00	26103,00	504896,00	569357,00	2033741,00	
			В том числе :					782737,00	8036,00	0,00	150648,00		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,5 %		30 506					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		27 867				2 064 247	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		41 842				2 092 114	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		256 075				2 133 957	
			Итого со скидкой 10 %									2 390 032	
			в том числе НДС, 12%									2 151 028	
												230 467	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ш.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергашев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №82

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-17 Блок 2. Водопровод, канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	33	1879,83	23,76	62034,00	784,00	43156,00	18058,00	86499,00	
						548,30	10,09	18094,00	333,00		6407,00		
2	4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2426,01	23,76	67928,00	666,00	51911,00	15322,00	89910,00	
						548,30	10,09	15352,00	283,00		6660,00		
3	7	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	96	5113,75	55,55	490920,00	5333,00	404495,00	81709,00	618439,00	
						844,71	23,80	81092,00	2285,00		45810,00		
			Системы Т3,Т4,Т3.1										
4	41	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	2426,01	23,76	121300,51	1188,26	92697,45	27361,22	160554,59	
						548,30	10,09	27414,80	504,59		11892,86		
5	42	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	14	2933,08	23,76	41063,24	332,71	33054,41	7661,29	52622,29	
						548,30	10,09	7676,12	141,24		3897,76		
			ИТОГО по акту					783245,75	8303,97	625313,86	150111,51	1008024,88	
			В том числе :					149628,92	3546,83	0,00	74667,62		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		15 120				1 023 145	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		13 812				1 036 958	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20 739				1 057 697	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		126 924				1 184 620	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									1 066 158	
			в том числе НДС, 12%									*114 231*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"
Ермекбаев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"
Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"
Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №83

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-18 Блок 3. Водопровод, канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный										
1	1	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1805,50	23,76	21666,00	285,00	14801,00	6567,00	30492,00	
						548,30	10,09	6580,00	121,00		2259,00		
2	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1879,83	23,76	56395,00	713,00	39233,00	16417,00	78637,00	
						548,30	10,09	16449,00	303,00		5825,00		
3	3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2164,26	23,76	54106,00	594,00	39805,00	13681,00	73210,00	
						548,30	10,09	13707,00	252,00		5423,00		
4	4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2426,01	23,76	72780,00	713,00	55618,00	16417,00	96333,00	
						548,30	10,09	16449,00	303,00		7136,00		
5	5	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3326,18	41,90	6652,00	84,00	5160,00	1416,00	8713,00	
						704,49	18,06	1409,00	36,00		645,00		
6	6	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	4478,67	55,55	67180,20	833,40	53676,00	12766,80	86343,00	
						844,71	23,80	12670,80	357,00		6396,00		
7	7	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	135	5113,75	55,55	690356,00	7499,00	568821,00	114904,00	869681,00	
						844,71	23,80	114036,00	3213,00		64421,00		
8	8	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	7315,42	87,50	73154,00	875,00	61777,00	10647,00	90505,00	
						1050,18	36,24	10502,00	362,00		6704,00		
			Системы Т3,Т4,Т3.1										
9	55	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	87	1805,50	23,76	157078,02	2066,97	107309,24	47608,12	221061,26	
						548,30	10,09	47701,81	877,65		16375,12		
10	56	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	34	1879,83	23,76	63914,00	808,00	44464,00	18606,00	89122,00	
						548,30	10,09	18642,00	343,00		6602,00		
11	58	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2426,01	23,76	24260,00	238,00	18540,00	5472,00	32111,00	
						548,30	10,09	5483,00	101,00		2379,00		
12	59	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2933,08	23,76	58662,00	475,00	47220,00	10944,00	75174,00	
						548,30	10,09	10966,00	202,00		5568,00		
13	60	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	35	4478,67	55,55	156753,33	1944,25	125244,58	29789,67	201466,42	
						844,71	23,80	29565,08	833,00		14923,42		
			ИТОГО по акту					1502956,55	17128,62	1181668,82	305235,59	1952848,68	
								304160,69	7303,65	0,00	144656,54		

			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего								
			в том числе, оборудование поставки заказчика								
			Временные здания и сооружения					**0**			
			Итого с временными		**1,5 %**	**29 293**		**0**			
			Зимние удорожания								
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**26 759**				**1 982 141**	
			Непредвиденные работы и затраты								
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**	**40 178**				**2 008 900**	
			НДС								
			Итого с НДС		**12 %**	**245 889**				**2 049 078**	
			Итого со скидкой 10 %							**2 294 968**	
			в том числе НДС, 12%							**2 065 471**	
										221 300	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**
(наименование)

Акт выполненных работ №84

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-19 Блоки 4,5,6. Водопровод, канализация

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Водопровод хозяйственно-питьевой (столовая)										
1	6	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	18	5113,75	55,55	92048,00	1000,00	75843,00	15321,00	115958,00	
						844,71	23,80	15205,00	428,00		8589,00		
2	7	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50	7315,42	87,50	365771,25	4375,01	308886,88	53234,38	452526,25	
						1050,18	36,24	52508,75	1811,88		33520,62		
			Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный										
3	43	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	110	5113,75	55,55	562512,50	6110,50	463484,00	93625,50	708629,00	
						844,71	23,80	92918,00	2618,00		52491,00		
			ИТОГО по акту					1020331,75	11485,51	848213,88	162180,88	1277113,25	
								160631,75	4857,88	0,00	94600,62		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,5 %		19 157					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		17 500				1 296 270	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		26 275				1 313 770	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		160 805				1 340 045	
			Итого со скидкой 10 %									1 500 850	
			в том числе НДС, 12%									1 350 765	
												144 725	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Школа на 1500 мест. Пятно 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №85

за октябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-20 отопление и вентиляцию

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Блок 1										
			Система отопления										
1	38	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	44	5439,32	78,51	239330,00	3455,00	182985,00	53104,00	315829,00	
						1202,05	29,49	52890,00	1298,00		23395,00		
			Итого по разделу 1: Блок 1					239330,00	3455,00	182985,00	53104,00	315829,00	
								52890,00	1298,00	0,00	23395,00		
			Раздел 2: Блок 2										
			Система отопления										
2	347	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	28	4452,55	78,51	124671,00	2199,00	88816,00	33793,00	171141,00	
						1202,05	29,49	33657,00	826,00		12677,00		
			Итого по разделу 2: Блок 2					124671,00	2199,00	88816,00	33793,00	171141,00	
								33657,00	826,00	0,00	12677,00		
			Раздел 3: Блок 3										
			Система отопления										
3	631	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка.	м трубопровода	162	1579,84	20,74	255933,99	3359,92	174292,54	78084,42	360739,95	
						483,22	8,62	78281,74	1396,46		26721,54		
4	632	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	156	1704,16	20,74	265848,58	3235,35	187231,20	75192,95	368324,51	
						483,22	8,62	75382,04	1344,44		27282,98		
5	633	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	19	1401,59	20,74	26630,24	393,94	17055,03	9158,00	38651,22	
						483,22	8,62	9181,12	163,72		2862,98		
6	634	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24	1995,34	20,74	47888,15	497,83	35793,03	11568,00	64212,55	
						483,22	8,62	11597,28	206,97		4756,40		
7	638	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	45	5439,32	78,51	244769,00	3533,00	187144,00	54311,00	323006,00	
						1202,05	29,49	54092,00	1327,00		23926,00		
8	639	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	9	8499,50	105,29	76496,00	948,00	60553,00	15021,00	98838,00	
						1666,08	37,00	14995,00	333,00		7321,00		
			Итого по разделу 3: Блок 3					917565,96	11968,04	662068,80	243335,37	1253772,23	
								243529,18	4771,59	0,00	92870,90		
			Раздел 4: Блок 4,5,6										
9	1062	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	92	4452,55	78,51	409634,49	7222,64	291823,14	111035,44	562323,68	
						1202,05	29,49	110588,71	2712,93		41653,75		
10	1063	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	19	5439,32	78,51	103347,07	1491,66	79016,46	22931,27	136380,60	
						1202,05	29,49	22838,95	560,29		10102,26		
			Итого по разделу 4: Блок 4,5,6					512981,56	8714,30	370839,60	133966,71	698704,28	
								133427,66	3273,22	0,00	51756,01		

			ИТОГО по акту					**1794548,52**	**26336,34**	**1304709,40**	**464199,08**	**2439446,51**	
			В том числе :					**463503,84**	**10168,81**	**0,00**	**180698,91**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,5 %**		**36 592**					
			Зимние удорожания									**2 476 038**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**33 427**					
			Непредвиденные работы и затраты									**2 509 465**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**50 189**					
			НДС									**2 559 654**	
			Итого с НДС			**12 %**		**307 158**					
			Итого со скидкой 10 %									**2 866 813**	
			в том числе НДС, 12%									**2 580 131**	
												276 443	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №86

за октябрь 2022 (месяц, год) на 04-02 внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4кВ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	30,406	316,34	316,34	9618,54	9618,55		1378,65	11876,85	
						0,00	62,98	0,00	1914,98		879,66		
2	2	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	58,79	271,98	271,98	15989,69	15989,70		2292,15	19744,39	
						0,00	54,15	0,00	3183,41		1462,55		
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	2430,12	0,00	7290,49	0,00		5249,02	13542,48	
						2430,12	0,00	7290,49	0,00		1002,97		
4	4	1101-0102-0385 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1	255,64	255,64	255,56	255,92		36,51	315,46	
						0,00	50,90	0,00	51,04		23,39		
5	5	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т.км	771,13	41,00		31616,28				34145,61	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	30	22,94	19,08	688,11	572,31	2,55	2529,33		
						3,78	8,52	113,25	255,53		265,74	1030,09	
			Монтажные работы КЛ-0,4кВ								76,24		
7	13	1308-0201-3417 РСНБ РК 2015	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях	м	330	87,27	0,99	28798,85	326,62	2554,54	18777,85	51382,70	
						78,54	0,49	25918,54	161,62		3806,00		
			ИТОГО по акту					94257,52	26763,09	2557,09	27999,92	132037,58	
								33322,28	5566,58	0,00	9780,14		

			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			Временные здания и сооружения						**0**			
			Итого с временными			**1,5 %**		**1 981**				
			Зимние удорожания								**134 018**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**1 809**				
			Непредвиденные работы и затраты								**135 827**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**2 717**				
			НДС								**138 544**	
			Итого с НДС			**12 %**		**16 625**				
											155 169	
			Итого со скидкой 10 %								**139 652**	
			в том числе НДС, 12%								*14 963*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствие проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №87

за октябрь 2022 (месяц, год) на 04-03-02 силовое электрооборудование

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Оборудование										
			Заземление										
1	13	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	9639,69	308,67	144595,00	4630,00	116340,00	18290,00	175916,00	
						1575,00	118,53	23625,00	1778,00		13031,00		
2	14	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	62	952,50	29,72	59055,00	1843,00	39635,00	13096,00	77923,00	
						283,50	9,88	17577,00	613,00		5772,00		
3	15	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	674,38	4,64	6744,00	46,00	555,00	4431,00	12069,00	
						614,25	1,19	6142,00	12,00		894,00		
4	16	243-602-0109 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0103	1220367,00		12570,00		12570,00		13576,00	
											1006,00		
			Итого по разделу 2: Оборудование					**222964,00**	**6519,00**	**169100,00**	**35817,00**	**279484,00**	
								47344,00	**2403,00**	**0,00**	**20703,00**		
			ИТОГО по акту					**222964,00**	**6519,00**	**169100,00**	**35817,00**	**279484,00**	
								47344,00	**2403,00**	**0,00**	**20703,00**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**4 192**				**283 676**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**3 830**				**287 506**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**5 750**				**293 256**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**35 191**				**328 447**	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									**295 602**	
			в том числе НДС, 12%									*31 672*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №88

за октябрь 2022 (месяц, год) на 05-02 внутриплощадочные сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Земляные работы										
1	1	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	10	408,50 16,31	391,69 78,60	4085,04 162,96	3916,56 785,80	4,83	683,60 381,16	5149,80	
2	2	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	21	384,46 10,21	374,25 76,83	8073,57 214,34	7859,23 1613,11		1316,40 750,97	10140,94	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,26	2430,12 2430,12	0,00 0,00	3062,00 3062,00	0,00 0,00		2205,00 421,00	5688,00	
4	4	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,4479	566,46 566,46	0,00 0,00	254,00 254,00	0,00 0,00		183,00 35,00	472,00	
5	5	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	367,278	41,00		15058,00				16263,00	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	14,93	23,03 3,78	19,08 8,52	344,00 56,00	285,00 127,00	3,00	1205,00 132,00 38,00	514,00	
7	7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	23,0095	45,86 0,00	45,86 19,13	1055,00 0,00	1055,00 440,00		317,00 110,00	1482,00	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23,0095	186,35 103,03	83,32 42,71	4288,00 2371,00	1917,00 983,00		2414,00 536,00	7238,00	
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4	962,00 962,00	0,00 0,00	3847,80 3847,80	0,00 0,00		2770,10 529,00	7146,90	
			Телефонная канализация										
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,36	3336,46 1273,98	183,68 56,94	4537,79 1732,79	249,74 77,31	2555,26	1791,88 506,36	6836,03	
11	11	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,03	979659,91 642240,00	259272,79 99335,04	29389,85 19267,15	7778,30 2980,15	2344,38	22024,85 4113,23	55527,93	
12	16	241-207-1203 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	100	1006,00		100600,00		100600,00	8048,28	108648,28	
13	17	261-301-0320 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,7	1294,00		906,00		906,00	72,50	978,50	
14	19	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3.	м кабеля	100	440,99 324,69	115,37 48,00	44098,62 32468,97	11537,24 4800,00	93,10	22733,79 5346,90	72179,31	

15	20	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода. Протягивание кабеля в канализации через три колодца и более, применен коэффициент к затратам труда - 1,3.	м кабеля	100	567,79	149,40	56778,62	14940,00	93,10	29255,86	92917,24	
						417,46	62,15	41745,52	6215,17		6882,76		
16	23	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	116,01	1,81	580,00	9,00	98,50	343,00	997,00	
						94,50	0,79	472,50	4,00		74,00		
17	25	243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,25	193921,00		48480,00		48480,00		52358,50	
18	26	РК 2015	опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -	км кабеля	0,145	32750,72	21908,42	4749,00	3177,00		3878,50	6674,00	
						10842,30	5332,46	1572,00	773,00		1431,00		
19	27	249-101-0403 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" 250х0,075	м	145	32,00		4640,00		4640,00	494,00	5011,00	
20	28	1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	61332,38	3189,54	61332,33	3189,33	47625,67	9035,00	75996,66	
						10517,02	1371,16	10517,00	1371,00		5629,33		
21	30	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	38353,00		38353,00		38353,00		41421,33	
			ИТОГО по акту								3068,33		
								434512,62	55913,41	245796,84	96636,48	573640,42	
			В том числе :					117744,03	20169,54	0,00	42491,32		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,50%		8 605					
			Зимние удорожания									582 245	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		7 860					
			Непредвиденные работы и затраты									590 105	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		11 802					
			НДС									601 907	
			Итого с НДС			12 %		72 229					
			Итого со скидкой 10 %									674 136	
			в том числе НДС, 12%									606 723	
												65 006	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочная система видеонаблюдения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №89

за октябрь 2022 (месяц, год) на 05-03 внутриплощадочная система видеонаблюдения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Земляные работы									
1	33	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	67	116,01 94,50	1,81 0,79	7773,00 6332,00	121,00 53,00	1320,00	4597,00 990,00	13360,00
2	34	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	133	48,69 31,50	0,91 0,40	6476,00 4190,00	121,00 53,00	2165,00	3055,00 762,00	10293,00
3	35	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1100	827,66 227,78	489,10 171,33	910426,42 250557,58	538009,58 188462,79	121858,42	316095,17 98121,66	1324643,25
4	54	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	23,6292	408,50 16,31	391,69 78,60	9653,00 385,00	9255,00 1857,00	12,00	1615,00 901,00	12169,00
5	55	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	68,9088	384,46 10,21	374,25 76,83	26493,00 704,00	25789,00 5294,00		4318,00 2465,00	33276,00
6	56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,862	2430,12 2430,12	0,00 0,00	6955,00 6955,00	0,00 0,00		5008,00 957,00	12920,00
7	57	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,7308	566,46 566,46	0,00 0,00	414,00 414,00	0,00 0,00		298,00 57,00	769,00
8	58	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	639,45	41,00		26217,00				28314,00
9	59	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	24,36	23,03 3,78	19,08 8,52	561,00 92,00	465,00 208,00	4,00	2097,00 216,00 62,00	839,00
10	60	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	60,384	45,86 0,00	45,86 19,13	2769,00 0,00	2769,00 1155,00		832,00 288,00	3889,00
11	61	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,384	186,35 103,03	83,32 42,71	11253,00 6221,00	5031,00 2579,00		6336,00 1407,00	18996,00
12	62	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,656	962,00 962,00	0,00 0,00	10251,00 10251,00	0,00 0,00		7381,00 1411,00	19043,00
13	63	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	31,8	3336,46 1273,98	183,68 56,94	106099,00 40513,00	5841,00 1811,00	59746,00	41900,00 11840,00	159839,00
14	64	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,53	181455,08 177821,00	0,00 0,00	96171,00 94245,00	0,00 0,00	1926,00	71626,00 13424,00	181221,00

15	65	241-207-0605 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	530	4536,00		2404080,00		2404080,00		2596406,00
											192326,00	
16	66	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	530	366,06	115,37	194012,00	61146,00	493,00	96266,00	313500,00
						249,76	48,00	132373,00	25440,00		23222,00	
17	67	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	1130	471,45	149,40	532738,00	168822,00	1051,00	264188,00	860680,00
						321,12	62,15	362866,00	70230,00		63754,00	
18	68	Т ТОО "GQ Energy Almaty"	Кабель оптический, с броней из гофриро-ванной стальной ленты, с оболочкой из самозатухающего ПЭ, с гелевым наполните-лем, 8 одномодовых волокон КС-ОКЛОнг-8-G.652.D	м	1693,2	362,58		613920,00		613920,00		663034,00
											49114,00	
19	69	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	530	16,00		8480,00		8480,00		9158,00
			ИТОГО по акту								678,00	
								4974741,42	817369,58	3215055,42	823731,17	6262349,25
			В том числе :					916098,58	297142,79	0,00	463876,66	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,50%		93 935				
			Зимние удорожания									6 356 284
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		85 810				
			Непредвиденные работы и затраты									6 442 094
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		128 842				
			НДС									6 570 936
			Итого с НДС			12 %		788 512				
												7 359 449
			Итого со скидкой 10 %									6 623 504
			в том числе НДС, 12%									*709 661*

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "H-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BIGlobal"

Ергашев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №90

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-01 Наружные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети водопровода										
			Земляные работы										
1	1	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1163,79657	316,34 0,00	316,34 62,98	368155,00 0,00	368155,00 73296,00		52773,00 33674,00	454602,00	
2	2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35,993708	3676,74 3676,74	0,00 0,00	132340,00 132340,00	0,00 0,00		95284,00 18210,00	245834,00	
3	3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка)	м3 грунта	35,993708	304,29 11,62	292,17 66,95	10953,00 418,00	10517,00 2410,00	18,00	2036,00 1039,00	14028,00	
4	4	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)	т	1967,656056	152,00		299084,00				323011,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под трубы)	м3 уплотненного грунта	85,632	186,35 103,03	83,32 42,71	15958,00 8823,00	7135,00 3657,00		23927,00 8986,00 1995,00	26939,00	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1199,790278	23,03 3,78	19,08 8,52	27631,00 4535,00	22892,00 10222,00	204,00	10625,00 3061,00	41317,00	
7	7	1101-0102-0319 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта	1194,876248	151,87 4,55	146,90 26,17	181466,00 5437,00	175527,00 31270,00	502,00	26429,00 16632,00	224527,00	
8	8	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (для обратной засыпки)	т	1959,597046	152,00		297859,00				321688,00	
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1015,644811	37,57 0,00	37,57 15,67	38158,00 0,00	38158,00 15915,00		23829,00 11459,00 3969,00	53586,00	
10	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1015,644811	18,55 0,00	18,55 7,74	18840,00 0,00	18840,00 7861,00		5660,00 1960,00	26460,00	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1015,644811	186,35 103,03	83,32 42,71	189265,00 104642,00	84623,00 43378,00		106574,00 23667,00	319506,00	
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	179,231437	962,00 962,00	0,00 0,00	172421,00 172421,00	0,00 0,00		124143,00 23725,00	320289,00	

			Итого по разделу 1: Сети водопровода					1752130,00	725847,00	724,00	443969,00	2371787,00	
								428616,00	188009,00	0,00	175688,00		
			Раздел 2: Хозяйственно-питьевая система В1										
13	13	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0378	632852,37	121918,51	23922,00	4608,00	1106,00	19918,00	47347,00	
						481680,00	50562,14	18208,00	1911,00		3507,00		
14	14	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,9392	4928,00		172180,00		172180,00		185954,00	
											13774,00		
15	15	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	3487,00		10503,00		10503,00		11343,00	
											840,00		
16	16	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0378	1041554,59	262,40	39371,00	10,00	30580,00	8696,00	51912,00	
						232290,00	81,35	8781,00	3,00		3845,00		
17	17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0378	79027,77	0,00	2987,00	0,00	336,00	2625,00	6061,00	
						70143,00	0,00	2651,00	0,00		449,00		
18	18	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0435	550579,55	76198,67	23950,00	3314,00	1002,00	20756,00	48283,00	
						451352,00	30628,63	19634,00	1332,00		3577,00		
19	19	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	43,674	2184,00		95384,00		95384,00		103015,00	
											7631,00		
20	20	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0435	631280,88	157,44	27461,00	7,00	18673,00	8695,00	39048,00	
						201852,00	48,81	8781,00	2,00		2892,00		
			Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1000 Н=2,89м										
21	37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,96	26829,81	10295,21	25757,00	9883,00	3838,00	16272,00	45391,00	
						12536,90	4584,49	12035,00	4401,00		3362,00		
22	38	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11100,00		11100,00		22200,00		11988,00	
											888,00		
23	39	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9563,00		38252,00		76504,00		41312,00	
											3060,00		
24	41	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4267,00		8534,00		17068,00		9217,00	
											683,00		
25	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,708028	937,30	20,49	10037,00	220,00	6181,00	3414,00	14527,00	
						339,62	3,25	3637,00	35,00		1076,00		
			Колодец водопроводный прямоугольный с бетонными монолитными стенами 2000х2500 Н=2,11м /2шт/										
26	49	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,86	49118,18	3284,81	386069,00	25819,00	259391,00	113272,00	539288,00	
						12832,02	1724,76	100860,00	13557,00		39947,00		
27	51	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9	17486,00		68195,00		136390,00		73651,00	
											5456,00		
28	52	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	13780,00		9646,00		19292,00		10418,00	
											772,00		
29	53	РК 2015	диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0404	441876,00		17852,00		17852,00		19280,00	
											1428,00		
30	61	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (постоянные бетонные упоры). Устройство	м3	0,16	25939,48	1084,86	4150,00	174,00	3134,00	831,00	5380,00	
						5267,78	442,49	843,00	71,00		399,00		
			Итого по разделу 2: Хозяйственно-питьевая система В1					975350,00	44035,00	891614,00	194479,00	1263415,00	
								175430,00	21312,00	0,00	93586,00		

			Раздел 3: Подающие трубопроводы для питьевых резервуаров ПД									
31	62	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0747	632852,37	121918,51	47274,00	9107,00	2185,00	39361,00	93566,00
						481680,00	50562,14	35981,00	3777,00		6931,00	
32	63	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74,9988	4928,00		369594,00		369594,00		399162,00
											29568,00	
33	64	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0747	1041554,59	262,40	77804,00	20,00	60432,00	17185,00	102588,00
						232290,00	81,35	17352,00	6,00		7599,00	
34	65	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0747	79027,77	0,00	5903,00	0,00	664,00	5187,00	11977,00
						70143,00	0,00	5240,00	0,00		887,00	
			Колодец водопроводный прямоугольный с бетонными монолитными стенами 2000х2500 Н=2-2,5м /2шт/									
35	80	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,84	22374,56	3284,81	287289,00	42177,00	80349,00	185040,00	510115,00
						12832,02	1724,76	164763,00	22146,00		37786,00	
36	82	212-101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,8	17486,00		136391,00		272782,00		147302,00
											10911,00	
37	83	212-101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,4	13780,00		19292,00		38584,00		20835,00
											1543,00	
38	84	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0808	441876,00		35704,00		35704,00		38560,00
											2856,00	
39	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,79	937,30	20,49	36358,00	795,00	22389,00	12369,00	52625,00
						339,62	3,25	13174,00	126,00		3898,00	
40	94	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (устройство отмостки)	м3 основания	2,6	8047,47	1887,12	20923,00	4906,00	13257,00	4753,00	27730,00
						1061,65	903,94	2760,00	2350,00		2054,00	
41	95	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,9	18495,44	1168,03	72132,00	4555,00	61575,00	6509,00	84932,00
						1539,00	294,98	6002,00	1150,00		6291,00	
			Итого по разделу 3: Подающие трубопроводы для питьевых резервуаров ПД					1108664,00	61560,00	957515,00	270404,00	1489392,00
								245272,00	29555,00	0,00	110324,00	
			Раздел 4: Отводящие трубопроводы (ОТ) для питьевых резервуаров									
42	96	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0658	632852,37	121918,51	41642,00	8022,00	1925,00	34671,00	82418,00
						481680,00	50562,14	31695,00	3327,00		6105,00	
43	97	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66,0632	4928,00		325559,00		325559,00		351604,00
											26045,00	
44	98	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0658	1041554,59	262,40	68534,00	17,00	53232,00	15137,00	90365,00
						232290,00	81,35	15285,00	5,00		6694,00	
45	99	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0658	79027,77	0,00	5200,00	0,00	585,00	4569,00	10551,00
						70143,00	0,00	4615,00	0,00		782,00	
			Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500 Н=1,5-3м /4шт/									
46	107	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,41	26829,81	10295,21	171979,00	65993,00	25625,00	108651,00	303080,00
						12536,90	4584,49	80362,00	29387,00		22450,00	
47	108	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23645,00		94580,00		189160,00		102146,00
											7566,00	
48	109	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	17856,00		107136,00		214272,00		115707,00

49	110	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	26183,00		157098,00		314196,00	8571,00	169666,00
											12568,00	
50	111	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	28455,00		113820,00		227640,00		122926,00
											9106,00	
51	112	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	4267,00		34136,00		68272,00		36867,00
											2731,00	
			Итого по разделу 4: Отводящие трубопроводы (ОТ) для питьевых резервуаров					1119684,00	74032,00	1420466,00	163028,00	1385330,00
								131957,00	32719,00	0,00	102618,00	
			Раздел 5: Переливной (ПР) и спускной (СП) трубопроводы для питьевых резервуаров									
52	123	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0264	632852,37	121918,51	16707,00	3219,00	772,00	13911,00	33067,00
						481680,00	50562,14	12716,00	1335,00		2449,00	
53	124	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,5056	4928,00		130620,00		130620,00		141070,00
											10450,00	
54	125	1122-0601-0903 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0264	1041554,59	262,40	27497,00	7,00	21358,00	6073,00	36256,00
						232290,00	81,35	6132,00	2,00		2686,00	
55	126	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0264	79027,77	0,00	2086,00	0,00	235,00	1833,00	4233,00
						70143,00	0,00	1852,00	0,00		314,00	
			Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500 Н=1,5-2,5м /2шт/									
56	131	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,08	26829,81	10295,21	82636,00	31709,00	12313,00	52207,00	145630,00
						12536,90	4584,49	38614,00	14120,00		10787,00	
57	132	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23645,00		47290,00		94580,00		51073,00
											3783,00	
58	133	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17856,00		71424,00		142848,00		77138,00
											5714,00	
59	134	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26183,00		52366,00		104732,00		56555,00
											4189,00	
60	135	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20955,00		41910,00		83820,00		45263,00
											3353,00	
61	136	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4267,00		21335,00		42670,00		23042,00
											1707,00	
62	143	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,8326	937,30	20,49	22338,00	488,00	13756,00	7599,00	32332,00
						339,62	3,25	8094,00	77,00		2395,00	
63	144	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (устройство отмостки)	м3 основания	1,06	8047,47	1887,12	8530,00	2000,00	5405,00	1938,00	11305,00
						1061,65	903,94	1125,00	958,00		837,00	
64	145	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,59	18495,44	1168,03	29408,00	1857,00	25104,00	2654,00	34627,00
						1539,00	294,98	2447,00	469,00		2565,00	
			Колодец водопроводный из сб. ж/б элементов диаметром 1000 Н=3-3,5м /2шт/									
65	146	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,2	26829,81	10295,21	59026,00	22650,00	8795,00	37290,00	104021,00
						12536,90	4584,49	27581,00	10086,00		7705,00	
66	147	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11100,00		22200,00		44400,00		23976,00
											1776,00	

67	148	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9563,00		38252,00		76504,00		41312,00	
											3060,00		
68	149	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	15468,00		61872,00		123744,00		66822,00	
											4950,00		
69	150	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	8140,00		16280,00		32560,00		17582,00	
											1302,00		
70	151	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4267,00		8534,00		17068,00		9217,00	
											683,00		
71	158	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,6612	937,30	20,49	19366,00	423,00	11925,00	6588,00	28030,00	
						339,62	3,25	7017,00	67,00		2076,00		
72	159	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (устройство отмостки)	м3 основания	1,256	8047,47	1887,12	10108,00	2370,00	6404,00	2296,00	13396,00	
						1061,65	903,94	1333,00	1135,00		992,00		
73	160	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,884	18495,44	1168,03	34845,00	2201,00	29745,00	3144,00	41028,00	
						1539,00	294,98	2899,00	556,00		3039,00		
			Итого по разделу 5: Переливной (ПР) и спускной (СП) трубопроводы для питьевых резервуаров					824630,00	66924,00	1029358,00	135533,00	1036975,00	
								109810,00	28805,00	0,00	76812,00		
			Раздел 6: Отводящие трубопроводы (ОТ) от пожарных резервуаров										
74	163	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0196	1336922,49	564107,87	26204,00	11057,00	2000,00	17019,00	46681,00	
						670784,00	206301,81	13147,00	4044,00		3458,00		
75	164	241-102-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,6784	16021,00		315268,00		315268,00		340489,00	
											25221,00		
76	165	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0196	2316340,82	575646,20	45400,00	11282,00	32316,00	5861,00	55362,00	
						91901,40	210167,19	1801,00	4119,00		4101,00		
77	166	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0196	119786,29	0,00	2348,00	0,00	698,00	1633,00	4299,00	
						84171,60	0,00	1650,00	0,00		318,00		
			Колодцы водопроводные из сб. ж/б элементов диаметром 1500 Н=3,5-4м /4шт/										
78	173	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,85	26829,81	10295,21	237444,00	91113,00	35380,00	150009,00	418449,00	
						12536,90	4584,49	110952,00	40573,00		30996,00		
79	174	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	23645,00		94580,00		189160,00		102146,00	
											7566,00		
80	175	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17856,00		35712,00		71424,00		38569,00	
											2857,00		
81	176	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	26183,00		366562,00		733124,00		395887,00	
											29325,00		
82	177	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	28455,00		113820,00		227640,00		122926,00	
											9106,00		
83	178	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	4267,00		25602,00		51204,00		27650,00	
											2048,00		
			Итого по разделу 6: Отводящие трубопроводы (ОТ) от пожарных резервуаров					1262940,00	113452,00	1658214,00	174522,00	1552458,00	
								127550,00	48736,00	0,00	114996,00		
			Раздел 7: Сети канализации										
84	266	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,056	937,30	20,49	52,00	1,00	32,00	18,00	76,00	
						339,62	3,25	19,00	0,00		6,00		
			Итого по разделу 7: Сети канализации					52,00	1,00	32,00	18,00	76,00	
								19,00	0,00	0,00	6,00		

			ИТОГО по акту					**7043450,00**	**1085851,00**	**5957923,00**	**1381953,00**	**9099433,00**	
								1218654,00	**349136,00**	**0,00**	**674030,00**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**136 491**					
			Итого с временными									**9 235 924**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**124 685**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 360 609**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**187 212**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 547 822**	
			НДС			**12 %**		**1 145 739**					
			Итого с НДС									**10 693 560**	

			Итого со скидкой 10 %									**9 624 204**	
			в том числе НДС, 12%									*1 031 165*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

_____ ***Рыскельдиев А.К.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

_____ ***Усманов Ф.А.***
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ ***Ергалиев Б.М.***
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция. Пятно 7.1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №91

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-02-01 общестроительные работы - АС

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	7	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (для обратной засыпки)	т	118,15339	152,00		17959,00				19396,00	
2	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,238037	37,57	37,57	2301,00	2301,00		1437,00	3231,00	
						0,00	15,67	0,00	960,00		691,00		
3	9	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,238037	18,55	18,55	1136,00	1136,00		239,00	1595,00	
						0,00	7,74	0,00	474,00		341,00		
4	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	61,238037	186,35	83,32	11412,00	5102,00		118,00	19265,00	
						103,03	42,71	6309,00	2615,00		6426,00		
5	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10,806712	962,00	0,00	10396,00	0,00		1427,00	19311,00	
						962,00	0,00	10396,00	0,00		7485,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					43204,00	8539,00	0,00	1430,00	62798,00	
								16705,00	4049,00	0,00	14943,00		
											4651,00		
			Раздел 2: Фундамент										
6	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /В10/ (л.10)	м3	2,7	22275,56	1168,03	60144,00	3153,00	52835,00	4506,00	69822,00	
						1539,00	294,98	4155,00	796,00		5172,00		
7	13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В20/	м3	13,4	29400,34	2162,59	393965,00	28979,00	295424,00	69487,00	500528,00	
						5191,20	507,23	69562,00	6797,00		37076,00		
8	14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03618	349485,00		12644,00		12644,00		13656,00	
											1012,00		
9	15	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,36928	334486,00		458005,00		458005,00		494645,00	
											36640,00		
10	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,3	937,30	20,49	74328,00	1625,00	45771,00	25286,00	107583,00	
						339,62	3,25	26932,00	258,00		7969,00		
			Итого по разделу 2: Фундамент					999086,00	33757,00	864679,00	99279,00	1186234,00	
								100649,00	7851,00	0,00	87869,00		
			Раздел 3: Стены										
11	17	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (л.2)	м3 кладки	14,2	31645,77	3077,51	449370,00	43700,00	294263,00	115124,00	609654,00	
						7845,49	872,07	111406,00	12383,00		45160,00		
12	18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,124125	83823,75	2494,95	10405,00	310,00		9490,00	21487,00	
						81328,80	878,58	10095,00	109,00		1592,00		

13	19	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	49,65	2172,00		107840,00		107840,00		116467,00	
14	20	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /сердечники/ (л.8,12)	м3	1,662	71341,92	29763,41	118570,00	49467,00	38219,00	39582,00	170804,00	
						18582,85	7588,37	30885,00	12612,00		12652,00		
15	21	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,11	59149,03	4669,85	6506,00	514,00	3993,00	1930,00	9111,00	
						18182,80	1098,29	2000,00	121,00		675,00		
16	22	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,328	39712,36	5052,46	52738,00	6710,00	29945,00	16065,00	74307,00	
						12111,00	1182,34	16083,00	1570,00		5504,00		
17	23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08636	349485,00		30182,00		30182,00		32597,00	
											2415,00		
18	24	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,17384	334486,00		58147,00		58147,00		62799,00	
											4652,00		
19	25	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя (л.2)	м2	86	565,97	3,62	48673,00	312,00	20227,00	22594,00	76968,00	
						327,15	1,25	28135,00	108,00		5701,00		
20	26	234-101-0206 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,515	50750,00		229136,00		229136,00		247467,00	
											18331,00		
			Итого по разделу 3: Стены					1111567,00	101013,00	811952,00	204785,00	1421661,00	
								198604,00	26903,00	0,00	105309,00		
			ИТОГО по акту					2153857,00	143309,00	1676631,00	319007,00	2670693,00	
								315958,00	38803,00	0,00	197829,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,50%		40 060					
			Зимние удорожания									2 710 753	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		36 595					
			Непредвиденные работы и затраты									2 747 349	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		54 947					
			НДС									2 802 296	
			Итого с НДС			12 %		336 275					
			Итого со скидкой 10 %									3 138 571	
			в том числе НДС, 12%									2 824 714	
												302 648	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №92

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-03-01 Резервуары питьевой воды. Пятно 7.4 /2шт/

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	9	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	334,0976	18,55	18,55	6198,00	6198,00		1862,00	8705,00	
						0,00	7,74	0,00	2586,00		645,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					6198,00	6198,00	0,00	1862,00	8705,00	
								0,00	2586,00	0,00	645,00		
			Раздел 2: Бетонные и ж/б конструкции										
			Конструкции монолитные (л.9)										
2	26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,181026	335138,00		395806,68		395806,68		427471,15	
											31664,47		
3	27	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,011922	947156,25	19952,25	11292,13	237,87	10229,88	840,72	13103,53	
						69147,50	8346,01	824,38	99,45		970,68		
4	28	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	8	3456,33	0,00	27651,00	0,00	6123,00	21097,00	52648,00	
						2691,00	0,00	21528,00	0,00		3900,00		
			Покрытие (л.11)										
5	33	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3456,33	0,00	6913,00	0,00	1531,00	5274,00	13162,00	
						2691,00	0,00	5382,00	0,00		975,00		
6	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	200,56189	937,30	20,49	187987,00	4110,00	115762,00	63953,00	272095,00	
						339,62	3,25	68115,00	652,00		20155,00		
7	35	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя	м2 поверхности	188	2049,25	24,27	385259,00	4562,00	206886,00	121005,00	546765,00	
						924,52	8,30	173810,00	1560,00		40501,00		
			Итого по разделу 2: Бетонные и ж/б конструкции#					1014908,81	8909,87	736338,56	212169,72	1325244,68	
								269659,38	2311,45	0,00	98166,15		
			Раздел 5: Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
8	46	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,8	3105,07	1383,50	8694,00	3874,00	37,00	3648,00	13329,00	
						1708,35	427,60	4783,00	1197,00		987,00		
9	47	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8112	4928,00		13854,00		13854,00		14962,00	
											1108,00		
10	48	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0028	79027,77	0,00	221,00	0,00	25,00	194,00	448,00	
						70143,00	0,00	196,00	0,00		33,00		
11	49	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,015	920790,34	10342,80	13812,00	155,00	12742,00	907,00	15897,00	
						60996,60	4051,23	915,00	61,00		1178,00		

12	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,435	101,12	2,72	44,00	1,00	19,00	16,00	65,00	
						54,49	0,33	24,00	0,00		5,00		
13	51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,435	169,68	3,87	74,00	1,00	44,00	19,00	100,00	
						63,68	0,65	28,00	0,00		7,00		
			Итого по разделу 5: Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/					36699,00	4031,00	26721,00	4784,00	44801,00	
								5946,00	1258,00	0,00	3318,00		
			Раздел 6: Спускной трубопровод (СП) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
14	52	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,4	3105,07	1383,50	7452,00	3320,00	32,00	3127,00	11425,00	
						1708,35	427,60	4100,00	1026,00		846,00		
15	53	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4096	4928,00		11875,00		11875,00		12825,00	
											950,00		
16	54	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0024	79027,77	0,00	190,00	0,00	21,00	167,00	386,00	
						70143,00	0,00	168,00	0,00		29,00		
			Итого по разделу 6: Спускной трубопровод (СП) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/					19517,00	3320,00	11928,00	3294,00	24636,00	
								4268,00	1026,00	0,00	1825,00		
			Раздел 7: Переливной трубопровод (ПР) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
17	55	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4	3105,07	1383,50	12420,00	5534,00	53,00	5212,00	19043,00	
						1708,35	427,60	6833,00	1710,00		1411,00		
18	56	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,016	4928,00		19791,00		19791,00		21374,00	
											1583,00		
19	57	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,004	79027,77	0,00	316,00	0,00	36,00	278,00	642,00	
						70143,00	0,00	281,00	0,00		48,00		
20	58	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0208	1509016,11	542169,03	31388,00	11278,00	7466,00	16278,00	51479,00	
						607888,80	182624,97	12644,00	3799,00		3813,00		
21	59	241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2726,00		5452,00		5452,00		5888,00	
											436,00		
22	60	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	1642,00		9852,00		9852,00		10640,00	
											788,00		
			Итого по разделу 7: Переливной трубопровод (ПР) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/					79219,00	16812,00	42650,00	21768,00	109066,00	
								19758,00	5509,00	0,00	8079,00		

			ИТОГО по акту									
							1156541,81	**39270,87**	**817637,56**	**243877,72**	**1512452,68**	
			В том числе :				**299631,38**	**12690,45**	**0,00**	**112033,15**		
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			Временные здания и сооружения						**0**			
			Итого с временными		**1,50%**		**22 687**					
			Зимние удорожания								**1 535 139**	
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**		**20 724**					
			Непредвиденные работы и затраты								**1 555 864**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**		**31 117**					
			НДС								**1 586 981**	
			Итого с НДС		**12 %**		**190 438**					
			Итого со скидкой 10 %								**1 777 419**	
			в том числе НДС, 12%								**1 599 677**	
											171 394	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарные резервуары. Пятно 8.1, 8.2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №93

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-04 Пожарный резервуар

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========										
			ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ										
1	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	92,4	937,30 339,62	20,49 3,25	86607,00 31381,00	1893,00 300,00	53332,00	29464,00 9286,00	125357,00	
2	34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Изоляция плит покрытия холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм/хамаст/вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара, в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м2 поверхности	216,48	1405,95 509,43	30,74 4,88	304360,00 110281,00	6654,00 1056,00	187424,00	103544,00 32632,00	440536,00	
3	35	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	м2	92,4	657,98 277,02	114,36 31,56	60797,00 25597,00	10567,00 2916,00	24634,00	26232,00 6962,00	93991,00	
4	36	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/	м2	92,4	80,31 5,15	8,46 2,44	7421,00 476,00	781,00 225,00	6163,00	645,00 645,00	8711,00	
			Итого по разделу 3: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ#==========					459185,00 167735,00	19895,00 4497,00	271553,00 0,00	159885,00 49525,00	668595,00	
			Раздел 5: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========										
			Отводящий, переливной и подводящий трубопровод /АС-13/										
5	53	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,56	4355,91 2570,66	1731,29 517,31	28575,00 16864,00	11358,00 3394,00	354,00	12357,00 3275,00	44207,00	
6	54	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,58624	11428,00		75268,00		75268,00	6021,00	81289,00	
7	55	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной обоймы под отводящий и спускной трубопроводы из бетона В15	м3	5	21813,24 2437,98	1802,55 475,08	109066,00 12190,00	9012,00 2375,00	87864,00	13254,00 9786,00	132106,00	
			Итого по разделу 5: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========					212909,00 29054,00	20370,00 5769,00	163486,00 0,00	25611,00 19082,00	257602,00	
			Раздел 7: Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/										
8	83	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,8	4355,91 2570,66	1731,29 517,31	12197,00 7198,00	4847,00 1448,00	151,00	5274,00 1398,00	18869,00	
9	84	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8112	11428,00		32126,00		32126,00	2570,00	34696,00	
10	85	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0028	119786,29 84171,60	0,00 0,00	335,00 236,00	0,00 0,00	100,00	233,00 45,00	613,00	
11	86	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	1509016,11 607888,80	542169,03 182624,97	22635,00 9118,00	8132,00 2739,00	5384,00	11739,00 2750,00	37124,00	

12	87	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	11695,00		23390,00		23390,00		25261,00	
											1871,00		
13	88	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,015	920790,34	10342,80	13812,00	155,00	12742,00	907,00	15897,00	
						60996,60	4051,23	915,00	61,00		1178,00		
14	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,435	101,12	2,72	44,00	1,00	19,00	16,00	65,00	
						54,49	0,33	24,00	0,00		5,00		
15	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,435	169,68	3,87	74,00	1,00	44,00	19,00	100,00	
						63,68	0,65	28,00	0,00		7,00		
			Итого по разделу 7: Отводящий трубопровод (ОТ) /2 комплекта/ /ТХ.СО л.1/					104613,00	13136,00	73956,00	18188,00	132625,00	
								17519,00	4248,00	0,00	9824,00		
			ИТОГО по акту					776707,00	53401,00	508995,00	203684,00	1058822,00	
								214308,00	14514,00	0,00	78431,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		15 882					
			Итого с временными									1 074 704	
			Зимние удорожания			1,35 %		14 509					
			Итого с зимними удорожаниями									1 089 213	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21 784					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 110 997	
			НДС			12 %		133 320					
			Итого с НДС									1 244 317	
			Итого со скидкой 10 %									1 119 885	
			в том числе НДС, 12%									*119 988*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**

Объект : **Накопитель сточных вод. Пятно 10**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**
(наименование)

Акт выполненных работ №94

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-05-02 технологическая часть

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Технологическая часть (ТХ)										
1	1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 200 мм. Установка	дефлектор	2	8840,38	76,77	17681,00	153,00	9948,00	7461,00	27153,00	
						3789,76	17,08	7580,00	34,00		2011,00		
2	2	246-301-0606 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 200 мм	шт.	2	8091,00		16182,00		16182,00		17477,00	
											1295,00		
3	3	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	816421,77	89700,03	8164,00	897,00	1661,00	5830,00	15114,00	
						560625,00	28266,95	5606,00	283,00		1120,00		
4	4	241-701-0203 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	10,08	3015,00		30391,00		30391,00		32822,00	
											2431,00		
			Итого по разделу 1: Технологическая часть (ТХ)					72418,00	1050,00	58182,00	13291,00	92566,00	
								13186,00	317,00	0,00	6857,00		
			ИТОГО по акту					72418,00	1050,00	58182,00	13291,00	92566,00	
								13186,00	317,00	0,00	6857,00		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		1 388				93 954	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		1 268				95 223	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 904				97 127	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		11 655				108 783	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									97 904	
			в том числе НДС, 12%									*10 490*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Скважины. Пятно 7.2, 7.3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №95

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-06-01 бурение скважины

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта с перемещением на 10м (л.34 п.4.1.4)	м3 грунта	64	53,60 0,00	53,60 22,36	3430,00 0,00	3430,00 1431,00		1030,00 357,00	4817,00	
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	То же на 50м	м3 грунта	64	183,46 0,00	183,46 76,52	11741,00 0,00	11741,00 4897,00		3526,00 1221,00	16488,00	
3	3	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м (зумпф л.34 п4.1.4)	м3 грунта	16	4431,55 4431,55	0,00 0,00	70905,00 70905,00	0,00 0,00		51051,00 9757,00	131713,00	
4	4	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	15	11647,79 3687,60	7521,73 3142,83	174717,00 55314,00	112826,00 47142,50	6577,00	87088,00 20944,50	282749,50	
5	5	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5	м бурения	5	42261,50 14374,55	26210,26 9058,90	211307,50 71872,50	131051,50 45294,50	8383,50	99592,00 24872,00	335771,50	
6	6	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	52	9318,23 2950,08	6017,38 2514,26	484548,00 153404,00	312903,50 130741,50	18240,00	241524,00 58085,50	784157,50	
7	7	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	5	18719,00 6150,06	11934,72 4607,94	93595,00 30750,50	59673,50 23039,50	3171,00	45721,50 11145,50	150462,00	
8	8	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	58	33809,21 11499,64	20968,21 7247,12	1960934,00 666979,00	1216156,00 420333,00	77799,00	924215,00 230812,00	3115961,00	
9	9	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	73	7765,20 2458,40	5014,49 2095,22	566859,50 179463,00	366057,50 152951,00	21338,50	282552,00 67953,00	917364,50	
10	10	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы		5	15599,16	9945,60	77996,00	49728,00	2642,50	38101,00	125385,00	

11	11	1104-0101-0407 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	47	5125,05	3839,95	25625,00	19200,00	52536,50	9288,00	2104169,50
				м бурения		28174,34	17473,51	1324194,00	821255,00		624111,00	
12	12	211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	14,555	9583,03	6039,27	450402,50	283845,50	1266343,00	155864,50	683825,00
						43502,00		633171,50				
13	13	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	91,345	28,00		2557,50		2557,50	50653,50	2762,00
14	14	261-403-0107 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	1	382621,00		382621,00		382621,00	204,50	413230,50
15	15	261-403-0106 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2	шт.	3	198760,00		596280,00		596280,00	30609,50	643982,50
16	16	261-403-0105 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	5,5	207617,00		1141893,50		1141893,50	47702,50	1233245,00
17	17	1104-0201-0208 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	м закрепленной скважины	20,2	6356,89	3528,75	128409,00	71281,00	731,50	91351,50	209697,00
						2791,93	1037,72	56397,00	20962,00		65755,00	
18	18	1104-0201-0208 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	130,5	5303,45	2940,63	692100,00	383752,00	4725,50	15533,00	1129790,50
						2326,61	864,76	303622,50	112851,00		354002,50	
19	19	1104-0201-0208 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	100	4776,73	2646,57	477673,00	264657,00	3621,00	83688,00	779558,50
						2093,95	778,29	209395,00	77829,00		244140,50	
20	20	241-110-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецендальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	20,2	34408,00		695041,50		695041,50	57745,00	750645,00
21	21	241-110-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецендальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 245, толщина стенки 7,9 мм	м	130,5	21743,00		2837461,50		2837461,50	55603,50	3064458,50
22	22	241-110-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с трапецендальной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	100	13649,00		1364900,00		1364900,00	226997,00	1474092,00
23	23	1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	30	2404,43	1505,39	72133,00	45162,00	983,50	109192,00	113767,00
						866,25	435,98	25987,50	13079,50		33207,00	
24	24	261-403-0146 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1	39814,00		39814,00		39814,00	8427,00	42999,00
25	25	241-108-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 152 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	30	15109,00		453270,00		453270,00	3185,00	489531,50
26	26	1104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 400 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1028755,06	600854,06	1028755,00	600854,00		36261,50	1688791,00
						427901,00	201440,94	427901,00	201441,00		534940,50	
27	27	216-101-0701 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	8,11	29127,00		236220,00		236220,00	125095,50	255117,50
28	28	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	8,11	28,00		227,00		227,00	18897,50	245,00
											18,00	

29	29	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	7	382746,53	276913,43	2679225,50	1938394,00		1184189,50	4172488,00	
						105833,10	93190,37	740831,50	652332,50		309073,00		
30	30	1104-0501-0201 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	1	157479,40	81207,40	157479,50	81207,50		87119,50	264167,00	
						76272,00	26221,60	76272,00	26221,50		19568,00		
31	31	1104-0701-0101 РСНБ РК 2015	Оголовок на шахтном колодце. Устройство	колодец	1	7679,20	533,10	7679,00	533,00	523,00	5839,00	14599,50	
						6622,85	246,36	6623,00	246,50		1081,50		
32	32	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	18693,00		9346,50		18693,00		10094,00	
											747,50		
			ИТОГО по акту					18616485,00	6470662,50	9236594,50	4907705,00	25406124,50	
			В том числе :					3551745,00	2233838,50	0,00	1881934,50		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		381 092		0			
			Итого с временными									25 787 216	
			Зимние удорожания			1,35 %		348 127					
			Итого с зимними удорожаниями									26 135 344	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		522 707					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26 658 051	
			НДС			12 %		3 198 966					
			Итого с НДС									29 857 017	
			Итого со скидкой 10 %									26 871 315	
			в том числе НДС, 12%									*2 879 069*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "TT-Invest company"

Рысельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Внутриплощадочные тепловые сети**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**
(наименование)

Акт выполненных работ №96

за октябрь 2022 (месяц, год) на 06-08 внутриплощадочные тепловые сети

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	159,957706	37,57 0,00	37,57 15,67	6010,00 0,00	6010,00 2507,00		1805,00 625,00	8440,00	
2	9	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	159,957706	18,55 0,00	18,55 7,74	2967,00 0,00	2967,00 1238,00		891,00 309,00	4167,00	
3	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	159,957706	186,35 103,03	83,32 42,71	29808,00 16480,00	13328,00 6832,00		16785,00 3727,00	50320,00	
4	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,22783	962,00 962,00	0,00 0,00	27155,00 27155,00	0,00 0,00		19552,00 3737,00	50444,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					65940,00 43635,00	22305,00 10577,00	0,00 0,00	39033,00 8398,00	113371,00	
			Раздел 2: Строительная часть										
			Камера УТ1 (АС л.8-10,11)										
5	22	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	8,07	32633,79 11420,64	1276,03 377,43	263355,00 92165,00	10298,00 3046,00	160893,00	112348,00 30056,00	405759,00	
6	23	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	8,07	270,00		2179,00		2179,00	174,00	2353,00	
7	24	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	8	18653,00		149224,00		298448,00	11938,00	161162,00	
8	25	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01779	349485,00		6217,00		6217,00	497,00	6714,00	
9	26	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,79417	334486,00		265639,00		265639,00	21251,00	286890,00	
			Неподвижные опоры /2шт/										
10	39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /В7,5/. Устройство	м3	0,8	19936,70 1539,00	1168,03 294,98	15949,00 1231,00	934,00 236,00	13784,00	1335,00 1383,00	18667,00	
11	40	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	1,3	30620,25 11947,70	677,46 156,49	39806,00 15532,00	880,00 203,00	23394,00	18568,00 4670,00	63044,00	
12	41	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	1,3	270,00		351,00		351,00	28,00	379,00	
13	42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00346	349485,00		1209,00		1209,00	97,00	1306,00	
14	43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11624	335138,00		38956,00		38956,00	3117,00	42073,00	

			Угол поворота УП1 (АС л.5)									
15	44	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	1,39	13714,87	2791,62	19064,00	3880,00	9283,00	8620,00	29899,00
						4244,48	1010,92	5900,00	1405,00		2215,00	
16	45	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	1,39	270,00		375,00		375,00		405,00
											30,00	
17	46	225-203-0104 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,89	68863,00		61288,00		61288,00		66191,00
											4903,00	
18	47	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,5	107668,00		53834,00		107668,00		58141,00
											4307,00	
19	48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0015	1156603,75	1500,75	1735,00	2,00	1289,00	405,00	2311,00
						296010,00	690,27	444,00	1,00		171,00	
20	49	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,3	33103,97	3396,45	9931,00	1019,00	5836,00	3167,00	14146,00
						10253,25	1347,96	3076,00	404,00		1048,00	
21	50	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	0,3	270,00		81,00		81,00		87,00
											6,00	
22	51	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0039	441876,00		1723,00		1723,00		1861,00
			Угол поворота УП2 (АС л.5)								138,00	
23	52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /В10/. Устройство	м3	0,5	20377,34	1168,03	10189,00	584,00	8835,00	834,00	11905,00
						1539,00	294,98	770,00	147,00		882,00	
24	53	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	13	33103,97	3396,45	430352,00	44153,00	252906,00	137242,00	613002,00
						10253,25	1347,96	133292,00	17523,00		45408,00	
25	54	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	13	270,00		3510,00		3510,00		3791,00
											281,00	
26	55	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0343	441876,00		15156,00		15156,00		16369,00
			Монолитный участок (АС л.2)								1213,00	
27	56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /В10/. Устройство	м3	0,5	20377,34	1168,03	10189,00	584,00	8835,00	834,00	11905,00
						1539,00	294,98	770,00	147,00		882,00	
28	57	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,1	33103,97	3396,45	36414,00	3736,00	21400,00	11613,00	51869,00
						10253,25	1347,96	11279,00	1483,00		3842,00	
29	58	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	м3	1,1	270,00		297,00		297,00		321,00
											24,00	
30	59	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0227	441876,00		10031,00		10031,00		10833,00
											802,00	
31	60	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0618	470303,00		29065,00		29065,00		31390,00
			Итого по разделу 2: Строительная часть								2325,00	
								1476119,00	66070,00	1348648,00	294966,00	1912773,00
								264459,00	24595,00	0,00	141688,00	
			Раздел 3: Тепломеханическая часть									
32	73	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,064	2071492,79	802561,35	132576,00	51364,00	2402,00	92449,00	243027,00
						1231394,85	227704,07	78809,00	14573,00		18002,00	
33	74	241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	64	8188,00		524032,00		524032,00		565955,00
											41923,00	
34	75	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,032	1241859,53	485228,73	39740,00	15527,00	369,00	28428,00	73621,00
						745105,20	152248,92	23843,00	4872,00		5453,00	

35	76	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32,32	3003,00		97057,00		97057,00		104822,00
											7765,00	
36	77	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,032	1228251,24	480108,56	39304,00	15363,00	320,00	28131,00	72830,00
						738141,60	149820,01	23621,00	4794,00		5395,00	
37	78	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32,32	2184,00		70587,00		70587,00		76234,00
											5647,00	
38	79	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,005	1427289,31	529229,90	7136,00	2646,00	107,00	5113,00	13229,00
						876603,00	156362,90	4383,00	782,00		980,00	
39	80	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	4928,00		24640,00		24640,00		26611,00
											1971,00	
40	81	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,01	1228251,24	480108,56	12283,00	4801,00	100,00	8791,00	22760,00
						738141,60	149820,01	7381,00	1498,00		1686,00	
41	82	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,1	868,00		8767,00		8767,00		9468,00
											701,00	
42	83	241-112-0215 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	5649,00		11298,00		11298,00		12202,00
											904,00	
43	84	241-112-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1106,00		1106,00		1106,00		1194,00
											88,00	
44	85	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	469,00		469,00		469,00		507,00
											38,00	
45	86	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2131,00		8524,00		8524,00		9206,00
											682,00	
46	87	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2409,99	98,55	2410,00	99,00	293,00	2047,00	4814,00
						2018,80	48,81	2019,00	49,00		357,00	
47	88	242-304-0805 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	69688,00		69688,00		69688,00		75263,00
											5575,00	
48	89	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1303,25	75,60	2606,00	151,00	122,00	2309,00	5308,00
						1166,40	0,00	2333,00	0,00		393,00	
49	90	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2590,00		5180,00		5180,00		5594,00
											414,00	
50	91	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,007	821622,00		5751,00		5751,00		6211,00
											460,00	
51	92	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,033	821622,00		27114,00		27114,00		29283,00
											2169,00	
52	93	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	114	331,62	3,37	37805,00	384,00	35017,00	1709,00	42675,00
						21,08	0,65	2403,00	74,00		3161,00	
53	94	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,96	41109,57	1959,57	121684,00	5800,00	47176,00	54377,00	190146,00
						23212,00	959,93	68708,00	2841,00		14085,00	

54	95	234-201-0205 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовыеиз тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны URSA ГОСТ 21880-2011	м3	4,5584	35917,00		163724,00		163724,00		176822,00	
55	96	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов								13098,00		
				м2 поверхности покрытия изоляции	81,51	587,66	16,20	47900,00	1321,00	12639,00	26229,00	80059,00	
						416,40	7,00	33941,00	571,00		5930,00		
56	97	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,093737	419709,00		39342,00		39342,00		42489,00	
57	98	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя								3147,00		
				м2 поверхности	130	5426,06	7,48	705388,00	972,00	632564,00	67087,00	834273,00	
			Итого по разделу 3: Тепломеханическая часть			552,70	2,20	71851,00	286,00		61798,00		
								2206111,00	98428,00	1788388,00	316670,00	2724603,00	
								319292,00	30340,00	0,00	201822,00		
			ИТОГО по акту										
								3748170,00	186803,00	3137036,00	650669,00	4750747,00	
			В том числе :					627386,00	65512,00	0,00	351908,00		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,50%		71 261					
			Зимние удорожания									4 822 008	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		65 097					
			Непредвиденные работы и затраты									4 887 105	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		97 742					
			НДС									4 984 847	
			Итого с НДС			12 %		598 182					
												5 583 029	
			Итого со скидкой 10 %									5 024 726	
			в том числе НДС, 12%									*538 364*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Общеплощадочные чертежи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39/03/21 от 12.03.2021 г.**

Акт выполненных работ №97

за октябрь 2022 (месяц, год) на 07-01 благоустройство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка(л.5)										
			Снятие плодородной почвы										
1	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство насыпи плодородной почвы бульдозером с перемещением на 10м**	м3 грунта	3868	53,60 0,00	53,60 22,36	207325,00 0,00	207324,00 86488,00		62272,00 21568,00	291165,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка(л.5)					207325,00 0,00	207324,00 86488,00	0,00 0,00	62272,00 21568,00	291165,00	
			Раздел 2: Озеленение(л.8)										
			Высокие грядки (зона огорода) 200,14м2 (л.7,8)										
2	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	20,014	1326,28 173,52	1150,80 292,81	26544,00 3473,00	23032,00 5860,00	39,00	10080,00 2930,00	39554,00	
3	17	211-301-0101 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	24,41708	3248,00		79307,00		158614,00	6345,00	85652,00	
			Итого по разделу 2: Озеленение(л.8)					105851,00 3473,00	23032,00 5860,00	158653,00 0,00	10080,00 9275,00	125206,00	
			Раздел 5: Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)										
			Асфальтобетонное покрытие (проезд)(тип I)										
4	80	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1131,528	2709,76 173,52	1150,80 292,81	3066169,00 196343,00	1302163,00 331323,00	1567664,00	569879,00 290884,00	3926932,00	
5	81	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) (10см)**	м2 основания	7543,52	799,38 41,22	218,75 72,34	6030139,00 310944,00	1650145,00 545698,00	4069050,00	925174,00 556425,00	7511738,00	
6	82	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	7543,52	216,05 0,00	-52,25 -17,89	-1629777,00 0,00	-394149,00 -134954,00	-1235629,00	-145750,00 -142042,00	-1917569,00	
7	83	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	5,280464	176384,17 0,00	2196,75 1127,52	931390,00 0,00	11600,00 5954,00	919790,00	6430,00 75026,00	1012846,00	
8	84	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (6см)**	м2 покрытия	7543,52	1634,07 27,40	200,54 29,57	12326640,00 206692,00	1512778,00 223062,00	10607170,00	464135,00 1023262,00	13814037,00	
9	85	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	м2 покрытия	7543,52	707,00 9,64	0,08 0,00	5333269,00 72720,00	603,00 0,00	5259946,00	78537,00 432944,00	5844750,00	

			Проезд (тип II)										
10	87	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	302,2712	5896,24 265,03	1666,55 434,80	1782264,00 80111,00	503751,00 131428,00	1198403,00	228462,00 160858,00	2171584,00	
11	88	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,4792	5896,24 265,03	1666,55 434,80	162024,00 7283,00	45796,00 11948,00	108946,00	20769,00 14623,00	197416,00	
12	89	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68,698	1326,28 173,52	1150,80 292,81	91113,00 11920,00	79057,00 20115,00	135,00	34599,00 10057,00	135769,00	
13	90	211-301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	83,81156	3248,00		272220,00		544440,00		293998,00	
			Итого по разделу 5: Проезды, тротуары, дорожки, площадки (л.6;7)					28365451,00 886013,00	4711744,00 1134574,00	23039915,00 0,00	21778,00 2182235,00 2443815,00	32991501,00	
			ИТОГО по акту					28678627,00 889486,00	4942100,00 1226922,00	23198568,00 0,00	2254587,00 2474658,00	33407872,00	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,50%		501 118				33 908 990	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		457 771				34 366 761	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		687 335				35 054 097	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		4 206 492				39 260 588	
			Итого с НДС										
			Итого со скидкой 10 %									35 334 529	
			в том числе НДС, 12%									*3 785 842*	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Эксперт ТОО "IT-Invest company"

Рыскельдиев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:
ТОО "Engineering center ltd"

Усманов Ф.А.
(соответствует проектной документации)

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

Ергалиев Б.М.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)