Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
200940029071

Заказчик **ГКП на ПВХ "Городская поликлиника №14"акимата г.Астана**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

011240007474

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абу-Сер",г.Кызылорда ул.Жаппасбай батыра №119, тел.: (7242) 25-31-25**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп соглашение 15-126 от 29.08.2023 к договоруNo126 от 12.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
70	**21.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт выполненных работ по Капитальному ремонту здания РГП на ПХВ "Городская поликлиника №14" расположенного по адресу г.Астана "Сарыарка",проспект Женис, д.81 за сентябрь месяц 2023 г.			Работа	1	60 596 823,01	60 596 823,01
				Итого	1	x	60 596 823,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сейтбаев Д.Ч.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник) Директор / _____ / Кусаинов Г.Х.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания приемки работ (услуг) 21.09.2023

М.П.

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №31
о стоимости выполненных работ за Сентябрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	257 124 492,17		-	-	-	-	-	27 549 052,73	
За отчетный период Сентябрь м-ц 2023г.	60 596 823,01	54 104 306,26	-	-	-	-	-	6 492 516,75	60 596 823,01

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №97
приемки выполненных работ
за Сентябрь 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Фасад. Включаемые виды работы										
1	2	Е11-150201-0501 1115-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**5000,0747**	**3931,77**	**54,24**	**19659144**	**271204**	**2675990**	**12195382**	**34402864**
			НР - 72%; СП - 8%				**3342,34**	**45,21**	**16711950**	**226053**		**2548338**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	2.1	**102682 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	**м3**	**0,022**	**110,001643**	**23657,00**				**2602309**		
2	7	Е11-150101-0102 1115-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	**м2 поверхности облицовки**		**235,5**	**34441,76**	**151,33**	**8111034**	**35639**	**304988**	**5608729**	**14817344**
			НР - 72%; СП - 8%				**32995,36**	**82,78**	**7770407**	**19495**		**1097581**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	**102671 С**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,035**	**8,2425**	**23855,00**				**196625**		
	7.2	**147746 С**	**Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84**	**т**	**0,00082**	**0,19311**	**230979,00**				**44604**		
	7.3	**295741 С**	**Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83**	**кг**	**0,082**	**19,311**	**1992,00**				**38468**		
3	10	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Демонаж несущего . каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**		**28,8**	**371,15**	**2,78**	**10689**	**80**	**--**	**7654**	**19811**
			НР - 72%; СП - 8%				**368,36**	**0,78**	**10609**	**22**		**1467**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4	11	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Демонтаж облицовки	м2		28,8	103,49	0,59	2981	17	--	2139	5530
			НР - 72%; СП - 8%				102,90	0,26	2964	7		410	
		Прочие											
5	14	Е11-150402-0404 1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности		1040	438,08	0,95	455603	988	186628	193284	700793
			НР - 72%; СП - 8%				257,68	0,45	267987	468		51906	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								144394		
	14.1	272109 С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	0,39	405,6	356,00						
	14.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,155	161,2	262,00				42234		
6	15	Е11-150404-0201 1115-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз	м2 покрытия		4089,72	927,00	1,20	3791170	4907	3243230	392859	4518731
			НР - 72%; СП - 8%				132,78	0,64	543033	2617		334703	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								3234085		
	15.1	249517 С	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,128	523,48416	6178,00						54465073
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					25306950				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						312835			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						248662			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6410837		
			- Накладные расходы	Тенге								18400047	
			- Сметная прибыль	Тенге								4034405	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	54 465 073			54 465 073
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	653 581			653 581
		Итого	55 118 654	-		55 118 654
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	716 543			716 543
		Итого	55 835 197	-		55 835 197
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 116 704			1 116 704

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого		56 951 901		-				56 951 901		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		54 104 306,26		-				54 104 306,26		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						6 492 516,75		6 492 516,75		
			Всего по АВР		**54 104 306,26**		**-**		**6 492 516,75**		**60 596 823,01**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**