Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" мая 2023 года

Заказчик КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», г.Тараз, пр. Толе би,57Б

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «31» мая 2023г. ТОО «КазМунайКурылыс», директор Абдирасилов Нургали Батталович, г.Тараз, ул. Махамбет батыра,8А

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«31» мая 2023г. ТОО "Индустрой Инжиниринг", Утеулиев Айдилда №KZ81VJE00034047; №KZ55VJE00037328; №KZ82VJE00037327 от 27.04.2018 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
«31» мая 2023 г. ТОО «ТаразТауЖоба», эксперт Ерболатұлы Олжас

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз. Участок № 19, пятно 6»; Новое строительство.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое
перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности,
техническая и технологическая сложность объекта по адресу
__г.Тараз, Улы Дала, 15 мкр._____;

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "4" апреля 2021 года №397; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на
основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок,
в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», KZ55REA00302228 от 24.10.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТаразТауЖоба», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №106-Ө от 15.11.2021 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2022г.;
месяц, год

окончание работ __декабрь 2022г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства____2,0__ месяц;
фактически_____7,0_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжение	км	0,052		0,052	
Водоснабжение	км	0,031		0,031	
Канализация	км	0,121		0,121	
Электричество	км	1,014		1,014	
Газ	км	0,107		0,107	
Телефон	км	0,366		0,366	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными теплоснабжения - Источником теплоснабжения служит проектируемая теплосеть, с параметрами теплоносителя 110-70 С, давление в теплосети - в подающей магистрали 6атм., в обратной магистрали 3,5атм. Схема теплоснабжения -

двухтрубная, открытая, с непосредственным водозабором из тепловой сети на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Водоснабжение: Согласно ТУ на водопровода выданным ГКП "Жамбыл Су" №159 от 12.06.2020 года точка подключение сети водопровода осуществляется в существующие сети водопровода Д110мм. Ввод воды выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø76х3,5мм.

Канализационные: Согласно ТУ на канализацию выданным ГКП "Жамбыл Су" №159 от 12.06.2020 года точка подключение сети канализации осуществляется в существующие сети канализации Д200мм (в количестве 1шт). Общий протяженность самотечных сетей канализаций составляет-121,0м.

Газопровод: Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления. Точка подключения - подземный газопровод в точке "А". Давление в точке подключения - до Р=2,5 кгс/см². Диаметр в точке подключения -160 мм. Настоящим проектом предусмотрено проектирование подводящего газопровода среднего давления и внутриквартального низкого давления многоквартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова участок №19, пятно 6.Для снижения давления газа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №1 (ГРПШ-07-2У1) с регулятором давления РДНК-1000.

Электричество: Электроснабжение внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 19, пятно 6, осуществляется от проектируемой РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кв №43. В РУ-0,4кВ установлен щит вводно-учетный типа ЩУ-3/1 074 У1 со счетчиком типа ДАЛА СА4У-Э720 ТХ П (трехфазный электронный, многотарифный) и разъединитель РПС-4 на Iн=400А согласно ТУ №32В-27-21 от 10.02.2021г.

Телефонизация: - Строительство телефонной двухканальной канализации от колодца ККСр-2/25 до колодца ККСр-2/26.- От колодца ККСр-2/26 выполняем ввод в дом Участок 19, пятно 6, трубой ПНД 110.- От муфты в колодце 34/1342 установленной по проекту Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г.Тараз. Участок 19, пятно 1. выводим оптический кабель ОКСЛ-М4П-А6-2,5 до дома Участок 19, пятно 6.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 120 696 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 100 121 тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 20 574 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз. Участок № 19, пятно 6» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Садуакасов Даурен Еркебаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Утеулиев Айдилда №KZ81VJE00034047; №KZ55VJE00037328; №KZ82VJE00037327 от 27.04.2018 г. *(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата* _____ *Место печати (при наличии)*
2) аккредитованная организация ТОО "Индустрой Инжиниринг", Бердибеков Аскар Турысбекович, *(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата* _____ *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ТаразТауЖоба», Ерболатұлы Олжас
2) *(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата* _____ *Место печати (при наличии)*
3) организация ТОО «ТаразТауЖоба», директор Турустаев Оркен Шаяхметулы *(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата* _____ *Место печати (при наличии)*
3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ТОО «ТаразТауЖоба», Ерболатұлы Олжас *(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата* _____ *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) Абдирасилов Нургали Батталович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя _____ *Место печати (при наличии)*

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз.Участок № 19, пятно 6»

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Кабели: 0,4кВ		
	1) марки... напряжением... 3х150+1х70 мм2 АВБбШв-1 напряжением 0,4 кВ	км	1.014
11	Муфты концевые КВТП 1х70-120	шт	4
12	Муфты концевые GUST-01/4x95/750	шт	
13	Муфты POLJ-01/4x185-T	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные		
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик
руководитель Садукасов Даурен Еркебаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Ерболатұлы Олжас_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз.Участок № 19, пятно 6»

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	км		
	1) из стальных труб 76х3,5	км	0,031	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	1	
	Задвижка d-50	шт	1	
	Вентили d-40	шт	1	
Канализация				
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	км	0,121	
	1) из гофра	м	121	
	2) из чугунных труб	км	33,0	
	4) из хризоцементные безнапорные труб	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	12	
	Выпуск	шт	1	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	**Водопровод** Трубы стальные эл.сварные прямошовные	ГОСТ 10704-91	сталь	76х3,5	31	
2	Задвижка чугунная	ГОСТ 5762-2002	чугун	80	1	
3	Вентиль проходные	ГОСТ 5761-2002	латун	40	1	
4	**Канализация** Трубы гофра	ГОСТ 1839-80		160	121	
5	Трубы чугунные	ГОСТ 9583-75		150х9,2	33,0	

Заказчик
руководитель Садукасов Даурен Еркебаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Ерболатұлы Олжас _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз.Участок № 19, пятно 6»

Форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	км	0,107	
2	Протяженность надземной прокладки:	км		
3	Количество вводов	шт	4	
4	Количество задвижек d =80	шт	1	
5	Вентили (клапан) d =	шт		
6	Кран шаровые d =50	шт	1	
7	Краны проходные d =20	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	ГОСТ 10704-91	сталь	90х8,2	29,0	
2	Труба	PE 100 SDR11	п/э	76х3,0	107,0	
3	Труба	PE 100 SDR11	п/э	32х2,5	15,0	

Заказчик
руководитель Садукасов Даурен Еркебаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Ерболатулы Олжас _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз.Участок № 19, пятно 6»

Форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	0.366
	1) марка ОКСЛ-М4П-А8-2,5	км	0.366
	3) марка	км	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККСр-2-10	шт	1
	2) ККС 2	шт	1
5	Муфты соединительные	шт	25

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Кабель связи оптический подземный	О-КСЛ-П-М			0.366	
2	Кабельные косолы	ККЧ-1			8	
3	Колодец	ККСр-2-10			1	
4	Хомут				2 шт	

Заказчик
руководитель Садукасов Даурен Еркебаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Ерболатулы Олжас_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз.Участок № 19, пятно 6»

форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность подземной прокладки:	м	0,52	
2	Количество колодцев (камер)	шт	4	
3	Количество компенсаторов	шт	4	
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт	6	

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба стальная	ГОСТ 10704-91	сталь	89х3,5	21	
				76х3,5	31	
2	Кран шаровый	КШ.Ц.Ф.080.016.02		80	2	
3	вентиль			40	4	

Заказчик
руководитель Садукасов Даурен Еркебаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Ерболатулы Олжас _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"31" мая 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазМунайКурылыс»,, г.Тараз, ул. Махамбет батыра,8А

наименование организации, юридический адрес

в лице Абдирасилов Нургали Батталович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по объекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз. Участок № 19, пятно 6»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», вр.и.о.руководителя отдела Садуакасов Даурен Еркебаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2) субподрядными организациями ТОО «Аль-Медина», Лицензия № 22020418 от 3.11.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Бекбауов Сунгат Кайратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «ТаразТауЖоба», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №106-Ө от 15.11.2021 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико- экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Теплоснабжение	км	0,052		0,052	
Водоснабжение	км	0,031		0,031	
Канализация	км	0,121		0,121	
Электричество	км	1,014		1,014	
Газ	км	0,107		0,107	
Телефон	км	0,366		0,366	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными теплоснабжения - Источником теплоснабжения служит проектируемая теплосеть, с параметрами теплоносителя 110-70 С, давление в теплосети - в подающей магистрали 6атм., в обратной магистрали 3,5атм. Схема теплоснабжения - двухтрубная, открытая, с непосредственным водозабором из тепловой сети на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Водоснабжение: Согласно ТУ на водопровода выданным ГКП "Жамбыл Су" №159 от 12.06.2020 года точка подключение сети водопровода осуществляется в существующие сети водопровода Д110мм. Ввод воды выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø76х3,5мм.

Канализационные: Согласно ТУ на канализацию выданным ГКП "Жамбыл Су" №159 от 12.06.2020 года точка подключение сети канализации осуществляется в существующие сети канализации Д200мм (в количестве 1шт). Общий протяженность самотечных сетей канализаций составляет-121,0м.

Газопровод: Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления. Точка подключения - подземный газопровод в точке "А". Давление в точке подключения - до Р=2,5 кгс/см². Диаметр в точке подключения -160 мм. Настоящим проектом предусмотрено проектирование подводящего газопровода среднего давления и внутриквартального низкого давления многоквартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова участок №19, пятно 6.Для снижения давления газа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №1 (ГРПШ-07-2У1) с регулятором давления РДНК-1000.

Электричество: Электроснабжение внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 19, пятно 6, осуществляется от проектируемой РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кв №43. В РУ-0,4кВ установлен щит вводно-учетный типа ЩУ-3/1 074 У1 со счетчиком типа ДАЛА СА4У-Э720 ТХ П (трехфазный электронный, многотарифный) и разъединитель РПС-4 на Iн=400А согласно ТУ №32В-27-21 от 10.02.2021г.

Телефонизация: - Строительство телефонной двухканальной канализации от колодца ККСр-2/25 до колодца ККСр-2/26.- От колодца ККСр-2/26 выполняем ввод в дом Участок 19, пятно 6, трубой ПНД 110.- От муфты в колодце 34/1342 установленной по проекту Строительство многоквартирного жилого дома в 15 мкр-оне в г.Тараз. Участок 19, пятно 1. выводим оптический кабель ОКСЛ-М4П-А6-2,5 до дома Участок 19, пятно 6.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2022г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2022г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2,0 месяц;

фактически 7,0 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Жамбыл су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО «ТГЭС»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО «КазТрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ГКП «Таразтрансэнерго»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

АО «Казтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз. Участок № 19, пятно 6» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Абдирасилов Нургали Батталович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"31" мая 2023 года

Технический надзор_ ТОО "Индустрой Инжиниринг", Бердибеков Аскар Турысбекович, Жамбылская область, г.Тараз, Переулок 3, АВТОМОБИЛЬНЫЙ, 15 "Б"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Утеулиев Айдилда №KZ81VJE00034047; №KZ55VJE00037328; №KZ82VJE00037327 от 27.04.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании__№217 от 25.08.2022г._____

№ договора и дата

по бъекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз.Участок № 19, пятно 6»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является_ КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», вр.и.о.руководителя отдела Садуакасов Даурен Еркебаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)_ ТОО «КазМунайКурылыс», Лицензия: № 15011136 от 12.06.2015 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_Абдирасилов Нургали Батталович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_ТОО «Аль-Медина», Лицензия № 22020418 от 3.11.2022 года__

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Бекбауов Сунгат Кайратович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2022г.;

месяц, год

окончание работ __декабрь 2022г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства____2,0__ месяц;

фактически_____7,0_____ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 120 696 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 100 121 тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 20 574 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО «ТаразТауЖоба», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №106-Ө от 15.11.2021 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация "Индустрой Инжиниринг", Бердибеков Аскар Турысбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

эксперт(ы) по техническому надзору Утеулиев Айдилда №KZ81VJE00034047; №KZ55VJE00037328; №KZ82VJE00037327 от 27.04.2018 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"___"_____2023 года

Авторский надзор: ТОО «ТаразТауЖоба», директор Турустаев Оркен Шаяхметулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице эксперта Ерболатұлы Олжас
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов,№аттестатов и дата получения
действующего на основании №352 от 14.10.2022г.
№ договора и дата
по объекту: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз. Участок № 19 пятно 6»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», вр.и.о.руководителя отдела Садуакасов Даурен Еркебаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «КазМунайКурылыс», Лицензия: № 15011136 от 12.06.2015 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Абдирасилов Нургали Батталович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями ТОО «Аль-Медина», Лицензия № 22020418 от 3.11.2022 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Бекбауов Сунгат Кайратович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2022г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2022г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,0 месяц;
фактически 7,0 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): ТОО «ТаразТауЖоба», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №106-Ө от 15.11.2021 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «ТаразТауЖоба», директор Турустаев Оркен Шаяхметулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

эксперт(ы) по авторскому надзору ТОО «ТаразТауЖоба», Ерболатулы Олжас

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата *Место печати (при наличии)*

Форма КС-3

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Генподрядчик: ТОО "КазМұнайҚұрылыс"

Договор подряда (контракт) № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 09.11.2022г.,

По объекту: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6 "

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за __Ноябрь____2022 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 3	40 000 000	40 000 000	40 000 000			40 000 000	40 000 000		
2	Возврат гарантии на завершение строительства 5 %		2 000 000				2 000 000			
3	Итого к оплате	38 000 000	38 000 000				38 000 000			
4	в том числе НДС 12%	4 301 204	4 301 204				4 301 204			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н.**

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "КазМұнайҚұрылыс"

Договор: № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 09.11.2022г.,

Акт №1

выполненных работ по объекту "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6 "

за Ноябрь 2022 год

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге с начала строительства					Выполнено тенге за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01	Благоустройство территории	70 163 590	0	0	70 163 590	12	8 223 734	0	0	8 223 734	12	8 223 734	0	0	8 223 734
02-01-01	Вертикальная планировка	39 055 182			39 055 182	21	8 223 734			8 223 734	21	8 223 734			8 223 734
02-01-02	МАФ,покрытие и озеленение	31 108 408			31 108 408	0				0	0	0			0
02-07	Газоснабжение	2 726 721			2 726 721	100	2 726 721			2 726 721	100	2 726 721			2 726 721
02-06	Наружная канализация	8 110 618			8 110 618	100	8 110 618			8 110 618	100	8 110 618			8 110 618
02-05	Наружный водопровод	1 431 040			1 431 040	100	1 431 040			1 431 040	100	1 431 040			1 431 040
02-03	Телефонизация	816 672			816 672	100	816 672			816 672	100	816 672			816 672
02-04	Теплотрасса	3 655 838			3 655 838	100	3 655 838			3 655 838	100	3 655 838			3 655 838
02-02	Электроснабжение	9 301 792			9 301 792	100	9 301 792			9 301 792	100	9 301 792			9 301 792
	Всего по главе 2	96 206 271	0	0	96 206 271	36	34 396 125			34 396 125	36	34 396 125			34 396 125
	Итого по главам 1-7	96 206 271	0	0	96 206 271	36	34 396 125			34 396 125	36	34 396 125			34 396 125

	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1.0%	1 092 482			1 092 482	31	342 516			342 516	31	342 516			342 516
	Всего по главе	1 092 482			1 092 482	31	342 516			342 516	31	342 516			342 516
	Итого по главам 1-8	110 340 659	0		110 340 659	31	34 594 069	0		34 594 069	31	34 594 069	0		34 594 069
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.17%	1 290 986			1 290 986	31	404 751			404 751	31	404 751			404 751
	Всего по главе	1 290 986			1 290 986	31	404 751			404 751	31	404 751			404 751
	Итого по главам 1-9	111 631 644	0		111 631 644	31	34 998 820	0		34 998 820	31	34 998 820	0		34 998 820
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	2 232 633			2 232 633	31	699 976			699 976	31	699 976			699 976
	Итого сметная стоимость	113 864 277	0		113 864 277	31	35 698 796	0		35 698 796	31	35 698 796	0		35 698 796
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			13 663 713	13 663 713	31			4 301 204	4 301 204	31			4 301 204	4 301 204
	Всего по сметному расчету	113 864 277	0	13 663 713	112 297 022,88	31	35 698 796		4 301 204	40 000 000,00	31	35 698 796	0	4 301 204	40 000 000,00

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Вр.И.о.Руководителя _____ Бабакулов Е.

Технический надзор:

И ТОО "Индустрой Инжиниринг" _____ Тамаев К

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ Абдрасилов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазМұнайҚұрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6 "
(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 09.11.2022г.,

за Ноябрь 2022 (месяц, год) на Общие работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.На участке									
1	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	292868,0213	26,00	--	7614569	--		--	8223734
		СП - 8%			--	--	--	--		609165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7614569	--	--	--	8223734
							--	--	--	482253	
		Сметная прибыль	Тенге				482253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8223734				
		РАЗДЕЛ Наружный водопровод									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 .Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	89,69	294,41	294,41	26406	26406	--	3514	32313
		НР - 72%, СП - 8%			--	54,41	--	4880		2394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	44,16	478,89	478,89	21148	21148	--	2814	25879
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,51	--	3909		1917	
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,14	6642,96	--	27502	--	--	19801	51088
		НР - 72%; СП - 8%			6642,96	--	27502	--		3784	
4	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Уширение и углубление колодцев экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1,3799	478,89	478,89	661	661	--	88	809
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,51	--	122		60	
5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	76,58	1358,50	1358,50	104034	104034	--	49200	165493
		НР - 72%; СП - 8%			--	892,32	--	68334		12259	
6	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	8,28	1952,70	--	16168	--	--	11641	30034
		НР - 72%; СП - 8%			1952,70	--	16168	--		2225	
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	33,12	42,39	42,39	1404	1404	--	399	1947
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,74	--	554		144	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,938	965,20	--	17314	--	--	12466	32162
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	17314	--		2382	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,752	36,27	36,27	2602	2602	--	740	3609
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	1027		267	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71,752	173,82	79,75	12472	5722	--	6875	20895
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	6750	2799		1548	
11	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	8,28	523,81	523,81	4337	4338	--	577	5307
		НР - 72%; СП - 8%			--	96,81	--	802		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	339,48	40,00	--	13579	--		--	14665
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
13	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,28	23,08	20,03	199	166	2	73	294
		НР - 72%, СП - 8%			3,78	8,48	31	70		22	
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,48	3694,89	179,27	9163	445	5832	2985	13120
		НР - 99%, СП - 8%			1163,82	52,01	2886	129		972	
15	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,031	530428,87	90766,05	16443	2814	794	13793	32655
		НР - 99%, СП - 8%			414020,00	35405,49	12835	1098		2419	
16	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	31,124	3003,00	--	93465	--	93465	--	100942
		СП - 8%			--	--	--	--		7477	
17	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2178,38	94,62	2178	95	292	1817	4315
		НР - 99%, СП - 8%			1791,12	44,58	1791	45		320	
18	242-101-1204 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80(Belgicast)	шт.	1	47835,00	--	47835	--	47835	--	51662
		СП - 8%			--	--	--	--		3827	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0041	1101715,94	527328,76	4517	2162	77	2933	8046
		НР - 99%, СП - 8%			555667,90	166933,81	2278	684		596	
20	241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2376,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
21	241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1043,00	--	1043	--	1043	--	1126
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
22	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
23	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	--	12284	--	12284	--	13267
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
24	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%, СП - 8%			1066,20	--	4265	--		721	
25	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
26	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3728
		НР - 99%, СП - 8%			817,42	--	1635	--		276	
27	241-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт	2	1347,00	--	2694	--	2694	--	2910
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
28	241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14.8 мм(гильзы)	м	0,2	8019,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
29	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18.7(гильзы) мм	м	0,4	12461,00	--	4984	--	4984	--	5383
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
30	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(хомуты)	т	0,2031	469545,00	--	95365	--	95365	--	102994
		СП - 8%			--	--	--	--		7629	
31	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,001752	314,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон под задвижки. Устройство	м3	0,09	17958,90	1136,42	1616	102	1388	137	1893
		НР - 91%, СП - 8%			1405,35	269,41	126	24		140	
33	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,031	1209062,30	36198,98	37481	1122	27259	9015	50216
		НР - 99%, СП - 8%			293556,00	193,18	9100	6		3720	
34	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,031	67752,30	--	2100	--	114	1966	4392
		НР - 99%, СП - 8%			64066,00	--	1986	--		325	
35	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,648	45861,82	10023,06	75580	16518	26648	38953	123696
		НР - 99%, СП - 8%			19668,50	4207,07	32414	6933		9163	
36	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	12336,00	--	12336	--	12336	--	13323
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
37	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	18321,00	--	18321	--	18321	--	19787
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
38	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(а)	шт.	1	18321,00	--	18321	--	18321	--	19787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
39	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт	1	2539,00	--	2539	--	2539	--	2742
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
40	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт	1	29473,00	--	29473	--	29473	--	31831
		СП - 8%			--	--	--	--		2358	
41	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	1	25282,00	--	25282	--	25282	--	27305
		СП - 8%			--	--	--	--		2023	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные части для рабочей части колодца. Установка	т	0,02732	991365,50	7371,12	27084	202	25014	2253	31684
		НР - 118%, СП - 8%			68362,70	1530,58	1868	42		2347	
43	244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12162,00	--	12162	--	12162	--	13135
		СП - 8%			--	--	--	--		973	
44	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	9896,39	4404,36	9896	4405	2098	4841	15916
		НР - 99%, СП - 8%			3392,88	1496,83	3393	1497		1179	
45	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки С2	т	0,01708	919993,00	--	15713	--	15713	--	16970
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
46	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	701954,14	254921,80	10529	3824	320	7527	19500
		НР - 99%, СП - 8%			425646,00	81203,82	6385	1218		1444	
47	241-201-0421 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	м	15,15	14973,00	--	226841	--	226841	--	244988
		СП - 8%			--	--	--	--		18147	
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 76 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	15	1422,55	8,49	21338	127	2398	18662	43200
		НР - 99%, СП - 8%			1254,18	2,53	18813	38		3200	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1431040
		РАЗДЕЛ Наружная канализация									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3 46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	608,61	294,41	294,41	179181	179180	--	23842	219265
		НР - 72%, СП - 8%			--	54,41	--	33114		16242	
2	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3 46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	438,94	478,89	478,89	210204	210204	--	27972	257231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	88,51	--	38851		19054	
3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,4	6642,96	--	215232	--	--	154967	399815
		НР - 72%, СП - 8%			6642,96	--	215232	--		29616	
4	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Уширение и углубление колодцев экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10,7995	478,89	478,89	5172	5172	--	688	6329
		НР - 72%, СП - 8%			--	88,51	--	956		469	
5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	669,35	1358,50	1358,50	909312	909312	--	430038	1446498
		НР - 72%, СП - 8%			--	892,32	--	597274		107148	
6	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	78,118	1952,70	--	152541	--	--	109830	283360
		НР - 72%, СП - 8%			1952,70	--	152541	--		20990	
7	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	312,472	42,39	42,39	13246	13246	--	3766	18373
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,74	--	5231		1361	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	121,722	965,20	--	117486	--	--	84590	218242
		НР - 72%, СП - 8%			965,20	--	117486	--		16166	
9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	486,888	36,27	36,27	17659	17659	--	5020	24493
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,32	--	6972		1814	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	486,888	173,82	79,75	84631	38830	--	46652	141786
		НР - 72%, СП - 8%			94,07	39,01	45802	18994		10503	
11	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	91,55	523,81	523,81	47955	47955		6381	58683
		НР - 72%, СП - 8%			--	96,81	--	8863		4347	
12	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	3753,55	40,00	--	150142	--		--	162153
		СП - 8%			--	--	--	--		12011	
13	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	91,55	24,08	20,03	2205	1833	26	808	3254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3,78	8,48	346	776		241	
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,32	3694,89	179,27	45521	2209	28974	14829	65178
		НР - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	14338	641		4828	
15	1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы чугунные канализационные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,033	406779,13	19091,23	13424	630	262	12621	28128
		НР - 99%; СП - 8%			379748,00	6564,16	12532	217		2084	
16	241-502-0102 РСНБ РК 2015	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	33	11541,00	--	380853	--	380853	--	411321
		СП - 8%			--	--	--	--		30468	
17	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,121	504973,74	155484,02	61102	18814	715	46988	116737
		НР - 99%; СП - 8%			343577,00	48675,36	41573	5890		8647	
18	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	122,21	1836,00	--	224378	--	224378	--	242328
		СП - 8%			--	--	--	--		17950	
19	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	20,44	46233,83	8062,29	945019	164794	468626	377209	1428006
		НР - 99%; СП - 8%			15244,56	3396,31	311599	69421		105778	
20	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	12336,00	--	111024	--	111024	--	119906
		СП - 8%			--	--	--	--		8882	
21	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	25	18321,00	--	458025	--	458025	--	494667
		СП - 8%			--	--	--	--		36642	
22	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	29473,00	--	353676	--	353676	--	381970
		СП - 8%			--	--	--	--		28294	
23	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	25282,00	--	303384	--	303384	--	327655
		СП - 8%			--	--	--	--		24271	
24	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	2539,00	--	30468	--	30468	--	32905
		СП - 8%			--	--	--	--		2437	
25	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Наращивание горловины из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,53	45042,76	2249,28	68915	3441	54723	10760	86049
		НР - 93%; СП - 8%			7026,95	534,96	10751	818		6374	
26	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Соединительные части для рабочей части колодца. Установка	т	0,40824	991365,50	7371,12	404715	3009	373798	33669	473455
		НР - 118%; СП - 8%			68362,70	1530,58	27908	625		35071	
27	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	12	9004,00	--	108048	--	108048	--	116692
		СП - 8%			--	--	--	--		8644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,3015	919993,00	--	277378	--	277378	--	299568
		СП - 8%			--	--	--	--		22190	
29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки бетонной В7,5 F100,W8. Устройство	м3	11,304	18672,90	1136,42	211078	12846	182346	17228	246570
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	15886	3045		18264	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8110618
		РАЗДЕЛ Телефонизация									
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	53,62	267,65	267,65	14351	14352	--	1910	17562
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,47	--	2653		1301	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п 3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,66	2219,45	--	3684	--	--	2653	6844
		НР - 72%; СП - 8%			2219,45	--	3684	--		507	
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7,56	267,65	267,65	2023	2023	--	269	2476
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,47	--	374		183	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,112	965,20	--	11691	--	--	8417	21717
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	11691	--		1609	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,448	36,27	36,27	1757	1757	--	500	2437
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	694		181	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,448	173,82	79,75	8421	3864	--	4642	14108
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	4558	1890		1045	
7	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2,25	311,30	311,30	700	700	--	93	857
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,53	--	129		63	
8	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	83,7	40,00	--	3348	--		--	3616
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2,25	22,01	18,37	50	42	--	18	74
		НР - 72%; СП - 8%			3,46	7,78	8	18		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,13	166164,08	--	21601	--	473	16058	40671
		НР - 76%; СП - 8%			162526,00	--	21128	--		3013	
11	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	130	791,00	--	102830	--	102830	--	111056
		СП - 8%			--	--	--	--		8226	
12	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы труб из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 40 мм. Прокладка по стене	м трубопровода	4	905,14	1,46	3621	6	8	3537	7730
13	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 40ГОСТ Р 54475-2011	м	4	791,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
14	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	53626,40	3074,49	53626	3075	40939	8257	66834
		НР - 76%; СП - 8%			9611,81	1252,57	9612	1253		4951	
15	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	35433,00	--	35433	--	35433	--	38268
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
16	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	4	2875,39	--	11502	--	7100	3345	16035
		НР - 76%; СП - 8%			1100,44	--	4402	--		1188	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен колодцев	м2 поверхности	6,96	908,16	20,27	6321	141	4020	2028	9017
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	2160	21		668	
18	241-216-0203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	2	145,00	--	290	--	290	--	313
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
19	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2539,00	--	2539	--	2539	--	2742
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
20	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	4	672,30	277,61	2689	1110	--	1775	4821
		НР - 84%; СП - 8%			394,69	133,59	1579	534		357	
21	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	м3 заделки	0,05	148943,03	1267,48	7447	64	3167	3566	11895
		НР - 84%; СП - 8%			84321,62	594,40	4216	30		881	
22	1146-0302-0402 РСНБ РК 2015	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	672,30	277,61	1345	555	--	888	2411
		НР - 84%; СП - 8%			394,69	133,59	789	267		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	м3 заделки	0,016	148943,03	1267,48	2383	21	1013	1141	3806
		НР - 84%; СП - 8%			84321,62	594,40	1349	10		282	
24	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	4	297,22	--	1189	--	--	725	2067
		НР - 61%; СП - 8%			297,22	--	1189	--		153	
25	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материаловп.3	Стоимость сплиттера 1х2	шт	3	4298,57	--	12896	--	12896	--	13928
		СП - 8%			--	--	--	--		1032	
26	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материаловп.4	Стоимость сплиттера 1х8	шт	1	7395,00	--	7395	--	7395	--	7987
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
27	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Прокладка пачкордов	м шнура	24	59,44	--	1427	--	--	870	2481
		НР - 61%; СП - 8%			59,44	--	1427	--		184	
28	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материаловп.5	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3,0м	шт	8	919,82	--	7359	--	7359	--	7948
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
29	1310-0902-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в коллекторе. консоль в коллекторе одноместная	шт	8	551,47	113,76	4412	910	1676	1331	6203
		НР - 61%; СП - 8%			228,20	44,58	1826	357		459	
30	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	350	340,99	111,86	119346	39151	325	58081	191621
		НР - 61%; СП - 8%			228,20	43,84	79870	15344		14194	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах по стене	м кабеля	16	351,35	157,74	5622	2523	721	2304	8560
		НР - 72%; СП - 8%			148,60	51,40	2378	822		634	
32	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 6. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	25091,75	16812,05	25092	16812	--	6909	34561
		НР - 61%; СП - 8%			8279,70	3046,30	8280	3046		2560	
33	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0 К=0,125	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон(ОК6 в ОК144). Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	2	22814,65	15171,85	45629	30344	--	12678	62972
		НР - 61%; СП - 8%			7642,80	2749,10	15286	5498		4665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.6	Стоимость кабеля связи оптического подземного в трубе ОКСЛ-М4П-А6-2,5	м	366	226,77	--	82998	--	82998	--	89638
		СП - 8%			--	--	--	--		6640	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								816672
			РАЗДЕЛ Теплотрасса								
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10; Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	63,12	294,41	294,41	18583	18583	--	2473	22740
		НР - 72%; СП - 8%			--	54,41	--	3433		1684	
2	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10; Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10,59	478,89	478,89	5071	5071	--	675	6206
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,51	--	937		460	
3	1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10; Кэм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Уширение и углубление траншеи под камеры и колодцев экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	151,66	478,89	478,89	72628	72628	--	9665	88876
		НР - 72%; СП - 8%			--	88,51	--	13423		6583	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,69	6642,96	--	90942	--	--	65478	168934
		НР - 72%; СП - 8%			6642,96	--	90942	--		12514	
5	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	32,39	1358,50	1358,50	44002	44002	--	20810	69997
		НР - 72%; СП - 8%			--	892,32	--	28902		5185	
6	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	12,08	151,89	151,89	1835	1835	--	318	2325
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,51	--	441		172	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,624	965,20	--	12185	--	--	8773	22635
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	12185	--		1677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,496	36,27	36,27	1831	1831	--	521	2540
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,32	--	723		188	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,496	173,82	79,75	8777	4027	--	4838	14705
		НР - 72%, СП - 8%			94,07	39,01	4750	1970		1089	
10	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	15,042	1952,70	--	29373	--	--	21148	54563
		НР - 72%, СП - 8%			1952,70	--	29373	--		4042	
11	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	60,168	42,39	42,39	2551	2550	--	725	3538
		НР - 72%, СП - 8%			--	16,74	--	1007		262	
12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	60,168	207,30	94,94	12473	5712	--	6879	20901
		НР - 72%, СП - 8%			112,36	46,44	6760	2794		1548	
13	1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	100,73	523,81	523,81	52763	52764	--	7021	64567
		НР - 72%, СП - 8%			--	96,81	--	9752		4783	
14	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	4129,93	40,00	--	165197	--		--	178413
		СП - 8%			--	--	--	--		13216	
15	1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	100,73	24,08	20,03	2426	2017	28	889	3580
		НР - 72%, СП - 8%			3,78	8,48	381	854		265	
16	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 65 мм. Установка	комплект	4	9342,42	4865,87	37370	19464	860	22491	64650
		НР - 99%, СП - 8%			4261,44	1418,15	17046	5673		4789	
17	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	50849,00	--	203396	--	203396	--	219668
		СП - 8%			--	--	--	--		16272	
18	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	8	916,27	52,38	7330	419	372	6474	14908
		НР - 99%, СП - 8%			817,42	--	6539	--		1104	
19	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2157,00	--	17256	--	17256	--	18636
		СП - 8%			--	--	--	--		1380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,031	1172991,31	479338,42	36363	14859	398	25250	66542
		НР - 99%, СП - 8%			680841,00	141910,29	21106	4399		4929	
21	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	31,31	3003,00	--	94024	--	94024	--	101546
		СП - 8%			--	--	--	--		7522	
22	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,021	1202985,27	489042,10	25263	10270	294	17536	46223
		НР - 99%, СП - 8%			699930,00	143567,01	14699	3015		3424	
23	241-102-0161 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	21,21	3487,00	--	73959	--	73959	--	79876
		СП - 8%			--	--	--	--		5917	
24	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02076	821622,00	--	17057	--	17057	--	18422
		СП - 8%			--	--	--	--		1365	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00968	1101715,94	527328,76	10665	5105	181	6925	18997
		НР - 99%, СП - 8%			555667,90	166933,81	5379	1616		1407	
26	261-301-0675 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 60°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	6988,00	--	27952	--	27952	--	30188
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
27	241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	622,00	--	1244	--	1244	--	1344
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
28	241-113-0219 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	1879,00	--	3758	--	3758	--	4059
		СП - 8%			--	--	--	--		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	13,27	481,11	3,81	6384	51	5840	346	7268
		НР - 69%, СП - 8%			37,16	0,59	493	8		538	
30	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	26,35	547,69	15,64	14432	412	3989	7752	23959
		НР - 76%, СП - 8%			380,70	6,39	10031	168		1775	
31	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0303025	419709,00	--	12718	--	12718	--	13735
		СП - 8%			--	--	--	--		1017	
32	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем толщ 40м для труб 76 мм,89мм	м3 изоляции	0,84	91932,70	1207,10	77223	1014	54651	16735	101475
		НР - 76%, СП - 8%			25663,95	549,82	21558	462		7517	
33	234-301-0217 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 76 мм	м	31	1965,00	--	60915	--	60915	--	65788
		СП - 8%			--	--	--	--		4873	
34	234-301-0219 РСНБ РК 2015	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм	м	21	2169,00	--	45549	--	45549	--	49193
		СП - 8%			--	--	--	--		3644	
35	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Гильзы диаметр до 70 мм. Прокладка	м трубопровода	2,02	3531,96	52,38	7135	106	5021	2005	9871
		НР - 98%, СП - 8%			993,84	18,94	2008	38		731	
36	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными	м3 изоляции	0,0034	166590,68	2747,20	566	9	8	421	1066
		НР - 76%, СП - 8%			161544,45	1263,10	549	4		79	
37	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000085	2462597,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
38	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 161 мм. Приварка	фланец	2	2877,51	213,90	5755	428	245	5061	11681
		НР - 99%, СП - 8%			2541,11	14,86	5082	30		865	
38.5	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00116	211214,00				245		
39	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 161 мм	шт.	2	7924,00	--	15848	--	15848	--	17116
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
40	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 78 мм. Приварка	фланец	2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3728
		НР - 99%, СП - 8%			817,42	--	1635	--		276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 78 мм	шт.	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка	т	0,01658	1441954,94	527328,76	23908	8743	5952	11861	38630
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	9213	2768		2861	
43	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00184	647579,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
44	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 11	Гильзы, диаметр диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2,02	4343,74	76,01	8774	153	6402	2228	11882
		НР - 98%; СП - 8%			1098,38	26,94	2219	54		880	
45	1126-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными	м3 изоляции	0,0026	166590,68	2747,20	433	7	6	322	815
		НР - 76%; СП - 8%			161544,45	1263,10	420	3		60	
46	217-504-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000065	2462597,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
47	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 161 мм. Приварка	фланец	2	2877,51	213,90	5755	428	245	5061	11681
		НР - 99%; СП - 8%			2541,11	14,86	5082	30		865	
48	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 161 мм	шт.	2	7924,00	--	15848	--	15848	--	17116
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
49	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 91 мм. Приварка	фланец	2	1197,29	69,84	2395	140	123	2111	4867
		НР - 99%; СП - 8%			1066,20	--	2132	--		360	
50	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 91 мм	шт.	2	3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка	т	0,01432	1441954,94	527328,76	20649	7551	5141	10244	33365
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	7957	2390		2471	
52	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00184	647579,00	--	1192	--	1192	--	1287
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
53	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под лотки песчаное. Устройство	м3 основания	3	4307,05	1060,92	12921	3183	7068	3750	18005
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	2670	1363		1334	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,1	13170,97	2855,89	54001	11709	23301	27116	87606
		НР - 118%; СП - 8%			4632,03	972,71	18991	3988		6489	
55	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	1,35	43028,00	--	58088	--	58088	--	62735
		СП - 8%			--	--	--	--		4647	
56	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012(ЛК75-90.60-1)	м3	1,32	43028,00	--	56797	--	56797	--	61341
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
57	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПТ300.90.10-3)(ПТ75.90.10-3)	м3	1,43	78835,00	--	112734	--	112734	--	121753
		СП - 8%			--	--	--	--		9019	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25	908,16	20,27	22704	506	14439	7285	32388
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	7759	74		2399	
59	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,035	14916,85	7827,40	522	274	16	395	991
		НР - 118%; СП - 8%			6620,09	2949,32	232	103		73	
60	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	м3	0,035	31088,00	--	1088	--	1088	--	1175
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,24	16589,04	1136,42	3981	273	3371	366	4695
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	337	65		348	
62	1106-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Монолитные участки лотка при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0,6	46215,45	4827,16	27729	2896	16757	8374	38992
		НР - 91%; СП - 8%			13460,26	1877,47	8076	1126		2888	
63	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01214	441876,00	--	5364	--	5364	--	5793
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
64	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,048	34746,30	2577,42	1668	123	1049	479	2319
		НР - 91%; СП - 8%			10329,66	633,57	496	30		172	
65	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001232	441876,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
66	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	0,5	4307,05	1060,92	2154	530	1179	625	3001
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	445	227		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,92	45540,02	2249,28	41897	2069	33363	6470	52236
		НР - 93%; СП - 8%			7026,95	534,96	6465	492		3869	
68	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытия канала и днища. Устройство	м3 сборных конструкций	0,62	12801,70	2855,89	7937	1771	3294	4100	13000
		НР - 118%; СП - 8%			4632,03	972,71	2872	603		963	
69	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плиты ПТУ180.90.10,ПДУ110.120.12 под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,62	78835,00	--	48878	--	48878	--	52788
		СП - 8%			--	--	--	--		3910	
70	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	11,05	4307,05	1060,92	47593	11723	26036	13814	66319
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	9834	5019		4913	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	16589,04	1136,42	18248	1250	15452	1676	21518
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	1546	296		1594	
71.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0022	29,00				0		
72	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	18,2	30677,41	1236,32	558329	22501	345990	231416	852925
		НР - 118%; СП - 8%			10430,64	344,93	189838	6278		63180	
73	225-202-0102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	28142,00	--	56284	--	56284	--	60787
		СП - 8%			--	--	--	--		4503	
74	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5 из тяжелого бетона класса В15(Б25)	м3	0,24	31088,00	--	7461	--	7461	--	8058
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
75	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20	м3	0,24	981,00	--	235	--	235	--	254
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
76	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 20 до 22,5	м3	24	833,00	--	19992	--	19992	--	21591
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
77	ТОБЩАЯ часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 22,5 до 25	м3	0,24	816,00	--	196	--	196	--	212
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
78	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (П11д-8)	м3	0,44	78835,00	--	34687	--	34687	--	37462
		СП - 8%			--	--	--	--		2775	
79	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2539,00	--	5078	--	5078	--	5484
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
80	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00	--	37870	--	37870	--	40900
		СП - 8%			--	--	--	--		3030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11704	441876,00	--	51717	--	51717	--	55854
		СП - 8%			--	--	--	--		4137	
82	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00532	346394,00	--	1843	--	1843	--	1990
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
83	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00082	349485,00	--	287	--	287	--	310
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
84	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянки	т	0,02754	887579,00	--	24444	--	24444	--	26400
		СП - 8%			--	--	--	--		1956	
85	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,5	908,16	20,27	34056	760	21657	10928	48582
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	11639	111		3599	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								3655838
					РАЗДЕЛ Газоснабжение						
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	384287,97	109673,25	11144	3180	3	8858	21602
		НР - 99%; СП - 8%			274510,00	34009,30	7961	986		1600	
2	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	29,29	1608,00	--	47098	--	47098	--	50866
		СП - 8%			--	--	--	--		3768	
3	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,014	508330,64	73595,76	7117	1030	314	6104	14278
		НР - 99%; СП - 8%			412390,00	27988,82	5773	392		1058	
4	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	14,056	868,00	--	12201	--	12201	--	13177
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
5	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 70 мм. Укладка	км трубопровода	0,107	529243,07	90766,05	56629	9712	2617	47608	112576
		НР - 99%; СП - 8%			414020,00	35405,49	44300	3788		8339	
6	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	107,428	3003,00	--	322606	--	322606	--	348415
		СП - 8%			--	--	--	--		25809	
7	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт	5	1733,12	94,62	8666	473	751	7588	17554
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	44,58	7442	223		1300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт	5	5884,00	--	29420	--	29420	--	31774
		СП - 8%			--	--	--	--		2354	
9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 76 мм. Установка	шт	1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
		НР - 99%, СП - 8%			1488,37	44,58	1488	45		260	
10	242-203-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт	1	16343,00	--	16343	--	16343	--	17650
		СП - 8%			--	--	--	--		1307	
11	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт	2	2157,00	--	4314	--	4314	--	4659
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
12	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3728
		НР - 99%, СП - 8%			817,42	--	1635	--		276	
		Установка полиэтиленового крана д=90 мм под ковер в зоне зеленых									
13	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,015	31088,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
14	СТ1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт	1	4016,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
15	ТПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.7	Стоимость диска из Фторопласта	шт	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
16	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015 прим	Краны. Установка	шт	1	3013,26	1882,21	3013	1882	--	1676	5064
		НР - 99%, СП - 8%			1131,05	562,06	1131	562		375	
17	ТПРАЙС листперечень оборудования и материалов п.8	Кран SDR11д=90мм	шт	1	86117,14	--	86117	--	86117	--	93006
		СП - 8%			--	--	--	--		6889	
18	242-108-0501 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм	шт	1	22367,00	--	22367	--	22367	--	24156
		СП - 8%			--	--	--	--		1789	
19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт	2	1508,93	943,41	3018	1887	--	1678	5072
		НР - 99%, СП - 8%			565,52	281,92	1131	564		376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	2	1789,00	--	3578	--	3578	--	3864
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4	4307,05	1060,92	17228	4244	9424	5000	24007
		НР - 95%, СП - 8%			889,98	454,22	3560	1817		1778	
22	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	20724,12	1136,42	2591	142	2273	191	3004
		НР - 91%, СП - 8%			1405,35	269,41	176	34		222	
23	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,001	20400,25	1752,44	20	1	17	2	24
		НР - 91%, СП - 8%			2226,76	433,91	2	--		2	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (конер) Установка	т фасонных частей	0,011	1441954,94	527328,76	15862	5800	3950	7869	25630
		НР - 99%, СП - 8%			555667,90	166933,81	6112	1836		1898	
25	217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,0007176	477763,00	--	343	--	343	--	370
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с переходом ПЭ/Сталь									
26	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0025	1250909,49	546737,67	3127	1367	228	1983	5519
		НР - 99%, СП - 8%			612880,00	188531,23	1532	471		409	
27	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	2,51	10450,00	--	26229	--	26229	--	28327
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
28	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Патрубок из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	499165,74	155484,02	200	62	1	155	384
		НР - 99%, СП - 8%			343577,00	48675,36	137	19		28	
29	241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	0,404	4963,00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
30	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00264	384287,97	109673,25	1015	290	--	806	1967
		НР - 99%, СП - 8%			274510,00	34009,30	725	90		146	
31	241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,6664	1608,00	--	4288	--	4288	--	4631
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
32	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,отводы. Установка	шт	4	1508,93	943,41	6036	3774	--	3356	10143
		НР - 99%, СП - 8%			565,52	281,92	2262	1128		751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт	2	7635,00	--	15270	--	15270	--	16492
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
34	241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт	2	4324,00	--	8648	--	8648	--	9340
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
35	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (патрубки,пластины,косынки)	т конструкций	0,034916	380799,36	139134,20	13296	4858	349	6121	20971
		НР - 69%, СП - 8%			231679,00	22397,30	8089	782		1553	
36	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,008296	469545,00	--	3895	--	3895	--	4207
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
37	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02662	464522,00	--	12366	--	12366	--	13355
		СП - 8%			--	--	--	--		989	
38	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	60,т	4	259,34	0,95	1037	4	383	450	1606
		НР - 69%, СП - 8%			162,55	0,45	650	2		119	
39	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	4307,05	1060,92	258	63	142	75	360
		НР - 92%, СП - 8%			889,98	454,22	53	27		27	
40	261-107-0495 РСНБ РК 2015	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,14	774,00	--	108	--	108	--	117
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
41	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для терметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,66	1712,00	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0157046	116602,03	7088,80	1831	111	141	1095	3160
		НР - 69%, СП - 8%			100537,60	471,29	1579	7		234	
43	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие(подвижные)	т	0,00092	821622,00	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
44	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,0136066	701217,00	--	9541	--	9541	--	10304
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
45	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001178	429640,00	--	506	--	506	--	546
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
46	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка газорегуляторного пункта	установка	1	33448,89	1077,67	33449	1078	16523	15881	53276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			15848,00	356,05	15848	357		3946	
47	Прайс листперечень оборудования и материалов п 9	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 с регулятором РДНК-1000	шт	1	144571,43	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
48	414-103-0501 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	0,075	707,00	--	53	--		--	57
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
49	414-103-0502 РСНБ РК 2015	Разгрузка	т	0,075	707,00	--	53	--		--	57
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
50	412-201-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т км	13,875	60,00	--	832	--		--	899
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
51	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	508330,64	73595,76	254	37	11	218	510
		НР - 99%, СП - 8%			412390,00	27988,82	206	14		38	
52	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,502	1891,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
53	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	529243,07	90766,05	265	46	12	222	526
		НР - 99%, СП - 8%			414020,00	35405,49	207	18		39	
54	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,502	2531,00	--	1271	--	1271	--	1373
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
55	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 15 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	508330,64	73595,76	1525	221	67	1308	3060
		НР - 99%, СП - 8%			412390,00	27988,82	1237	84		227	
56	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм	м	3,012	588,00	--	1771	--	1771	--	1913
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
57	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	508330,64	73595,76	1525	221	67	1308	3060
		НР - 99%, СП - 8%			412390,00	27988,82	1237	84		227	
58	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1891,00	--	5696	--	5696	--	6152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
59	ТПРАЙС лист перечень материалов и оборудования п.10	Стоимость изолирующих фланцевых соединений д=80мм	шт	1	23678,57	--	23679	--	23679	--	25573
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
60	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	5842,01	3023,41	5842	3024	147	3527	10119
		НР - 99%; СП - 8%			2671,12	891,65	2671	892		750	
61	242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	1	32348,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
62	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	2	1701,00	--	3402	--	3402	--	3674
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
63	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	624,68	34,92	1249	70	42	1126	2565
		НР - 99%; СП - 8%			568,64	--	1137	--		190	
64	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	1	9342,42	4865,87	9342	4866	215	5623	16162
		НР - 99%; СП - 8%			4261,44	1418,15	4261	1418		1197	
65	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт	1	50849,00	--	50849	--	50849	--	54917
		СП - 8%			--	--	--	--		4068	
66	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
67	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3728
		НР - 99%; СП - 8%			817,42	--	1635	--		276	
68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0012	1101715,94	527328,76	1322	632	23	858	2355
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	667	200		174	
69	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт	1	682,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	521,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
71	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2	2914,80	--	9327	--	--	6716	17326
		НР - 72%; СП - 8%			2914,80	--	9327	--		1283	
72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.В7,5 Устройство	м3	0,4	17958,90	1136,42	7184	455	6167	610	8417
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	562	108		623	
73	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15 Устройство	м3	1,072	25653,45	1199,27	27500	1286	19680	6237	36436
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	6534	319		2699	
74	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,10304	83758,85	19125,35	8631	1971	153	6637	16489
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	6507	786		1221	
75	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	29,44	2531,00	--	74513	--	74513	--	80474
		СП - 8%			--	--	--	--		5961	
76	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01664	464522,00	--	7730	--	7730	--	8348
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,98816	96,39	2,68	288	8	131	103	423
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	149	1		31	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,98816	164,14	3,81	490	12	304	121	660
		НР - 69%; СП - 8%			58,20	0,59	174	2		49	
79	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,9	2914,80	--	2623	--	--	1889	4873
		НР - 72%; СП - 8%			2914,80	--	2623	--		361	
81	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15F150W4 Устройство	м3	0,9	26225,67	1199,27	23603	1080	17037	5236	31146
82	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0709	1092361,85	19125,35	71067	1356	63233	4567	81684
		НР - 91%; СП - 8%			63155,00	7623,43	4478	541		6051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,1	96,39	2,68	299	8	137	107	439
		НР - 69%; СП - 8%			49,80	0,30	154	1		32	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,1	164,13	3,81	509	12	317	126	686
		НР - 69%; СП - 8%			58,20	0,59	180	2		51	
		Ограждение для ГРШП									
85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,175	17958,90	1136,42	3143	199	2698	267	3682
		НР - 91%; СП - 8%			1405,35	269,41	246	47		273	
86	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям.В15F150W4	м3	0,47	26225,67	1199,27	12326	564	8897	2734	16265
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	2865	140		1205	
87	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные: остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,23321	83758,85	19125,35	19533	4460	345	15021	37318
88	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22295	424901,00	--	94732	--	94732	--	102311
		СП - 8%			--	--	--	--		7579	
89	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01026	464522,00	--	4766	--	4766	--	5147
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
90	1127-0901-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения из сетки. Устройство	м	11,8	10569,24	406,31	124717	4795	109166	13801	149600
		НР - 108%; СП - 8%			911,56	171,41	10756	2023		11081	
91	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2020.0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	96192,00	167,00	96192	167	83730	14516	119565
		НР - 14516 Тенге; СП - 8857 Тенге			12295,00	60,00	12295	60		8857	
92	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм. Установка	шт.	1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
		НР - 99%; СП - 8%			1488,37	44,58	1488	45		260	
93	261-301-0406 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч6бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	841,00	--	841	--	841	--	908
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые продувочные диаметром 25 мм. Установка	свеча	1	9827,39	3690,24	9827	3691	1045	6299	17416
		НР - 99%; СП - 8%			5091,06	1271,66	5091	1272		1290	
		Контрольная трубка на врезке и на выходе из земли									
95	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(ложемент)	км трубопровода	0,001	600843,40	202201,06	601	202	1	457	1142
		НР - 99%; СП - 8%			397826,00	63481,95	398	63		85	
96	261-301-1573 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180x10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	4310,00	--	4353	--	4353	--	4701
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
97	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	8091,98	2286,41	16184	4573	3725	9534	27776
		НР - 99%; СП - 8%			3942,86	872,53	7886	1745		2057	
98	241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	2	217,00	--	434	--	434	--	469
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.(ковер) Установка	т фасонных частей	0,022	1441954,94	527328,76	31723	11602	7896	15738	51258
		НР - 99%; СП - 8%			555667,90	166933,81	12225	3673		3797	
100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,6	908,16	20,27	3269	73	2079	1049	4664
		НР - 93%; СП - 8%			310,37	2,97	1117	11		345	
101	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,04	4307,05	1060,92	172	42	94	50	240
		НР - 93%; СП - 8%			889,98	454,22	36	18		18	
102	241-213-0403 РСНБ РК 2015	Пробка-заглушка диаметром 32 мм	шт.	2	46,00	--	92	--	92	--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, муфты. Установка	шт.	7	1508,93	943,41	10563	6603	--	5873	17751
		НР - 99%; СП - 8%			565,52	281,92	3959	1973		1315	
104	241-213-0308 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	3207,00	--	3207	--	3207	--	3464
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
105	241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	1789,00	--	10734	--	10734	--	11593
		СП - 8%			--	--	--	--		859	
106	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2223,95	1389,32	2224	1389	--	1237	3738
		НР - 99%; СП - 8%			834,63	415,27	835	415		277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	241-209-1508 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	1	5821,00	--	5821	--	5821	--	6287
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
108	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные (отводы,тройники) Установка	т фасонных частей	0,01964	1101715,94	527328,76	21638	10357	368	14050	38543
		НР - 99%, СП - 8%			555667,90	166933,81	10913	3279		2855	
109	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт	22	682,00	--	15004	--	15004	--	16204
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
110	241-117-0202 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 76 мм	шт	1	1716,00	--	1716	--	1716	--	1853
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
111	241-116-0309 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 76 мм	шт	2	2486,00	--	4972	--	4972	--	5370
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
112	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 76 мм. Приварка	фланец	2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3728
		НР - 99%, СП - 8%			817,42	--	1635	--		276	
		Крепление газопровода к стене 22шт									
113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода к стене Установка	т стальных элементов	0,04158	991365,50	7371,12	41221	307	38071	3429	48222
		НР - 118%, СП - 8%			68362,70	1530,58	2843	64		3572	
		Антикоррозийная защита трубопроводов									
114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,95	192,79	5,36	5196	145	2367	1863	7624
		НР - 69%, СП - 8%			99,60	0,59	2684	16		565	
115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,95	164,14	3,81	4424	103	2753	1093	5959
		НР - 69%, СП - 8%			58,20	0,59	1568	16		441	
116	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические опор. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,95	192,79	5,36	5196	145	2367	1863	7624
		НР - 69%, СП - 8%			99,60	0,59	2684	16		565	
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные опор. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	26,95	164,14	3,81	4424	103	2753	1093	5959
		НР - 69%, СП - 8%			58,20	0,59	1568	16		441	
		Опознавательный знак									
118	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,072	17958,90	1136,42	1293	81	1111	110	1313
		НР - 91%, СП - 8%			1405,35	269,41	101	19		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование ям В15F150W4	м3	0,224	26225,67	1199,27	5875	269	4241	1303	7752
		НР - 91%; СП - 8%			6095,60	297,46	1365	67		574	
120	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака	знак	2	2682,39	--	5365	--	1464	3550	9628
		НР - 91%; СП - 8%			1950,48	--	3901	--		713	
121	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для знаков ГОСТ 32948-2014	шт	2	6720,00	--	13440	--	13440	--	14515
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
122	251-101-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 360 мм х 560 мм	шт	2	5169,00	--	10338	--	10338	--	11165
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
123	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,029	31403,20	21493,30	911	623	--	261	1266
		НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	287	141		94	
124	249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	29	16,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
125	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	33	394,25	166,81	13010	5504	2112	5170	19634
		НР - 72%; СП - 8%			163,46	54,13	5394	1786		1454	
126	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,033	422612,00	--	13946	--	13946	--	15062
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
127	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	32,2	225,33	225,33	7256	7256	--	881	8788
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,00	--	1224		651	
128	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23	36,27	36,27	834	834	--	237	1157
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	329		86	
129	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	23	173,82	79,75	3998	1834	--	2204	6698
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	2164	897		496	
130	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,2	3694,89	179,27	33993	1649	21637	11074	48672
		НР - 99%; СП - 8%			1163,82	52,01	10707	478		3605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контроль качества сварных швов полиэтиленовых стальных трубопроводов									
131	1339-0201-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	924,11	25,68	7393	205	324	4187	12506
		НР - 61%; СП - 8%			858,00	--	6864	--		926	
132	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	8	177,70	--	1422	--	--	867	2472
		НР - 61%; СП - 8%			177,70	--	1422	--		183	
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5)	чел-ч	0,8	1777,00		1422				
		Пневматическое испытание газопровода									
133	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	150	616,43	--	92464	--	2005	88650	195603
		НР - 98%; СП - 8%			603,06	--	90459	--		14489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2135918	123657	1485107	399538	2726732
							381643	39506	144571	191265	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								2726721
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						144571		
		РАЗДЕЛ Электроснабжение									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	111,83	267,65	267,65	29931	29931	--	3983	36627
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,47	--	5532		2713	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,46	2219,45	--	7679	--	--	5529	14265
		НР - 72%; СП - 8%			2219,45	--	7679	--		1057	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,372	965,20	--	14837	--	--	10683	27561
		НР - 72%; СП - 8%			965,20	--	14837	--		2042	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,488	36,27	36,27	2230	2231	--	634	3093
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,32	--	881		229	
5	Е11-010201-0301 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	61,488	173,82	79,75	10688	4904	--	5892	17906
		НР - 72%; СП - 8%			94,07	39,01	5784	2399		1326	
6	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	38,43	311,30	311,30	11963	11963	--	1592	14639
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,53	--	2211		1084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	1429,596	40,00	--	57184	--		--	61759
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	
8	ЕТ1-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	38,43	22,01	18,37	846	706	7	311	1250
		НР - 72%, СП - 8%			3,46	7,78	133	299		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	828	477,26	234,96	395171	194547	52975	155359	594573
		НР - 72%, СП - 8%			178,32	82,28	147649	68128		44042	
10	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	327	525,19	436,03	171737	142581	--	63392	253940
		НР - 72%, СП - 8%			89,16	180,09	29155	58889		18810	
11	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	627	154,67	124,95	96978	78343	--	36716	144389
		НР - 72%, СП - 8%			29,72	51,61	18634	32359		10695	
12	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	166	648,83	321,48	107706	53366	7472	46688	166746
		НР - 72%, СП - 8%			282,34	108,29	46868	17976		12352	
13	ЕТ1-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,166	166164,08	--	27583	--	604	20504	51934
		НР - 76%, СП - 8%			162526,00	--	26979	--		3847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	126	2305,00	--	290430	--	290430	--	313664
		СП - 8%			--	--	--	--		23234	
15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	40	1590,00	--	63600	--	63600	--	68688
		СП - 8%			--	--	--	--		5088	
16	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	38,43	2138,00	--	82163	--	82163	--	88736
		СП - 8%			--	--	--	--		6573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р 1310 подр 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0.3, Кэм=0.3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,42	31403,20	21493,30	13189	9027	--	3787	18334
		НР - 61%; СП - 8%			9909,90	4870,87	4162	2046		1358	
18	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	420	63,00	--	26460	--	26460	--	28577
		СП - 8%			--	--	--	--		2117	
19	С1243-113-0657 243-113-0657 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х150+1х70 (мк)-1	км	1,014	3954819,00	--	4010186	--	4010186	--	4331001
		СП - 8%			--	--	--	--		320815	
20	Ц13-080201-2504 1308-0201-2504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	51822,93	39879,06	414583	319033	446	145651	605052
		НР - 72%; СП - 8%			11888,00	13398,58	95104	107189		44819	
21	С1243-903-7402 243-903-7402 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа 4КВТП 1х150-240	шт.	8	19532,00	--	156256	--	156256	--	168756
		СП - 8%			--	--	--	--		12500	
22	Ц13-080303-0101 1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	4	1924,64	3,64	7699	15	932	4861	13565
		НР - 72%; СП - 8%			1688,00	--	6752	--		1005	
23	Прайс СТПРАЙС лист Перечень оборуд., материалов п.1	Рубильник РПС-2 с (ПН-2)	шт	4	21675,00	--	86700	--	86700	--	93636
		СП - 8%			--	--	--	--		6936	
24	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	4	17301,73	1023,18	69207	4093	52762	9933	85471
		НР - 72%; СП - 8%			3088,00	360,90	12352	1444		6331	
25	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	4	12547,00	--	50188	--	50188	--	54203
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ЦІ3-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1457,57	87,38	5830	349	108	3973	10587
		НР - 72%, СП - 8%			1343,28	36,09	5373	144		784	
27	С1247-301-0345 247-301-0345 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки DTZ1513-CT100-01	шт.	4	70757,00	--	283028	--	283028	--	305670
		СП - 8%			--	--	--	--		22642	
28	ЦІ3-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	12	4292,20	431,64	51506	5180	10662	27140	84938
		НР - 72%, СП - 8%			2972,00	169,24	35664	2031		6292	
29	С1247-302-0512 247-302-0512 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 300/5А	шт.	12	2345,00	--	28140	--	28140	--	30391
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
30	ЦІ3-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазный концентратор DJGZ22 INHE-10. Установка на готовом основании	шт.	4	1457,57	87,38	5830	349	108	3973	10587
		НР - 72%, СП - 8%			1343,28	36,09	5373	144		784	
31	Прайс СТПРАЙС листПеречень оборуд., материалов п.2	Счетчик трехфазный многофункциональный концентратор DJGZ22 INHE-10	шт.	4	370660,71	--	1482643	--	1482643	--	1601254
		СП - 8%			--	--	--	--		118611	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34396125
											144571
											34251554
		Временные здания и сооружения		**1%**							342 515,54
		Итого с временными									34 594 069
		Зимние удорожания		**1,17%**							404 751
		Итого с зимними удорожаниями									34 998 820
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**							699 976
		Итого с непредвиденными работами и затратами									35 698 796
		НДС		**12 %**							4 301 204
		Итого с НДС									40 000 000

Технический надзор:

ТОО "Индустрой Инжиниринг" _____ Тамаев К.

Подрядчик:

Ген. директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ Абдрасилов Н.Б.

Форма КС-3

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Генподрядчик: ТОО "КазМұнайҚұрылыс"

Договор подряда (контракт) № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 от 09.11.2022г., доп.согл. 377/2 от 15.12.2022г.,

По объекту: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6 "

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6	106 276 719,88	106 276 719,88	106 276 719,88			66 276 719,88	66 276 719,88		
2	Возврат гарантии на завершение строительства 5 %	5 313 836	5 313 836				3 313 836			
3	Итого к оплате	100 962 884	100 962 884				62 962 884			
4	в том числе НДС 12%	11 402 281	11 402 281				7 101 077			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н.**

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"

Генеральный директор _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "КазМұнайҚұрылыс"

Договор: № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 от 09.11.2022г., доп.согл. 377/2 от 15.12.2022г.,

Акт №2

выполненных работ по объекту "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6 "

за Декабрь 2022 год

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге с начала строительства					Выполнено тенге за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01	Благоустройство территории	70 163 590	0	0	70 163 590	93	65 000 374	0	0	65 000 374	93	65 000 374	0	0	65 000 374
02-01-01	Вертикальная планировка	39 055 182			39 055 182	100	39 055 182			39 055 182	79	30 831 448,14			30 831 448,14
02-01-02	МАФ,покрытие и озеленение	31 108 408			31 108 408	83	25 945 192			25 945 192	83	25 945 191,93			25 945 191,93
02-07	Газоснабжение	2 726 721			2 726 721	100	2 726 721			2 726 721	0	0			0
02-06	Наружная канализация	8 110 618			8 110 618	100	8 110 618			8 110 618	0	0			0
02-05	Наружный водопровод	1 431 040			1 431 040	100	1 431 040			1 431 040	0	0			0
02-03	Телефонизация	816 672			816 672	100	816 672			816 672	0	0			0
02-04	Теплотрасса	3 655 838			3 655 838	100	3 655 838			3 655 838	0	0			0
02-02	Электроснабжение	9 301 792			9 301 792	100	9 301 792			9 301 792	0	0			0
	Всего по главе 2	96 206 271	0	0	96 206 271	59	91 043 055			91 043 055	59	56 776 640,07			34 396 125

	Итого по главам 1-7	96 206 271	0	0	96 206 271	59	91 043 055			91 043 055	59	56 776 640,07			34 396 125
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,0%	962 063			962 063	95	910 431			910 431	59	567 766			567 766
	Всего по главе	962 063			962 063	95	910 431			910 431	59	567 766			567 766
	Итого по главам 1-8	97 168 334	0		97 168 334	95	91 953 486	0		91 953 486	59	57 344 406	0		57 344 406
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	1 136 870			1 136 870	95	1 075 856			1 075 856	59	670 930			670 930
	Всего по главе	1 136 870			1 136 870	95	1 075 856			1 075 856	59	670 930			670 930
	Итого по главам 1-9	98 305 203	0		98 305 203	95	93 029 341	0		93 029 341	59	58 015 336	0		58 015 336
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 966 104			1 966 104	95	1 860 587			1 860 587	59	1 160 307			1 160 307
	Итого сметная стоимость	100 271 307	0		100 271 307	95	94 889 928	0		94 889 928	59	59 175 643	0		59 175 643
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			12 032 557	12 032 557	95			11 386 791	11 386 791	59			7 101 077	7 101 077
	Всего по сметному расчету	100 271 307	0	12 032 557	112 297 022,88	95	94 889 928	0	11 386 791	106 276 719,88	59	59 175 643	0	7 101 077	66 276 719,88

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Вр.И.о.Руководителя _____ **Бабакулов Е.**

Технический надзор:

ТОО "Индустрой Инжиниринг" _____ **Утеуланев А.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайҚұрылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "КазМұнайҚұрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6 "

(наименование, адрес)

Объект Вертикальная планировка

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 от 09.11.2022г., доп.согл. 377/2 от 15.12.2022г.,

Акт выполненных работ № 2

за Декабрь 2022 (месяц, год) на Общие работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: На участке									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м(20м)		1329,1	51,75	51,75	68781	68781		19560	95408
				м3 грунта		0	20,44	0	27167		7067	
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		1329,1	37,64	37,64	50027	50027		14220	69387
				м3 грунта		0	14,86	0	19750		5140	
3	3	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт за вычетом грунта вне участка)		9303,97	297,91	286,75	2771746	2667914	5117	480777	3512725
				м3 грунта		10,61	61,16	98715	569031		260202	
4	4	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		146744,56	26		3815358,51				4120587,14
				т·км							305228,63	
5	5	СТЦЕНА	Стоимость привозного грунта с карьера.Письмо 01-1451 от 22.06.2021 год		9303,97	2000		18607940		18607940		20096575
				м3							1488635	
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м(20м)		10643,57	51,75	51,75	550805	550805		156639	764040
				м3 грунта		0	20,44	0	217555		56596	
7	7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		10643,57	37,64	37,64	400624	400624		113878	555662
				м3 грунта		0	14,86	0	158163		41160	
8	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(4 проходки)		10643,57	79,12	79,12	842119	842120		251282	1180873
				отненного грунта		0	32,79	0	349003		87472	
9	9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		10643,57	22,51	22,51	239587	239587		55943	319172
				отненного грунта		0	7,3	0	77698		23642	
10	10	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(выемка)		493,89	44,28	44,28	21869	21869		6219	30335
				м3 грунта		0	17,49	0	8638		2247	
11	11	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		493,89	34,85	34,85	17212	17212		4893	23873
				м3 грунта		0	13,76	0	6796		1768	
12	12	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(насыпь)		493,89	44,28	44,28	21869	21869		6219	30335
				м3 грунта		0	17,49	0	8638		2247	
13	13	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		493,89	34,85	34,85	17212	17212		4893	23873
				м3 грунта		0	13,76	0	6796		1768	
			Итого по разделу 1: На участке					27425149,51	4898020	18613057	1114523	30822845,14
								98715	1449235	0	2283172,63	
			Раздел 2: Вне участка									

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(НЕДАСТАЮЩИЙ ГРУНТ ДЛЯ НАСЫПИ)		10,5	51,75	51,75	543	544		155	754
				м3 грунта		0	20,44	0	215		56	
15	15	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		10,5	37,64	37,64	395	395		112	548
				м3 грунта		0	14,86	0	156		41	
16	16	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		10,5	297,91	286,75	3128	3011	6	543	3965
				м3 грунта		10,61	61,16	111	642		294	
17	17	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		19,53	142		2773				2995
				т-км							222	
18	18	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		10,5	22,01	18,37	231	193	2	85	341
				м3 грунта		3,46	7,78	36	82		25	
			Итого по разделу 2: Вне участка					7070	4143	8	895	8603
								147	1095	0	638	
			ИТОГО по акту					27432219,51	4902163	18613065	1115418	30831448,14
								98862	1450330	0	2283810,63	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**30831448**
												0
			Временные здания и сооружения			1%						**308 314,48**
			Итого с временными									**31 139 763**
			Зимние удорожания			1,17%						**364 335**
			Итого с зимними удорожаниями									**31 504 098**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						**630 082**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32 134 180**
			НДС			12 %						**3 856 102**
			Итого с НДС									**35 990 281,88**

Технический надзор:

ТОО "Индустрой Инжиниринг" _____ **Утеулиев А.**

Подрядчик:

Ген. директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазМұнайҚұрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз Участок №19, пятно 6."
(наименование, адрес)

Объект: МАФ,покрытие и озеленение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 от 09.11.2022г., доп.согл. 377/2 от 15.12.2022г.,

Акт выполненных работ № 2

за Декабрь 2022 (месяц, год) на Общие работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: На участке									
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		453,05	2875,07	1127,28	1302550	510714	720010	208444	1631874
				ия в плотном теле		158,54	267,47	71827	121177		120880	
2	2	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		1,26854	190719,66	5627,76	241936	7139	221555	14301	276736
				т битума		10438,32	0	13241	0		20499	
3	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,26854	2108,01	2108,01	2674	2674		1412	4413
				т		0	1030,66	0	1307		327	
4	4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1812,2	1557,08	198,1	2821740	358997	2417366	101871	3157500
				м2 покрытия		25,04	27,01	45377	48948		233889	
5	5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		1812,2	670,37	0,08	1214845	145	1198752	17223	1330633
				м2 покрытия		8,8	0	15947	0		98565	
6	6	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		0,45305	190719,66	5627,76	86406	2550	79127	5107	98834
				т битума		10438,32	0	4729	0		7321	
7	7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,45305	2108,01	2108,01	955	955		504	1576
				т		0	1030,66	0	467		117	
8	8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1812,2	1716,79	209,57	3111167	379783	2686007	100599	3468707
				м2 покрытия		25,04	26,36	45377	47770		256941	
9	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытии		221	1909,67	33,05	422037	7304	226229	206816	679161
				бортового камня		852,96	13,54	188504	2992		50308	
10	10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		9,945	41142		409157		409157		441890
				м3							32733	
11	11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		15,324	2875,07	1127,28	44058	17275	24354	7050	55197
				ия в плотном теле		158,54	267,47	2429	4099		4089	
12	12	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		0,08939	190719,66	5627,76	17048	503	15612	1008	19500
				т битума		10438,32	0	933	0		1444	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из мелкозернистой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4см). Устройство		127,7	1403,32	3,21	179204	410	152774	28263	224064
				м2 покрытия		203,76	1,17	26020	149		16597	
14	14	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-		127,7	216,35	0	27628	0	23436	4528	34728
				м2 покрытия		32,83	0	4192	0		2572	
15	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		92,1	1909,67	33,05	175881	3044	94279	86189	283036
				бортового камня		852,96	13,54	78558	1247		20966	
16	16	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,4736	41142		60627		60627		65477
				м3							4850	
17	17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2,04	3597,81	1086,02	7340	2216	4801	915	8915
				ия в плотном теле		158,54	256,62	323	524		660	
18	18	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015	Дорожки и площадки из плит бетонных. Устройство с подготовкой		51	2439,03	176,45	124391	8999	22995	84650	225764
				м2		1811,7	74,45	92397	3797		16723	
19	19	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017		52,02	2050		106641		106641		115172
				м2							8531	
20	20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		38,5	1909,67	33,05	73522	1272	39411	36029	118315
				бортового камня		852,96	13,54	32839	521		8764	
21	21	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,616	41142		25343		25343		27370
				м3							2027	
22	22	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		55,8	3597,81	1086,02	200758	60600	131311	25019	243839
				ия в плотном теле		158,54	256,62	8847	14319		18062	
23	23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см(10см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		558	1231,01	257,47	686904	143668	522227	71027	818565
				м2 основания		37,65	80,21	21009	44757		60634	
24	24	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см		558	337,58	-50,74	-188370	-28313	-160057	-9853	-214081
				м2 основания		0	-16,35	0	-9123		-15858	
25	25	1127-0601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		558	1231,38	0,65	687110	362	678059	9552	752395
				м2 покрытия		15,57	0,28	8688	156		55733	
26	26	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные бетонное, толщиной слоя 20 см(10см). Устройство		558	1935,09	30,89	1079777	17237	1053063	14328	1181633
				м2 покрытия		16,98	6,79	9478	3789		87528	
27	27	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		326,0952	12372,92	26,18	4034749,61	8536,91	3787915,41	260551,82	4638925,71
				м2 покрытия		730,76	9,06	238297,28	2954,14		343624,28	
28	28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		67	1909,67	33,05	127948	2214	68585	62700	205900
				бортового камня		852,96	13,54	57148	907		15252	
29	29	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,072	41142		44104		44104		47632
				м3							3528	
30	30	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой		5	90689	203	453445	1015	420555	27950	519905
				шт.		6375	55	31875	275		38510	
31	31	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		5	20017	0	100085	0	100085		108090
				шт.		0	0	0	0		8005	
32	32	8601-0307-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья		1	42066	650	42066	650	40112	1107	46627
				комплект		1304	202	1304	202		3454	
33	33	8601-0307-0301 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья		1	45559	2355	45559	2355	39016	3535	53022
				шт.		4188	736	4188	736		3928	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		1	50127	203	50127	203	43549	5590	60174
				шт.		6375	55	6375	55		4457	
35	35	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		1	20017	0	20017	0	20017		21618
				шт.		0	0	0	0		1601	
36	36	8601-0307-0302 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров		1	51481	2633	51481	2633	44245	3882	59792
				шт.		4603	824	4603	824		4429	
37	37	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Контейнер металлический для мусора		3	126056		378168		378168		408421
				комплект							30253	
38	38	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила		1	104569	249	104569	249	100115	3873	117117
				шт.		4205	65	4205	65		8675	
39	39	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой		1	81832	2807	81832	2807	70916	6782	95703
				комплект		8109	905	8109	905		7089	
40	40	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)		2	225093	4243	450186	8486	403316	30782	519446
				комплект		19192	1298	38384	2596		38478	
41	41	8601-0602-0305 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с		32	63760	6187	2040320	197984	1353088	502688	2746464
				секция		15289	2140	489248	68480		203456	
42	42	8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с		2	96192	167	192384	334	167460	29032	239130
				комплект		12295	60	24590	120		17714	
43	43	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		4	50127	203	200508	812	174196	22360	240696
				шт.		6375	55	25500	220		17828	
44	44	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		4	20017	0	80068	0	80068		86472
				шт.		0	0	0	0		6404	
45	45	1147-0102-0401 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		19	2845,05	0	54056	0		47569	109755
				яма		2845,05	0	54056	0		8130	
46	46	254-103-2401 РСНБ РК 2015	Клен остролистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		3	11461		34383		34383		37134
				шт.							2751	
47	47	254-104-0403 РСНБ РК 2015	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		6	9562		57372		57372		61962
				шт.							4590	
48	48	254-104-1003 РСНБ РК 2015	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		7	4933		34531		34531		37293
				шт.							2762	
49	49	254-103-0701 РСНБ РК 2015	Вяз(карагач) перистоветвистый Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		3	11623		34869		34869		37659
				шт.							2790	
			Итого по разделу 1: На участке					21634156,61	1725812,91	18249744,41	2023383,82	25550150,71
								1658597,28	365235,14	0	1892610,28	
			Раздел 2: Вне участке									
50	52	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		7,5	2875,07	1127,28	21563	8455	11919	3451	27015
				я в плотном теле		158,54	267,47	1189	2006		2001	
51	60	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		10,3	1909,67	33,05	19670	340	10544	9639	31654
				бортового камня		852,96	13,54	8785	139		2345	
52	61	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		0,4635	41142		19069		19069		20595
				м3							1526	
			Итого по разделу 2: Вне участке					60302	8795	41532	13090	79264
								9974	2145	0	5872	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Чугунные решетки над существующими лотками									
53	63	244-602-0611 РСНБ РК 2015	Решетка чугунная для водоотводных лотков серии Drive ГОСТ 7293-85 щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки D		11	26590		292490		292490		315889
				шт.							23399	
			Итого по разделу 3: Чугунные решетки над существующими лотками					292490	0	292490	0	315889
								0	0	0	23399	
			ИТОГО по акту					21986948,61	1734607,91	18583766,41	2036473,82	25945191,93
								1668571,28	367380,14	0	1921881,28	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**25945192**
												259 451,92
			Временные здания и сооружения			**1%**						**26 204 644**
			Итого с временными									**306 594**
			Зимние удорожания			**1,17%**						**26 511 238**
			Итого с зимними удорожаниями									**530 225**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**27 041 463**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 244 976**
			НДС			**12 %**						**30 286 438**
			Итого с НДС									

Технический надзор:

ТОО "Индустрой Инжиниринг" _____ **Утеулиев А.**

Подрядчик:

Ген. директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040740007891-20230531-34308183	1.1. Номер учетной системы 4
2. Дата выписки 31.05.2023	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.05.2023	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040740007891 — 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазМунайКурылыс" — 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. МАХАМБЕТА, д. 8А

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 21001 — 9.2. Номер 0002723
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ436010161000057904
14. БИК HSBKKZKX	15. Наименование банка АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 110940000807 — 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" — 17.1 Доля участия

Адрес места нахождения Казахстан, Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Микрорайон АСТАНА, д. 30

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ25070103KSN2115000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №19, пятно 6	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040740007891
25.2 Наименование Товарищество с Ограниченной Ответственностью "КазМунайКурылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Тараз, Махамбета, дом № 8А

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 110940000807
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"
26.3 Адрес доставки г.Тараз мкр.Астана, 30
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 377
27.4. Дата 03.10.2022

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 3
32.2 Дата 31.05.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 Код валюты KZT — 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС и Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участо №19, пятно 6			Одна услуга	1	5 375 270.54	5 375 270.54			5 375 270.54	12%	645 032.46	6 020 303.00			1	
				Всего по счету:				5 375 270.54		.00	5 375 270.54		645 032.46	6 020 303.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

OJjetERO0u39RVZdL84o8CDlq07LYFqwT9SmWmzIM7Q03FEe+3KZhDv5BJ5t6i/jru5Uwp6qfC0b3BHDork0IA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

АБДРАСИЛОВ НУРГАЛИ БАТТАЛОВИЧ

Форма КС-

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Генподрядчик: ТОО "КазМұнайҚұрылыс"

Договор подряда (контракт) : № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 от 09.11.2022г., доп.согл. 377/2 от 15.12.2022г., доп.согл. 377/3 от 29.03.2023г.

По объекту: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6 "

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6	112 297 022,88	112 297 022,88	112 297 022,88			6 020 303,00	6 020 303,00		
2	Возврат гарантии на завершение строительства 5 %	5 614 851	5 614 851				301 015			
3	Итого к оплате	106 682 172	106 682 172				5 719 288			
4	в том числе НДС 12%	12 031 824	12 031 824				645 032			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____Бабакулов Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "КазМұнайҚұрылыс"

Генеральный директор _____Абдрасилов Н.Б.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазМұнайҚұрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6 "
(наименование, адрес)

Объект: МАФ,покрытие и озеленение
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 от 09.11.2022г., доп.согл. 377/2 от 15.12.2022г., доп.согл. 377/3 от 29.03.2023г.

Акт выполненных работ № 3

за Май 2023г. (месяц, год) на Общие работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: На участке									
1	27	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		231,500692	12372,92	26,18	2864339,39	6060,51	2689107,47	184970,3	3293254,58
				м2 покрытия		730,76	9,06	169171,41	2097,2		243944,89	
2	50	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		3292,6	42,84	1,79	141055	5894		121086	283112
				м2		41,05	0,74	135161	2437		20971	
3	51	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную		3292,6	305,55	181,09	1006054	596257	198544	303889	1414738
				м2		64,16	40,72	211253	134075		104795	
			Итого по разделу 1: На участке					4011448,39	608211,51	2887651,47	609945,3	4991104,58
								515585,41	138609,2	0	369710,89	
			Раздел 2: Вне участке									
4	53	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		0,021	190719,66	5627,76	4005	118	3668	237	4581
				т битума		10438,32	0	219	0		339	
5	54	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,021	2108,01	2108,01	44	45		23	72
				т		0	1030,66	0	22		5	
6	55	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		30	1557,08	198,1	46712	5943	40018	1686	52270
				м2 покрытия		25,04	27,01	751	810		3872	
7	56	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303		30	670,37	0,08	20111	2	19845	285	22028
				м2 покрытия		8,8	0	264	0		1632	
8	57	1127-1001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л		0,0075	190719,66	5627,76	1430	42	1310	85	1636
				т битума		10438,32	0	78	0		121	
9	58	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0075	2108,01	2108,01	16	16		8	26
				т		0	1030,66	0	8		2	
10	59	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		30	1716,79	209,57	51504	6287	44465	1665	57423
				м2 покрытия		25,04	26,36	751	791		4254	
			Итого по разделу 2: Вне участке					123822	12453	109306	3989	138036
								2063	1631	0	10225	
			Раздел 3: Чугунные решетки над существующими лотками									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	62	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки чугунные. Установка		0,18546	85614,17	9988,32	15878	1852	3694	10247	28215
				т		55709,1	3700,14	10332	686		2090	
			Итого по разделу 3: Чугунные решетки над существующими лотками					15878	1852	3694	10247	28215
								10332	686	0	2090	
			ИТОГО по акту					4151148,39	622516,51	3000651,47	624181,3	5157355
								527980,41	140926,2	0	382025,89	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5157355**
			Временные здания и сооружения			**1%**						**51 573,55**
			Итого с временными									**5 208 929**
			Зимние удорожания			**1,17%**						**60 944**
			Итого с зимними удорожаниями									**5 269 873**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**105 397**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 375 270**
			НДС			**12 %**						**645 032**
			Итого с НДС									**6 020 303**

Технический надзор:

ТОО "Индустрой Инжиниринг" **Утеулиев А.**

Подрядчик:

Ген. директор

ТОО "КазМунайКурылыс" **Абдрасилов Н.Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "КазМұнайҚұрылыс"

Договор: № 377 от 03.10.2022г, доп.согл. 377/1 от 09.11.2022г., доп.согл. 377/2 от 15.12.2022г., доп.согл. 377/3 от 29.03.2023г.

Акт №3

выполненных работ по объекту "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз Участок №19, пятно 6 "

за Май 2023 год

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге с начала строительства					Выполнено тенге за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
	Глава 2. Основные объекты строительства														
02-01	**Благоустройство территории**	**70 163 590**	**0**	**0**	**70 163 590**	100	**70 157 729**	**0**	**0**	**70 157 729**	100	**70 157 729**	**0**	**0**	**70 157 729**
02-01-01	Вертикальная планировка	39 055 182			39 055 182	100	39 055 182			39 055 182	0				0,00
02-01-02	МАФ,покрытие и озеленение	31 108 408			31 108 408	100	31 102 547			31 102 547	17	5 157 355			5 157 355
02-07	Газоснабжение	2 726 721			2 726 721	100	2 726 721			2 726 721	0	0			0
02-06	Наружная канализация	8 110 618			8 110 618	100	8 110 618			8 110 618	0	0			0
02-05	Наружный водопровод	1 431 040			1 431 040	100	1 431 040			1 431 040	0	0			0
02-03	Телефонизация	816 672			816 672	100	816 672			816 672	0	0			0
02-04	Теплотрасса	3 655 838			3 655 838	100	3 655 838			3 655 838	0	0			0
02-02	Электроснабжение	9 301 792			9 301 792	100	9 301 792			9 301 792	0	0			0
	Всего по главе 2	**96 206 271**	**0**	**0**	**96 206 271**	100%	**96 200 410**			**96 200 410**	5%	**5 157 355**			**5 157 355**

	Итого по главам 1-7	96 206 271	0	0	96 206 271	100%	96 200 410			96 200 410	5%	5 157 355			5 157 355
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,0%	962 063			962 063	100	962 004			962 004	5	51 574			51 574
	Всего по главе	**962 063**			**962 063**	100	**962 004**			**962 004**	5	51 574			**51 574**
	Итого по главам 1-8	**97 168 334**	0		**97 168 334**	100	**97 162 414**	0		**97 162 414**	5	**5 208 929**	0		**5 208 929**
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	1 136 870			1 136 870	100	1 136 800			1 136 800	5	60 944			60 944
	Всего по главе	**1 136 870**			**1 136 870**	100	**1 136 800**			**1 136 800**	5	60 944			**60 944**
	Итого по главам 1-9	**98 305 203**	0		**98 305 203**	100	**98 299 214**	0		**98 299 214**	5	**5 269 873**	0		**5 269 873**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 966 104			1 966 104	100	1 965 984			1 965 984	5	105 397			105 397
	Итого сметная стоимость	**100 271 307**	0		**100 271 307**	100	**100 265 199**	0		**100 265 199**	5	**5 375 270**	0		**5 375 270**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12%			12 032 557	12 032 557	100			12 031 824	12 031 824	5			645 032	645 032
	Всего по сметному расчету	**100 271 307**	0	**12 032 557**	**112 297 022,88**	100	**100 265 199**	0	**12 031 824**	**112 297 022,88**	5	**5 375 270**	0	**645 032**	**6 020 303**

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.**

Технический надзор:

ТОО "Индустрой Инжиниринг" _____ **Утеулиев А.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**