Подрядчик: АО "Электромонтаж" Ф-2В

Субподрядчик: "ТОО Иртышэлектромонтаж"

Строительство линии электропередачи напряжением 110 кВ и 2 подстанции ПС 110/10 кВ в рамках строительства внешней инфраструктуры "Каспийского Энергетического ХАБа" /корректировка/

Локальная смета 2-2-13

Договор № 230-2023 от 10.03.2023

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель 2023 года

Составлена в ценах IV квартала 2016 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**13-080201-0804 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**50,0000**		**413,28**	**20664**
		Итого оплата труда:				**267,58**	**13379**
		Итого эксплуатация машин:				**191,40**	**9570**
		Итого материалов:				**28,31**	**1415**
		Накладные расходы	%	--		136,17	6808
		Сметная прибыль	%	8		43,96	2198
		Сметная стоимость:				**593,40**	**29670**
2	**13-080201-0813 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**160,0000**		**586,15**	**93785**
		Итого оплата труда:				**382,89**	**61263**
		Итого эксплуатация машин:				**253,71**	**40593**
		Итого материалов:				**46,69**	**7471**
		Накладные расходы	%	--		194,63	31141
		Сметная прибыль	%	8		62,46	9994
		Сметная стоимость:				**843,25**	**134919**
3	**13-080201-0814 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 8кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**10,0000**		**764,78**	**7648**
		Итого оплата труда:				**508,34**	**5083**
		Итого эксплуатация машин:				**340,16**	**3402**
		Итого материалов:				**46,69**	**467**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		257,85	2578
		Сметная прибыль	%	8		81,81	818
		Сметная стоимость:				**1104,44**	**11044**
4	**13-080201-0904 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**50,0000**		**469,72**	**23486**
		Итого оплата труда:				**308,82**	**15441**
		Итого эксплуатация машин:				**225,25**	**11262**
		Итого материалов:				**23,25**	**1163**
		Накладные расходы	%	--		156,85	7843
		Сметная прибыль	%	8		50,13	2506
		Сметная стоимость:				**676,70**	**33835**
5	**13-080201-0905 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 8 кг. Прокладка в проложенных трубах**	**м кабеля**	**34,0000**		**646,43**	**21979**
		Итого оплата труда:				**418,45**	**14227**
		Итого эксплуатация машин:				**337,42**	**11472**
		Итого материалов:				**23,25**	**791**
		Накладные расходы	%	--		212,94	7240
		Сметная прибыль	%	8		68,75	2337
		Сметная стоимость:				**928,12**	**31556**
6	**23-060609-0309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг-LS 1х95/16-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0510**		**2005632,99**	**102287**
		Накладные расходы	%	--		82230,95	4194
		Сметная прибыль	%	8		167029,12	8518
		Сметная стоимость:				**2254893,06**	**115000**
7	**23-060609-0333 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2015 года**	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ПвВнг-LS 1х630/35-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2591**		**10229529,03**	**2650266**
		Накладные расходы	%	--		419410,69	108661
		Сметная прибыль	%	8		851915,18	220714
		Сметная стоимость:				**11500854,90**	**2979641**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге		**2920115**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**79955**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**76300**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**29438**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2763860**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**46820**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2966935**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**121644**
	ИТОГО:		Тенге				**3088580**
	Сметная прибыль		Тенге				**247086**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3335666**
	Итого смета		**Тенге**				**3 335 666,00**
	Оборудование						**0,00**
	ИТОГО СМР						**3 335 666,00**
		Временные здания и сооружения 3,7%	**Тенге**				**123 419,64**
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**3 459 085,64**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,693%	**Тенге**				**23 971,46**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2021г						**3 483 057,11**
	в том числе СМР						**3 483 057,11**
	Непредвиденные работы и затраты-2%						**69 661,14**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г		**Тенге**				**3 552 718,25**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к=1,03345156523						**3 730 536,77**
	Договорной коэффициент к = 0,8						**2 984 429,42**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**				**358 131,53**
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**3 342 560,95**

Подрядчик:

Субдрядчик: