Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к
Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт, асфальтирование переулок О.Сауытбаев в с/о Талсуат.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	17.03.2023 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт, асфальтирование переулок О.Сауытбаев в с/о Талсуат.	6 257,423	4 825,300	6 257,423	5 404,336					579,036	5 404,336

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 050240010332

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст" БИН 080640011457

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Средний ремонт, асфальтирование переулок О.Сауытбаев в с/о Талсуат.

Договор: №10 от 17.03.2023 года

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	акт	Средний ремонт, асфальтирование переулок О.Сауытбаев в с/о Талсуат.	5 718 447,00	--	--	5 718 447,00
		Всего по главе	**5 718 447,00**	**--**	**--**	**5 718 447,00**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
2	Нормативный документ по определению сметной строительности в РК, прил. 1, п.9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	51 697,00	51 697,00
		Всего по главе	-	-	**51 697,00**	**51 697,00**
		ИТОГО по главам 1-9	**5 718 447,00**	-	**51 697,00**	**5 770 144,00**
3	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	114 368,94	--	--	114 368,94
			5 832 815,94		**51 697,00**	**5 884 512,94**
4		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,819999962	4 782 908,85	--	42 391,54	4 825 300,39
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	579 036,05	579 036,05
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**4 782 908,85**	-	**621 427,58**	**5 404 336,43**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Кызылорда-Траст"

Наименование объекта: Средний ремонт, асфальтирование переулок О.Сауытбаев в с/о Талсуат.

Договор: №10 от 17.03.2023 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия дороги В=4,5 м											
1	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,486**	**2105,98**	**2105,98**	**1024**	**1024**	**--**	**544**	**1694**
		НР - 108%; СП - 8%			--	1037,04	--	504		125	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
2	**С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,486**	**114069,00**	**--**	**55438**	**--**	**55438**	**--**	**59873**
		СП - 8%			--	--	--	--		4435	
3	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1620**	**234,92**	**209,70**	**380570**	**339714**	**32**	**90507**	**508763**
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	26,53	40824	42979		37686	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**									
			м2 покрытия	1440	4,48	0,04	6451	58	--	6905	14425
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	--	6394	--		1069	
5	С1212-501-0206 212-501-0206 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I**									
			т	209,016	20549,00	--	4295070	--	4295070	--	4638676
		СП - 8%			--	--	--	--		343606	
6	Е11-270801-0114 1127-0801-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Обочины. Укрепление втапливанием щебня**									
			м2 покрытия обочин	360	89,52	89,52	32227	32227	--	8472	43955
		НР - 108%; СП - 8%			--	21,79	--	7844		3256	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка обочин									
		2. Распределение материалов и его разравнивание									
		3. Уплотнение катками									
		4. Перемешивание щебня с грунтом									
7	С1211-201-0504 211-201-0504 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**									
			м3	36	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4770780	373023	4350540	106428	5267386
							47218	51327	--	390177	
		РАЗДЕЛ 2.Устройство примыкания									
8	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**									
			м3 материала основания в плотном теле	5	1288,88	1127,93	6444	5639	7	2316	9460
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	798	1346		701	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
9	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**									
			м3	5	4093,00	--	20465	--	20465	--	22102
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
10	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	0,027	2105,98	2105,98	57	57	--	30	94
		НР - 108%; СП - 8%			--	1037,04	--	28		7	
		Состав работ:									
		1. Розлив вяжущих материалов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,027	114069,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	90	234,92	209,70	21143	18873	2	5028	28265
		НР - 108%; СП - 8%			25,20	26,53	2268	2388		2094	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
13	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	90	4,48	0,04	403	4	--	432	901
		НР - 108%; СП - 8%			4,44	--	400	--		67	
14	С1212-501-0206 212-501-0206 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I**	т	13,05	20549,00	--	268164	--	268164	--	289617
		СП - 8%			--	--	--	--		21453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				319756	24573	291718	7806	353765
							3466	3762	--	26205	
		РАЗДЕЛ 3.Дорожные знаки									
15	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.	3	5331,25	841,85	15994	2526	1449	13945	32334
		~~*НР - 108%; СП - 8%*~~			~~4006,40~~	~~297,62~~	~~12019~~	~~893~~		~~2395~~	
		Состав работ: 1. Бурение ям бурильно-крановыми машинами 2. Установка бесфундаментных стоек 3. Окраска стоек 4. Разделка оснований дорожных знаков 5. Переход от одного знака к следующему									
16	С1251-102-0709 251-102-0709 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35**	шт.	2	7845,00	--	15690	--	15690	--	16945
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1251-101-0104 251-101-0104 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**									
			шт.	**2**	**9288,00**	**--**	**18576**	**--**	**18576**	**--**	**20062**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1486**	
18	С1251-101-0112 251-101-0112 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм**									
			шт.	**2**	**6682,00**	**--**	**13364**	**--**	**13364**	**--**	**14433**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1069**	
19	Е11-270903-0103 1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**									
			км линии	**0,024**	**133240,36**	**10575,68**	**3198**	**254**	**2866**	**164**	**3631**
		НР - 108%; СП - 8%			**3234,06**	**3096,44**	**78**	**74**		**269**	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
20	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**									
			км линии	**0,18**	**44032,36**	**10575,68**	**7926**	**1903**	**5441**	**1231**	**9889**
		НР - 108%; СП - 8%			**3234,06**	**3096,44**	**582**	**557**		**733**	
		Состав работ:									
		1. Очистка покрытия от пыли и грязи									
		2. Установка ограждения									
		3. Отбивка линии шнуром с разметкой									
		4. Нанесение линии									
		5. Снятие ограждения									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**74748**	**4683**	**57386**	**15340**	**97294**
							12679	**1524**	**--**	**7207**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5718447**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**63363**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**402279**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**56613**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4699643**		
		- Накладные расходы	Тенге							**129574**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**423589**	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**51697**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**114369**
		Итого	Тенге								**5884513**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,819999962	Тенге								4 825 300,39
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								579 036,05
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								5 404 336,43

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Талсуат города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда-Траст"