Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2023 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№68	24.03.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"	148 899 116,54	54 667 070,90							6 560 048,51	61 227 119,41

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

БИН 040240006304
Директор _____ **Даулетбаев С.Р.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00066742 от 28.06.2021, № KZ43VJE00066741 от 28.06.2021

Эксперт _____ **Нұрадин Қ.Е.**
ИИН 970103300922

Заказчик:
КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
БИН 140640002292
Руководитель _____ **Нысанбаев Б.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО ПТ "Мекен и К"

Эксперт _____ **Жусупов Б.**
Приказ №1 от 14.04.2023 г.

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"

Договор №68 от 24.03.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июль месяц 2023г.

Составлен(а) в текущихценах 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Здание больницы										
		РАЗДЕЛ 1.Кровля.										
		Организованный водосток										
14	**1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**	**м труб**	**369,6**		**1722,27**	**615,43**	**636551**	**227463**	**100572**	**296108**	**1007271**
		НР - 72%; СП - 8%;				**834,73**	**277,99**	**308516**	**102745**		**74613**	
		Формула объема = 8.12+10+11,5.4+13,8.8+13,4.8										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т									
		Состав работ: 1. Установка ухватов 2. Сборка и навеска водосточных труб 3. Крепление труб										
15	**224-106-0202 РСНБ РК 2022**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечениядиаметром 150 мм**	**м**	**369,6**		**2892,00**	**--**	**1068883**	**--**	**1068883**	**--**	**1154394**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**85511**	
		Формула объема = 8.12+10+11,5.4+13,8.8+13,4.8										
16	**224-106-0201 РСНБ РК 2022**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**604,17**		**2179,00**	**--**	**1316486**	**--**	**1316486**	**--**	**1421805**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**105319**	
17	**224-106-0204 РСНБ РК 2022**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 200 мм**	**шт.**	**29**		**6484,00**	**--**	**188036**	**--**	**188036**	**--**	**203079**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**15043**	
		Формула объема = 8+1+4+8+8										
18	**224-106-0208 РСНБ РК 2022**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 200мм(хомут,ерш)**	**шт.**	**45**		**1481,00**	**--**	**66645**	**--**	**66645**	**--**	**71977**
		СП - 8%;				**--**	**--**	**--**	**--**		**5332**	
		Формула объема = 6+8+9+11+11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3276601**	**227463**	**2740622**	**296108**	**3858526**
							308516	**102745**	**--**	**285818**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3276601**				
	Материалы		Тенге				**100572**				
	Всего заработная плата		Тенге					**411261**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2640050**				
		Накладные расходы	Тенге				**296108**				
		Сметная прибыль	Тенге				**285818**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3858527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**232**
		Сметная заработная плата	Тенге					**411261**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3858527**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**232**
		Сметная заработная плата	Тенге					**411261**			
		РАЗДЕЛ 4. Отделки фасадов									
82	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	**м2поверхности облицовки**	**4158,36**	**3570,13**	**10,79**	**14845869**	**44869**	**7269977**	**5429043**	**21896905**
		НР - 72%; СП - 8%			**1811,06**	**2,24**	**7531023**	**9315**		**1621993**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0115	Металлосайдинг	м2								
		Состав работ:									
		1. Разметка точек крепления кронштейнов									
		2. Установка кронштейнов									
		3. Установка вертикальных несущих направляющих									
		4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
83	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Цокол. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**418,61**	**3570,13**	**10,79**	**1494490**	**4517**	**731847**	**546526**	**2204297**
		НР - 72%; СП - 8%			**1811,06**	**2,24**	**758126**	**938**		**163281**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0115	Металлосайдинг	м2								
		Состав работ:									
		1. Разметка точек крепления кронштейнов									
		2. Установка кронштейнов									
		3. Установка вертикальных несущих направляющих									
		4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
84	**1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга**	**м**	**1687,56**	**2827,89**	**13,08**	**4772230**	**22073**	**1323942**	**2469597**	**7821173**
		НР - 72%; СП - 8%;			**2030,28**	**2,24**	**3426215**	**3780**		**579346**	
		Формула объема = 98,72+1588,84									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м								
	С1261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м								
		Состав работ:									
		1. Разметка мест крепления угловой планки									
		2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу									
		3. Установка верхнего и боковых откосов									
		4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива									
		5. Герметизация швов силиконом									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(цоколь)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	418,61	1649,75	41,80	690601	17498	201749	350533	1124424
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	37,02	471354	15497		83291	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
87	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(козырьки входов,главный вход)**	м2оштукатуриваемой поверхности	19,04	1649,75	41,80	31411	796	9176	15944	51143
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	37,02	21439	705		3788	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
88	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности"Фасаген"**	м2 окрашиваемой поверхности	19,04	391,36	0,85	7451	16	3416	2898	11177
		НР - 72%; СП - 8%			211,06	0,37	4019	7		828	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза									
89	1115-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждение существующие. Окраска масляная, количество окрасок 1**	м2 окрашиваемой поверхности	64,37	277,41	1,47	17857	95	8507	6697	26518
		НР - 72%; СП - 8%			143,78	0,71	9255	46		1964	
90	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	450	2183,00	5,43	982350	2443	696655	204454	1281748
		НР - 72%; СП - 8%			629,45	1,58	283252	711		94944	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**22842259**	**92307**	**10245269**	**9025692**	**34417385**
							12504683	**30999**	**--**	**2549435**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22842259**				
	Материалы		Тенге				**10245269**				
	Всего заработная плата		Тенге					**12535682**			
		Накладные расходы	Тенге				**9025692**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2549435**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34417386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7680**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12535682**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**34417386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7680**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12535682**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Бетонная отмостка									
96	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**15,222**	**19383,82**	**2444,37**	**295060**	**37208**	**188044**	**61371**	**384945**
		НР - 72%; СП - 8%			**4586,03**	**1013,58**	**69808**	**15429**		**28514**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
97	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Бетонная отмостка. Устройство**	**м3**	**22,833**	**40696,70**	**1611,12**	**929228**	**36787**	**851127**	**35450**	**1041852**
		НР - 72%; СП - 8%			**1809,38**	**346,96**	**41314**	**7922**		**77174**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки									
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажны е работы									
98	**1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**418,61**	**305,86**	**--**	**128034**	**--**	**--**	**107549**	**254430**
		НР - 84%; СП - 8%			**305,86**	**--**	**128034**	**--**		**18847**	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5-6	**Тенге**				**1352322**	**73995**	**1039171**	**204370**	**1681227**
							239156	**23351**	**--**	**124535**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1352322**				
	Материалы		Тенге				**1039171**				
	Всего заработная плата		Тенге					**262507**			
		Накладные расходы	Тенге				**204370**				
		Сметная прибыль	Тенге				**124535**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1681227**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**262507**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5-6	Тенге				**1681227**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**262507**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**27471182**	**393765**	**14025062**	**9526170**	**39957138**
							13052355	**157095**	**--**	**2959788**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27471182**				
	Материалы		Тенге				**11385012**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13209450**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2640050**				
		Накладные расходы	Тенге				**9526170**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2959788**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39957140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13209450**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**39957140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8113**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13209450**			
		ОТДЕЛ 2.Здание инфекционной больницы									
		РАЗДЕЛ 1. Кровля.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройствопо деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**748,6**	**7856,71**	**31,23**	**5881531**	**23379**	**4654847**	**869694**	**7291323**
		НР - 72%; СП - 8%			**1607,41**	**6,15**	**1203305**	**4604**		**540098**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0104	Металлочерепица	м2								
	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	827,9516 (м2)								
		Состав работ: 1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки 2. Устройство обрешетки 3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы									
2	**215-202-0502 РСНБ РК 2022**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,71**	**138287,00**	**--**	**98184**	**--**	**98184**	**--**	**106039**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7855**	
3	**215-204-0502 РСНБ РК 2022**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм иболее ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**8,35842**	**140764,00**	**--**	**1176565**	**--**	**1176565**	**--**	**1270690**
		СП - 8%; *Формула объема = 1551,85.0,0032+678,5.0,005*			**--**	**--**	**--**	**--**		**94125**	
4	**224-105-0211 РСНБ РК 2022**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**47,25**	**1692,00**	**--**	**79947**	**--**	**79947**	**--**	**86343**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6396**	
5	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**0,57**	**201240,86**	**1107,70**	**114707**	**631**	**94526**	**14248**	**139272**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 0,35+0,22* Состав работ: 1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4. Установка стропил с креплением			**34298,95**	**419,36**	**19550**	**239**		**10316**	
6	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**9,63842**	**11757,53**	**84,81**	**113324**	**817**	**100222**	**9099**	**132217**
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 0,71+(1551,85.0,0032+678,5.0,005)+(0,35+0,22)* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава			**1274,55**	**36,64**	**12285**	**353**		**9794**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
7	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**1**	**35195,60**	**1215,79**	**35196**	**1215**	**24243**	**7379**	**45981**
		НР - 72%; СП - 8%			**9737,97**	**511,32**	**9738**	**511**		**3406**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2								
		Состав работ:									
		1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками									
8	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя слесов(обшивка карниза)**	**м2 поверхности облицовки**	**81,83**	**3570,13**	**10,79**	**292143**	**883**	**143061**	**106835**	**430896**
		НР - 72%; СП - 8%			**1811,06**	**2,24**	**148199**	**183**		**31918**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0115	Металлосайдинг	м2								
		Состав работ:									
		1. Разметка точек крепления кронштейнов									
		2. Установка кронштейнов									
		3. Установка вертикальных несущих направляющих									
		4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
9	**224-104-0304 РСНБ РК 2022**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм(сайдинг)**	**м2**	**90,013**	**3297,00**	**--**	**296773**	**--**	**296773**	**--**	**320515**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**23742**	
		Формула объема = 81,83.1,1									
		Ограждение Ог-1									
10	**1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**118,42**	**142,57**	**33,26**	**16883**	**3938**	**1091**	**9314**	**28292**
		НР - 72%; СП - 8%			**100,11**	**9,13**	**11854**	**1081**		**2096**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев									
11	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,14613**	**389901,00**	**--**	**56976**	**--**	**56976**	**--**	**61534**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**4558**	
		Формула объема = 146,13.0,001									
12	**214-208-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,14042**	**498437,00**	**--**	**69991**	**--**	**69991**	**--**	**75590**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**5599**	
		Формула объема = 140,42.0,001									
13	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,323**	**112,47**	**3,00**	**936**	**25**	**397**	**372**	**1413**
		НР - 72%; СП - 8%;			**61,72**	**0,37**	**514**	**3**		**105**	
		Формула объема = 0,287.29									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,323	188,36	4,32	1568	36	931	437	2165
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 0,287.29* ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ: Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			72,18	0,74	601	6		160	
		Организованный водосток									
15	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек**	м труб	39,2	1722,27	615,43	67513	24125	10667	31405	106832
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 9,8.4* ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:			834,73	277,99	32721	10897		7913	
	С1214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т								
		Состав работ: 1. Установка ухватов 2. Сборка и навеска водосточных труб 3. Крепление труб									
16	224-106-0202 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	39,2	2892,00	--	113366	--	113366	--	122435
		СП - 8%; *Формула объема = 9,8.4*			--	--	--	--		9069	
17	224-106-0201 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	139,22	2179,00	--	303360	--	303360	--	327629
		СП - 8%			--	--	--	--		24269	
18	224-106-0208 РСНБ РК 2022	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150мм(хомут,ерш)**	шт.	64	1481,00	--	94784	--	94784	--	102367
		СП - 8%; *Формула объема = 8.4+8.4*			--	--	--	--		7583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8813747**	**55049**	**7319931**	**1048783**	**10651533**
							1438767	**17877**	**--**	**789002**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8813747**				
	Материалы		Тенге				**5029982**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1456644**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2289946**				
		Накладные расходы	Тенге				**1048783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**789002**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10651532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**966**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1456644**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10651532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**966**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1456644**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
50	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**738,07**	**380,02**	**1,82**	**280479**	**1343**	**--**	**200978**	**519974**
		НР - 72%; СП - 8%			**378,20**	**--**	**279136**	**--**		**38517**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
51	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**48,93696**	**237,04**	**29,91**	**11600**	**1464**	**--**	**7603**	**20739**
		НР - 72%; СП - 8%;			**207,13**	**8,64**	**10137**	**423**		**1536**	
		Формула объема = 1529,28.0,032									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0831	Мусор строительный	т								
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке									
52	**414-104-0601 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**18,22**	**924,00**	**--**	**16835**	**--**		**--**	**18182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1347**	
53	**412-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояниеперевозки 5 км**	**т·км**	**91,1**	**61,00**	**--**	**5557**	**--**		**--**	**6002**
		СП - 8%;			**--**	**--**	**--**	**--**		**445**	
		Формула объема = 18,22.5									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**314471**	**2807**	**--**	**208581**	**564897**
							289273	**423**	**--**	**41845**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**314471**				
		Всего заработная плата	Тенге					**289696**			
		Транспортные расходы	Тенге				**22392**				
		Накладные расходы	Тенге				**208581**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41845**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**564897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**233**
		Сметная заработная плата	Тенге					**289696**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**564897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**233**
		Сметная заработная плата	Тенге					**289696**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**9128218**	**57856**	**7319931**	**1257364**	**11216430**
							1728040	**18300**	**--**	**830847**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9128218**				
		Материалы	Тенге				**5029982**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1746340**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2289946**				
		Транспортные расходы	Тенге				**22392**				
		Накладные расходы	Тенге				**1257364**				
		Сметная прибыль	Тенге				**830847**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11216429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1199**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1746340**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**11216429**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1199**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1746340			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								51173569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14780395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					451621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					175395			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21344990		
		- Перевозка грузов	Тенге				22392				
		- Накладные расходы	Тенге							10783534	
		- Сметная прибыль	Тенге							3790635	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								51 173 569,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								614 082,83
		Итого	Тенге								51 787 651,83
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге								362 513,56
		Итого	Тенге								52 150 165,39
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								4 351 116,42
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 043 003,31
		Итого									53 193 168,70
		Итого со скидкой к=0,95000000064	Тенге								54 667 070,90
		НДС 12%	Тенге								6 560 048,51
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**61 227 119,41**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
БИН 040240006304
Директор_____ **Диулетбаев С.Р.**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Карасуйская районная больница" управления
БИН 140640021292
Руководитель:_____ **Нысанбаев Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00068742 от 28.06.2021, № KZ43VJE00066741 от 28.06.2021

Эксперт_____ **Нұрадин Қ.Е.**
ИИН 870103300922

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ХТ ПТ "Мекен и К"

Эксперт_____ **Жусупов Б.**
Приказ № 61/14.04.2023 г.