Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
Наименование объекта:Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Код	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№68	24.03.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"	176 931 943,94	25 029 310,18							3 003 517,22	28 032 827,40

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

БИН 040240006304

Директор_____ Даулетбаев С.Р.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО"Стройсервис КНК"
№ KZ16VJE00066742 от 28.06.2021, № KZ43VJE00066741 от 28.06.2021

Эксперт_____ Нурадин К.Е.
ИИН 970103300922

Заказчик:
КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"

БИН 140640021292

Руководитель_____ Нысанбаев Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ХТ ПТ "Мекен и К"

Эксперт_____ Жусупов Б.
Приказ №1 от 14.04.2023 г.

Заказчик:Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кармакшинская районная больница" управления здравоохранения Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"

Договор №68 от 24.03.2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за август месяц 2023г.

Составлен(а) в текущихценах 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Здание больницы										
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо										
		Крыльцо Кр-5.Ограждение Н=0,9м										
23	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	5,68		2399,54	4,75	13629	27	961	9102	24549
		НР - 72%; СП - 8%;				2225,53	--	12641	--		1818	
		Формула объема = (2,84)Х2										
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м									
		Состав работ: 1. Установка стоек 2. Установка поручней 3. Установка ригелей										
24	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами38х2,0 мм(стойка)**	м	12,6		6285,00	--	79191	--	79191	--	85526
		СП - 8%;				--	--	--	--		6335	
		Формула объема = (0,9+7)Х2										
25	241-116-0106 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм**	шт.	14		1052,00	--	14728	--	14728	--	15906
		СП - 8%;				--	--	--	--		1178	
		Формула объема = (7)Х2										
26	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)**	м	5,68		9043,00	--	51364	--	51364	--	55473
		СП - 8%;				--	--	--	--		4109	
		Формула объема = (2,84)Х2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм,толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)**									
			м	23,88	2087,00	--	49838	--	49838	--	53825
		СП - 8%;			--	--	--	--		3987	
		Формула объема (0,55.12 5,34)X2									
28	261-301-0233 РСНБ РК 2022	**Колпачки-заглушки декоративные**									
			шт.	2	197,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%;			--	--	--	--		32	
		Формула объема (1)X2									
29	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**									
			шт.	2	430,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%;			--	--	--	--		69	
		Формула объема (1)X2									
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	1,35894	112,47	3,00	153	5	64	61	231
		НР - 72%, СП - 8%;			61,72	0,37	84	1		17	
		Формула объема (23,43.0,001.29)X2									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	1,35894	188,36	4,32	256	6	152	71	354
		НР - 72%, СП - 8%;			72,18	0,74	98	1		26	
		Формула объема (23,43.0,001.29)X2									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Крыльцо Кр-6 с пандусом.Ограждение Н=1,2м									
32	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**									
			м	15,95	2399,54	4,75	38273	76	2700	25558	68937
		НР - 72%; СП - 8%			2225,53	--	35497	--		5106	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м								
		Состав работ:									
		1. Установка стоек									
		2. Установка поручней									
		3. Установка ригелей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами38х2,0 мм(стойка)**									
			м	12	6285,00	--	75420	--	75420	--	81454
		СП - 8%			--	--	--	--		6034	
		Формула объема 1.2 10									
34	241-116-0106 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм**									
			шт.	10	1052,00	--	10520	--	10520	--	11362
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
35	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщинастенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)**									
			м	15,95	9043,00	--	144236	--	144236	--	155775
		СП - 8%			--	--	--	--		11539	
36	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм,толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)**									
			м	40,15	2087,00	--	83793	--	83793	--	90496
		СП - 8%;			--	--	--	--		6703	
		Формула объема 0.55 44 / 15,95									
37	261-301-0233 РСНБ РК 2022	**Колпачки-заглушки декоративные**									
			шт.	1	197,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
38	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**									
			шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	2,35393	112,47	3,00	265	7	113	105	400
		НР - 72%, СП - 8%;			61,72	0,37	145	1		30	
		Формула объема 81.17.0,001.29									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	2,35393	188,36	4,32	443	10	263	124	612
		НР - 72%, СП - 8%,			72,18	0,74	170	2		45	
		Формула объема 81.17.0,001.29									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Крыльцо Кр-9 (для подъемника)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	0,224	11542,83	2553,08	2586	572	1734	373	3196
		НР - 72%, СП - 8%			1249,40	1063,32	280	238		237	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,2576 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
42	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	1	45448,75	2468,32	45449	2469	40113	2467	51749
		НР - 72%, СП - 8%			2866,94	558,82	2867	559		3833	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1,015 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
		4. Установка арматуры									
		5. Укладка бетонной смеси									
43	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00246	456152,00	--	1122	--	1122	--	1212
		СП - 8%;			--	--	--	--		90	
		*Формула объема = 2,46*0,001*									
44	1303-0502-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования**	подъемник	1	79698,79	8606,84	79699	8607	--	53788	144166
		НР - 72%, СП - 8%			71091,95	3613,29	71092	3613		10679	
		Состав работ:									
		1. Закрепление моторного отсека									
		2. Закрепление направляющих подъемника									
		3. Установка монтажной платформы									
		4. Установка этажной двери									
		5. Установка стоек вызова									
		6. Подключение подъемной платформы									
		7. Проверка работы подъемной платформы									
45	516-201-0101 РСНБ РК 2022	**Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	комплект	1	1921945,00	--	1921945	--		--	1921945
					--	--	--	--	1921945	--	
		Крыльцо Кр-7,Кр-13,Кр-14.Ограждение металлические									
46	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	1,29	11542,83	2553,08	14890	3294	9984	2148	18401
		НР - 72%, СП - 8%;			1249,40	1063,32	1612	1372		1363	
		Формула объема = (0,43)Х3									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,4835 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
47	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство**	м3 бетона	16,08	63988,95	11956,62	1028942	192262	643495	166811	1291414
		НР - 72%; СП - 8%;			12014,01	2394,11	193185	38497		95660	
		Формула объема = (5,36)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	16,3212 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Установка и вязка арматурных стержней									
		3. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов									
		4. Укладка бетонной смеси									
		5. Уход за бетоном									
48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01686	456152,00	--	7691	--	7691	--	8306
		СП - 8%;			--	--	--	--		615	
		*Формула объема = (5,62*0,0011)Х3*									
49	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	15,87	2399,54	4,75	38081	75	2687	25430	68592
		НР - 72%; СП - 8%;			2225,53	--	35319	--		5081	
		Формула объема = (5,29)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м								
		Состав работ:									
		1. Установка стоек									
		2. Установка поручней									
		3. Установка ригелей									
50	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами38х2,0 мм(стойка)**	м	21,6	6285,00	--	135756	--	135756	--	146616
		СП - 8%;			--	--	--	--		10860	
		*Формула объема = (0,9*8)Х3*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	241-116-0106 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм**									
			шт.	24	1052,00	--	25248	--	25248	--	27268
		СП - 8%;			--	--	--	--		2020	
		Формула объема = (8)Х3									
52	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)**									
			м	15,87	9043,00	--	143512	--	143512	--	154993
		СП - 8%;			--	--	--	--		11481	
		Формула объема = (5,29)Х3									
53	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщинастенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)**									
			м	57,45	2087,00	--	119898	--	119898	--	129490
		СП - 8%;			--	--	--	--		9592	
		Формула объема = (0,55.25 - 5,4)Х3									
54	261-301-0233 РСНБ РК 2022	**Колпачки-заглушки декоративные**									
			шт.	3	197,00	--	591	--	591	--	638
		СП - 8%;			--	--	--	--		47	
		Формула объема = (1)Х3									
55	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**									
			шт.	3	430,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%;			--	--	--	--		103	
		Формула объема = (1)Х3									
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	3,23814	112,47	3,00	364	10	154	145	549
		НР - 72%; СП - 8%;			61,72	0,37	200	1		41	
		Формула объема = (37,22.0,001.29)Х3									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	3,23814	188,36	4,32	610	14	362	170	842
		НР - 72%; СП - 8%;			72,18	0,74	234	2		62	
		Формула объема = (37,22.0,001.29)Х3									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Крыльцо Кр-8,Кр-11,Кр-16.Ограждение металлические									
58	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**									
			м3 основания	1,32	11542,83	2553,08	15237	3370	10218	2198	18830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%,			1249,40	1063,32	1649	1404		1395	
		Формула объема = (0,44)Х3									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,518 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
59	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство**	**м3 бетона**	12,84	63988,95	11956,62	821618	153523	513835	133200	1031204
		НР - 72%, СП - 8%,			12014,01	2394,11	154260	30740		76385	
		Формула объема = (4,28)Х3									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	13,0326 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Установка и вязка арматурных стержней									
		3. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов									
		4. Укладка бетонной смеси									
		5. Уход за бетоном									
60	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02577	456152,00	--	11755	--	11755	--	12695
		СП - 8%,			--	--	--	--		940	
		Формула объема = (8,59,0,001)Х3									
61	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	24,54	2399,54	4,75	58885	117	4153	39323	106064
		НР - 72%, СП - 8%,			2225,53	--	54615	--		7857	
		Формула объема = (4,09)Х6									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м								
		Состав работ:									
		1. Установка стоек									
		2. Установка поручней									
		3. Установка ригелей									
62	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами38х2,0 мм(стойка)**	м	32,4	6285,00	--	203634	--	203634	--	219925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%:			--	--	--	--		16291	
		Формула объема (0,9,6)Х6									
63	241-116-0106 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм**	шт.	36	1052,00	--	37872	--	37872	--	40902
		СП - 8%:			--	--	--	--		3030	
		Формула объема (6)Х6									
64	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)**	м	24,54	9043,00	--	221915	--	221915	--	239668
		СП - 8%:			--	--	--	--		17753	
		Формула объема (4,091)Х6									
65	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщинастенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)**	м	110,7	2087,00	--	231031	--	231031	--	249513
		СП - 8%:			--	--	--	--		18482	
		Формула объема (0,55,19+8)Х6									
66	261-301-0233 РСНБ РК 2022	**Колпачки-заглушки декоративные**	шт.	6	197,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%:			--	--	--	--		95	
		Формула объема (1)Х6									
67	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	6	430,00	--	2580	--	2580	--	2786
		СП - 8%:			--	--	--	--		206	
		Формула объема (1)Х6									
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4,96944	112,47	3,00	559	15	237	222	844
		НР - 72%; СП - 8%:			61,72	0,37	307	2		62	
		Формула объема (28,56,0,001,29)Х6									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление грунтовочных составов									
		3. Огрунтовка поверхности									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,96944	188,36	4,32	936	22	555	261	1293
		НР - 72%; СП - 8%:			72,18	0,74	359	4		96	
		Формула объема (28,56,0,001,29)Х6									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ:									
		Состав работ:									
		1. Подготовка окрасочных агрегатов									
		2. Приготовление составов									
		3. Окраска поверхностей									
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									
		5. Контроль качества									
		Крыльцо Кр-12									
70	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	0,29	11542,83	2553,08	3347	740	2245	483	4136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1249,40	1063,32	362	308		306	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,3335 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
71	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство**	м3 бетона	1	63988,95	11956,62	63989	11957	40018	10374	80312
		НР - 72%, СП - 8%			12014,01	2394,11	12014	2394		5949	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1,015 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Установка и вязка арматурных стержней									
		3. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов									
		4. Укладка бетонной смеси									
		5. Уход за бетоном									
72	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,006	456152,00	--	2737	--	2737	--	2956
		СП - 8%;			--	--	--	--		219	
		Формула объема = 6,0,0,001									
		Крыльцо Кр-15									
73	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	0,18	11542,83	2553,08	2078	459	1394	300	2568
		НР - 72%; СП - 8%			1249,40	1063,32	225	191		190	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,207 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
74	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство**	м3 бетона	1,32	63988,95	11956,62	84465	15783	52824	13693	106011
		НР - 72%; СП - 8%			12014,01	2394,11	15858	3160		7853	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1,3398 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Установка и вязка арматурных стержней									
		3. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов									
		4. Укладка бетонной смеси									
		5. Уход за бетоном									
75	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
			т	0,00387	456152,00	--	1765	--	1765	--	1906
		СП - 8%;			--	--	--	--		141	
		*Формула объема 3,87*0,001*									
76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4,62	1184,12	27,97	5471	130	3495	1342	7358
		НР - 72%, СП - 8%			399,54	3,83	1846	18		545	
		Состав работ:									
		1. Огрунтовка поверхности									
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5902720	393550	2992306	487749	6747950
							594919	82508	1921945	357479	
	Стоимость оборудования		Тенге				1921945				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				1921945				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				79699				
	Всего заработная плата		Тенге					74705			
		Накладные расходы	Тенге				53788				
		Сметная прибыль	Тенге				10679				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				144166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					74705			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3901076				
	Материалы		Тенге				1331758				
	Всего заработная плата		Тенге					602722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1660550				
		Накладные расходы	Тенге				433961				
		Сметная прибыль	Тенге				346800				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4681837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								358
		Сметная заработная плата	Тенге					602722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6747948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								404
		Сметная заработная плата	Тенге					677427			

РАЗДЕЛ 3. Козырек К-2 (2шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	4,58	6189,69	29,44	28349	135	23732	3265	34143
		НР - 72%; СП - 8%;			978,57	11,40	4482	52		2529	
		Формула объема (2,29)Х2									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2								
	С1224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	5.267 (м2)								
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
78	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооруженийм массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,0994	148464,40	7701,84	14757	765	1121	9310	25993
		НР - 72%; СП - 8%;			129485,95	607,00	12871	60		1925	
		*Формула объема ((1,62+19,6+5,56+10,62+12,3)*0,001)Х2*									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
79	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочнойединицы до 0,1 т**	т	0,0994	973588,00	--	96775	--	96775	--	104517
		СП - 8%;			--	--	--	--		7742	
		*Формула объема ((1,62+19,6+5,56+10,62+12,3)*0,001)Х2*									
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,8826	112,47	3,00	324	9	137	129	489
		НР - 72%; СП - 8%;			61,72	0,37	178	1		36	
		*Формула объема ((1,62+19,6+5,56+10,62+12,3)*0,001)*29)Х2*									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	2,8826	188,36	4,32	543	12	323	151	750
		НР - 72%; СП - 8%;			72,18	0,74	208	2		56	
		*Формула объема ((1,62+19,6+5,56+10,62+12,3)*0,001)*29)Х2*									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				140748	921	122088	12855	165892
							17739	115	--	12288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				125991				
	Материалы		Тенге				24192				
	Всего заработная плата		Тенге					4923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96775				
		Накладные расходы	Тенге				3545				
		Сметная прибыль	Тенге				10363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4923			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14757				
	Материалы		Тенге				1121				
	Всего заработная плата		Тенге					12931			
		Накладные расходы	Тенге				9310				
		Сметная прибыль	Тенге				1925				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17854			
		РАЗДЕЛ 4. Отделки фасадов									
		Крыльца									
91	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мозаичные без рисунка толщиной 20 мм. Устройство толщ. 30 мм(горизонтальныеповерхности крыльца)**									
			м2 покрытия	175,56	3668,89	126,73	644110	22249	163214	335226	1057683
		НР - 72%; СП - 8%;			2612,48	39,56	458647	6945		78347	
		*Формула объема 158,01 * 17,55*									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	3,581424 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Устройство покрытий									
		3. Уход за покрытием									
92	1111-0101-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Покрытия мозаичные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменениятолщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**									
			м2 покрытия	175,56	909,57	5,99	159685	1051	69242	64557	242182
		НР - 72%; СП - 8%;			509,18	1,54	89392	270		17939	
		*Формула объема 158,01 * 17,55*									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,790712 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство покрытий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1115-0201-0101 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(поверхности боковые)**	**м2оштукатуриваемой поверхности**	144,81	1649,75	41,80	238900	6053	69791	121260	388973
		НР - 72%; СП - 8%;			1126,00	37,02	163056	5361		28813	
		Формула объема 79,64 30,13 35,04									
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
94	1115-0402-0201 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая(SAKU)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	109,77	947,33	4,96	103988	545	78022	18478	132263
		НР - 72%; СП - 8%;			231,59	2,21	25421	243		9797	
		Формула объема 79,64 30,13									
95	1115-0402-0404 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	35,04	391,36	0,85	13713	30	6288	5334	20571
		НР - 72%; СП - 8%			211,06	0,37	7395	13		1524	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1160396	29928	386557	544855	1841672
							743911	12832	--	136420	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1160396				
	Материалы		Тенге				386557				
	Всего заработная плата		Тенге					756743			
		Накладные расходы	Тенге				544855				
		Сметная прибыль	Тенге				136420				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1841671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					756743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1841671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								462
		Сметная заработная плата	Тенге					756743			
		РАЗДЕЛ 5. Бетонная отмостка									
96	1111-0101-0204 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	22,833	19383,82	2444,37	442591	55812	282066	92056	577419
		НР - 72%; СП - 8%;			4586,03	1013,58	104713	23143		42772	
		Формула объема 228,33.0.1									
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
97	1106-0101-0101 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Бетонная отмостка. Устройство**	**м3**	34,2495	40696,70	1611,12	1393842	55180	1276692	53175	1562778
		НР - 72%; СП - 8%;			1809,38	346,96	61970	11883		115761	
		Формула объема 228,33.0.15									
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство бетонной подготовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1836433	110992	1558758	145231	2140197
							166683	35026	--	158533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1836433				
	Материалы		Тенге				1558757				
	Всего заработная плата		Тенге					201709			
		Накладные расходы	Тенге				145231				
		Сметная прибыль	Тенге				158533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2140197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					201709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2140197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					201709			

РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы

98	1109-0306-0201 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Козырька К-1. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент кзатратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**									
			т конструкций	0,01508	101052,25	10299,37	1524	156	186	828	2541
		НР - 69%; СП - 3%;			78378,00	1234,19	1182	19		188	
		Формула объема 7,54 2 0,001									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т								
		Состав работ:									
		1. Монтаж и крепление каркасов подвесных потолков с подвесками и креплениями									
		2. Устройство подмостей									
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
99	1146-0401-0102 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Крыльца и пандус бетонные. Разборка**									
			м3	16,62	26637,73	12606,19	442719	209515	--	271770	771648
		НР - 84%; СП - 8%;			14031,54	5435,08	233204	90331		57159	
		Формула объема 0,34 9,48 3,0 0,4 3,4									
		Состав работ:									
		1. Разборка конструкций									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				444243	209671	186	272598	774189
							234386	90350	--	57347	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				442719				
	Всего заработная плата		Тенге					323535			
		Накладные расходы	Тенге				271770				
		Сметная прибыль	Тенге				57159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				771648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					323535			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1524				
	Материалы		Тенге				187				
	Всего заработная плата		Тенге					1201			
		Накладные расходы	Тенге				828				
		Сметная прибыль	Тенге				188				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				774188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					324736			
		ОТДЕЛ 2.Здание инфекционной больницы									
		РАЗДЕЛ 2. Крыльцо Кр-5									
19	1108-0101-0203 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	0,31	11542,83	2553,08	3578	792	2399	516	4422
		НР - 72%; СП - 3%			1249,40	1063,32	387	330		328	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1211-301-0404	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3								
	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	0,3565 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Разравнивание и трамбование основания									
20	1106-1909-0301 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке.Устройство**	**м3 бетона**	2,46	63988,95	11956,62	157413	29414	98445	25520	197567
		НР - 72%; СП - 3%			12014,01	2394,11	29554	5890		14635	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т								
	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т								
	С1214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т								
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3								
	С1212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	2,4969 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки									
		2. Установка и вязка арматурных стержней									
		3. Установка и крепление закладных деталей, фиксаторов									
		4. Укладка бетонной смеси									
		5. Уход за бетоном									
21	214-403-0101 **РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00562	456152,00	--	2564	--	2564	--	2769
		СП - 8%;			--	--	--	--		205	
		Формула объема 5,62,0,001									
		Ограждение									
22	1107-0519-0201 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	2,68	2399,54	4,75	6431	13	454	4294	11583
		НР - 72%; СП - 8%			2225,53	--	5964	--		858	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м								
		Состав работ:									
		1. Установка стоек									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка поручней 3. Установка ригелей									
23	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами38х2,0 мм(стойка)**									
			м	4,5	6285,00	--	28282	--	28282	--	30545
		СП - 8%			--	--	--	--		2263	
		Формула объема 0.9 5									
24	241-116-0106 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 38 мм**									
			шт.	5	1052,00	--	5260	--	5260	--	5681
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
25	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки2,0 мм ГОСТ 9941-81(поручень)**									
			м	2,68	9043,00	--	24235	--	24235	--	26174
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
26	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм,толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 (ригель)**									
			м	8,76	2087,00	--	18282	--	18282	--	19745
		СП - 8%;			--	--	--	--		1463	
		Формула объема 0.55 11 - 2.71									
27	261-301-0233 РСНБ РК 2022	**Колпачки-заглушки декоративные**									
			шт.	1	197,00	--	197	--	197	--	213
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
28	241-117-0407 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**									
			шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	0,5945	112,47	3,00	67	2	28	27	101
		НР - 72%, СП - 8%,			61,72	0,37	37	--		7	
		Формула объема 20.5.0,001.29									
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
			м2	0,5945	188,36	4,32	112	2	67	31	155
		НР - 72%, СП - 8%,			72,18	0,74	43	--		11	
		Формула объема 20.5.0,001.29									
		ИСПРАВЛЕНА НОРМА РЕСУРСОВ: Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				246851	30223	180643	30388	299419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							35985	6220	--	22180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246851				
	Материалы		Тенге				101394				
	Всего заработная плата		Тенге					42205			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79250				
		Накладные расходы	Тенге				30388				
		Сметная прибыль	Тенге				22180				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				299419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					42205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				299419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					42205			

РАЗДЕЛ 3. Отделки фасадов

31	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2поверхности облицовки	1329,12	3570,13	10,79	4745126	14341	2323674	1735263	6998820
		НР - 72%; СП - 8%			1811,06	2,24	2407111	2977		518431	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0115	Металлосайдинг	м2								
		Состав работ:									
		1. Разметка точек крепления кронштейнов									
		2. Установка кронштейнов									
		3. Установка вертикальных несущих направляющих									
		4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
32	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Цокол. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхностиоблицовки	110,96	5002,33	10,79	555058	1198	352905	144866	755918
		НР - 72%; СП - 8%			1811,06	2,24	200955	249		55994	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-201-0115	Металлосайдинг	м2								
	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	122,056 (м2)								
		Состав работ:									
		1. Разметка точек крепления кронштейнов									
		2. Установка кронштейнов									
		3. Установка вертикальных несущих направляющих									
		4. Монтаж панелей из металлосайдинга									
33	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга**	м	390,12	2827,89	13,08	1103216	5103	306061	570907	1808052
		НР - 72%; СП - 8%;			2030,28	2,24	792052	874		133930	
		Формула объема 89,6 - 300,52									
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м								
	С1261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м								
		Состав работ:									
		1. Разметка мест крепления угловой планки									
		2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу									
		3. Установка верхнего и боковых откосов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива 5. Герметизация швов силиконом									
35	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(цоколь)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,96	1649,75	41,80	183056	4638	53477	92915	298049
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	37,02	124941	4108		22078	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
36	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(козырьки входов,главный вход)**	м2оштукатуриваемой поверхности	5,67	1649,75	41,80	9354	237	2733	4748	15230
		НР - 72%; СП - 8%			1126,00	37,02	6384	210		1128	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой									
37	1115-0402-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности"Фасаген"**	м2 окрашиваемой поверхности	5,67	391,36	0,85	2219	5	1017	863	3329
		НР - 72%; СП - 8%			211,06	0,37	1197	2		247	
		Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Окраска поверхности за 2 раза									
38	1115-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ограждение существующие. Окраска масляная, количество окрасок 1**	м2 окрашиваемой поверхности	89,81	277,41	1,47	24914	132	11869	9343	36998
		НР - 72%; СП - 8%			143,78	0,71	12913	64		2741	
39	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	128,4	2183,00	5,43	280297	697	198779	58337	365725
		НР - 72%; СП - 8%			629,45	1,58	80821	203		27091	
		Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком									
40	1115-0403-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности (кроме кровель) металлические двери. Окраска масляная, количество окрасок 1**	м2 окрашиваемой поверхности	8,76	277,41	1,47	2430	13	1157	911	3609
		НР - 72%; СП - 8%			143,78	0,71	1260	6		267	
		Крыльца									
41	1111-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мозаичные без рисунка толщиной 20 мм. Устройство толщ. 30 мм(горизонтальныеповерхности крыльца)**	м2 покрытия	3,76	3668,89	126,73	13795	477	3495	7180	22653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%;			2612,48	39,56	9823	149		1678	
		*Формула объема = 3,53 * 0,23*									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,076704 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Подготовка оснований									
		2. Устройство покрытий									
		3. Уход за покрытием									
42	1111-0101-1704 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Покрытия мозаичные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм измененияотолщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703**	**м2 покрытия**	3,76	909,57	5,99	3420	23	1482	1383	5187
		НР - 72%; СП - 8%;			509,18	1,54	1915	6		384	
		*Формула объема = 3,53 * 0,23*									
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1261-101-0213	Раствор декоративный (с каменной крошкой) ГОСТ 28013-98	м3								
	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,038352 (м3)								
		Состав работ:									
		1. Устройство покрытий									
43	1115-0201-0101 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(поверхности боковые)**	**м2оштукатуриваемой поверхности**	59,8	1649,75	41,80	98655	2500	28820	50075	160628
		НР - 72%; СП - 8%;			1126,00	37,02	67335	2214		11898	
		*Формула объема = 10,26 * 6,3 - 48,24*									
		Состав работ:									
		1. Подготовка поверхности									
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя									
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов									
		4. Уход за штукатуркой									
44	1115-0402-0201 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая(SAKU)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	16,56	947,33	4,96	15688	83	11770	2788	19954
		НР - 72%; СП - 8%;			231,59	2,21	3835	37		1478	
		*Формула объема = 10,26 * 6,3*									
45	1115-0402-0404 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	43,24	391,36	0,85	16922	37	7759	6582	25385
		НР - 72%; СП - 8%;			211,06	0,37	9126	16		1880	
		Состав работ:									
		1. Грунтование поверхности									
		2. Окраска поверхности за 2 раза									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				7054150	29484	3304998	2686161	10519537
							3719668	11115	--	779225	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7054150				
	Материалы		Тенге				3305004				
	Всего заработная плата		Тенге					3730783			
		Накладные расходы	Тенге				2686161				
		Сметная прибыль	Тенге				779225				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				10519536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2283
		Сметная заработная плата	Тенге					3730783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10519536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2283
		Сметная заработная плата	Тенге					3730783			
		РАЗДЕЛ 4. Бетонная отмостка									
46	1111-0101-0204 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11,094	19383,82	2444,37	215044	27118	137049	44728	280554
		НР - 72%; СП - 8%;			4586,03	1013,58	50877	11245		20782	
		Формула объема 110,94.0,1									
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
47	1106-0101-0101 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Бетонная отмостка. Устройство**	м3	16,641	40696,70	1611,12	677234	26811	620313	25836	759316
		НР - 72%; СП - 8%;			1809,38	346,96	30110	5774		56246	
		Формула объема 110,94.0,15									
		Состав работ:									
		1. Устройство бетонной подготовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				892278	53929	757362	70564	1039870
							80987	17019	--	77028	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				892278				
	Материалы		Тенге				757362				
	Всего заработная плата		Тенге					98006			
		Накладные расходы	Тенге				70564				
		Сметная прибыль	Тенге				77028				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1039870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					98006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1039870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					98006			
		РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы									
48	1146-0201-0802 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	110,96	305,86	--	33938	--	--	28508	67441
		НР - 84%; СП - 8%			305,86	--	33938	--		4996	
		Состав работ:									
		1. Отбивка штукатурки									
49	1146-0401-0102 **РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Крыльца бетонные. Разборка**	м3	1	26637,73	12606,19	26638	12606	--	16352	46429
		НР - 84%; СП - 8%			14031,54	5435,08	14032	5435		3439	
		Состав работ:									
		1. Разборка конструкций									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				60576	12606	--	44860	113870
							47970	5435	--	8435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60576				
	Всего заработная плата		Тенге					53405			
		Накладные расходы	Тенге				44860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					53405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				113871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					53405			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23642589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5642248				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					871304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					260620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9302907		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1921945		
		- Накладные расходы	Тенге							4295261	
		- Сметная прибыль	Тенге							1608935	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								21 720 644,00
		Оборудование	Тенге								1 921 945,00
		Временные здания сооружения 1,2%	Тенге								260 647,73
		Итого	Тенге								21 981 291,73
		Зимние удорожания 0,7%	Тенге								153 869,04
		Итого	Тенге								22 135 160,77
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1 846 833,29
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								442 703,22
		Итого									22 577 863,99
		Итого со скидкой к=0,95000000064	Тенге								25 029 310,18
		НДС 12%	Тенге								3 003 517,22
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28 032 827,40**

Подрядчик:
ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"
БИН 040240006304
Директор_____ Даулетбаев С.Р.

Заказчик:
КГП на ПХВ "Кармакшинская районная больница"
БИН 140640021292
Руководитель_____ Нысанбаев Б.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО"Стройсервис КНК"
№ KZ16VTE00060742 от 28.06.2021, № KZ43VJE00066741 от 28.06.2021

Эксперт_____ Нұрадин Қ.Е.
ИИН 970103300922

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ХТ ПТ "Мекен и К"

Эксперт_____ Жусупов Б.
Приказ №1 от 14.04.2023 г.