Генподрядчик: ТОО «Асанас-Дар»
Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Объект: Расширение и реконстукция водозаборного сооружения водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области

Форма № КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор и Доп соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	7 965 222,37							853 416,68	
За отчетный период	**7 965 222,37**	**7 111 805,69**						**853 416,68**	**7 965 222,37**

Субподрядчик: ТОО «Best Stroy Group инжиниринг»
Директор
Ниязбеков Г.

Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»

Директор
Карабаева Р.

Генподрядчик: ТОО «Асанас-Дар»

Субподрядчик: ТОО «Best Story Group инжиниринг»

Объект: Расширение и реконстукция водозаборного сооружения водозаборного сооружения в населенном пункте Алдашбай Ахун, Кармакшинского района, Кызылординской области

АКТ

приемки выполненных работ за март месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.1										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	58,2		225,52	225,52	13125	13125	--	1603	15906
						--	38,25	--	2226		1178	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,8		2234,23	--	4022	--	--	2896	7471
						2234,23	--	4022	--		553	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	55,8		19,08	19,08	1065	1065	--	326	1503
						--	8,12	--	453		111	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	4,2		972,00	--	4082	--	--	2939	7583
						972,00	--	4082	--		562	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3	55,8		174,70	79,98	9748	4463	--	5383	16342
						94,72	39,27	5285	2191		1211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					32042	18653	--	13147	48805
	Стоимость общестроительных работ		тенге					13389	4870	--	3615	
	Всего заработная плата		тенге					32042				
		Накладные расходы	тенге						18259			
		Сметная прибыль	тенге					13147				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3615				
			тенге					48804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18259			
		Сметная заработная плата	тенге				48804				15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					18259			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге								15
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент и приямок									
		Фундамент ленточный ФЛ-1									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,8	24910,33	1130,18	44839	2034	40258	2185	50786
		НР - 72%; СП - 8%			1414,80	271,22	2547	488		3762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	11	36358,27	2054,20	399941	22596	324835	41501	476757
		НР - 72%; СП - 8%			4773,60	466,39	52510	5130		35315	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,046	319930,00	--	14717	--	14717	--	15894
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
		Приямок /500x500x800(h)/									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,39	24910,33	1130,18	9715	441	8722	473	11004
		НР - 72%; СП - 8%			1414,80	271,22	552	106		815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	0,4	54339,22	5748,92	21736	2299	12198	5852	29795
		НР - 72%; СП - 8%			18098,01	2220,91	7239	888		2207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0003	319930,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0371	833339,94	1445,94	30917	54	27904	2147	35709
		НР - 72%; СП - 8%			79750,00	634,71	2959	24		2645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	10,56	3056,94	6,79	32281	71	29632	1872	36885
		НР - 72%; СП - 8%			244,16	2,02	2578	21		2732	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА и цоколя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,23552	25099,00	1615,34	31010	1996	2975	19427	54472
		НР - 72%; СП - 8%			21075,20	762,96	26039	943		4035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	234-104-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты из пенстекла, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77**	м3	1,5320448	29343,00	--	44955	--	44955	--	48551
		СП - 8%			--	--	--	--		3596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				630207	29491	506292	73457	759957
	Стоимость общестроительных работ		тенге				94424	7600	--	56292	
	Материалы		тенге				630207				
	Всего заработная плата		тенге				446524				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					102024			
		Накладные расходы	тенге				59768				
		Сметная прибыль	тенге				73457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				56292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				759956				
		Сметная заработная плата	тенге								74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					102024			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				759956				
		Сметная заработная плата	тенге					102024			74
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
16	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,7644	36917,45	2299,92	692734	43156	493094	120147	877911
		НР - 72%; СП - 8%			8339,41	553,52	156484	10386		65030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,062	414696,82	2407,42	25711	149	20925	3375	31412
		НР - 72%; СП - 8%			74786,40	807,84	4637	50		2327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				718445	43305	514019	123522	909323
	Стоимость общестроительных работ		тенге				161121	10436	--	67357	
	Материалы		тенге				718445				
	Всего заработная плата		тенге				514018				
		Накладные расходы	тенге					171557			
		Сметная прибыль	тенге				123522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				67357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				909324				
		Сметная заработная плата	тенге					171557			130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				909324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге					171557			130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ									
18	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	3	645,82	248,02	1937	744	616	544	2680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			192,29	59,69	577	179		199	
19	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)**									
		СП - 8%	м3	0,093	108699,00	--	10109	--	10109	--	10918
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге		--	--	--	--		809	
							12046	744	10725	544	13598
	Стоимость общестроительных работ		тенге				577	179	--	1008	
	Материалы		тенге				12046				
	Всего заработная плата		тенге				617				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					756			
		Накладные расходы	тенге				10109				
		Сметная прибыль	тенге				544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1008				
		Сметная заработная плата	тенге				13598				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					756			
		Сметная заработная плата	тенге				13598				
								756			
		РАЗДЕЛ 5.Монолитная плита покрытия									
		Монолитная плита									
20	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	2,4	59771,56	1889,56	143452	4535	91106	35240	192987
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19921,20	472,33	47811	1134		14295	
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,109	319930,00	--	34872	--	34872	--	37662
22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**			--	--	--	--		2790	
		НР - 72%; СП - 8%	т	0,004	1025839,94	1445,94	4103	6	3008	786	5280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			272250,00	634,71	1089	3		391	
		Зонт									
23	1120-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Зонты круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**									
		НР - 72%; СП - 8%	зонт	1	701,97	47,96	702	48	125	392	1182
					529,20	15,71	529	16		88	
24	241-102-0228 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**									
		СП - 8%	м	0,7	7357,00	--	5150	--	5150	--	5562
					--	--	--	--		412	
25	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0077	84076,95	6924,87	647	53	64	390	1120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			68832,40	1540,88	530	12		83	
26	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0075	346354,00	–	2598	–	2598	–	2806
		СП - 8%			–	–	–	–		208	
27	214-101-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,0002	349252,00	–	70	–	70	–	76
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
28	217-101-0301 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	4	30,00	–	120	–	120	–	130
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0015	1025839,94	1445,94	1539	2	1129	295	1980
		НР - 72%; СП - 8%			272250,00	634,71	408	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	14977,10	7841,72	1797	941	57	832	2839
		НР - 72%; СП - 8%			6659,55	2968,15	799	356		210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	225-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5203,00	–	10406	–	10406	–	11238
		СП - 8%			–	–	–	–		832	
32	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	5407,00	–	5407	–	5407	–	5840
		СП - 8%			–	–	–	–		433	
		КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К-1									
33	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,05	94302,34	1249,52	4715	62	3438	895	6059
		НР - 72%; СП - 8%			24300,90	568,48	1215	28		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00896	84076,95	6924,87	753	62	74	454	1304
		НР - 72%; СП - 8%			68832,40	1540,88	617	14		97	
35	214-201-0202 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,00176	388337,00	–	683	–	683	–	738
		СП - 8%			–	–	–	–		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	261-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,0072	46660,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,05	8953,90	63,97	448	3	395	37	524
		НР - 72%; СП - 8%			996,06	28,64	50	1		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,05104	96,70	2,67	5	--	2	2	7
		НР - 72%; СП - 8%			50,12	0,30	3	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,05104	164,50	3,79	8	--	5	2	11
		НР - 72%; СП - 8%			58,58	0,60	3	--		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ К-2									
40	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции	0,02	94302,34	1249,52	1886	25	1375	358	2424
		НР - 72%; СП - 8%			24300,90	568,48	486	11		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,01	114115,90	1191,66	1141	12	857	200	1448
		НР - 72%; СП - 8%			27202,50	538,56	272	5		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	0,02	22690,54	1615,34	454	32	--	314	830
		НР - 72%; СП - 8%			21075,20	762,96	422	15		61	
43	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,02	23746,00	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
44	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0006	84076,95	6924,87	50	4	5	30	87
		НР - 72%; СП - 8%			68832,40	1540,88	41	1		6	
45	261-102-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н08кп ГОСТ 1050-2013	т	0,0006	46660,00	--	28	--	28	--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
46	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,03	8953,90	63,97	269	2	237	22	314
		НР - 72%; СП - 8%			996,06	28,64	30	1		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				222114	5787	162022	40249	283354
	Стоимость общестроительных работ		тенге				54305	1598	--	20991	
	Материалы		тенге				221412				
	Всего заработная плата		тенге				101753				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					55358			
		Накладные расходы	тенге				60145				
		Сметная прибыль	тенге				39857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				20903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				282172				
		Сметная заработная плата	тенге								41
	Стоимость сантехнических работ		тенге					55358			
	Материалы		тенге				702				
	Всего заработная плата		тенге				125				
	Сдача и испытание		тенге					545			
		Накладные расходы	тенге				27				
		Сметная прибыль	тенге				392				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				88				
		Сметная заработная плата	тенге				1182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					545			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				283354				
		Сметная заработная плата	тенге								41
								55903			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0064	16942,68	1529,72	108	9	1	74	197
		НР - 72%; СП - 8%			15381,60	671,04	98	4		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	261-102-0251 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0064	267997,00	--	1715	--	1715	--	1852
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
49	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,6	726,77	111,03	11338	1732	5633	3186	15686
		НР - 72%; СП - 8%			254,66	29,02	3973	453		1162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	15,6	102,18	8,22	1594	128	1393	78	1806
		НР - 72%; СП - 8%			4,70	2,24	73	35		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15,6	791,39	26,59	12346	414	8428	2575	16114
		НР - 72%; СП - 8%			224,60	4,64	3504	72		1194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2	15,6	1001,69	54,19	15626	846	5520	6821	24243
		НР - 72%; СП - 8%			593,62	13,70	9260	214		1796	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	234-101-0208 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**									
		СП - 8%	м3	0,64272	37379,00	--	24024	--	24024	--	25946
54	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**			--	--	--	--		1922	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	15,6	198,69	0,63	3100	10	2416	488	3876
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			43,19	0,30	674	5		287	
55	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	15,6	726,77	111,03	11338	1732	5633	3186	15686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			254,66	29,02	3973	453		1162	
56	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	15,6	715,29	57,57	11159	898	9748	546	12641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,90	15,71	513	245		936	
57	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	15,6	308,34	1,26	4810	19	4223	416	5644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,43	0,60	568	9		418	
58	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	15,6	1449,00	15,56	22604	243	19850	1872	26434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			160,93	5,72	2511	89		1958	
59	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	15,6	775,48	7,36	12097	115	10845	849	13982
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,86	2,73	1137	43		1036	
60	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**									
		НР - 72%; СП - 8%	м примыканий	6	3092,08	52,98	18552	318	14706	2578	22820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			588,00	8,76	3528	53		1690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				150411	6464	114135	22669	186927
	Стоимость общестроительных работ		тенге				29812	1675	--	13847	
	Материалы		тенге				150411				
	Всего заработная плата		тенге				88395				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					31487			
		Накладные расходы	тенге				25739				
		Сметная прибыль	тенге				22669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				13847				
		Нормативная трудоемкость	тенге				186927				
			чел.-ч								23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					31487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				186927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					31487			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
61	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,1	3227,27	52,25	6777	109	1172	3991	11630
		НР - 72%; СП - 8%			2617,35	22,50	5496	47		861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	223-207-0201 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	2,1	58149,00	--	122113	--	122113	--	131882
		СП - 8%			--	--	--	--		9769	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				128890	109	123285	3991	143512
		Стоимость общестроительных работ	тенге				5496	47	--	10630	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				122113				
		Сметная прибыль	тенге				122113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				9769				
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				131882				
		Материалы	тенге				6777				
		Всего заработная плата	тенге				1171				
		Накладные расходы	тенге					5543			
		Сметная прибыль	тенге				3991				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11629				
		Сметная заработная плата	тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					5543			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				143511				
		Сметная заработная плата	тенге								4
								5543			
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
		ТИП 1									
63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	10	255,43	34,49	2554	345	1386	688	3501
		НР - 72%; СП - 8%			82,33	13,16	823	132		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1	26528,35	7,20	26528	7	22316	3028	31920
		НР - 72%; СП - 8%			4205,34	--	4205	--		2364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	10	830,73	32,03	8307	320	4114	2903	12107
		НР - 72%; СП - 8%			387,33	15,90	3873	159		897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1111-0101-2803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство**	м2 покрытия	10	4327,46	45,28	43275	453	24796	13045	60826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1802,64	9,21	18026	92		4506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				80664	1125	52612	19664	108354
							26927	383	--	8026	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				80664				
	Материалы		тенге				52611				
	Всего заработная плата		тенге					27310			
		Накладные расходы	тенге				19664				
		Сметная прибыль	тенге				8026				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				108354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					27310			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				108354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	тенге					27310			
		РАЗДЕЛ 9.Отделочные работы									
		Внутренняя отделка									
67	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	750,09	7,24	7501	73	1461	4323	12770
		НР - 72%; СП - 8%			596,70	3,76	5967	38		946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	10	869,05	5,53	8690	55	2020	4782	14550
		НР - 72%; СП - 8%			661,50	2,64	6615	26		1078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	33	1316,95	81,57	43459	2692	11273	22818	71579
		НР - 72%; СП - 8%			893,75	66,61	29494	2198		5302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	1,04	3502,64	49,75	3643	52	940	1928	6017
		НР - 72%; СП - 8%			2548,96	25,79	2651	27		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	16,04	717,00	5,21	11501	84	2972	6109	19019
		НР - 72%; СП - 8%			526,50	2,49	8445	40		1409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	18	3731,31	37,90	67164	682	36809	21607	95873
		НР - 72%; СП - 8%			1648,50	18,72	29673	337		7102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фасад									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	11,88	7318,18	34,85	86940	414	40048	33608	130192
		НР - 72%; СП - 8%			3912,30	16,79	46478	199		9644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				228898	4052	95523	95175	350000
	Стоимость общестроительных работ		тенге				129323	2865	--	25927	
	Материалы		тенге				228898				
	Всего заработная плата		тенге				95524				
		Накладные расходы	тенге					132188			
		Сметная прибыль	тенге				95175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				350000				
		Сметная заработная плата	тенге								93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					132188			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				350000				
		Сметная заработная плата	тенге								93
								132188			

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ЩИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЩМ-1

74	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щит металлический. Монтаж**	т конструкций	0,0146	58558,90	28091,18	855	410	95	365	1318
		НР - 72%; СП - 8%			23940,00	10808,40	350	158		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0146	649680,00	--	9485	--	9485	--	10244
		СП - 8%			--	--	--	--		759	
76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,4234	96,70	2,67	41	1	19	15	61
		НР - 72%; СП - 8%			50,12	0,30	21	--		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,4234	164,50	3,79	70	1	44	18	95
		НР - 72%; СП - 8%			58,58	0,60	25	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОМ-1

78	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опора металлическая. Монтаж**	т конструкций	0,008	58558,90	28091,18	468	224	52	200	722
		НР - 72%; СП - 8%			23940,00	10808,40	192	86		53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,008	649680,00	–	5197	–	5197	–	5613
					–	–	–	–		416	
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	0,232	96,70	2,67	22	1	9	8	33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			50,12	0,30	12	–		2	
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	0,232	164,50	3,79	38	1	23	10	52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			58,58	0,60	14	–		4	
		МОЛНИЕЗАЩИТА									
82	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	7	576,19	22,44	4033	157	2253	1203	5655
					231,84	6,90	1623	48		419	
83	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	1,2	317,39	27,69	381	33	35	233	663
					260,82	9,08	313	11		49	
84	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4до 60 мм ГОСТ 535-2005**									
		СП - 8%	т	0,00192	365820,00	–	702	–	702	–	758
					–	–	–	–		56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				21292	828	17914	2052	25214
	Стоимость монтажных работ		тенге				2550	303	–	1868	
	Материалы		тенге				5116				
	Всего заработная плата		тенге				2288				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1995			
		Накладные расходы	тенге				702				
		Сметная прибыль	тенге				1436				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7076				
		Сметная заработная плата	тенге								1
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1995			
	Материалы		тенге				14853				
	Всего заработная плата		тенге				96				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					72			
		Накладные расходы	тенге				14682				
		Сметная прибыль	тенге				51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1193				
		Сметная заработная плата	тенге				16097				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					72			
	Материалы		тенге				1323				
	Всего заработная плата		тенге				147				
								786			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				565				
		Сметная прибыль	тенге				151				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2039				
		Сметная заработная плата	тенге					786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				25212				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2853			
		РАЗДЕЛ 11. Крыльцо									
85	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	1,92	255,43	34,49	490	66	266	132	672
		НР - 72%; СП - 8%			82,33	13,16	158	25		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,192	7614,32	1072,14	1462	206	596	537	2159
		НР - 72%; СП - 8%			3435,51	448,80	660	86		160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,192	28381,69	7,20	5449	1	4641	581	6513
		НР - 72%; СП - 8%			4205,34	--	807	--		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	1,92	958,43	97,98	1840	188	1090	457	2480
		НР - 72%; СП - 8%			292,67	37,66	562	72		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503**	м2 покрытия	1,92	272,49	9,42	523	18	463	37	605
		НР - 72%; СП - 8%			21,98	4,76	42	9		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	1,92	167,78	4,04	322	8	31	206	570
		НР - 72%; СП - 8%			147,30	1,40	283	3		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				10086	487	7087	1950	12999
							2512	195	--	963	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				10086				
	Материалы		тенге				7087				
	Всего заработная плата		тенге					2707			
		Накладные расходы	тенге				1950				
		Сметная прибыль	тенге				963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				12999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					2707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				12999				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					2707			
		РАЗДЕЛ 12.Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные В12,5. Устройство**	м3 подстилающего слоя	1,782	28381,69	7,20	50576	13	43069	5396	60449
		НР - 72%; СП - 8%			4205,34	--	7494	--		4478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	11,88	1675,00	3,21	19899	38	17425	1764	23396
		НР - 72%; СП - 8%			205,06	1,18	2436	14		1733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**тенге**				70475	51	60494	7160	83845
							9930	14	--	6211	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				70475				
	Материалы		тенге				60494				
	Всего заработная плата		тенге					9944			
		Накладные расходы	тенге				7160				
		Сметная прибыль	тенге				6211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				83846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					9944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				83846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					9944			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**				2305570	111096	1664108	403580	2925888
							530366	30165	--	216735	
	Стоимость монтажных работ		тенге				5116				
	Материалы		тенге				2288				
	Всего заработная плата		тенге					1995			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				702				
		Накладные расходы	тенге				1436				
		Сметная прибыль	тенге				524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				7076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1995			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2291652				
	Материалы		тенге				1367119				
	Всего заработная плата		тенге					551662			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				292556				
		Накладные расходы	тенге				397196				
		Сметная прибыль	тенге				215111				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2903959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								409
		Сметная заработная плата	тенге					551662			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				8100				
	Материалы		тенге				1318				
	Всего заработная плата		тенге					6329			
		Накладные расходы	тенге				4556				
		Сметная прибыль	тенге				1012				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				13668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6329			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				125				
	Всего заработная плата		тенге					545			
	Сдача и испытание		тенге				27				
		Накладные расходы	тенге				392				
		Сметная прибыль	тенге				88				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1182				
		Сметная заработная плата	тенге					545			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге				2925885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
		Сметная заработная плата	тенге					560531			
		ОТДЕЛ 2.2									
		РАЗДЕЛ 13. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
93	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,95	267,93	267,93	9096	9096	--	[illegible]	11138
					--	49,79	--	1690		[illegible]	
94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,47	2234,23	--	3284	--	--	[illegible]	6101
					2234,23	--	3284	--		[illegible]	
95	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	23,25	15,96	15,96	371	371	--	[illegible]	524
					--	6,80	--	158		[illegible]	
96	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	1,75	885,00	--	1549	--	--	[illegible]	2877
					885,00	--	1549	--		[illegible]	
97	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	23,25	174,70	79,98	4062	1860	--	[illegible]	6809
					94,72	39,27	2202	913		[illegible]	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				18362	11327	--	[illegible]	27449
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7035	2761	--	[illegible]	
	Всего заработная плата		тенге				18362				
		Накладные расходы	тенге					9796			
		Сметная прибыль	тенге				7054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27449				
		Сметная заработная плата	тенге					9796			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				27449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					9796			
		РАЗДЕЛ 14. ФУНДАМЕНТЫ									
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	11,2	514,80	513,02	5766	5746	1	1323	7656
		НР - 72%; СП - 8%			1,70	162,39	19	1819		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	11,2	2055,00	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
		ФБС									
100	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	4810,29	2329,46	48103	23295	12731	13256	66268
		НР - 72%; СП - 8%			1207,71	633,39	12077	6334		4909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,0т. Установка	шт. сборных конструкций	11	2321,29	1042,62	25534	11468	8334	6373	34459
		НР - 72%; СП - 8%			521,12	283,49	5732	3118		2553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,15	34649,00	--	282389	--	282389	--	304980
		СП - 8%			--	--	--	--		22591	
103	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	34649,00	--	55161	--	55161	--	59574
		СП - 8%			--	--	--	--		4413	
104	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,051	34649,00	--	71065	--	71065	--	76750
		СП - 8%			--	--	--	--		5685	
105	СН РК	Надбавка на сульфатастойкость	м3	11,793	270,00	--	3184	--	3184	--	3439
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
		МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ									
106	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвало в и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,814	27367,18	1340,86	22277	1091	17945	2539	26802
		НР - 72%; СП - 8%			3981,06	351,94	3241	286		1985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических из делий	0,03072	77193,82	2407,42	2371	74	--	1672	4366
		НР - 72%; СП - 8%			74786,40	807,84	2297	25		323	
108	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03072	325908,00	--	10012	--	10012	--	10813
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	0,41	27474,20	1385,07	11264	568	9220	1164	13422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3601,14	340,75	1476	140		994	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
110	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности	10,8	3192,64	6,79	34481	74	31770	1914	39307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			244,16	2,02	2637	22		2912	
111	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности	51	906,99	20,25	46256	1032	29298	11577	62459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,28	2,99	15926	152		4627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				640879	43348	554126	39818	735152
	Стоимость общестроительных работ		тенге				43405	11896	--	54456	
	Материалы		тенге				640879				
	Всего заработная плата		тенге				109297				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					55301			
	Местные материалы		тенге				441643				
		Накладные расходы	тенге				3184				
		Сметная прибыль	тенге				39818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				54456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				735153				
		Сметная заработная плата	тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					55301			35
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				735153				
		Сметная заработная плата	тенге					55301			35
		РАЗДЕЛ 15.СТЕНЫ									
112	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	28,417752	34316,61	2175,60	975201	61826	644962	203971	1273505
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9445,26	523,60	268413	14880		94334	
113	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные сложные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	0,8977	32368,45	2979,79	29057	2675	18714	6039	37904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8542,01	801,86	7668	720		2808	
114	234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**									
		СП - 8%	м3	1,6086	35482,00	--	57076	--	57076	--	61642
					--	--	--	--		4566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,85	4745,12	273,84	27759	1602	14699	8554	39218
		НР - 72%; СП - 8%			1958,58	72,26	11458	423		2905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				1089093	66103	735451	218564	1412269
							287539	16023	--	104613	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1089093				
	Материалы		тенге				678375				
	Всего заработная плата		тенге					303562			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				57076				
		Накладные расходы	тенге				218564				
		Сметная прибыль	тенге				104613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1412270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	тенге					303562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				1412270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	тенге					303562			
		РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕМЫЧКИ									
116	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	20	645,82	248,02	12916	4961	4109	3629	17868
		НР - 72%; СП - 8%			192,29	59,69	3846	1194		1324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117	222-102-0108 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,76	108699,00	--	82611	--	82611	--	89220
		СП - 8%			--	--	--	--		6609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				95527	4961	86720	3629	107088
							3846	1194	--	7933	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				95527				
	Материалы		тенге				4110				
	Всего заработная плата		тенге					5040			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				82611				
		Накладные расходы	тенге				3629				
		Сметная прибыль	тенге				7933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				107089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					5040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				107089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					5040			
		РАЗДЕЛ 17. ПОКРЫТИЯ									
118	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	3046,90	783,97	12188	3135	5897	2798	16184
		НР - 72%; СП - 8%			789,04	182,36	3156	729		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,5	7828,00	--	129162	--	129162	--	139495
		СП - 8%			--	--	--	--		10333	
120	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	39675,27	4824,75	3968	483	2371	880	5236
		НР - 72%; СП - 8%			11137,50	1087,14	1114	109		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	325908,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
122	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02872	307964,00	--	8845	--	8845	--	9553
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
123	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00488	84076,95	6924,87	410	34	40	247	710
		НР - 72%; СП - 8%			68832,40	1540,88	336	8		53	
124	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00488	325908,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
125	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырько в площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1	13777,10	6697,66	13777	6697	439	5936	21290
		НР - 72%; СП - 8%			6641,25	1603,26	6641	1603		1577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	222-302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /Козырек/	м3	0,84	108535,00	--	91169	--	91169	--	98463
		СП - 8%			--	--	--	--		7294	
		КРЕПЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА (АС. Лист 3)									
127	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02964	84076,95	6924,87	2492	206	246	1502	4313
		НР - 72%; СП - 8%			68832,40	1540,88	2040	46		320	
128	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0232	330422,00	--	7666	--	7666	--	8279
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
129	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00644	307964,00	--	1983	--	1983	--	2142
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				273543	10555	249701	11363	307698
		Стоимость общестроительных работ	тенге				13287	2495	--	22794	
		Материалы	тенге				273543				
		Всего заработная плата	тенге				8993				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					15782			
			тенге				240708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,5	7828,00	--	129162	--	129162	--	139495
		СП - 8%			--	--	--	--		10333	
120	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,1	39675,27	4824,75	3968	483	2371	880	5236
		НР - 72%; СП - 8%			11137,50	1087,14	1114	109		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	325908,00	--	293	--	293	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
122	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02872	307964,00	--	8845	--	8845	--	9553
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
123	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00488	84076,95	6924,87	410	34	40	247	710
		НР - 72%; СП - 8%			68832,40	1540,88	336	8		53	
124	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00488	325908,00	--	1590	--	1590	--	1717
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
125	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырько в площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	1	13777,10	6697,66	13777	6697	439	5936	21290
		НР - 72%; СП - 8%			6641,25	1603,26	6641	1603		1577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126	222-302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /Козырек/	м3	0,84	108535,00	--	91169	--	91169	--	98463
		СП - 8%			--	--	--	--		7294	
		КРЕПЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА (АС. Лист 3)									
127	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02964	84076,95	6924,87	2492	206	246	1502	4313
		НР - 72%; СП - 8%			68832,40	1540,88	2040	46		320	
128	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0232	330422,00	--	7666	--	7666	--	8279
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
129	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00644	307964,00	--	1983	--	1983	--	2142
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**тенге**				273543	10555	249701	11363	307698
							13287	2495	--	22794	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				273543				
	Материалы		тенге				8993				
	Всего заработная плата		тенге					15782			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				240708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				11363				
		Сметная прибыль	тенге				22794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				307700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					15782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				307700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					15782			

РАЗДЕЛ 18. КРОВЛЯ (АС. Лист 3и)

130	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	18	791,39	26,59	14245	479	9723	2971	18593
		НР - 72%, СП - 8%			224,60	4,64	4043	84		1377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	18	1001,69	54,19	18030	976	6369	7871	27973
		НР - 72%, СП - 8%			593,62	13,70	10685	247		2072	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
132	234-102-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	0,18	35482,00	--	6387	--	6387	--	6898
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
133	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	12	734,80	111,03	8818	1332	4430	2451	12170
		НР - 72%, СП - 8%			254,66	29,02	3056	348		901	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменениятолщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	18	314,58	24,67	5662	444	4964	270	6407
		НР - 72%, СП - 8%			14,10	6,73	254	121		475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	18	1449,00	15,56	26082	280	22905	2160	30501
		НР - 72%; СП - 8%			160,93	5,72	2897	103		2259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоскиедвухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	18	938,78	7,36	16898	132	15455	980	19308
		НР - 72%; СП - 8%			72,86	2,73	1311	49		1430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков**	м примыканий	6,8	1998,40	53,13	13589	362	11028	1613	16418
		НР - 72%; СП - 8%			323,40	5,96	2199	41		1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. /фартук по по парапету и козырьку/.Устройство**	м2 покрытия	5,28	4024,67	14,64	21250	77	14748	4642	27963
		НР - 72%; СП - 8%			1216,94	4,04	6425	21		2071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Козырек									
139	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм./раствор М200 толщ.15-20мм/Устройство**	м2 стяжки	6,248	734,80	111,03	4591	693	2307	1276	6337
		НР - 72%; СП - 8%			254,66	29,02	1591	181		469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=2,5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	6,248	52,43	4,11	328	26	287	16	371
		НР - 72%; СП - 8%			2,35	1,12	15	7		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	6,248	2603,60	15,56	16267	97	15165	750	18378
		НР - 72%; СП - 8%			160,93	5,72	1005	36		1361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	м2 кровли	6,248	775,48	7,36	4845	46	4344	340	5600
		НР - 72%; СП - 8%			72,86	2,73	455	17		415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				156992	4944	118112	25340	196917
							33936	1255	--	14584	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				156992				
	Материалы		тенге				111726				
	Всего заработная плата		тенге					35191			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6387				
		Накладные расходы	тенге				25340				
		Сметная прибыль	тенге				14584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				196916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					35191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				196916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					35191			
		РАЗДЕЛ 19. ОКНА									
143	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,7	2679,03	192,44	7233	519	3513	2482	10492
		НР - 72%; СП - 8%			1185,47	91,22	3201	246		777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,7	3842,77	195,89	10375	529	5269	3473	14956
		НР - 72%; СП - 8%			1695,20	91,22	4577	246		1108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	0,54	3563,25	189,97	1924	102	851	735	2871
		НР - 72%; СП - 8%			1798,24	91,22	971	49		213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	223-102-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся:глухие ГОСТ 30674-99**	м2	0,54	16029,00	--	8656	--	8656	--	9348
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
147	223-102-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	5,4	22203,00	--	119896	--	119896	--	129488
		СП - 8%			--	--	--	--		9592	
148	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	3,42	1279,99	5,70	4378	19	3452	660	5441
		НР - 72%; СП - 8%			265,30	2,74	907	9		403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
149	223-501-0105 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,42	1795,00	--	6139	--	6139	--	6630
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
150	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	3,32	1738,75	5,78	5773	19	4059	1224	7556
		НР - 72%; СП - 8%			510,64	1,28	1695	4		560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**тенге**				164374	1188	151835	8574	186782
							11351	554	--	13836	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				164374				
	Материалы		тенге				17143				
	Всего заработная плата		тенге					11905			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				134691				
		Накладные расходы	тенге				8574				
		Сметная прибыль	тенге				13836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				186784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					11905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге				186784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					11905			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 20. ДВЕРИ									
151	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	6,3	2392,45	440,38	15072	2774	4986	5844	22589
		НР - 72%; СП - 8%			1160,65	127,61	7312	804		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	261-104-0215 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК943-92**	м2	6,3	14082,00	--	88717	--	88717	--	95814
		СП - 8%			--	--	--	--		7097	
153	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	2,1	1865,32	86,91	3917	182	1070	1977	6365
		НР - 72%; СП - 8%			1268,87	38,64	2665	81		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
154	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,1	5812,00	--	12205	--	12205	--	13181
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**тенге**				119911	2956	106978	7821	137949
							9977	885	--	10218	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				119911				
	Материалы		тенге				6056				
	Всего заработная плата		тенге					10862			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				100922				
		Накладные расходы	тенге				7821				
		Сметная прибыль	тенге				10218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				137950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					10862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				137950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					10862			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**				2558681	145382	2002923	322163	3111304
							410376	37063	--	230467	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2558681				
	Материалы		тенге				935700				
	Всего заработная плата		тенге					447439			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1064038				
	Местные материалы		тенге				3184				
		Накладные расходы	тенге				322163				
		Сметная прибыль	тенге				230467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3111311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	тенге					447439			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге				3111311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	тенге					447439			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								6037196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				940742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					256478			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					67228			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3667030		
		- Накладные расходы	тенге							725743	
		- Сметная прибыль	тенге							447202	
		Итого по акту без оборудование	Тенге								6 037 196,00
		Оборудование	Тенге								
		Временные здания сооружения 1,6%	Тенге								96 595,14
		Итого	Тенге								6 133 791,14
		Зимние удорожания 2,34%	Тенге								143 530,71
		Итого	Тенге								6 277 321,85
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								369 948,444
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								125 546,44
		Итого									6 402 868,29
		Текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	Тенге								7 111 805,69
		НДС 12%	Тенге								853 416,68
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 965 222,371**

Субподрядчик: ТОО «Best Story Group инжиниринг»

Директор
Ниязбеков Г.

Подрядчик: ТОО «Асанас-Дар»

Директор
Карабаева Р.