Заказчик : Коптилеуов Жоламан Дильмагамбетович

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А:В:К"

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Алатау, дом 1678

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
от 22 сентября 2016г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование		Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Жилой дом по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Алатау, дом 1678	14 900 000,00	13 303 570							1 596 430	14 900 000,00
Итого к оплате:										**14 900 000,00**

Заказчик:
Коптилеуов Жоламан Дильмагамбетович

Подрядчик:
Руководитель:ТОО "Арман А:В:К"

Шамелов М.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Коптилеуов Жоламан Дильмагамбетович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман А:В:К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Жилой дом по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Алатау, дом 1678**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом по адресу г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Алатау, дом 1678**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2016 (месяц, год) на 2-01-01

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	26,19	32,54	30,98	852	811	268	0,01	--
		м3		1,53	9,01	40	236	97	0,03	1
2	E0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	0,81	402,30	--	326	--	368	2,68	2
		м3		402,30	--	326	--	113	--	--
3	C010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	19,968	196,00	--	3914	--	783	0,82	16
		т		39,20	--	783	--	100	--	--
4	E0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	11,4	3,07	2,66	35	30	15	--	--
		м3		0,39	0,93	4	11	97	--	--
5	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	3,12	21,55	4,52	67	14	52	0,11	--
		м3		17,03	--	53	--	97	--	--
6	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	11,4	122,18	--	1393	--	1574	0,89	10
		м3		122,18	--	1393	--	113	--	--
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты								
7	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	3,12	3951,97	66,01	12330	206	723	1,35	4
		м3		195,75	24,93	611	78	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	12,48	6049,00	208,34	75491	2600	6604	2,60	32
		м3		425,25	78,71	5307	982	105	0,38	5
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3567096	5239,08	327,33	1869	117	754	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	674	44	105	0,60	--
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0796536	55620,00	--	4430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,277056	52400,00	--	14518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	62,4	245,44	3,82	15315	238	2856	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2331	90	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123954	3161			54
			Тенге			8923	1194			6
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11757			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			142985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11757			
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
13	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	6,72	10233,46	990,15	68769	6654	14245	10,40	70
		м3		1644,75	374,04	11053	2514	105	1,83	12
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,837585	5239,08	327,33	4388	274	1771	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1583	104	105	0,60	1
15	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,190785	52102,00	--	9940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6468	45800,00	--	29623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112721	6928			80
			Тенге			12636	2617			13
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				17655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			136460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				17655			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перекрытие на отм. 3,000								
17	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	24,2	10617,63	241,10	256947	5835	34903	8,06	195
		м3		1282,50	91,08	31037	2204	105	0,44	11
18	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	4,7795	5239,08	327,33	25040	1564	10106	11,60	55
		1т		1890,00	123,75	9033	591	105	0,60	3
19	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9559	53000,00	--	50663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,8236	50900,00	--	194621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			527271	7399			250
			Тенге			40070	2796			14
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			606616				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				49617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			606616				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				49617			
		РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки								
21	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	120,76	5197,36	335,84	627633	40556	117667	4,54	548
		м3		699,75	126,00	84502	15216	118	0,61	74
22	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	210	757,26	34,37	159024	7218	50023	1,21	254
		м2		189,00	12,87	39690	2703	118	0,06	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			786657	47774			802
			Тенге			124192	17918			87
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1907894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1457
		Сметная заработная плата -	Тенге				249598			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1907894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1457
		Сметная заработная плата -	Тенге				249598			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
23	Е0110-14-1	Установка стропил	3,478	23741,72	334,28	82574	1163	14706	22,10	77
		м3		3397,50	126,00	11817	438	120	0,62	2
24	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,478	573,75	28,11	1995	98	561	0,78	3
		м3		123,75	10,58	430	37	120	0,05	--
25	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	177,45	642,11	4,54	113942	806	5826	0,15	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		25,88	1,71	4592	303	119	0,01	1
26	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,95	10687,00	--	10153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11021-77 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	1,73	8829,00	--	15274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	177,45	20,48	0,91	3635	161	1069	0,03	5
		м2		4,68	0,34	830	60	120	--	--
29	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	1155,99	81,61	1156	82	1193	6,08	6
		шт		963,00	31,50	963	31	120	0,15	--
30	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта стропила,ригель,поз.10,поз.14	0,0941	11716,00	--	1102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта лобовая доска	0,0049	12325,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта обшивка	0,1424	12325,00	--	1755	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С12065-88	Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	0,414	2130,00	--	882	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,47748	3960,00	--	1891	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с одинарными одностворными переплетами для общественных зданий	1	180,00	--	180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,2414	1862,35	14,17	450	3	90	1,88	--
		м3		303,75	5,40	73	1	120	0,03	--
37	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,2	161,83	1,24	518	4	585	0,97	3
		м2		153,23	0,47	490	2	119	--	--
38	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	20,096	72,00	--	1447	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,414	382,25	1,65	158	1	15	0,22	--
		м2		33,30	0,63	14	--	105	--	--
41	Е0110-5-1	Установка элементов лестницы	0,0112	22951,16	316,57	257	4	48	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	39	1	120	0,58	--
42	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0112	1862,35	14,17	21	--	4	1,88	--
		м3		303,75	5,40	3	--	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок =ПО КРОВЛИ (АС-13)	7,3	6,60	0,90	48	7	50	0,03	--
		м		5,42	0,34	40	2	120	--	--
44	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,014	10687,00	--	150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	0,0584	8707,00	--	508	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0724	1862,35	14,17	135	1	27	1,88	--
		м3		303,75	5,40	22	--	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			238291	2328			121
			Тенге			19314	878			4
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				23818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			278213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				23818			
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
47	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,32	472,81	19,00	151	6	86	1,30	--
		м2		217,73	6,18	70	2	120	0,03	--
48	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	17,28	346,04	18,87	5980	326	2962	0,82	14
		м2		136,44	6,39	2358	110	120	0,03	1
49	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	0,32	6022,00	--	1927	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	17,28	5206,00	--	89960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	0,32	418,50	10,41	134	3	70	1,11	--
		м2		177,30	3,94	57	1	120	0,02	--
52	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	20,52	230,65	5,58	4733	115	2368	0,59	12
		м2		94,05	2,12	1930	44	120	0,01	--
53	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	13,3	2860,00	--	38038	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,66	575,05	1,24	2105	5	669	0,97	4
		м2		153,23	0,47	561	2	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			143027	455			30
			Тенге			4975	159			1
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			158133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6057			
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
		НАРУЖНЫЕ								
55	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,1	400,18	102,53	840	215	472	0,90	2
		м2		151,65	35,67	318	75	120	0,14	--
56	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	2,1	5610,00	--	11781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЕ								
58	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	14,7	400,18	102,53	5883	1507	3304	0,90	13
		м2		151,65	35,67	2229	524	120	0,14	2
59	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010,00	--	45473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250,00	--	14280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380,00	--	11040	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	3	583,00	--	1749	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			93006	1723			15
			Тенге			2548	599			2
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			102590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3713			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
63	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	85	614,12	24,55	52200	2087	5126	0,26	22
		м2		39,83	9,20	3386	782	123	0,04	4
64	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	85	188,46	9,95	16019	846	5849	0,36	30
		м2		52,20	3,74	4437	318	123	0,02	2
65	Е0111-11-2 К=56	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	85	1403,98	37,52	119338	3189	5152	0,25	21
		м2		35,28	14,00	2999	1190	123	0,07	6
66	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения**	230	673,81	2,96	154976	681	11466	0,19	44
		м2		39,61	0,92	9110	212	123	--	1
67	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	400	123,31	0,16	49324	64	7995	0,09	36
		м		16,18	0,07	6472	28	123	--	--
68	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	15	614,12	24,55	9212	368	905	0,26	4
		м2		39,83	9,20	597	138	123	0,04	1
69	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	15	188,46	9,95	2827	149	1032	0,36	5
		м2		52,20	3,74	783	56	123	0,02	--
70	Е0111-11-2 К=56	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	15	1403,98	37,52	21060	563	909	0,25	4
		м2		35,28	14,00	529	210	123	0,07	1
71	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	15	902,33	11,72	13535	176	3248	1,06	16
		м2		171,68	4,39	2575	66	123	0,02	--
72	Е0111-39-4	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	20	136,49	0,32	2730	6	1027	0,24	5
		м		41,63	0,11	833	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			441221	8129			187
			Тенге			31721	3002			15
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			512966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				41129			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			512966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							223
		Сметная заработная плата -	Тенге				41129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
73	Е0110-12-3 прим.	Подшивка потолков листами гипсокартонными	200	117,12	4,48	23424	896	26002	0,67	134
		м2		106,65	1,69	21330	338	120	0,01	2
74	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 14 мм	210	356,00	--	74760	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	200	114,26	1,42	22852	284	15093	0,45	90
		м2		71,33	0,54	14266	108	105	--	1
76	Е0115-79-9	Отделка потолков,Алинексом финиш-паста	200	212,63	2,10	42526	420	16321	0,36	71
		м2		76,93	0,79	15386	158	105	--	1
77	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	200	413,80	2,81	82760	562	30557	0,81	163
		м2		144,45	1,06	28890	212	105	0,01	1
		СТЕНЫ								
78	Е0115-60-9	Штукатурка высококачественная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	730	316,74	2,25	231222	1645	114101	1,01	737
		м2		148,50	0,36	108405	263	105	0,04	31
79	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	730	358,58	3,43	261763	2504	57518	0,46	332
		м2		73,73	1,31	53823	956	105	0,01	5
80	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	730	372,09	2,33	271626	1701	86216	0,63	456
		м2		111,60	0,88	81468	642	105	--	3
81	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	20,43	575,70	6,33	11762	129	6760	1,79	37
		м2		312,75	2,39	6389	49	105	0,01	--
82	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	36,38	1011,36	2,10	36793	76	12750	2,00	73
		м2		333,00	0,79	12115	29	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			1059488	8217			2093
			Тенге			342072	2755			43
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2562197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2733
		Сметная заработная плата -	Тенге				474342			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2562197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2733
		Сметная заработная плата -	Тенге				474342			
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ								
83	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	12742,59	1763,76	12743	1764	11346	47,38	47
		1котел		8203,95	660,49	8204	660	128	3,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Прайс-лист	Котел водогрейный напольный Корея	1	210631,53	--	210632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
86	Прайс-лист	Насос шркуляционный WILO-STAr-RS 30/4	2	20947,45	--	41895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0118-10-1прим.	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,025 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
88	Прайс-лист	Расширительный бак вместимостью 25л N25 "REflEX"	1	8728,10	--	8728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
90	Прайс-лист	Фильтр жидкостный д 32мм ФММД-32	1	12568,47	--	12568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	264,48	3,96	4761	71	1237	0,30	5
		м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	--
92	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	55	422,48	3,96	23236	218	3780	0,30	16
		м		52,20	1,49	2871	82	128	0,01	--
93	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	73	10,99	--	802	--	999	0,05	4
		м		10,69	--	780	--	128	--	--
94	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	18	1744,78	19,17	31406	345	2478	0,61	11
		1кВт		100,35	7,19	1806	129	128	0,04	1
95	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	13	62,81	--	816	--	386	0,12	2
		комплект		23,18	--	301	--	128	--	--
96	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	13	377,00	--	4901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
98	С130904-66 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 градС, Р 4 МПа, Dy 15 мм	1	2430,00	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 градС, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3074,00	--	12296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
101	СПрайс-лист	Краны шаровые стальные фланцевые Naval,Dy 32 мм	5	7593,37	--	37967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С130903-27 прим.	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм 16кч9п	2	634,00	--	1268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С130809-51 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 32 мм	14	404,00	--	5656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	32	148,40	0,07	4749	2	3629	0,65	21
		м2		108,00	0,02	3456	1	105	--	--
105	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	0,7	16,64	0,02	12	--	3	0,02	--
		м2		4,39	--	3	--	90	--	--
106	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	5	72,96	16,85	365	84	215	0,21	1
		м		38,59	4,33	193	22	100	0,03	--
107	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	5	92,00	--	460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 мм	0,75	706,00	--	530	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
109	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**430807**	**3247**			**153**
			Тенге			**26441**	**1215**			**6**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**192461**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**152**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28587**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**476843**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**176**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32838**			
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
110	Е0120-12-5прим.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм=РВП3(7шт)120х200	7	599,85	16,96	4199	119	1736	1,12	8
		шт		186,64	7,09	1306	50	128	0,03	--
111	Е0120-12-7прим.	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм=РВП2(2шт)	2	693,85	16,96	1388	34	496	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
112	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	0,07	1040,00	--	73	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	11	863,19	5,65	9495	62	931	0,38	4
		шт		63,79	2,36	702	26	128	0,01	--
114	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм газоход	8	229,57	27,87	1837	223	1952	1,04	8
		м		180,23	10,44	1442	84	128	0,05	--
115	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	8	950,00	--	7600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	4	16,64	0,02	67	--	16	0,02	--
		м2		4,39	--	18	--	90	--	--
117	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	0,6	480,27	33,19	288	20	125	0,87	1
		м2		151,20	11,81	91	7	128	0,06	--
118	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0033	72495,00	--	239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			25185	458			23
			Тенге			3932	180			1
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4880			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			32268				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4900			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				37738			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								4979200
		Временные здания и сооружения 1,2%	55360							56460
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	15390							64280
		в том числе в текущих ценах на 2015 год - 100 %, К=2,5574194 (1982:775)								1304271
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %								13303570
		НДС								1596430
		Итого с НДС								14900000

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТОО "Арман А:В:К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шамелов М.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Коптилеуов Жоламан Дильмагамбетович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)