Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

«06» сентября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЙНА-CITY» ГСЛ №000418 – II категории от 11.07.2007 г.,г. Тараз ул. Казыбек Би, д.117, офис 10
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Орынбекұлы Жақсылық
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области.Электроснабжение.»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района», руководитель Садыров Ербол Кыдыралиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «MBN Building» ГСЛ № 21025158 – II категории от 27.08.2021 г. в лице директора Шуратбаева Бекмолда Токмолдаулы;

ТОО «Каз Коммерц Строй» ГСЛ № 22015234 – II категории от 17.08.2022 г. в лице директора Сыздыкова Бердибека Сырмановича;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Кантри-М"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района» №07н/к от 11.01.2021 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-10/0,4 кВ: с силовыми трансформаторами мощностью 160 кВА	подстанция	6		6	
КТПН-10/0,4 кВ: с силовыми трансформаторами мощностью 100 кВА.	подстанция	3		3	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Полезная площадь	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности – II (нормальный) технически не сложный.

Электроснабжение. Точка подключения : сущ. опора ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 кВ "НовоИвановка" Предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ от сущ. опора ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 110/35/10 кВ "НовоИвановка" до РУ-10 кВ проектируемых КТПН-10/0,4 кВ (9 комплектов) на одноцепных и на совместных ж/б опорах ВЛ-

10/0,4кВ с подвеской провода СИП3 сечением 70 мм². Ответвление от существующей опоры ВЛ-10 кВ до первой проектируемой опоры выполнено проводом СИП3 -3х70 мм² с установкой разъединительного пункта типа РЛНД. Предусмотрена установка разъединительных пунктов типа РЛНД перед КТПН. Ввод в КТПН10/,04 кВ выполнен-воздушный; выход-воздушный. Для строительства ВЛИ-0,4 кВ (СИП) проектом использованы защищенные провода без отдельного несущего проводника AsXS расчетных сечений подвешенных на одноцепных и двухцепных ж/б опорах.

Освещение. Предусмотрена сеть наружного освещения улиц светильниками со светодиодными лампами типа ET-SL-120 IP67 мощностью 125 Вт, установленными на железобетонных опорах со стойками СВ95-2а, СВ105-5, с подвеской провода самонесущего изолированного марки СИП 4 расчетного сечения. Для питания и управления наружным освещением используются блоки уличного освещения с фотореле установленные в РУ0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ. Средняя горизонтальная освещенность покрытие дороги принято 4 лк согласно таблице 13 СП РК 2.04-104-2012

Заземление. Заземляющие устройства для повторного заземления нулевой провод и грозозащита выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ. Удельные расчетные нагрузки жилых домов определены по таблице 6 СП РК4.04-106-2013. Электроснабжение коммунально-бытовых объектов жилого массива рассматривается отдельными техническими условиями на конкретный объект и данным рабочим проектом не предусматривается. В качестве меры электробезопасности предусмотрено заземление всех опор ВЛ-10 кВ и всех КТПН10/0,4 кВ согласно ПУЭ РК. Для опор ВЛ-0,4 кВ предусмотрено повторное заземление провода PEN на опорах, которое также используется как грозозащитное. Расстояние между заземленными опорами ВЛ-0,4 кВ не превышает 200м, в конце линии не превышает 100м. Согласно техническим условиям проектом предусмотрено: - в ОРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "НовоИвановка" в ячейки ввода Т-2 заменен МВ-35 кВ на вакуумный выключатель 35 кВ с токовыми расцепителями адаптированный с существующим оборудованием ПС "НовоИвановка"

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 20 октября 2021 г.;
месяц, год

окончание работ 6 сентября 2022 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 месяцев;
фактически, месяц: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

2. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

3. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

4. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

5. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области.Электроснабжение.»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АЙНА-CITY»
директор Орынбекұлы Жақсылық
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата

М.П.