Ф-2

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "09" сентября 2018 года №656

Подрядчик : **ТОО "Таразстрой-2004"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "MBN Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений а.Байзак Байзакского района Жамбылской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Поселковые сети. Сантехнические работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от **4.05.2021г.**

Акт выполненных работ

за **май 2021** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Водопровод В1									
1	1	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	32,005	52594,71	0	1683294	0	1457175	51,5	1648
						45989,5	0	1471894	0	99	0	0
2	2	С123-020304-2410	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5349		21396				
3	3	С123-020304-1410	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	47	6155		289285				
4	4	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	148	2344,27	159,25	346953	23569	247282	1,82	269
						1625,26	62,44	240538	9241	99	0,05	7
5	5	С123-030103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	140	62922		8809080				
6	6	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	71	1030,75	24,43	73183	1735	59202	0,88	62
						831,6	10,66	59044	757	99	0,01	1
7	7	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	71	22777		1617167				
8	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	59	1830	88,83	107970	5241	83912	1,47	87
						1440,6	10,66	84995	629	98	0,01	1
9	9	С123-040501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	59	1244		73396				
10	10	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные. Устройство	м3	2,2	22329,33	1097,26	49125	2414	9187	4,9	11
						4375,7	213,38	9627	469	91	0,2	0
11	11	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	142	462,02	33,12	65608	4703	57312	0,32	45
						407,68	0	57891	0	99	0	0
12	12	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		142	1212		172104				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
13	13	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	3	2401,29	1589,85	7204	4770	3608	0,83	2
						811,44	403,47	2434	1210	99	0,45	1
14	14	С123-020303-0306	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	725		2175				
			Итого по разделу: 1. Водопровод В1					13317940		1917678		
			Раздел: 2. Колодцы									
15	15	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	45	19408		873360				
16	16	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,9135	550829		503182				
17	17	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,2474	678838,35	6426,29	846783	8016	73833	42,7	53
						49062,3	1097,98	61200	1370	118	1,03	1
18	18	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,03	1608,38	1432,61	17740	15802	5463	0,22	2
						173,66	284,93	1916	3143	108	0,2	2
19	19	С121-010208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	13,8978	4562		63402				
20	20	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	110,25	1391,04	2,62	153363	288	17503	0,14	16
						146,16	0,84	16114	92	108	0	0
21	21	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	229,181	19078,02	8051,18	4372331	1845182	2547125	8,86	2031
						8222,08	3004,19	1884349	688504	99	2,22	508
22	22	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	183,199	20377		3733066				
23	23	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	183,199	18868		3456618				
24	24	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	10,305	678838,35	6426,29	6995429	66223	609944	42,7	440
						49062,3	1097,98	505587	11315	118	1,03	11
			Итого по разделу: 2. Колодцы					21015274		3253868		
			Раздел: 3. Разборка и устройство дорог									
25	25	Е11-221301-0304 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,52	50425,94	3169,12	328777	20663	73527	9,07	59
						10049,56	1341,54	65523	8747	99	1,09	7
26	26	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1808		3616				
			Итого по разделу: 3. Разборка и устройство дорог					332393		73527		
			Раздел: 4. Подводка водопровода к потребителям									
27	27	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9818,71125	175,85	167,48	1726605	1644457	322933	0,01	110
						8,37	37,31	82147	366370	72	0,02	241
28	28	Е11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	10157,2875	17,88	17,88	181642	181642	48228	0	0
						0	6,59	0	66983	72	0	44

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10157,2875	154,75	74,13	1571840	752909	833253	0,13	1310
30	30	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	238,995	80,63 3323,03 835,38	33,31 147,95 37,31	818931 794186 199652	338365 35358 8917	72 206483 99	0,03 1,02 0,04	317 244 8
31	31	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,6555	240624,62 175595	64378,14 16876,28	638979 466293	170956 44815	505996 99	173 18,65	459 50
32	32	С123-010501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1105,445	198		218878				
33	33	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	816,08	296		241560				
34	34	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,6555	47647,83 45989,5	0 0	126529 122125	0 0	120904 99	51,5 0	137 0
35	35	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	70	1182,11 951,36	210,04 57,25	82748 66595	14703 4008	69191 98	0,94 0,05	66 4
36	36	С123-041013-0206	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	70	8202		574140				
			Итого по разделу: 4. Подводка водопровода к потребителям					6157107		2106988		
			Раздел: 5. Водомерный узел									
37	37	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2340	1830 1440,6	88,83 10,66	4282193 3371004	207862 24944	3328029 98	1,47 0,01	3440 23
38	38	С123-040702-0502	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1170	1147		1341990				
39	39	С123-040905-3101	Краны шаровые "американка" латунные типа Danfoss, бабочка, с накидной гайкой и ниппелем, Т от -30°С до +150°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1170	3086		3610620				
			Итого по разделу: 5. Водомерный узел					9234803		3328029		
			ИТОГО:					50057517		10680090		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего					0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика					0				
			Накладные расходы:					10 680 090				
			Итого с накладными расходами:					60 737 607				
			Сметная прибыль:					4 859 009				
			Итого со сметной прибылью:					65 596 616				
			Итого с временными, 2,9%					67 498 917				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %					68 308 904				
			Итого с налогами, сборами и обязательными платежами									
			Всего:					68 308 904				
			в том числе на 2019 год - 80%					54 647 124				
			в том числе на 2020 год - 20%					13 661 781				
			в текущих ценах на 2019 год К=1,0498961					57 373 802				
			в текущих ценах на 2020 год К=1,0864865					14 843 340				
			Итого в текущих ценах					72 217 142				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%					8 666 057				
			Итого с НДС					80 883 199				
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9					72 794 880				
			Итого к оплате:					72 794 880				

Подрядчик:
ТОО "Тараз-строй-2004"
Директор
_____**Баккараев К.К.**

Субподрядчик:
ТОО "MBN Building"
Директор
_____**Шуратбаев Б.Т.**