Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : ТОО "Таразстрой-2004"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "MBN Building"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сервисных линий водопроводных сетей по ул.Каллаур акима от ул.Ташкентской до ул.Шостаковича в г.Тараз

(наименование, адрес)

Объект : Сервисная линия по ул.Каллаур акима от ул.Ташкентской до ул.Шостаковича

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от **30.05.2022г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах 4-квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2312,13		257,29	244,03	594888,00	564229,00		119811,00	771875,00	
				м3 грунта		13,26	58,71	30659,00	135745,00		57176,00		
2	2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	679,47		160,69	152,42	109184,00	103565,00		21985,00	141663,00	
				м3 грунта		8,27	36,67	5619,00	24916,00		10494,00		
3	3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	820,05		176,76	167,66	144950,00	137490,00		29189,00	188070,00	
				м3 грунта		9,10	40,34	7460,00	33081,00		13931,00		
4	4	1101-0102-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	64,96		198,03	188,21	12864,00	12226,00	8,00	2613,00	16715,00	
				м3 грунта		9,70	46,17	630,00	2999,00		1238,00		
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,003248	2395				7,78			
5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	404,17		223,18	211,70	90204,00	85562,00		18163,00	117036,00	
				м3 грунта		11,48	50,93	4641,00	20584,00		8669,00		
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	121,08		2227,21	0,00	269671,00	0,00		194163,00	500941,00	
				м3 грунта		2227,21	0,00	269671,00	0,00		37107,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1221761,00	903072,00	8,00	385924,00	1736300,00	
								318680,00	217325,00	0,00	128615,00		
			Раздел 2: Трубопроводы НВ.С листы 1,2,3,4										
7	7	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1,329		287295,69	73632,53	381816,00	97858,00	241,00	307860,00	744850,00	
				км трубопровода		213482,00	20505,73	283718,00	27252,00		55174,00		
	7.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	6,645	29				192,7			
8	8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,004		304432,19	83264,47	1218,00	333,00	1,00	966,00	2359,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		220886,00	23140,95	884,00	93,00		175,00		
	8.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,032	29				0,93			
9	9	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	4,04	558,00		2254,00		2254,00		2434,00	
10	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,114	347138,79	105411,35	39574,00	12016,00	266,00	30366,00	75535,00	
	10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,052	239396,00	29662,04	27291,00	3381,00		5595,00		
	10.2	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	115,14	124				254,45			
11	11	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	115,14	0				0			
12	12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,333	2023,00		232928,00		232928,00		251562,00	
	12.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,7294	57553,78	0,00	76719,00	0,00	2234,00	18634,00	162496,00	
13	13	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,114	55877,50	0,00	74485,00	0,00		73740,00		
	13.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5,358	124				1950,45	12037,00		
14	14	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,162	62554,22	0,00	7131,00	0,00	761,00	6306,00	14512,00	
	14.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02916	55877,50	0,00	6370,00	0,00		1075,00		
	14.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00324	124				664,39			
	14.3	2301-1399-9901	Трубы стальные	м	162,648	437739,30	69127,28	70914,00	11198,00	1433,00	61613,00	143129,00	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы НВ.С листы 1,2,3,4			359766,00	24402,92	58282,00	3953,00		10602,00		
						25036				730,05			
						211177				684,21			
						0				0			
								812554,00	**121405,00**	**240118,00**	**480851,00**	**1396877,00**	
								451030,00	**34679,00**	**0,00**	**103472,00**		
			Раздел 3: Колодцы Д2000-22 шт, Д1500-12 шт НВ.С лист 2,3,5 НВ листы 14,15,16										
15	15	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	65,54	41947,00	9251,03	2749206,00	606312,00	1018712,00	1351052,00	4428279,00	
	15.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,82688	17152,60	3669,78	1124181,00	240517,00		328021,00		
	15.2	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	6,61954	13636				243087,34			
	15.3	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1382,894	14396				95294,9			
	15.4	2113-0804-0401	Каболка	т	0,26216	136				188073,58			
						1358550				356157,47			
16	16	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	22	30762,00		676764,00		1353528,00		730905,00	
17	17	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	22	39299,00		864578,00		1729156,00	54141,00	933744,00	
18	18	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	44	22643,00		996292,00		1992584,00	69166,00	1075995,00	
19	19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	12	22474,00		269688,00		539376,00	79703,00	291263,00	
20	20	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	12	21807,00		261684,00		523368,00	21575,00	282619,00	
21	21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	24	15405,00		369720,00		739440,00	20935,00	399298,00	
22	22	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	35	3412,00		119420,00		238840,00	29578,00	128974,00	
			Итого по разделу 3: Колодцы Д2000-22 шт, Д1500-12 шт НВ.С лист 2,3,5 НВ листы 14,15,16					**6307352,00**	**606312,00**	**8135004,00**	**1351052,00**	**8271077,00**	
								1124181,00	**240517,00**	**0,00**	**612673,00**		
			Раздел 4: Запорная арматура НВ.С лист 1										
23	23	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	957,00		1914,00		1914,00	9554,00	2067,00	
											153,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1916,00		9580,00		9580,00		10346,00	
											766,00		
25	25	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	2778,00		19446,00		19446,00		21002,00	
											1556,00		
26	26	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	6267,67	2008,25	18803,00	6025,00	1716,00	12750,00	34077,00	
						3687,52	605,56	11063,00	1817,00		2524,00		
	26.1	2113-0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	193080				1448,1			
		5101-9999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	3								
27	27	2304-0102-1408 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	212878,00		638634,00		638634,00		689725,00	
											51091,00		
28	28	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	6	2531,81	194,26	15191,00	1166,00	735,00	13234,00	30699,00	
						2215,07	12,96	13290,00	78,00		2274,00		
	28.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00348	211177				734,9			
	28.2	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт.	6	0				0			
29	29	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	6225,00		37350,00		37350,00		40338,00	
											2988,00		
30	30	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10372,33	4983,09	10372,00	4983,00	707,00	6124,00	17816,00	
						4682,18	1503,72	4682,00	1504,00		1320,00		
	30.1	2113-0201-0511	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	193080				617,86			
		5101-9999-9910	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1								
31	31	2304-0102-1409 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	382291,00		382291,00		382291,00		412874,00	
			Итого по разделу 4: Запорная арматура НВ.С лист 1					1133581,00	12174,00	1092373,00	30583,00		
								29035,00	3399,00	0,00	32108,00	1258944,00	
											93255,00		
			Раздел 5: Водомерный узел НВ.С листы 2										
32	32	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	57	559,65	26,94	31900,00	1536,00	1035,00	29467,00	66276,00	
						514,55	12,96	29329,00	739,00		4909,00		
	32.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,57	580				330,6			
	32.2	2303-0301-9900	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	57	0				0			
	32.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,14	458				522,12			
33	33	2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	57	6597,00		376029,00		376029,00		406111,00	
											30082,00		
34	34	2304-0501-0122 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	57	1691,00		96387,00		96387,00		104098,00	
											7711,00		
35	35	СТ130904-6	Краны пробно-спускные цапковые латунные 10Б86к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа/6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	57	1186,64	0,00	67638,00	0,00	67638,00		73049,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00		5411,00		
			Итого по разделу 5: Водомерный узел НВ.С листы 2					571954,00	1536,00	541089,00	29467,00	649534,00	
								29329,00	739,00	0,00	48113,00		
			ИТОГО по акту					10047202,00	1644499,00	10008592,00	2279402,00	13312732,00	
								1952255,00	496659,00	0,00	986128,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			138452,00					
			Итого с временными									13451184,00	
			Зимние удорожания	%	1,17			157379,00					
			Итого с зимними удорожаниями									13608563,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			272171,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13880735,00	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1,050036									14575271,46	
			НДС	%	12,00			1749032,57					
			Итого с НДС									16324304,03	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									15508088,83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подрядчик:
ТОО "Тараз строй-2004"
Директор
Баккараев К.К.

Субподрядчик:
ТОО "MBN Building"
Директор
Шуратбаев Б.Т.