Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"04" 04 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004», Жамбылская область, город Тараз ул.Ерденбека Ниеткалиева 100А.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Баккараев Куат Кенисбекович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство сервисных линий водопроводных сетей в массиве Сатпаева г. Тараз». Жамбылская область, город Тараз, массив Сатпаева.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза», руководитель – Калдыбаев Нурбол Бекежанович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия» ГСЛ-№18016730 от 06.09.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жорабекова Биржан Орынбековича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Бирлик сервис компани», ГСЛ-№000255 от 25.07.2006г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) **Товарищество с ограниченной ответственностью «MBN Building», ГСЛ-№21025158 от 27.08.2021г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Шуратбаев Бекмолда.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мекен-жай Тараз». №196 от 20.12.2020г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мекен-жай Тараз». №196 от 20.12.2020г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараза». №196 от 20.12.2020г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопровод					
Расход воды	м3/сут	-		-	
Протяженность водопровода	м	1475,5		1475,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
	-	общая	жилая	-	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Инженерно-геологические условия: По классификации грунтов в разрезе выделено три

инженерно-геологических элемента :1-ый насыпной грунт , 2-ой -суглинок, непросадочный, 3-ий -гравийно-галечниковый грунт.

Максимально возможный уровень грунтовых вод по архивным данным, глубже 1,6 м от поверхности земли.

Расчетная глубина проникания в грунт нулевой температуры : для суглинка 106 см, для

гравийно-галечниковых грунтов - 137 см.

Сейсмичность площадки - 8 баллов.

Согласно заданию на проектирование и выданным техническим условиям, проектом предусмотрена прокладка водопроводной сети массива "Сатпаева" города Тараз с подводкой воды к потребителям.

Водопроводная сеть массива "Сатпаева" принята из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø 40х2,4, Ø75х4,5, Ø110х6,6, Ø160х9,5, Ø315х18,7, по ГОСТ 18599-2001 и из труб электросварных прямошовных по ГОСТ 10705-80 Ø 57х3; Ø76х3,0, Ø89х3,5, Ø108х4,0, Ø219х6,0.

На трассе водопроводной сети предусмотрено устройство сборных железобетонных водопроводных колодцев Ø1500мм, Ø2000 мм по ГОСТ 8020-90 с установкой запорной арматуры. При переврезке предусмотрены демонтаж колодцев на участках 1с-2с, 5-6 и предусмотпрены квадратные колодцы размерами 2000х2500, 2500х2500. На пониженных участках сети предусмотрены - выпуски .

Откачка воды производится автонасосом.

Участки : 18-№12,18-кол,3с-14,Всущ.3-магазин,22-4,Всущ.5-16а,26-ресторан Версаль показаны только на схеме, без профилей. Участки Ø108х4: 3с-14, 5-7,7-16,Всущ.3-Уг.1,Уг.-17,4-18,9-19,28кол,23-1,Всущ.3-6, Всущ.24, Кафе Олимпик-25, 3кн-Всущ.5,18/2-26,Всущ.5'-Всущ5, общежитие-Всущ.6' показаны только на схеме,без профилей. Участок Ø219х7,5 Всущ.1-Всущ.2. Трубы заложены на глубине 2,03м.

В местах пересечения стенок колодцев трубами предусмотреть стальные гильзы.

Для колодцев предусмотрены закладные элементы, предотвращающие смещение колец в периоды сейсмической активности.

Боковую поверхность колодцев следует обмазать в два слоя лаком ХП 734 толщиной 2,5мм. Предусмотреть снизу под плитой днища щебеночную подготовку толщиной 100мм, пропитанную битумом до полного насыщения.

Минимальная глубина заложения труб на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания. Проектная глубина заложения сервисных линий 1,90м. Расстояние от низа трубы до плиты днища должно быть не менее 0,25м.

При пересечении с автодорогами предусмотрены трубы электросварные прямошовные по ГОСТ10705-80. Переходы через автомобильную дорогу предусмотрено открытым способом.

Трубы подвергнуть испытанию на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды (предварительное и окончательное). Величина испытательного давления - 0,6 МПа.

Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры, должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,25.

После завершения испытания трубопровода, следует провести мероприятия по промывке и дезинфекции системы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **04.12.2021г.;**
месяц, год
окончание работ **___.__.2022г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**3**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**3**;
фактически, месяц:___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Акимов Ш. ГКП. Жамбыл Су

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей

санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутсвует**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сервисных линий водопроводных сетей в массиве Сатпаева г. Тараз».» готовым к приемке в эксплуатацию**,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗСТРОЙ-2004»
Баккараев Куат Кенисбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 5 (пять)
страниц