Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Таразстрой-2004"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "MBN Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сервисных линий водопроводных сетей в массиве Сатпаева г.Тараз»;**

(наименование, адрес)

Объект : **Сервисная линия**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18** от **1.04.2024г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021** (месяц, год) на **02-01 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1301,4	112,89	107,59	146915,00	140018,00		27005,00	187834,00	
						5,30	23,52	6897,00	30609,00		13914,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	39,04	1936,70	0,00	75609,00	0,00		54438,00	140451,00	
						1936,70	0,00	75609,00	0,00		10404,00		
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,2	272,00	262,02	8758,00	8437,00	3,00	1844,00	11450,00	
						9,88	69,64	318,00	2242,00		848,00		
	3.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,001288	2395				3,08			
4	4	4102-0102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	87,87	29,00		2548,00				2752,00	
											204,00		
5	5	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	19,53	2441,84	0,00	47689,00	0,00		34336,00	88587,00	
						2441,84	0,00	47689,00	0,00		6562,00		
6	6	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	19,53	2441,84	0,00	47689,00	0,00		34336,00	88587,00	
						2441,84	0,00	47689,00	0,00		6562,00		
7	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,11	3636,72	157,82	69498,00	3016,00	47087,00	20059,00	96722,00	
						1014,90	45,36	19395,00	867,00		7165,00		
	7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,021	2240				47087,04			
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	135,93	766,41	0,00	104178,00	0,00		75008,00	193521,00	
						766,41	0,00	104178,00	0,00		14335,00		
9	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	122,4	766,41	0,00	93809,00	0,00		67542,00	174259,00	
						766,41	0,00	93809,00	0,00		12908,00		
10	10	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1699,71	29,72	29,72	50515,00	50515,00		13095,00	68699,00	
						0,00	10,70	0,00	18187,00		5089,00		
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1699,71	156,87	74,79	266634,00	127121,00		142082,00	441413,00	
						82,08	34,02	139512,00	57824,00		32697,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					913842,00	329107,00	47090,00	469745,00	1494275,00	
								535096,00	109729,00	0,00	110688,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Трубопроводы (НВ.С лист 1,2)										
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,15825	287295,69	73632,53	45465,00	11652,00	29,00	36658,00	88693,00	
	12.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,79125	213482,00	20505,73	33784,00	3245,00		6570,00		
13	13	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	10,197	29				22,95			
						13234,00		134947,00		134947,00		145743,00	
14	14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,3165						10796,00		
						57553,78	0,00	18216,00	0,00	531,00	17508,00	38582,00	
	14.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,7347	55877,50	0,00	17685,00	0,00		2858,00		
15	15	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,148	124				463,1			
						62554,22	0,00	9258,00	0,00	988,00	8187,00	18841,00	
	15.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,956	55877,50	0,00	8270,00	0,00		1396,00		
16	16	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,094	124				862,54			
						82395,26	0,00	7745,00	0,00	1442,00	6240,00	15104,00	
	16.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,152	67053,00	0,00	6303,00	0,00		1119,00		
17	17	1122-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0785	124				1258,85			
						138745,19	0,00	10891,00	0,00	4751,00	6080,00	18329,00	
	17.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	33,441	78228,50	0,00	6141,00	0,00		1358,00		
18	18	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,1135	124				4146,68			
						437739,30	69127,28	49683,00	7846,00	1004,00	43167,00	100278,00	
	18.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02043	359766,00	24402,92	40833,00	2770,00		7428,00		
	18.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00227	25036				511,49			
19	19	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0375	211177				479,37			
						457284,49	84970,50	17148,00	3187,00	417,00	14555,00	34239,00	
	19.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00675	361188,00	30869,59	13545,00	1158,00		2536,00		
	19.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001125	25036				168,99			
20	20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,49	211177				237,57			
						507339,20	109990,34	248596,00	53895,00	6570,00	205791,00	490738,00	
	20.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0882	383940,00	40284,01	188131,00	19739,00		36351,00		
	20.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0196	25036				2208,18			
21	21	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0595	211177				4139,07			
						799351,82	236546,46	47561,00	14074,00	3028,00	34817,00	88968,00	
	21.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с необмедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	2,38	511920,00	79146,67	30459,00	4709,00		6590,00		
	21.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00476	613				1458,94			
	21.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,142	211177				1005,2			
22	22	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,138	124				265,61			
						1119435,77	519832,36	154482,00	71737,00	8961,00	95504,00	269985,00	
	22.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с необмедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	6,9	534672,00	164376,56	73785,00	22684,00		19999,00		
	22.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01794	613				4229,7			
	22.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	8,6664	211177				3788,52			
23	23	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,1135	29				251,33			
						942114,58	36810,12	106930,00	4178,00	73836,00	28641,00	146417,00	
	23.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	196,355	254765,00	129,60	28916,00	15,00		10846,00		
	23.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	4,8805	263				51641,37			
24	24	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0375	3736				18233,55			
						1157457,92	36945,39	43405,00	1385,00	32418,00	9511,00	57149,00	
	24.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	86,625	256020,00	168,48	9601,00	6,00		4233,00		
	24.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	2,175	263				22782,38			
						3736				8125,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,49	1526195,60	38841,04	747836,00	19032,00	602739,00	124917,00	942573,00	
						257275,00	233,28	126065,00	114,00		69820,00		
	25.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1626,8	263				427848,4			
	25.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	40,18	3736				150112,48			
26	26	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0595	2316484,48	210530,58	137831,00	12526,00	106188,00	21104,00	171650,00	
						321280,00	36993,60	19116,00	2201,00		12715,00		
	26.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	287,385	263				75582,26			
	26.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	7,14	3736				26675,04			
27	27	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,138	3044226,74	237688,30	420103,00	32801,00	339155,00	53191,00	511158,00	
						348890,00	40443,84	48147,00	5581,00		37864,00		
	27.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	914,94	263				240629,22			
	27.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	23,184	3736				86615,42			
28	28	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,1135	57553,78	0,00	6532,00	0,00	190,00	6279,00	13836,00	
						55877,50	0,00	6342,00	0,00		1025,00		
	28.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,3393	124				166,07			
29	29	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0455	59643,84	0,00	2714,00	0,00	171,00	2517,00	5649,00	
						55877,50	0,00	2542,00	0,00		418,00		
	29.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,20575	124				149,51			
30	30	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,482	62554,22	0,00	30151,00	0,00	3218,00	26664,00	61360,00	
						55877,50	0,00	26933,00	0,00		4545,00		
	30.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	22,654	124				2809,1			
31	31	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0595	82395,26	0,00	4903,00	0,00	913,00	3950,00	9561,00	
						67053,00	0,00	3990,00	0,00		708,00		
	31.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,426	124				796,82			
32	32	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,07	899,00		63,00		63,00		68,00	
											5,00		
33	33	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	14	548,84	32,04	7684,00	449,00	296,00	6870,00	15718,00	
						495,68	0,00	6940,00	0,00		1164,00		
	33.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211177				295,65			
34	34	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	14	1672,00		23408,00		23408,00		25281,00	
											1873,00		
35	35	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	4	807,06	48,06	3228,00	192,00	186,00	2822,00	6534,00	
						712,54	0,00	2850,00	0,00		484,00		
	35.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00088	211177				185,84			
36	36	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	2474,00		9896,00		9896,00		10688,00	
											792,00		
			Итого по разделу 2: Трубопроводы (НВ.С лист 1,2)					2288676,00	232954,00	1355345,00	754973,00	3287142,00	
								700378,00	62222,00	0,00	243493,00		
			Раздел 3: Перевязка (НВ.С лист 3, 4)										
37	37	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,06	437739,30	69127,28	26264,00	4147,00	531,00	22820,00	53011,00	
						359766,00	24402,92	21586,00	1464,00		3927,00		
	37.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0108	25036				270,39			
	37.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	211177				253,41			
38	38	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,01	457284,49	84970,50	4573,00	850,00	111,00	3881,00	9130,00	
						361188,00	30869,59	3612,00	309,00		676,00		
	38.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0018	25036				45,06			
	38.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	211177				63,35			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,21	507339,20	109990,34	106541,00	23098,00	2816,00	88196,00	210316,00	
						383940,00	40284,01	80627,00	8460,00		15579,00		
	39.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0378	25036				946,36			
	39.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0084	211177				1773,89			
40	40	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	383,00		3845,00		3845,00		4153,00	
											308,00		
41	41	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,2	1055,00		52961,00		52961,00		57198,00	
											4237,00		
42	42	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	1424,00		14297,00		14297,00		15441,00	
											1144,00		
43	43	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,04	1921,00		19287,00		19287,00		20830,00	
											1543,00		
44	44	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200,8	2623,00		526698,00		526698,00		568834,00	
											42136,00		
			Итого по разделу 3: Перевязка (НВ.С лист 3, 4)					754466,00	28095,00	620546,00	114897,00	938913,00	
								105825,00	10233,00	0,00	69550,00		
			Раздел 4: Колодцы Д2000-2 шт, Д1500-35 шт (НВ.С лист 1,2)										
45	45	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	56,44	21402,66	9142,72	1207966,00	516015,00	127885,00	762535,00	2128141,00	
	45.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	7,50652	9994,08	3652,93	564066,00	206171,00		157640,00		
						13636				102358,91			
46	46	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	39299,00		78598,00		157196,00		84886,00	
											6288,00		
47	47	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14741,00		88446,00		176892,00		95522,00	
											7076,00		
48	48	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	35	22474,00		786590,00		1573180,00		849517,00	
											62927,00		
49	49	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	105	9825,00		1031625,00		2063250,00		1114155,00	
											82530,00		
50	50	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	27	3412,00		92124,00		184248,00		99494,00	
											7370,00		
51	51	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	55	2004,00		110220,00		220440,00		119038,00	
											8818,00		
52	52	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	28	20883,00		584724,00		584724,00		631502,00	
											46778,00		
53	53	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	74	595,00		44030,00		44030,00		47552,00	
											3522,00		
54	54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,95	15881,85	1091,24	30970,00	2128,00	26451,00	2592,00	36247,00	
						1225,80	234,96	2390,00	458,00		2685,00		
	54.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,989	11600				23072,4			
			Итого по разделу 4: Колодцы Д2000-2 шт, Д1500-35 шт (НВ.С лист 1,2)					4055293,00	518143,00	5158296,00	765127,00	5206054,00	
								566456,00	206629,00	0,00	385634,00		
			ИТОГО по акту					8012277,00	1108299,00	7181277,00	2104742,00	10926384,00	
								1907755,00	388813,00	0,00	809365,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			113634,00					
			Итого с временными									11040018,00	
			Зимние удорожания	%	1,17			129168,00					
			Итого с зимними удорожаниями									11169187,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			223384,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11392570,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1,050036									11962608,63	
			НДС	%	12,00			1435513,04					
			Итого с НДС									13398121,67	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,947358483									12692824,22	

Подрядчик:
ТОО "Тараз-строй-2004"
Директор
Баккараев К.К.

Субподрядчик:
ТОО "MBN Building"
Директор
Шуратбаев Б.Т.