Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "Интеллект Азия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "MBN Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области Водоснабжение.**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **1.06.2022г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	48477,69	202,89 10,44	192,45 46,30	9835639,00 506107,00	9329531,00 2244517,00		1980449,00 945287,00	12761375,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1499,31	1936,70 1936,70	0,00 0,00	2903720,00 2903720,00	0,00 0,00		2090678,00 399552,00	5393950,00	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	999,54	1613,92 1613,92	0,00 0,00	1613178,00 1613178,00	0,00 0,00		1161488,00 221973,00	2996639,00	
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	613,530093	3636,72 1014,90	157,82 45,36	2231237,00 622672,00	96828,00 27830,00	1511738,00	643996,00 230019,00	3105252,00	
	4.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	674,883102	2240				1511738,15			
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39210,85753	156,87 82,08	74,79 34,02	6151007,00 3218427,00	2932580,00 1333953,00		3277714,00 754298,00	10183019,00	
6	6	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1050,483654	272,00 9,88	262,92 69,64	285732,00 10379,00	275248,00 73156,00	105,00	60145,00 27670,00	373547,00	
	6.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,042019	2395				100,64			
7	7	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т-км	12033,3375	45,00		541500,00			43320,00	584820,00	
8	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1050,483654	16,90 2,47	14,38 5,57	17753,00 2595,00	15106,00 5851,00	53,00	6081,00 1907,00	25741,00	
	8.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,02101	2395				50,32			
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,705	347138,79 239396,00	105411,35 29662,04	1286149,00 886962,00	390549,00 109898,00	8638,00	986891,00 181843,00	2454883,00	
	9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	66,69	124				8269,56			
	9.2	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	3742,05	0				0			
10	10	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,06125	305192,19 220886,00	83264,47 23140,95	18693,00 13529,00	5100,00 1417,00	64,00	14797,00 2679,00	36169,00	
	10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,49	124				60,76			
	10.2	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	61,8625	0				0			
11	11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,174841	287770,69 213482,00	73632,53 20505,73	913626,00 677771,00	233771,00 65102,00	2083,00	735445,00 131926,00	1780997,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,874207	124				1968.4			
	11.2	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	3206,589713	0				0			
12	12	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3742,05	1359,00		5085446,00		5085446,00	406836,00	5492282,00	
13	13	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,8625	665,00		41139,00		41139,00	3291,00	44430,00	
14	14	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,632	184,00		484,00		484,00	39,00	523,00	
15	15	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3113,325	124,00		386052,00		386052,00	30884,00	416936,00	
16	16	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	26	2915,48	134,70	75802,00	3502,00	8278,00	65050,00	152120,00	
						2462,39	64,80	64022,00	1685,00		11268,00		
	16.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,039	188471				7350,37			
		5101-9999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	26								
17	17	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547,00	81,00	169,00	1323,00	3100,00	
						1297,91	38,88	1298,00	39,00		230,00		
	17.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188471				150,78			
		5101-9999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	1								
18	18	2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	21	54519,00		1144899,00		1144899,00	91592,00	1236491,00	
19	19	2304-0102-1902 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	36730,00		183650,00		183650,00	14692,00	198342,00	
20	20	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844,00		29844,00		29844,00	2388,00	32232,00	
21	21	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	476,74	6,18	953,00	13,00	25,00	900,00	2001,00	
						458,29	0,78	917,00	2,00		148,00		
	21.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,076	90				6,84			
	21.2	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,00238	5164				12,29			
	21.3	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	386436				5,41			
	21.4	2302-1199-9939	Запорная арматура	шт	2	0				0			
22	22	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	135	406,80	4,54	54918,00	613,00	840,00	52448,00	115955,00	
						396,04	0,39	53465,00	53,00		8589,00		
	22.1	2113-0803-1001	Ветошь	кг	2,835	90				255,15			
	22.2	2113-0816-1208	Лента ФУМ	кг	0,0729	5164				376,46			
	22.3	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00054	386436				208,68			
	22.4	2302-1199-9939	Запорная арматура	шт	135	0				0			
23	23	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	135	1340,00		180900,00		180900,00	14472,00	195372,00	
24	24	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2778,00		5556,00		5556,00	444,00	6000,00	
25	25	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	5	2197,31	53,88	10987,00	270,00	1070,00	9679,00	22319,00	
						1929,42	25,92	9647,00	130,00		1653,00		
	25.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0055	188471				1036,59			
	25.2	2304-1011-9901	Вантузы чугунные для воздуха и воды	шт.	5	0				0			
26	26	2304-1011-0401 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный однокамерный фланцевый модели DUOJET, корпус из чугуна GGG40, отвод с цилиндрической внутренней резьбой G1 1/4"6, для воды, PN 10/16/25, DN 50, типа VAG ГОСТ 33259-2015	шт.	5	132783,00		663915,00		663915,00	53113,00	717028,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**		5	1547,35	80,82	7737,00	404,00	843,00	6617,00	15502,00	
				задвижка или клапан		1297,91	38,88	6490,00	194,00		1148,00		
	27.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	188471				753,88			
		5101-9999-9903	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт	5								
28	28	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**		5	29844,00		149220,00		149220,00		161158,00	
				шт.							11938,00		
29	29	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**		5	1399,74	222,50	6999,00	1112,00	103,00	6009,00	14049,00	
				фильтр		1156,63	69,61	5783,00	348,00		1041,00		
30	30	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**		5	22188,00		110940,00		110940,00		119815,00	
				шт.							8875,00		
31	31	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**		44	1054,72	64,08	46408,00	2820,00	2695,00	40485,00	93844,00	
				фланец		929,40	0,00	40894,00	0,00		6951,00		
	31.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01276	211177				2694,62			
	31.2	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт	44	0				0			
32	32	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015**		44	2173,00		95612,00		95612,00		103261,00	
				шт.							7649,00		
33	33	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**		65	548,84	32,04	35675,00	2083,00	1373,00	31897,00	72978,00	
				фланец		495,68	0,00	32219,00	0,00		5406,00		
	33.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0065	211177				1372,65			
	33.2	2302-1199-9912	Фланцы стальные	шт	65	0				0			
34	34	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**		50	1672,00		83600,00		83600,00		90288,00	
				шт.							6688,00		
35	35	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015**		15	1359,00		20385,00		20385,00		22016,00	
				шт.							1631,00		
			ИТОГО по акту					34220902,00	13289611,00	9719719,00	11172092,00	49024434,00	
								10670075,00	3864175,00	0,00	3631440,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			1421709,00					
			Итого с временными									50446143,00	
			Зимние удорожания	%	0,90			454015,00					
			Итого с зимними удорожаниями									50900158,00	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1018003,00					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									51918161,00	
			Итого в текущих ценах 2021 года К=1,050036									54515938,10	
			НДС	%	12,00			6541912,57					
			Итого с НДС									61057850,68	

Подрядчик:
ТОО "Интеллект Азия"
Директор
Жорабеков Б.О.

Субподрядчик:
ТОО "MBN Building"
Директор Шуратбаев Б.Т.