Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	151 763 272,25	57 311 439,36	0	100
ИТОГО	151 763 272,25	57 311 439,36	0	100

№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	976	29170	28 469 920	59,8%			
2	274,67	22410	6 155 354,7	100%			
3	190,1	48578,93	9 234 854,59	98,5%			
4	159,43	7028	1 120 474,04	98,2%			
5	945,59	5135,98	4 856 531,33	54,94%			
6	166,57	25967,96	4 325 483,09	54,25%			
7	1017,435	2846,69	2 896 322	42,7%			
8	206,64	1221,93	252 499,61	61,20%			
n			57 311 439,36	61,366%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях

исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mcp/y = 100\% \times \frac{\sum((151\,763\,272{,}25 - 57\,311\,439{,}36 - 0) \times 1 + \sum(57\,311\,439{,}36 \times 61{,}366\%))}{151\,763\,272{,}25} = \mathbf{85{,}41\%}$$

Доля местного содержания в договоре (%):

МСр/у = **<u>85,41%</u>

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Домбаев Х.У _____	М.П.	Домбаев Х.У ____87051469223_
Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись		Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

Заказчик : КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 153 от 12.09.2022г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№205	26.12.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	525 080 699,17							16 260 350,60	
в т.ч. За отчетный месяц	151 763 272,25	135 502 921,65						16 260 350,60	**151763272,25**

Заказчик :

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

_____ Сейтханов К.Б.

БИН 060140001844

Технадзор:

ТОО "Ақбозат LTD"

_____ Женсикбаев С.

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис"

_____ Дарменкулова М.

БИН 040 140 007 304

Подрядчик:

Директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ Домбаев Х. У.

БИН 000 740 000 331

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

Акт № 4

приемки выполненных работ за декабрь 2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000										
		ВХОД В техподполье - 2 ШТ										
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0079872		463375,00	--	3701	--	3701	--	3997
		СП - 8%				--	--	--	--		296	
31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,009		1130232,99	8098,41	10172	72	9366	885	11942
		НР - 118%; СП - 8%				81514,30	1825,16	734	16		885	
32	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	10		5973,75	106,86	59738	1069	51548	8932	74164
		НР - 118%; СП - 8%				712,14	44,80	7121	448		5494	
33	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,2		1159,87	1,42	6031	8	746	4225	11076
		НР - 80%; СП - 8%				1014,87	0,68	5277	4		820	
34	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	**Стропила. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,144		198618,15	1025,65	28601	148	23880	4166	35389
		НР - 90%; СП - 8%				31758,29	388,29	4573	56		2621	
35	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	18,24		3189,15	28,91	58170	527	30496	25071	89900
		НР - 92%; СП - 8%				1488,34	5,70	27147	104		6659	
36	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	20,17344		5136,00	--	103611	--	103611	--	111900
		СП - 8%				--	--	--	--		8289	
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА - 1 ШТ										
47	1112-0101-0201 РСНБ РК 2022	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство**	$м^2$ кровли	2,9		4945,11	169,74	14341	492	12540	1265	16854
		НР - 92%; СП - 8%				451,31	22,81	1309	66		1248	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
48	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	3,88		39782,87	2650,52	154358	10284	122130	21919	190380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			5655,60	552,44	21944	2143		14102	
49	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04129	383478,00	--	15834	--	15834	--	17101
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00448	399352,00	--	1789	--	1789	--	1932
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
51	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м² поверхности	7,76	4141,77	9,38	32140	73	29822	2105	36985
		НР - 93%; СП - 8%			289,29	2,40	2245	19		2740	
		ОБРАМЛЕНИЕ ВЕНТКАМЕРЫ									
52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,050518	100602,99	8098,41	5082	409	555	4968	10854
		НР - 118%; СП - 8%			81514,30	1825,16	4118	92		804	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				493568	13082	406018	73536	612474
							74468	2948	--	45368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				493568				
	Материалы		Тенге				281083				
	Всего заработная плата		Тенге					77416			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124935				
		Накладные расходы	Тенге				73536				
		Сметная прибыль	Тенге				45368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				612472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					77416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				612472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					77416			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ									
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 = 6шт									
80	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,3326	26246,75	1525,49	34976	2033	511	30127	70311
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	32432	675		5208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				34976	2033	511	30127	70311
							32432	675	--	5208	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34976				
	Материалы		Тенге				512				
	Всего заработная плата		Тенге					33107			
		Накладные расходы	Тенге				30127				
		Сметная прибыль	Тенге				5208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				70311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					33107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					33107			
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ									
153	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	186,96	35340,77	3970,17	6607310	742263	4267036	1651292	8919291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			8547,34	949,79	1598011	177573		660689	
154	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	ПАРАПЕТ. Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	70,5	35228,69	3970,17	2483623	279897	1601139	622679	3354806
		НР - 93%; СП - 8%			8547,34	949,79	602587	66960		248504	
155	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка.	м³ кладки	231,488	34902,62	3970,17	8079538	919047	5283311	1950252	10832173
		НР - 93%; СП - 8%			8109,19	949,79	1877180	219865		802384	
156	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	56,43	5553,64	365,47	313392	20624	161778	126312	474881
		НР - 93%; СП - 8%			2321,28	85,59	130990	4830		35176	
157	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича внутренние толщиной 180 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка.	м³ кладки	3,90192	34902,62	3970,17	136187	15491	89055	32873	182585
		НР - 93%; СП - 8%			8109,19	949,79	31641	3706		13525	
		УЗЕЛ 1									
158	1108-0201-1505 РСНБ РК 2022	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	1,8924	39514,28	3396,44	74777	6427	47573	20695	103109
		НР - 93%; СП - 8%			10979,04	779,68	20777	1475		7638	
159	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	1,7472	15739,00	--	27499	--	27499	--	29699
		СП - 8%			--	--	--	--		2200	
		УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
160	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,102194	100602,99	8098,41	10281	828	1123	10050	21957
		НР - 118%; СП - 8%			81514,30	1825,16	8330	187		1626	
161	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00416	399352,00	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
162	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,018368	26246,75	1525,49	482	28	7	415	969
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	447	9		72	
163	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,018368	403617,00	--	7414	--	7414	--	8007
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
164	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,018904	578162,00	--	10930	--	10930	--	11804
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
165	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,060762	26246,75	1525,49	1595	93	23	1374	3206
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	1479	31		237	
166	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,060762	403617,00	--	24525	--	24525	--	26487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1962	
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК(НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
167	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м³ изоляции	4,32	27008,56	2007,02	116677	8670	147	84941	217747
		НР - 76%; СП - 8%			24967,60	903,72	107860	3904		16129	
168	234-101-0201 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м³	4,6656	15739,00	--	73432	--	73432	--	79307
		СП - 8%			--	--	--	--		5875	
169	261-107-0223 РСНБ РК 2022	**Дюбели распорные с гайкой**	100 шт.	9,36	1309,00	--	12252	--	12252	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
170	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м² оштукатуриваемой поверхности	72	378,07	8,34	27221	600	--	21489	52607
		НР - 80%; СП - 8%			369,73	3,35	26621	241		3897	
171	214-401-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм**	м²	72	941,00	--	67752	--	67752	--	73172
		СП - 8%			--	--	--	--		5420	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
172	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,24309	573473,60	3103,20	139406	755	117112	20247	172426
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	21539	233		12772	
173	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,123656	100602,99	8098,41	12440	1002	1358	12160	26568
		НР - 118%; СП - 8%			81514,30	1825,16	10080	226		1968	
174	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,123656	463375,00	--	57299	--	57299	--	61883
		СП - 8%			--	--	--	--		4584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18285693	1995725	11852426	4554779	24667710
							4437542	479240	--	1827238	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18285693				
	Материалы		Тенге				10756074				
	Всего заработная плата		Тенге					4916782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				282764				
	Местные материалы		Тенге				813590				
		Накладные расходы	Тенге				4554779				
		Сметная прибыль	Тенге				1827238				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24667710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3085
		Сметная заработная плата	Тенге					4916782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24667710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3085
		Сметная заработная плата	Тенге					4916782			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3.220									
175	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	3608,80	1029,29	14435	4117	6580	5430	21454
		НР - 118%; СП - 8%			934,45	216,01	3738	864		1589	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 = 6шт									
216	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04928	-399352,00	--	-19680	--	-19680	--	-21254
		СП - 8%			--	--	--	--		-1574	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6Н = 2шт									
217	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	1,56	60808,50	3842,06	94861	5994	61488	26037	130570
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	27379	1233		9672	
219	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04928	-399352,00	--	-19680	--	-19680	--	-21254
		СП - 8%			--	--	--	--		-1574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**69936**	**10111**	**28708**	**31467**	**109516**
							31117	**2097**	--	**8113**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**69936**				
	Материалы		Тенге				**68068**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33214**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-39360**				
		Накладные расходы	Тенге				**31467**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8113**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**109516**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33214**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**109516**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33214**			
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6.520									
258	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	3608,80	1029,29	14435	4117	6580	5430	21454
		НР - 118%; СП - 8%			934,45	216,01	3738	864		1589	
259	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	129	4832,98	1211,58	623454	156294	321035	210487	900656
		НР - 118%; СП - 8%			1132,75	250,03	146125	32254		66715	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 = 3шт									
261	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,51	62522,83	3842,06	31887	1959	20977	8512	43631
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	8951	403		3232	
262	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0618	372799,00	--	23039	--	23039	--	24882
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01056	399352,00	--	4217	--	4217	--	4554
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 = 6шт									
264	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	0,72	62522,83	3842,06	45016	2766	29613	12017	61596
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	12637	569		4563	
265	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08532	372799,00	--	31807	--	31807	--	34352
		СП - 8%			--	--	--	--		2545	
266	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0144	399352,00	--	5751	--	5751	--	6211
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 = 6шт									
267	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	8,58	60808,50	3842,06	521737	32965	338186	143202	718134
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	150586	6779		53195	
268	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,3326	26246,75	1525,49	34976	2033	511	30127	70311
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	32432	675		5208	
		СЕТКА С-1, С-2									
269	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8982	331233,00	--	297513	--	297513	--	321314
		СП - 8%			--	--	--	--		23801	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
270	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20192	372799,00	--	448075	--	448075	--	483921
		СП - 8%			--	--	--	--		35846	
271	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13068	399352,00	--	52187	--	52187	--	56362
		СП - 8%			--	--	--	--		4175	
		ФИКСАТОР Ф1									
272	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3318	399352,00	--	132505	--	132505	--	143105
		СП - 8%			--	--	--	--		10600	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 = 1шт									
273	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,74	60808,50	3842,06	105807	6685	68584	29041	145636
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	30538	1375		10788	
274	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕТКА С-1, С-2									
275	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16605	331233,00	--	55001	--	55001	--	59401
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
276	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
277	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
278	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 = 1шт									
279	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,85	60808,50	3842,06	112496	7108	72919	30877	154843
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	32469	1462		11470	
280	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
281	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16125	331233,00	--	53411	--	53411	--	57684
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
282	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
283	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
284	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5Н = 1шт									
285	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,85	60808,50	3842,06	112496	7108	72919	30877	154843
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	32469	1462		11470	
286	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
287	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16125	331233,00	--	53411	--	53411	--	57684
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
288	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
289	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
290	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 = 2шт									
291	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,56	60808,50	3842,06	94861	5994	61488	26037	130570
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	27379	1233		9672	
292	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	372799,00	--	57858	--	57858	--	62487
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
293	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04928	399352,00	--	19680	--	19680	--	21254
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6Н = 2шт									
294	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,56	60808,50	3842,06	94861	5994	61488	26037	130570
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	27379	1233		9672	
295	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	372799,00	--	57858	--	57858	--	62487
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
296	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04928	399352,00	--	19680	--	19680	--	21254
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
		АНТИСЕСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
		УЗЕЛ 1 (серия 2.140-5с,вып.1) = 125,8п.м.									
297	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	7,4222	53798,71	6277,39	399305	46592	254740	97853	536931
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	97973	9558		39773	
298	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,342176	26246,75	1525,49	8981	522	131	7736	18054
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	8328	173		1337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342176	399352,00	--	136649	--	136649	--	147581
		СП - 8%			--	--	--	--		10932	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
300	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0400044	399352,00	--	15976	--	15976	--	17254
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
		УЗЕЛ 7 (серия 2.140-5с,вып.1) = 119,2п.м.									
301	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	4,0528	53798,71	6277,39	218035	25441	139097	53431	293184
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	53497	5219		21717	
302	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,324224	26246,75	1525,49	8510	494	125	7330	17107
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	7891	164		1267	
303	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,324224	399352,00	--	129480	--	129480	--	139838
		СП - 8%			--	--	--	--		10358	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
304	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0185952	399352,00	--	7426	--	7426	--	8020
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
		УЗЕЛ 17 (серия 2.140-5с,вып.1) = 46,2п.м.									
305	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	4,1118	53798,71	6277,39	221210	25812	141122	54209	297453
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	54276	5295		22033	
306	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,125664	26246,75	1525,49	3298	192	48	2841	6630
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	3058	64		491	
307	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,125664	399352,00	--	50184	--	50184	--	54199
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
308	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0218988	399352,00	--	8745	--	8745	--	9445
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
		УЗЕЛ 23 (серия 2.140-5с,вып.1) = 107,3п.м.									
309	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	9,7643	53798,71	6277,39	525307	61295	335123	128731	706361
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	128889	12574		52323	
310	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,291856	26246,75	1525,49	7660	445	112	6598	15399
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	7103	148		1141	
311	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291856	399352,00	--	116553	--	116553	--	125877
		СП - 8%			--	--	--	--		9324	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508602	399352,00	--	20311	--	20311	--	21936
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
		УЗЕЛ 29 (серия 2.140-5с,вып.1) = 6шт									
313	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02664	573473,60	3103,20	15277	82	12835	2219	18896
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	2360	25		1400	
314	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02664	399352,00	--	10639	--	10639	--	11490
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
		УЗЕЛ 35 (серия 2.140-5с,вып.1) = 8шт									
315	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005056	573473,60	3103,20	2899	16	2435	421	3586
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	448	5		266	
316	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005056	399352,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		УЗЕЛ 41 (серия 2.140-5с,вып.1) = 12шт									
317	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005088	573473,60	3103,20	2918	16	2451	424	3609
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	451	5		267	
318	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005088	399352,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		УЗЕЛ 47 (серия 2.140-5с,вып.1) = 10шт									
319	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00672	573473,60	3103,20	3854	20	3239	560	4767
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	595	6		353	
320	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	399352,00	--	2684	--	2684	--	2899
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		УЗЕЛ А (РИГЕЛЬ РАМЫ РМ-1)П2СЕЧЕНИЕ 1-1 = 142шт									
321	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	2,84	56596,25	3842,06	160733	10912	99977	47400	224784
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	49844	2244		16651	
322	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,39476	26246,75	1525,49	10361	602	152	8925	20828
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	9607	200		1543	
323	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,341936	383478,00	--	131125	--	131125	--	141615
		СП - 8%			--	--	--	--		10490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,052824	403617,00	--	21321	--	21321	--	23027
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	
		СЕЧЕНИЕ 2-2 = 27шт									
325	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	0,52	56596,25	3842,06	29430	1998	18306	8679	41158
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	9126	411		3049	
326	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0416	26246,75	1525,49	1092	63	17	940	2195
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	1012	21		163	
327	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03588	383478,00	--	13759	--	13759	--	14860
		СП - 8%			--	--	--	--		1101	
328	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,005616	403617,00	--	2267	--	2267	--	2448
		СП - 8%			--	--	--	--		181	
		СЕЧЕНИЕ 3-3 = 1шт									
329	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	0,5	62522,83	3842,06	31261	1921	20565	8345	42775
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	8775	395		3169	
330	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06424	372799,00	--	23949	--	23949	--	25865
		СП - 8%			--	--	--	--		1916	
331	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00968	399352,00	--	3866	--	3866	--	4175
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		СЕЧЕНИЕ 4-4 = 1шт									
332	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	0,63	62522,83	3842,06	39389	2421	25911	10515	53896
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	11057	498		3992	
333	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0776	372799,00	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
334	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01162	399352,00	--	4640	--	4640	--	5011
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5872542	412881	4484453	1014864	7438400
							975208	85650	--	550993	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5872542				
	Материалы		Тенге				2110942				
	Всего заработная плата		Тенге					1060858			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2373509				
		Накладные расходы	*Тенге*				*1014864*				
		Сметная прибыль	Тенге				550993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7438399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					1060858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7438399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					1060858			
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +9,820									
335	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	3608,80	1029,29	14435	4117	6580	5430	21454
		НР - 118%; СП - 8%			934,45	216,01	3738	864		1589	
336	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	129	4832,98	1211,58	623454	156294	321035	210487	900656
		НР - 118%; СП - 8%			1132,75	250,03	146125	32254		66715	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 = 3шт									
339	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,51	62522,83	3842,06	31887	1959	20977	8512	43631
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	8951	403		3232	
339	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0618	372799,00	--	23039	--	23039	--	24882
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	
340	214-210-0101 РСНБ РК 2022	***Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014***	т	0,01056	399352,00	--	4217	--	4217	--	4554
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2 = 6шт									
341	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,72	62522,83	3842,06	45016	2766	29613	12017	61596
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	12637	569		4563	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3 = 6шт									
344	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	8,58	60808,50	3842,06	521737	32965	338186	143202	718134
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	150586	6779		53195	
345	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,3326	26246,75	1525,49	34976	2033	511	30127	70311
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	32432	675		5208	
		СЕТКА С-1, С-2									
346	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,8982	331233,00	--	297513	--	297513	--	321314
		СП - 8%			--	--	--	--		23801	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,20192	372799,00	--	448075	--	448075	--	483921
		СП - 8%			--	--	--	--		35846	
348	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13068	399352,00	--	52187	--	52187	--	56362
		СП - 8%			--	--	--	--		4175	
		ФИКСАТОР Ф1									
349	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3318	399352,00	--	132505	--	132505	--	143105
		СП - 8%			--	--	--	--		10600	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-4 = 1шт									
350	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,74	60808,50	3842,06	105807	6685	68584	29041	145636
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	30538	1375		10788	
351	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
352	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16605	331233,00	--	55001	--	55001	--	59401
		СП - 8%			--	--	--	--		4400	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
353	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
354	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
355	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5 = 1шт									
356	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,85	60808,50	3842,06	112496	7108	72919	30877	154843
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	32469	1462		11470	
357	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
358	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16125	331233,00	--	53411	--	53411	--	57684
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
359	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
360	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
361	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-5Н = 1шт									
362	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,85	60808,50	3842,06	112496	7108	72919	30877	154843
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	32469	1462		11470	
363	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
364	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16125	331233,00	--	53411	--	53411	--	57684
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
365	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
366	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
367	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0658	399352,00	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 = 2шт									
368	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,56	60808,50	3842,06	94861	5994	61488	26037	130570
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	27379	1233		9672	
369	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	372799,00	--	57858	--	57858	--	62487
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
370	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04928	399352,00	--	19680	--	19680	--	21254
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6Н = 2шт									
371	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,56	60808,50	3842,06	94861	5994	61488	26037	130570
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	27379	1233		9672	
372	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552	372799,00	--	57858	--	57858	--	62487
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
373	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04928	399352,00	--	19680	--	19680	--	21254
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-7 = 1шт									
374	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	1,8	60808,50	3842,06	109455	6915	70949	30042	150657
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	31591	1422		11160	
375	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2221	26246,75	1525,49	5829	338	86	5021	11718
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	5405	112		868	
		СЕТКА С-1, С-2									
376	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1741	331233,00	--	57668	--	57668	--	62281
		СП - 8%			--	--	--	--		4613	
		ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС КП-1 - 2ШТ									
377	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20032	372799,00	--	74679	--	74679	--	80653
		СП - 8%			--	--	--	--		5974	
378	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02178	399352,00	--	8698	--	8698	--	9394
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
		ФИКСАТОР Ф1									
379	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0728	399352,00	--	29073	--	29073	--	31399
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
		ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ									
380	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,04296	1046074,54	5820,84	44939	250	42103	2482	51214
		НР - 93%; СП - 8%			*60200,70*	*1913,76*	*2586*	*82*		*3794*	
381	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,04296	372799,00	--	16015	--	16015	--	17296
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
		АНТИСЕСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
		УЗЕЛ 1 (серия 2.140-5с,вып.1) = 125,8п.м.									
382	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	7,4222	53798,71	6277,39	399305	46592	254740	97853	536931
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	97973	9558		39773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,342176	26246,75	1525,49	8981	522	131	7736	18054
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	8328	173		1337	
384	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342176	399352,00	--	136649	--	136649	--	147581
		СП - 8%			--	--	--	--		10932	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
385	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0400044	399352,00	--	15976	--	15976	--	17254
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
		УЗЕЛ 7 (серия 2.140-5с,вып.1) = 125,8п.м.									
386	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	4,2772	53798,71	6277,39	230108	26850	146799	56390	309418
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	56459	5508		22920	
387	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,342176	26246,75	1525,49	8981	522	131	7736	18054
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	8328	173		1337	
388	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342176	399352,00	--	136649	--	136649	--	147581
		СП - 8%			--	--	--	--		10932	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
389	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0196248	399352,00	--	7837	--	7837	--	8464
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
		УЗЕЛ 17 (серия 2.140-5с,вып.1) = 39,7п.м.									
390	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	3,5422	53798,71	6277,39	190566	22235	121574	46700	256247
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	46757	4561		18981	
391	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,108256	26246,75	1525,49	2841	165	41	2447	5712
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	2635	55		423	
392	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108256	399352,00	--	43232	--	43232	--	46691
		СП - 8%			--	--	--	--		3459	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
393	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0188652	399352,00	--	7534	--	7534	--	8137
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
		УЗЕЛ 23 (серия 2.140-5с,вып.1) = 107,3п.м.									
394	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м³	9,7643	53798,71	6277,39	525307	61295	335123	128731	706361
		НР - 91%; СП - 8%			13200,00	1287,72	128889	12574		52323	
395	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,291856	26246,75	1525,49	7660	445	112	6598	15399
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	7103	148		1141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,291856	399352,00	--	116553	--	116553	--	125877
		СП - 8%			--	--	--	--		9324	
		СТЕРЖЕНЬ ОС-1									
397	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0508602	399352,00	--	20311	--	20311	--	21936
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
		УЗЕЛ 29 (серия 2.140-5с,вып.1) = 6шт									
398	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02664	573473,60	3103,20	15277	82	12835	2219	18896
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	2360	25		1400	
399	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02664	399352,00	--	10639	--	10639	--	11490
		СП - 8%			--	--	--	--		851	
		УЗЕЛ 35 (серия 2.140-5с,вып.1) = 8шт									
400	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005056	573473,60	3103,20	2899	16	2435	421	3586
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	448	5		266	
401	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005056	399352,00	--	2019	--	2019	--	2181
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
		УЗЕЛ 41 (серия 2.140-5с,вып.1) = 12 шт									
402	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,005088	573473,60	3103,20	2918	16	2451	424	3609
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	451	5		267	
403	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005088	399352,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		УЗЕЛ 47 (серия 2.140-5с,вып.1) = 10 шт									
404	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00672	573473,60	3103,20	3854	20	3239	560	4767
		НР - 93%; СП - 8%			88604,40	956,88	595	6		353	
405	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00672	399352,00	--	2684	--	2684	--	2899
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
		УЗЕЛ А (РИГЕЛЬ РАМЫ РМ-1)									
		СЕЧЕНИЕ 1-1 = 145шт									
406	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	2,9	56596,25	3842,06	164129	11142	102090	48402	229533
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	50897	2291		17002	
407	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4031	26246,75	1525,49	10580	615	155	9113	21269
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	9810	204		1575	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,34916	383478,00	--	133895	--	133895	--	144607
		СП - 8%			--	--	--	--		10712	
409	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,05394	403617,00	--	21771	--	21771	--	23513
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
		СЕЧЕНИЕ 2-2 = 28шт									
410	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,56	56596,25	3842,06	31694	2151	19715	9347	44324
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	9828	442		3283	
411	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0448	26246,75	1525,49	1176	69	17	1013	2364
		НР - 91%; СП - 8%			24337,26	506,40	1090	23		175	
412	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03864	383478,00	--	14818	--	14818	--	16003
		СП - 8%			--	--	--	--		1185	
413	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,006048	403617,00	--	2441	--	2441	--	2636
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		СЕЧЕНИЕ 3-3 = 1шт									
414	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,5	62522,83	3842,06	31261	1921	20565	8345	42775
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	8775	395		3169	
415	214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06424	372799,00	--	23949	--	23949	--	25865
		СП - 8%			--	--	--	--		1916	
416	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00968	399352,00	--	3866	--	3866	--	4175
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		СЕЧЕНИЕ 4-4 = 1шт									
417	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство**	м³	0,63	62522,83	3842,06	39389	2421	25911	10515	53896
		НР - 91%; СП - 8%			17550,80	790,12	11057	498		3992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6139047	418619	4708145	1049802	7763957
							1012283	86905	--	575107	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6139047				
	Материалы		Тенге				2215755				
	Всего заработная плата		Тенге					1099188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2492385				
		Накладные расходы	Тенге				1049802				
		Сметная прибыль	Тенге				575107				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7763956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					1099188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7763956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								687
		Сметная заработная плата	Тенге					1099188			
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕМЫЧКИ 2 ЭТАЖА									
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1=3шт									
473	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,48	81160,69	5791,53	38957	2780	26663	9180	51988
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	9514	574		3851	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-2=4шт									
476	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,76	81160,69	5791,53	61682	4401	42218	14535	82314
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	15063	909		6097	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-3=2шт									
479	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,4	81160,69	5791,53	32464	2316	22220	7650	43323
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	7928	478		3209	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-4=26шт									
482	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	6,24	81160,69	5791,53	506443	36139	346625	119340	675846
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	123679	7464		50063	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-5=11шт									
485	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	1,54	81160,69	5791,53	124987	8919	85545	29453	166795
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	30523	1842		12355	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-6=3шт									
488	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,405	81160,69	5791,53	32870	2345	22498	7746	43865
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	8027	484		3249	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-7=1шт									
491	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,08	81160,69	5791,53	6493	464	4443	1530	8665
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	1586	96		642	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-8=9шт									
494	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,27	81160,69	5791,53	21913	1564	14998	5164	29243
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	5351	323		2166	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-10=2шт									
497	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,62	81160,69	5791,53	50320	3591	34440	11858	67152
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	12289	742		4974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				876129	62519	599650	206456	1169191
							213960	12912	--	86606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				876129				
	Материалы		Тенге				599649				
	Всего заработная плата		Тенге					226872			
		Накладные расходы	Тенге				206456				
		Сметная прибыль	Тенге				86606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1169191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					226872			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1169191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					226872			
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕМЫЧКИ 3 ЭТАЖА									
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-1=3шт									
500	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,48	81160,69	5791,53	38957	2780	26663	9180	51988
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	9514	574		3851	
501	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04008	383478,00	--	15370	--	15370	--	16600
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
502	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01638	399352,00	--	6541	--	6541	--	7064
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-2=4шт									
503	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,76	81160,69	5791,53	61682	4401	42218	14535	82314
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	15063	909		6097	
504	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06208	383478,00	--	23806	--	23806	--	25711
		СП - 8%			--	--	--	--		1905	
505	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0252	399352,00	--	10064	--	10064	--	10869
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-3=2шт									
506	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,4	81160,69	5791,53	32464	2316	22220	7650	43323
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	7928	478		3209	
507	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03424	383478,00	--	13130	--	13130	--	14180
		СП - 8%			--	--	--	--		1050	
508	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01428	399352,00	--	5703	--	5703	--	6159
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-4=26шт									
509	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	6,24	81160,69	5791,53	506443	36139	346625	119340	675846
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	123679	7464		50063	
510	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,70304	383478,00	--	269600	--	269600	--	291168
		СП - 8%			--	--	--	--		21568	
511	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,20748	399352,00	--	82858	--	82858	--	89487
		СП - 8%			--	--	--	--		6629	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-5=10шт									
512	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	14,14	81160,69	5791,53	1147612	81892	785461	270428	1531483
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	280259	16914		113443	
513	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,20392	383478,00	--	461677	--	461677	--	498611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		36934	
514	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,50904	399352,00	--	203286	--	203286	--	219549
		СП - 8%			--	--	--	--		16263	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-6=3шт									
515	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,405	81160,69	5791,53	32870	2345	22498	7746	43865
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	8027	484		3249	
516	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0336	383478,00	--	12885	--	12885	--	13916
		СП - 8%			--	--	--	--		1031	
517	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01386	399352,00	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-8=7шт									
518	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,21	81160,69	5791,53	17044	1216	11666	4016	22745
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	4162	251		1685	
519	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0238	383478,00	--	9127	--	9127	--	9857
		СП - 8%			--	--	--	--		730	
520	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0084	399352,00	--	3355	--	3355	--	3623
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ПрМ-10=2шт									
521	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	**Перемычки. Устройство**	м³	0,62	81160,69	5791,53	50320	3591	34440	11858	67152
		НР - 91%; СП - 8%			19820,30	1196,18	12289	742		4974	
522	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,036	383478,00	--	13805	--	13805	--	14909
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
523	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0105	399352,00	--	4193	--	4193	--	4528
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3028327**	**134680**	**2432726**	**444753**	**3750925**
							460921	**27816**	--	**277845**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3028327				
	Материалы		Тенге				1291788				
	Всего заработная плата		Тенге					488737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1140935				
		Накладные расходы	Тенге				444753				
		Сметная прибыль	Тенге				277845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3750925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					488737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3750925				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					488737			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.ДВЕРИ									
525	223-205-0112 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части *одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15***	м²	3,8836	55284,00	--	214701	--	214701	--	231877
		СП - 8%			--	--	--	--		17176	
530	1115-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	м² площади остекления	9,6	5031,83	45,12	48306	433	35957	9641	62582
		НР - 80%; СП - 8%			1241,27	14,00	11916	134		4636	
533	223-502-0306 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9**	шт.	66	2059,00	--	135894	--	135894	--	146766
		СП - 8%			--	--	--	--		10872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				398901	433	386552	9641	441225
							11916	134	--	32684	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				398901				
	Материалы		Тенге				35956				
	Всего заработная плата		Тенге					12050			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350595				
		Накладные расходы	Тенге				9641				
		Сметная прибыль	Тенге				32684				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				441226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				441226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12050			
		РАЗДЕЛ 11.ОКНА									
535	223-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м²	2,464	21807,00	--	53732	--	53732	--	58031
		СП - 8%			--	--	--	--		4299	
538	223-102-0202 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	30,4996	31468,00	--	959761	--	959761	--	1036542
		СП - 8%			--	--	--	--		76781	
540	223-102-0303 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м²	339,548	28566,00	--	9699528	--	9699528	--	10475490
		СП - 8%			--	--	--	--		775962	
542	223-501-0108 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные *шириной* 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	222,7	2802,00	--	624005	--	624005	--	673925
		СП - 8%			--	--	--	--		49920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				11337026	--	11337026	--	12243988
							--	--	--	906962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11337026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				11337026				
		Сметная прибыль	Тенге				906962				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				12243988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12243988				
		РАЗДЕЛ 12.ВИТРАЖИ									
546	223-103-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой С ТОНИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ**	м²	9,6096	57029,06	--	548026	--	548026	--	591868
		СП - 8%			--	--	--	--		43842	
547	223-205-1012 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА 24-15 С ТОНИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ**	м²	3,91	62555,90	--	244594	--	244594	--	264161
		СП - 8%			--	--	--	--		19567	
548	223-103-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой С ТОНИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ**	м²	10,4192	53801,00	--	560563	--	560563	--	605408
		СП - 8%			--	--	--	--		44845	
549	223-205-1012 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА 24-15 С ТОНИРОВАННЫМИ СТЕКЛАМИ**	м²	3,91	59015,00	--	230749	--	230749	--	249209
		СП - 8%			--	--	--	--		18460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				*1583932*	--	*1583932*	--	*1710646*
							--	--	--	126714	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1583932				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1583932				
		Сметная прибыль	Тенге				126714				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1710646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1710646				
		РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 449 = 393,22 м²									
561	231-302-0402 РСНБ РК 2022	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм**	м	417,00981	2846,00	--	1186810	--	1186810	--	1281755
		СП - 8%			--	--	--	--		94945	
		ДЕТАЛЬ 421 = 279,9+279,9 м²									
585	231-302-0402 РСНБ РК 2022	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм**	м	*593,6679*	*2846,00*	--	*1689579*	--	*1689579*	--	*1824745*
		СП - 8%			--	--	--	--		135166	
		ДЕТАЛЬ 346 = 54,4+51,8 м²									
593	233-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	6,757506	2951,00	--	19941	--	19941	--	21536
		СП - 8%			--	--	--	--		1595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**2896330**	**--**	**2896330**	**--**	**3128036**
							--	**--**	**--**	**231706**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2896330**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2896330**				
		Сметная прибыль	Тенге				**231706**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3128036**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3128036**				
		РАЗДЕЛ 14.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
600	**232-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	**м²**	**925,46**	**4122,00**	**--**	**3814746**	**--**	**3814746**	**--**	**4119926**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**305180**	
603	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**676,44**	**1870,38**	**98,30**	**1265200**	**66494**	**339735**	**731638**	**2156586**
		НР - 80%; СП - 8%			**1269,84**	**82,16**	**858971**	**55576**		**159748**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**5079946**	**66494**	**4154481**	**731638**	**6276512**
							858971	**55576**	**--**	**464928**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5079946**				
	Материалы		Тенге				**339735**				
	Всего заработная плата		Тенге					**914547**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3814746**				
		Накладные расходы	Тенге				**731638**				
		Сметная прибыль	Тенге				**464928**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6276512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538**
		Сметная заработная плата	Тенге					**914547**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**6276512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**538**
		Сметная заработная плата	Тенге					**914547**			
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ФАСАД									
621	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Линеарная панель (фасад и откосы) с металлическим каркасом и креплениями**	**м²**	**976**	**29169,82**	**--**	**28469744**	**--**	**28469744**	**--**	**30747328**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2277584**	
622	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2022**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м² вертикальной проекции**	**783,7232**	**1177,50**	**58,05**	**922834**	**45495**	**361532**	**498816**	**1535384**
		НР - 93%; СП - 8%			**658,15**	**26,23**	**515807**	**20557**		**113734**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**29392578**	**45495**	**28831276**	**498816**	**32282712**
							515807	**20557**	**--**	**2391318**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29392578**				
	Материалы		Тенге				**361532**				
	Всего заработная плата		Тенге					**536364**			
	Местные материалы		Тенге				**28469744**				
		Накладные расходы	Тенге				**498816**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2391318**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32282712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**353**
		Сметная заработная плата	Тенге					**536364**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**32282712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**353**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					536364			
		РАЗДЕЛ 16.КРОВЛЯ									
624	234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м³	166,56336	25969,00	--	4325484	--	4325484	--	4671523
		СП - 8%			--	--	--	--		346039	
634	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м²	900,196	5136,00	--	4623407	--	4623407	--	4993280
		СП - 8%			--	--	--	--		369873	
641	217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	652	29,00	--	18908	--	18908	--	20421
		СП - 8%			--	--	--	--		1513	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
643	223-101-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м²	3,84	31739,00	--	121878	--	121878	--	131628
		СП - 8%			--	--	--	--		9750	
645	261-103-0127 РСНБ РК 2022	**Планки для снеговых щитов хвойных пород неантисептированные**	м³	0,064	46624,00	--	2984	--	2984	--	3223
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
647	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м²	25,2168	5136,00	--	129513	--	129513	--	139874
		СП - 8%			--	--	--	--		10361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9222174	--	9222174	--	9959949
							--	--	--	737775	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9222174				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9222174				
		Сметная прибыль	Тенге				737775				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9959949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9959949				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
12	242-207-4301 РСНБ РК 2022	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	5	1797,00	--	8985	--	8985	--	9704
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2804,37	106,07	2804	106	303	2364	5582
		НР - 98%; СП - 8%			2394,63	17,72	2395	18		413	
15	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	9308,00	--	9308	--	9308	--	10053
		СП - 8%			--	--	--	--		745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	241-102-0161 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	**м**	**10**	**3391,00**	**--**	**33910**	**--**	**33910**	**--**	**36623**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2713**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**55007**	**106**	**52506**	**2364**	**61962**
							2395	**18**	**--**	**4590**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52203**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**52203**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4177**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**56380**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2804**				
	Материалы		Тенге				**304**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2413**			
		Накладные расходы	Тенге				**2364**				
		Сметная прибыль	Тенге				**413**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**5581**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2413**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**61961**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2413**			
		РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
54	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**6**	**4432,00**	**--**	**26592**	**--**	**26592**	**--**	**28719**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2127**	
56	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**5095,11**	**343,76**	**20380**	**1375**	**2063**	**16910**	**40274**
		НР - 98%; СП - 8%			**4235,40**	**78,48**	**16942**	**314**		**2983**	
57	242-202-0307 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**4**	**13569,00**	**--**	**54276**	**--**	**54276**	**--**	**58618**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4342**	
58	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2843,59**	**145,29**	**5687**	**291**	**607**	**4763**	**11286**
		НР - 98%; СП - 8%			**2394,63**	**35,44**	**4789**	**71**		**836**	
59	242-202-0306 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	**2**	**8828,00**	**--**	**17656**	**--**	**17656**	**--**	**19068**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1412**	
60	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**2804,37**	**106,07**	**5609**	**212**	**608**	**4728**	**11164**
		НР - 98%; СП - 8%			**2394,63**	**17,72**	**4789**	**35**		**827**	
61	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**9308,00**	**--**	**18616**	**--**	**18616**	**--**	**20105**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1489**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	2,4	4695,00	--	11268	--	11268	--	12169
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				160084	1878	131686	26401	201403
							26520	420	--	14917	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128408				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128408				
		Сметная прибыль	Тенге				10271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138679				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31676				
	Материалы		Тенге				3278				
	Всего заработная плата		Тенге					26940			
		Накладные расходы	Тенге				26401				
		Сметная прибыль	Тенге				4646				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				201402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26940			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление ниже 0.000									
66	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1967,79	25,61	59034	769	42477	15749	80765
		НР - 98%; СП - 8%			526,28	9,39	15788	282		5983	
67	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	84	2131,05	25,61	179008	2151	132649	44097	240953
		НР - 98%; СП - 8%			526,28	9,39	44208	789		17848	
68	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	124	1099,65	62,94	136357	7805	4643	123779	280947
		НР - 98%; СП - 8%			999,27	19,32	123909	2396		20811	
69	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	86	1100,98	62,94	94684	5413	3334	85847	194974
		НР - 98%; СП - 8%			999,27	19,32	85937	1662		14443	
70	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	150	1313,94	76,66	197091	11499	7783	177572	404636
		НР - 98%; СП - 8%			1185,39	22,58	177809	3387		29973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				666174	27637	190886	447044	1202275
							447651	8516	--	89058	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				666174				
	Материалы		Тенге				190887				
	Всего заработная плата		Тенге					456167			
		Накладные расходы	Тенге				447044				
		Сметная прибыль	Тенге				89058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1202276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					456167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1202276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					456167			
		РАЗДЕЛ 4. Отоплениее выше 0,000									
102	245-103-0109 РСНБ РК 2022	*Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с* **межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	1339	3839,00	--	5140421	--	5140421	--	5551655
		СП - 8%			--	--	--	--		411234	
104	245-510-0203 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	109	7136,00	--	777824	--	777824	--	840050
		СП - 8%			--	--	--	--		62226	
105	245-510-0403 РСНБ РК 2022	**Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов**	шт.	109	493,00	--	53737	--	53737	--	58036
		СП - 8%			--	--	--	--		4299	
106	245-510-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	шт.	109	2527,00	--	275443	--	275443	--	297478
		СП - 8%			--	--	--	--		22035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				6247425	--	6247425	--	6747219
							--	--	--	499794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6247425				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6247425				
		Сметная прибыль	Тенге				499794				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6747219				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				6747219				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
		Водопровод горячий Т3									
57	513-106-0102 РСНБ РК 2022	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л**	комплект	22	36601,00	--	805222	--		--	805222
					--	--	--	--	805222	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				805222	--	--	--	805222
							--	--	805222	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				805222				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				805222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				805222				
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
85	241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	127,744	1784,00	--	227895	--	227895	--	246127
		СП - 8%			--	--	--	--		18232	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				227895	--	227895	--	246127
							--	--	--	18232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				227895				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				227895				
		Сметная прибыль	Тенге				18232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				246127				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				246127				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
		Силовое электрооборудование									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Технологическое оборудование учебного процесса									
51	241-102-0106 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м	150	519,00	--	77850	--	77850	--	84078
		СП - 8%			--	--	--	--		6228	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				77850	--	77850	--	84078
							--	--	--	6228	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77850				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77850				
		Сметная прибыль	Тенге				6228				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				84078				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1									
		Наружное электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ 0,4 Кв									
26	241-201-1104 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм**	м	20	1372,00	--	27440	--	27440	--	29635
		СП - 8%			--	--	--	--		2195	
27	*241-207-1005 РСНБ РК 2022*	***Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110***	м	50	1223,00	--	61150	--	61150	--	66042
		СП - 8%			--	--	--	--		4892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				88590	--	88590	--	95677
							--	--	--	7087	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88590				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88590				
		Сметная прибыль	Тенге				7087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				95677				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				95677				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
		Наружный водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
7	242-101-1004 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	79815,00	--	79815	--	79815	--	86200
		СП - 8%			--	--	--	--		6385	
8	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
		Гидрант пожарный									
14	244-404-0104 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	шт.	1	46975,00	--	46975	--	46975	--	50733
		СП - 8%			--	--	--	--		3758	
15	241-116-0213 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	1	10240,00	--	10240	--	10240	--	11059
		СП - 8%			--	--	--	--		819	
		Колодец водопроводный д1500-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	1	34990,00	--	34990	--	34990	--	37789
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
32	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	23048,00	--	23048	--	23048	--	24892
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1	23048,00	--	23048	--	23048	--	24892
		СП - 8%			--	--	--	--		1844	
34	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(V=0,27)	шт.	1	30592,00	--	30592	--	30592	--	33039
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
35	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	36800,00	--	36800	--	36800	--	39744
		СП - 8%			--	--	--	--		2944	
36	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7129,00	--	7129	--	7129	--	7699
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
37	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				*336287*	--	*336287*	--	*363189*
							--	--	--	26902	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				336287				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				336287				
		Сметная прибыль	Тенге				26902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				363189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				363189				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1									
		Теплоснабжение									
		ТЕПЛОТРАССА									
5	241-101-0403 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	18	1494,00	--	26892	--	26892	--	29043
		СП - 8%			--	--	--	--		2151	
6	241-101-0412 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	6111,00	--	30555	--	30555	--	32999
		СП - 8%			--	--	--	--		2444	
10	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	21,24	3391,00	--	72025	--	72025	--	77787
		СП - 8%			--	--	--	--		5762	
14	225-205-0102 РСНБ РК 2022 кальк	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	118	1608,00	--	189744	--	189744	--	204924
		СП - 8%			--	--	--	--		15180	
		АРМАТУРА									
35	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3723,00	--	7446	--	7446	--	8042
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
36	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	ШТ	4	1035,00	--	4140	--	4140	--	4471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
37	242-103-0302 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	2	60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
		СП - 8%			--	--	--	--		9686	
38	241-116-0309 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	4	3935,00	--	15740	--	15740	--	16999
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
		Дренажный колодец									
48	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	35152,00	--	35152	--	35152	--	37964
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
49	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	6870,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
50	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	8457,00	--	16914	--	16914	--	18267
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
51	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	1	31202,00	--	31202	--	31202	--	33698
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
52	225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	2	15121,00	--	30242	--	30242	--	32661
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
53	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	18071,00	--	36142	--	36142	--	39033
		СП - 8%			--	--	--	--		2891	
54	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	34990,00	--	34990	--	34990	--	37789
		СП - 8%			--	--	--	--		2799	
		Лоток канала сборный									
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ									
63	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012**	м³	0,66	52522,00	--	34665	--	34665	--	37438
		СП - 8%			--	--	--	--		2773	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ-1-1ШТ									
76	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,24982	331233,00	--	82749	--	82749	--	89369
		СП - 8%			--	--	--	--		6620	
77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0176	399352,00	--	7029	--	7029	--	7591
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
78	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06516	383478,00	--	24987	--	24987	--	26986
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
82	261-101-0378 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5**	м³	1,244	83564,00	--	103954	--	103954	--	112270
		СП - 8%			--	--	--	--		8316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**25559,00**	--	**25559**	--	**25559**	--	**27604**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2045**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**938067**	--	**938067**	--	**1013111**
							--	--	--	**75044**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**938067**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**938067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75044**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1013111**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**1013111**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1									
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2022**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м³ конструкции**	**0,9**	**3895,85**	**1711,90**	**3506**	**1541**	--	**2802**	**6813**
		НР - 108%; СП - 8%			**2183,95**	**698,94**	**1966**	**629**		**505**	
2	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2022**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**12**	**1007,07**	--	**12085**	--	--	**13052**	**27148**
		НР - 108%; СП - 8%			**1007,07**	--	**12085**	--		**2011**	
3	**1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 к=0,8**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 мпо железобетонным столбам без цоколя. РАЗБОРКА**	**м оград**	**211,8**	**3004,43**	**1119,83**	**636338**	**237180**	--	**577075**	**1310485**
		НР - 118%; СП - 8%			**1884,60**	**424,40**	**399158**	**89888**		**97072**	
4	**1146-0401-0102 РСНБ РК 2022**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м³**	**7,68**	**24664,57**	**11672,40**	**189424**	**89644**	--	**116281**	**330161**
		НР - 84%; СП - 8%			**12992,17**	**5032,48**	**99780**	**38649**		**24456**	
5	**1146-0401-0104 РСНБ РК 2022**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м³**	**1,044**	**15880,60**	**4726,50**	**16579**	**4934**	--	**11569**	**30400**
		НР - 84%; СП - 8%			**11154,10**	**2037,80**	**11645**	**2127**		**2252**	
6	**1133-0210-0301 РСНБ РК 2022**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**2**	**3922,33**	**2602,84**	**7845**	**5206**	--	**4007**	**12800**
		НР - 80%; СП - 8%			**1319,49**	**1184,96**	**2639**	**2370**		**948**	
7	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2022**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты.Демонтаж**	**м³ сборных конструкций**	**2,67**	**7166,51**	**2749,60**	**19135**	**7342**	--	**16838**	**38851**
		НР - 118%; СП - 8%			**4416,91**	**927,57**	**11793**	**2477**		**2878**	
8	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Демонтаж в траншею**	**км трубопровода**	**0,071**	**309757,10**	**143473,68**	**21993**	**10187**	--	**14772**	**39706**
		НР - 99%; СП - 8%			**166283,42**	**43873,75**	**11806**	**3115**		**2941**	
9	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2022**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,36**	**20583,09**	**9653,39**	**27993**	**13129**	--	**20095**	**51935**
		НР - 99%; СП - 8%			**10929,70**	**3995,44**	**14864**	**5434**		**3847**	
10	**414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**16,77571**	**170,00**	--	**2852**	--		--	**3080**
		СП - 8%			--	--	--	--		**228**	
11	**412-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Вывоз строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.**	**т·км**	**83,87855**	**81,00**	--	**6794**	--		--	**7338**
		СП - 8%			--	--	--	--		**544**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**944544**	**369163**	--	**776491**	**1858717**
							565736	**144689**	--	**137682**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				944544				
	Всего заработная плата		Тенге					710425			
	Транспортные расходы		Тенге				9646				
		Накладные расходы	Тенге				776491				
		Сметная прибыль	Тенге				137682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1858717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					710425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				1858717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					710425			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
12	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	6948,4	237,89	227,74	1652955	1582429	3752	325463	2136703
		НР - 72%; СП - 8%			9,61	55,45	66774	385289		158285	
13	412-102-0310 РСНБ РК 2022	**Завоз грунта недостающего самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т.**	т·км	57324,3	37,00	--	2120999	--		--	2290679
		СП - 8%			--	--	--	--		169680	
14	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	6948,4	122,22	122,22	849233	849234	--	174683	1105837
		НР - 72%; СП - 8%			--	34,91	--	242569		81922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				4623187	2431663	3752	500146	5533219
							66774	627858	--	409887	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4623187				
	Материалы		Тенге				3752				
	Всего заработная плата		Тенге					694632			
	Транспортные расходы		Тенге				2120999				
		Накладные расходы	Тенге				500146				
		Сметная прибыль	Тенге				409887				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5533220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					694632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				5533220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					694632			
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЯ									
		ТИП2 = 780 М2									
35	255-102-0607 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м²	795,6	2684,00	--	2135390	--	2135390	--	2306221
		СП - 8%			--	--	--	--		170831	
37	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м³	0,496	76631,00	--	38009	--	38009	--	41050
		СП - 8%			--	--	--	--		3041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				2173399	--	2173399	--	2347271
							--	--	--	173872	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2173399				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2173399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**173872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2347271**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**2347271**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**132185019**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9733701**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5992519**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1556011**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**93392744**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**2130645**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**805222**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10398325**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9731858**	
	СМР							131379797			
	ОБОРУДОВАНИЕ								805222		
	Итого по акту:										**132185019,0**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)							1970696,96			1970696,96
	Итого по главам 2-8 :							**133350494**	**805222,00**		**134155715,96**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%							933453,5			933453,5
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									4859806,0	4859806,0
	Итого по главам 2-9 :							**134283947,41**	**805222,00**	**4859806,0**	**139948975,41**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							2685678,95			**2685678,95**
	Итого по акту:							**136969626,36**	**805222,00**	**4859806,0**	**142634654,4**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95000000004547800										**135502921,65**
	НДС (12 %)									**16260350,60**	16260350,60
	Всего :										**151763272,25**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Сейтханов К.Б.

Авторский надзор

Директор
ТОО "Крез-Сервис"

Дарменкулова М.

Инженер технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"

Женсикбаев С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис-Е"

Домбаев Х.У.