Наимен Наименование стройки - Строительства автомобильной дороги районного значения "Самара-Шымкент-Бекбауыл(1,2-22,4км)" в Аральском районе Кызылординской области

Шифр Шифр стройки 2019-АД Самара

Наимен Наименование объекта - Строительства автомобильной дороги

Акт №2

выполненных работ на сентябрь месяц на 2023 год

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы													
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2017, Табл.1601-0204-30,пп №5	**Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы (закрепление трассы 1 кат)**	км		3	15922,00	--	47766,00	--	--	--	51587,28
			СП - 8%				--	--	--	--		3821,28	
2	2	Е11-010207-1703 1101-0207-1703 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м, при перемещением до 40 м**	га		16	8805,51	8805,51	140888,16	140888,16	--	34444,57	189359,35
			НР - 72%; СП - 8%				--	2989,98	--	47839,68		14026,62	
			Состав работ: 1. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы										
3	3	Е11-010207-1704 1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=2	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения**	га		16	4379,46	4379,46	70071,36	70071,36	--	17131,16	94178,72
			НР - 72%; СП - 8%				--	1487,08	--	23793,28		6976,20	
			Состав работ: 1. Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья на заданное расстояние с укладкой в валы										
4	4	Е11-010207-1901 1101-0207-1901 РСНБ РК 2015	**Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л с)**	га		16	126625,00	126625,00	2026000,00	2026000,00	--	455616,00	2680145,28
			НР - 72%; СП - 8%				--	39550,00	--	632800,00		198529,28	
			Состав работ: 1. Фрезерование слоя торфяной почвы с пнями, мелколесьем и болотной растительностью на глубину 40 см										
5	5	Е11-010207-2004 1101-0207-2004 РСНБ РК 2015	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га		16	70621,47	9296,70	1129943,57	148747,20	252901,97	562643,71	1827994,26
			НР - 72%; СП - 8%				45518,40	3322,20	728294,40	53155,20		135406,98	
			Состав работ: 1. Сжигание с перетряхиванием										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Снятие растительного слоя.Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, при перемещение до 20 м**	м3 грунта	12358	49,84	49,84	615935,08	615935,08	--	161876,95	840036,99
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			--	18,19	--	224829,09		62224,96	
7	7	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	12358	42,65	42,65	527026,19	527026,19	--	138510,36	718779,47
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			--	15,57	--	192375,50		53242,92	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4557630,35**	**3528668,00**	**252901,97**	**1370222,75**	**6402081,36**
								728294,40	**1174792,76**	--	**474228,25**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4557630,35**				
		Материалы		Тенге				**252901,97**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1903087,16**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47766,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**1370222,75**				
			Сметная прибыль	Тенге				**474228,25**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6402081,36**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1485,00**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1903087,16**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6402081,36**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1485,00**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1903087,16**			
			РАЗДЕЛ 2. Конструкция дорожный одежды									
			Земляные работы									
8	15	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	410877	1,11	1,11	455403,74	455403,74	--	128665,97	630795,29
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин			--	0,43	--	178702,73		46725,58	
9	16	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из выемки в насыпь)**	м3 грунта	179032	204,80	195,59	36665085,81	35016344,32	15668,88	8130160,94	48378866,49
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги			9,12	53,95	1633072,61	9658817,58		3583619,74	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
10	17	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные (для дорожной насыпи и присыпки обочин). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2, при премещение 30 м** НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах	м3 грунта	14466	68,91 --	68,91 27,04	996876,65 --	996876,65 391179,45	--	281649,20 102282,07	1380807,92
11	18	Е11-010105-0505 1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3** НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь 2. Разравнивание грунта в насыпи 3. Разравнивание грунта в резервах 4. Рыхление грунта 3 группы	м3 грунта	14466	27,71 --	27,71 10,87	400842,01 --	400842,01 157292,43	--	113250,55 41127,41	555219,97
12	19	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов** НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	180130	76,17 --	76,17 29,21	13720494,89 --	13720494,89 5261352,32	--	3788173,67 1400693,49	18909362,05
13	20	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	180130	50,81 --	50,81 15,17	9152012,62 --	9152012,62 2732820,68	--	1967630,89 889571,48	12009214,99
14	21	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	180130	80,97 9,47	69,41 16,15	14585666,49 1705326,74	12502066,75 2909603,86	378273,00	3322750,00 1432673,32	19341089,84
15	22	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	**Земляного полотно и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2** НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта	м2 спланированной поверхности	205438	4,54 --	4,54 2,09	933493,84 --	933493,84 429842,04	--	309486,27 99438,41	1342418,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**76909876,05**	**73177534,82**	**393941,88**	**18041767,52**	**102547775,06**
							3338399,35	**21719611,09**	--	**7596131,49**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**76909876,05**				
		Материалы	Тенге				**393941,88**				
		Всего заработная плата	Тенге					**25058010,44**			
		Накладные расходы	Тенге				**18041767,52**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7596131,49**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**102547775,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16495,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25058010,44**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**102547775,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16495,09**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25058010,44**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**108949856,41**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4066693,75**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**76706202,81**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**22894403,85**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**646843,85**		
		- Накладные расходы	Тенге							**19411990,27**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**8070359,73**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**108949856,41**
		Временные здания и сооружения, 3,9%	Тенге								**4249044**
		Итого:	Тенге								**113198901**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ 1,44%	Тенге								**1630064**
		Экологические бедствия и радиационного риска	Тенге								**3949042**
		Итого:	Тенге								**114828965**
		Итого:	Тенге								**118778007**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**2296579**
		Итого:	Тенге								**121074587**
		НДС в текущих ценах 2021 год - 12%:	Тенге								**14528950**
		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге								**135603537**
		Пониж коэф	Тенге								**128823360,14**

Заказчик _____
КГУ "Аральский районный отдел
ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН: 050240008131

Подрядчик _____ **Ж.Н.Шамуратов**
Директор ТОО "Строймодуль - Астана"
БИН 001140003654

Эксперт технического надзора _____ **Козмаганбетов А.Д.**
ТОО "Құрылыс-сапасы"
Аттестат: № KZ16VJE00055005 от 01.06.2020г.
№ KZ86VJE00055006 от 01.06.2020г.
№ KZ59VJE00055007 от 01.06.2020г.

Эксперт авторского надзора _____ **Жусупов Б.**
ТОО ХТ ПТ "Мекен и К"