Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчет о местном содержании в работах и услугах

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %
1	87 363 022,36	14 382 152,96	0	100
ИТОГО	87 363 022,36	14 382 152,96	0	100

№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
					Номер	Дата выдачи	
1	816,99	6282,47	5 132 715,16	100%			
2	140,36	23 430	3 288 634,8	97,5%			
3	11,92	55720	664 182,4	89,2%			
4	9,34	567090	5 296 620,6	87,8%			
n			14 382 152,96	36,987%			

Расчет местного содержания в договоре на выполнение работы (оказание услуги) (далее - МСр/у), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуги), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, по следующей формуле:

$$МС_{р/у} = 100\% \times \frac{\sum_{j=1}^{m}\left((СД_j - СТ_j - ССД_j)\times R_j + \sum_{i=1}^{n}(СТ_i \times M_i)\right)}{S},$$

где:

m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

СДj- стоимость j-ого договора;

СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в

целях исполнения j-ого договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

CTi - стоимость i-ого товара;

Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ-KZ";

Mi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы "СТ-KZ";" если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость договора.

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ

где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;

ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

$$Mcp/y = 100\% x \frac{\sum((87\,363\,022{,}36 - 14\,382\,152{,}96 - 0) \times 1 + \sum(14\,382\,152{,}96 \times 36{,}987\%))}{87\,363\,022{,}36} = \mathbf{89{,}626\%}$$

Доля местного содержания в договоре (%):

МСр/у = **<u>89,626%</u>

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

Домбаев Х.У М.П. Домбаев Х.У 87051469223

Фамилия, имя, отчество руководителя, подпись

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон

Заказчик : КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 153 от 12.09.2022г.		Источник финансирования		Организационно- правовая форма		
			Доп.соглашение						
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код	
			№139	**30.05.2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	793 788 636,03							9 360 323,82	
в т.ч. За отчетный месяц	87 363 022,36	78 002 698,54						9 360 323,82	**87363022,36**

Заказчик :

КГУ «Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области»

_____ Бекенов М.

БИН 060140001844

Технадзор:
ТОО "Акбозат LTD"

_____ Женсикбаев С.

Авторский надзор
ТОО "Крез-Сервис"

_____ Дарменкулова М.

БИН 040 140 007 304

Подрядчик:
Директор
ТОО "Промстройсервис.Е"

_____ Домбаев Х. У.

БИН 000 140 000 331

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование объекта: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.Туркестанская,54 в г.Кызылорда

Акт № 7

приемки выполненных работ за август 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 10.ДВЕРИ										
524	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Д-1.Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м²	3,8836		1847,09	42,21	7173	164	1906	4657	12777
		НР - 90%; СП - 8%				1313,94	18,52	5103	72		946	
526	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Д-3, Д-3л, Д-4, Д-4л.Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м² проемов	119,91		2143,33	107,42	257007	12880	63793	167240	458186
		НР - 90%; СП - 8%				1503,91	45,77	180334	5488		33939	
528	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022	Д-2. Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	21,6		1924,50	149,02	41569	3218	10667	26199	73190
		НР - 90%; СП - 8%				1281,66	66,04	27684	1426		5421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					305749	16262	76366	198096	544153
								213121	6986	--	40306	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					305749				
	Материалы		Тенге					76366				
	Всего заработная плата		Тенге						220107			
		Накладные расходы	Тенге					198096				
		Сметная прибыль	Тенге					40306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					544151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						220107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					544151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге						220107			
		РАЗДЕЛ 11.ОКНА										
534	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	ОК+6. Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	2,464		4489,06	216,59	11061	533	5276	4966	17309
		НР - 90%; СП - 8%				2131,35	108,05	5252	266		1282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	п/м	222,7	2134,48	12,66	475349	2819	407764	59492	577628
		НР - 90%; СП - 8%			290,82	6,00	64766	1336		42787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				486410	3352	413040	64458	594937
							70018	1602	--	44069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				486410				
	Материалы		Тенге				413040				
	Всего заработная плата		Тенге					71620			
		Накладные расходы	Тенге				64458				
		Сметная прибыль	Тенге				44069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				594937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					71620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				594937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					71620			
		РАЗДЕЛ 12.ВИТРАЖИ									
544	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м² перегородок (за вычетом	20,0288	1111,45	23,85	22261	477	--	19729	45349
		НР - 90%; СП - 8%			1087,60	6,86	21783	137		3359	
545	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м²	7,82	1845,40	42,21	14431	330	3826	9378	25714
		НР - 90%; СП - 8%			1313,94	18,52	10275	145		1905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36692	807	3826	29107	71063
							32058	282	--	5264	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36692				
	Материалы		Тенге				3826				
	Всего заработная плата		Тенге					32340			
		Накладные расходы	Тенге				29107				
		Сметная прибыль	Тенге				5264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					32340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				71063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					32340			
		РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 449 = 393,22 м²									
558	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	393,22	2398,79	180,43	943252	70949	317316	551094	1613893
		НР - 94%; СП - 8%			1411,39	79,56	554987	31285		119547	
		ДЕТАЛЬ 452 = 51,5 м²									
566	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	51,5	2261,01	108,59	116442	5592	64574	44285	173585
		НР - 94%; СП - 8%			898,56	16,24	46276	836		12858	
571	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	54,075	440,90	2,35	23842	127	1446	20987	48415
		НР - 94%; СП - 8%			411,82	1,06	22269	57		3586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТАЛЬ 651 = 524,3 м²									
577	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	184,3	4435,75	28,00	817509	5160	713151	95679	986243
		НР - 94%; СП - 8%			538,24	14,05	99198	2589		73055	
		ДЕТАЛЬ 421 = 279,9+279,9 м²									
584	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	587,79	2402,12	16,02	1411942	9417	1186218	206643	1748070
		НР - 94%; СП - 8%			368,00	6,00	216307	3527		129484	
		ДЕТАЛЬ 614 = 612,46+618,22 м²									
597	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	430,68	4435,75	28,00	1910389	12059	1666521	223588	2304694
		НР - 94%; СП - 8%			538,24	14,05	231809	6051		170717	
598	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	1292,214	371,39	1,18	479915	1525	268470	197967	732116
		НР - 94%; СП - 8%			162,45	0,53	209920	685		54234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5703291	104829	4217696	1340243	7607016
							1380766	45030	--	563481	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5703291				
	Материалы		Тенге				4217697				
	Всего заработная плата		Тенге					1425796			
		Накладные расходы	Тенге				1340243				
		Сметная прибыль	Тенге				563481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7607015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900
		Сметная заработная плата	Тенге					1425796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7607015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900
		Сметная заработная плата	Тенге					1425796			
		РАЗДЕЛ 14.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
605	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	1782,5	889,58	6,36	1585676	11336	462060	894031	2678081
		НР - 80%; СП - 8%			624,00	2,95	1112280	5258		198374	
606	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	692,7	1306,51	4,55	905019	3152	373773	423641	1434955
		НР - 80%; СП - 8%			762,37	2,10	528094	1455		106295	
609	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	184,83384	889,58	6,36	164424	1175	47913	92705	277699
		НР - 80%; СП - 8%			624,00	2,95	115336	545		20570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2655119	15663	883746	1410377	4390735
							1755710	7258	--	325239	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2655119				
	Материалы		Тенге				883747				
	Всего заработная плата		Тенге					1762968			
		Накладные расходы	Тенге				1410377				
		Сметная прибыль	Тенге				325239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4390735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1095
		Сметная заработная плата	Тенге					1762968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4390735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1762968			
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ									
617	1115-0404-0108 РСНБ РК 2022	**Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	247,7	1624,64	1,02	402423	253	337649	51715	490468
		НР - 80%; СП - 8%			260,48	0,50	64521	124		36330	
		ФАСАД									
618	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м²	358,55	7101,07	3,96	2546089	1420	2416806	102682	2860674
		НР - 80%; СП - 8%			356,61	1,37	127863	491		211903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2948512	1673	2754455	154397	3351142
							192384	615	–	248233	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2948512				
	Материалы		Тенге				2754456				
	Всего заработная плата		Тенге					192999			
		Накладные расходы	Тенге				154397				
		Сметная прибыль	Тенге				248233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3351142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					192999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3351142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					192999			
		РАЗДЕЛ 16.КРОВЛЯ									
631	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	29,23	11656,84	78,53	340729	2295	303939	31938	402481
		НР - 90%; СП - 8%			1180,14	33,92	34495	991		29813	
632	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	1266	406,01	3,64	514009	4609	452784	52742	612086
		НР - 90%; СП - 8%			44,72	1,57	56616	1988		45335	
635	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	51	4759,63	19,16	242741	977	168249	67859	335448
		НР - 92%; СП - 8%			1441,48	4,78	73515	244		24848	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА									
648	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,15	97397,24	31896,12	14610	4784	2387	6287	22569
		НР - 69%; СП - 8%			49592,40	11154,83	7439	1673		1672	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (НА ВСЕ ЗДАНИЕ)									
653	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	170,2	6575,82	200,77	1119205	34171	895729	183928	1407384
		НР - 92%; СП - 8%			1112,25	62,38	189305	10617		104251	
656	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,365674	1130232,99	8098,41	413297	2961	380528	35961	485198
		НР - 118%; СП - 8%			81514,30	1825,16	29808	667		35941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2644591	49797	2203616	378715	3265166
							391178	16180	--	241860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2629981				
	Материалы		Тенге				2201229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					398246			
		Накладные расходы	Тенге				372428				
		Сметная прибыль	Тенге				240188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3242597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					398246			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14610				
	Материалы		Тенге				2386				
	Всего заработная плата		Тенге					9112			
		Накладные расходы	Тенге				6287				
		Сметная прибыль	Тенге				1672				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					9112			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3265166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					407358			
		РАЗДЕЛ 17.ЛЕСТНИЦА Л-1- 2 шт									
671	1107-0519-0103 РСНБ РК 2022	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	м ограждения	52,4	1765,24	115,43	92499	6049	35106	63602	168589
		НР - 118%, СП - 8%			979,84	48,79	51344	2557		12488	
672	222-506-0501 РСНБ РК 2022	**Ограждение**	т	0,40316	905120,00	--	364908	--	364908	--	394101
		СП - 8%			--	--	--	--		29193	
673	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м³	0,672	78312,58	2484,93	52626	1670	35095	14776	72794
		НР - 91%, СП - 8%			23602,80	559,48	15861	376		5392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				510033	7719	435109	78378	635484
							67205	2933	--	47073	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				510033				
	Материалы		Тенге				70201				
	Всего заработная плата		Тенге					70138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				364908				
		Накладные расходы	Тенге				78378				
		Сметная прибыль	Тенге				47073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				635484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					70138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				635484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					70138			
		РАЗДЕЛ 19.ЧЕРДАК									
		ЭКРАН САНУЗЛА 18 шт									
800	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м² перегородок	54,72	1723,28	151,25	94298	8276	11010	70845	178354
		НР - 90%, СП - 8%			1370,84	67,69	75012	3704		13212	
801	215-303-0202 РСНБ РК 2022	**Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта**	100 м²	0,5472	180687,00	--	98872	--	98872	--	106782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7910	
802	214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,01944	578162,00	--	11239	--	11239	--	12138
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
803	241-101-0202 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	8,28	769,00	--	6367	--	6367	--	6876
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
804	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,01692	486747,00	--	8236	--	8236	--	8895
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
805	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,01152	486747,00	--	5607	--	5607	--	6056
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
806	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,002484	399352,00	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
807	217-102-0101 РСНБ РК 2022	**Винт ГОСТ ISO 8992-2015 латунный**	кг	14,4	1300,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
808	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	36	527,00	--	18972	--	18972	--	20490
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
		СТОЙКА ГАРДЕРОБНАЯ									
809	1110-0103-0302 РСНБ РК 2022	**Барьеры в гардеробных. Устройство**	м² барьеров	5,192	1179,63	182,26	6125	946	--	5041	12059
		НР - 90%; СП - 8%			997,37	81,33	5178	422		893	
810	215-201-0104 РСНБ РК 2022	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4**	м³	0,1248	79961,00	--	9979	--	9979	--	10777
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
811	215-303-0202 РСНБ РК 2022	**Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта**	100 м²	0,19	180687,00	--	34331	--	34331	--	37077
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
812	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
813	217-106-0106 РСНБ РК 2022	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с шестигранной головкой**	кг	32	855,00	--	27360	--	27360	--	29549
		СП - 8%			--	--	--	--		2189	
814	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,02592	100602,99	8098,41	2608	210	285	2549	5570
		НР - 118%; СП - 8%			81514,30	1825,16	2113	47		413	
815	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02592	463375,00	--	12011	--	12011	--	12972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**357825**	**9432**	**266089**	**78435**	**471161**
							82303	**4173**	**--**	**34902**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**357825**				
	Материалы		Тенге				**11294**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86476**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**254794**				
		Накладные расходы	Тенге				**78435**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34902**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**471162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86476**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**471162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**56**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86476**			
		РАЗДЕЛ 20.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1. Главный вход									
		КОЗЫРЕК									
849	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2022**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м²**	**171,02**	**998,03**	**3,40**	**170683**	**581**	**78225**	**73689**	**263921**
		НР - 80%; СП - 8%			**537,23**	**1,37**	**91877**	**234**		**19549**	
850	**222-528-0101 РСНБ РК 2022**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м²**	**171,02**	**7629,00**	**--**	**1304712**	**--**	**1304712**	**--**	**1409089**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**104377**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**1475395**	**581**	**1382937**	**73689**	**1673010**
							91877	**234**	**--**	**123926**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1475395**				
	Материалы		Тенге				**78225**				
	Всего заработная плата		Тенге					**92111**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1304712**				
		Накладные расходы	Тенге				**73689**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123926**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1673010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1673010**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**60**
		Сметная заработная плата	Тенге					**92111**			
		РАЗДЕЛ 21.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-2.									
851	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**15**	**2206,82**	**--**	**33102**	**--**	**--**	**23834**	**61491**
		НР - 72%; СП - 8%			**2206,82**	**--**	**33102**	**--**		**4555**	
852	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**5**	**1150,85**	**--**	**5754**	**--**	**--**	**4143**	**10689**
		НР - 72%; СП - 8%			**1150,85**	**--**	**5754**	**--**		**792**	
853	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**5**	**217,95**	**105,74**	**1090**	**529**	**--**	**571**	**1794**
		НР - 72%; СП - 8%			**112,21**	**46,52**	**561**	**233**		**133**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,4	26511,15	1491,78	63627	3580	56026	4361	73427
		НР - 91%; СП - 8%			1675,35	321,26	4021	771		5439	
855	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	4,41	32290,49	2287,85	142401	10090	120604	12730	167541
		НР - 91%; СП - 8%			2654,57	517,43	11707	2282		12410	
856	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0855	383478,00	--	32787	--	32787	--	35410
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
857	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,01498	97397,24	31896,12	1459	478	238	628	2254
		НР - 69%; СП - 8%			49592,40	11154,83	743	167		167	
858	241-102-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	3,78	610,00	--	2306	--	2306	--	2490
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
859	241-102-0134 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	18,7	1261,00	--	23581	--	23581	--	25467
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
860	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,34454	1159,87	1,42	400	--	50	280	734
		НР - 80%; СП - 8%			1014,87	0,68	350	--		54	
861	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,015	1130232,99	8098,41	16953	121	15609	1475	19902
		НР - 118%; СП - 8%			81514,30	1825,16	1223	27		1474	
862	1111-0101-2502 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	7,1	2963,60	256,41	21042	1820	5817	13046	36815
		НР - 94%; СП - 8%			1888,00	66,80	13405	474		2727	
863	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	7,1	1723,00	--	12233	--	12233	--	13212
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
864	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	1,4	5619,10	22,68	7867	32	3193	3728	12523
		НР - 80%; СП - 8%			3316,00	12,90	4642	18		928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**364602**	**16650**	**272444**	**64796**	**463749**
							75508	**3972**	**--**	**34351**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**363143**				
	Материалы		Тенге				**201298**				
	Всего заработная плата		Тенге					**78570**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**70907**				
		Накладные расходы	Тенге				**64168**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34184**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**461495**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**53**
		Сметная заработная плата	Тенге					**78570**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1459**				
	Материалы		Тенге				**238**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					910			
		Накладные расходы	Тенге				628				
		Сметная прибыль	Тенге				167				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2254				
		Сметная заработная плата	Тенге					910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				463749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					79480			
		РАЗДЕЛ 22.ОТМОСТКА									
865	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	14,42	24784,29	1491,78	357389	21512	311718	26200	414276
		НР - 91%; СП - 8%			1675,35	321,26	24159	4633		30687	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				357389	21512	311718	26200	414276
							24159	4633	--	30687	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				357389				
	Материалы		Тенге				311719				
	Всего заработная плата		Тенге					28792			
		Накладные расходы	Тенге				26200				
		Сметная прибыль	Тенге				30687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				414276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				414276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28792			
		РАЗДЕЛ 23.Рекреация									
		ВИТРАЖ ВР-1									
898	1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м²	34,6704	3178,64	216,51	110205	7506	52766	48311	171198
		НР - 90%; СП - 8%			1440,23	108,05	49933	3746		12681	
902	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	19,2	2158,58	5,22	41445	100	29724	9320	54826
		НР - 80%; СП - 8%			605,24	1,52	11621	29		4061	
		ВИТРАЖ ВР-2									
903	1110-0501-0704 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 3 м² в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м²	8,4	2244,54	36,74	18854	309	4027	13117	34529
		НР - 90%; СП - 8%			1728,34	6,73	14518	57		2558	
904	223-103-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	м²	*8,4*	*53801,00*	–	*451928*	–	*451928*	–	*488082*
		СП - 8%			–	–	--	--		36154	
905	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м²	3,52	1847,09	42,21	6502	148	1729	4221	11581
		НР - 90%; СП - 8%			1313,94	18,52	4625	65		858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
906	223-205-0109 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части *однинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный*, ДМА С 22-15	м²	3,52	60302,00	--	212263	--	212263	--	229244
		СП - 8%			--	--	--	--		16981	
		ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ = 38,65 м²									
907	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	3,092	33653,16	9,60	104056	30	88624	14478	128017
		НР - 94%; СП - 8%			4981,26	--	15402	--		9483	
908	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	38,65	899,24	32,26	34756	1247	15773	17356	56281
		НР - 94%; СП - 8%			458,88	18,83	17736	728		4169	
909	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=1	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	38,65	-113,01	-5,50	-4368	-212	-3937	-319	-5062
		НР - 94%; СП - 8%			-5,67	-3,11	-219	-120		-375	
910	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	*Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.* Устройство	м² покрытия	38,65	2398,79	180,43	92713	6974	31189	54168	158631
		НР - 94%; СП - 8%			1411,39	79,56	54550	3075		11750	
911	231-302-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м²	39,423	7935,00	--	312822	--	312822	--	337848
		СП - 8%			--	--	--	--		25026	
912	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	40,5825	371,39	1,18	15072	48	8431	6217	22992
		НР - 94%; СП - 8%			162,45	0,53	6593	22		1703	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
913	1115-0108-1609 РСНБ РК 2022	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м²	38,65	1732,04	10,58	66943	409	242	53171	129723
		НР - 80%; СП - 8%			1715,20	4,43	66292	171		9609	
914	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м²	38,65	4199,00	--	162291	--	162291	--	175274
		СП - 8%			--	--	--	--		*12983*	
916	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	43,64	722,53	5,59	31531	244	13293	14466	49677
		НР - 80%; СП - 8%			412,32	2,03	17994	89		3680	
917	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	16,39	889,58	6,36	14580	104	4249	8221	24625
		НР - 80%; СП - 8%			624,00	2,95	10227	48		1824	
918	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	27,25	1306,51	4,55	35602	124	14703	16666	56449
		НР - 80%; СП - 8%			762,37	2,10	20775	57		4182	
919	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	3,396	4109,47	49,38	13956	168	3533	8287	24022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3019,73	30,55	10255	104		1779	
920	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	3,396	889,58	6,36	3021	22	880	1703	5102
		НР - 80%; СП - 8%			624,00	2,95	2119	10		378	
		КРОВЛЯ									
921	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	57,375	1311,19	69,33	75230	3978	30904	37977	122264
		НР - 92%; СП - 8%			703,24	16,23	40348	931		9057	
922	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	5,909625	25969,00	--	153467	--	153467	--	165744
		СП - 8%			--	--	--	--		12277	
923	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	57,375	920,55	142,69	52817	8187	27328	17732	76193
		НР - 92%; СП - 8%			301,56	34,38	17302	1973		5644	
924	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	57,375	208,08	21,28	11939	1221	10075	872	13836
		НР - 92%; СП - 8%			11,20	5,32	643	305		1025	
925	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка	м³ древесины в конструкции	1,7392	198618,15	1025,65	345437	1783	288420	50318	427416
		НР - 90%; СП - 8%			31758,29	388,29	55234	675		31660	
		ОТМОСТКА									
942	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,55	24784,29	1491,78	63200	3804	55124	4633	73260
		НР - 91%; СП - 8%			1675,35	321,26	4272	819		5427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2426262	36194	1969848	380915	3031752
							420220	12784	--	224574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2426262				
	Материалы		Тенге				677076				
	Всего заработная плата		Тенге					433004			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1292771				
		Накладные расходы	Тенге				380915				
		Сметная прибыль	Тенге				224574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3031751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					433004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3031751				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					433004			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2									
		Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
2	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	138833,00	--	138833	--	138833	--	149940
		СП - 8%			--	--	--	--		11107	
3	245-601-0404 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 231	шт.	1	55242,00	--	55242	--	55242	--	59661
		СП - 8%			--	--	--	--		4419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5376,54	431,42	10753	863	638	7231	19423
		НР - 75%; СП - 8%			4626,00	194,92	9252	390		1439	
5	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
6	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951,00	--	16951	--	16951	--	18307
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
11	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3306,67	--	13227	--	11558	1635	16051
		НР - 98%; СП - 8%			417,17	--	1669	--		1189	
16	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2950,14	500,51	5900	1001	103	5002	11774
		НР - 98%; СП - 8%			2397,90	154,11	4796	308		872	
18	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	5075,56	--	10151	--	9055	1074	12123
		НР - 98%; СП - 8%			547,92	--	1096	--		898	
19	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022	Регуляторы давления, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	13028,39	295,32	13028	295	5324	7330	21987
		НР - 98%; СП - 8%			7408,70	70,88	7409	71		1629	
21	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5376,54	431,42	5377	432	319	3616	9712
		НР - 75%; СП - 8%			4626,00	194,92	4626	195		719	
23	1312-1101-0302 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8088,04	117,66	8088	118	173	4788	13907
		НР - 61%; СП - 8%			7796,80	53,16	7797	53		1030	
25	245-405-2547 РСНБ РК 2022	Привод электрический с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный	шт.	1	131815,00	--	131815	--	131815	--	142360
		СП - 8%			--	--	--	--		10545	
28	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5376,54	431,42	10753	863	638	7231	19423
		НР - 75%; СП - 8%			4626,00	194,92	9252	390		1439	
29	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	27805,00	--	55610	--	55610	--	60059
		СП - 8%			--	--	--	--		4449	
32	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	3306,67	--	16533	--	14447	2044	20063
		НР - 98%; СП - 8%			417,17	--	2086	--		1486	
33	1118-0501-0205 РСНБ РК 2022	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	4	20483,50	165,20	81934	661	71125	10079	99374
		НР - 98%; СП - 8%			2536,91	34,15	10148	137		7361	
36	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	29583,38	547,58	59167	1095	12894	44637	112109
		НР - 98%; СП - 8%			22588,93	185,15	45178	370		8304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5376,54	431,42	5377	432	319	3616	9712
		НР - 75%; СП - 8%			4626,00	194,92	4626	195		719	
39	245-804-0106 РСНБ РК 2022	Реле разности давления RT262A	шт	1	207934,00	–	207934	–	207934	–	224569
		СП - 8%			–	–	–	–		16635	
40	242-207-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3199,00	–	6398	–	6398	–	6910
		СП - 8%			–	–	–	–		512	
41	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Трубка. Установка	шт.	2	240,18	–	480	–	8	462	1018
		НР - 98%; СП - 8%			235,95	–	472	–		75	
42	245-405-0907 РСНБ РК 2022	Демиферная трубка	шт.	2	14074,00	–	28148	–	28148	–	30400
		СП - 8%			–	–	–	–		2252	
43	1118-1101-0401 РСНБ РК 2022	Счетчики тепла. Установка	шт.	1	642,90	1,62	643	2	9	620	1364
		НР - 98%; СП - 8%			631,95	0,73	632	1		101	
		Антикоррозийная защита									
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3	110,08	2,98	330	9	143	124	490
		НР - 69%; СП - 8%			*59,35*	*0,35*	*178*	*1*		*36*	
49	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	3	156,63	3,85	470	12	380	55	567
		НР - 69%; СП - 8%			26,06	0,53	78	2		42	
		Теплоизоляционные работы									
50	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м³ изоляции	0,16	105260,13	1491,26	16842	239	11709	3799	22293
		НР - 76%; СП - 8%			30590,10	655,64	4894	105		1651	
51	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	6	672,69	19,42	4036	117	1196	2105	6632
		НР - 76%; СП - 8%			453,90	7,62	2723	46		491	
52	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0069	552642,00	–	3813	–	3813	–	4118
		СП - 8%			–	–	–	–		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				926733	6139	803682	105448	1114758
							116912	2264	–	82573	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				40348				
	Материалы		Тенге				2088				
	Всего заработная плата		Тенге					36776			
		Накладные расходы	Тенге				26482				
		Сметная прибыль	Тенге				5346				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				72176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					36776			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				685322				
	Материалы		Тенге				13428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					8027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				663644				
		Накладные расходы	Тенге				6083				
		Сметная прибыль	Тенге				55312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				746717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8027			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				201063				
	Материалы		Тенге				124525				
	Всего заработная плата		Тенге					74373			
	Сдача и испытание		Тенге				2006				
		Накладные расходы	Тенге				72883				
		Сметная прибыль	Тенге				21915				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				295861				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					74373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1114754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					119176			
		РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА									
53	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	6	643,56	--	3861	--	573	3222	7649
		НР - 98%; СП - 8%			547,92	--	3288	--		567	
55	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	6	3306,67	--	19840	--	17337	2453	24076
		НР - 98%; СП - 8%			417,17	--	2503	--		1783	
64	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	2	8709,76	10,21	17420	20	320	16738	36891
		НР - 98%; СП - 8%			8539,78	--	17080	--		2733	
65	ПРАЙС-ЛИСТ	**Тепловые завесы ТЗ-2, мощность-2,0 кВт**	шт	2	29142,86	--	58286	--	58286	--	62949
		СП - 8%			--	--	--	--		4663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				99407	20	76516	22413	131565
							22871	--	--	9746	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				99407				
	Материалы		Тенге				18231				
	Всего заработная плата		Тенге					22871			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58286				
	Сдача и испытание		Тенге				983				
		Накладные расходы	Тенге				22413				
		Сметная прибыль	Тенге				9746				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				131566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					22871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				131566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					22871			
		РАЗДЕЛ 3. Отопление ниже 0.000									
		Антикоррозийная защита									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	67,5	110,08	2,98	7430	202	3222	2780	11027
		НР - 69%; СП - 8%			59,35	0,35	4006	24		817	
81	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	67,5	156,63	3,85	10573	260	8554	1239	12757
		НР - 69%; СП - 8%			26,06	0,53	1759	36		945	
		Теплоизоляционные работы									
82	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м³ изоляции	5	105260,13	1491,26	526301	7456	365894	118734	696638
		НР - 76%; СП - 8%			30590,10	655,64	152951	3278		51603	
83	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	214,5	672,69	19,42	144292	4165	42765	75238	237093
		НР - 76%; СП - 8%			453,90	7,62	97362	1634		17563	
84	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,246675	552642,00	--	136323	--	136323	--	147229
		СП - 8%			--	--	--	--		10906	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				824919	12083	556758	197991	1104744
							256078	4972	--	81834	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				824919				
	Материалы		Тенге				420436				
	Всего заработная плата		Тенге					261050			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136323				
		Накладные расходы	Тенге				197991				
		Сметная прибыль	Тенге				81834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1104744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					261050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1104744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					261050			
		РАЗДЕЛ 4. Отопление выше 0,000									
107	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	52	1159,87	1,42	60313	73	7467	42247	110764
		НР - 80%; СП - 8%			1014,87	0,68	52773	35		8205	
		РАЗДЕЛ 5. Теплоснабжение системы П-1									
108	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1967,79	25,61	1968	25	1417	525	2692
		НР - 98%; СП - 8%			526,28	9,39	526	9		199	
109	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2131,05	25,61	1066	13	790	262	1435
		НР - 98%; СП - 8%			526,28	9,39	263	5		106	
110	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1313,94	76,66	68325	3986	2699	61558	140274
		НР - 98%; СП - 8%			1185,39	22,58	61640	1174		10391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2804,37	106,07	11217	424	1214	9456	22327
		НР - 98%; СП - 8%			2394,63	17,72	9579	71		1654	
115	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022)	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	29583,38	547,58	29583	547	6447	22319	56054
		НР - 98%; СП - 8%			22588,93	185,15	22589	185		4152	
117	1312-1101-0302 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8088,04	117,66	8088	118	173	4788	13907
		НР - 61%; СП - 8%			7796,80	53,16	7797	53		1030	
118	242-207-4001 РСНБ РК 2022	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	3675,00	--	3675	--	3675	--	3969
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
119	245-405-2513 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, P 24 BA с аналоговым управлением	шт.	1	44040,00	--	44040	--	44040	--	47563
		СП - 8%			--	--	--	--		3523	
120	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1547,23	202,56	1547	202	19	1364	3144
		НР - 98%; СП - 8%			1325,61	66,49	1326	66		233	
121	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3134,00	--	3134	--	3134	--	3385
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
122	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2804,37	106,07	2804	106	303	2364	5582
		НР - 98%; СП - 8%			2394,63	17,72	2395	18		413	
123	242-301-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3723,00	--	3723	--	3723	--	4021
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
124	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	643,56	--	1287	--	191	1074	2550
		НР - 98%; СП - 8%			547,92	--	1096	--		189	
125	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	4432,00	--	8864	--	8864	--	9573
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
126	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	524,00	--	1048	--	1048	--	1132
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Антикоррозийная защита									
127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,5	110,08	2,98	1046	28	454	391	1552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			59,35	0,35	564	3		115	
128	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м²	9,5	156,63	3,85	1488	37	1203	174	1795
		НР - 69%; СП - 8%			26,06	0,53	248	5		133	
		Теплоизоляционные работы									
129	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м³ изоляции	0,62	105260,13	1491,26	65261	924	45371	14723	86383
		НР - 76%; СП - 8%			30590,10	655,64	18966	406		6399	
130	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	26	672,69	19,42	17490	505	5184	9120	28739
		НР - 76%; СП - 8%			453,90	7,62	11801	198		2129	
131	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,0299	552642,00	--	16524	--	16524	--	17846
		СП - 8%			--	--	--	--		1322	
132	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	52	115,41	1,26	6001	66	92	5726	12665
		НР - 98%; СП - 8%			112,37	--	5843	--		938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				358492	7054	154032	176091	577352
							197406	2228	--	42767	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8088				
	Материалы		Тенге				174				
	Всего заработная плата		Тенге					7850			
		Накладные расходы	Тенге				4788				
		Сметная прибыль	Тенге				1030				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7850			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				226606				
	Материалы		Тенге				59679				
	Всего заработная плата		Тенге					84999			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				81008				
		Накладные расходы	Тенге				66655				
		Сметная прибыль	Тенге				23462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				316723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					84999			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				123798				
	Материалы		Тенге				13173				
	Всего заработная плата		Тенге					106785			
	Сдача и испытание		Тенге				751				
		Накладные расходы	Тенге				104648				
		Сметная прибыль	Тенге				18275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				246721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					106785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				577350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					199634			
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляция									
133	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**	камера	1	80742,39	4089,66	80742	4090	6842	69589	162357
		НР - 98%; СП - 8%			69810,09	1198,89	69810	1199		12027	
135	1120-1101-0105 РСНБ РК 2022	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка**	дверь	1	64632,62	415,55	64633	416	60208	4038	74165
		НР - 98%; СП - 8%			4008,90	111,64	4009	112		5494	
136	1120-0301-0202 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка**	решетка	4	2534,17	68,65	10137	274	2673	7120	18637
		НР - 98%; СП - 8%			1797,60	18,61	7190	74		1380	
137	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	3	7153,21	298,64	21460	896	190	20263	45061
		НР - 98%; СП - 8%			6791,19	101,01	20374	303		3338	
139	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	80	2300,80	44,59	184064	3567	36689	142391	352572
		НР - 98%; СП - 8%			1797,60	18,61	143808	1489		26117	
140	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка**	решетка	63	575,95	10,11	36285	637	445	34705	76670
		НР - 98%; СП - 8%			558,77	3,35	35203	211		5679	
141	246-304-0108 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	63	2435,00	--	153405	--	153405	--	165677
		СП - 8%			--	--	--	--		12272	
142	1120-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	3	3396,91	57,92	10191	174	8137	1897	13055
		НР - 98%; СП - 8%			626,72	18,61	1880	56		967	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				560917	10054	268589	280003	908194
							282274	3444	--	67274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				153405				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153405				
		Сметная прибыль	Тенге				12272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165677				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				407512				
	Материалы		Тенге				115184				
	Всего заработная плата		Тенге					285718			
	Сдача и испытание		Тенге				13921				
		Накладные расходы	Тенге				280003				
		Сметная прибыль	Тенге				55002				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				742517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					285718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				908194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					285718			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3									
		Водопровод и канализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой холодный В1									
1	1116-0501-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	3348,84	882,74	20093	5296	139	15891	38863
		НР - 98%; СП - 8%			2443,00	259,54	14658	1557		2879	
2	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	2	2852,70	701,50	5705	1403	44	4577	11105
		НР - 98%; СП - 8%			2128,90	206,36	4258	413		823	
3	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	2645,68	30,10	21165	241	14	20497	44995
		НР - 98%; СП - 8%			2613,70	0,77	20910	6		3333	
4	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	2440,47	26,01	136666	1456	106	132431	290625
		НР - 98%; СП - 8%			2412,58	0,52	135104	29		21528	
5	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	2207,49	21,89	52980	525	61	51354	112681
		НР - 98%; СП - 8%			2183,10	0,34	52394	8		8347	
6	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	221	2021,71	18,44	446798	4076	552	433374	950585
		НР - 98%; СП - 8%			2000,77	0,22	442170	49		70413	
7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	162	1872,51	15,24	303347	2469	609	294284	645442
		НР - 98%; СП - 8%			1853,51	0,13	300269	21		47811	
20	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	152,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
21	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	65,00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
22	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	22	42,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
23	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	68	23,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
24	241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	1	180,00	--	180	--	180	--	194
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	88,00	–	88	–	88	–	95
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
26	241-120-0113 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 42xR 1 1/2	шт.	2	3146,00	–	6292	–	6292	–	6795
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
27	241-120-0101 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой размерами 12xR3/8	шт.	116	1472,00	–	170752	–	170752	–	184412
		СП - 8%			–	–	–	–		13660	
		Теплоизоляционные работы									
28	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м³ изоляции	2,83	105260,13	1491,26	297886	4220	207096	67203	394296
		НР - 76%, СП - 8%			30590,10	655,64	86570	1855		29207	
29	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	99	672,69	19,42	66596	1922	19738	34725	109427
		НР - 76%, СП - 8%			453,90	7,62	44936	754		8106	
30	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м²	0,11385	552642,00	--	62918	--	62918	--	67951
		СП - 8%			--	--	--	--		5033	
		Кран поливочный внутренний									
31	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	3	27502,10	–	82506	–	80911	1563	90794
		НР - 98%, СП - 8%			531,60	--	1595	--		6726	
32	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	471	115,41	1,26	54358	593	839	51867	114721
		НР - 98%, СП - 8%			112,37	--	52926	--		8497	
33	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,471	78192,26	–	36829	–	857	35613	78237
		НР - 99%, СП - 8%			76374,50	--	35972	--		5795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				1768471	22201	554508	1143379	3144795
							1191762	4692	--	232947	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				644853				
		Материалы	Тенге				227690				
		Всего заработная плата	Тенге					170087			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				243542				
		Накладные расходы	Тенге				137541				
		Сметная прибыль	Тенге				62590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				844984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					170087			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1123618				
		Материалы	Тенге				83276				
		Всего заработная плата	Тенге					1026367			
		Накладные расходы	Тенге				1005838				
		Сметная прибыль	Тенге				170357				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2299813				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1026367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				3144797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								680
		Сметная заработная плата	Тенге					1196454			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1									
34	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1504,74	110,94	7524	555	419	6577	15229
		НР - 98%; СП - 8%			1310,08	32,12	6550	161		1128	
35	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	14	1499,44	110,94	20992	1553	1098	18415	42560
		НР - 98%; СП - 8%			1310,08	32,12	18341	450		3153	
36	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	1313,94	76,66	55185	3219	2180	49720	113297
		НР - 98%; СП - 8%			1185,39	22,58	49786	948		8392	
37	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	38	1100,98	62,94	41837	2392	1473	37932	86151
		НР - 98%; СП - 8%			999,27	19,32	37972	734		6382	
42	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,3	1159,87	1,42	14266	17	1766	9993	26200
		НР - 80%; СП - 8%			1014,87	0,68	12483	8		1941	
43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	38	115,41	1,26	4386	48	68	4185	9256
		НР - 98%; СП - 8%			112,37	--	4270	--		686	
44	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	61	119,16	1,26	7269	77	337	6717	15105
		НР - 98%; СП - 8%			112,37	--	6855	--		1119	
		Кран противопожарный									
45	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	4	34230,98	162,90	136924	652	129893	6460	154855
		НР - 98%; СП - 8%			1594,80	53,16	6379	213		11471	
46	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	6	2464,97	38,73	14790	233	86	14273	31388
		НР - 98%; СП - 8%			2411,84	15,59	14471	94		2325	
		Водопровод горячий Т3									
49	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	86	2021,71	18,44	173867	1586	215	168643	369911
		НР - 98%; СП - 8%			2000,77	0,22	172066	19		27400	
53	*241-208-2501 РСНБ РК 2022*	***Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм***	шт.	79	23,00	--	1817	--	1817	--	1962
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
54	241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	24	37,00	--	888	--	888	--	959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
55	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	31	6348,22	56,28	196795	1745	24737	167622	393571
		НР - 98%; СП - 8%			5493,97	23,55	170313	730		29153	
58	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	86	115,41	1,26	9925	108	153	9470	20947
		НР - 98%; СП - 8%			112,37	--	9664	--		1551	
59	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,086	78192,26	--	6725	--	157	6503	14286
		НР - 99%; СП - 8%			76374,50	--	6568	--		1058	
		Крепление труб									
60	241-221-0107 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	6	211,00	--	1266	--	1266	--	1367
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
61	241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	13	66,00	--	858	--	858	--	927
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
62	241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	93	35,00	--	3255	--	3255	--	3515
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
63	241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40	17,00	--	680	--	680	--	734
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
64	241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	368	12,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
65	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	270	8,00	--	2160	--	2160	--	2333
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
		Водомерный узел									
66	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	29420,05	593,93	29420	594	14979	13723	46595
		НР - 98%; СП - 8%			13846,50	156,96	13847	157		3451	
67	261-305-0216 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	3	8076,00	--	24228	--	24228	--	26166
		СП - 8%			--	--	--	--		1938	
68	261-305-0213 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	0,93	4674,00	--	4347	--	4347	--	4695
		СП - 8%			--	--	--	--		348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	261-305-0212 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	0,3	3376,00	--	1013	--	1013	--	1094
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
70	261-305-0207 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	0,2	1610,00	--	322	--	322	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
75	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
76	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2938,00	--	5876	--	5876	--	6346
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
77	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549,00	--	1098	--	1098	--	1186
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
78	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	711,00	--	1422	--	1422	--	1536
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				782049	12779	239705	520233	1406466
							529565	3514	--	104181	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				83135				
		Материалы	Тенге				1922				
		Всего заработная плата	Тенге					19059			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62144				
		Накладные расходы	Тенге				16496				
		Сметная прибыль	Тенге				7970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				107601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19059			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				698914				
		Материалы	Тенге				175638				
		Всего заработная плата	Тенге					514020			
		Накладные расходы	Тенге				503737				
		Сметная прибыль	Тенге				96211				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1298862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					514020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				1406463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					533079			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
98	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	52	94,00	--	4888	--	4888	--	5279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
99	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	**Умывальники одиночные. Установка сподводкой холодной и горячей воды**	комплект	51	3841,60	117,68	195922	6001	13696	175613	401258
		НР - 98%; СП - 8%			3455,40	58,26	176225	2971		29723	
103	1117-0501-0104 РСНБ РК 2022	**Умывальники. Установка**	комплект	3	2082,58	69,68	6248	209	856	5175	12337
		НР - 98%; СП - 8%			1727,68	32,60	5183	98		914	
106	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	5	17883,42	77,37	89417	387	75416	13518	111170
		НР - 98%; СП - 8%			2722,87	35,85	13614	179		8235	
109	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	3	13053,11	46,41	39159	140	36574	2462	44950
		НР - 98%; СП - 8%			815,12	22,17	2445	67		3330	
110	1117-0301-0104 РСНБ РК 2022	**Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка**	комплект	21	9330,64	458,30	195943	9624	69055	119189	340342
		НР - 98%; СП - 8%			5584,00	207,48	117264	4357		25211	
114	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	3	1956,65	83,04	5870	249	833	4814	11538
		НР - 98%; СП - 8%			1595,88	41,41	4788	124		855	
116	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022	**Биде. Установка**	комплект	1	2245,82	47,10	2246	47	285	1897	4474
		НР - 98%; СП - 8%			1913,50	21,78	1914	22		331	
		Теплоизоляционные работы									
118	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжующем**	м³ изоляции	4,25	105260,13	1491,26	447356	6337	311011	100924	592142
		НР - 76%; СП - 8%			30590,10	655,64	130008	2786		43862	
119	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	124,26	672,69	19,42	83588	2413	24773	43585	137348
		НР - 76%; СП - 8%			453,90	7,62	56402	947		10174	
120	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,142899	552642,00	--	78972	--	78972	--	85290
		СП - 8%			--	--	--	--		6318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1149609	25407	616359	467177	1746128
							507843	11551	--	129344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				614804				
	Материалы		Тенге				335784				
	Всего заработная плата		Тенге					190143			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83860				
		Накладные расходы	Тенге				144509				
		Сметная прибыль	Тенге				60745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				820058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					190143			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				534805				
	Материалы		Тенге				196715				
	Всего заработная плата		Тенге					329251			
		Накладные расходы	Тенге				322668				
		Сметная прибыль	Тенге				68599				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				926072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					329251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				1746130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата	Тенге					519394			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация производственно-бытовая К3									
121	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	4215,26	51,57	29507	361	23775	5398	37698
		НР - 98%; СП - 8%			767,28	19,67	5371	138		2792	
122	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	29583,38	547,58	29583	547	6447	22319	56054
		НР - 98%; СП - 8%			22588,93	185,15	22589	185		4152	
125	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	115,41	1,26	808	9	12	771	1705
		НР - 98%; СП - 8%			112,37	--	787	--		126	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				59898	917	30234	28488	95457
							28747	323	--	7070	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				59898				
	Материалы		Тенге				30234				
	Всего заработная плата		Тенге					29070			
	Сдача и испытание		Тенге				674				
		Накладные расходы	Тенге				28488				
		Сметная прибыль	Тенге				7070				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				95456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					29070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				95456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					29070			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4									
		Силовое электрооборудование									
		РАЗДЕЛ 2. Технологическое оборудование учебного процесса									
10	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	3	6089,82	145,74	18269	438	5915	8706	29133
		НР - 72%; СП - 8%			3972,03	58,53	11916	176		2158	
12	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	45	947,90	--	42656	--	1233	31067	79620
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	--	41423	--		5898	
15	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	2	6089,82	145,74	12180	291	3945	5804	19423
		НР - 72%; СП - 8%			3972,03	58,53	7944	117		1439	
17	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	6	947,90	--	5687	--	164	4142	10616
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	--	5523	--		786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1954,00	–	3908	–	3908	–	4221
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
19	247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	622,00	–	2488	–	2488	–	2687
		СП - 8%			–	–	–	–		199	
20	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7088,51	145,74	7089	146	2458	3271	11189
		НР - 72%; СП - 8%			4484,59	58,53	4485	59		829	
22	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	947,90	–	5687	–	164	4142	10616
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	–	5523	–		786	
25	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6089,82	145,74	12180	291	3945	5804	19423
		НР - 72%; СП - 8%			3972,03	58,53	7944	117		1439	
27	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	32	947,90	–	30333	–	877	22092	56619
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	–	29456	–		4194	
30	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6089,82	145,74	6090	146	1972	2902	9711
		НР - 72%; СП - 8%			3972,03	58,53	3972	59		719	
32	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	19	947,90	–	18010	–	520	13117	33617
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	–	17490	–		2490	
35	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	270	339,63	0,43	91700	116	346	65729	170024
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	0,19	91238	51		12596	
36	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	108	309,47	0,38	33423	41	1379	23055	60996
		НР - 72%; СП - 8%			296,32	0,16	32003	17		4519	
38	247-202-0604 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	5	65,00	–	325	–	325	–	351
		СП - 8%			–	–	–	–		26	
48	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	574495,00	–	28725	–	28725	–	31023
		СП - 8%			–	–	–	–		2298	
50	1121-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	150	486,08	4,74	72912	711	13548	42405	124542
		НР - 72%; СП - 8%			391,02	1,62	58653	243		9225	
52	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1036	426,96	3,49	442331	3616	14701	305371	807521
		НР - 72%; СП - 8%			409,28	0,11	424014	114		59819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	116	502,04	3,55	58237	412	1662	40458	106592
		НР - 72%, СП - 8%			484,16	0,25	56163	29		7896	
54	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	198	533,94	4,19	105720	830	8424	69520	189258
		НР - 72%, СП - 8%			487,20	0,45	96466	89		14018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				997950	7038	96699	647585	1777182
							894213	1071	--	131647	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				102373				
	Материалы		Тенге				2959				
	Всего заработная плата		Тенге					99415			
		Накладные расходы	Тенге				74560				
		Сметная прибыль	Тенге				14154				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				191087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					99415			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				895577				
	Материалы		Тенге				58295				
	Всего заработная плата		Тенге					795869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35446				
		Накладные расходы	Тенге				573025				
		Сметная прибыль	Тенге				117493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1586095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	Тенге					795869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1777182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								552
		Сметная заработная плата	Тенге					895284			
		РАЗДЕЛ 3. Тепловентилятор									
59	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	6089,82	145,74	6090	146	1972	2902	9711
		НР - 72%, СП - 8%			3972,03	58,53	3972	59		719	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 9 модулей IP41	шт.	1	13524,11	–	13524	–	13524	–	14606
		СП - 8%			–	–	–	–		1082	
61	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	947,90	–	948	–	27	690	1769
		НР - 75%, СП - 8%			920,50	–	921	–		131	
62	247-204-2810 РСНБ *РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	4221,00	–	4221	–	4221	–	4559
		СП - 8%			–	–	–	–		338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				24783	146	19744	3592	30645
							4893	59	–	2270	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14472				
	Материалы		Тенге				27				
	Всего заработная плата		Тенге					921			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13524				
		Накладные расходы	Тенге				690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1213				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					921			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10311				
	Материалы		*Тенге*				1972				
	Всего заработная плата		Тенге					4031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4221				
		Накладные расходы	Тенге				2902				
		Сметная прибыль	Тенге				1057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14270				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				30645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4952			
		РАЗДЕЛ 4. Электроосвещение									
		Низковольтное оборудование									
63	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6089,82	145,74	6090	146	1972	2902	9711
		НР - 72%; СП - 8%			3972,03	58,53	3972	59		719	
65	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	6	947,90	--	5687	--	164	4142	10616
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	--	5523	--		786	
66	247-204-0755 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1800,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
67	247-204-0709 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	5	604,00	--	3020	--	3020	--	3262
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
68	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	2	6089,82	145,74	12180	291	3945	5804	19423
		НР - 72%; СП - 8%			3972,03	58,53	7944	117		1439	
70	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	11	947,90	--	10427	--	301	7594	19463
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	--	10126	--		1442	
71	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	6	594,00	--	3564	--	3564	--	3849
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
72	247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
73	247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	3	4221,00	--	12663	--	12663	--	13676
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	4	6089,82	145,74	24359	583	7888	11608	38844
		НР - 72%; СП - 8%			3972,03	58,53	15888	234		2877	
76	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	68	947,90	--	64457	--	1863	46945	120314
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	--	62594	--		8912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				147757	1020	40690	78995	244893
							106047	410	--	18140	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				80571				
	Материалы		Тенге				2328				
	Всего заработная плата		Тенге					78243			
		Накладные расходы	Тенге				58681				
		Сметная прибыль	Тенге				11140				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				150392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					78243			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				67186				
	Материалы		Тенге				13804				
	Всего заработная плата		Тенге					28214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24557				
		Накладные расходы	Тенге				20314				
		Сметная прибыль	Тенге				7000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					28214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				244892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					106457			
		РАЗДЕЛ 5. Светотехническое оборудование									
80	1121-0401-0508 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка**	шт.	92	1863,02	20,43	171398	1879	19301	108727	302536
		НР - 72%; СП - 8%			1632,80	8,61	150218	792		22410	
81	247-102-0182 РСНБ РК 2022 прим	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED *LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью* 5 Вт, IP20 /EFS-1x8/**	шт.	1	8300,00	--	8300	--	8300	--	8964
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
83	247-101-0115 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001+прим типа НПП03-01-003**	шт.	1	2494,00	--	2494	--	2494	--	2694
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
84	1121-0401-0509 РСНБ РК 2022	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка**	шт.	583	2713,09	272,74	1581731	159007	122308	984541	2771576
		НР - 72%; СП - 8%			2230,56	114,92	1300416	66998		205303	
86	247-101-0123 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-701/702 Norma**	шт.	4	8087,00	--	32348	--	32348	--	34936
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
88	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	5	919,22	21,15	4596	106	43	3233	8455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			889,43	8,61	4447	43		626	
90	247-106-0102 РСНБ РК 2022	**Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	шт.	11	1107,00	–	12177	–	12177	–	13151
		СП - 8%			–	–	–	–		974	
		заземление									
92	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	133	728,19	25,83	96849	3435	56898	27075	133838
		НР - 72%; СП - 8%			274,56	8,18	36516	1088		9914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**1909893**	**164427**	**253869**	**1123576**	**3276150**
							1491597	**68921**	–	**242679**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				96849				
	Материалы		Тенге				56897				
	Всего заработная плата		Тенге					37604			
		Накладные расходы	Тенге				27075				
		Сметная прибыль	Тенге				9914				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					37604			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1813044				
	Материалы		Тенге				141652				
	Всего заработная плата		Тенге					1522914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55319				
		Накладные расходы	Тенге				1096501				
		Сметная прибыль	Тенге				232765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3142310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								941
		Сметная заработная плата	Тенге					1522914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				3276148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								963
		Сметная заработная плата	Тенге					1560518			
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляция									
93	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	6089,82	145,74	6090	146	1972	2902	9711
		НР - 72%; СП - 8%			3972,03	58,53	3972	59		719	
94	247-201-0904 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41**	шт.	1	6551,00	–	6551	–	6551	–	7075
		СП - 8%			–	–	–	–		524	
95	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	13	947,90	–	12323	–	356	8975	23002
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	–	11967	–		1704	
96	247-204-0758 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1879,00	–	1879	–	1879	–	2029
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
97	247-204-0755 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1800,00	–	1800	–	1800	–	1944
		СП - 8%			–	–	–	–		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	247-204-0751 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	2513,00	–	2513	–	2513	–	2714
		СП - 8%			–	–	–	–		201	
99	247-204-0705 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2,5А 4,5 кА "С"	шт.	6	960,00	–	5760	–	5760	–	6221
		СП - 8%			–	–	–	–		461	
100	247-204-0707 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С"	шт.	1	804,00	–	804	–	804	–	868
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
101	247-204-0709 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	604,00	–	604	–	604	–	652
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
102	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	606,00	–	606	–	606	–	654
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
103	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	–	5329	–	5329	–	5755
		СП - 8%			–	–	–	–		426	
104	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	9364,09	127,46	9364	127	4176	3675	14082
		НР - 72%; СП - 8%			5061,00	43,04	5061	43		1043	
105	247-208-2708 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1161ДМ, 18А 400В+примПускатель магнитный, 380В,Iм.р=3,2А ПМЛ-1220	шт.	1	2664,00	–	2664	–	2664	–	2877
		СП - 8%			–	–	–	–		213	
106	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	7	947,90	–	6635	–	191	4833	12385
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	–	6444	–		917	
107	247-206-0102 РСНБ РК 2022 прим	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В+ПВ3-16	шт.	1	3637,00	–	3637	–	3637	–	3928
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
108	247-204-0755 РСНБ РК 2022 прим	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	1800,00	–	10800	–	10800	–	11664
		СП - 8%			–	–	–	–		864	
109	1121-0201-0101 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	379	121,13	1,26	45908	478	4775	29289	81212
		НР - 72%; СП - 8%			107,27	0,07	40655	27		6015	
113	1121-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая *по стенам с креплением*	м	127	486,08	4,74	61732	602	11470	35903	105445
		НР - 72%; СП - 8%			391,02	1,62	49660	206		7811	
115	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	252	426,96	3,49	107594	880	3575	74280	196424
		НР - 72%; СП - 8%			409,28	0,11	103139	28		14550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				**292593**	**2233**	**69462**	**159857**	**488642**
							220898	**363**	**--**	**36193**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**28322**				
	Материалы		Тенге				**4724**				
	Всего заработная плата		Тенге					**23515**			
		Накладные расходы	Тенге				**17483**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3664**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**49469**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**23515**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**264271**				
	Материалы		Тенге				**21794**				
	Всего заработная плата		Тенге					**197746**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**42947**				
		Накладные расходы	Тенге				**142374**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32529**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**439174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**197746**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				**488643**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**137**
		Сметная заработная плата	Тенге					**221261**			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5									
		Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1.Локальная компьютерная сеть									
1	**1310-0902-0902 РСНБ РК 2022**	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише**	**шкаф**	**1**	**26840,33**	**2483,10**	**26840**	**2483**	**6561**	**11818**	**41750**
		НР - 61%; СП - 8%			**17796,00**	**1577,08**	**17796**	**1577**		**3093**	
2	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Шкаф телекоммуникационный напольный 19". 42U. 600х600, типа Toten**	**шт.**	**1**	**174310,71**	**--**	**174311**	**--**	**174311**	**--**	**188256**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13945**	
3	**1311-0301-0101 РСНБ РК 2022**	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**9**	**947,90**	**--**	**8531**	**--**	**246**	**6213**	**15924**
		НР - 75%; СП - 8%			**920,50**	**--**	**8285**	**--**		**1180**	
4	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Модуль вентиляторный 19" с 4-мя элементами, 1U.220 В, типа Ship**	**шт.**	**1**	**13387,50**	**--**	**13388**	**--**	**13388**	**--**	**14459**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1071**	
5	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Блок сетевых розеток, 8 розеток, 220В, 16А, типа Ship**	**шт.**	**1**	**3223,93**	**--**	**3224**	**--**	**3224**	**--**	**3482**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**258**	
6	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Патч-панель на 48 портов, RJ45, cat.5e. 2U.P197-48, типа Ship**	**шт.**	**1**	**11201,79**	**--**	**11202**	**--**	**11202**	**--**	**12098**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**896**	
7	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Патч-панель на 24 порта, RJ45, cat.5e. 1U.P197-24, типа Ship**	**шт.**	**1**	**11830,18**	**--**	**11830**	**--**	**11830**	**--**	**12776**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**946**	
8	**ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кабельный органайзер 1U, 5 колец, типа Ship**	**шт.**	**5**	**4271,25**	**--**	**21356**	**--**	**21356**	**--**	**23065**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1709**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9690,14	1,56	9690	2	143	5822	16753
		НР - 61%; СП - 8%			9545,00	--	9545	--		1241	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Источник бесперебойного питания 3000ВА/2100Вт, 12В/9Ач х 4,2 U, типа RTL-3K-LCD, типа SVC	шт.	1	18032,14	--	18032	--	18032	--	19475
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
11	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	330	302,27	2,25	99749	743	5200	67577	180711
		НР - 72%; СП - 8%			284,26	0,15	93806	50		13385	
12	243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60/140х50 мм	м	54	1359,00	--	73386	--	73386	--	79257
		СП - 8%			--	--	--	--		5871	
13	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм/40 мм х 17 мм	м	80	324,00	--	25920	--	25920	--	27994
		СП - 8%			--	--	--	--		2074	
14	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм/20 мм х 17 мм	м	196	173,00	--	33908	--	33908	--	36621
		СП - 8%			--	--	--	--		2713	
15	1308-0206-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	84	686,06	179,16	57629	15050	1023	34476	99474
		НР - 72%; СП - 8%			494,72	75,32	41556	6327		7368	
16	243-907-1003 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	84	1837,00	--	154308	--	154308	--	166653
		СП - 8%			--	--	--	--		12345	
17	243-907-2504 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100/120 мм	м	96	1221,00	--	117216	--	117216	--	126593
		СП - 8%			--	--	--	--		9377	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка монтажная универсальная под 2 модуля "Viva", PDD-N 60, типа DKS	шт.	25	2951,62	--	73791	--	73791	--	79694
		СП - 8%			--	--	--	--		5903	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка монтажная универсальная под 4 модуля "Viva", PDD-N 120, типа DKS	шт.	7	2695,71	--	18870	--	18870	--	20380
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Каркасы в сборе с рамками под 2 модуля "Viva", типа DKS	шт.	25	874,29	--	21857	--	21857	--	23606
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	Каркасы в сборе с рамками под 4 модуля "Viva", типа DKS	шт.	7	728,57	--	5100	--	5100	--	5508
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Набор адаптеров для миниканалов, типа DKS	шт.	25	497,25	--	12431	--	12431	--	13426
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
23	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	25	1502,96	--	37574	--	499	22616	65005
		НР - 61%; СП - 8%			1483,00	--	37075	--		4815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	25	829,00	–	20725	--	20725	–	22383
		СП - 8%			--	–	--	--		1658	
25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	250	404,48	169,98	101120	42495	14325	42928	155573
		НР - 72%; СП - 8%			177,20	61,28	44300	15320		11525	
26	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,25	159942,00	–	39986	–	39986	–	43185
		СП - 8%			--	–	--	--		3199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1191974	60773	878838	191450	1494101
							252363	23274	–	110677	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				341133				
	Материалы		Тенге				28000				
	Всего заработная плата		Тенге					275637			
		Накладные расходы	Тенге				191450				
		Сметная прибыль	Тенге				42607				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				575190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					275637			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				850841				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				850841				
		Сметная прибыль	Тенге				68070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				918911				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				1494101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	Тенге					275637			
		РАЗДЕЛ 2.Активное сетевое оборудование									
27	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2	13701,02	1764,72	27402	3530	2608	13555	44233
		НР - 61%; СП - 8%			10632,00	478,44	21264	957		3277	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	Управляемый коммутатор на 48 портов Unifi US-48	шт.	1	545288,36	--	545288	–	545288	–	588911
		СП - 8%			--	--	--	--		43623	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Управляемый коммутатор на 24 порта ES-24-250W	шт.	1	211743,80	--	211744	--	211744	--	228684
		СП - 8%			--	--	--	--		16940	
30	1310-0411-0106 РСНБ РК 2022	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	15472,49	--	15472	--	3068	7566	24882
		НР - 61%; СП - 8%			12404,00	--	12404	–		1843	
31	ТПРАЙС-ЛИСТ	SFP модуль, многомодовый, 850мм,UF-MM-1G	шт.	1	12640,71	--	12641	–	12641	–	13652
		СП - 8%			--	--	--	–		1011	
32	1310-0303-0701 РСНБ РК 2022	Система диспетчерской связи на базе электронной АТС типа Миником DX-500. Настройка, подготовительные работы и установка конфигурационных данных	станция	1	303804,00	–	303804	–	–	185320	528254
		НР - 61%; СП - 8%			303804,00	–	303804	--		39130	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ	IP АТС, 24 внутренних линии, 8 внешних линий, KX-HTS824RU	шт.	1	115660,71	–	115661	--	115661	–	124914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9253	
34	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	1	5562,17	5,90	5562	6	--	3389	9667
		НР - 61%; СП - 8%			5556,27	--	5556	--		716	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Сетевой видеорегистратор 16 каналов DS-7616NI-K2**	шт.	1	100473,64	--	100474	--	100474	--	108512
		СП - 8%			--	--	--	--		8038	
36	248-404-0304 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб**	шт.	1	49094,00	--	49094	--	49094	--	53022
		СП - 8%			--	--	--	--		3928	
37	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	14	5562,17	5,90	77870	83	--	47450	135346
		НР - 61%; СП - 8%			5556,27	--	77788	--		10026	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Сетевая уличная видеокамера DS-2CD2023G0-1**	шт.	14	45535,71	--	637500	--	637500	--	688500
		СП - 8%			--	--	--	--		51000	
39	1310-0701-0107 РСНБ РК 2022	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1	2411,46	0,19	2411	--	18	1460	4181
		НР - 61%; СП - 8%			2393,30	--	2393	--		310	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Базовый биометрический терминал учета рабочего времени ANVIZ W1-ID**	шт.	1	54168,38	--	54168	--	54168	--	58501
		СП - 8%			--	--	--	--		4333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2159091	3619	1732264	258740	2611259
							423209	957	--	193428	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				432521				
	Материалы		Тенге				5695				
	Всего заработная плата		Тенге					424166			
		Накладные расходы	Тенге				258740				
		Сметная прибыль	Тенге				55302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				746563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					424166			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1726570				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1726570				
		Сметная прибыль	Тенге				138126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1864696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				2611259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					424166			
		РАЗДЕЛ 3.Система электрочасофиувции									
41	1310-0702-0201 РСНБ РК 2022	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	шт.	8	3282,86	--	26263	--	199	15899	45535
		НР - 61%; СП - 8%			3258,00	--	26064	--		3373	
42	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Часы вторичные**	шт	8	10837,50	--	86700	--	86700	--	93636
		СП - 8%			--	--	--	--		6936	
43	1310-0702-0101 РСНБ РК 2022	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	5957,11	--	5957	--	23	3620	10343
		НР - 61%; СП - 8%			5934,00	--	5934	--		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Часы первичные**	шт	1	10473,21	--	10473	--	10473	--	11311
		СП - 8%			--	--	--	--		838	
45	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	4	6140,28	--	24561	--	833	14474	42158
		НР - 61%; СП - 8%			5932,00	--	23728	--		3123	
46	248-306-0101 РСНБ РК 2022	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	4	203,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
47	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	250	820,52	100,51	205130	25128	45609	86113	314543
		НР - 61%; СП - 8%			537,57	27,11	134393	6778		23300	
48	243-304-0102 РСНБ РК 2022	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	0,00025	159942,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				359936	25128	144689	120106	518446
							190119	6778	--	38404	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				261911				
	Материалы		Тенге				46665				
	Всего заработная плата		Тенге					196897			
		Накладные расходы	Тенге				120106				
		Сметная прибыль	Тенге				30562				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				412579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					196897			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				98025				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98025				
		Сметная прибыль	Тенге				7842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105867				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				518446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					196897			
		РАЗДЕЛ 4.Звонковая сигнализация									
49	1310-0408-0505 РСНБ РК 2022	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.	6	1656,02	--	9936	--	162	5962	17170
		НР - 61%; СП - 8%			1629,00	--	9774	--		1272	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Звонок громкого боя МЗ-1**	шт	6	13642,50	--	81855	--	81855	--	88403
		СП - 8%			--	--	--	--		6548	
51	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	1	1415,78	19,08	1416	19	145	904	2506
		НР - 72%; СП - 8%			1251,88	4,30	1252	4		186	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Кнопка для пуска электрозвонков EVK13-K01-10-DM**	шт	1	673,93	--	674	--	674	--	728
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
53	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	200	820,52	100,51	164104	20102	36488	68890	251634
		НР - 61%; СП - 8%			537,57	27,11	107514	5422		18640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	243-106-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,2	249386,00	–	49877	–	49877	–	53867
		СП - 8%			–	–	–	–		3990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				307862	20121	169201	75756	414308
							118540	5426	–	30690	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				175456				
	Материалы		Тенге				36795				
	Всего заработная плата		Тенге					123966			
		Накладные расходы	Тенге				75756				
		Сметная прибыль	Тенге				20098				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				271310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					123966			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132406				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132406				
		Сметная прибыль	Тенге				10592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				414308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					123966			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6									
		РАЗДЕЛ 37.Пожарная сигнализация									
		Оборудование для системы охранно-пожарной сигнализации									
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования**	шт.	2	5693,65	6,93	11387	14	78	6892	19741
		НР - 61%; СП - 8%			5647,28	1,59	11295	3		1462	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Программатор адресных устройств ПКУ-1**	шт	1	64241,79	–	64242	–	64242	–	69381
		СП - 8%			–	–	–	–		5139	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тестер оптический ОТ-1**	шт	1	156325,02	–	156325	–	156325	–	168831
		СП - 8%			–	–	–	–		12506	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Прибор приемно-контрольный управления охрано-пожарной сигнализацией, адресный, Рубеж-2011**	шт	1	93584,09	–	93584	–	93584	–	101071
		СП - 8%			–	–	–	–		7487	
5	1310-0701-0113 РСНБ РК 2022	**Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования**	шт.	6	2384,40	1,56	14306	9	552	8384	24506
		НР - 61%; СП - 8%			2290,80	–	13745	–		1815	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок индикации Рубеж -БИ**	шт	1	57859,50	–	57860	–	57860	–	62489
		СП - 8%			–	–	–	–		4629	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Изолятор шлейфа ИЗ-1**	шт	2	2599,18	–	5198	–	5198	–	5614
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Адресный релейный модуль РМ-1**	шт	3	10108,93	–	30327	–	30327	–	32753
		СП - 8%			–	–	–	–		2426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	5	9690,14	1,56	48451	8	718	29112	83768
		НР - 61%; СП - 8%			9545,00	--	47725	--		6205	
10	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	18538,00	--	18538	--	18538	--	20021
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок резервного питания БР 12 12x17	шт	1	21720,54	--	21721	--	21721	--	23459
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x7-P	шт.	3	34648,12	--	103944	--	103944	--	112260
		СП - 8%			--	--	--	--		8316	
13	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	16	3894,85	--	62318	--	5614	40827	111396
		НР - 72%; СП - 8%			*3544,00*	--	*56704*	--		*8252*	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 7А/ч	шт.	14	9016,07	--	126225	--	126225	--	136323
		СП - 8%			--	--	--	--		10098	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В, 17А/ч	шт.	2	14227,18	--	28454	--	28454	--	30730
		СП - 8%			--	--	--	--		2276	
16	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	57	3611,72	1,92	205868	109	3751	123225	355420
		НР - 61%; СП - 8%			3544,00	--	202008	--		26327	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-64	шт.	57	8196,43	--	467197	--	467197	--	504572
		СП - 8%			--	--	--	--		37375	
18	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатели ПС автоматические:тепловой электро-контактный, магнитоконтактный внормальном исполнении	шт	19	1814,48	0,72	34475	14	793	20537	59413
		НР - 61%; СП - 8%			1772,00	--	33668	--		4401	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-29-PR	шт.	6	10108,93	--	60654	--	60654	--	65506
		СП - 8%			--	--	--	--		4852	
20	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	13	1153,00	--	14989	--	14989	--	16188
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
21	1310-0701-0602 РСНБ РК 2022	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки. Монтаж оборудования	шт.	49	891,60	4,64	43688	228	293	26385	75679
		НР - 61%; СП - 8%			880,96	1,77	43167	87		5606	
22	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	36	2520,00	--	90720	--	90720	--	97978
		СП - 8%			--	--	--	--		7258	
23	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	13	1620,00	--	21060	--	21060	--	22745
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
24	1310-0105-0402 РСНБ РК 2022	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км без вязки пакетами	м кабеля	1050	74,58	14,38	78309	15099	924	40488	128300
		НР - 61%; СП - 8%			59,32	3,90	62286	4095		9503	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель пожарный RED CAB 2x0,5мм2	м	600	196,71	--	118026	--	118026	--	127470
		СП - 8%			--	--	--	--		9444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,45	128533,00	–	57840	–	57840	–	62467
		СП - 8%			–	–	–	–		4627	
27	1310-0408-0504 РСНБ РК 2022	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	6140,28	–	12281	–	417	7237	21079
		НР - 61%; СП - 8%			5932,00	–	11864	–		1561	
28	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	203,00	–	406	–	406	–	438
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
29	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1400	302,27	2,25	423178	3150	22064	286692	766654
		НР - 72%; СП - 8%			284,26	0,15	397964	210		56784	
30	243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1400	173,00	–	242200	–	242200	–	261576
		СП - 8%			–	–	–	–		19376	
31	1308-0201-1224 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Лотки кабельные. Монтаж оборудования	м лотка	20	919,69	467,95	18394	9359	2255	7132	27568
		НР - 72%; СП - 8%			338,98	156,32	6780	3126		2042	
32	243-907-0909 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 100 мм	м	20	3906,00	–	78120	–	78120	–	84370
		СП - 8%			–	–	–	–		6250	
33	243-907-2504 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм	м	20	1221,00	–	24420	–	24420	–	26374
		СП - 8%			–	–	–	–		1954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				2834705	27990	1919509	596911	3706140
							887206	7521	–	274524	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				952655				
	Материалы		Тенге				37461				
	Всего заработная плата		Тенге					894727			
		Накладные расходы	Тенге				596911				
		Сметная прибыль	Тенге				123958				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1673524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата	Тенге					894727			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1882050				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1882050				
		Сметная прибыль	Тенге				150566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2032616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				3706140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								515
		Сметная заработная плата	Тенге					894727			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1									
		Наружное электроснабжение									
		РАЗДЕЛ 1.ОБорудование									
1	1308-0103-0302 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	2	5528,95	1327,95	11058	2656	1314	5909	18324
		НР - 72%; СП - 8%			3544,00	559,52	7088	1119		1357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	33752,55	8172,00	33753	8172	2545	19065	57043
		НР - 72%; СП - 8%			23036,00	3443,20	23036	3443		4225	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	ШКАФ ЯУО 9601-3874	ШТ	1	55933,34	--	55933	--	55933	--	60408
		СП - 8%			--	--	--	--		4475	
5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	947,90	--	3792	--	110	2761	7078
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	--	3682	--		524	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик активной и реактивной энергии электронного типа(Евро Альфа A1805-RL-P4G-DW-GP-4) с GPRS-модем(TELEOFIS WRX968-R4U)	комп.	2	272303,57	--	544607	--	544607	--	588176
		СП - 8%			--	--	--	--		43569	
7	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	23571,00	--	47142	--	47142	--	50913
		СП - 8%			--	--	--	--		3771	
8	1308-0103-3301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	51199,95	11134,35	102400	22269	2163	62893	178516
		НР - 72%; СП - 8%			38984,00	4691,36	77968	9383		13223	
10	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	33752,55	8172,00	67505	16344	5089	38130	114086
		НР - 72%; СП - 8%			23036,00	3443,20	46072	6886		8451	
12	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	14	947,90	--	13271	--	384	9665	24771
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	--	12887	--		1835	
13	252-103-0219 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 I У3	шт.	6	4327,00	--	25962	--	25962	--	28039
		СП - 8%			--	--	--	--		2077	
14	252-105-0202 РСНБ РК 2022	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	шт.	6	11694,00	--	70164	--	70164	--	75777
		СП - 8%			--	--	--	--		5613	
15	247-215-0205 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 3 мм x 80 мм x 4000 мм	шт.	5	14408,00	--	72040	--	72040	--	77803
		СП - 8%			--	--	--	--		5763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				1047627	49441	827453	138423	1280934
							170733	20831	--	94883	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				231779				
	Материалы		Тенге				11605				
	Всего заработная плата		Тенге					191564			
		Накладные расходы	Тенге				138423				
		Сметная прибыль	Тенге				29615				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				399817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					191564			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				815848				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				815848				
		Сметная прибыль	Тенге				65268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				881116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				1280933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					191564			
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ 0,4 Кв									
16	1308-0201-2711 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования**	шт.	14	9011,23	102,15	126157	1431	686	89743	233172
		НР - 72%; СП - 8%			8860,00	43,04	124040	603		17272	
17	243-903-1603 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-150/240-СП-сб**	шт.	4	25709,00	–	102836	–	102836	–	111063
		СП - 8%			–	–	–	–		8227	
18	243-903-2077 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1НН-5x16/50-М**	шт.	10	21223,00	–	212230	–	212230	–	229208
		СП - 8%			–	–	–	–		16978	
19	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	70	565,10	242,00	39557	16940	4011	17795	61941
		НР - 72%; СП - 8%			265,80	87,28	18606	6110		4589	
20	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	140	743,77	386,69	104128	54136	20222	37583	153048
		НР - 72%; СП - 8%			212,64	160,21	29770	22429		11337	
21	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	580	429,50	179,52	249110	104121	31935	108350	386054
		НР - 72%; СП - 8%			194,92	64,54	113054	37433		28594	
25	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,07	202211,84	–	14155	–	600	10302	26414
		НР - 76%; СП - 8%			193648,00	–	13555	–		1957	
28	1308-0206-2104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка**	ввод	40	2088,96	–	83558	–	27273	40525	134010
		НР - 72%; СП - 8%			1407,12	–	56285	–		9927	
29	243-904-0106 РСНБ РК 2022	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25**	м	40	337,00	–	13480	–	13480	–	14558
		СП - 8%			–	–	–	–		1078	
30	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	10	747,16	4,60	7472	46	734	4828	13284
		НР - 72%; СП - 8%			669,24	1,29	6692	13		984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	243-142-0313 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	км	0,01	673169,00	--	6732	--	6732	--	7271
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ									
32	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	14	11573,22	6489,49	162025	90853	1094	86624	268541
		НР - 80%; СП - 8%			5005,59	2728,74	70078	38202		19892	
33	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	14	5368,04	1353,53	75153	18950	--	50043	135212
		НР - 80%; СП - 8%			4014,51	453,63	56203	6351		10016	
36	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	11543,00	--	161602	--	161602	--	174530
		СП - 8%			--	--	--	--		12928	
37	212-101-2201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	7	26506,00	--	185542	--	185542	--	200385
		СП - 8%			--	--	--	--		14843	
38	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0798	1109049,57	1767,57	88502	141	80821	6916	103051
		НР - 91%; СП - 8%			94482,00	751,92	7540	60		7633	
39	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	28	947,90	--	26541	--	767	19330	49541
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	--	25774	--		3670	
40	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	14	738,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
41	ТИРАЙС-ЛИСТ	Блок зажимов Б326-4П25-5	шт	14	1033,66	--	14471	--	14471	--	15629
		СП - 8%			--	--	--	--		1158	
		ТОРШЕР									
42	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	4	11573,22	6489,49	46293	25958	313	24750	76726
		НР - 80%; СП - 8%			5005,59	2728,74	20022	10915		5683	
43	212-101-2201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,48	26506,00	--	12723	--	12723	--	13741
		СП - 8%			--	--	--	--		1018	
44	1109-0701-0124 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	0,0794	294283,55	65670,15	23366	5215	438	12592	38835
		НР - 69%; СП - 8%			223080,00	6758,05	17713	537		2877	
45	241-101-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	16	2828,00	--	45248	--	45248	--	48868
		СП - 8%			--	--	--	--		3620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2,8	788,00	--	2206	--	2206	--	2383
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
47	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04064	463375,00	--	18832	--	18832	--	20339
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
48	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т	0,00388	474227,00	--	1840	--	1840	--	1987
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
49	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	947,90	--	7583	--	219	5523	14154
		НР - 75%; СП - 8%			920,50	--	7364	--		1048	
50	252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	4	738,00	--	2952	--	2952	--	3188
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
51	247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранитель плавкий низковольтный типа ПНН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	4	1421,00	--	5684	--	5684	--	6139
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
52	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	4	7342,52	4155,42	29370	16621	118	14698	47593
		НР - 80%; СП - 8%			3157,71	1435,32	12631	5741		3525	
53	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник РТУ 06-08-004	шт	4	52265,89	--	209064	--	209064	--	225789
		СП - 8%			--	--	--	--		16725	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминесцентная 26Вт, Е27, PH MASTER	шт	4	1457,14	--	5829	--	5829	--	6295
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
55	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	м	10	413,00	20,28	4130	203	1181	2020	6642
		НР - 72%; СП - 8%			274,56	6,03	2746	60		492	
56	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках икоробах	м кабеля	12	565,10	242,00	6781	2904	687	3051	10618
		НР - 72%; СП - 8%			265,80	87,28	3190	1047		787	
57	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,012	574495,00	--	6894	--	6894	--	7446
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
58	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,88	5671,00	--	4990	--	4990	--	5389
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
		Заземление									
59	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	180	955,96	28,45	172073	5121	123709	32362	220790
		НР - 72%; СП - 8%			240,24	9,47	43243	1705		16355	
60	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Изм. *и доп. вып. 26*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	50	749,36	69,92	37468	3497	22817	8883	50059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			223,08	23,67	11154	1184		3708	
61	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	4976,31	191,52	9953	384	7167	1817	12711
		НР - 72%; СП - 8%			1201,20	60,26	2402	121		942	
		Земляные работы									
62	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	130,5	239,87	239,87	31303	31304	--	5544	39795
		НР - 72%; СП - 8%			--	59,00	--	7700		2948	
63	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	490	302,03	195,71	147995	95898	--	68703	234034
		НР - 72%; СП - 8%			106,32	88,42	52097	43326		17336	
64	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	190	91,52	56,08	17389	10656	--	8314	27759
		НР - 72%; СП - 8%			35,44	25,34	6734	4815		2056	
65	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	122,1	33,99	33,99	4150	4151	--	846	5395
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,62	--	1175		399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				2537699	488530	1348279	661142	3454746
							700893	189527	--	255907	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1039895				
	Материалы		Тенге				241412				
	Всего заработная плата		Тенге					621997			
		Накладные расходы	Тенге				448827				
		Сметная прибыль	Тенге				119097				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1607819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					621997			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1474438				
	Материалы		Тенге				82945				
	Всего заработная плата		Тенге					250173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1023487				
		Накладные расходы	Тенге				199723				
		Сметная прибыль	Тенге				133933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1808094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					250173			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23366				
	Материалы		Тенге				439				
	Всего заработная плата		Тенге					18250			
		Накладные расходы	Тенге				12592				
		Сметная прибыль	Тенге				2877				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18250			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				3454748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507
		Сметная заработная плата	Тенге					890420			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1-1									
		Внеплощадочная наружная телефонизация									
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	29,82	279,08	279,08	8322	8322	–	1474	10579
		НР - 72%; СП - 8%			–	68,64	–	2047		784	
2	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	29,82	36,71	36,71	1095	1095	–	223	1424
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,39	–	310		106	
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	20	320,15	207,45	6403	4149	–	2973	10126
		НР - 72%; СП - 8%			112,70	93,73	2254	1875		750	
4	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	217703,68	–	4354	–	171	3179	8136
		НР - 76%; СП - 8%			209139,84	–	4183	–		603	
5	С1241-207-0605 241-207-0605 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	20	4376,00	–	87520	–	87520	–	94522
		СП - 8%			–	–	–	–		7002	
6	С1261-301-1721 261-301-1721 РСНБ РК 2022	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	шт.	20	588,00	–	11760	–	11760	–	12701
		СП - 8%			–	–	–	–		941	
7	Ц13-100902-0102 1310-0902-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,1	336636,00	55597,21	33664	5559	3897	16469	54143
		НР - 61%; СП - 8%			242084,92	27893,05	24208	2789		4011	
8	С1243-502-0103 243-502-0103 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,1	234753,00	–	23475	–	23475	–	25353
		СП - 8%			–	–	–	–		1878	
9	Ц13-100904-0501 1310-0904-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	2	79448,69	55616,16	158897	111232	2575	48152	223613
		НР - 61%; СП - 8%			22544,93	16923,66	45090	33847		16564	
10	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфты оптические МОК	шт	2	44625,00	–	89250	–	89250	–	96390
		СП - 8%			–	–	–	–		7140	
11	Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	17628,79	4009,90	35258	8020	2491	21260	61039
		НР - 76%; СП - 8%			12373,32	1613,39	24747	3227		4521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	*С1225-201-0103* 225-201-0103 РСНБ РК 2022	*Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012* марки ККС 2-10	шт.	2	47365,00	–	94730	–	94730	–	102308
		СП - 8%			–	–	–	–		7578	
13	С1261-404-0521 261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	1346,00	–	16152	–	16152	–	17444
		СП - 8%			–	–	–	–		1292	
14	С1244-202-0107 244-202-0107 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	2	43092,00	–	86184	–	86184	–	93079
		СП - 8%			–	–	–	–		6895	
15	*Ц13-100902-0208* 1310-0902-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	*Консоль одноместная. Установка в коллекторе*	шт.	10	1063,36	88,72	10634	888	6861	2104	13757
		НР - 61%; СП - 8%			288,53	56,35	2885	564		1019	
		КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД									
16	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,001	1708490,14	–	1708	–	1433	209	2071
		НР - 76%; СП - 8%			275184,00	–	275	–		153	
17	Е11-060401-0101 *1106-0401-0101* РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	0,03	34360,51	1893,01	1031	57	821	151	1277
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	153	14		95	
18	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м³ изолирующего слоя	0,05	12419,04	2506,85	621	125	32	484	1193
		НР - 93%; СП - 8%			9288,14	1109,98	464	55		88	
19	Е11-070516-0101 1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	1	212,76	4,24	213	4	98	134	374
		НР - 118%; СП - 8%			111,37	1,91	111	2		28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								829531
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				104370				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139451			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44730			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						427446		
		- Накладные расходы	Тенге							96812	
		- Сметная прибыль	Тенге							61448	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
		Наружный водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
		Гидрант пожарный									
19	1308-0201-3701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Указатель	шт.	1	2595,09	–	2595	–	1430	838	3708
		НР - 72%; СП - 8%			1164,56	–	1165	–		275	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец водопроводный д1500-1шт									
38	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка**	т	0,01708	1004968,00	–	17165	–	17165	–	18538
		СП - 8%			–	–	–	–		1373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				*19760*	–	*18595*	*838*	*22246*
							1165	–	–	1648	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2595				
	Материалы		Тенге				1431				
	Всего заработная плата		Тенге					1165			
		Накладные расходы	Тенге				838				
		Сметная прибыль	Тенге				275				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1165			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17165				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17165				
		Сметная прибыль	Тенге				1373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1165			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ									
		Колодцы д1000мм-5шт									
59	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Стремянка**	т	0,033	1004968,00	–	33164	–	33164	–	35817
		СП - 8%			–	–	–	–		2653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33164	–	33164	–	35817
							–	–	–	2653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33164				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33164				
		Сметная прибыль	Тенге				2653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				35817				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1									
		Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЯ									
		Покрытие тип 4-1272м²									
45	1127-0602-0305 РСНБ РК 2022 Изм. *и доп. вып. 26*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных *материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство***	м² покрытия	1172	2446,64	213,56	2867462	250292	2582198	78536	3181675
		НР - 108%, СП - 8%			29,84	32,21	34972	37750		235677	
46	1127-0602-0405 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305**	м² покрытия	1272	552,02	0,04	702169	51	695453	7200	766112
		НР - 108%, СП - 8%			5,24	–	6665	–		56744	
		Покрытие тип 5 спецсмесь-2306,387м²									
47	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	230,6387	8668,82	1277,00	1999365	294526	1661232	123329	2292509
		НР - 108%, СП - 8%			189,07	306,05	43607	70587		169815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	230,6387	6852,32	1326,72	1580410	305993	1230810	126549	1843516
		НР - 108%; СП - 8%			189,07	318,98	43607	73569		136557	
49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	161,44709	1517,26	1326,72	244957	214195	237	88584	360225
		НР - 108%; СП - 8%			189,07	318,98	30525	51498		26684	
				В смете стоимость спецсмеси не учтена, т.к. это отходы строительных материалов							
		Покрытие тип 6 - 1511м²									
50	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	226,65	8668,82	1277,00	1964788	289432	1632503	121197	2252862
		НР - 108%; СП - 8%			189,07	306,05	42853	69366		166878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	**Тенге**				9359151	1354489	7802433	545395	10696899
							202229	302770	–	792355	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9359151				
	Материалы		Тенге				7802433				
	Всего заработная плата		Тенге					504999			
		Накладные расходы	Тенге				545395				
		Сметная прибыль	Тенге				792355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10696901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					504999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42	Тенге				10696901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					504999			
				РАЗДЕЛ 6.МАФ							
64	8601-0302-0304 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде**	шт.	11	36181,00	127,00	397991	1397	372603	22162	453765
		НР - 91%; СП - 8%			2181,00	33,00	23991	363		33612	
65	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)**	шт.	10	16546,00	--	165460	--	165460	–	178697
		СП - 8%			--	--	--	--		13237	
		Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место									
66	8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	комплект	2	215956,00	426,00	431912	852	410048	19343	487355
		НР - 91%; СП - 8%			10506,00	122,00	21012	244		36100	
67	8601-0101-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель - качалка**	комплект	2	167502,00	2644,00	335004	5288	312666	13031	375878
		НР - 69%; СП - 8%			8525,00	918,00	17050	1836		27843	
68	8601-0104-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам): Балансир, тип 2**	конструкция	2	33625,00	519,00	67250	1038	28568	44753	120963
		НР - 118%; СП - 8%			18822,00	141,00	37644	282		8960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	шт.	2	65716,00	222,00	131432	444	119204	10833	153646
		НР - 91%; СП - 8%			5892,00	60,00	11784	120		11381	
70	8601-0104-0402 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели одинарные, металлические**	комплект	8	147101,00	294,00	1176808	2352	1082672	84113	1361795
		НР - 91%; СП - 8%			11473,00	81,00	91784	648		100874	
71	8601-0106-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната**	шт.	6	279642,00	3610,00	1677852	21660	1561140	93295	1912839
		НР - 91%; СП - 8%			15842,00	1245,00	95052	7470		141692	
72	8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	**ДЕМОНТИРОВАННЫЕ. Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой**	комплект	1	12186,00	2962,00	12186	2962	–	9334	23241
		НР - 91%; СП - 8%			9224,00	1033,00	9224	1033		1722	
73	8601-0209-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная для детей**	комплект	1	233057,00	2242,00	233057	2242	219374	8419	260794
		НР - 69%; СП - 8%			11441,00	760,00	11441	760		19318	
74	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	комплект	1	170689,00	2236,00	170689	2236	154136	10382	195556
		НР - 69%; СП - 8%			14317,00	729,00	14317	729		14486	
75	8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м**	шт.	2	59151,00	2045,00	118302	4090	103886	10085	138658
		НР - 91%; СП - 8%			5163,00	378,00	10326	756		10271	
76	8601-0203-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)**	комплект	1	221385,00	581,00	221385	581	201554	17664	258173
		НР - 91%; СП - 8%			19250,00	161,00	19250	161		19124	
77	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий**	комплект	2	186465,00	346,00	372930	692	358538	12640	416416
		НР - 91%; СП - 8%			6850,00	95,00	13700	190		30846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	**Тенге**				5512258	45834	5089849	356054	6337776
							376575	14592	--	469466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5512258				
	Материалы		Тенге				5089849				
	Всего заработная плата		Тенге					391167			
		Накладные расходы	Тенге				356054				
		Сметная прибыль	Тенге				469466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6337778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					391167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	Тенге				6337778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	Тенге					391167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**73075219**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13969480**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2631914**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**782170**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**38884271**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12176611**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5412964**	
	СМР							73075219			
	ОБОРУДОВАНИЕ										
	Итого по акту:										**73075219,0**
	Временные здания и сооружения (1,5 %)							1096128,29			1096128,29
	Итого по главам 2-8 :							**74171347**	**0,00**		**74171347,29**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%							519199,4			519199,4
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									5923746,1	5923746,1
	Итого по главам 2-9 :							**74690546,72**	**0,00**	**5923746,1**	**80614292,79**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%							1493810,93			**1493810,93**
	Итого по акту:							**76184357,65**	**0,00**	**5923746,1**	**82108103,7**
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,95000000004547800										**78002698,54**
	НДС (12 %)									**9360323,82**	9360323,82
	Всего :										**87363022,36**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Бекенов М.

Авторский надзор

Директор ТОО "Крет-Сервис"

Дарменкулова М.

Инженер технического надзора ТОО "Акбозат LTD"

Женсикбаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Промстройсервис-Е"

Домбаев Х.У.