ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-031040000364-20200430-60478460		1.1. Номер учетной системы: 26	
2. Дата выписки: 30.04.2020	2.1. Дата выписки на бумажном носителе:	3. Дата совершения оборота: 30.04.2020	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата	5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 031040000364	6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 302	
9. Свидетельство плательщика НДС:	
9.1. серия: 60001	9.2. Номер: 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17	13. ИИК: KZ618560000000090560
14. БИК: KCJBKZKX	15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 970740000838	16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица	
17. Получатель: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 59	
18.1. Код страны: KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН: 031040000364	26.1 ИИН/БИН: 971241003022
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго	26.2 Наименование: Филиал АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
25.3 Адрес отправки: РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302	26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

	ул.Топоркова,31 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер №01-25-Д-620 27.4. Дата 19.08.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления 99	31. Пункт назначения Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный, ул.Топоркова,31
	31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 00000000010 32.2 Дата 30.04.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2116 "Сокол-Апановка (т)" в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"				1	137407025.51	137407025.51			137407025.51	12%	16488843.06	153895868.57			1	
						Всего по счету:		137407025.51		0.00	137407025.51		16488843.06	153895868.57				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

nHKwo1eWzqPJt0ZiPlEQtlEYfuiFfQ/irW28N6oO27w2r

предпринимателя	
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	CUEJaQEFcTaMBj4Ng1hkxWHx+I57761dS4fDNB2Jw==
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СИРГЕБАЕВА ШАРА БЕЙСЕМБЕККЫЗЫ

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, тел.: 7172690241 690442 690234**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050057, г.Алматы, Толе би 302**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный.ул Топоркова , дом 31**
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2116 "Сокол - Апановка (т)"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за апрель 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование			
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце СМР	из них: оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2116 "Сокол - Апановка (т)"	289 212 449,88	137 407 025,51	137 407 025,51	131 940 541,51		5 466 484,00			16 488 843,06	153 895 868,57
ИТОГО	**289 212 449,88**	**137 407 025,51**	137 407 025,51	**131 940 541,51**		**5 466 484,00**			**16 488 843,06**	**153 895 868,57**

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Е. Атакулов
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

Т. Ампыгабаев
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

Р. Бектенов
(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью " "АСАР Эксперт""

Курметжанов А.М
(подпись) (ФИО)

Эксперт авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект"

Ковановский В.А.
(подпись) (ФИО)

Дата подписания 28 апреля 2020г
30.04.20.

ИСУ - Скопа И.А

Рунов И.В.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59, тел.: 7172690241 690442 690234**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050057, г.Алматы, Толе би 302**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2116 "Сокол - Апановка (т)"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 01-25-Д-620 от 19.08.2019г.**

Акт выполненных работ
за апрель 2020 (месяц, год)
на строительно- монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 01-01-01 Демонтажные работы										
			Раздел: 1. Демонтаж ж/б опор										
1	1	Е11-330103-0102	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Демонтаж	м3	20,136	16083,92	9518,43	323866	191663	0	143966	505258	
						6565,49	2371,61	132203	47755		37427		
2	2	Е11-330109-0115	Демонтаж существующих тросостоек	т	3,944	101942,18	74096,54	402060	292237	0	140298	585746	
						27845,64	16619,95	109823	65549		43389		
3	6	Е11-330105-0203 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	1,58	380690,36	214675,32	601491	339187	0	269327	940483	
						166015,04	47060,28	262304	74355		69665		
4	7	Е11-330105-0204 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	11,3	333957,55	184936,18	3773720	2089779	0	1713212	5925887	
						149021,37	40493,25	1683941	457574		438955		
5	18	Е11-330105-0415 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	265330,88	103826,38	265331	103826	0	153818	452681	
						161504,51	30767,76	161505	30768		33532		
6	19	Е11-330105-0415 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	265330,88	103826,38	265331	103826	0	153818	452681	
						161504,51	30767,76	161505	30768		33532		
7	22	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Трос грозозащитный напряженнем 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов		1,58	42944,22	13492,58	67852	21318	0	41118	117687	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км линии		29451,65	3078,21	46534	4864		8718		
8	23	Е11-330105-0302 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	11,3	36840,64	11167,69	416299	126195	0	255264	725288	
				км линии		25672,95	2564,19	290104	28975		53725		
9	31	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	29945,38	17710,66	29945	17711	0	13220	46618	
				переход		12234,72	4290,06	12235	4290		3453		
10	34	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	18963,62	7330,61	18964	7331	0	10602	31931	
				переход		11633,01	1619,56	11633	1620		2365		
11	37	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов	переход	1	21700,06	12544,08	21700	12544	0	9714	33927	
				переход		9155,98	2986,02	9156	2986		2513		
			Итого по разделу: 1. Демонтаж ж/б опор									9818187	
			Раздел: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01										
1	1	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	8	6143,08	4621,34	49145	36971	0	24121	79127	
				котлован		1521,74	2247,19	12174	17978		5861		
2	2	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3	6353,66	2325,74	19061	6977	8737	5763	26810	
				м3 основания		1115,52	950,02	3347	2850		1986		
3	3	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	588	2129,45	0	1252117	0	0	901524	2325932	
				м3 грунта		2129,45	0	1252117	0		172291		
4	4	Е11-330101-0112	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,51	17436,01	13616,49	8892	6944	0	2718	12539	
				м3		3819,52	2842,05	1948	1449		929		
5	5	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,51	42085		21463		21463		23180	
				м3							1717		
6	6	Е11-330103-0102	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	20	27981,33	16419,3	559627	328386	4731	246664	870794	
				м3		11325,47	4091,02	226509	81820		64503		
7	7	С121-040405-0316 , калькуляция, п.1	Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 26.1-2.3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	8	557702		4461616		4461616		4818545	
				шт.							356929		
8	8	С121-060801-0101	Металлоконструкции к опоре ПБ220-1	т	3,5952	463126		1665031		1665031		1798233	
				т							133202		
9	9	С ССЦ РК 8.04-08-2019#табл.6,п.2	Доплата за сталь С245	т	3,1971	5772		18454		18454		19930	
				т							1476		
10	10	С ССЦ РК 8.04-08-2019#табл.7,п.10	Доплата за цинкование	т	3,5952	94412		339430		339430		366584	
				т							27154		
11	11	С121-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,1648	517578		85297		85297		92121	
				т							6824		
12	16	Е11-330101-0114	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка		8,96	30107,93	19985,41	269767	179069	0	108521	408551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		10122,52	5017,14	90698	44954		30263		
13	17	Е11-330101-0114 #ТЧ 33 табл.1 п.3.9 Ктр=0,36, Кэм=0,36	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка. На каждый следующий ригель после первого добавлен коэффициент к затратам труда - 0,36; к времени эксплуатации машин - 0,36	м3	17,92	10838,85	7194,75	194232	128930	0	78135	294157	
						3644,11	1806,17	65302	32367		21789		
14	18	С121-040407-0103 , калькуляция, п.2	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР-6Р, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2003	шт.	36	71255		2565180		2565180	205214	2776394	
15	19	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70/детали крепления ригеля КР-6	т	0,504	309850		156164		156164	12493	161658	
16	20	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	234	1011,24	0	236629	0	0	170373	439563	
						1011,24	0	236629	0		32560		
17	21	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	234	1289		301626		301626	24130	325756	
18	22	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	511,2	9,35	9,35	4781	4781	0	890	6124	
						0	2,42	0	1236		454		
19	23	Е11-110101-0205	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	15660,17	4010,97	37584	9626	5391	26034	64708	
						9402,77	2137,28	22567	5129		5089		
20	24	Е11-130301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	276	457,45	2,64	126256	728	107568	12490	149846	
						65,07	0,51	17960	142		11100		
21	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	117,6	2129,45	0	250423	0	0	180305	465186	
						2129,45	0	250423	0		34458		
22	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,6	1110,65	0	130612	0	0	94041	242625	
						1110,65	0	130612	0		17972		
23	32	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	235,2	9,35	9,35	2199	2199	0	410	2818	
						0	2,42	0	569		209		
24	33	Е11-330105-1003	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	1176	111,38	51,2	130981	60212	1490	68815	215779	
						58,91	14,23	69279	16740		15984		
25	34	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	2,352	219446		516137		516137	41291	557428	
26	35	С ССЦ РК 8.04-08-2019#табл.7,п.10	Доплата за цинкование	т	2,352	94412		222057		222057	17765	239822	
27	37	С341-310101-0901	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	31,4625	376		11830			946	12776	
28	38	С341-310101-0902	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	31,4625	376		11830			946	12776	
29	39	С341-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	10,5	483		5072			406	5477	
30	40	С341-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	10,5	483		5072			406	5477	
31	41	С341-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	7,5259	469		3530			282	3812	
32	42	С341-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т	7,5259	469		3530			282	3812	
33	43	С341-310101-0201	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка	т	0,11776	645		76			6	82	
34	44	С341-310101-0202	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка		0,11776	645		76				82	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							6		
35	45	С341-210201-1020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	53,15	1757		93385			7471	100855	
36	46	С341-210201-1991 К=10	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км	т-км	53,15	390		20729			1658	22387	
37	47	С341-010204-1031	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 31 км (стойки жб)	т	31,4625	1293		40681			3254	43935	
38	48	С341-010204-1031	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 31 км (ригели жб)	т	10,5	1077,5		11314			905	12219	
39	49	С341-010205-1031	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 31 км	т	7,6436	745		5694			456	6150	
40	50	С341-310104-0201	ПГС, погрузка	т	249,6	165		41184			3295	44479	
41	51	С341-020103-1064	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 64 км	т	249,6	948		236621			18930	255550	
42	52	Е11-330105-0203 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,592	507587,14	286233,76	300492	169450	0	134550	469845	
						221353,38	62747,04	131041	37146		34803		
43	53	Е11-330105-0204 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	12,089	445276,73	246581,57	5382950	2980925	0	2443778	8452867	
						198695,16	53991	2402026	652697		626138		
44	60	Е11-330105-0513 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между промежуточными опорами через шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	269940,6	115720,67	269941	115721	29103	129743	431658	
						125116,87	37062,08	125117	37062		31975		
45	64	Е11-330105-0415 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	395824,43	138435,17	395824	138435	42050	205090	648988	
						215339,34	41023,67	215339	41024		48073		
46	65	Е11-330105-0415 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1	395824,43	138435,17	395824	138435	42050	205090	648988	
						215339,34	41023,67	215339	41024		48073		
47	68	С123-061004-0132	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80	т	49,047	1057606		51872401		51872401	4149792	56022194	
48	69	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,592	66068,04	20757,81	39112	12289	0	23702	67839	
						45310,23	4735,7	26824	2804		5025		
49	70	Е11-330105-0302 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	11,3	56677,91	17181,07	640460	194146	0	392713	1115828	
						39496,84	3944,91	446314	44577		82654		
50	78	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	29174,8	11277,86	29175	11278	0	16311	49125	
						17896,94	2491,63	17897	2492		3639		
51	79	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска	переход	1	46069,81	27247,16	46070	27247	0	20338	71721	
						18822,65	6600,1	18823	6600		5313		
52	85	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	1	33384,71	19298,58	33385	19299	0	14944	52195	
						14086,13	4593,88	14086	4594		3866		
53	86	С121-050310-1302	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91		1130	3974		4490620		4490620		4849870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				10 м							359250		
54	87	С124-040201-0404	Узлы крепления типа КТП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	1550		68200		68200	5456	73656	
55	88	С124-040201-0408	Узлы крепления типа КТП-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	169	2400		405600		405600	32448	438048	
56	89	С124-040201-0434	Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	8216		49296		49296	3944	53240	
57	90	С124-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	1105		39780		39780	3182	42962	
58	92	С124-040201-0623	Скобы типа СКД-16-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2559		102360		102360	8189	110549	
59	94	С124-040201-0736	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	4537		54444		54444	4356	58800	
60	95	С124-040201-0840	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2181		87240		87240	6979	94219	
61	97	С124-040201-0762	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	1331		59895		59895	4792	64687	
62	98	С124-040201-0794	Звенья промежуточные типа ПТР-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	9001		27003		27003	2160	29163	
63	99	С124-040201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	2379		128466		128466	10277	138743	
64	100	С124-040201-0703	Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	756		10584		10584	847	11431	
65	101	С124-040201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	226	480		108480		108480	8678	117158	
66	102	С124-040106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	2632	2737		7203784		7203784	576303	7780087	
67	103	С124-040106-0121	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112V ГОСТ 6490-93	шт.	556	4948		2751088		2751088	220087	2971175	
68	104	С124-040202-0112	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	169	10904		1842776		1842776	147422	1990198	
69	105	С124-040202-0101	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	5344		240480		240480	19238	259718	
70	106	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	727		32715		32715	2617	35332	
71	107	С124-040201-0204	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1222		14664		14664	1173	15837	
72	108	С124-040201-0212	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	1767		79515		79515	6361	85876	
73	110	С124-040203-0405	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	6482		298172		298172	23854	322026	
74	111	С124-040203-0902	Зажимы натяжные прессуемые НС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2680		32160		32160	2573	34733	
75	113	С124-040204-1503	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	771		8481		8481	678	9159	
76	114	С124-040205-1308	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	770		34650		34650	2772	37422	
77	115	С124-040205-1309	Рога разрядные РР-168 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	775		775		775	62	837	
78	116	С124-040204-0602	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	509		6108		6108	489	6597	
79	120	С124-040204-0305	Зажимы соединительные прессуемые САС-330-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	7093		141860		141860	11349	153209	
80	122	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция, п.3	Гаситель вибрации на провод ГВУ-1,2-1,6/20,1-32	шт	336	5227		1756272		1756272	140502	1896774	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	123	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция. п.4	Гаситель вибрации для троса ГВУ-0,8-1,2/9,0-14	шт	102	4951		505002		505002		545402	
											40400		
82	124	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция. п.5	Ограничители гололедообразования и колебаний ОГК-7,0-13	шт	361	7699		2779339		2779339		3601686	
											222347		
83	125	Прайс-лист ТОО "ИНВЕСТОР-17", калькуляция. п.6	Ограничители гололедообразования и колебаний ОГК-1,0-9,1	шт	134	4202		563068		563068		608113	
											45045		
84	126	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция. п.9	Протектор L=2300 (для ПГН) FYH-24.0-3/6/2300	шт	169	9386		1586234		1586234		1713133	
											126899		
85	127	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция. п.10	Протектор L=500 (для ГВУ) FYH-24.0-3/6/500	шт	537	1924		1033188		1033188		1115843	
											82655		
86	128	С124-040206-0403	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	6692		93688		93688		101183	
											7495		
87	130	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка	т	57,484	715		41101				44389	
											3288		
88	131	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка	т	57,484	715		41101				44389	
											3288		
89	132	С341-210201-1020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	57,484	1757		100999				109079	
											8080		
90	133	С341-210201-1991 К=10	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	57,484	390		22419				24212	
											1794		
91	134	С341-010205-1031	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 31 км	т	57,484	745		42826				46252	
											3426		
92	135	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	7,1	8806,07	0	62523	0	0	50018	121545	
						8806,07	0	62523	0		9003		
93	136	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	4,2	6758,76	0	28387	0	0	22709	55184	
						6758,76	0	28387	0		4088		
94	137	С341-210201-2020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	7,1	2067		14676				15850	
											1174		
95	138	С341-210201-2991 К=10	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	4,2	460		1932				2087	
											155		
96	139	С341-010205-2031	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 31 км	т	11,3	876		9899				10691	
											792		
			Итого по разделу: 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01									**114590871**	
			ИТОГО:					106709427	7877668	89101963	8484147	124409058	
								8964224	1824758		9215484		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**2,64 %**		**3284399,13**				**127 693 457,13**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,3 %**		**1660014,94**				**129 353 472,07**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с затратами, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ					**5466484,00**				**134 819 956,07**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2587069,44**				**137 407 025,51**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		16488843,06					
			Итого с НДС									153 895 868,57	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Р. Бектенов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

С. Ажакулов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Т. Алтыбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нурметжанов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Новоловский В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Дата подписания 30 апреля 2020 г

30.04.2020.

(Рунов И. В.)

И.Скопа - И. Скопа