Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Т.Шевченко, 131, тел.: (7282) 24-38-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061140023749**

Договор (контракт) Договор №413\11\21 от 25.11.2021г.

Номер документа	Дата составления
20	21.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области			усл.	1	47 000 000,00	47 000 000,00
				Итого	1	x	47 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 426

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
		ДС №1	10.12.2021						
		№413/11/21	25.11.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (без НДС), тенге					Дополнительные		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. баз. ценах)	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено:	47 000 000,00								
к оплате:	47 000 000,00		41 964 285,71					5 035 714,29	47 000 000

Итого к оплате: 47 000 000 (сорок семь миллионов) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области" _____ Жолжанов Д.Б.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "TH stroy"
_____ Дульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
478э
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2021 г. к Договор подряда (контракт) №413/11/21 от 25.11.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2021 года
на Земляные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4153	210,25	198,45	873164	824163	–	191666	1150016	
						11,8	52,3	49001	217202	–	85186		
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	124,59	1397,12	–	174067	–	–	125328	323347	
						1397,12	–	174067	–	–	23952		

3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3682	36,29	36,29	133605	133605	–	37393	184678	
						–	14,11	–	51935	–	13680		
4	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3601,02	171,86	79,2	618873	285188	–	339892	1035466	
						92,66	38,43	333685	138387	–	76701		
		Итого						**2 693 507**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						556 753					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 242 956					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						407 524					
		- накладные расходы, тенге						694 279					
		в т.ч. зарплата, тенге						62 485					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						199 519					
		Всего						**2 693 507**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)						40 403					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)						36 908					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**55 416**					
		Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.						**2 826 234**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,00)						**2 826 234**					
		НДС (12 %)						339 148					
		Итого						**3 165 382**					
		Тендерная скидка 5%						158 269					
		Понижающий коэффициент составляет 0,95											
		Итого с учетом понижающего коэффициента						**3 007 113**					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Жолжанов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "АРС ЛТД"
_____ Фазуллин Р.Д.

Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдрахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены Алматинская обл.

Приложение 3-1
478э
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2021 г. к Договор подряда (контракт) №413/11/21 от 25.11.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь 2021 года

на Электроснабжение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Силовое электрооборудование											
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11896	7039	11896	7039	1035	6002	19330	
						3822	3680	3822	3680	–	1432		
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	38176	9441	38176	9441	10670	17295	59909	
						18065	3554	18065	3554	–	4438		
3	3	5108-0102-0105(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1721366		1721366		–	–	1721366	Казахстан

						–		–		1721366	–		
4	4	5108-0101-0106(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1131566		1131566		–	–	1131566	Казахстан
						–		–		1131566	–		
5	5	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1433	84	1433	84	26	978	2604	
						1323	36	1323	36	–	193		
6	6	2307-0501-0705	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	74287		74287		74287	–	80230	
						–		–		–	5943		
7	7	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3x1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,002	248940		498		498	–	538	Казахстан
						–		–		–	40		
8	8	2306-0902-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,005	209668		1048		1048	–	1132	Казахстан
						–		–		–	84		
9	9	2306-0902-0313	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,002	338547		677		677	–	731	Казахстан
						–		–		–	54		
10	10	2307-0503-0804	Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 400 до 1000 А ГОСТ 7746-2015	шт.	6	3061		18366		18366	–	19835	Казахстан
						–		–		–	1469		
11	11	1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	1	4356	1428	4356	1428	–	2544	7452	
						2928	605	2928	605	–	552		
12	12	2404-0301-0953	Установка разъединителя КРМ-1, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	76393		76393		76393	–	82504	
						–		–		–	6111		

13	13	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,7	3548,24	1058,24	6032	1799	2743	2093	8775	
						—	—	—	—	—	—		
						876,47	447,65	1490	761	–	650		
14	14	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2376	1305	4752	2610	–	3724	9154	
						—	—	—	—	—	—		
						1071	507	2142	1014	–	678		
15	15	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	30453		33072		33072	–	35718	Казахстан
						—		—		—	—		
						–		–		–	2646		
16	16	1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	6661,75	285,13	53294	2281	39669	8782	67042	
						—	—	—	—	—	—		
						1418	106,63	11344	853	–	4966		
17	17	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	36	599,92	24,42	21597	879	13571	5349	29102	
						—	—	—	—	—	—		
						198,53	7,83	7147	282	–	2156		
18	18	1101-0101-0407	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	211,72	207,07	2096	2050	–	269	2554	
						—	—	—	—	—	—		
						4,65	33,03	46	327	–	189		
19	19	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	31,11	31,11	308	308	–	86	426	
						—	—	—	—	—	—		
						–	12,12	–	120	–	32		
20	20	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,9	171,82	79,19	1701	784	–	934	2846	
						—	—	—	—	—	—		
						92,63	38,38	917	380	–	211		
21	21	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	87415	43240	87415	43240	4647	40427	138069	
						—	—	—	—	—	—		
						39528	16621	39528	16621	–	10227		
22	22	5108-0103-0101(об)	Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins	шт.	1	14042486		14042486		–	–	14042486	
						—		—		—	—		
						–		–		14042486	–		
23	23	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,2	3548,64	1058,64	7807	2329	3549	2709	11357	

						876,82	447,27	1929	984	–	841		
24	24	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2376	1305	4752	2610	–	3724	9154	
						1071	507	2142	1014	–	678		
25	25	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	30453		33072		33072	–	35718	Казахстан
						–		–		–	2646		
26	26	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	10	599,9	24,4	5999	244	3770	1485	8083	
						198,5	7,8	1985	78	–	599		
27	27	1101-0101-0407	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	211,67	207,22	381	373	–	49	464	
						4,44	33,33	8	60	–	34		
28	28	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	31,11	31,11	56	56	–	16	78	
						–	12,22	–	22	–	6		
29	29	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1,8	172,22	79,44	310	143	–	170	518	
						92,78	38,33	167	69	–	38		
30	30	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	57867	8456	57867	8456	1099	37087	102550	
						48312	3198	48312	3198	–	7596		
31	31	5108-0401-0747(об)	Пункт распределительный ПР 11-3090-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	173599		173599		–	–	173599	Казахстан
		Раздел 2 Линия ВЛ3-10 кВ				–		–		173599	–		
		2.1 Промежуточная опора ПР10-1,2с											
32	32	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7798	3261	7798	3261	639	4479	13259	
						3898	1701	3898	1701	–	982		

33	33	2104-0405-0110	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	1	58761		58761		58761	–	63462	Казахстан
						–		–		–	4701		
34	34	2404-0207-5953	Оголовок ОГ s54 (прим)	шт.	1	15940		15940		15940	–	17215	
						–		–		–	1275		
35	35	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	866		866		866	–	935	
						–		–		–	69		
36	36	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	394		394		394	–	426	
						–		–		–	32		
37	37	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6	10777		64662		64662	–	69835	
						–		–		–	5173		
38	38	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	12	455		5460		5460	–	5897	
						–		–		–	437		
39	39	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2859		8577		8577	–	9263	
						–		–		–	686		
40	40	2404-0207-1935	Искровой разрядник SDI20.3	шт.	3	14277		42831		42831	–	46257	
						–		–		–	3426		
41	41	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	15928	4327	15928	4327	107	10696	28754	
						11494	1876	11494	1876	–	2130		
42	42	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		–	–	89830	Казахстан
						–		–		89830	–		
43	43	2404-0207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2899		2899		2899	–	3131	
						–		–		–	232		
44	44	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	11	29		319		319	–	345	

						–		–		–	26		
45	45	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,11	1664		183		183	–	198	
						–		–		–	15		
46	46	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573		3438		3438	–	3713	
						–		–		–	275		
47	47	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12331		12331		12331	–	13317	
						–		–		–	986		
48	48	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2398		2398		2398	–	2590	
						–		–		–	192		
49	49	2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	10828		32484		32484	–	35083	
						–		–		–	2599		
50	50	2404-0207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2096		2096		2096	–	2264	
						–		–		–	168		
51	51	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1194		3582		3582	–	3869	
						–		–		–	287		
52	52	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1294		1294		1294	–	1398	
						–		–		–	104		
53	53	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 (ЗП1)	км	0,0045	326154		1468		1468	–	1585	Казахстан
		2.2 Анкерная опора АтБ10-1,2с											
54	54	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040	
						7619	3933	7619	3933	–	2003		
55	55	2104-0405-0111	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	59408		118816		118816	–	128321	Казахстан
						–		–		–	9505		

56	56	2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	62572		62572		62572	–	67578	
						–		–		–	5006		
57	57	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 (проводник В10)	км	0,01	326154		3262		3262	–	3523	Казахстан
						–		–		–	261		
58	58	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7814		7814		7814	–	8439	
						–		–		–	625		
59	59	2306-0902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012 (ЗП21)	км	0,002	2328408		4657		4657	–	5030	Казахстан
						–		–		–	373		
60	60	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664		17		17	–	18	
						–		–		–	1		
61	61	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450		2450		2450	–	2646	
						–		–		–	196		
62	62	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664		17		17	–	18	
						–		–		–	1		
63	63	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2	29		58		58	–	63	
						–		–		–	5		
64	64	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	866		2598		2598	–	2806	
						–		–		–	208		
65	65	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	394		1182		1182	–	1277	
						–		–		–	95		
66	66	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777		10777		10777	–	11639	
						–		–		–	862		

67	67	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	455		910		910	–	983	
						–		–		–	73		
68	68	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462	–	94459	
						–		–		–	6997		
69	69	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	27547		165282		165282	–	178505	
						–		–		–	13223		
70	70	2404-0207-5019	Зажимы прокалывающие SLW26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3850		11550		11550	–	12474	
						–		–		–	924		
71	71	2404-0109-1202	Разрядник SDI10.2 (прим)	шт.	6	8812		52872		52872	–	57102	
						–		–		–	4230		
		2.3 Промежуточная опора ПоБ10-1,2с (4шт)											
72	72	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	7797,75	3260,25	31191	13041	2556	17918	53038	
						3898,5	1700,75	15594	6803	–	3929		
73	73	2104-0405-0111	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	4	59408		237632		237632	–	256643	Казахстан
						–		–		–	19011		
74	74	2404-0207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	45200		180800		180800	–	195264	
						–		–		–	14464		
75	75	2306-0902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 31947-2012 (В10)	км	0,044	326154		14351		14351	–	15499	Казахстан
						–		–		–	1148		
76	76	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	866		3464		3464	–	3741	
						–		–		–	277		
77	77	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	394		3152		3152	–	3404	
						–		–		–	252		

78	78	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	12	10777		129324		129324	–	139670	
						–		–		–	10346		
79	79	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	24	455		10920		10920	–	11794	
						–		–		–	874		
80	80	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	2450		9800		9800	–	10584	
						–		–		–	784		
81	81	2404-0207-1935	Искровой разрядник SDI20.3	шт.	12	14277		171324		171324	–	185030	
						–		–		–	13706		
82	82	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	29		116		116	–	125	
						–		–		–	9		
83	83	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,04	1664		67		67	–	72	
						–		–		–	5		
		2.4 Угловая анкерная опораУАтБ10-1,2с											
84	84	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	24238	12133	24238	12133	639	14238	41554	
						11466	6332	11466	6332	–	3078		
85	85	2104-0405-0111	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	3	59408		178224		178224	–	192482	Казахстан
						–		–		–	14258		
86	86	2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	62572		62572		62572	–	67578	
						–		–		–	5006		
87	87	2306-0903-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 (В10)	км	0,01	162631		1626		1626	–	1756	Казахстан
						–		–		–	130		
88	88	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	7814		15628		15628	–	16878	

						–		–		–	1250		
89	89	2306-0903-0119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 31947-2012 (ЗП21)	км	0,004	596968		2388		2388	–	2579	Казахстан
						–		–		–	191		
90	90	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,02	1664		33		33	–	36	
						–		–		–	3		
91	91	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2450		2450		2450	–	2646	
						–		–		–	196		
92	92	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664		17		17	–	18	
						–		–		–	1		
93	93	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1	29		29		29	–	31	
						–		–		–	2		
94	94	2404-0109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	2	5546		11092		11092	–	11979	
						–		–		–	887		
95	95	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866		4330		4330	–	4676	
						–		–		–	346		
96	96	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394		1970		1970	–	2128	
						–		–		–	158		
97	97	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777		10777		10777	–	11639	
						–		–		–	862		
98	98	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	455		910		910	–	983	
						–		–		–	73		
99	99	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462	–	94459	
						–		–		–	6997		

100	100	2404-0207-3248	Зажимы анкерные SO256 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	27547		165282		165282	–	178505	
						–		–		–	13223		
101	101	2404-0109-1202	Разрядник SDI10.2 (прим)	шт.	6	8812		52872		52872	–	57102	
						–		–		–	4230		
		2.5 Концевая опора Кр10-1.2с с РЛНД											
102	102	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	15795	7537	15795	7537	639	9242	27040	
						7619	3933	7619	3933	–	2003		
103	103	2104-0405-0111	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-5А СТ РК 2387-2013	шт.	2	59408		118816		118816	–	128321	Казахстан
						–		–		–	9505		
104	104	2404-0207-1945	Траверса ТМ-73 (прим)	шт.	1	9738		9738		9738	–	10517	
						–		–		–	779		
105	105	2404-0207-1964	Траверса TMs60a (прим)	шт.	1	4258		4258		4258	–	4599	
						–		–		–	341		
106	106	2404-0207-5942	Накладка ОГ 52 (прим)	шт.	1	1295		1295		1295	–	1399	
						–		–		–	104		
107	107	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1695		3390		3390	–	3661	
						–		–		–	271		
108	108	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7814		7814		7814	–	8439	
						–		–		–	625		
109	109	2306-0902-0118	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 31947-2012 (ЗП21)	км	0,002	2328408		4657		4657	–	5030	Казахстан
						–		–		–	373		
110	110	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,01	1664		17		17	–	18	
						–		–		–	1		