"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
478э
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мининцентром на 25 мест в с.Сагакурес Аксуского района Алматинской области
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 10.12.2021 г. к Договор подряда (контракт) №413/11/21 от 25.11.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь 2021 года
на Наружные сети водопровода и канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Наружные сети водопровода ВО										
			1.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0409	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	508,3	374,38	366,26	190299	186169	–	24384	231858	
						8,13	58,5	4130	29737	–	17175		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	15,249	2936,32	–	44776	–	–	32239	83176	

						2936,32	–	44776	–	–	6161		
3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подготовка + защитный слой из мягкого местного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	17,4	866,44	–	15076	–	–	10855	28005	
						866,44	–	15076	–	–	2074		
4	4	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	490,9	61,23	61,23	30056	30056	–	8412	41545	
						–	23,8	–	11683	–	3077		
5	5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	14,727	951,59	–	14014	–	–	10090	26032	
						951,59	–	14014	–	–	1928		
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	490,9	171,86	79,2	84367	38878	–	46335	141158	
						92,66	38,43	45489	18865	–	10456		
		1.2 Водоснабжение											
7	7	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,023	488086,96	72434,78	11226	1666	215	9878	22792	
						406304,35	27521,74	9345	633	–	1688		
8	8	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм К=1,004;	м	23,092	1026		23692		23692	–	25587	
						–		–		–	1895		
9	9	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,093	509344,09	89032,26	47369	8280	1152	40768	95188	
						407924,73	34870,97	37937	3243	–	7051		
10	10	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм К=1,004;	м	93,372	2450		228761		228761	–	247062	
						–		–		–	18301		

11	11	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,023	971695,65	36826,09	22349	847	14881	6558	31220	
						287869,57	130,43	6621	3	–	2313		
12	12	1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,093	1187161,29	36978,49	110406	3439	80065	26651	148022	
						289268,82	193,55	26902	18	–	10965		
13	13	2304-0502-0803	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	4946		4946		4946	–	5342	
						–		–		–	396		
14	14	2304-0102-2302	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	18663		18663		18663	–	20156	
						–		–		–	1493		
15	15	2304-0501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835		835		835	–	902	
						–		–		–	67		
16	16	2304-0501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1436		1436		1436	–	1551	
						–		–		–	115		
17	17	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2975	189	2975	189	555	2294	5691	
						2231	86	2231	86	–	422		
18	18	2303-0103-0905	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	42553		42553		42553	–	45957	Казахстан
						–		–		–	3404		
19	19	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 40мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3007		3007		3007	–	3248	
						–		–		–	241		

20	20	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	250411		250411		250411	–	270444	
						–		–		–	20033		
21	21	2302-0101-0133	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	407		407		407	–	440	
						–		–		–	33		
22	22	2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	686		686		686	–	741	
						–		–		–	55		
23	23	2302-0101-0163	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	686		686		686	–	741	
						–		–		–	55		
24	24	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм (патрубок)	м	1	1026		1026		1026	–	1108	
						–		–		–	82		
25	25	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм (патрубок)	м	1	2450		2450		2450	–	2646	
						–		–		–	196		
26	26	2302-0103-0106	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	992		1984		1984	–	2143	
						–		–		–	159		
27	27	2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1285		2570		2570	–	2776	

						–		–		–	206		
28	28	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2244		8976		8976	–	9694	
						–		–		–	718		
29	29	2304-1012-0101	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	7287		14574		14574	–	15740	
						–		–		–	1166		
30	30	2304-1012-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	2	11440		22880		22880	–	24710	
						–		–		–	1830		
31	31	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	4	1444		5776		5776	–	6238	
						–		–		–	462		
32	32	2301-0405-0405	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) (футляр 4 шт)	м	0,8	3563		2850		2850	–	3078	Казахстан
						–		–		–	228		
33	33	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	2	722	–	1444	–	–	1097	2744	
						722	–	1444	–	–	203		
34	34	2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,02	116296		2326		2326	–	2512	
						–		–		–	186		
35	35	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,86	188,37	1,16	162	1	129	22	199	
						37,21	–	32	–	–	15		

36	36	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,85	22969,82	9616,49	65464	27407	5887	43491	117671	
						11287,72	4126,32	32170	11760	–	8716		
37	37	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	26249		52498		52498	–	56698	Казахстан
						–		–		–	4200		
38	38	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17921		35842		35842	–	38709	Казахстан
						–		–		–	2867		
39	39	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	17921		35842		35842	–	38709	Казахстан
						–		–		–	2867		
40	40	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	24242		48484		48484	–	52363	Казахстан
						–		–		–	3879		
41	41	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1961		3922		3922	–	4236	Казахстан
						–		–		–	314		
42	42	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3421		6842		6842	–	7389	Казахстан
						–		–		–	547		
43	43	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,0312	25160,26	2243,59	785	70	499	216	1081	
						6923,08	512,82	216	16	–	80		

44	44	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,05616	922685,19	1388,89	51818	78	36773	13652	70708	
						266506,41	623,22	14967	35	–	5238		
45	45	2106-0510-0101	Стремянки	т	0,03416	702061		23982		23982	–	25901	
						–		–		–	1919		
46	46	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25288		50576		50576	–	54622	Казахстан
						–		–		–	4046		
47	47	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	1,1	16907,27	1125,45	18598	1238	15836	1653	21871	
						1385,45	265,45	1524	292	–	1620		
48	48	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,116	67784,48	–	7863	–	539	7251	16323	
						63137,93	–	7324	–	–	1209		
49	49	1116-1001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	2	14755,5	346,5	29511	693	9318	19208	52617	
						9750	50	19500	100	–	3898		
		Раздел 2 Наружные сети канализации КО											
		2.1 Земляные работы											
50	50	1101-0101-0409	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	206,46	374,39	366,26	77296	75618	–	9904	94176	
						8,13	58,5	1678	12078	–	6976		
51	51	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	6,1938	2936,32	–	18187	–	–	13095	33785	
						2936,32	–	18187	–	–	2503		
52	52	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	11,05	2919,55	163,71	32261	1809	17783	13103	48993	
						1146,52	51,22	12669	566	–	3629		

53	53	1101-0205-0501	Защитный слой из мягкого местного грунта. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	33,15	866,43	–	28722	–	–	20680	53354	
						866,43	–	28722	–	–	3952		
54	54	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	162,26	61,23	61,23	9935	9935	–	2781	13733	
						–	23,8	–	3862	–	1017		
55	55	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	4,8678	951,56	–	4632	–	–	3335	8604	
						951,56	–	4632	–	–	637		
56	56	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	162,26	171,87	79,2	27887	12851	–	15316	46659	
						92,67	38,43	15036	6236	–	3456		
		2.2 Трубопровод											
57	57	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,221	500805,43	154782,81	110678	34207	1687	84531	210826	
						338389,14	47968,33	74784	10601	–	15617		
58	58	2301-0603-0103	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	223,21	1336		298209		298209	–	322066	
						–		–		–	23857		
59	59	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	10,24	38274,12	11200,78	391927	114696	86074	236618	678829	
						18667,68	4672,95	191157	47851	–	50284		
60	60	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,64	30569,33	7439,01	172411	41956	57160	90448	283888	
						12995,57	3203,37	73295	18067	–	21029		

61	61	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	12754		140294		140294	–	151518	Казахстан
						–		–		–	11224		
62	62	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	26249		78747		78747	–	85047	Казахстан
						–		–		–	6300		
63	63	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	8317		33268		33268	–	35929	Казахстан
						–		–		–	2661		
64	64	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	11539		103851		103851	–	112159	Казахстан
						–		–		–	8308		
65	65	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	12757		76542		76542	–	82665	Казахстан
						–		–		–	6123		
66	66	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	7858		86438		86438	–	93353	Казахстан
						–		–		–	6915		
67	67	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19442		58326		58326	–	62992	Казахстан
						–		–		–	4666		
68	68	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	1961		27454		27454	–	29650	Казахстан
						–		–		–	2196		
69	69	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,6396	25118,82	2229,52	16066	1426	10210	4433	22139	
						6926,2	526,89	4430	337	–	1640		

70	70	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,41772	922670,69	1376,52	385418	575	273517	101542	525917	
						266508,67	620,03	111326	259	–	38957		
71	71	2106-0510-0101	Стремянки	т	0,1518	702061		106573		106573	–	115099	
						–		–		–	8526		
72	72	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	25288		202304		202304	–	218488	Казахстан
						–		–		–	16184		
73	73	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	19383		116298		116298	–	125602	Казахстан
						–		–		–	9304		
74	74	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	7,7	16907,27	1125,97	130186	8670	110851	11565	153091	
						1385,06	265,45	10665	2044	–	11340		
		2.4 Резервуар-выгреб на 60 м3											
		Раздел 3 Резервуар-выгреб на 60м3 (478-7-КЖ)											
75	98	1101-0101-0409	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	284,4	374,38	366,26	106475	104164	–	13643	129727	
						8,13	58,5	2311	16638	–	9609		
76	99	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	8,532	2936,36	–	25053	–	–	18038	46538	
						2936,36	–	25053	–	–	3447		
77	100	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обваловка) НР = 72 %	м3 грунта	192,33	51,78	51,78	9958	9958	–	2787	13765	
						–	20,13	–	3871	–	1020		
78	101	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	5,7699	951,66	–	5491	–	–	3954	10201	
						951,66	–	5491	–	–	756		

79	102	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	192,33	171,86	79,2	33054	15232	–	18153	55304	
						92,66	38,43	17822	7391	–	4097		
80	103	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	4,2	16907,38	1125,95	71011	4729	60465	6308	83505	
						1385	265,48	5817	1115	–	6186		
81	104	1106-1001-0110	Стены и днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В25 НР = 91 %	м3	29	27379,03	3158,66	793992	91601	500444	214303	1088959	
						6963,69	1156,93	201947	33551	–	80664		
82	105	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3175	223928		295025		295025	–	318627	Казахстан
						–		–		–	23602		
83	106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06656	225978		15041		15041	–	16244	
						–		–		–	1203		
84	107	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В25 НР = 91 %	м3	6,9	46274,49	1877,25	319294	12953	171791	125342	480207	
						19500	462,17	134550	3189	–	35571		
85	108	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	106	898,48	19,98	95239	2118	60716	30425	135717	
						305,71	2,92	32405	310	–	10053		
86	109	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4644	223928		103992		103992	–	112311	Казахстан
						–		–		–	8319		
87	110	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0441	225978		9966		9966	–	10763	

						–		–		–	797		
88	111	1123-0601-0101	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,17	64635,29	22364,71	10988	3802	1316	7358	19814	
						34529,41	9188,24	5870	1562	–	1468		
89	112	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8465		8465		8465	–	9142	Казахстан
						–		–		–	677		
90	113	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1961		1961		1961	–	2118	Казахстан
						–		–		–	157		
91	114	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	–	20934	Казахстан
						–		–		–	1551		
92	115	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	19,17	347		6652		6652	–	7184	
						–		–		–	532		
93	116	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,55	16907,27	1125,45	9299	619	7918	826	10935	
						1385,45	265,45	762	146	–	810		
94	117	2301-1201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,85	1642		3038		3038	–	3281	
						–		–		–	243		
		Итого						**8 293 182**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 262 307					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						845 930					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						246 145					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						4 217 091					
		- накладные расходы, тенге						1 353 542					
		в т.ч. зарплата, тенге						121 819					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						614 312					

		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,00)					**8 701 841**						
		НДС (12 %)					1 044 221						
		Итого					**9 746 062**						
		Тендерная скидка 5%					487 303						
		Понижающий коэффициент составляет 0,95											
		Итого с учетом понижающего коэффициента					**9 258 759**						

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства
Алматинской области" _____ Жолжанов Д.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "АРС ЛТД"
_____ Файзуллин Р.Д.

Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TH stroy"
_____ Султанов Р.М.