Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
220740005695
061140023749

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительство области Жетісу",Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008, тел.: 87282270364**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №413\11\21 от 25.11.2021г.

Номер документа	Дата составления
10	19.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области			усл.	1	163 218 661,00	163 218 661,00
				Итого	1	x	163 218 661,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конибаев Б.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфрастрктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 426

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь месяц 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
		ДС №3	20.07.2022						
		№413/11/21	25.11.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (без НДС), тенге					Дополнительные		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. баз. ценах)	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено:	163 218 661		145 730 947					17 487 714	163 218 661
к оплате:	114 253 063		102 011 663					12 241 400	114 253 063

Итого к оплате: 114 253 063 (сто четырнадцать миллионов двести пятьдесят три тысячи шестьдесят три) тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "TN stroy"
_____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены Алматинская обл. **Форма 2В**

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области

АКТ №4

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №2-1-1. Земляные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвента	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	110,46	951,58	–	105112			75681	195256
						951,58	–	105112			14463	
2	5	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневмотическими трамбовками	м3	2060,107	171,8604	79,20	354051	163153		194449	592379
						92,66404	38,43	190898	79170		43880	
3	6	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (подсыпка под полы ГП л.5)	м3 грунта	891,9	125,56	118,35	111985	105552		25186	148145
						7,21	32,01	6433	28548		10974	
			Итого по смете					**935 780**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					302 443				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					268 705				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107 718				
			Накладные расходы, тенге					295 316				

			Сметная прибыль (8 %), тенге					69 317				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					14 037				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					949 817				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					12 823				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					962 640				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					19 253				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					981 892				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					1 030 987				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					123 718				
			Итого с НДС 12%					1 154 705				
			Тендерная скидка 5%					57 735				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**1 096 970**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области

АКТ №5

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №2-2-1. Общестроительные работы. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвента	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фундаменты										
		1.1 Ленточный фундамент										
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	26	16907,46	1126	439594	29276	374305	39052	516938
						1385,12	265,42	36013	6901	–	38292	
2	2	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В25 НР = 91 %	м3	209	24873,11	2061,22	5198480	430795	3791070	975525	6667925
						4672,8	456,42	976615	95391	–	493920	
3	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13444	225978		30380		30380	–	32810
						–		–		–	2430	
4	4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,50076	225978		113161		113161	–	122214

						–		–		–	9053	
5	5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	5,08266	223928		1138150		1138150	–	1229202
						–		–		–	91052	
6	6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52204	223928		116899		116899	–	126251
						–		–		–	9352	
7	7	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48822	218209		106534		106534	–	115057
						–		–		–	8523	
8	8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15792	218209		34460		34460	–	37217
						–		–		–	2757	
9	9	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,38844	218209		302970		302970	–	327208
						–		–		–	24238	
10	10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02376	922643,1	1346,8	21922	32	15558	5775	29913
						266498,32	589,23	6332	14	–	2216	
		1.2 Столбчатый фундамент Фм1-22шт										
11	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	8,8	16907,39	1126,02	148785	9909	126687	13218	174963
						1385,11	265,45	12189	2336	–	12960	
12	12	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В25 НР = 91 %	м3	44	28405,82	1971,64	1249856	86752	821099	330324	1706594
						7772,84	477	342005	20988	–	126414	
13	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0902	225978		20383		20383	–	22014
						–		–		–	1631	

14	14	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25344	225978		57272		57272	–	61854
						–		–		–	4582	
15	15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43296	223928		96952		96952	–	104708
						–		–		–	7756	
16	16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,90784	218209		416308		416308	–	449613
						–		–		–	33305	
17	17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88352	218209		192792		192792	–	208215
						–		–		–	15423	
18	18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	643	898,49	19,98	577726	12847	368311	184559	823268
						305,7	2,93	196568	1883	–	60983	
		1.3 Фундамент под перегородки										
19	19	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	24,2	16907,4	1125,95	409159	27248	348392	36347	481146
						1385,08	265,41	33519	6423	–	35640	
20	20	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки В15 НР = 91 %	м3	11	22270,73	2061,27	244978	22674	170903	51343	320027
						4672,82	456,36	51401	5020	–	23706	
21	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,15872	225978		35867		35867	–	38736
						–		–		–	2869	
22	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21226	223928		47531		47531	–	51333
						–		–		–	3802	

23	23	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04836	223928		10829		10829	–	11695
						–		–		–	866	
24	24	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04752	922664,1	1388,89	43845	66	31115	11552	59829
						266498,32	631,31	12664	30	–	4432	
			Итого по разделу 1					**13 718 730**				
		Раздел 2 Колонны										
25	25	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В25 НР = 91 %	м3	53	28957,36	4783,55	1534740	253528	940226	363721	2050338
						6433,7	1107,68	340986	58707	–	151877	
26	26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,83576	225978		414841		414841	–	448028
						–		–		–	33187	
27	27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73728	223928		165098		165098	–	178306
						–		–		–	13208	
28	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1552	218209		252075		252075	–	272241
						–		–		–	20166	
29	29	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,70576	218209		154003		154003	–	166323
						–		–		–	12320	
30	30	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,78812	218209		390184		390184	–	421399
						–		–		–	31215	
31	31	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,76896	218209		822421		822421	–	888215

						–		–		–	65794	
32	32	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17088	251923		43049		43049	–	46493
						–		–		–	3444	
33	33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,38286	922668,9	1376,48	353253	527	250691	93068	482027
						266507,34	621,64	102035	238	–	35706	
			Итого по разделу 2					**4 953 370**				
		Раздел 5 Перекрытия										
		5.1 Плита перекрытия Пм1-1										
34	91	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В25 НР = 91 %	м3	158	46274,56	1877,41	7311381	296631	3933750	2870170	10996075
						19500	462,23	3081000	73033	–	814524	
35	92	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29928	225978		67631		67631	–	73041
						–		–		–	5410	
36	93	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6624	223928		820114		820114	–	885723
						–		–		–	65609	
37	94	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,85016	223928		2877511		2877511	–	3107712
						–		–		–	230201	
38	95	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,30576	922668,1	1376,9	282115	421	200207	74326	384956
						266506,41	621,4	81487	190	–	28515	
39	96	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР = 91 %	м3	44	37189,32	5828,7	1636330	256463	664254	707869	2531735
						16263,93	1415,11	715613	62265	–	187536	

40	97	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,17918	225978		718425		718425	–	775899
						–		–		–	57474	
41	98	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,1192	223928		26692		26692	–	28827
						–		–		–	2135	
42	99	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,22128	223928		49551		49551	–	53515
						–		–		–	3964	
43	100	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08412	218209		18356		18356	–	19824
						–		–		–	1468	
44	101	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	7,58064	218209		1654164		1654164	–	1786497
						–		–		–	132333	
		5.2 Плита перекрытия Пм1-2										
45	102	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В25 НР = 91 %	м3	165	46274,57	1877,41	7635304	309773	4108031	2997330	11483245
						19500	462,24	3217500	76269	–	850611	
46	103	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26068	225978		58908		58908	–	63621
						–		–		–	4713	
47	104	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	12,0333	223928		2694593		2694593	–	2910160
						–		–		–	215567	
48	105	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2088	922667,6	1374,52	192653	287	136719	50757	262883
						266508,62	622,61	55647	130	–	19473	

49	106	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР = 91 %	м3	42	37189,33	5828,74	1561952	244807	634060	675694	2416658
						16263,93	1415,14	683085	59436	–	179012	
50	107	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,02702	225978		684040		684040	–	738763
						–		–		–	54723	
51	108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,1168	223928		26155		26155	–	28247
						–		–		–	2092	
52	109	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,22008	223928		49282		49282	–	53225
						–		–		–	3943	
53	110	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	7,15232	218209		1560701		1560701	–	1685557
						–		–		–	124856	
			Итого по разделу 5					**40 286 163**				
			Итого по смете					**58 958 263**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 944 659				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 982 036				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					469 254				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					33 183 660				
			- накладные расходы, тенге					9 480 630				
			в т.ч. зарплата, тенге					853 257				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					4 367 278				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					884 374				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					59 842 637				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					807 876				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					60 650 513				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 213 010				

			Итого с непредвиденными работами и затратами					61 863 523				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					64 956 699				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					7 794 804				
			Итого с НДС 12%					72 751 503				
			Тендерная скидка 5%					3 637 575				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**69 113 928**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского

АКТ №6

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №2-3-1. Общестроительные работы. Блок 2

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фундаменты										
		1.1 Столбчатые фундаменты Фм2-1										
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,8	16907,5	1126,25	13526	901	11517	1202	15906
						1385	266,25	1108	213	–	1178	
2	2	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство В25 НР = 91 %	м3	2,4	28405	1971,25	68172	4731	44786	18017	93084
						7772,92	476,67	18655	1144	–	6895	
3	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00888	225978		2007		2007	–	2168
						–		–		–	161	

4	4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02992	225978		6761		6761	–	7302
						———		———		———	———	
						–		–		–	541	
5	5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02304	223928		5159		5159	–	5572
						———		———		———	———	
						–		–		–	413	
6	6	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04944	223928		11071		11071	–	11957
						———		———		———	———	
						–		–		–	886	
7	7	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08528	218209		18609		18609	–	20098
						———		———		———	———	
						–		–		–	1489	
8	8	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01424	922682,6	1404,49	13139	20	9324	3461	17928
						———	———	———	———	———	———	
						266502,81	561,8	3795	8	–	1328	
9	9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	216	898,48	19,98	194072	4315	123725	61998	276556
						———	———	———	———	———	———	
						305,7	2,93	66032	632	–	20486	
		1.2 Фундаментные ленты										
10	10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	8	16907,25	1125,88	135258	9007	115170	12016	159056
						———	———	———	———	———	———	
						1385,13	265,38	11081	2123	–	11782	
11	11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В25 НР = 91 %	м3	19	25094,42	2061,21	476794	39163	348848	88684	610716
						———	———	———	———	———	———	
						4672,79	456,42	88783	8672	–	45238	
12	12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,07616	225978		17210		17210	–	18587

						–		–		–	1377	
13	13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24428	223928		54701		54701	–	59077
						–		–		–	4376	
14	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99083	223928		221875		221875	–	239625
						–		–		–	17750	
15	15	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	218209		2400		2400	–	2592
						–		–		–	192	
16	16	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696	218209		15187		15187	–	16402
						–		–		–	1215	
17	17	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23352	218209		50956		50956	–	55032
						–		–		–	4076	
18	18	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04984	922692,6	1384,43	45987	69	32635	12116	62751
						266512,84	621,99	13283	31	–	4648	
19	19	1106-1001-0101	Монолитный приямок. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,1	21970	2280	2197	228	1502	493	2905
						4670	750	467	75	–	215	
		1.3 Фундаменты под перегородки										
20	20	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки В7,5 НР = 91 %	м3	6,7	20953,43	2061,34	140388	13811	95269	31272	185393
						4672,84	456,27	31308	3057	–	13733	

21	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,01549	225978		3500		3500	–	3780
						———		———		———	———	
						–		–		–	280	
22	22	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10974	223928		24574		24574	–	26540
						———		———		———	———	
						–		–		–	1966	
			Итого по разделу 1					**1 893 027**				
		Раздел 2 Стены подвала										
23	23	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В25 НР = 91 %	м3	72	33951,54	2600,35	2444511	187225	1432651	791368	3494749
						———	———	———	———	———	———	
						11453,26	625	824635	45000	–	258870	
24	24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04732	225978		10693		10693	–	11548
						———		———		———	———	
						–		–		–	855	
25	25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,50658	223928		785221		785221	–	848039
						———		———		———	———	
						–		–		–	62818	
26	26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01035	922608,7	1352,66	9549	14	6777	2515	13029
						———	———	———	———	———	———	
						266473,43	579,71	2758	6	–	965	
27	27	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (перемычка)	т	0,00612	225978		1383		1383	–	1494
						———		———		———	———	
						–		–		–	111	
28	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014 (перемычка)	т	0,03696	218209		8065		8065	–	8710
						———		———		———	———	
						–		–		–	645	