29	29	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,04308	21796,66	1415,97	939	61	12	804	1882
						20102,14	417,83	866	18	–	139	
30	30	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,8	16907,5	1126,25	13526	901	11517	1202	15906
						1385	266,25	1108	213	–	1178	
31	31	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15 (приямки Пр1) НР = 91 %	м3	4,8	21968,13	2280,63	105447	10947	72079	23648	139423
						4671,04	742,92	22421	3566	–	10328	
32	32	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00364	225978		823		823	–	889
						–		–		–	66	
33	33	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14404	223928		32255		32255	–	34835
						–		–		–	2580	
34	34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01656	922644,9	1388,89	15279	23	10843	4025	20848
						266485,51	603,86	4413	10	–	1544	
35	35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	207	898,48	19,98	185986	4136	118569	59415	265033
						305,71	2,93	63281	606	–	19632	
			Итого по разделу 2					**4 856 385**				
		Раздел 3 Колонны										
36	36	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В25 НР = 91 %	м3	14	28957,43	4783,57	405404	66970	248362	96077	541599
						6433,71	1107,64	90072	15507	–	40118	

37	37	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52632	225978		118937		118937	–	128452
						———		———		———	———	
						–		–		–	9515	
38	38	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564	218209		7777		7777	–	8399
						———		———		———	———	
						–		–		–	622	
39	39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22544	218209		49193		49193	–	53128
						———		———		———	———	
						–		–		–	3935	
40	40	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,74132	218209		379972		379972	–	410370
						———		———		———	———	
						–		–		–	30398	
41	41	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05544	251923		13967		13967	–	15084
						———		———		———	———	
						–		–		–	1117	
42	42	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07648	922672,6	1372,91	70566	105	50078	18592	96291
						———	———	———	———	———	———	
						266514,12	627,62	20383	48	–	7133	
			Итого по разделу 3					**1 253 323**				
		Раздел 5 Перекрытия										
		5.1 Пм2-1										
43	92	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В25 НР = 91 %	м3	77	46274,57	1877,42	3563142	144561	1917081	1398753	5358847
						———	———	———	———	———	———	
						19500	462,22	1501500	35591	–	396952	
44	93	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28424	225978		64232		64232	–	69371

						———		———		———	———	
						–		–		–	5139	
45	94	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7472	223928		391247		391247	–	422547
						———		———		———	———	
						–		–		–	31300	
46	95	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,15311	223928		1153926		1153926	–	1246240
						———		———		———	———	
						–		–		–	92314	
47	96	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР = 91 %	м3	8,5	37189,41	5828,82	316110	49545	128322	136748	489087
						———	———	———	———	———	———	
						16263,88	1415,18	138243	12029	–	36229	
48	97	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63624	225978		143776		143776	–	155278
						———		———		———	———	
						–		–		–	11502	
49	98	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,48398	218209		323818		323818	–	349723
						———		———		———	———	
						–		–		–	25905	
		5.2 Пм2-2										
50	99	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В25 НР = 91 %	м3	66	46274,55	1877,39	3054120	123908	1643212	1198932	4593296
						———	———	———	———	———	———	
						19500	462,24	1287000	30508	–	340244	
51	100	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29744	225978		67215		67215	–	72592
						———		———		———	———	
						–		–		–	5377	
52	101	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,98183	223928		443787		443787	–	479290
						———		———		———	———	
						–		–		–	35503	

53	102	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6877	223928		601851		601851	–	649999
						———		———		———	———	
						–		–		–	48148	
54	103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16287	223928		36471		36471	–	39389
						———		———		———	———	
						–		–		–	2918	
55	104	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,08498	922675,9	1376,79	78409	117	55644	20658	106992
						———	———	———	———	———	———	
						266509,77	623,68	22648	53	–	7925	
56	105	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 НР = 91 %	м3	16,8	37189,23	5828,69	624779	97922	253623	270277	966660
						———	———	———	———	———	———	
						16263,93	1415,12	273234	23774	–	71604	
57	106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2654	225978		285953		285953	–	308829
						———		———		———	———	
						–		–		–	22876	
58	107	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2014	т	0,03832	223928		8581		8581	–	9267
						———		———		———	———	
						–		–		–	686	
59	108	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10мм СТ РК 2591-2014	т	0,07006	223928		15688		15688	–	16943
						———		———		———	———	
						–		–		–	1255	
60	109	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	2,97248	218209		648622		648622	–	700512
						———		———		———	———	
						–		–		–	51890	
			Итого по разделу 5					**16 034 862**				
		Раздел 6 Кровля										

61	116	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	9,78	108403,3	1477,51	1060184	14450	794149	232024	1395585
						———	———	———	———	———	———	
						25724,44	635,89	251585	6219	–	103377	
62	117	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2	60	2058,48	41,68	123509	2501	100136	19760	154731
						———	———	———	———	———	———	
						347,87	18,07	20872	1084	–	11462	
63	118	2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02429	388131		9428		9428	–	10182
						———		———		———	———	
						–		–		–	754	
64	119	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	507	101,24	12,83	51330	6503	–	42821	101683
						———	———	———	———	———	———	
						88,42	3,39	44827	1718	–	7532	
65	120	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	557,7	104		58001		58001	–	62641
						———		———		———	———	
						–		–		–	4640	
66	121	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	9,78	8928,43	60,22	87320	589	77195	8829	103841
						———	———	———	———	———	———	
						975,05	28,02	9536	274	–	7692	
67	122	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	507	311,22	2,79	157788	1416	137640	17453	189260
						———	———	———	———	———	———	
						36,95	1,3	18732	660	–	14019	
			Итого по разделу 6					**2 017 923**				
			Итого по смете					**26 055 520**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 832 626				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					784 139				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					192 839				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 935 558				
			- накладные расходы, тенге					4 573 160				
			в т.ч. зарплата, тенге					411 584				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 930 037				

			Временные здания и сооружения (1,5%)					390 833				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					26 446 353				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					357 026				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					26 803 379				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					536 068				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					27 339 446				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					28 706 418				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					3 444 770				
			Итого с НДС 12%					32 151 189				
			Тендерная скидка 5%					1 607 559				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**30 543 629**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского

АКТ №7

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №2-4-1. Общестроительные работы. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фундаменты										
		1.1 Фундаменты монолитные столбчатые										
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	4	16907,25	1126	67629	4504	57585	6008	79528
						1385	265,5	5540	1062	–	5891	
2	2	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство В25 НР = 91 %	м3	18	23738,78	660,83	427298	11895	327704	83957	552155
						4872,17	253,39	87699	4561	–	40900	
3	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	225978		11118		11118	–	12007
						–		–		–	889	
4	4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26724	225978		60390		60390	–	65221

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского

АКТ №7

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №2-4-1. Общестроительные работы. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Фундаменты										
		1.1 Фундаменты монолитные столбчатые										
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	4	16907,25	1126	67629	4504	57585	6008	79528
						1385	265,5	5540	1062	–	5891	
2	2	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство В25 НР = 91 %	м3	18	23738,78	660,83	427298	11895	327704	83957	552155
						4872,17	253,39	87699	4561	–	40900	
3	3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0492	225978		11118		11118	–	12007
						–		–		–	889	
4	4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26724	225978		60390		60390	–	65221

						–		–		–	4831	
5	5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2436	223928		54549		54549	–	58913
						–		–		–	4364	
6	6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9576	218209		208957		208957	–	225674
						–		–		–	16717	
7	7	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1104	218209		242299		242299	–	261683
						–		–		–	19384	
8	8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	207	898,48	19,98	185986	4136	118569	59415	265033
						305,71	2,93	63281	606	–	19632	
		1.2 Фундаментные цокольные балки										
9	9	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийно-песчаное. Устройство НР = 93 %	м3	25	4697,72	1804,96	117443	45124	48434	41126	171255
						955,4	813,44	23885	20336	–	12686	
10	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	25	171,88	79,2	4297	1980	–	2360	7190
						92,68	38,44	2317	961	–	533	
11	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	4,8	16907,29	1126,04	81155	5405	69102	7209	95433
						1385	265,42	6648	1274	–	7069	
12	12	1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство В25 НР = 91 %	м3	36	39076,03	4013,97	1406737	144503	767234	479901	2037569
						13750	899	495000	32364	–	150931	
13	13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03432	225978		7756		7756	–	8376
						–		–		–	620	

14	14	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07352	223928		240391		240391	–	259622
						–		–		–	19231	
			Итого по разделу 1					**4 099 659**				
		Раздел 2 Колонны										
15	15	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В25 НР = 91 %	м3	16,2	28957,59	4783,64	469113	77495	287392	111174	626710
						6433,7	1107,59	104226	17943	–	46423	
16	16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77912	225978		176064		176064	–	190149
						–		–		–	14085	
17	17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	223928		26871		26871	–	29021
						–		–		–	2150	
18	18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14352	218209		31317		31317	–	33822
						–		–		–	2505	
19	19	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,08984	218209		674231		674231	–	728169
						–		–		–	53938	
20	20	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2096	287008		60157		60157	–	64970
						–		–		–	4813	
21	21	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 24 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0486	232800		11314		11314	–	12219
						–		–		–	905	

22	22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,2706	922671,8	1378,42	249675	373	177185	65779	340690
						266507,76	620,84	72117	168	–	25236	
			Итого по разделу 2					**2 025 750**				
		Раздел 3 Ригели и плита перекрытия										
		3.1 Ригели										
23	23	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 (РГм3-1,РГм3-2,РГм3-3) НР = 91 %	м3	11,4	39791,84	5828,77	453627	66448	201770	183403	687992
						16263,95	1415,18	185409	16133	–	50962	
24	24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51057	225978		115378		115378	–	124608
						–		–		–	9230	
25	25	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0092	223928		2060		2060	–	2225
						–		–		–	165	
26	26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01922	223928		4304		4304	–	4648
						–		–		–	344	
27	27	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47244	218209		321300		321300	–	347004
						–		–		–	25704	
28	28	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0414	922657	1376,81	38198	57	27108	10064	52123
						266497,58	628,02	11033	26	–	3861	
29	29	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В25 (РГм3-4,РГм3-5) НР = 91 %	м3	11,2	39791,61	5828,66	445666	65281	198229	180185	675919
						16263,93	1415,09	182156	15849	–	50068	

30	30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51072	225978		115411		115411	–	124644
						———		———		———	———	
						–		–		–	9233	
31	31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07448	223928		16678		16678	–	18012
						———		———		———	———	
						–		–		–	1334	
32	32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26848	218209		276794		276794	–	298938
						———		———		———	———	
						–		–		–	22144	
33	33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,10962	922678,3	1377,49	101144	151	71778	26648	138015
						———	———	———	———	———	———	
						266511,59	620,32	29215	68	–	10223	
		3.2 Плита Пм3-1										
34	34	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В25 НР = 91 %	м3	40,4	46274,6	1877,43	1869494	75848	1005846	733891	2811656
						———	———	———	———	———	———	
						19500	462,23	787800	18674	–	208271	
35	35	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69286	273377		189412		189412	–	204565
						———		———		———	———	
						–		–		–	15153	
36	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,40456	225978		91422		91422	–	98736
						———		———		———	———	
						–		–		–	7314	
37	37	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61462	223928		137631		137631	–	148641
						———		———		———	———	
						–		–		–	11010	
38	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05741	223928		12856		12856	–	13884
						———		———		———	———	
						–		–		–	1028	

			Итого по разделу 3					**5 751 610**				
		Раздел 6 Кровля										
39	67	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	11,12	108402,9	1477,43	1205440	16429	902956	263813	1586793
						25724,37	635,88	286055	7071	–	117540	
40	68	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2	68	2058,49	41,68	139977	2834	113488	22394	175361
						347,87	18,04	23655	1227	–	12990	
41	69	2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01417	388131		5500		5500	–	5940
						–		–		–	440	
42	70	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	384	101,24	12,83	38877	4925	–	32434	77016
						88,42	3,39	33952	1302	–	5705	
43	71	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	422,4	104		43930		43930	–	47444
						–		–		–	3514	
44	72	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	11,12	8928,33	60,25	99283	670	87771	10038	118067
						975	27,97	10842	311	–	8746	
45	73	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	384	311,22	2,79	119508	1072	104249	13218	143344
						36,95	1,3	14187	500	–	10618	
			Итого по разделу 6					**2 153 965**				
			Итого по смете					**14 030 984**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 425 017				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					529 130				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					140 436				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 704 490				
			- накладные расходы, тенге					2 333 017				
			в т.ч. зарплата, тенге					209 972				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					1 039 330				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					210 465				

			Итого с временными зданиями и сооружениями					14 241 449				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					192 260				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					14 433 708				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					288 674				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					14 722 382				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					15 458 502				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 855 020				
			Итого с НДС 12%					17 313 522				
			Тендерная скидка 5%					865 676				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**16 447 846**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского

АКТ №8

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №3-1-1. Туалет на 8 очков

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0.1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3	143	166,52	157,17	23813	22476	–	5227	–
						9,35	41,42	1337	5923	–	–	
2	2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3	4,29	1397,2	–	5994	–	–	4316	–
						1397,2	–	5994	–	–	–	
3	3	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	66	31,11	31,11	2053	2053	–	575	–
						–	12,09	–	798	–	–	
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,030;	м3	1,98	866,67	–	1716	–	–	1236	–

						866,67	–	1716		–	–	
		0.2 Бетонные и железобетонные работы										
5	5	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2	16907	1125,5	33814	2251	28793	3004	–
						1385	265,5	2770	531	–	–	
6	6	1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	22,2	10144,23	1940,99	225202	43090	27518	152501	–
						6963,69	585,09	154594	12989	–	–	
7	7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	13645		34113		34113	–	–
						–		–		–	–	
8	8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,7	13713		270146		270146	–	–
						–		–		–	–	
9	9	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27384	248556		68065		68065	–	–
						–		–		–	–	
10	10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07328	218209		15990		15990	–	–
						–		–		–	–	
11	11	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0147	223928		3292		3292	–	–
						–		–		–	–	
12	12	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 (ПР3, ПР4) НР = 91 %	м3	0,975	39775,38	4470,77	38781	4359	18456	15405	–
						16375,38	987,69	15966	963	–	–	
13	13	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,1565	218209		34150		34150	–	–
						–		–		–	–	
14	14	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,01934	218209		4220		4220	–	–

						–		–		–	–	
15	15	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0288	225978		6508		6508	–	–
						———		———		———	———	
						–		–		–	–	
16	16	1106-1001-0104	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,56	10144,1	1940,73	36113	6909	4413	24455	–
						———	———	———	———	———	———	
						6963,76	585,11	24791	2083	–	–	
17	17	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,78	12415		22099		22099	–	–
						———		———		———	———	
						–		–		–	–	
18	18	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,78	13713		24409		24409	–	–
						———		———		———	———	
						–		–		–	–	
19	19	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01746	273377		4773		4773	–	–
						———		———		———	———	
						–		–		–	–	
20	20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00112	225978		253		253	–	–
						———		———		———	———	
						–		–		–	–	
21	21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00178	223928		399		399	–	–
						———		———		———	———	
						–		–		–	–	
22	22	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	1	21325	200	21325	200	19487	1723	–
						———	———	———	———	———	———	
						1638	102	1638	102	–	–	
23	23	1106-0101-0101	Устройство затирки раковины раствором. Устройство НР = 91 %	м3	1	4245	1127	4245	1127	1733	1502	–
						———	———	———	———	———	———	
						1385	266	1385	266	–	–	
24	24	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	1	9979		9979		9979	–	–
						———		———		———	———	
						–		–		–	–	