						–		–		–	15608	
82	82	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2	283,4	580,12	27,96	164405	7923	43193	87582	272146
						399,75	6,88	113289	1950	–	20159	
83	83	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,32591	354088		115401		115401	–	124633
						–		–		–	9232	
84	84	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	30	917,23	24,73	27517	742	1410	15473	46429
						845,5	–	25365	–	–	3439	
85	85	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	30	548,43	15,47	16453	464	770	9284	27796
						507,3	–	15219	–	–	2059	
86	86	2304-1001-6603	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	18263		18263		18263	–	19724
						–		–		–	1461	
87	87	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (кожухи) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2	0,44	3181,82	13,64	1400	6	870	483	2034
						1190,91	2,27	524	1	–	151	
		2.2 Топливопровод										
88	88	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км	0,03	1106167	463133,33	33185	13894	300	22806	60470
						633033,33	134833,33	18991	4045	–	4479	

89	89	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	8,08	230		1858		1858	–	2007
						———		———		———	———	
						–		–		–	149	
90	90	2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	22,22	384		8532		8532	–	9215
						———		———		———	———	
						–		–		–	683	
91	91	2304-0902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12776		38328		38328	–	41394
						———		———		———	———	
						–		–		–	3066	
92	92	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10149		10149		10149	–	10961
						———		———		———	———	
						–		–		–	812	
93	93	1113-0301-1803	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска органосиликатной краской ОС-5103 НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=0;	м2	3,1	124,84	10	387	31	–	248	686
						———	———	———	———	———	———	
						114,84	1,29	356	4	–	51	
94	94	2204-1002-0201	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03 К=4,000;	кг	2,48	1675		4154		4154	–	4486
						———		———		———	———	
						–		–		–	332	
95	95	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3	0,19	42189,47	1852,63	8016	352	2317	4199	13192
						———	———	———	———	———	———	
						28142,11	936,84	5347	178	–	977	
96	96	2111-0102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,540;	м3	0,2926	12797		3744		3744	–	4044
						———		———		———	———	
						–		–		–	300	
97	97	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2	13,4	580,15	27,99	7774	375	2042	4141	12868
						———	———	———	———	———	———	

						399,78	6,87	5357	92	–	953	
98	98	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,01541	354088		5456		5456	–	5892
						–		–		–	436	
99	99	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км	0,03	65200	–	1956	–	62	1875	4137
						63133,33	–	1894	–	–	306	
100	100	2106-0510-1003	Опоры скользящие	т	0,01552	482698		7491		7491	–	8090
						–		–		–	599	
101	101	1339-0201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	3	548,33	15,33	1645	46	77	928	2779
						507,33	–	1522	–	–	206	
		2.3 Герметичный ввод										
102	102	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м	2,85	11668,07	96,49	33254	275	28705	4282	40539
						1499,65	33,33	4274	95	–	3003	
103	103	1116-0401-0104	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (гильзы) НР = 98 %	м	0,95	7300	71,58	6935	68	5839	1032	8604
						1082,11	26,32	1028	25	–	637	
104	104	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014 (пластины и кольца)	т	0,04862	292317		14212		14212	–	15349
						–		–		–	1137	
105	105	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой (трубы в 3 слоя) НР = 94 %; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2	2,13	2191,08	130,99	4667	279	1719	2544	7788
						1253,05	17,37	2669	37	–	577	

106	106	2113-0816-1602	Набивки сковозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм ГОСТ 5152-84	т	0,0025	2821543		7054		7054	–	7618
						–		–		–	564	
107	107	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В10 НР = 91 %	м3	0,34	20011,76	1329,41	6804	452	5027	1312	8765
						3897,06	344,12	1325	117	–	649	
108	108	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	3,4	898,24	19,71	3054	67	1948	976	4352
						305,59	2,94	1039	10	–	322	
109	109	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР = 93 %	м2	2,2	1137,27	17,73	2502	39	1746	671	3427
						325,91	2,27	717	5	–	254	
110	110	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3	0,02844	25105,49	2215,19	714	63	454	197	984
						6926,86	527,43	197	15	–	73	
			Итого по разделу 2					**4 248 236**				
			Итого по смете					**11 822 943**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 644 804				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					601 917				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					180 401				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 040 641				
			- накладные расходы, тенге					1 659 807				
			в т.ч. зарплата, тенге					149 383				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					875 774				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					177 344				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					12 000 287				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					162 004				

			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					12 162 291				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					243 246				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					12 405 537				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					13 025 814				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					1 563 098				
			Итого с НДС 12%					14 588 911				
			Тендерная скидка 5%					729 446				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**13 859 466**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского

АКТ №10

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №6-3-1. Котельная

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Строительные работы									
			1.1 Земляные работы									
1	отвал 1	1101-0101-0408	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3	104	279,76	273,68	29095	28463	–	3728	–
						6,08	43,71	632	4546	–	–	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3	3,12	1823,4	–	5689	–	–	4096	–
						1823,4	–	5689	–	–	–	
3	3	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3	62,8	44,3	44,3	2782	2782	–	778	–
						–	17,21	–	1081	–	–	
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,030;	м3	1,884	866,24	–	1632	–	–	1175	–

						866,24	–	1632	–	–	–	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	62,8	171,86	79,2	10793	4974	–	5927	–
						92,66	38,42	5819	2413	–	–	
		1.2 Фундаментные блоки										
6	6	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3	2	7214	1805	14428	3610	8907	3290	–
						955,5	813,5	1911	1627	–	–	
7	7	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт	20	2078,9	1031,85	41578	20637	10739	18585	–
						510,1	277,4	10202	5548	–	–	
8	8	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,6	30453		353255		353255	–	–
						–		–		–	–	
9	9	1114-0101-1001	Участки монолитные бетонные . Устройство В7,5 НР = 99 %	м3	1,28	28567,19	116,41	36566	149	19329	16984	–
						13350	53,13	17088	68	–	–	
10	10	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	57	898,49	19,98	51214	1139	32650	16361	–
						305,7	2,93	17425	167	–	–	
		1.3 Плита монолитная Пм1										
11	11	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В15 НР = 91 %	м3	8,9	18147,08	1731,57	161509	15411	126567	21236	–
						2194,49	427,53	19531	3805	–	–	
12	12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3007	223928		67335		67335	–	–
						–		–		–	–	
13	13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0588	922670,1	1377,55	54253	81	38501	14293	–
						266513,61	612,24	15671	36	–	–	
		1.4 Фундамент ФМ1										

14	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,4	16905	1125	6762	450	5758	601	–
						1385	265	554	106	–	–	
15	15	1106-0101-0201	Фундаменты под фабрично-заводские трубы бетонные объемом до 50 м3. Устройство В15 НР = 91 %	м3	4,6	22051,09	1096,96	101435	5046	73103	22981	–
						5062,17	427,83	23286	1968	–	–	
16	16	1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,05824	414818	1459,48	24159	85	14824	8442	–
						158825,55	463,6	9250	27	–	–	
17	17	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01373	922651,1	1383,83	12668	19	8990	3337	–
						266496,72	582,67	3659	8	–	–	
18	18	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром о10 мм СТ РК 2591-2014 (С1)	т	0,02003	223928		4485		4485	–	–
						–		–		–	–	
19	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (С2)	т	0,03132	223928		7013		7013	–	–
						–		–		–	–	
20	20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	225978		1808		1808	–	–
						–		–		–	–	
21	21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 (С3)	т	0,02268	223928		5079		5079	–	–
						–		–		–	–	
22	22	2301-0301-0140	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,77	2203		6102		6102	–	–
						–		–		–	–	

23	23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00892	261834		2336		2336	–	–
						–		–		–	–	
24	24	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0516	232800		12012		12012	–	–
						–		–		–	–	
25	25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 %	м3	0,12	16908,33	1125	2029	135	1728	180	–
						1383,33	266,67	166	32	–	–	
26	26	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,9	22214,44	2281,11	19993	2053	13736	4434	–
						4671,11	743,33	4204	669	–	–	
27	27	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,02562	280575		7188		7188	–	–
						–		–		–	–	
28	28	2105-0101-0501	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,00216	292328		631		631	–	–
		1.5 Пандус Пд1 (1шт) Пд2 (1шт)										
29	29	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В15 (пандус) НР = 91 %	м3	2	16678,5	1217,5	33357	2435	28544	2707	–
						1189	298,5	2378	597	–	–	
30	30	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022	273377		6014		6014	–	–
						–		–		–	–	
			Итого по разделу 1					**1 330 922**				
		Раздел 2 Котельная мобильная										

31	31	5800-0001-0001 (пл) (об)	Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 348 кВт соответствующая требованиям ТР РК, утв. ПП РК №12020 от 17.11.2010г.	компл	1	16562929		16562929		–	–	–
						–		–		–	–	
32	32	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	5434		10868		10868	–	–
						–		–		–	–	
33	33	2106-0801-0401	Ящик для песка	т	0,05484	497869		27303		27303	–	–
						–		–		–	–	
			Итого по разделу 2					**16 604 153**				
		Раздел 3 Резервуар для топлива 15м3 (2шт)										
34	34	1101-0101-0407	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3	105	211,67	207,07	22225	21742	–	2848	–
						4,6	33,08	483	3473	–	–	
35	35	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3	3,15	1397,14	–	4401	–	–	3169	–
						1397,14	–	4401	–	–	–	
36	36	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	85	31,11	31,11	2644	2644	–	740	–
						–	12,09	–	1028	–	–	
37	37	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	85	171,86	79,2	14608	6732	–	8023	–
						92,66	38,44	7876	3267	–	–	
38	38	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=2,000;	м3	4,2	16907,38	1125,95	71011	4729	60465	6308	–
						1385	265,48	5817	1115	–	–	
39	39	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В15 НР = 91 % К=2,000;	м3	6,8	40005,59	5721,91	272038	38909	112695	123046	–

						17710,88	2173,68	120434	14781	–	–	
40	40	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,2143	223928		47988		47988	–	–
						–		–		–	–	
41	41	2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=2,000;	т	0,15266	315826		48214		48214	–	–
						–		–		–	–	
42	42	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В7,5 (разуклонка) НР = 91 % К=2,000;	м3	2,2	15354,55	1218,18	33780	2680	28484	2978	–
						1189,09	298,64	2616	657	–	–	
43	43	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=2,000;	м2	38,5	706,1	30,73	27185	1183	11405	14284	–
						379,14	15,56	14597	599	–	–	
44	44	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2	104	898,47	19,97	93441	2077	59571	29851	–
						305,7	2,93	31793	305	–	–	
45	45	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3	6,3	4425,08	238,57	27878	1503	19152	7616	–
						1146,51	74,6	7223	470	–	–	
46	46	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3	29	3548,93	1058,69	102919	30702	46792	35713	–
						876,72	447,45	25425	12976	–	–	
47	47	2301-0201-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 (приемник утечек) К=2,000;	м	1,2	31865		38238		38238	–	–
						–		–		–	–	
48	48	2301-0201-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	2	10629		21258		21258	–	–
						–		–		–	–	

49	49	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=2,000;	т	0,03122	268581		8385		8385	–	–
						–		–		–	–	
50	50	2301-1201-1107	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 К=2,000;	м	7,8	7963		62111		62111	–	–
						–		–		–	–	
51	51	1328-1104-0301	Резервуар стальной, объем 16 м3, горизонтальный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	71906	14950	143812	29900	1120	76216	–
						56396	6076,5	112792	12153	–	–	
52	52	2900-0000-0222 (пл)	Резервуар РГС 15м3 для ГСМ подземный	шт	2	2455357		4910714		4910714	–	–
						–		–		–	–	
53	53	1131-0201-0101	Колодцы смотровые бетонные монолитные со сборными железобетонными крышками, прямоугольные. Устройство в грунтах сухих В15 НР = 88 % К=2,000;	м3	3	58009,67	3488,33	174029	10465	86398	72924	–
						25722	1900,67	77166	5702	–	–	
54	54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0964	223928		21587		21587	–	–
						–		–		–	–	
55	55	1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство (крышка колодца) В15 НР = 91 % К=2,000;	м3	0,8	29732,5	2548,75	23786	2039	13607	7862	–
						10175	625	8140	500	–	–	
56	56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01672	223928		3744		3744	–	–
						–		–		–	–	

57	57	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,05076	261834		13291		13291	–	–
						–		–		–	–	
58	58	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	м2	38,4	898,49	19,97	34502	767	21996	11021	–
						305,7	2,92	11739	112	–	–	
59	59	2105-0101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 (крышка смотровой трубы) К=2,000;	т	0,01208	277147		3348		3348	–	–
						–		–		–	–	
60	60	1131-0301-0101	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см. Устройство НР = 88 % К=2,000;	м2	10,4	564,71	121,15	5873	1260	1002	3614	–
						347,21	47,69	3611	496	–	–	
			Итого по разделу 3					**7 170 364**				
			Итого по смете					**25 105 439**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					573 210				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					244 801				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80 332				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 536 370				
			- оборудование, тенге					16 562 929				
			- накладные расходы, тенге					555 348				
			в т.ч. зарплата, тенге					49 981				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					632 781				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					128 138				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					25 233 577				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					117 054				

			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					25 350 630				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					175 754				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					25 526 384				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					26 802 704				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					3 216 324				
			Итого с НДС 12%					30019028				
			Тендерная скидка 5%					1 500 951				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**28 518 077**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу" _____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.