Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительство области Жетісу",Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Т.Шевченко, здание 131, почтовый индекс 040008, тел.: 87282270364**	**220740005695**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №413\11\21 от 25.11.2021г.	

Номер документа	Дата составления
11	**29.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области			усл.	1	38 493 745,00	38 493 745,00
				Итого	1	x	38 493 745,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Конебаев Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2022

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 426

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код	
		ДС №3	20.07.2022						
		№413/11/21	25.11.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, (без НДС), тенге					Дополнительные		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Строительно-монтажных работ (в сметн. базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. баз. ценах)	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
Всего по объекту выполнено:	201 712 406		34 369 415					4 124 330	38 493 745
к оплате:	26 945 621		24 058 590					2 887 031	26 945 621

Итого к оплате: 26 945 621 (двадцать шесть миллионов девятьсот сорок пять тысячи шестьсот двадцать одна) тенге

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нусипбаев М.О.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО ""TN stroy"
_____ Кульчанов Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского района Алматинской области

АКТ №11

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №2-2-1. Общестроительные работы. Блок 1

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвента	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Стены										
		4.1 Стены первого этажа										
1	34	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2	71,8	969,05	11,45	69578	822	35130	31663	109340
						468,33	5,85	33626	420	–	8099	
2	35	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	142	12350,82	1626,67	1753817	230987	460930	1041372	3018804
						7478,17	407,43	1061900	57855	–	223615	
3	36	2900-0000-0001 (пл)	Кирпич керамзитовый 250х120х65 мм (стоимость 1 шт кирпича по прайсу 46 тенге, с учетом транспортных расходов-53 тенге) К=384,000;	шт	54528	47		2562816		2562816	–	2767841
						–		–		–	205025	
4	37	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14284	273377		39049		39049	–	42173

						–		–		–	3124	
5	38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08342	223928		18680		18680	–	20174
						–		–		–	1494	
6	39	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15 НР = 91 %	м3	9,48	26354,96	4783,65	249845	45349	143505	65058	340095
						6433,65	1107,7	60991	10501	–	25192	
7	40	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06072	225978		13721		13721	–	14819
						–		–		–	1098	
8	41	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,55905	218209		121990		121990	–	131749
						–		–		–	9759	
9	42	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР = 91 %	м3	1,37	41446,72	4468,61	56782	6122	28226	21646	84702
						16375,18	987,59	22434	1353	–	6274	
10	43	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	225978		3006		3006	–	3246
						–		–		–	240	
11	44	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05645	223928		12641		12641	–	13652
						–		–		–	1011	
12	45	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м	342	499,83	0,08	170941	29	104245	62014	251591
						194,93	0,04	66667	15	–	18636	
13	46	1106-0101-0101	Слой бетона по верху кладки. Устройство В3,5 НР = 91 %	м3	1,2	16024,17	1125	19229	1350	16217	1802	22713
						1385	265	1662	318	–	1682	
14	47	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	626	2606,96	119,76	1631957	74967	182145	1296419	3162646

						2196,24	30,6	1374845	19154	–	234270	
15	48	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=50,400;	1000 шт.	31,5504	32674		1030878		1030878	–	1113348
						———		———		———	———	
						–		–		–	82470	
16	49	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25719	273377		70310		70310	–	75935
						———		———		———	———	
						–		–		–	5625	
17	50	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03245	223928		7266		7266	–	7847
						———		———		———	———	
						–		–		–	581	
18	51	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,15165	922670,6	1378,17	139923	209	99298	36865	190931
						———	———	———	———	———	———	
						266508,41	626,44	40416	95	–	14143	
19	52	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15 НР = 91 %	м3	4,63	26354,86	4783,37	122023	22147	70088	31774	166101
						———	———	———	———	———	———	
						6433,69	1107,56	29788	5128	–	12304	
20	53	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03631	225978		8205		8205	–	8861
						———		———		———	———	
						–		–		–	656	
21	54	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63917	223928		143128		143128	–	154578
						———		———		———	———	
						–		–		–	11450	
22	55	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,893	41443,45	4468,09	37009	3990	18396	14110	55209
						———	———	———	———	———	———	
						16375,14	988,8	14623	883	–	4090	
23	56	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00675	225978		1525		1525	–	1647
						———		———		———	———	
						–		–		–	122	

24	57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07668	223928		17171		17171	–	18545
						———		———		———	———	
						–		–		–	1374	
25	58	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м	210	499,83	0,09	104964	18	64010	38079	154486
						———	———	———	———	———	———	
						194,93	0,04	40936	9	–	11443	
26	59	1106-0101-0101	Слой бетона по верху кладки. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	16025	1126,25	12820	901	10811	1202	15144
						———	———	———	———	———	———	
						1385	266,25	1108	213	–	1122	
		4.2 Стены второго этажа										
27	60	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	137	12350,82	1626,66	1692062	222853	444700	1004704	2912507
						———	———	———	———	———	———	
						7478,17	407,43	1024509	55818	–	215741	
28	61	2900-0000-0001 (пл)	Кирпич керамзитовый 250х120х65 мм (стоимость 1 шт кирпича по прайсу 46 тенге, с учетом транспортных расходов -53 тенге) К=384,000;	шт	52608	47		2472576		2472576	–	2670382
						———		———		———	———	
						–		–		–	197806	
29	62	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13095	273377		35799		35799	–	38663
						———		———		———	———	
						–		–		–	2864	
30	63	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09088	223928		20351		20351	–	21979
						———		———		———	———	
						–		–		–	1628	
31	64	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15 НР = 91 %	м3	8,74	26354,69	4783,41	230340	41807	132302	59980	313546
						———	———	———	———	———	———	
						6433,75	1107,67	56231	9681	–	23226	
32	65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05589	225978		12630		12630	–	13640
						———		———		———	———	
						–		–		–	1010	

33	66	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,51485	218209		112345		112345	–	121333
						———		———		———	———	
						–		–		–	8988	
34	67	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м	332	499,83	0,09	165944	29	101197	60202	244238
						———	———	———	———	———	———	
						194,93	0,05	64718	15	–	18092	
35	68	1106-0101-0101	Слой бетона по верху кладки. Устройство В3,5 НР = 91 %	м3	1,4	16024,29	1125,71	22434	1576	18919	2103	26500
						———	———	———	———	———	———	
						1385	265,71	1939	372	–	1963	
36	69	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	479	2810,34	119,76	1346152	57363	236791	991989	2525192
						———	———	———	———	———	———	
						2196,24	30,6	1051998	14657	–	187051	
37	70	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=50,400;	1000 шт.	24,1416	32674		788803		788803	–	851907
						———		———		———	———	
						–		–		–	63104	
38	71	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19931	273377		54487		54487	–	58846
						———		———		———	———	
						–		–		–	4359	
39	72	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564	223928		7981		7981	–	8619
						———		———		———	———	
						–		–		–	638	
40	73	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,16656	922670,5	1374,88	153680	229	109061	40489	209703
						———	———	———	———	———	———	
						266510,57	618,4	44390	103	–	15534	
41	74	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15 НР = 91 %	м3	3,39	26354,87	4783,48	89343	16216	51317	23263	121614
						———	———	———	———	———	———	
						6433,63	1107,37	21810	3754	–	9008	
42	75	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02734	225978		6178		6178	–	6672

						–		–		–	494	
43	76	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48205	223928		107944		107944	–	116580
						–		–		–	8636	
44	77	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,741	41445,34	4468,29	30711	3311	15266	11709	45814
						16375,17	989,2	12134	733	–	3394	
45	78	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0054	225978		1220		1220	–	1318
						–		–		–	98	
46	79	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06154	223928		13781		13781	–	14883
						–		–		–	1102	
47	80	1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м	182	499,83	0,09	90969	16	55475	33002	133889
						194,93	0,04	35478	8	–	9918	
48	81	1106-0101-0101	Слой бетона по верху кладки. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	16025,71	1125,71	11218	788	9460	1051	13251
						1385,71	264,29	970	185	–	982	
		4.3 Парапет и фронтоны										
49	82	1108-0201-0503	Стены наружные армированные средней сложности из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	27	12350,81	1626,67	333472	43920	87641	198007	573997
						7478,19	407,41	201911	11000	–	42518	
50	83	2900-0000-0001 (пл)	Кирпич керамзитовый 250х120х65 мм (стоимость 1 шт кирпича по прайсу 46 тенге, с учетом транспортных расходов -53 тенге) К=384,000;	шт	10368	47		487296		487296	–	526280
						–		–		–	38984	
51	84	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00181	273377		495		495	–	535

						———		———		———	———	
						–		–		–	40	
52	85	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,1	26360	4780	2636	478	1515	686	3588
						———	———	———	———	———	———	
						6430	1110	643	111	–	266	
53	86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00051	225978		115		115	–	124
						———		———		———	———	
						–		–		–	9	
54	87	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00275	223928		616		616	–	665
						———		———		———	———	
						–		–		–	49	
55	88	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,37	31624,32	4840,54	11701	1791	5875	4030	16989
						———	———	———	———	———	———	
						10905,41	1064,86	4035	394	–	1258	
56	89	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00781	225978		1765		1765	–	1906
						———		———		———	———	
						–		–		–	141	
57	90	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02326	223928		5209		5209	–	5626
						———		———		———	———	
						–		–		–	417	
			Итого по разделу 4					**23 546 963**				
		Раздел 6 Лестницы										
		6.1 Лм1										
58	111	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т	0,73458	79913,69	27128,43	58703	19928	8672	25442	90877
						———	———	———	———	———	———	
						40979,88	9214,79	30103	6769	–	6732	
59	112	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,71153	402089		286098		286098	–	308986

						–		–		–	22888	
60	113	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00362	261834		948		948	–	1024
						–		–		–	76	
61	114	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01943	268581		5219		5219	–	5637
						–		–		–	418	
62	115	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В25 НР = 91 %	м3	2,4	46274,17	1877,08	111058	4505	59753	43596	167026
						19500	461,67	46800	1108	–	12372	
63	116	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	273377		11810		11810	–	12755
						–		–		–	945	
64	117	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18444	223928		41301		41301	–	44605
						–		–		–	3304	
65	118	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м	17,4	16441,09	89,37	286075	1555	238470	55166	368540
						2646,55	40,29	46050	701	–	27299	
		6.2 Лм2										
66	119	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т	0,73458	79913,69	27128,43	58703	19928	8672	25442	90877
						40979,88	9214,79	30103	6769	–	6732	
67	120	2105-0204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,71153	402089		286098		286098	–	308986
						–		–		–	22888	

68	121	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00362	261834		948		948	–	1024
						———		———		———	———	
						–		–		–	76	
69	122	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01943	268581		5219		5219	–	5637
						———		———		———	———	
						–		–		–	418	
70	123	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м В25 НР = 91 %	м3	2,4	46274,17	1877,08	111058	4505	59753	43596	167026
						———	———	———	———	———	———	
						19500	461,67	46800	1108	–	12372	
71	124	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	273377		11810		11810	–	12755
						———		———		———	———	
						–		–		–	945	
72	125	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18444	223928		41301		41301	–	44605
						———		———		———	———	
						–		–		–	3304	
			Итого по разделу 6					**1 630 360**				
		Раздел 7 Кровля										
73	132	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	22,47	108403	1477,44	2435816	33198	1824591	533084	3206412
						———	———	———	———	———	———	
						25724,39	635,87	578027	14288	–	237512	
74	133	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2	144	2058,47	41,67	296419	6000	240327	47422	371348
						———	———	———	———	———	———	
						347,86	18,05	50092	2599	–	27507	
75	134	2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,04453	388131		17283		17283	–	18666
						———		———		———	———	
						–		–		–	1383	

76	137	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	22,47	8928,35	60,21	200620	1353	177359	20284	238576
						———	———	———	———	———	———	
						974,99	28,04	21908	630	–	17672	
77	138	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	1085	311,22	2,79	337671	3029	294556	37348	405021
						———	———	———	———	———	———	
						36,95	1,3	40086	1412	–	30002	
78	141	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2	1085	71,33	2,18	77390	2364	19320	51116	138786
						———	———	———	———	———	———	
						51,34	1	55706	1089	–	10280	
79	142	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т	0,4834	516992,1	12658,25	249914	6119	114118	153912	436132
						———	———	———	———	———	———	
						268260,24	1565,99	129677	757	–	32306	
80	144	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	4	19397,25	885,5	77589	3542	44231	28242	114297
						———	———	———	———	———	———	
						7454	391	29816	1564	–	8466	
81	145	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=4,000;	м2	29,6	6104,8	102,8	180702	3043	122899	51206	250461
						———	———	———	———	———	———	
						1850	30,37	54760	899	–	18553	
82	146	2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=4,000;	м	18,4	1299		23902		23902	–	25814
						———		———		———	———	
						–		–		–	1912	
83	147	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м	88	48,75	5,28	4290	465	189	3452	8361
						———	———	———	———	———	———	
						41,32	2,26	3636	199	–	619	
84	148	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,1	55007		60508		60508	–	65349
						———		———		———	———	
						–		–		–	4841	
85	149	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11	25080		2759		2759	–	2980
						———		———		———	———	
						–		–		–	221	

			Итого по разделу 7					**5 282 203**				
			Итого по смете					**30 459 526**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 269 762				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					886 802				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					232 667				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 690 611				
			- накладные расходы, тенге					5 072 533				
			в т.ч. зарплата, тенге					456 528				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					3 376 254				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					456 893				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					30 916 419				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					417 372				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					31 333 791				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					626 676				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					31 960 466				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					33 558 490				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					4 027 019				
			Итого с НДС 12%					37 585 508				
			Тендерная скидка 5%					1 879 275				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**35 706 233**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО ""TN stroy"
_____ Султанов Р.М.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Жетісу" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основной общеобразовательной школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в селе Сагакурес Аксуского

АКТ №12

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Обоснование: Локальная смета №2-4-1. Общестроительные работы. Блок 3

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Металлоконструкции										
1	39	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т	4,15	58876,14	28215,42	244336	117094	20564	92245	363507
						———	———	———	———	———	———	
						25705,54	6508,67	106678	27011	–	26926	
2	40	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т	2,35	46169,79	20289,79	108499	47681	14779	40944	161398
						———	———	———	———	———	———	
						19591,06	5659,57	46039	13300	–	11955	
3	41	2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014 К=1,040;	т	5,0752	338065		1715747		1715747	–	1853007
						———		———		———	———	
						–		–		–	137260	
			Итого по разделу 4					**2 377 912**				
			Итого по смете					**2 377 912**				
			в том числе									

			- зарплата рабочих-строителей, тенге					152 717				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					164 775				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					40 311				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 751 090				
			- накладные расходы, тенге					133 189				
			в т.ч. зарплата, тенге					11 987				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					176 141				
			Временные здания и сооружения (1,5%)					35 669				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					2 413 581				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)					32 583				
			Итого с затратами на производство работ в зимнее время					2 446 164				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					48 923				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					2 495 087				
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,050					2 619 842				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					314 381				
			Итого с НДС 12%					2 934 223				
			Тендерная скидка 5%					146 711				
			Понижающий коэффициент составляет 0,95									
			Итого с учетом понижающего коэффициента					**2 787 512**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства области Жетісу"
_____ Нусипбаев М.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Global Construction kz"
_____ Конебаев Б.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Ответственное лицо по авторскому надзору:
_____ Абдырахманов С.Н.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN stroy"
_____ Султанов Р.М.